*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с. Бесколь, Институтская, дом № 1** — **050140007544**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.: (3152) 847-57-19** — **960540001004**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №50 от 05.10.2022 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 26 | 30.11.2022 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | За выполненные работы по объекту:Строительство разводящих сетей водоснабжения в с. Петерфельд по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, Петерфельдский сельский округ, село Петерфельд. | | | усл. | 1 | 43 433 190,42 | 43 433 190,42 | 4 653 556,12 |
| | | | | Итого | 1 | x | 43 433 190,42 | 4 653 556,12 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) и.о. Директора / подпись / Карабельников Е.В.
*должность* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / подпись / _____
*должность* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2022

М.П.

*Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*

*Форма*

Организатор конкурса: КГУ "Управление государственных закупок акимата Северо-Казахстанской области "

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140007544, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Институтская, 1 тел. 8(715)38 21 986

Подрядчик:ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004, г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-507747

Наименование строительства и его адрес: Строительство разводящих сетей водоснабжения в с. Петерфельд по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, Петерфельдский сельский округ, село Петерфельд

**Справка №1**

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь 2022 года**

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | код | наименование | код |
| | | №50 | 05.10.2022 г. | | | |
| | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете SANA-2015, версия 21.4 от 27.09.21 | Из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете SANA-2015, версия 21.4 от 27.09.21 | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | 43 433,19042 | 38779,6343 | 36 307,71400 | 36 307,71400 | | | | | 4 653,55612 | 43 433,19042 |
| | | | | | | | | | | |

м.п. Заказчик — и.о.Руководителя КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Тайжанов С.А., БИН 050140007544

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик — и.о. Директора ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой" Карабельников Е.В., БИН 960540001004

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора ТОО "Аретмида СНАБ" — Эксперт технического надзора Махметов Г.К. , БИН 181240007517, приказ №187-п от 28.10.2022 г., квалификационный аттестат KZ17VJE00045578 , KZ87VJE00045579 от26.03.2019г.

(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

**Заказчик:** Коммунальное государственное учреждение "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140007544, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Институтская, 1 тел. 8(715)38 21 986

**Подрядчик:** ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004, г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-507747

**Стройка: Строительство разводящих сетей водоснабжения в с. Петерфельд по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, Петерфельдский сельский округ, село Петерфельд**

(наименование, адрес)

**Объект:** наружные сети водопровода

(наименование)

**Заказ** 36-2022

**Договор подряда** № 50 от 05.10.2022 года

**Акт приемки выполненных работ № 1**
**за ноябрь месяц 2022г.**

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

| Номер | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| по порядку | по смете | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Локальная смета 2-1-2**<br>**Наружные сети водопровода** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1 Распределительные колодцы**<br>**1.4 на 3 абонента (6шт. =108мм) 3 колодца** | | | | | | | | | | |
| 1 | 83 | 1122-1301-0101 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 % К=3,000; | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 5,115 | 25533,35 | 9982,42 | 130603 | 51060 | 20311 | 80079 | 227537 | РК |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11580,02 | 4233,86 | 59232 | 21656 | – | 16855 | | |
| 2 | 84 | 225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 К=3,000; | шт. | 3 | 22464 | | 67392 | | 67392 | – | 72783 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 5391 | | |
| 3 | 85 | 225-101-0108 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 К=3,000; | шт. | 3 | 24415 | | 73245 | | 73245 | – | 79105 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 5860 | | |
| 4 | 86 | 225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=3,000; | шт. | 3 | 19930 | | 59790 | | 59790 | – | 64573 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 4783 | | |
| 5 | 87 | 225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=3,000; | шт. | 3 | 19930 | | 59790 | | 59790 | – | 64573 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 4783 | | |
| 6 | 88 | 225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 К=3,000; | шт. | 3 | 20460 | | 61380 | | 61380 | – | 66290 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 4910 | | |
| 7 | 89 | 225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 К=3,000; | шт. | 3 | 6269 | | 18807 | | 18807 | – | 20312 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 1505 | | |
| 8 | 90 | 225-101-0101 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 К=3,000; | шт. | 3 | 5854 | | 17562 | | 17562 | – | 18967 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 1405 | | |
| 9 | 93 | 1111-0101-0203 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,300; | м3 подстилающего слоя | 1,602 | 9396,64 | 1858,11 | 15053 | 2977 | 6346 | 6632 | 23420 | РК |
| | | | | | | 3577,4 | 826,65 | 5731 | 1324 | – | 1735 | | |
| | | **1.9 на 6 абонентов (59шт, d=108 мм)1 шт.** | | | | | | | | | | | |
| 10 | 203 | 1122-1301-0101 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,705 | 25533,35 | 9982,42 | 43534 | 17020 | 6770 | 26693 | 75845 | РК |
| | | | | | | 11580,02 | 4233,86 | 19744 | 7219 | – | 5618 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 204 | 225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | 22464 | | 22464 | | 22464 | – | 24261 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 1797 | | |
| 12 | 205 | 225-101-0108 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 1 | 24415 | | 24415 | | 24415 | – | 26368 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 1953 | | |
| 13 | 206 | 225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 1 | 19930 | | 19930 | | 19930 | – | 21524 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 1594 | | |
| 14 | 207 | 225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 1 | 19930 | | 19930 | | 19930 | – | 21524 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 1594 | | |
| 15 | 208 | 225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | 20460 | | 20460 | | 20460 | – | 22097 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 1637 | | |
| 16 | 209 | 225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | 6269 | | 6269 | | 6269 | – | 6771 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 502 | | |
| 17 | 210 | 225-101-0101 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 1 | 5854 | | 5854 | | 5854 | – | 6322 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 468 | | |
| 18 | 213 | 1111-0101-0203 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,100; | м3 подстилающего слоя | 0,534 | 9396,64 | 1858,11 | 5018 | 992 | 2115 | 2210 | 7806 | РК |
| | | | | | | 3577,4 | 826,65 | 1910 | 441 | – | 578 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 1** | **850 078** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 86 617 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 72 049 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 30 640 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 512 830 |
| - накладные расходы, тенге | 115 614 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 10 405 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 62 968 |

**Раздел 2 Трубопроводы сети**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 | 1101-0101-0368 | (См. исход.данные) Мокрые грунты 2 группы в траншеях (УГВ=1,2 м, амплитуда колебания УГВамплит=1 м. толщ. мокрого грунта Нмокр.=2,6 м при Нтраншеи=2,8 м. толщина слоя воды Нвод=1,6 м, толщ.сухого грунта Нсух.=0,2 м) Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=0,970; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.56: ктрр2=1,4; ктрм2=1,4; кэкс2=1,4; | м3 грунта | 9370,2 | 414,01 | 414,01 | 3879357 | 3879357 | – | 519484 | 4750748 | РК |
| | | | | | – | 77 | – | 721505 | – | 351907 | | | |
| 2 | 236 | 1101-0105-0802 | Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 2 НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м3 грунта недобора | 289,8 | 987,31 | 373,21 | 286122 | 108156 | 1020 | 150591 | 471650 | РК |
| | 237 | | | | | 610,58 | 111,14 | 176946 | 32208 | – | 34937 | | |
| 3 | | 1101-0104-0405 | (См.исх.данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; | м3 грунта | 8959,8 | 20,32 | 20,32 | 182063 | 182063 | – | 55737 | 256824 | РК |
| | | | | | – | 8,64 | – | 77413 | – | 19024 | | | |
| 4 | 238 | 1101-0101-0368 | (См. исход.данные) Сухие грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=0,970; | м3 грунта | 689,379 | 268,84 | 268,84 | 185333 | 185333 | – | 24818 | 226963 | РК |
| | | | | | – | 50 | – | 34469 | – | 16812 | | | |
| 5 | 239 | 1101-0105-0802 | Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 2 НР=72 % | м3 грунта недобора | 20,7 | 897,87 | 339,28 | 18586 | 7023 | 73 | 9779 | 30634 | РК |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 555,07 | 101,04 | 11490 | 2092 | – | 2269 | | |
| 6 | 240 | 1101-0104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % | м3 грунта | 690 | 19,17 | 19,17 | 13227 | 13227 | – | 4049 | 18658 | РК |
| | | | | | | – | 8,15 | – | 5624 | – | 1382 | | |
| 7 | 241 | 1101-0205-1201 | Траншеи. Водоотлив НР=72 % | м3 мокрого грунта | 5520 | 1318,46 | 1318,46 | 7277899 | 7277899 | – | 3591904 | 11739387 | РК |
| | | | | | | – | 903,76 | – | 4988755 | – | 869584 | | |
| 8 | 242 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 % | м3 основания | 345 | 3757,6 | 180,32 | 1296372 | 62210 | 828069 | 420001 | 1853683 | РК |
| | | | | | | 1177,08 | 52,61 | 406093 | 18150 | – | 137310 | | |
| 9 | 246 | 1122-0501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 967 м, уложенных в футлярах ГНБ) НР=99 % | км трубопровода | 3 | 393143,97 | 110345,25 | 1179432 | 331036 | 16136 | 926083 | 2273956 | РК |
| | | | | | | 277420 | 34392,25 | 832260 | 103177 | – | 168441 | | |
| 10 | 247 | 241-201-0613 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм К=1,010; | м | 3030 | 1590 | | 4817700 | | 4817700 | – | 5203116 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 385416 | | |
| 11 | 254 | 241-201-1213 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм К=1,010; | м | 12,12 | 5504 | | 66708 | | 66708 | – | 72045 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 5337 | | |
| 12 | 255 | 1122-1401-0401 | Концы футляра диаметром 315х7,7 мм. Заделка битумом и прядью НР=99 % ктрр1=0,375; ктрм1=0,375; кэкс1=0,375; кмат1=0,375; | футляр | 2 | 12481,71 | 1201,12 | 24963 | 2402 | 14435 | 8100 | 35708 | РК |
| | | | | | | 4062,92 | 28,18 | 8126 | 56 | – | 2645 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 256 | 1122-0501-0108 | (Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР=99 % К=43,000; | км трубопровода | 0,01505 | 684713,42 | 253661,08 | 10305 | 3818 | 12 | 7634 | 19374 | РК |
| | | | | | | 430236 | 82119,36 | 6475 | 1236 | – | 1435 | | |
| 14 | 257 | 241-201-0622 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм К=1,010; | м | 15,2005 | 12461 | | 189413 | | 189413 | – | 204566 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 15153 | | |
| 15 | 258 | 1122-0301-0103 | (Монтажные вставки) Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 % К=70,000; | км трубопровода | 0,014 | 594451,57 | 118322,31 | 8322 | 1657 | 436 | 6814 | 16347 | РК |
| | | | | | | 444960 | 46710,06 | 6229 | 654 | – | 1211 | | |
| 16 | 259 | 241-102-0177 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм К=1,004; | м | 14,056 | 4928 | | 69268 | | 69268 | – | 74809 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 5541 | | |
| 17 | 260 | 1122-0901-0103 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 % | задвижка или клапан | 31 | 2252,84 | 95,4 | 69838 | 2957 | 9072 | 58615 | 138729 | РК |
| | | | | | | 1864,8 | 45,09 | 57809 | 1398 | – | 10276 | | |
| 18 | 261 | 242-101-0603 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 45 | 39086 | | 1758870 | | 1758870 | – | 1899580 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 140710 | | |
| 19 | 264 | 241-116-0310 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 187 | 3071 | | 574277 | | 574277 | – | 620219 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 45942 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 266 | 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 % | шт. | 53 | 1521,46 | 949,73 | 80637 | 50336 | – | 44958 | 135643 | РК |
| | | | | | | 571,73 | 285,09 | 30302 | 15110 | – | 10048 | | |
| 21 | 267 | 241-214-0108 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 100 | 1401 | | 140100 | | 140100 | – | 151308 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 11208 | | |
| 22 | 269 | 241-208-0407 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 1 | 1772 | | 1772 | | 1772 | – | 1914 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 142 | | |
| 23 | 273 | 241-113-0117 | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | 5 | 2376 | | 11880 | | 11880 | – | 12830 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 950 | | |
| 24 | 274 | 290-014-0010 (пл) | (Стр.1) Тройник с пожарной подставкой ППТФ-100х100 | шт | 6 | 87054 | | 522324 | | 522324 | – | 564110 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 41786 | | |
| 25 | 275 | 290-014-0005 (пл) | (Стр.1) Подставка пожарная прямая 108х4 мм | шт | 4 | 70536 | | 282144 | | 282144 | – | 304716 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 22572 | | |
| 26 | 276 | 290-014-0002 (пл) | (Стр.2) Крест стальной равнопроходной 108 мм | шт | 1 | 7143 | | 7143 | | 7143 | – | 7714 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 571 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 2** | **31 085 231** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 535 730 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 12 107 474 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 6 001 847 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 9 310 852 |
| - накладные расходы, тенге | 5 828 567 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 524 571 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 2 302 609 |

**Раздел 3 Колодцы водопроводные сети**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 291 | 1122-1301-0102 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 28,35 | 50523,45 | 10092,86 | 1432340 | 286133 | 582694 | 677256 | 2278364 | РК |
| | | | | | | 19877 | 4253,39 | 563513 | 120584 | – | 168768 | | |
| 2 | 292 | 225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 12 | 22464 | | 269568 | | 269568 | – | 291133 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 21565 | | |
| 3 | 293 | 225-101-0603 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | шт. | 3 | 32729 | | 98187 | | 98187 | – | 106042 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 7855 | | |
| 4 | 294 | 225-101-0108 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 12 | 24415 | | 292980 | | 292980 | – | 316418 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 23438 | | |
| 5 | 295 | 225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 12 | 19930 | | 239160 | | 239160 | – | 258293 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 19133 | | |
| 6 | 296 | 225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 12 | 19930 | | 239160 | | 239160 | – | 258293 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 19133 | | |
| 7 | 297 | 225-101-0110 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 | шт. | 3 | 36421 | | 109263 | | 109263 | – | 118004 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 8741 | | |
| 8 | 298 | 225-101-0111 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | шт. | 3 | 28918 | | 86754 | | 86754 | – | 93694 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 6940 | | |
| 9 | 299 | 225-101-0111 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | шт. | 3 | 28918 | | 86754 | | 86754 | – | 93694 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 6940 | | |
| 10 | 300 | 225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 12 | 20460 | | 245520 | | 245520 | – | 265162 | РК |
| | | | | | | – | | – | | – | 19642 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 301 | 225-101-0613 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 | шт. | 3 | 29912 | 89736 | 89736 | – | 96915 | РК |
| | | | | | | – | – | – | 7179 | | |
| 12 | 302 | 225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 15 | 6269 | 94035 | 94035 | – | 101558 | РК |
| | | | | | | – | – | – | 7523 | | |
| 13 | 303 | 225-101-0101 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 15 | 5854 | 87810 | 87810 | – | 94835 | РК |
| | | | | | | – | – | – | 7025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Итого по разделу 3** | | **4 372 405** |
| | в том числе | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | 563 513 |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | 286 133 |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | 120 584 |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | 2 521 621 |
| | - накладные расходы, тенге | | 677 256 |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | 60 953 |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | 323 882 |
| | **Итого по смете** | | **36 307 714** |
| | в том числе | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | **2 185 860** |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | **12 465 656** |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | **6 153 071** |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | **12 345 303** |
| | - накладные расходы, тенге | | **6 621 437** |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | **595 929** |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | **2 689 459** |
| НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 2,6% | тенге | **944 001** |
| НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3% | тенге | **1 229 307** |
| | Итого по главам 1-9 | тенге | **38 481 022** |
| ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты -2% | тенге | **769 620** |
| | ***Итого сметная стоимость*** | ***тенге*** | **39 250 642** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ** | | |
| | **с К=1,04*0,95** | **тенге** | **38 779 634,30** |
| | **НДС 12%** | **тенге** | **4 653 556,12** |
| | **ВСЕГО по АКТУ** | **тенге** | **43 433 190,42** |

**Сдал**
ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004
(наименование организации, БИН)

и.о.Директора Карабельников Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

**Принял**
КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140007544
(наименование организации, БИН)

и.о.Руководителя Тайжанов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Эксперт технического надзора
м.п. ТОО "Аретмида СНАБ"

Эксперт авторского надзора
м.п. ТОО " MS Engineering Construction"

Эксперт технического надзора Махметов Г.К. , БИН 181240007517, приказ №187-п от 28.10.2022 г., квалификационный аттестат KZ17VJE00045578 , KZ87VJE00045579 от26.03.2019г.

(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора Муталиев К.Ж. , БИН 061040007218, Приказ №15 от 09.11.2022 г., квалификационный аттестат KZ30VJE00075414 от13.07.2022 г.

(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)