Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Чингирлауского района" Управление физической культуры и спорта акимата ЗКО,Республика Казахстан, ЗКО, Чинрилауский р-он, с.Шынгырлау, ул.Лукпана Клышева, дом № 101А** — **170640008901**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "БатысКотлоМонтаж",ЗКО, г. Уральск, ул. Бухарская 5** — **100340019001**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1 от 03.02.2022

Номер документа	Дата составления
5	07.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт здания ДЮСШ" по адресу:ЗКО, Чингирлауский район, с.Чингирлау, ул.Л. Клышева 101А			Работа	1	41 127 073,00	41 127 073,00	4 406 472,11
Итого	**Сорок один миллион сто двадцать семь тысяч семьдесят три тенге 00 тиын**				1	x	41 127 073,00	4 406 472,11

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Балмулдин Д.У.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / подпись / Бахтияров М.Н.
должность *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.06.2022

М.П.

Форма №КС3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа Чингирлауского района «Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Котло Монтаж»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания «ДЮСШ» по адресу : ЗКО, Чингирлауский район с. Чингирлау, улица Клышева 101А

С П Р А В К А №1
О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		1	03.02.2022г.				

В тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных затрат и работ									НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц без НДС	Из гр.1				Дополнительные затраты				
			Строительно монтажные работы в базисных ценах 2001 г	Из них		Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР(в сметных базисных ценах)	На Приобретение материалов	Другие Дополнитью работы	Оборудование		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания «ДЮСШ» по адресу : ЗКО,Чингирлауский район с. Чингирлау, улица Клышева 101А	41 127 073	36 720 601								4 406 472	41 127 073

ЗАКАЗЧИК: Директор Коммунальное Государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа Чингирлауского района «Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО»

М. Ж. Бектияров
Подпись

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Д. У. Балмулдин
Подпись

ЗАКАЗЧИК - Коммунальное Государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа Чингирлауского района «Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО»

форма 2В

ПОДРЯДЧИК - Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №1
Выполненных работ за июнь 2022 год по объекту

Капитальный ремонт здания «ДЮСШ» по адресу: ЗКО, Чингирлауский район с. Чингирлау, улица Клышева 101А

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. зарплата рабочих-строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ												
1.	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,4	24043,7	19223,1	4820,6	9617	7689	1929	--	6151	1261	17029
		НР - 72%; СП - 8%												
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
1.1.	2113-0816-3426	Мусор строительный	2,061 т	0,8244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	31	2049,57	1932,86	116,71	63537	59919	3618	--	44321	8629	116486
		НР - 72%; СП - 8%												
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
2.1.	2113-0816-3426	Мусор строительный	0,105 т	3,255	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3.	1206-0101-1001 РСНБ РК	-Полотна дверные. Снятие	м2	61,11	351,19	351,19	--	21461	21461	--	--	15452	2953	39866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	2113-0816-3426	Мусор строительный	0,0118 т	0,721098 3,15	-- 1336,01	-- 35,62	-- 4208	-- 112	-- --	-- 2983	7766
4.	1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	-Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м2	18	1300,39 1373,54	14,92 57,92	4096 24724	47 1043	-- --	575 17402	45496
5.	1206-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.		1315,62	27,1	23681	488	--	3370	
5.1.	2113-0816-3426	Мусор строительный	0,1066 т	1,9188 38,99	-- 474,96	-- 20,32	-- 18519	-- 792	-- --	-- 13054	34099
6.	1206-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Переплеты оконные остекленные. Снятие НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		454,64	10,36	17726	404	--	2526	
6.1.	2113-0816-3426	Мусор строительный	0,0342 т	1,333458 1,2	-- 1345,84	-- 138,74	-- 1615	-- 167	-- --	-- 1099	2931
7.	1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,8	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м2	69,2712	1207,1 1060,16	64,93 21,95	1449 73438	78 1521	-- --	217 51983	135455
8.	1110-0501 -0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,8	-Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м2		1038,21	4,05	71918	281	--	10034	
9.	1208-0101	-Пояски, сандрики,	м	25,8	84,84	0,03	2189	1	--	1575	4066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0401 РСНБ РК 2015	желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка			84,81	--	2188	--	--	301	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	2113-0816-3426	Мусор строительный	0,002 т	0,0516		--		--			
				12,9	936,4	--	12080	--	--	8697	22439
10.	1206-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2		936,4	--	12080	--	--	1662	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	2113-0816-3426	Мусор строительный	0,035 т	0,4515		--		--			
				117,31	1842,58	603,81	216153	70833	--	127909	371586
11.	1207-0101 -0208 РСНБ РК 2015	-Полы цементные. Разборка покрытия	м2		1238,77	275,6	145320	32331	--	27525	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	2113-0816-3426	Мусор строительный	0,066 т	7,74246		--		--			
				243,89	108,99	2,84	26582	693	--	18895	49115
12.	1207-0101 -0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		106,15	1,45	25889	354	--	3638	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	2113-0816-3426	Мусор строительный	0,0047 т	1,146283		--		--			
				94,68	809,81	31,46	76673	2979	--	54153	141292
13.	1207-0101 -0207 РСНБ РК 2015	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		778,35	16,04	73694	1519	--	10466	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	2113-0816-3426	Мусор строительный	0,052 т	4,92336		--		--			
				355,74	331,94	18,79	118084	6684	--	82662	216805
14.	1207-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		313,15	9,58	111400	3408	--	16060	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	2113-0816-3426	Мусор строительный	0,008 т	2,84592		--		--			
				355,74	71,48	--	25428	--	--	18308	47235
15.	1207-0101 -0102	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг	м2		71,48	--	25428	--	--	3499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	из досок и брусков									
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	2113-0816-3426	Мусор строительный	0,007 т	2,49018	--		--				
16.				909,82	195,72	--	178070	--	--	128210	330783
	1212-0104 -0507 РСНБ РК 2015	-Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2		195,72	--	178070	--	--	24502	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				280,34	212,68	--	59623	--	--	42928	110755
	1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015	-Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2		212,68	--	59623	--	--	8204	
		НР - 72%; СП - 8%									
18.				128,47	761,71	55,86	97857	7177	--	67670	178769
	1213-0103 -0105 РСНБ РК 2015	-Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки		705,85	25,73	90681	3306	--	13242	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	2113-0816-3426	Мусор строительный	0,0441 т	5,665527	--		--				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1029858	97549	--	703452	1871973
			Тенге		--	--	932312	44708	--	138664	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1025650				
	Всего заработная плата		Тенге					972877			
	Накладные расходы		Тенге				700469				
	Сметная прибыль		Тенге				138089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1864208				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								969
	Сметная заработная плата		Тенге					972877			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4208				
	Всего заработная плата		Тенге					4143			
	Накладные расходы		Тенге				2983				
	Сметная прибыль		Тенге				575				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7766				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4
	Сметная заработная плата		Тенге					4143			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1871974				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								973
	Сметная заработная плата		Тенге					977020			

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	1118-0301 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,4	-Радиаторы чугунные. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	кВт	24,5	401,42 337,74	63,67 31,25	9835 8275	1560 766	-- --	6509 1307	17652
20.	1215-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	260	421,09 421,09	-- --	109483 109483	-- --	-- --	78828 15065	203376
21.	1215-0103 -0302 РСНБ РК 2015	-Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	15	460,88 444,49	16,39 8,36	6913 6667	245 125	-- --	4891 944	12748
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	126231 124425	1805 891	-- --	90228 17316	233776
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				116396				
	Всего заработная плата		Тенге					116275			
	Накладные расходы		Тенге				83719				
	Сметная прибыль		Тенге				16009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				216124				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								104
	Сметная заработная плата		Тенге					116275			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9835				
	Всего заработная плата		Тенге					9041			
	Сдача и испытание		Тенге				286				
	Накладные расходы		Тенге				6509				
	Сметная прибыль		Тенге				1307				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17651				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								9
	Сметная заработная плата		Тенге					9041			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				233775				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								113
	Сметная заработная плата		Тенге					125316			

РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

22.	1215-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Унитазы и писсуары. Демонтаж НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	прибор	2	717,52 711,18	6,34 3,23	1435 1422	12 6	-- --	1029 197	2661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1.	2113-0816-3426	Мусор строительный	0,0265 т	0,053	2	420,98	5,68	842	12	--	602	1560
23.	1215-0101-0409 РСНБ РК 2015	-Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	прибор			415,3	2,9	831	6	--	116	
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1.	2113-0816-3426	Мусор строительный	0,0175 т	0,035	3	577,16	5,68	1731	17	--	1241	3209
24.	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор			571,48	2,9	1714	9	--	238	
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1.	2113-0816-3426	Мусор строительный	0,0182 т	0,0546	5	3321,49	57,47	16607	287	--	11856	30740
25.	1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	-Ванна. Демонтаж	прибор			3264,02	29,3	16320	146	--	2277	
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1.	2113-0816-3426	Мусор строительный	0,114 т	0,57	3	1668,94	19,06	5007	57	--	3579	9273
26.	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,4	-Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Демонтаж	комплект			1649,88	7,07	4950	21	--	687	
		НР - 72%; СП - 8%			2	323,62	0,55	647	1	--	465	1201
27.	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж	м трубопровода			323,07	0,18	646	--	--	89	
		НР - 72%; СП - 8%			8	311,13	1,34	2489	10	--	1787	4618
28.	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж	м трубопровода			309,79	0,42	2478	3	--	342	
		НР - 72%; СП - 8%										
29.	1122-0301	-Трубы водопроводные	км	0,001	644746,54	315370,54	645	315	--	310	1031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	трубопровода		329376	101288,06	329	101	--	76	
30.				1,5	582,82	37,44	874	56	--	602	1594
	1116-0401 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=0,4	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 133 мм. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода		545,38	12,11	818	18	--	118	
31.				1	6960,75	174,7	6961	175	--	4926	12838
	1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,4	-Насосы центробежные. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	насос		6786,05	55,61	6786	56	--	951	
32.				20	562,95	6,06	11259	121	--	8020	20821
	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,4	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода		556,89	0,04	11138	1	--	1542	
33.				3	664,52	8,6	1994	26	--	1417	3684
	1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,4	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода		655,92	0,1	1968	--	--	273	
34.				1	1485,12	297,6	1485	298	--	953	2633
	1215-0101 -0317 РСНБ РК 2015	-Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие НР - 72%; СП - 8%	шт. арматуры		1187,52	135,55	1188	136	--	195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. 2113-0816-3426		Мусор строительный	0,081 т	0,081		--		--			
35.				3	402,12	3,08	1206	9	97	794	2161
	1215-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м трубопроводов		366,7	1,11	1100	3	--	160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1. 2113-0701-0201		Ацетилен технический	0,0043 м3	0,0129		5717		74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		газообразный ГОСТ 5457-75									
35.2.	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	0,0274 м3	0,0822		283		23			
35.3.	2113-0816-3426	Мусор строительный	0,0022 т	0,0066		--		--			
36.				4	691,72	5,25	2767	21	223	1822	4956
	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов		630,78	1,89	2523	8	--	367	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	0,0074 м3	0,0296		5717		169			
36.2.	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	0,0473 м3	0,1892		283		54			
36.3.	2113-0816-3426	Мусор строительный	0,0034 т	0,0136		--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	55949	1417	320	39403	102980
			Тенге		--	--	54211	514	--	7628	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				26718				
Материалы			Тенге				320				
Всего заработная плата			Тенге					25842			
Накладные расходы			Тенге				18607				
Сметная прибыль			Тенге				3626				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				48951				23
Нормативная трудоемкость			чел.-ч					25842			
Сметная заработная плата			Тенге				29231				
Стоимость сантехнических работ			Тенге					28883			
Всего заработная плата			Тенге				203				
Сдача и испытание			Тенге				20796				
Накладные расходы			Тенге				4002				
Сметная прибыль			Тенге				54029				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге								21
Нормативная трудоемкость			чел.-ч					28883			
Сметная заработная плата			Тенге				102980				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге								44
Нормативная трудоемкость			чел.-ч					54725			
Сметная заработная плата			Тенге								

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

37.				4	1044,14	33,54	4177	134	--	2949	7696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1121-0502 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,3	-Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шкаф		1010,6	13,19	4042	53	--	570	
38.	1217-0101 -0703 РСНБ РК 2015	-Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	36	59,56 58,9	0,66 0,33	2144 2120	24 12	-- --	1535 294	3974
39.	1217-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Выключатели и розетки. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	39	54,43 54,43	-- --	2123 2123	-- --	-- --	1528 292	3943
40.	1217-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Электропроводка скрытая. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м	490	23,67 23,67	-- --	11598 11598	-- --	-- --	8351 1596	21545
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.	2113-0816-3426	Мусор строительный	0,00004 т	0,0196		-- --		-- --			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	20042 19883	158 65	-- --	14363 2752	37158
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20042				
	Всего заработная плата		Тенге					19948			
	Накладные расходы		Тенге				14363				
	Сметная прибыль		Тенге				2752				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37157				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								19
	Сметная заработная плата		Тенге					19948			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				37157				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								19
	Сметная заработная плата		Тенге					19948			
		РАЗДЕЛ 5. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
41.	1310-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,3	-Прибор пожарной сигналиазции. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	9715,82 9715,2	0,62 --	9716 9715	1 --	-- --	6995 1337	18048
42.	1310-0701 -0201	-Извещатель автоматический.	шт.	16	399,53 399,3	0,23 --	6392 6389	4 --	-- --	4600 879	11871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Демонтаж									
	Изм. и доп. вып. 18 К=0,3	НР - 72%; СП - 8%									
43.				157	23,67	--	3716	--	--	2676	6903
	1217-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Электропроводка скрытая. Демонтаж	м		23,67	--	3716	--	--	511	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	2113-0816-3426	Мусор строительный	0,00004 т	0,00628	--	--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	19824	5	--	14271	36822
			Тенге		--	--	19820	--	--	2727	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				16108	16104			
	Всего заработная плата		Тенге				11595				
	Накладные расходы		Тенге				2216				
	Сметная прибыль		Тенге				29919				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге								12
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					16104			
	Сметная заработная плата		Тенге				3716				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3716			
	Всего заработная плата		Тенге				2676				
	Накладные расходы		Тенге				511				
	Сметная прибыль		Тенге				6903				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								4
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					3716			
	Сметная заработная плата		Тенге				36822				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге								16
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					19820			
	Сметная заработная плата		Тенге								

РАЗДЕЛ 6. ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА МУСОРА

44.				43,64551	738	--	32210	--	--	--	34787
	4104-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т		--	--	--	--	--	2577	
		СП - 8%									
45.				130,93653	62	--	8118	--	--	--	8767
	4102-0102 -0203 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км		--	--	--	--	--	649	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	40328	--	--	--	43554
			Тенге		--	--	--	--	--	3226	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				40328				
Транспортные расходы			Тенге				40328				
Сметная прибыль			Тенге				3226				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				43554				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				43554				
		РАЗДЕЛ 7. Фундаменты-01-02 Архитектурно-строительные решения									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	--	--	--	--	--
			Тенге		--	--	--	--	--	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 8. ФАСАД									
46.				37,158	2541	--	94418	--	94418	--	101971
2105-0109 -0222 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2			--	--	--	--	--	7553	
	СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	94418	--	94418	--	101971
			Тенге		--	--	--	--	--	7553	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				94418				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				94418				
Сметная прибыль			Тенге				7553				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				101971				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				101971				
		РАЗДЕЛ 9. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
47.				42,57	4721,99	136,35	201015	5804	109839	62467	284561
1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)			2005,44	32,61	85372	1388	--	21079	
	НР - 72%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		К=1,25									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	0,023 м3	0,97911		14442		14140			
47.2.	2103-0102-0102	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	0,0504 1000 шт.	2,145528		44598		95686			
48.	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26,51	5230,63	136,35	138664	3615	81885	38901	191770
					2005,44	32,61	53164	865	--	14205	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	0,023 м3	0,60973		14442		8806			
48.2.	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,0504 1000 шт.	1,336104		54690		73072			
49.	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	5,55	35198,03	2717,1	195349	15080	140091	31322	244805
					7239,37	598,95	40178	3324	--	18134	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,4 1000 шт.	2,22		54690		121412			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.				22,23	28656,49	1645,8	637034	36586	465781	105268	801687
	1203-0101 -1901 РСНБ РК 2015	-Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки		6057,88	519,09	134667	11539	--	59384	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	2103-0102-0102	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	0,392 1000 шт.	8,71416		44598		388634			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	1172062	61085	797596	237958	1522823
			Тенге		--	--	313381	17116	--	112802	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1172062				
Материалы			Тенге				797596				
Всего заработная плата			Тенге					330497			
Накладные расходы			Тенге				237958				
Сметная прибыль			Тенге				112802				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1522822				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								291
Сметная заработная плата			Тенге					330497			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				1522822				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								291
Сметная заработная плата			Тенге					330497			

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕМЫЧКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.				9	645,84	301,15	5813	2710	1332	1706	8120
	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		196,82	66,39	1771	597	--	601	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0114 м3	0,1026		12971		1331			
52.				0,188	99087	--	18628	--	18628	--	20118
	2104-0105 -9901 РСНБ РК	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3		--	--	--	--	--	1490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			--	--	24441	2710	19960	1706	28238
		Тенге			--	--	1771	597	--	2091	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					24441				
	Материалы	Тенге					1331				
	Всего заработная плата	Тенге					-	2368			
	Местные материалы	Тенге					18628				
	Накладные расходы	Тенге					1706				
	Сметная прибыль	Тенге					2091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					28238				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
	Сметная заработная плата	Тенге						2368			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					28238				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
	Сметная заработная плата	Тенге						2368			

РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ

ПОДВАЛ

ТИП 1

53.				5,7112	16311,07	2157,05	93156	12319	59089	19421	121584
1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015 Т.Ч.	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя			3807,97	915,06	21748	5226	--	9006	
П-3.12 К=1,15 И К=1,25	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1. 2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	0,29 м3	1,656248			8145		13490			
53.2. 2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	1 м3	5,7112			7216		41212			
54.				3,5695	39225,34	9	140015	32	124628	11055	163156
1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя			4301,6	--	15355	--	--	12086	
	НР - 72%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		доп. вып. 14 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.	2102-0101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	3,64089		32211		117277			
55.				71,39	1431,81	106,79	102217	7624	39197	40669	154317
	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		775,96	15,25	55396	1089	--	11431	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	0,00346 т	0,247009		119480		29513			
56.				71,39	770,17	52,86	54982	3774	17784	24512	85853
	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		468,19	8,69	33424	620	--	6360	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	0,00151 т	0,107799		119480		12880			
57.				0,0559698	395063	--	22112	--	22112	--	23881
	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т		--	--	--	--	--	1769	
		СП - 8%									
58.				71,39	934,11	35,56	66686	2539	36142	21072	94779
	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		392,28	17,69	28005	1263	--	7021	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.			0,0204	1,456356							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3				24649		35898			
59.			71,39	1639,15	74,05	117019	5287	107693	4712	131469	
1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=12	-Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		56,58	35,09	4039	2505	--	9738		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1. 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,0612 м3	4,369068			24649		107693			
60.			71,39	721,19	36,39	51486	2598	20596	21279	78587	
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		396,3	17,69	28292	1263	--	5821		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1. 2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	1,456356			13974		20351			
	ТИП 2										
61.			16,39	721,19	36,39	11820	596	4729	4885	18042	
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		396,3	17,69	6495	290	--	1336		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1. 2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,334356			13974		4672			
62.			16,39	82,34	6,18	1350	101	1169	92	1558	
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины	м2 стяжки		4,9	2,93	80	48	--	115		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1. 2102-0401-2805		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0051 м3	0,083589		13974		1168			
63.				16,39	721,19	36,39	11820	596	4729	4885	18042
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство стяжки	м2		396,3	17,69	6495	290	--	1336	
	Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1. 2102-0401-2805		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,334356		13974		4672			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	672663	35466	437868	152582	891268
			Тенге		--	--	199329	12594	--	66019	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				672663				
Материалы			Тенге				415756				
Всего заработная плата			Тенге					211923			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				22112				
Накладные расходы			Тенге				152582				
Сметная прибыль			Тенге				66019				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				891264				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								175
Сметная заработная плата			Тенге					211923			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				891264				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								175
Сметная заработная плата			Тенге					211923			

РАЗДЕЛ 12. ПРОЕМЫ

ДВЕРИ

64.				3,78	21752	--	82223	--	82223	--	88801
	2109-0402 -0503 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	6578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
65.	2109-0402 -0502 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,79	44249	--	300451	--	300451	--	324487
					--	--	--	--	--	24036	
		СП - 8%									
66.	2109-0404 -0106 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	10843	--	21686	--	21686	--	23421
					--	--	--	--	--	1735	
		СП - 8%									
67.	2109-0404 -0103 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	5810	--	5810	--	5810	--	6275
					--	--	--	--	--	465	
		СП - 8%									
68.	2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,36	5643	--	18960	--	18960	--	20477
					--	--	--	--	--	1517	
		СП - 8%									
69.	2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	30,24	4459	--	134840	--	134840	--	145627
					--	--	--	--	--	10787	
		СП - 8%									
70.	2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10 с декоративной облицовкой , бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,2	4459	--	18728	--	18728	--	20226
					--	--	--	--	--	1498	
		СП - 8%									
71.	2109-0102	-Блоки дверные	м2	3,64	5378	--	19576	--	19576	--	21142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0106 РСНБ РК 2015	внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 28-13 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92			--	--	--	--	--	1566	
		СП - 8%									
72.	2109-0102 -0105 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,3	5439 --	-- --	34266 --	-- --	34266 --	-- 2741	37007
		СП - 8%									
73.	2109-0404 -0303 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	23	3580 --	-- --	82340 --	-- --	82340 --	-- 6587	88927
		СП - 8%									
		ОКНА									
74.	2109-0201 -0202 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,45	25250 --	-- --	61862 --	-- --	61862 --	-- 4949	66811
		СП - 8%									
75.	2109-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	6,48	24590 --	-- --	159343 --	-- --	159343 --	-- 12747	172090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
76.	2109-0201 -0604 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	6,3	25655 --	-- --	161626 --	-- --	161626 --	-- 12930	174556
		СП - 8%									
77.	2109-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,2	16723 --	-- --	20068 --	-- --	20068 --	-- 1605	21673
		СП - 8%									
78.	2109-0201 -0603 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	39,2928	20334 --	-- --	798980 --	-- --	798980 --	-- 63918	862898
		СП - 8%									
79.	2109-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	19,2	24590 --	-- --	472128 --	-- --	472128 --	-- 37770	509898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
80.	2109-0201 -0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1	22137 --	-- --	22137 --	-- --	22137 --	-- 1771	23908
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге Тенге		-- --	-- --	2415024 --	-- --	2415024 --	-- 193200	2608224
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1922514				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1922514				
Сметная прибыль			Тенге				153799				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2076313				
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				492510				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				492510				
Сметная прибыль			Тенге				39401				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				531911				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				2608224				

РАЗДЕЛ 13. Отопление и вентиляция

ОТОПЛЕНИЕ

81.	2301-0602 -0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	524,7	150 --	-- --	78705 --	-- --	78705 --	-- 6296	85001
		СП - 8%									
82.	2301-0602 -0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	56,43	220 --	-- --	12415 --	-- --	12415 --	-- 993	13408
		СП - 8%									
83.	2301-0602 -0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные	м	17,82	359 --	-- --	6397 --	-- --	6397 --	-- 512	6909
		СП - 8%									
84.				4,95	971	--	4806	--	4806	--	5191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2301-0602 -0206 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	385	
		СП - 8%									
85.				388	1780	--	690640	--	690640	--	745891
	2305-1001 -0289 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	55251	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	792963	--	792963	--	856400
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	63437	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	792963
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	792963
Сметная прибыль	Тенге	63437
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	856400
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	856400

РАЗДЕЛ 14. Электроосвещение, силовое электрооборудование

НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЩУР

86.				1	7549,79	373,05	7550	373	2418	3537	11974
	1121-0502 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф		---	---	---	---	---	---	
		НР - 72%; СП - 8%			4759,37	153,2	4759	153	--	887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0004 т	0,0004		633854		254			
86.2.	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	1		636		636			
86.3.	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,	0,003 т	0,003		264340		793			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005									
87.	2307-0201 -0309 РСНБ РК 2015	-Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	13467 --	--	13467 --	--	13467 --	-- 1077	14544
		СП - 8%									
88.	2307-0501 -0311 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	25818 --	--	25818 --	--	25818 --	-- 2065	27883
		СП - 8%									
89.	2307-0204 -1322 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1302 --	--	1302 --	--	1302 --	-- 104	1406
		СП - 8%									
90.	2307-0204 -1319 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1302 --	--	1302 --	--	1302 --	-- 104	1406
		СП - 8%									
91.	2307-0204 -1321 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1302 --	--	1302 --	--	1302 --	-- 104	1406
		СП - 8%									
92.	2307-0204 -1303 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	397 --	--	794 --	--	794 --	-- 64	858
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93.				1	409	--	409	--	409	--	442
	2307-0204 -1302 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	33	
		СП - 8%									
94.				1	7361	--	7361	--	7361	--	7950
	2307-0204 -1707 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 300 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	589	
		СП - 8%									
95.				3	6611	--	19833	--	19833	--	21420
	2307-0204 -1901 РСНБ РК 2015	-Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	1587	
		СП - 8%									
96.				3	366,9	2,54	1101	8	129	694	1939
	1121-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м		321,28	0,24	964	1	--	144	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	0,017 100 шт.	0,051		450		23			
96.2.	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	0,12 10 шт.	0,36		227		82			
97.				0,003	212214	--	637	--	637	--	688
	2306-0128 -0106 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 1х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	51	
		СП - 8%									
		ЩО1									
98.				1	5623,21	111,82	5623	112	2142	2457	8727
	1121-0502 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф		3368,67	43,96	3369	44	--	646	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1.			0,0004	0,0004							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2113-0201-0901		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633854		254			
98.2.			1	1							
2404-0207-3960		Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.			636		636			
98.3.			0,58	0,58							
2204-0501-0801		Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг			1010		586			
98.4.			0,002	0,002							
2105-0201-0501		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т			264340		529			
99.				1	6106	--	6106	--	6106	--	6594
	2307-0201 -0106 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	488	
		СП - 8%									
100.				11	1383	--	15213	--	--	10953	28260
	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		1383	--	15213	--	--	2093	
		НР - 72%; СП - 8%									
101.				1	1302	--	1302	--	1302	--	1406
	2307-0204 -1319 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	104	
		СП - 8%									
102.				3	397	--	1191	--	1191	--	1286
	2307-0204 -1303 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	95	
		СП - 8%									
103.				3	386	--	1158	--	1158	--	1251
	2307-0204 -1301 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	93	
		СП - 8%									
104.				1	409	--	409	--	409	--	442
	2307-0204 -1302	-Выключатель автоматический ВА47-63	шт.		--	--	--	--	--	33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	1Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014									
		СП - 8%									
105.				1	7361	--	7361	--	7361	--	7950
	2307-0204 -1707 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 300 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	589	
		СП - 8%									
106.				2	6611	--	13222	--	13222	--	14280
	2307-0204 -1901 РСНБ РК 2015	-Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	1058	
		СП - 8%									
107.				3	366,9	2,54	1101	8	129	694	1939
	1121-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м		321,28	0,24	964	1	--	144	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1.	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	0,017 100 шт.	0,051		450		23			
107.2.	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	0,12 10 шт.	0,36		227		82			
108.				0,003	212214	--	637	--	637	--	688
	2306-0128 -0106 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 1х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	51	
		СП - 8%									
		ЩО2									
109.				1	5623,21	111,82	5623	112	2142	2457	8727
	1121-0502 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф		3368,67	43,96	3369	44	--	646	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0004 т	0,0004		633854		254			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109.2.			1	1							
2404-0207-3960		Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.			636		636			
109.3.			0,58	0,58							
2204-0501-0801		Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг			1010		586			
109.4.			0,002	0,002							
2105-0201-0501		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т			264340		529			
110.				1	6106	--	6106	--	6106	--	6594
	2307-0201 -0106 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	488	
		СП - 8%									
111.				5	1383	--	6915	--	--	4979	12845
	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		1383	--	6915	--	--	952	
		НР - 72%; СП - 8%									
112.				1	1302	--	1302	--	1302	--	1406
	2307-0204 -1319 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	104	
		СП - 8%									
113.				2	397	--	794	--	794	--	858
	2307-0204 -1303 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	64	
		СП - 8%									
114.				1	7361	--	7361	--	7361	--	7950
	2307-0204 -1707 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 300 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	589	
		СП - 8%									
115.				1	409	--	409	--	409	--	442
	2307-0204 -1302 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
116.				3	366,9	2,54	1101	8	129	694	1939
	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м		321,28	0,24	964	1	--	144	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1.	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	0,017 100 шт.	0,051		450		23			
116.2.	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	0,12 10 шт.	0,36		227		82			
117.				0,003	212214	--	637	--	637	--	688
	2306-0128-0106 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 1х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	51	
		СП - 8%									
		ЩО2									
118.				1	5623,21	111,82	5623	112	2142	2457	8727
	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф		3368,67	43,96	3369	44	--	646	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0004 т	0,0004		633854		254			
118.2.	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	1		636		636			
118.3.	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	0,58 кг	0,58		1010		586			
118.4.	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из , углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	0,002 т	0,002		264340		529			
119.				1	6106	--	6106	--	6106	--	6594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2307-0201 -0106 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	488	
		СП - 8%									
120.	2307-0204 -1319 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1302	--	1302	--	1302	--	1406
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	104	
		СП - 8%									
121.	2307-0204 -1303 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	397	--	397	--	397	--	429
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
122.	2307-0204 -1707 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 300 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7361	--	7361	--	7361	--	7950
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	589	
		СП - 8%									
123.	2307-0204 -1302 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	409	--	409	--	409	--	442
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	33	
		СП - 8%									
124.	2306-0128 -0106 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 1х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	212214	--	637	--	637	--	688
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	51	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	186282	733	145663	28922	232424
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	39886	288	--	17217	
Стоимость монтажных работ			Тенге				158560				
Всего заработная плата			Тенге					22128			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				136432				
Накладные расходы			Тенге				15932				
Сметная прибыль			Тенге				13960				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				188452				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								16
Сметная заработная плата			Тенге					22128			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				27722				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге				9233				
Всего заработная плата			Тенге					18046			
Накладные расходы			Тенге				12990				
Сметная прибыль			Тенге				3257				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				43969				16
Нормативная трудоемкость			чел.-ч					18046			
Сметная заработная плата			Тенге				232421				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	14		Тенге								32
Нормативная трудоемкость			чел.-ч					40174			
Сметная заработная плата			Тенге								

РАЗДЕЛ 15. ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

125.	2307-0106 -1680 РСНБ РК 2015	-Светильники промышленные светодиодные типа GALAD Урал LED-300 (Extra, Wide), мощность 300 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	8	149250	--	1194000	--	1194000	--	1289520
					--	--	--	--	--	95520	
		СП - 8%									
126.	2307-0106 -0892 РСНБ РК 2015	-Светильник офисный светодиодный типа LED LS OA12, мощностью 12 Вт, IP40	шт.	12	9109	--	109308	--	109308	--	118053
					--	--	--	--	--	8745	
		СП - 8%									
127.	2307-0106 -0809 РСНБ РК 2015	-Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014	шт.	83	15728	--	1305424	--	1305424	--	1409858
					--	--	--	--	--	104434	
		СП - 8%									
128.	2307-0106 -0891 РСНБ РК 2015	-Светильник офисный светодиодный типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	6	9108	--	54648	--	54648	--	59020
					--	--	--	--	--	4372	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	15'	Тенге		--	--	2663380	--	2663380	--	2876451
			Тенге		--	--	--	--	--	213071	
Стоимость монтажных работ			Тенге				2663380				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2663380				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				213071				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2876451				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2876451				

РАЗДЕЛ 16. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

129.				27	340	--	9180	--	9180	--	9914
	2307-0220 -0503 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.								
					--	--	--	--	--	734	
		СП - 8%									
130.				2	296	--	592	--	592	--	639
	2307-0220 -0508 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.								
					--	--	--	--	--	47	
		СП - 8%									
131.				32	285	--	9120	--	9120	--	9850
	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.								
					--	--	--	--	--	730	
		СП - 8%									
132.				61	309	--	18849	--	18849	--	20357
	2307-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Коробка для установки выключателей и розеток	шт.								
					--	--	--	--	--	1508	
		СП - 8%									
133.				39	42	--	1638	--	1638	--	1769
	2307-0202 -1401 РСНБ РК	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,	шт.								
					--	--	--	--	--	131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	39379	--	39379	--	42529
			Тенге		--	--	--	--	--	3150	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				39379				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39379				
	Сметная прибыль		Тенге				3150				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				42529				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				42529				
		РАЗДЕЛ 17. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
134.	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,55208	177804	--	98162	--	98162	--	106015
					--	--	--	--	--	7853	
		СП - 8%									
135.	2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,41509	276383	--	114724	--	114724	--	123902
					--	--	--	--	--	9178	
		СП - 8%									
136.	2306-0144 -0505 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,10506	432236	--	45411	--	45411	--	49044
					--	--	--	--	--	3633	
		СП - 8%									
137.	2306-0144 -0902 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03914	461856	--	18077	--	18077	--	19523
					--	--	--	--	--	1446	
		СП - 8%									
138.	2306-0144 -0903 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ	км	0,0103	713868	--	7353	--	7353	--	7941
					--	--	--	--	--	588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16442-80 СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге Тенге		-- --	-- --	283727 --	-- --	283727 --	-- 22698	306425
		Стоимость монтажных работ Стоимость материалов и конструкций Сметная прибыль ВСЕГО, Стоимость монтажных работ ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге Тенге Тенге Тенге Тенге				283727 283727 22698 306425 306425				
		РАЗДЕЛ 18. ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
139.				8	197,92 --	3,56 --	1583 --	28 --	611 --	688 --	2453
	1121-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м		118,04	1,42	944	11	--	182	
139.1.	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,022 кг	0,176		537		95			
139.2.	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	0,08 шт.	0,64		636		407			
140.				8,16	454 --	-- --	3705 --	-- --	3705 --	-- 296	4001
	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м								
141.				1079	205,7 198,37	2,37 0,1	221950 214041	2557 108	5352 --	154187 30091	406228
	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м								
141.1.	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса)	0,37 шт.	399,23		10		3992			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DN 25									
141.2.	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,001554 кг	1,676766		809		1357			
142.				1089,79	24	--	26155	--	26155	--	28247
	2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		--	--	--	--	--	2092	
		СП - 8%									
143.				2	2212	--	4424	--	4424	--	4778
	2307-0208 -0107 РСНБ РК 2015	-Контакторы малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.		--	--	--	--	--	354	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге		--	--	257817	2585	40247	154875	445707
			Тенге		--	--	214985	119	--	33015	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4424				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4424				
	Сметная прибыль		Тенге				354				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4778				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				223533				
	Материалы		Тенге				5963				
	Всего заработная плата		Тенге					215104			
	Накладные расходы		Тенге				154875				
	Сметная прибыль		Тенге				30273				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				408681				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								176
	Сметная заработная плата		Тенге					215104			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				29860				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29860				
	Сметная прибыль		Тенге				2388				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				32248				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге				445707				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								176
	Сметная заработная плата		Тенге					215104			

РАЗДЕЛ 19. Склад

						Демонтажные работы					
144.				2	2049,57	116,71	4099	234	--	2859	7515
	1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		1932,86	52,84	3866	106	--	557	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.1.			0,105	0,21		--		--			
2113-0816-3426		Мусор строительный	т	3,42	351,19	--	1201	--	--	865	2231
145.											
	1206-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Полотна дверные. Снятие	м2		351,19	--	1201	--	--	165	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1.			0,0118	0,040356		--		--			
2113-0816-3426		Мусор строительный	т	85,3	1842,58	603,81	157172	51505	--	93007	270193
146.											
	1207-0101 -0208 РСНБ РК 2015	-Полы цементные. Разборка покрытия	м2		1238,77	275,6	105667	23509	--	20014	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1.			0,066	5,6298		--		--			
2113-0816-3426		Мусор строительный	т	10	2659,65	777,21	26596	7772	--	14796	44703
147.											
	1107-0504 -0101 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций		1882,44	172,5	18824	1725	--	3311	
	К=0,8	НР - 72%; СП - 8%									
148.				36,8	195,72	--	7202	--	--	5186	13379
	1212-0104 -0507 РСНБ РК 2015	-Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2		195,72	--	7202	--	--	991	
		НР - 72%; СП - 8%									
149.				85,86	212,68	--	18261	--	--	13148	33921
	1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015	-Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2		212,68	--	18261	--	--	2513	
		НР - 72%; СП - 8%									
150.				8,7702	738	--	6472	--	--	--	6990
	4104-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т		--	--	--	--	--	518	
		СП - 8%									
151.				26,3106	62	--	1631	--	--	--	1762
	4102-0102 -0203 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км		--	--	--	--	--	131	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге		--	--	222634	59511	--	129861	380694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тенге			--	--	155021	25340	--	28200	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				222634				
		Всего заработная плата	Тенге					180361			
		Транспортные расходы	Тенге				8104				
		Накладные расходы	Тенге				129861				
		Сметная прибыль	Тенге				28200				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				380695				163
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					180361			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				380695				163
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					180361			

РАЗДЕЛ 20. Архитектурно-строительные решения

СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ

ПОЛЫ

152.				36,8	721,19	36,39	26540	1339	10617	10969	40510
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Т.ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		396,3	17,69	14584	651	--	3001	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,75072			13974		10491		
153.				36,8	988,05	74,05	36360	2725	31472	2487	41955
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 Т.ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=12	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		58,79	35,09	2163	1291	--	3108	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0612 м3	2,25216			13974		31472		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КРОВЛЯ									
154.	2103-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) B2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	2,208	21524 --	-- --	47525 --	-- --	47525 --	-- 3802	51327
		СП - 8%									
155.	1112-0101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	36,8	334,57 290,54	26,8 7,73	12312 10692	986 284	634 --	7903 1617	21832
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1.	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	0,118 кг	4,3424		146		634			
156.	2110-0403 -2201 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	83,168	1026 --	-- --	85330 --	-- --	85330 --	-- 6826	92156
		СП - 8%									
157.	2110-0403 -1403 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от	м2	42,32	776 --	-- --	32840 --	-- --	32840 --	-- 2627	35467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			--	--	240907	5050	208418	21359	283247
		Тенге			--	--	27439	2226	--	20981	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					240907				
	Материалы	Тенге					42723				
	Всего заработная плата	Тенге						29665			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					118170				
	Местные материалы	Тенге					47525				
	Накладные расходы	Тенге					21359				
	Сметная прибыль	Тенге					20981				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					283247				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
	Сметная заработная плата	Тенге						29665			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					283247				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
	Сметная заработная плата	Тенге						29665			
	РАЗДЕЛ 21. Туалет на одно очко 2 шт										
158.			15	641,51	619,37	9623	9290	--	2221	12792	
1101-0101 -0414 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		22,14	183,54	332	2753	--	948		
159.			3	2440,37	--	7321	--	--	5271	13600	
1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным , способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2440,37	--	7321	--	--	1007		
160.			18	50,08	50,08	901	901	--	237	1229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					--	18,3	--	329	--	91	
		НР - 72%; СП - 8%									
161.				6	864,11	--	5185	--	--	3733	9631
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					864,11	--	5185	--	--	713	
		НР - 72%; СП - 8%									
162.				0,6	15382,97	1725,64	9230	1035	6208	2280	12431
	1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		---	---	---	---	---	---	
					3311,28	732,05	1987	439	--	921	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1. 2101-0201-0601		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	0,29 м3	0,174		8145		1417			
162.2. 2101-0201-0604		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	1 м3	0,6		7216		4330			
163.				0,8	27317,2	1097,59	21854	878	19969	1092	24781
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					1258,2	241,31	1007	193	--	1836	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1. 2102-0101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,816		22773		18583			
164.				10	10000,17	1659,96	100002	16600	18814	67246	180628
	1108-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя		---	---	---	---	---	---	
					6458,76	771,98	64588	7720	--	13380	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1. 2101-0102-0101		Глина	1,15 м3	11,5		1619		18619			
165.				0,4	28806,53	1342,28	11523	537	9705	1276	13823
	1106-0101 -0119 РСНБ РК	-Монолитные заделки. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					3203,52	303,16	1281	121	--	1024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	0,406		22773		9246			
				50	874,07	19,81	43704	990	28818	13047	61292
166.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		277,93	2,66	13896	133	--	4540	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1.	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	120		223		26760			
				1,6	50213,73	7538,18	80342	12061	46443	26437	115321
167.	1123-0601 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца		13648,68	3041,41	21838	4866	--	8542	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,52 м3	0,832		27687		23036			
167.2.	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,019 т	0,0304		19553		594			
167.3.	2113-0804-0401	Каболка	0,006 т	0,0096		1358560		13042			
167.4.	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	0,0019 т	0,00304		901885		2742			
				4	23325	--	93300	--	93300	--	100764
168.	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые , железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		--	--	--	--	--	7464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			--	--	382985	42292	223257	122840	546292
		Тенге			--	--	117435	16554	--	40466	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					382985				
	Материалы	Тенге					129954				
	Всего заработная плата	Тенге						133989			
	Местные материалы	Тенге					93300				
	Накладные расходы	Тенге					122840				
	Сметная прибыль	Тенге					40466				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					546291				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									126
	Сметная заработная плата	Тенге						133989			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге					546291				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									126
	Сметная заработная плата	Тенге						133989			
		РАЗДЕЛ 22. Наружное электроосвещение									
169.	2307-0405 -0204 РСНБ РК 2015	-Стойка стальная круглоконическая фланцевая типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	7	63633	--	445431	--	445431	--	481065
					--	--	--	--	--	35634	
		СП - 8%									
170.	2307-0405 -0305 РСНБ РК 2015	-Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	7	7112	--	49784	--	49784	--	53767
					--	--	--	--	--	3983	
		СП - 8%									
171.	2307-0103 -1013 РСНБ РК 2015	-Светильники уличные светодиодные типа GALAD Омега LED-100-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	7	98068	--	686476	--	686476	--	741394
					--	--	--	--	--	54918	
		СП - 8%									
172.	2307-0201	-Ящик ЯУО 9602-3474	шт.	1	42358	--	42358	--	42358	--	45747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0910 РСНБ РК 2015 прим.	СП - 8%			--	--	--	--	--	3389	
173.	2404-0207 -3972 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	574	--	4018	--	4018	--	4339
		СП - 8%			--	--	--	--	--	321	
174.	2307-0501 -0610 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	46853	--	46853	--	46853	--	50601
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3748	
175.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	57,6	1657,04	--	95446	--	--	68721	177300
		НР - 72%; СП - 8%			1657,04	--	95446	--	--	13133	
176.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	57,6	786,76	--	45317	--	--	32629	84181
		НР - 72%; СП - 8%			786,76	--	45317	--	--	6236	
177.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	57,6	160,21	75,97	9228	4376	--	4943	15304
		НР - 72%; СП - 8%			84,24	34,94	4852	2013	--	1134	
178.	1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	320	483,45	403,59	154704	129149	--	55559	227084
		НР - 72%; СП - 8%			79,86	161,28	25555	51610	--	16821	
179.				9,7	1538	--	14919	--	14919	--	16112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1193	
		СП - 8%									
180.				320	348,59	155,51	111549	49764	14934	44903	168968
	1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		---	---	---	---	---	---	
					146,41	48,48	46851	15514	--	12516	
		НР - 72%; СП - 8%									
181.				0,32	339452	--	108625	--	108625	--	117315
	2306-0137 -0801 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	8690	
		СП - 8%									
182.				0,036	61753	--	2223	--	2223	--	2401
	2306-0131 -0301 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	178	
		СП - 8%									
183.				37	1359	--	50283	--	50283	--	54306
	2301-0501 -1112 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4023	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге		--	--	1867214	183289	1465904	206755	2239884
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	218021	69137	--	165917	

Стоимость монтажных работ	Тенге	1648003	
Материалы	Тенге	14934	
Всего заработная плата	Тенге		139530
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1381750	
Накладные расходы	Тенге	100462	
Сметная прибыль	Тенге	139877	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	1888342	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		99
Сметная заработная плата	Тенге		139530
Стоимость общестроительных работ	Тенге	168928	
Всего заработная плата	Тенге		147628
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	4018	
Местные материалы	Тенге	14919	
Накладные расходы	Тенге	106293	
Сметная прибыль	Тенге	22017	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	297238	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					147628			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				50283				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				50283				
		Сметная прибыль	Тенге				4023				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				54306				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				2239886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
		Сметная заработная плата	Тенге					287158			
		РАЗДЕЛ 23. Наружные сети канализации									
184.				24,735	195,36	187,94	4832	4649	--	701	5976
	1101-0101 -0332 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		7,42	31,96	184	791	--	443	
		НР - 72%; СП - 8%									
185.				0,765	1988,45	--	1521	--	--	1095	2826
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		1988,45	--	1521	--	--	209	
		НР - 72%; СП - 8%									
186.				20,4	30,09	30,09	614	614	--	161	837
	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		--	10,99	--	224	--	62	
		НР - 72%; СП - 8%									
187.				5,1	786,76	--	4012	--	--	2889	7453
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		786,76	--	4012	--	--	552	
		НР - 72%; СП - 8%									
188.				20,4	160,21	75,97	3268	1550	--	1751	5420
	1101-0201 -0501	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение	м3 уплотнен		84,24	34,94	1718	713	--	402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	пневматическими трамбовками	ного грунта								
		НР - 72%; СП - 8%									
189.				0,007	357255,12	106551,68	2501	746	34	1914	4769
	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		245798	30455,73	1721	213	--	353	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	18 м3	0,126		267		34			
190.				0,01	471236,78	150806,34	4712	1508	129	3476	8843
	1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		307515	43589,54	3075	436	--	655	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190.1.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	48 м3	0,48		267		128			
191.				7,07	1087	--	7685	--	7685	--	8300
	2301-0501 -1010 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	615	
		СП - 8%									
192.				10,1	2365	--	23886	--	23886	--	25797
	2301-0501 -1013 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	1911	
		СП - 8%									
		КОЛОДЕЦ ДИАМ. 1000 ММ, 1 ШТ									
193.				1,565	58706,35	11155,17	91875	17458	44046	36833	139005
	1123-0601 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца		19406,56	4366,74	30371	6834	--	10297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193.1.	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	0,125 м3	0,195625		18032		3528			
193.2.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,41 м3	0,64165		27687		17765			
193.3.	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,021 т	0,032865		19553		643			
193.4.	2113-0804-0401	Каболка	0,0072 т	0,011268		1358560		15308			
194.	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1 12547 --	-- -- --	12547 -- --	-- -- --	12547 -- --	-- 1004	13551
		СП - 8%			1 13972 --	-- -- --	13972 -- --	-- -- --	13972 -- --	-- 1118	15090
195.	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.								
		СП - 8%			1 9050 --	-- -- --	9050 -- --	-- -- --	9050 -- --	-- 724	9774
196.	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.								
		СП - 8%			1 3882 --	-- -- --	3882 -- --	-- -- --	3882 -- --	-- 311	4193
197.	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.								
		СП - 8%			2 3847	-- --	7694 --	-- --	7694 --	-- --	8310
198.	2104-0301	-Кольца опорные	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			--	--	--	--	--	616	
		СП - 8%									
199.				1	21720	--	21720	--	21720	--	23458
	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		--	--	--	--	--	1738	
		СП - 8%									
200.				0,55	25771,3	1186,34	14174	652	12928	676	16039
	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Отмостки бетонные. Устройство	м3		1080,58	270,99	594	149	--	1188	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200.1.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,561		22773		12776			
		КОЛОДЕЦ ДИАМ. 1500 ММ, 1 ШТ									
201.				1,485	50213,73	7538,18	74567	11194	43105	24537	107032
	1123-0601 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца		13648,68	3041,41	20268	4516	--	7928	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,52 м3	0,7722		27687		21380			
201.2.	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,019 т	0,028215		19553		552			
201.3.	2113-0804-0401	Каболка	0,006 т	0,00891		1358560		12105			
201.4.	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	0,0019 т	0,002822		901885		2545			
202.				1	28074	--	28074	--	28074	--	30320
	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса	шт.		--	--	--	--	--	2246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%									
203.	2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	2	15497 -- --	-- -- --	30994 -- --	-- -- --	30994 -- --	-- 2480 --	33474
204.	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	1	23325 -- --	-- -- --	23325 -- --	-- -- --	23325 -- --	-- 1866 --	25191
205.	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	1	22550 -- --	-- -- --	22550 -- --	-- -- --	22550 -- --	-- 1804 --	24354
206.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	3847 -- --	-- -- --	3847 -- --	-- -- --	3847 -- --	-- 308 --	4155
207.	2104-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	1	9981 -- --	-- -- --	9981 -- --	-- -- --	9981 -- --	-- 798 --	10779
208.	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	1	21720 -- --	-- -- --	21720 -- --	-- -- --	21720 -- --	-- 1738 --	23458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209.				0,55	25771,3	1186,34	14174	652	12928	676	16039
	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Отмостки бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1080,58	270,99	594	149	--	1188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209.1.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,561		22773		12776			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге		--	--	457177	39023	354097	74709	574443
			Тенге		--	--	64058	14025	--	42554	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				382166				
Материалы			Тенге				113168				
Всего заработная плата			Тенге					78083			
Местные материалы			Тенге				165916				
Накладные расходы			Тенге				74709				
Сметная прибыль			Тенге				36552				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				493427				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								63
Сметная заработная плата			Тенге					78083			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				75011				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				75011				
Сметная прибыль			Тенге				6002				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				81013				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23			Тенге				574440				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								63
Сметная заработная плата			Тенге					78083			
		РАЗДЕЛ 24. Септик производительностью 6 м3 в сутки									
210.				180	204,72	194	36850	34920	--	7548	47950
	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		10,72	47,52	1930	8554	--	3552	
211.				12	1988,45	--	23861	--	--	17180	44325
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179	-Грунты 2 группы., Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой	м3 грунта		1988,45	--	23861	--	--	3283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр=1,2	грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%									
212.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	180	50,08	50,08	9014	9014	--	2372	12297
					--	18,3	--	3294	--	911	
		НР - 72%; СП - 8%									
213.	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	180	85,71	85,71	15428	15428	--	4058	21045
					--	31,31	--	5636	--	1559	
		НР - 72%; СП - 8%									
214.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	110	35,1	35,1	3861	3861	--	1015	5266
					--	12,82	--	1410	--	390	
		НР - 72%; СП - 8%									
215.	1101-0104 -0408 РСНБ РК 2015 К=5	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	110	86,66	86,66	9533	9533	--	2507	13004
					--	31,66	--	3483	--	963	
		НР - 72%; СП - 8%									
216.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	30	50,08	50,08	1502	1502	--	395	2049
					--	18,3	--	549	--	152	
		НР - 72%; СП - 8%									
217.	1101-0104	-Грунты 2 группы.	м3	30	85,71	85,71	2571	2571	--	676	3507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	грунта		--	31,31	--	939	--	260	
		НР - 72%; СП - 8%									
218.				28	864,11	--	24195	--	--	17420	44945
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		864,11	--	24195	--	--	3329	
		НР - 72%; СП - 8%									
219.				113	160,21	75,97	18104	8584	--	9696	30025
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		84,24	34,94	9519	3948	--	2224	
		НР - 72%; СП - 8%									
220.				12	23325	--	279900	--	279900	--	302292
	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.		--	--	--	--	--	22392	
		СП - 8%									
221.				6	22550	--	135300	--	135300	--	146124
	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		--	--	--	--	--	10824	
		СП - 8%									
222.				6	28074	--	168444	--	168444	--	181920
	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.		--	--	--	--	--	13476	
		СП - 8%									
223.				6	3847	--	23082	--	23082	--	24929
	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.		--	--	--	--	--	1847	
		СП - 8%									
224.				6	9981	--	59886	--	59886	--	64677
	2104-0301 -0103 РСНБ РК	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК	шт.		--	--	--	--	--	4791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	1971-2010 КС7.9									
		СП - 8%			6	21720	--	130320	--	130320	--	140746
225.	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект			--	--	--	--	--	10426	
		СП - 8%		2,4192	1165	--	2818	--	2818	--	3043
226.	2301-1201 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м			--	--	--	--	--	225	
		СП - 8%			3	6830	--	20490	--	20490	--	22129
227.	2302-0302 -3113 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.			--	--	--	--	--	1639	
		СП - 8%				--	--	965159	85413	820240	62867	1110273
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге									
			Тенге			--	--	59505	27813	--	82243	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					811531				
	Всего заработная плата		Тенге						87318			
	Местные материалы		Тенге					666612				
	Накладные расходы		Тенге					62867				
	Сметная прибыль		Тенге					69953				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					944351				75
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч						87318			
	Сметная заработная плата		Тенге					153628				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					153628				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12290				
	Сметная прибыль		Тенге					165918				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1110269				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге									75
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч						87318			
	Сметная заработная плата		Тенге									

РАЗДЕЛ 25. Генеральный план

							ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
				11,615	4020,49	1445,85	46698	16794	--	26384	78928
228.	1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции		2574,64	580,27	29904	6740	--	5847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
229.				138	3164,29	1412,25	436673	194891	574	371764	873112
	1107-0111 -0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	-Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Демонтаж	м огра д		1747,88	535,12	241208	73847	--	64675	
		НР - 118%; СП - 8%									
230.				76	1055,55	280,12	80222	21289	--	49278	139859
	1218-0101 -1401 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		775,43	125,11	58933	9508	--	10360	
		НР - 72%; СП - 8%									
231.				1	3268,6	225,4	3269	226	--	4459	17914
	8601-0202 -0101 УСН РК 8.02-03-2 019 0 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	-Демонтаж турника	комплект		3043,2	54,6	3043	55	--	10186	
		НР - 4459 Тенге; СП - 10186 Тенге									
232.				9,3	2284,66	862,08	21247	8018	--	13614	37649
	1146-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Туалет. Разборка	м3 строительного объема		1422,58	320,06	13230	2977	--	2789	
		НР - 84%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25		Тенге		--	--	588109	241218	574	465499	1147462
			Тенге		--	--	346318	93127	--	93857	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				588109				
Материалы			Тенге				574				
Всего заработная плата			Тенге					439445			
Накладные расходы			Тенге				465499				
Сметная прибыль			Тенге				93857				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1147465				
Нормативная трудоемкость ,			чел.-ч								352
Сметная заработная плата			Тенге					439445			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25			Тенге				1147465				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								352
Сметная заработная плата			Тенге					439445			

РАЗДЕЛ 26. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАСЫПЬ									
233.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	500	50,08 -- --	50,08 18,3 --	25040 -- --	25040 9150 --	-- -- --	6588 2530 --	34158
234.	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	500	214,27 -- --	214,27 78,28 --	107135 -- --	107135 39140 --	-- -- --	28181 10825 --	146141
235.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	500	21,14 3,09 --	17,76 6,97 --	10570 1545 --	8880 3485 --	145 -- --	3622 1135 --	15327
235.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00004 м3	0,02		7216		144			
236.	1101-0102 -0332 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	500	289,25 9,5 --	278,88 54,77 --	144625 4750 --	139440 27385 --	435 -- --	23137 13421 --	181183
236.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00012 м3	0,06		7216		433			
237.	4102-0102 -0205 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	4375	45 -- --	-- -- --	196875 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 15750 --	212625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%		500	76,56	76,56	38280	38280	--	10570	52758
238.	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		--	29,36	--	14680	--	3908	
		НР - 72%; СП - 8%		500	51,04	51,04	25520	25520	--	5494	33495
239.	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		--	15,26	--	7630	--	2481	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ, СЕЧЕНИЕ 2-2 ПЛОЩ. 585,34 М2									
240.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40	3537,27	1076,53	141491	43061	92751	16481	170610
		НР - 108%; СП - 8%			141,98	239,52	5679	9581	--	12638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240.1.	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,22 м3	48,8		1895		92476			
240.2.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,07 м3	2,8		98		274			
241.	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	400	1794,19	168,54	717676	67416	1180	594662	1417325
		НР - 88%; СП - 8%			1622,7	66,68	649080	26672	--	104987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1.	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,0016 м3	0,64		1538		984			
242.	2104-0509	-Брусчатка бетонная	м2	597,0468	3340	--	1994136	--	1994136	--	2153667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0411 РСНБ РК 2015	фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017			--	--	--	--	--	159531	
		СП - 8%									
243.				28	11933	--	334124	--	334124	--	360854
	2102-0401 -2802 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3		--	--	--	--	--	26730	
		СП - 8%									
		ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ МАСТЕРФАЙБЕР, СЕЧЕНИЕ 3-3 ПЛОЩ. 400 М2									
244.				40	3537,27	1076,53	141491	43061	92751	16481	170610
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		141,98	239,52	5679	9581	--	12638	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1.	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,22 м3	48,8		1895		92476			
244.2.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,07 м3	2,8		98		274			
245.				400	14,54	0,6	5816	240	--	6130	12902
	1127-0601 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		13,94	0,25	5576	100	--	956	
		НР - 108%; СП - 8%									
246.				1,12	287861	--	322404	--	322404	--	348196
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	25792	
		СП - 8%									
		БОРТОВЫЕ КАМНИ									
247.				119	2467,67	31,54	293653	3753	199030	99698	424819
	1127-0201 -1002	-Камни бортовые бетонные. Установка при бортовог	м		763,61	12,13	90870	1443	--	31468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	других видах покрытий о камня НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,059 м3	7,021		27687		194390			
				614	2238,98	31,54	1374734	19366	886511	514409	2040274
248.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при бортовог м других видах покрытий. о камня Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 НР - 108%; СП - 8%			763,61	12,13	468857	7448	--	151131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,05074 м3	31,15436		27687		862571			
				6,184	56907	--	351913	--	351913	--	380066
249.	2104-0508 -9902 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	28153	
				9,824	57948	--	569281	--	569281	--	614823
250.	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	45542	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26		Тенге		--	--	6794764	521192	4844661	1325453	8769833
			Тенге		--	--	1232036	156295	--	649616	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6794764				
	Материалы		Тенге				1272802				
	Всего заработная плата		Тенге					1388331			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				322404				
	Местные материалы		Тенге				3249454				
	Транспортные расходы		Тенге				196875				
	Накладные расходы		Тенге				1325453				
	Сметная прибыль		Тенге				649616				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8769833				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1148
	Сметная заработная плата		Тенге					1388331			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26		Тенге				8769833				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1148
		Сметная заработная плата	Тенге					1388331			
		РАЗДЕЛ 27. ОГРАЖДЕНИЕ									
		СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ - 114 ШТ									
251.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,40964	553070	--	1332700	--	1332700	--	1439316
					--	--	--	--	--	106616	
		СП - 8%									
		СЕКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ									
252.	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж ограждений	т	7,20839	105284,17	1547,72	758929	11156	12013	510067	1370516
		НР - 69%; СП - 8%			102070	481,01	735760	3467	--	101520	
253.	2113-0814 -1901 РСНБ РК 2015	-Сварная решетка ограждения	т	7,20839	540085	--	3893143	--	3893143	--	4204594
					--	--	--	--	--	311451	
		СП - 8%									
		ВОРОТА - 2 ШТ									
254.	1107-0111 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Устройство ворот распашных	шт	2	30298,8	5009,67	60598	10019	2270	61498	131864
					24154,6	1903,99	48309	3808	--	9768	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0016 т	0,0032		633854		2028			
255.	2113-0814 -1901	-Сварная решетка вороты	т	0,189284	540085	--	102229	--	102229	--	110407
					--	--	--	--	--	8178	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- 8%									
КАЛИТКА - 2 ШТ									
итки. Устройство без установки столбов при аллических оградах и радах из панелей	шт.	2	862,46 790,94	29,93 4,53	1725 1582	60 9	83 --	1877 288	3890
- 118%; СП - 8%									
М ЧИСЛЕ:									
троды, d=6 мм, Э42 9466-75	т	0,0002	0,0004	207969		83			
рная решетка	т	0,060084	540085	--	32450	--	32450	--	35046
итки			--	--	--	--	--	2596	
- 8%									
АЗДЕЛУ 27	Тенге		--	--	6181774	21235	5374888	573442	7295633
	Тенге		--	--	785651	7284	--	540417	
тельных работ	Тенге				4090145				
	Тенге				2352				
ата	Тенге					53708			
в и конструкций	Тенге				4027822				
оды	Тенге				63375				
ь	Тенге				332281				
щестроительных работ	Тенге				4485801				
удоемкость	чел.-ч								39
тная плата	Тенге					53708			
нтажных работ	Тенге				2091629				
	Тенге				12012				
ата	Тенге					739227			
в и конструкций	Тенге				1332700				
оды	Тенге				510067				
ь	Тенге				208136				
еталломонтажных работ	Тенге				2809832				
удоемкость	чел.-ч								626
тная плата	Тенге					739227			
ЛУ 27	Тенге				7295633				
удоемкость	чел.-ч								665
тная плата	Тенге					792935			
	Тенге								34586473
их строителей	Тенге				4925487				
плуатацию машин	Тенге				1401736				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перевозка грузов	Тенге				245306				
		Накладные расходы	Тенге				4420545				
		Сметная прибыль	Тенге				2570817				
											802406
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								35388879
											700700
		Итого	Тенге								36089579
		Зимнее удорожание 1,98%	Тенге								721792
		Итого	Тенге								36811371
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								38653265
		Итого	Тенге								36720601
		В текущих ценах к=1,050036	Тенге								4406472
		С договорным коэффиц. К=0,95	Тенге								41127073
		НДС 12%	Тенге								
		ВСЕГО по АКТУ	Тенге								

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Детско-юношеская спортивная школа Чингирлауского района «Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО»
Директор _____ Бектияров М. Ж.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж» _____ Балмулдин Д. У.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Акбозат LTD» _____ Салманов А. А.

АВТОР ПРОЕКТА: ТОО «Shanyrak Jobalau» _____ Есболатұлы М.