Генподрядчик: **ТОО "Орда Автодор"**
Супподрядчик: **ТОО "Жанакорган жибек жолы"**
Наименование стройки: **Строительство гравийной дороги улицы А.Кунанбаева в сельском округе Жахаев Шиелийском районе Кызылординской области**
Договор субподряда: **№33 от 24.11.2023г.**

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Земляные работы**				
1	**6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**$м^3$**	**65**	**110**	**7150**
2	**6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м /30м/ бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**$м^3$**	**237**	**110**	**26070**
3	**6101-0104-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**$м^3$**	**237**	**174**	**41238**
4	**1101-0103-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 $м^3$ при перемещении грунта до 300 м**	**$м^3$ грунта**	**19**	**919**	**17461**
5	**6101-0107-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$**	**18**	**249**	**4482**
6	**6101-0107-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$**	**18**	**86**	**1548**
7	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**$м^3$**	**18**	**199**	**3582**
8	**6101-0109-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**$м^2$**	**448**	**18**	**8064**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			**109595**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)					**7343**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			**11836**
	Итого		Тенге			**128774**
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			**5847**
	Непредвиденные работы и затраты-3%					**3863**
	Итого в сметных ценах		Тенге			**138484**
	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075		Тенге			**148870**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			**17864**
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			**166735**

Генподрядчик:
ТОО "Орда Автодор"
Директор **Ибраев Н.**

Субподрядчик:
ТОО "Жанакорган жибек жолы"
Директор **Шоманов М.**