Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
170640008901

Заказчик **КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Чингирлауского района" Управление физической культуры и спорта акимата ЗКО,Республика Казахстан, ЗКО, Чинрилауский р-он, с.Шынгырлау, ул.Лукпана Клышева, дом № 101А**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
100340019001

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "БатысКотлоМонтаж",ЗКО, г. Уральск, ул. Бухарская 5**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1 от 03.02.2022

Номер документа	Дата составления
46	15.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт здания ДЮСШ" по адресу:ЗКО, Чингирлауский район, с.Чингирлау, ул.Л. Клышева 101А			Работа	1	12 609 903,53	12 609 903,53	1 351 061,09
				Итого	1	x	12 609 903,53	1 351 061,09

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Балмулдин Д.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2022

М.П.

Форма №КС3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа Чингирлауского района «Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью «БатысКотло Монтаж»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания «ДЮСШ» по адресу : ЗКО,Чингирлауский район с.Чингирлау,улица Клышева 101А

С П Р А В К А №5

О стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь 2022 год**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		1	03.02.2022г.				

В тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных затрат и работ									НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц без НДС	Из гр.1			Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР(в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты				
			Строительно монтажные работы в базисных ценах 2001 г	Из них			На Приобретение материалов	Другие Дополнитю работы	Оборудование		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания «ДЮСШ» по адресу : ЗКО,Чингирлауский район с.Чингирлау,улица Клышева 101А	102 811 896,53	11 258 842,44								1 351 061,09	12 609 903,53

ЗАКАЗЧИК: Директор Коммунальное Государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа Чингирлауского района» Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО

_____М.Ж.Бектияров

Подпись

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «БатысКотло Монтаж»

_____Д,У, Балмулдин

Подпись

ЗАКАЗЧИК - Коммунальное Государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа Чингирлауского района» Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО

форма 2В

ПОДРЯДЧИК - Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Котло Монтаж»

А К Т № 5

Выполненных работ за 15 декабрь 2022 год по объекту

« Капитальный ремонт здания «ДЮСШ» по адресу: ЗКО, Чингирлауский район с. Чингирлау, улица Клышева 101А

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты-01-02 Архитектурно-строительные решения											
		ПОЛЫ											
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ											
		ТИП 3											
1.	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	421,94	897,85	4,3	378839	1814	99890	200179	625339		
					656,81	2,11	277135	891	--	46321			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	48,94504		656		32108				
1.2.				0,54	227,8476								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2204-0301-9901		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		20051			
1.3.			0,25	105,485							
2204-0201-0616		Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			445		46941			
		ВТОРОЙ ЭТАЖ									
		ТИП 2									
2.				34,85	897,85	4,3	31290	150	8250	16534	51650
1115-0403 -0303		-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		656,81	2,11	22890	74	--	3826	
РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.			0,116	4,0426							
2204-0603-0108		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			656		2652			
2.2.			0,54	18,819							
2204-0301-9901		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		1656			
2.3.			0,25	8,7125							
2204-0201-0616		Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			445		3877			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	410129	1964	108140	216713	676989
			Тенге		--	--	300025	965	--	50147	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				410129				
Материалы			Тенге				108140				
Всего заработная плата			Тенге					300990			
Накладные расходы			Тенге				216713				
Сметная прибыль			Тенге				50147				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				676989				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								247
Сметная заработная плата			Тенге					300990			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				676989				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								247
Сметная заработная плата			Тенге					300990			
		РАЗДЕЛ 2. Пожарная сигнализация									
3.				1	32729,82	2,08	32730	2	344	23316	60530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1310-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.		32384	--	32384	--	--	4484	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				1	20863	--	20863	--	20863	--	22532
	2308-0303 -0105 РСНБ РК 2015	-Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.		--	--	--	--	--	1669	
		СП - 8%									
5.				1	1383	--	1383	--	--	996	2569
	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		1383	--	1383	--	--	190	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				1	425	--	425	--	425	--	459
	2307-0204 -2101 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический АЕ 1031 16 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	34	
		СП - 8%									
7.				1	2949,71	--	2950	--	288	1917	5256
	1308-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт.		2662	--	2662	--	--	389	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				1	1998	--	1998	--	1998	--	2158
	2308-0306 -0207 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.		--	--	--	--	--	160	
		СП - 8%									
9.				29	1370,57	0,78	39747	23	1125	27791	72941
	1310-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		1331	--	38599	--	--	5403	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				29	334	--	9686	--	9686	--	10461
	2308-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.		--	--	--	--	--	775	
		СП - 8%									
11.				13	2731,81	2,08	35514	27	881	24916	65265
	1310-0701	-Извещатель ПС	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования			2662	--	34606	--	--	4834	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				11	1502	--	16522	--	16522	--	17844
	2308-0302 -0301 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.		--	--	--	--	--	1322	
		СП - 8%									
13.				2	1064	--	2128	--	2128	--	2298
	2308-0302 -0602 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.		--	--	--	--	--	170	
		СП - 8%									
14.				1	1340,76	136,15	1341	136	71	843	2358
	1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.		1134,06	36,2	1134	36	--	175	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.				1	1624	--	1624	--	1624	--	1754
	2308-0304 -0202 РСНБ РК 2015	-Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Шыгу" ГОСТ Р 54126-2010	шт.		--	--	--	--	--	130	
		СП - 8%									
16.				3	759,23	4,27	2278	13	32	1611	4200
	1310-0701 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.		744,44	1,33	2233	4	--	311	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				3	1928	--	5784	--	5784	--	6247
	2308-0304 -0312 РСНБ РК 2015	-Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.		--	--	--	--	--	463	
		СП - 8%									
18.				3	759,23	4,27	2278	13	32	1611	4200
	1310-0701 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.		744,44	1,33	2233	4	--	311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
19.				3	1642	--	4926	--	4926	--	5320
	2308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010	шт.		--	--	--	--	--	394	
		СП - 8%									
20.				1	225,4	0,19	225	--	34	138	392
	1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Микровыключатель. Установка	шт.		191,39	0,09	191	--	--	29	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1,02 шт.	1,02		32		33			
21.				1	285	--	285	--	285	--	308
	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-Микровыключатель	шт.		--	--	--	--	--	23	
		СП - 8%									
22.				20	703,53	50,45	14071	1009	5586	5485	21121
	1308-0206 -2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		373,81	7,11	7476	142	--	1564	
		НР - 72%; СП - 8%									
23.				20,6	106	--	2184	--	2184	--	2359
	2306-1705 -0101 РСНБ РК 2015	-Металлорукав РЗ-ЦХ 12	м		--	--	--	--	--	175	
		СП - 8%									
24.				230	366,9	2,54	84387	584	9909	53244	148641
	1121-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м		321,28	0,24	73894	55	--	11010	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	0,017 100 шт.	3,91		450		1760			
24.2.			0,12	27,6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2404-0201-0646		Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.			227		6265			
25.	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	160	92,14 80,43	1,17 0,01	14742 12869	188 2	1685 --	9267 1921	25929
25.1.	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	0,64		1868		1196			
25.2.	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,0021 кг	0,336		809		272			
26.	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 СП - 8%	км	0,255	23748 --	-- --	6056 --	-- --	6056 --	-- 484	6540
27.	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 СП - 8%	км	0,0714	44127 --	-- --	3151 --	-- --	3151 --	-- 252	3403
28.	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	-Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 СП - 8%	км	0,0714	64347 --	-- --	4594 --	-- --	4594 --	-- 368	4962
29.	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	160	259,94 241,9	3,48 0,04	41590 38704	556 6	2330 --	27871 5557	75018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,018 кг	2,88		809		2330			
30.	2306-1710 -0105 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм	м	123,6	62 --	-- --	7663 --	-- --	7663 --	-- 613	8276
		СП - 8%									
31.	2306-1710 -0104 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	41,2	74 --	-- --	3049 --	-- --	3049 --	-- 244	3293
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	364174 248368	2551 249	113255 --	179006 43454	586634
		Стоимость монтажных работ	Тенге				223230				
		Материалы	Тенге				8357				
		Всего заработная плата	Тенге					122896			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				90938				
		Накладные расходы	Тенге				88486				
		Сметная прибыль	Тенге				24937				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				336653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					122896			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				140944				
		Материалы	Тенге				13958				
		Всего заработная плата	Тенге					125721			
		Накладные расходы	Тенге				90520				
		Сметная прибыль	Тенге				18517				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				249981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					125721			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				586634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
		Сметная заработная плата	Тенге					248617			

РАЗДЕЛ 3. Видеонаблюдение

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

32.	1310-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	12	4178,87 4173,21	5,66 --	50146 50079	68 --	-- --	36057 6896	93099
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 7										
33.	1310-0408 -0608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Шкаф коммутации. Монтаж оборудования	шт.	1	92617,39 89060	181,76 53,24	92617 89060	182 53	3375 --	64162 12542	169321
		НР - 72%; СП - 8%									
34.	1310-0701 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	7301,91 7170	1,69 --	7302 7170	2 --	130 --	5162 997	13462
		НР - 72%; СП - 8%									
35.	1310-0410 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	2	9973,77 9784	-- --	19948 19568	-- --	380 --	14089 2723	36760
		НР - 72%; СП - 8%									
36.	1311-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	1550,64 1114	436,64 212,96	3101 2228	873 426	-- --	1911 401	5413
		НР - 72%; СП - 8%									
37.	1311-0401 -0701 РСНБ РК 2015	-Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1163,29 1136	27,29 13,31	1163 1136	27 13	-- --	828 159	2150
		НР - 72%; СП - 8%									
38.	1310-0902 -1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	7	299,9 271,4	-- --	2099 1900	-- --	199 --	1368 277	3744
		НР - 72%; СП - 8%									
39.	1310-0906 -0603 РСНБ РК 2015	-Монтаж разъемов	разъем	40	266,14 266,14	-- --	10646 10646	-- --	-- --	7665 1465	19776
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 7										
40.				8	299,9	--	2399	--	228	1563	4279
	1310-0902 -1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.		271,4	--	2171	--	--	317	
		НР - 72%; СП - 8%									
41.				3200	259,94	3,48	831808	11136	46592	557430	1500377
	1121-0102 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м		241,9	0,04	774080	128	--	111139	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,018 кг	57,6		809		46598			
42.				370	288,72	2,38	106826	881	4809	72844	194044
	1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		273,34	0,1	101136	37	--	14374	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	0,97 шт.	358,9		10		3589			
42.2.	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,004074 кг	1,50738		809		1219			
43.				370	92,14	1,17	34092	433	3900	21429	59963
	1121-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		80,43	0,01	29759	4	--	4442	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.			0,004	1,48							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2306-1702-1401		Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.			1868		2765			
43.2. 2113-0207-0430		Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,0021 кг	0,777		809		629			
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ									
44.	ТПРАЙС лист	-Уличная IP камера видеонаблюдения, 2МП, 4,6 мм F2.0,5 Вт /DS-2CD2022WD-I/	шт	4	29068,18 --	--	116273 --	--	116273 --	-- 9302	125575
		СП - 8%									
45.	ТПРАЙС лист	-Купольная IP камера видеонаблюдения, 2МП, 2,8 мм F2.0,5 Вт /DS-2CD2122FWD-I/	шт	6	41257,18 --	--	247543 --	--	247543 --	-- 19803	267346
		СП - 8%									
46.	ТПРАЙС лист	-Внутренняя IP камера видеонаблюдения, 2МП, 2,8 мм F2.0,5 Вт /DS-2CD2020-IK/	шт	2	29068,18 --	--	58136 --	--	58136 --	-- 4651	62787
		СП - 8%									
47.	ТПРАЙС лист	-Устройство грозозащиты ethernet /RVi-LS/	шт	40	6320,36 --	--	252814 --	--	252814 --	-- 20225	273039
		СП - 8%									
48.	ТПРАЙС лист	-19 дюймовый шкаф Rackwall 21U 600x600, 1 секция, дверь стеклянная /60F-21-66-08GY/	шт	1	250446,43 --	--	250446 --	--	250446 --	-- 20036	270482
		СП - 8%									
49.	ТПРАЙС лист	-Коммутационная панель категории 5e UTP 19 дюйм, 1U, 24 RJ45 /27B-U5-24BL/	шт	2	16848,21 --	--	33696 --	--	33696 --	-- 2696	36392
		СП - 8%									
50.	ТПРАЙС лист	-Горизонтальный кабельный организатор	шт	5	16757,14 --	--	83786 --	--	83786 --	-- 6703	90489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		щелевой 19 дюйм, 1U, с крышкой /25B-1U-11BL/									
		СП - 8%									
51.	ТПРАЙС лист	-Модуль вентиляторный 19 дюйм, 1U, с 2 элементами и термостатом /60A-91-02-07GY/	шт	1	75133,93 --	-- --	75134 --	-- --	75134 --	-- 6011	81145
		СП - 8%									
52.	ТПРАЙС лист	-Панель электропитания 19 дюйм с УЗО, 6 розеток /60A-61-03-06GY/	шт	1	42075 --	-- --	42075 --	-- --	42075 --	-- 3366	45441
		СП - 8%									
53.	ТПРАЙС лист	-Управляемый сетевой коммутатор на 24 порта с поддержкой PoE /DGS-1100-26MP/	шт	2	153910,71 --	-- --	307821 --	-- --	307821 --	-- 24626	332447
		СП - 8%									
54.	ТПРАЙС лист	-Набор заземления /60A-14-01-08/	шт	1	4781,25 --	-- --	4781 --	-- --	4781 --	-- 383	5164
		СП - 8%									
55.	ТПРАЙС лист	-Источник бесперебойного питания, стоечный, 220В, 1400 Вт /RTL-2K-LCD/	шт	1	182288,57 --	-- --	182289 --	-- --	182289 --	-- 14583	196872
		СП - 8%									
56.	ТПРАЙС лист	-IP-видеорегистратор 32-х канальный, 2U /DS-9632NI-I8/	шт	1	141251,79 --	-- --	141252 --	-- --	141252 --	-- 11300	152552
		СП - 8%									
57.	ТПРАЙС лист	-IP-видеорегистратор 16-ти канальный, 1U /DS-7716NI-I4/	шт	1	49679,46 --	-- --	49679 --	-- --	49679 --	-- 3974	53653
		СП - 8%									
58.	ТПРАЙС лист	-Жесткий диск 3,5 дюйм SATA объемом 6000Gb /HDD 6000 Gb Western	шт	12	99122,14 --	-- --	1189466 --	-- --	1189466 --	-- 95157	1284623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 СП - 8%										
68.	2306-1710 -0102 РСНБ РК 2015 СП - 8%	-Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	721	46 --	-- --	33166 --	-- --	33166 --	-- 2653	35819
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	4965357 1088933	13602 661	3862823 --	784508 459989	6209855
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3975457				
	Материалы		Тенге				4314				
	Всего заработная плата		Тенге					184450			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3786036				
	Накладные расходы		Тенге				132805				
	Сметная прибыль		Тенге				328659				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4436921				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								127
	Сметная заработная плата		Тенге					184450			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				972726				
	Материалы		Тенге				55302				
	Всего заработная плата		Тенге					905144			
	Накладные расходы		Тенге				651703				
	Сметная прибыль		Тенге				129955				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1754384				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								763
	Сметная заработная плата		Тенге					905144			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				17174				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17174				
	Сметная прибыль		Тенге				1374				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18548				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				6209853				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								890
	Сметная заработная плата		Тенге					1089594			

РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ

АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ, СЕЧЕНИЕ 1-1
ПЛОЩ. 534,6 М2

69.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,37422	108097,79 --	1790,46 922,78	40452 --	670 345	39782 --	373 3266	44091
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,03	0,385447		103211		39782		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	534,6	1899,21 44,72	125,71 30,58	1015318 23907	67204 16348	924207 --	43476 84703	1143497
70.1.	2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	0,0949 т	50,73354		18191		922894			
70.2.	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,000006 т	0,003315		216144		716			
70.3.	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,000011 т	0,005774		103211		596			
71.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	534,6	859,75 0,48	0,08 --	459622 257	43 --	459322 --	277 36792	496691
71.1.	2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	0,0472 т	25,23312		18191		459016			
71.2.	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,000006 т	0,002994		103211		309			
72.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,16038	108097,79 --	1790,46 922,78	17337 --	287 148	17050 --	160 1400	18897
72.1.	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,165191		103211		17050			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1268041				
		Сметная прибыль	Тенге				785521				
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								246026
		Итого	Тенге								10850591
		Зимнее удорожание 1,98%	Тенге								214842
		Итого	Тенге								11065433
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								221309
		Итого	Тенге								11286742
		В текущих ценах к=1,050036	Тенге								11851485
		С договорным коэффиц. К=0,95	Тенге								11258842,44
		НДС 12%	Тенге								1351061,09
		ВСЕГО по АКТУ	Тенге								12609903,53

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Детско-юношеская спортивная школа Чингирлауского района «Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО»

Директор _____ Бектияров М. Ж.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж» _____ Балмулдин Д. У.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Акбозат LTD» _____ Салманов А. А.

АВТОР ПРОЕКТА: ТОО «Shanyrak Jobalau» _____ Есболатұлы М.