Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Чингирлауского района" Управление физической культуры и спорта акимата ЗКО,Республика Казахстан, ЗКО, Чинрилауский р-он, с.Шынгырлау, ул.Лукпана Клышева, дом № 101А** — **170640008901**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "БатысКотлоМонтаж",ЗКО, г. Уральск, ул. Бухарская 5** — **100340019001**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1 от 03.02.2022

Номер документа	Дата составления
40	06.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт здания ДЮСШ" по адресу:ЗКО, Чингирлауский район, с.Чингирлау, ул.Л. Клышева 101А			Работа	1	17 035 629,00	17 035 629,00	1 825 245,96
				Итого	1	x	17 035 629,00	1 825 245,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Балмулдин Д.У.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / Бектасов М
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.11.2022

М.П.

Форма №КС3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа Чингирлауского района «Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Котло Монтаж»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания «ДЮСШ» по адресу : ЗКО,Чингирлауский район с.Чингирлау,улица Клышева 101А

С П Р А В К А №4

О стоимости выполненных работ и затрат за **октябрь 2022 год**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		1	03.02.2022г.				

В тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных затрат и работ									НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц без НДС	Из гр.1			Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР(в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты				
			Строительно монтажные работы в базисных ценах 2001 г	Из них			На Приобретение материалов	Другие Дополнитю работы	Оборудование		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания «ДЮСШ» по адресу : ЗКО,Чингирлауский район с.Чингирлау,улица Клышева 101А	90 201 993	15 210 383								1 825 246	17 035 629

ЗАКАЗЧИК: Директор Коммунальное Государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа Чингирлауского района «Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО»

Подпись Бектияров М.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Подпись Балмулдин Д.У.

ЗАКАЗЧИК - Коммунальное Государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа Чингирлауского района «Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО»

форма 2В

ПОДРЯДЧИК - Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №4
Выполненных работ за октябрь 2022 год по объекту

Капитальный ремонт здания «ДЮСШ» по адресу: ЗКО, Чингирлауский район с. Чингирлау, улица Клышева 101А

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты-01-02 Архитектурно-строительные решения									
		ПОЛЫ									
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
		ТИП 1									
1.	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	68,11	3273,25 464,78	26,61 13,19	222941 31656	1812 898	189473 --	23439 19710	266091
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	34,055		575		19582		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.	2206-0101-0106	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	1,02 м2	69,4722		2445		169860			
2.	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	73,92	240,72 98,73	2,8 1,09	17794 7298	207 80	10289 --	5312 1848	24955
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	1,01 м	74,6592		129		9631			
		ТИП 3									
3.	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Плинтуса деревянные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	113,9	344,11 98	2,73 1,33	39194 11163	310 151	27721 --	8146 3787	51127
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	1,01 м	115,039		240		27609			
		ВТОРОЙ ЭТАЖ									
		ТИП 1									
4.	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	27,48	3273,25 464,78	26,61 13,19	89949 12772	731 362	76446 --	9457 7952	107358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	0,5 кг	13,74		575		7901			
4.2.	2206-0101-0106	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	1,02 м2	28,0296		2445		68532			
5.				32,81	240,72	2,8	7898	92	4567	2358	11076
	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов		98,73	1,09	3239	36	--	820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	1,01 м	33,1381		129		4275			
		ТИП 2									
6.				26,56	344,11	2,73	9140	72	6465	1899	11923
	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Плинтуса деревянные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов		98	1,33	2603	35	--	883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	1,01 м	26,8256		240		6438			
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП 1									
7.	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	68,59	3273,25	26,61	224512	1826	190806	23605	267966
					464,78	13,19	31880	905	--	19849	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	0,5 кг	34,295		575		19720			
7.2.	2206-0101-0106	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	1,02 м2	69,9618		2445		171057			
8.	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	39,6	240,72	2,8	9532	111	5511	2846	13368
					98,73	1,09	3910	43	--	990	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	1,01 м	39,996		129		5159			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	620960	5161	511278	77062	753864
			Тенге		--	--	104521	2510	--	55839	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	620960	
Материалы	Тенге	511277	
Всего заработная плата	Тенге		107031
Накладные расходы	Тенге	77062	
Сметная прибыль	Тенге	55839	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	753861	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		98
Сметная заработная плата	Тенге		107031
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	753861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					107031			98
	Сметная заработная плата		Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ПОДВАЛ									
9.				280,34	484,47	3,69	135815	1034	45266	64814	216680
	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		319,31	1,8	89515	505	--	16050	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,176614		246608		43554			
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
10.				463,08	891,02	5,94	412614	2750	123308	206958	669137
	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		618,8	1,91	286556	886	--	49566	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	2,795 кг	1294,3086		86		111311			
11.				663,08	539,8	3,69	357928	2446	117172	172442	572800
	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		359,4	1,8	238310	1194	--	42430	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 т	0,457525		246608		112829			
12.	1115-0206 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	164,8	1493,13 840,49	14,93 4,76	246068 138513	2460 785	105095 --	100294 27709	374071
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	6,986 кг	1151,2928		86		99011			
13.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	203,8	484,47 319,31	3,69 1,8	98734 65075	752 367	32907 --	47118 11668	157520
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,128394		246608		31663			
		ВТОРОЙ ЭТАЖ									
14.	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	80,34	539,8 359,4	3,69 1,8	43367 28874	297 145	14196 --	20893 5141	69401
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные	0,00069 т	0,055435		246608		13671			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007									
15.				211,44	484,47	3,69	102436	780	34141	48885	163426
	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		319,31	1,8	67515	381	--	12106	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,133207		246608		32850			
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ									
16.				81,8	539,8	3,69	44155	301	14455	21273	70662
	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		359,4	1,8	29399	147	--	5234	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 т	0,056442		246608		13919			
17.				202,08	484,47	3,69	97901	745	32630	46721	156191
	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		319,31	1,8	64526	364	--	11570	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,12731		246608		31396			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--	--	1539018	11565	519170	729398	2449888
		Тенге			--	--	1008283	4774	--	181474	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					1539018				
	Материалы	Тенге					519175				
	Всего заработная плата	Тенге						1013057			
	Накладные расходы	Тенге					729398				
	Сметная прибыль	Тенге					181474				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2449890				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									820
	Сметная заработная плата	Тенге						1013057			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2449890				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									820
	Сметная заработная плата	Тенге						1013057			
	РАЗДЕЛ 3. ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ										
18.				0,03594	87421,69	32622,61	3142	1172	430	1380	4883
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций			42839,92	10473,91	1540	376	--	362	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1. 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0134 т	0,000482			633854		305			
18.2. 2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 т	0,000144			219516		32			
18.3. 2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,00007			417326		29			
19.				0,03594	581949	--	20915	--	20915	--	22588
2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т			--	--	--	--	--	1673	
	СП - 8%										
20. т.ч. тб.7 п.7	-Надбавка за окраску, за 2 раза	тн		0,03594	18434 --	--	663 --	--	663 --	-- 53	716

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	24720	1172	22008	1380	28187
			Тенге		--	--	1540	376	--	2088	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				663				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				663				
		Сметная прибыль	Тенге				53				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				716				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				24057				
		Материалы	Тенге				430				
		Всего заработная плата	Тенге					1916			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20915				
		Накладные расходы	Тенге				1380				
		Сметная прибыль	Тенге				2035				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				27472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1916			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				28188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1916			
		РАЗДЕЛ 4. Водопровод и канализация									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	--	--	--	--	--
			Тенге		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 5. В2									
21.	5101-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	183738	--	183738	--	--	--	183738
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	183738	--	--	--	183738
			Тенге		--	--	--	--	183738	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				183738				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				183738				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				183738				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					РАЗДЕЛ 6. К1						
22.				1	21046,45	436,75	21046	437	3644	12315	36030
	1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		16965,13	139,03	16965	139	--	2669	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0022 т	0,0022		233975		515			
22.2.	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	1 шт.	1		1089		1089			
22.3.	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	1 шт.	1		1369		1369			
23.				1	211435,71	--	211436	--	--	--	211436
	прайс лист	-Насос Feka VS 1000 M-A, Q=10 м3/ч, H=10 м, N=1 кВт	шт		--	--	--	--	211436	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	232482	437	3644	12315	247466
			Тенге		--	--	16965	139	211436	2669	
	Стоимость оборудования		Тенге				211436				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				211436				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				21046				
	Материалы		Тенге				3645				
	Всего заработная плата		Тенге					17104			
	Сдача и испытание		Тенге				507				
	Накладные расходы		Тенге				12315				
	Сметная прибыль		Тенге				2669				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				36030				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								13
	Сметная заработная плата		Тенге					17104			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				247466				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Нормативная трудоемкость Сметная заработная плата	чел.-ч Тенге					17104				
		РАЗДЕЛ 7. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
24.				2	3621,44	176,61	7243	353	1069	4317	12485	
	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		2910,42	87,56	5821	175	--	925		
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1.	2110-0502-1301	Замазка защитная	0,4 кг	0,8		357		286				
24.2.	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	0,00008 т	0,00016		1176843		188				
24.3.	2113-0804-0401	Каболка	0,0001 т	0,0002		1358560		272				
24.4.	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	0,08 кг	0,16		1252		200				
25.				1,91	20731	--	39596	--	39596	--	42764	
	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект		--	--	--	--	--	3168		
		СП - 8%										
26.				1,2	344,41	--	413	--	--	298	767	
	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок		344,41	--	413	--	--	57		
		НР - 72%; СП - 8%										
27.				3	2903,13	88,7	8709	266	657	5701	15563	
	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		2595,45	43,76	7786	131	--	1153		
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1.			0,00036	0,00108								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2105-0302-0101		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т			216144		233			
27.2.			0,2	0,6							
2110-0502-1301		Замазка защитная	кг			357		214			
27.3.			0,036	0,108							
2113-0207-0430		Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг			809		87			
28.				2,91	8814	--	25649	--	25649	--	27701
	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	-Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.		--	--	--	--	--	2052	
		СП - 8%									
29.				3	965,07	0,13	2895	--	100	2012	5300
	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Смесители. Установка	шт.		931,7	--	2795	--	--	393	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			0,013	0,039							
2204-0603-0108		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			656		26			
29.2.			0,026	0,078							
2204-0201-0702		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг			448		35			
29.3.			0,011	0,033							
2113-0207-0430		Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг			809		27			
30.				2,91	6758	--	19666	--	19666	--	21239
	2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		--	--	--	--	--	1573	
		СП - 8%									
31.				2,91	1100	--	3201	--	3201	--	3457
	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным	шт.		--	--	--	--	--	256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 СП - 8%									
32.	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	м подводок	3,6	344,41 344,41	-- --	1240 1240	-- --	-- --	893 171	2303
33.	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Ванны купальные стальные. Установка НР - 72%; СП - 8%	комплект	5	3176,25 2595,45	349,72 166,63	15881 12977	1748 833	1156 --	9943 2066	27890
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	0,0002 т	0,001		182309		182			
33.2.	2113-0804-0401	Каболка	0,00007 т	0,00035		1358560		475			
33.3.	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,13 кг	0,65		448		291			
34.	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	-Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94 СП - 8%	шт.	4,91	25893 --	-- --	127135 --	-- --	127135 --	-- 10171	137306
35.	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Смесители. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	965,07 931,7	0,13 --	4825 4658	1 --	166 --	3354 654	8833
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,013 кг	0,065		656		43			
35.2.	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	0,026 кг	0,13		448		58			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 10503-71									
35.3.	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,011 кг	0,055		809		44			
36.	2303-0102-3323 РСНБ РК 2015	-Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	4,91	8703 --	-- --	42732 --	-- --	42732 --	-- 3419	46151
		СП - 8%		4,91	1100 --	-- --	5401 --	-- --	5401 --	-- 432	5833
37.	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	-Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94									
		СП - 8%		6	344,41 344,41	-- --	2066 2066	-- --	-- --	1488 284	3838
38.	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок								
		НР - 72%; СП - 8%		3	4249,8 4124,69	47,65 17,68	12749 12374	143 53	232 --	8948 1736	23432
39.	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект								
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.	2113-0816-1208	Лента ФУМ	0,015 кг	0,045		5164		232			
40.	5104-0106-0110 РСНБ РК 2015	-Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	31221 --	-- --	31221 --	-- --	-- 31221	-- --	31221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.	5104-0106 -0118 РСНБ РК 2015	-Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	2	48138 -- --	-- -- --	96276 -- --	-- -- --	-- 96276 --	-- -- --	96276
42.	1116-0501 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	м подводок	3,6	344,41 344,41	-- --	1240 1240	-- --	-- --	893 171	2303
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге		-- --	-- --	448138 51370	2511 1192	266760 127497	37847 28681	514662
	Стоимость оборудования		Тенге				127497				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				127497				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				320641				
	Материалы		Тенге				3379				
	Всего заработная плата		Тенге					52562			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				263380				
	Накладные расходы		Тенге				37847				
	Сметная прибыль		Тенге				28681				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				387169				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								41
	Сметная заработная плата		Тенге					52562			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				514666				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								41
	Сметная заработная плата		Тенге					52562			

РАЗДЕЛ 8. Электроосвещение, силовое электрооборудование

ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

43.	1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР - 72%; СП - 8%	шт.	101	553,23 480,94	3,86 1,62	55876 48575	390 164	6911 --	35092 7277	98245
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	2404-0207-2502	Сжимы соединительные	0,0204 100 шт.	2,0604			951		1959		
43.2.			0,102	10,302							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2307-0105-0201	Держатель светильника	10 шт.				460		4739			
44.				8	11734,95	6515,9	93880	52128	9666	36367	140666
1308-0305 -0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Прожектор с лампой мощностью 300 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре НР - 72%; СП - 8%	шт.			4010,7	2302,96	32086	18424	--	10420	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			--	--	149756	52518	16577	71459	238911
		Тенге			--	--	80661	18588	--	17697	
Стоимость монтажных работ		Тенге					93880				
Материалы		Тенге					9667				
Всего заработная плата		Тенге						50510			
Накладные расходы		Тенге					36367				
Сметная прибыль		Тенге					10420				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					140667				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									35
Сметная заработная плата		Тенге						50510			
Стоимость общестроительных работ		Тенге					55876				
Материалы		Тенге					6911				
Всего заработная плата		Тенге						48739			
Накладные расходы		Тенге					35092				
Сметная прибыль		Тенге					7277				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					98245				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									39
Сметная заработная плата		Тенге						48739			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге					238912				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									74
Сметная заработная плата		Тенге						99249			
		РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
45.				59	225,4	0,19	13299	11	1996	8134	23148
1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.			191,39	0,09	11292	5	--	1715	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1.			1,02	60,18							
2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.					32	1926			
46.				2	181,75	0,19	364	--	20	248	661
1121-0202	-Выключатели	шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка			171,89	0,08	344	--	--	49	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1. 2113-0207-1204		Дюбели распорные полипропиленовые	0,0204 100 шт.	0,0408		450		18			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	13663	11	2016	8382	23809
			Тенге		--	--	11636	5	--	1764	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				13663				
Материалы			Тенге				2014				
Всего заработная плата			Тенге					11641			
Накладные расходы			Тенге				8382				
Сметная прибыль			Тенге				1764				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				23809				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								10
Сметная заработная плата			Тенге					11641			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				23809				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								10
Сметная заработная плата			Тенге					11641			
		РАЗДЕЛ 10. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
47.	1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2	224,13	2,08	448	4	96	251	754
		НР - 72%; СП - 8%			173,91	0,06	348	--	--	56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1. 2301-0504-0101		Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	1,01 м	2,02		24		48			
47.2. 2302-0401-3501		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	1,2 шт.	2,4		8		19			
47.3. 2306-1702-1401		Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	0,008		1868		15			
48.	1121-0201 -0101	-Провода одножильные или многожильные в общей	м	1087	92,14	1,17	100156	1272	11457	62956	176161
					80,43	0,01	87427	11	--	13049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 2306-1702-1401		Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	4,348		1868		8122			
48.2. 2113-0207-0430		Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,0021 кг	2,2827		809		1847			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	100604	1276	11553	63207	176915
			Тенге		--	--	87775	11	--	13105	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				100604				
Материалы			Тенге				11553				
Всего заработная плата			Тенге					87786			
Накладные расходы			Тенге				63207				
Сметная прибыль			Тенге				13105				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				176916				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								70
Сметная заработная плата			Тенге					87786			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				176916				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								70
Сметная заработная плата			Тенге					87786			
		РАЗДЕЛ 11. СЕТИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ									
49.				10	562,29	4,09	5623	41	555	3626	9989
1308-0208 -0210	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		502,71	0,97	5027	10	--	740	
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				0,0103	209663	--	2160	--	2160	--	2333
2306-0902 -0311	РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км		--	--	--	--	--	173	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.	1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	4757,49	184,82	14272	554	10238	2638	18263
					1160,1	61,41	3480	184	--	1353	
52.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	9	629,45	23,36	5665	210	3831	1215	7431
					180,46	7,11	1624	64	--	550	
53.	1308-0208 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола НР - 72%; СП - 8%	м	9	510,91	57,28	4598	516	2342	1368	6443
					193,35	17,78	1740	160	--	477	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	32318	1321	19126	8847	44459
			Тенге		--	--	11871	418	--	3293	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				32318				
	Материалы		Тенге				16967				
	Всего заработная плата		Тенге					12289			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2160				
	Накладные расходы		Тенге				8847				
	Сметная прибыль		Тенге				3293				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				44458				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					12289			9
	Сметная заработная плата		Тенге				44458				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге								
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					12289			9
	Сметная заработная плата		Тенге								
		РАЗДЕЛ 12. Наружное электроосвещение									
				2,744	38874,55	1153,64	106672	3166	88528	14296	130645
54.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		5458,6	266,42	14978	731	--	9677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.				1,02	2,79888						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2102-0101-2801		Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3			30124		84313			
55.	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора		7 24954,34 14940	9272,16 3549,24	174680 104580	64905 24845	5195 --	103540 22258	300477
55.1.	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,014 м3	0,098		53013		5195			
56.	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР - 72%; СП - 8%	шт.		7 11289,72 4627,37	6154,74 2180,67	79028 32392	43083 15265	3553 --	34313 9067	122408
57.	1308-0305-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Прожектор с лампой мощностью до 200 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле НР - 72%; СП - 8%	шт.		7 3632,22 2171,31	252,56 91,47	25426 15199	1768 640	8459 --	11404 2946	39777
58.	1308-0305-0911 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Щитки осветительные массой до 40 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР - 72%; СП - 8%	шт.		1 8826,62 6915	581,46 226,24	8827 6915	581 226	1331 --	5142 1117	15086
59.	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		7 3134,81 2694,01	440,8 176,14	21944 18858	3086 1233	-- --	14466 2913	39322
60.	1308-0305	-Счетчики трехфазные.	шт.		1 1309,71	80,88	1310	81	26	890	2376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%			1203,21	32,32	1203	32	--	176	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			--	--	417887	116670	107092	184051	650091
		Тенге			--	--	194125	42972	--	48154	
	Стоимость монтажных работ	Тенге					136535				
	Материалы	Тенге					13367	91963			
	Всего заработная плата	Тенге					66215				
	Накладные расходы	Тенге					16219				
	Сметная прибыль	Тенге					218969				67
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	чел.-ч						91963			
	Нормативная трудоемкость	Тенге					281352				
	Сметная заработная плата	Тенге					93723				
	Стоимость общестроительных работ	Тенге						145134			
	Материалы	Тенге					117836				
	Всего заработная плата	Тенге					31935				
	Накладные расходы	Тенге					431123				114
	Сметная прибыль	чел.-ч						145134			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					650092				181
	Нормативная трудоемкость	Тенге						237097			
	Сметная заработная плата	чел.-ч									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге									
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная заработная плата										

РАЗДЕЛ 13. ПОКРЫТИЕ

АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ, СЕЧЕНИЕ 1-1
ПЛОЩ. 534,6 М2

61.				80,19	3537,27	1076,53	283654	86327	185942	33040	342029
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		141,98	239,52	11385	19207	--	25335	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	97,8318		1895			185391	
61.2.	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	5,6133		98			550	
62.				534,6	1629,09	248,11	870912	132640	720240	60941	1006401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0403 -0101 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		33,73	71,82	18032	38395	--	74548	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,189 м3	101,0394		6538		660596			
62.2.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,03 м3	16,038		98		1572			
		ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ МАСТЕРФАЙБЕР, СЕЧЕНИЕ 3-3 ПЛОЩ. 400 М2									
63.	ТПРАЙС лист	-Резиновое покрытие "Мастерфайбер спорт" толщ. 10 мм + работа	м2	400	5803,57	--	2321428	--	--	--	2507142
					--	--	--	--	--	185714	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	3475994	218967	906182	93981	3855572
			Тенге			--	29417	57602	--	285597	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3475994				
	Материалы		Тенге				906181				
	Всего заработная плата		Тенге					87019			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2321428				
	Накладные расходы		Тенге				93981				
	Сметная прибыль		Тенге				285597				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3855572				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								63
	Сметная заработная плата		Тенге					87019			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				3855572				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								63
	Сметная заработная плата		Тенге					87019			

РАЗДЕЛ 14. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

КУСТАРНИКИ

64.	1147-0102	-Кустарники с круглым	яма	7	1298,74	81,97	9091	574	1797	6094	16400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0113 РСНБ РК 2015	комом земли, размеры 0,5х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%			959,96	29,28	6720	205	--	1215	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	0,161 м3	1,127		768		866			
64.1.	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	0,054 м3	0,378		2466		932			
64.2.	2503-0201-0113	Перегной		7	2672,78	870,98	18709	6097	929	12051	33221
65.	1147-0103 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5 м. Посадка	шт.		1669,07	287,26	11683	2011	--	2461	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	0,015 10 м2	0,105		6931		728			
65.1.	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93		7	419	--	2933	--	2933	--	3168
66.	2501-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.			--	--	--	--	235	
		СП - 8%				--	--	30733	6671	5659	18145	52789
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	14	Тенге			--	--	18403	2216	--	3911	
			Тенге					30733				
Стоимость общестроительных работ			Тенге					2727				
Материалы			Тенге						20619			
Всего заработная плата			Тенге					2933				
Местные материалы			Тенге					18145				
Накладные расходы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				3911				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				52789				17
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					20619			
		Сметная заработная плата	Тенге				52789				17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					20619			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 15. МАФ

67.	8601-0202-0105 УСН РК 8.02-03-2019 0	-Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной	комплект	1	139129 6860	2611 794	139129 6860	2611 794	129658 --	5471 11568	156168
		НР - 5471 Тенге; СП - 11568 Тенге									
68.	8601-0203-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	-Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)	комплект	2	347265 11613	3856 1173	694530 23226	7712 2346	663592 --	18270 57024	769824
		НР - 9135 Тенге; СП - 28512 Тенге									
69.	8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03-2019 0	-Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	672034 28607	9984 3039	672034 28607	9984 3039	633443 --	22590 55570	750194
		НР - 22590 Тенге; СП - 55570 Тенге									
70.	8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2019 0	-Модульная конструкция брусьев параллельных: Брусья параллельные	комплект	1	85604 1304	147 37	85604 1304	147 37	84153 --	1077 6934	93615
		НР - 1077 Тенге; СП - 6934 Тенге									
71.	8601-0203-0103 УСН РК 8.02-03-2019 0	-Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый	комплект	1	352078 16217	7090 2160	352078 16217	7090 2160	328771 --	13060 29211	394349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 13060 Тенге; СП - 29211 Тенге									
72.	8601-0216 -0118 УСН РК 8.02-03-2 019 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями	комплект	1	217710 8175	291 72	217710 8175	291 72	209244 --	6939 17972	242621
		НР - 6939 Тенге; СП - 17972 Тенге									
73.	8601-0302 -0702 УСН РК 8.02-03-2 019 0	-Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам): Скамейка из мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель "Классик"	комплект	14	135506 3157	19 9	1897084 44198	266 126	1852620 --	30590 154210	2081884
		НР - 2185 Тенге; СП - 11015 Тенге									
74.	8601-0303 -0204 УСН РК 8.02-03-2 019 0	-Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	14	27796 101	31 8	389144 1414	434 112	387296 --	1204 31234	421582
		НР - 86 Тенге; СП - 2231 Тенге									
75.	8601-0307 -0107 УСН РК 8.02-03-2 019 0	-Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	105383 3712	246 62	105383 3712	246 62	101425 --	3424 8705	117512
		НР - 3424 Тенге; СП - 8705 Тенге									
76.	8601-0702 -0102 УСН РК 8.02-03-2 019 0	-Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для	шт.	2	47196 4370	933 282	94392 8740	1866 564	83786 --	7340 8138	109870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		велосипедов на 5 мест НР - 3670 Тенге; СП - 4069 Тенге									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			--	--	4647088	30647	4473988	109965	5137619
		Тенге			--	--	142453	9312	--	380566	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					4647088				
	Материалы	Тенге					4473988				
	Всего заработная плата	Тенге						151765			
	Накладные расходы	Тенге					109965				
	Сметная прибыль	Тенге					380566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5137619				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									154
	Сметная заработная плата	Тенге						151765			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					5137619				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									154
	Сметная заработная плата	Тенге						151765			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									14357976
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей	Тенге					1759020				
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					448927				
	в том числе зарплата машинистов	Тенге						140115			
	Материалов, изделий и конструкций	Тенге					9186483				
	Оборудование, инвентарь	Тенге					522671				
	Накладные расходы	Тенге					1416039				
	Сметная прибыль	Тенге					1024838				
	Итого без стоимости оборудования	Тенге									13835305
	Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге									320979
	Итого	Тенге									14156284
	Зимнее удорожание 1,98%	Тенге									280294
	Итого	Тенге									14436578
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									288732
	Итого	Тенге									14725310
	Итого с оборудованием	Тенге									15247981
	В текущих ценах к=1,050036	Тенге									16010929
	С договорным коэффиц. К=0,95	Тенге									15210383
	НДС 12%	Тенге									1825246
	ВСЕГО по АКТУ	Тенге									17035629

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Детско-юношеская спортивная школа Чингирлауского района «Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО»

Директор _____ Бектияров М. Ж.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж» _____ Балмулдин Д. У

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Ақбозат LTD» _____ Салманов А. А.

АВТОР ПРОЕКТА: ТОО «Shanyrak Jobalau» _____ Есболатұлы М.