Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Чингирлауского района" Управление физической культуры и спорта акимата ЗКО,Республика Казахстан, ЗКО, Чинрилауский р-он, с.Шынгырлау, ул.Лукпана Клышева, дом № 101А** — **170640008901**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "БатысКотлоМонтаж",ЗКО, г. Уральск, ул. Бухарская 5** — **100340019001**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1 от 03.02.2022

Номер документа	Дата составления
5	07.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт здания ДЮСШ" по адресу:ЗКО, Чингирлауский район, с.Чингирлау, ул.Л. Клышева 101А			Работа	1	19 406 524,00	19 406 524,00	2 079 270,43
Итого	**Девятнадцать миллионов четыресто шесть тысяч пятьсот двадцать четыри тенге 00 тиын**				1	x	19 406 524,00	2 079 270,43

Сдал (Исполнитель) Директор / Балмулдин Д.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.06.2022

М.П.

Форма №КС3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа Чингирлауского района «Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Котло Монтаж»
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания «ДЮСШ» по адресу : ЗКО,Чингирлауский район с. Чингирлау, улица Клышева 101А»

С П Р А В К А №2

О стоимости выполненных работ и затрат за **июль 2022 год**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		1	03.02.2022г.				

В тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных затрат и работ									НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц без НДС	Из гр.1				Дополнительные затраты				
			Строительно монтажные работы в базисных ценах 2001 г	Из них		Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР(в сметных базисных ценах)					
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На Приобретение материалов	Другие Дополнитю работы	Оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания «ДЮСШ» по адресу : ЗКО,Чингирлауский район с.Чингирлау,улица Клышева 101А	60 533 597	17 327 254								2 079 270	19 406 524

ЗАКАЗЧИК: Директор Коммунальное Государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа Чингирлауского района «Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО»

_____ М. Ж. Бектияров
Подпись

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Батыс Котло Монтаж»

_____ Д. У. Балмулдин
Подпись

ЗАКАЗЧИК - Коммунальное Государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа Чингирлауского района «Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО»

форма 2В

ПОДРЯДЧИК - Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №2
Выполненных работ за июль 2022 год по объекту

Капитальный ремонт здания «ДЮСШ» по адресу: ЗКО, Чингирлауский район с. Чингирлау, улица Клышева 101А

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ												
		ПОДВАЛ												
		ТИП 1												
1.				71,39	4070,82		92,81	290616		6626	183216	74751		394596
	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1411,6		42,68	100774		3047	--	29229		
		НР - 72%; СП - 8%												
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
1.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,013 м3	0,92807			13974			12969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.	2107-0510-0501	Опилки древесные	0,0306 м3	2,184534		3143		6866			
1.3.	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	1,02 м2	72,8178		2240		163112			
2.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Т.ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	67,82	378,61	2,05	25677	139	1407	17423	46548
					355,81	1	24131	68	--	3448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0016 м3	0,108512		12971		1408			
2.2.	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	1,01 м	68,4982		--		--			
3.	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2	6,84982	2240	--	15344	--	15344	--	16571
					--	--	--	--	--	1227	
		ТИП 2									
4.	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	16,39	4070,82	92,81	66721	1521	42064	17162	90593
					1411,6	42,68	23136	699	--	6711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,013 м3	0,21307		13974		2977			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2.	2107-0510-0501	Опилки древесные	0,0306 м3	0,501534		3143		1576			
4.3.	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	1,02 м2	16,7178		2240		37448			
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
		ТИП 1									
5.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Т.ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	68,11	721,19 / 396,3	36,39 / 17,69	49120 / 26992	2479 / 1205	19649 / --	20302 / 5554	74975
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	1,389444		13974		19416			
6.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015 Т.ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	68,11	1431,81 / 775,96	106,79 / 15,25	97521 / 52851	7274 / 1039	37396 / --	38800 / 10906	147227
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	0,00346 т	0,235661		119480		28157			
7.	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015 Т.ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	68,11	770,17 / 468,19	52,86 / 8,69	52456 / 31888	3601 / 592	16967 / --	23386 / 6067	81909
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.			0,00151	0,102846							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2113-0104-0804		Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т			119480		12288			
8.	2113-0810 -0102 РСНБ РК 2015	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0533982	395063	--	21096	--	21096	--	22784
					--	--	--	--	--	1688	
		СП - 8%									
9.	1111-0101 -0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,11	778,97	54,14	53056	3688	19619	21746	80786
					436,78	6,66	29749	454	--	5984	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 2113-0104-0804		Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	0,00176 т	0,119874		119480		14322			
9.2. 2204-0601-0201		Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	0,00057 т	0,038823		56923		2210			
10.	1111-0101 -0701 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Поверхность гидроизоляции. Затирка песком	м2 затирки	68,11	171,25	6,19	11664	421	275	8003	21240
					161,03	2,16	10968	147	--	1573	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 2101-0401-0101		Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,00262 м3	0,178448		1538		274			
11.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	68,11	721,19	36,39	49120	2479	19649	20302	74975
					396,3	17,69	26992	1205	--	5554	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 2102-0401-2805		Раствор готовый кладочный тяжелый	0,0204 м3	1,389444		13974		19416			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		цементный марки М150 ГОСТ 28013-98									
12.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	68,11	82,34 / 4,9	6,18 / 2,93	5608 / 334	420 / 199	4854 / --	384 / 479	6471
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0051 м3	0,347361		13974		4854			
		ТИП 2									
13.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	137,33	721,19 / 396,3	36,39 / 17,69	99041 / 54424	4997 / 2429	39620 / --	40934 / 11198	151173
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	2,801532		13974		39149			
14.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	137,33	82,34 / 4,9	6,18 / 2,93	11308 / 673	848 / 402	9787 / --	774 / 967	13048
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0051 м3	0,700383		13974		9787			
15.	1111-0101 -1101 РСНБ РК	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	137,33	721,19 / 396,3	36,39 / 17,69	99041 / 54424	4997 / 2429	39620 / --	40934 / 11198	151173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 2102-0401-2805		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	2,801532		13974		39149			
16.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	137,33	4070,82 / 1411,6	92,81 / 42,68	559046 / 193855	12746 / 5861	352445 / --	143795 / 56227	759069
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 2102-0401-2805		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,013 м3	1,78529		13974		24948			
16.2. 2107-0510-0501		Опилки древесные	0,0306 м3	4,202298		3143		13208			
16.3. 2206-0301-0657		Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	1,02 м2	140,0766		2240		313772			
17.	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	123,82	378,61 / 355,81	2,05 / 1	46879 / 44056	254 / 124	2569 / --	31810 / 6295	84984
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 2102-0401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0016 м3	0,198112		12971		2570			
17.2. 2202-0101-9902		Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	1,01 м	125,0582		--		--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2	12,50582	2240 --	-- --	28013 --	-- --	28013 --	-- 2241	30254
		ТИП 4									
19.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	22,45	721,19 396,3	36,39 17,69	16191 8897	817 397	6477 --	6692 1831	24713
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,45798		13974		6400			
20.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	22,45	1431,81 775,96	106,79 15,25	32144 17420	2397 342	12327 --	12789 3595	48528
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	0,00346 т	0,077677		119480		9281			
21.	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	22,45	770,17 468,19	52,86 8,69	17290 10511	1187 195	5592 --	7708 2000	26998
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	0,00151 т	0,033899		119480		4050			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	2113-0810 -0102 РСНБ РК 2015	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0176008	395063	--	6953	--	6953	--	7509
					--	--	--	--	--	556	
		СП - 8%									
23.	1111-0101 -0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	22,45	778,97	54,14	17488	1216	6466	7168	26628
					436,78	6,66	9806	150	--	1972	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	0,00176 т	0,039512		119480		4721			
23.2.	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	0,00057 т	0,012796		56923		728			
24.	1111-0101 -0701 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Поверхность гидроизоляции. Затирка песком	м2 затирки	22,45	171,25	6,19	3845	139	91	2638	7002
					161,03	2,16	3615	49	--	519	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,00262 м3	0,058819		1538		90			
25.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,45	721,19	36,39	16191	817	6477	6692	24713
					396,3	17,69	8897	397	--	1831	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,45798		13974		6400			
26.				22,45	82,34	6,18	1849	139	1600	126	2133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 Т.ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		4,9	2,93	110	66	--	158	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0051 м3	0,114495		13974		1600			
27.				22,45	4070,82	92,81	91390	2084	57616	23507	124089
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1411,6	42,68	31690	958	--	9192	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,013 м3	0,29185		13974		4078			
27.2.	2107-0510-0501	Опилки древесные	0,0306 м3	0,68697		3143		2159			
27.3.	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	1,02 м2	22,899		2240		51294			
28.				37,36	378,61	2,05	14145	76	776	9598	25642
	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015 Т.ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		355,81	1	13293	37	--	1899	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0016 м3	0,059776		12971		775			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.2.	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	1,01 м	37,7336		--		--			
29.	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2	3,77336	2240 --	-- --	8452 --	-- --	8452 --	-- 676	9128
		ТИП 5									
30.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	16,39	721,19 396,3	36,39 17,69	11820 6495	596 290	4729 --	4885 1336	18042
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,334356		13974		4672			
31.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	16,39	82,34 4,9	6,18 2,93	1350 80	101 48	1169 --	92 115	1558
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0051 м3	0,083589		13974		1168			
32.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	16,39	721,19 396,3	36,39 17,69	11820 6495	596 290	4729 --	4885 1336	18042
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,334356		13974		4672			
33.	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	16,39	4070,82 1411,6	92,81 42,68	66721 23136	1521 699	42064 --	17162 6711	90593
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,013 м3	0,21307		13974		2977			
33.2.	2107-0510-0501	Опилки древесные	0,0306 м3	0,501534		3143		1576			
33.3.	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	1,02 м2	16,7178		2240		37448			
		ВТОРОЙ ЭТАЖ									
		ТИП 1									
34.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	27,48	721,19 396,3	36,39 17,69	19818 10890	1000 486	7928 --	8191 2241	30250
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,560592		13974		7834			
35.	1111-0101-0401	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами	м2 изолируе	27,48	1431,81 775,96	106,79 15,25	39346 21323	2934 419	15089 --	15655 4400	59401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	на битумной мастике. Устройство первого слоя	мой поверхно сти								
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1. 2113-0104-0804		Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	0,00346 т	0,095081		119480		11360			
36.	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируе мой поверхно сти	27,48	770,17	52,86	21164	1453	6845	9435	33047
					468,19	8,69	12866	239	--	2448	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 2113-0104-0804		Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	0,00151 т	0,041495		119480		4958			
37.	2113-0810 -0102 РСНБ РК 2015	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0215443	395063	--	8511	--	8511	--	9192
					--	--	--	--	--	681	
		СП - 8%									
38.	1111-0101 -0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируе мой поверхно сти	27,48	778,97	54,14	21406	1488	7915	8774	32594
					436,78	6,66	12003	183	--	2414	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. 2113-0104-0804		Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	0,00176 т	0,048365		119480		5779			
38.2. 2204-0601-0201		Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	0,00057 т	0,015664		56923		892			
39.	1111-0101 -0701 РСНБ РК	-Поверхность гидроизоляции. Затирка песком	м2 затирки	27,48	171,25	6,19	4706	170	111	3229	8570
					161,03	2,16	4425	59	--	635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 2101-0401-0101		Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,00262 м3	0,071998		1538		111			
40.				27,48	721,19	36,39	19818	1000	7928	8191	30250
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		396,3	17,69	10890	486	--	2241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1. 2102-0401-2805		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,560592		13974		7834			
41.				27,48	82,34	6,18	2263	169	1959	155	2611
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		4,9	2,93	135	80	--	193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. 2102-0401-2805		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0051 м3	0,140148		13974		1958			
		ТИП 3									
42.				4,8	721,19	36,39	3462	175	1385	1431	5284
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		396,3	17,69	1902	85	--	391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1. 2102-0401-2805		Раствор готовый	0,0204 м3	0,09792		13974		1368			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98									
43.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	4,8	1431,81 775,96	106,79 15,25	6873 3725	512 73	2636 --	2734 769	10376
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	0,00346 т	0,016608		119480		1984			
44.	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	4,8	770,17 468,19	52,86 8,69	3697 2247	254 42	1196 --	1648 428	5773
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	0,00151 т	0,007248		119480		866			
45.	2113-0810 -0102 РСНБ РК 2015	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 СП - 8%	т	0,0037632	395063 --	-- --	1487 --	-- --	1487 --	-- 119	1606
46.	1111-0101 -0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	4,8	778,97 436,78	54,14 6,66	3739 2097	260 32	1382 --	1533 422	5693
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	0,00176 т	0,008448		119480		1009			
46.2.			0,00057	0,002736							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2204-0601-0201		Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т			56923		156			
47.				4,8	171,25	6,19	822	29	20	564	1497
	1111-0101 -0701 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Поверхность гидроизоляции. Затирка песком НР - 72%; СП - 8%	м2 затирки		161,03	2,16	773	10	--	111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.			0,00262	0,012576							
2101-0401-0101		Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3			1538		19			
48.				4,8	721,19	36,39	3462	175	1385	1431	5284
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		396,3	17,69	1902	85	--	391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.			0,0204	0,09792							
2102-0401-2805		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			13974		1368			
49.				4,8	82,34	6,18	395	30	341	27	456
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		4,9	2,93	24	14	--	34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.			0,0051	0,02448							
2102-0401-2805		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			13974		342			
50.				4,8	4070,82	92,81	19540	446	12318	5026	26531
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия		1411,6	42,68	6776	205	--	1965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		К=1,15 И К=1,25									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,013 м3	0,0624		13974		872			
50.2.	2107-0510-0501	Опилки древесные	0,0306 м3	0,14688		3143		462			
50.3.	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	1,02 м2	4,896		2240		10967			
51.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	9,2	378,61 355,81	2,05 1	3483 3273	19 9	191 --	2364 468	6314
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0016 м3	0,01472		12971		191			
51.2.	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	1,01 м	9,292		--		--			
52.	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2	0,9292	2240 --	-- --	2081 --	-- --	2081 --	-- 167	2248
		ТИП 4									
53.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	16,39	721,19 396,3	36,39 17,69	11820 6495	596 290	4729 --	4885 1336	18042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,334356		13974		4672			
				16,39	82,34	6,18	1350	101	1169	92	1558
54.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		4,9	2,93	80	48	--	115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0051 м3	0,083589		13974		1168			
				16,39	721,19	36,39	11820	596	4729	4885	18042
55.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		396,3	17,69	6495	290	--	1336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,334356		13974		4672			
				16,39	4070,82	92,81	66721	1521	42064	17162	90593
56.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия		1411,6	42,68	23136	699	--	6711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,013 м3	0,21307		13974		2977			
56.2.			0,0306	0,501534							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2107-0510-0501		Опилки древесные	м3			3143		1576			
56.3.			1,02	16,7178							
2206-0301-0657		Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2			2240		37448			
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ									
		ТИП 1									
57.				68,59	721,19	36,39	49466	2496	19788	20445	75504
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		396,3	17,69	27182	1213	--	5593	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			0,0204	1,399236							
2102-0401-2805		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			13974		19553			
58.				68,59	1431,81	106,79	98208	7325	37660	39074	148264
1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		775,96	15,25	53223	1046	--	10983	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.			0,00346	0,237321							
2113-0104-0804		Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т			119480		28355			
59.				68,59	770,17	52,86	52826	3626	17087	23550	82487
1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		468,19	8,69	32113	596	--	6110	
		НР - 72%; СП - 8%'									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.			0,00151	0,103571							
2113-0104-0804		Битумы нефтяные	т			119480		12375			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180									
60.	2113-0810 -0102 РСНБ РК 2015	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0537746	395063	--	21244	--	21244	--	22944
					--	--	--	--	--	1700	
		СП - 8%									
61.	1111-0101 -0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,59	778,97	54,14	53429	3713	19757	21899	81355
					436,78	6,66	29959	457	--	6026	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	0,00176 т	0,120718		119480		14423			
61.2.	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	0,00057 т	0,039096		56923		2225			
62.	1111-0101 -0701 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Поверхность гидроизоляции. Затирка песком	м2 затирки	68,59	171,25	6,19	11746	424	277	8059	21390
					161,03	2,16	11045	148	--	1584	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,00262 м3	0,179706		1538		276			
63.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	68,59	721,19	36,39	49466	2496	19788	20445	75504
					396,3	17,69	27182	1213	--	5593	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150	0,0204 м3	1,399236		13974		19553			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 28013-98									
64.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	68,59	82,34 / 4,9	6,18 / 2,93	5648 / 336	424 / 201	4888 / --	386 / 483	6517
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0051 м3	0,349809		13974		4888			
		ТИП 4									
65.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	16,39	721,19 / 396,3	36,39 / 17,69	11820 / 6495	596 / 290	4729 / --	4885 / 1336	18042
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,334356		13974		4672			
66.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	16,39	82,34 / 4,9	6,18 / 2,93	1350 / 80	101 / 48	1169 / --	92 / 115	1558
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0051 м3	0,083589		13974		1168			
67.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,39	721,19 / 396,3	36,39 / 17,69	11820 / 6495	596 / 290	4729 / --	4885 / 1336	18042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Т.ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,334356		13974		4672			
68.	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	16,39	4070,82 / 1411,6	92,81 / 42,68	66721 / 23136	1521 / 699	42064 / --	17162 / 6711	90593
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,013 м3	0,21307		13974		2977			
68.2.	2107-0510-0501	Опилки древесные	0,0306 м3	0,501534		3143		1576			
68.3.	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	1,02 м2	16,7178		2240		37448			
		ОКНА									
69.	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 Т.ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,45	3810,18 / 1735,2	216,78 / 101,45	9335 / 4251	532 / 249	4552 / --	3240 / 1006	13581
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.	2109-9999-9902	Блоки оконные	1 м2	2,45		--		--			
69.2.	2110-0502-1901	Пена монтажная для	1,14 шт.	2,793		1630		4553			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл									
70.	1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Проемы оконные площадью м2 более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 72%; СП - 8%		25,68	2425,85 1087,34	213,81 102,84	62296 27923	5491 2641	28882 --	22006 6744	91046
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1.	2109-9999-9902	Блоки оконные	1 м2	25,68		--		--			
70.2.	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,69 шт.	17,7192		1630		28882			
71.	1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Проемы оконные площадью м2 более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР - 72%; СП - 8%		45,5928	2736,84 1362,87	216,68 104,1	124780 62137	9879 4746	52764 --	48156 13835	186771
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.	2109-9999-9902	Блоки оконные	1 м2	45,5928		--		--			
71.2.	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,71 шт.	32,370888		1630		52765			
72.	1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Проемы оконные площадью м2 до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР - 72%; СП - 8%		1,2	3549,9 1840,68	209,63 101,45	4260 2209	252 122	1799 --	1678 475	6413
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.1.	2109-9999-9902	Блоки оконные	1 м2	1,2		-- 1630		-- 1800			
23.2.	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,92 шт.	1,104							
73.	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 72%; СП - 8%	м2	1	3198,31 1480,98	217,73 102,84	3198 1481	218 103	1499 --	1140 347	4685
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	2109-9999-9902	Блоки оконные	1 м2	1		-- 1630		-- 1500			
73.2.	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,92 шт.	0,92							
74.	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 72%; СП - 8%	м	42,48	1240,26 271,47	6,21 3,05	52686 11532	264 130	40890 --	8396 4887	65969
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,566 шт.	24,04368		1630		39191			
75.	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	42,48	2569 --	-- --	109131 --	-- --	109131 --	-- 8730	117861
76.	2109-0206-0301 РСНБ РК	-Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	48	111 --	-- --	5328 --	-- --	5328 --	-- 426	5754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
77.	1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Отливы оконные наружные м из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%		42,48	1539,61 522,7	6,95 1,43	65403 22204	296 61	42903 --	16031 6515	87948
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	1,05 м	44,604		260		11597			
77.2.	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1,05 м	44,604		656		29260			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	3046921 1296132	117354 41905	1633435 --	963389 320824	4331134

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3046921
Материалы	Тенге	1405794
Всего заработная плата	Тенге	1338037
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	227640
Накладные расходы	Тенге	963389
Сметная прибыль	Тенге	320824
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4331134
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	1113
Сметная заработная плата	Тенге	1338037
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	4331134
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	1113
Сметная заработная плата	Тенге	1338037

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ПОДВАЛ

78.	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	280,34	1555,42 1096,94	98,44 77,15	436045 307516	27596 21628	100933 --	236984 53842	726871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0187 м3	5,242358		16608		87065			
78.2.	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	0,0554 м2	15,530836		861		13372			
79.	1115-0206 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	280,34	1493,13	14,93	418585	4184	178778	170610	636330
					840,49	4,76	235623	1335	--	47136	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	6,986 кг	1958,45524		86		168427			
		ВТОРОЙ ЭТАЖ									
80.	1115-0206 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	211,44	1493,13	14,93	315708	3156	134839	128678	479937
					840,49	4,76	177713	1007	--	35551	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	6,986 кг	1477,11984		86		127032			
81.				25,71	1282,86	92,43	32982	2376	7102	18294	55378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 72%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		914,19	74,08	23504	1904	--	4102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0151 м3	0,388221		16608		6448			
81.2.	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	0,0277 м2	0,712167		861		613			
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ									
82.	1115-0206 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	202,08	1493,13	14,93	301733	3016	128871	122982	458692
					840,49	4,76	169846	962	--	33977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	6,986 кг	1411,73088		86		121409			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1505053	40328	550523	677548	2357208
			Тенге		--	--	914202	26836	--	174608	

Стоимость общестроительных работ,	Тенге	1505053
Материалы	Тенге	550524
Всего заработная плата	Тенге	941038
Накладные расходы	Тенге	677548
Сметная прибыль	Тенге	174608
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2357209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								735
		Сметная заработная плата	Тенге					941038			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2357209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								735
		Сметная заработная плата	Тенге					941038			
		РАЗДЕЛ 3. Водопровод и канализация									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	--	--	--	--	--
			Тенге		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 4. В1									
83.	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	449147,75	69967,63	1797	280	39	1136	3168
					369380	25062,67	1478	100	--	235	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,18 м3	0,00072		25046		18			
83.2.	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,02 т	0,00008		211192		17			
84.	1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	708078,55	29820,95	2832	119	1879	601	3707
					208449	93,17	834	--	--	275	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	1160 кг	4,64		263		1220			
84.2.	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый,	21 10 м2	0,084		3736		314			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марка ВВ-Г		4,016	1365	--	5482	--	5482	--	5921
85.	2301-0201 -0146 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	439	
		СП - 8%		2	2955,33	--	5911	--	1508	3170	9807
86.	1116-1201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник		2201,4	--	4403	--	--	726	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	0,00064 т	0,00128		182309		233			
86.2.	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	1,8 кг	3,6		320		1152			
87.	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1419,09	15,14	42573	454	352	30074	78459
					1392,23	0,1	41767	3	--	5812	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	0,96 шт.	28,8		8		230			
87.2.	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,005 кг	0,15		809		121			
88.	1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1673,14	21,5	8366	107	60	5904	15412
					1639,79	0,26	8199	1	--	1142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	0,615 шт.	3,075		14		43			
88.2.	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,004 кг	0,02		809		16			
89.	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные	м	29,7	115 --	-- --	3416 --	-- --	3416 --	-- 273	3689
		СП - 8%									
90.	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные	м	4,95	324 --	-- --	1604 --	-- --	1604 --	-- 128	1732
		СП - 8%									
91.	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	5	374,14 193,35	50,81 15,19	1871 967	254 76	650 --	751 210	2831
		НР - 72%; СП - 8%									
92.	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,09	40014,16 25579,45	1767,98 851,84	3601 2302	159 77	1140 --	1713 425	5739
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7x20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,0106 т	0,000954		131985		126			
92.2.	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0,0265 т	0,002385		331271		790			
93.				0,1386	12112	--	1679	--	1679	--	1813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2111-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3		--	--	--	--	--	134	
		СП - 8%		3	3925	--	11775	--	11775	--	12717
94.	2304-0501 -0112 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	942	
		СП - 8%		3	2310,28	20,71	6931	62	5523	987	8551
95.	1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		448,55	8,25	1346	25	--	633	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.	2301-1306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	3		1828		5484		
		СП - 8%		1,8	537	--	967	--	967	--	1044
96.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	98805	1435	36074	44336	154590
			Тенге		--	--	61296	282	--	11451	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1871				
		Материалы	Тенге				650	1043			
		Всего заработная плата	Тенге				751				
		Накладные расходы	Тенге				210				
		Сметная прибыль	Тенге				2832				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге								1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1043			
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9909				
		Материалы	Тенге				3058				
		Всего заработная плата	Тенге					4791			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1679				
		Накладные расходы	Тенге				3450				
		Сметная прибыль	Тенге				1069				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4791			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				87025				
		Материалы	Тенге				7442				
		Всего заработная плата	Тенге					55744			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23244				
		Накладные расходы	Тенге				40135				
		Сметная прибыль	Тенге				10172				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				137332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					55744			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				154592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					61578			
		РАЗДЕЛ 5. ТЗ									
97.	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1419,09	15,14	28382	303	234	20050	52306
					1392,23	0,1	27845	2	--	3875	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	0,96 шт.	19,2		8		154			
97.2.	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,005 кг	0,1		809		81			
98.	2301-0602 -0302 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	19,8	167	--	3307	--	3307	--	3572
					--	--	--	--	--	265	
		СП - 8%									
99.	2304-0702 -0502 РСНБ РК	-Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	11	1275	--	14025	--	14025	--	15147
					--	--	--	--	--	1122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	45714	303	17566	20050	71025
			Тенге		--	--	27845	2	--	5262	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				45714				
		Материалы	Тенге				234				
		Всего заработная плата	Тенге					27847			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17332				
		Накладные расходы	Тенге				20050				
		Сметная прибыль	Тенге				5262				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				71026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					27847			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				71026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					27847			
		РАЗДЕЛ 6. В2									
100.	1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50	3310,96	36,22	165548	1810	134922	21279	201773
					576,32	14,77	28816	738	--	14946	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	1 м	50		2678		133900			
101.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	88,67	1,16	4434	58	155	3039	8071
					84,42	--	4221	--	--	598	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,01		656		7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	0,5		267		134			
101.3.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,025		445		11			
102.	2304-0702 -0306 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6677	--	6677	--	6677	--	7211
		СП - 8%			--	--	--	--	--	534	
103.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,8	537	--	3115	--	3115	--	3364
		СП - 8%			--	--	--	--	--	249	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--	--	179774	1868	144869	24318	220419
			Тенге		--	--	33037	738	--	16327	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				179774				
		Материалы	Тенге				135075				
		Всего заработная плата	Тенге					33775			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9792				
		Накладные расходы	Тенге				24318				
		Сметная прибыль	Тенге				16327				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				220419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					33775			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				220419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					33775			
		РАЗДЕЛ 7. К1									
104.	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм., Прокладка	м трубопровода	4,7	812,35	1,38	3818	6	16	2735	7077
		НР - 72%; СП - 8%			807,67	0,46	3796	2	--	524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1.	2113-0201-0508	Болты с гайками и	0,000012 т	0,000056		188483		11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87									
104.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0039 м3	0,01833		267		5			
				10	787,05	3,36	7870	33	92	5584	14530
105.	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		774,48	1,05	7745	10	--	1076	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1.	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	0,000027 т	0,000266		188483		50			
105.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0157 м3	0,157		267		42			
				4,6906	254	--	1191	--	1191	--	1286
106.	2301-0506 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м		--	--	--	--	--	95	
		СП - 8%									
				9,98	1077	--	10748	--	10748	--	11608
107.	2301-0506 -0209 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м		--	--	--	--	--	860	
		СП - 8%									
					1151609,33		1152		77		1802
108.				0,001		525617,57		526		517	
	1122-0301 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		548960	168813,44	549	169	--	133	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1.	2105-0307-0507	Проволока сварочная	50 кг	0,05		556		28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70									
108.2.	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,13 т	0,00013		211192		27			
108.3.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	62,8 м3	0,0628		267		17			
109.				0,001	3052453,49	239615,49	3052	240	2454	288	3607
	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		358342	41514,14	358	42	--	267	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1.	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	6630 кг	6,63		263		1744			
109.2.	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	168 10 м2	0,168		3736		628			
110.				1,004	5720	--	5743	--	5743	--	6202
	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	459	
		СП - 8%									
111.				1	5436,89	--	5437	--	2551	2078	8116
	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник		2886,28	--	2886	--	--	601	
		НР - 72%; СП - 8%,									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1.	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	6,8 кг	6,8		320		2176			
112.				32	537	--	17184	--	17184	--	18559
	2302-1104	-Крепления для	кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0405 РСНБ РК 2015	трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/			--	--	--	--	--	1375	
		СП - 8%		1,5	6409,41	93,59	9614	140	7429	1505	12009
113.	1116-0401 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода		1363,44	30,27	2045	45	--	890	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1.	2301-1307-0109	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	м	1 1,5		4833		7250			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	65809	945	47485	12707	84796
			Тенге		--	--	17379	268	--	6280	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4204				
	Материалы		Тенге				2531				
	Всего заработная плата		Тенге					1118			
	Накладные расходы		Тенге				805				
	Сметная прибыль		Тенге				400				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5409				
	Сметная заработная плата		Тенге					1118			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				61605				
	Материалы		Тенге				10088				
	Всего заработная плата		Тенге					16529			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34866				
	Накладные расходы		Тенге				11902				
	Сметная прибыль		Тенге				5880				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				79387				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								13
	Сметная заработная плата		Тенге					16529			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				84796				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								13
	Сметная заработная плата		Тенге					17647			

РАЗДЕЛ 8. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

114.	2303-0102 -0302 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	0,09	20731	--	1866	--	1866	--	2015
					--	--	--	--	--	149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
115.	2302-1104 -3301 РСНБ РК 2015	-Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	2	264 / --	-- / --	528 / --	-- / --	528 / --	-- / 42	570
		СП - 8%									
116.	2303-0102 -3207 РСНБ РК 2015	-Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	0,09	8814 / --	-- / --	793 / --	-- / --	793 / --	-- / 63	856
		СП - 8%									
117.	2303-0102 -3331 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	0,09	6758 / --	-- / --	608 / --	-- / --	608 / --	-- / 49	657
		СП - 8%									
118.	2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	0,09	1100 / --	-- / --	99 / --	-- / --	99 / --	-- / 8	107
		СП - 8%									
119.	2302-1104 -3301 РСНБ РК 2015	-Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	6	264 / --	-- / --	1584 / --	-- / --	1584 / --	-- / 127	1711
		СП - 8%									
120.				0,09	25893	--	2330	--	2330	--	2516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2303-0102 -0121 РСНБ РК 2015	-Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.		--	--	--	--	--	186	
		СП - 8%									
121.				0,09	8703	--	783	--	783	--	846
	2303-0102 -3323 РСНБ РК 2015	-Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.		--	--	--	--	--	63	
		СП - 8%									
122.				0,09	1100	--	99	--	99	--	107
	2303-0102 -1305 РСНБ РК 2015	-Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.		--	--	--	--	--	8	
		СП - 8%									
123.				10	264	--	2640	--	2640	--	2851
	2302-1104 -3301 РСНБ РК 2015	-Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.		--	--	--	--	--	211	
		СП - 8%									
124.				6	264	--	1584	--	1584	--	1711
	2302-1104 -3301 РСНБ РК 2015	-Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.		--	--	--	--	--	127	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	12914	--	12914	--	13947
			Тенге		--	--	--	--	--	1033	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	12914
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	12914
Сметная прибыль	Тенге	1033
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	13947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге				13947				

РАЗДЕЛ 9. Отопление и вентиляция

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	9	Тенге		--	--	--	--	--	--	--
			Тенге		--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	9	Тенге				--				

РАЗДЕЛ 10. ОТОПЛЕНИЕ

125.				530	1531,9	18,19	811907	9641	5766	573541	1496284
	1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1502,83	0,16	796500	85	--	110836	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1.	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	0,764 шт.	404,92		10		4049			
125.2.	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,004 кг	2,12		809		1715			
126.				57	1673,14	21,5	95369	1226	675	67308	175691
	1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1639,79	0,26	93468	15	--	13014	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1.	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	0,615 шт.	35,055		14		491			
126.2.	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,004 кг	0,228		809		184			
127.				18	1853,36	25,44	33360	458	283	23491	61399
	1116-0501 -0204	-Трубопроводы водоснабжения из	м трубопро		1812,16	0,39	32619	7	--	4548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	вода								
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1. 2302-0401-3505		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	0,513 шт.	9,234		26		240			
128.	1116-0501 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопро вода	5	2184,87 / 1599,42	560,81 / 155,02	10924 / 7997	2804 / 775	123 / --	6316 / 1379	18619
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1. 2113-0207-0602		Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	0,0072 кг	0,036		1230		44			
128.2. 2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0467 м3	0,2335		267		62			
129.	1118-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	71	1133,62 / 680,56	16,25 / 5,57	80487 / 48320	1154 / 396	31013 / --	35075 / 9245	124807
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1. 2302-1104-0408		Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	2,6 шт.	184,6		168		31013			
130.	1116-0602 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	76	279,82 / 269,94	0,55 / 0,27	21266 / 20515	42 / 21	709 / --	14786 / 2884	38936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,005 кг	0,38		656		249			
130.2.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,01 кг	0,76		445		338			
131.	2304-1008-0403 РСНБ РК 2015	-Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	38	8654 --	-- --	328852 --	-- --	328852 --	-- 26308	355160
		СП - 8%									
132.	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	-Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	38	5800 --	-- --	220400 --	-- --	220400 --	-- 17632	238032
		СП - 8%									
133.	2304-1004-1612 РСНБ РК 2015	-Клапан предохранительный угловой R 3/4", PN 8, типа Watts ГОСТ 31294-2005	шт.	38	4319 --	-- --	164122 --	-- --	164122 --	-- 13130	177252
		СП - 8%									
134.	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	10	606,26 533,73	2,24 0,59	6063 5337	22 6	704 --	3847 793	10703
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1.	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,09 кг	0,9		537		483			
134.2.			0,02	0,2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			445		89			
135.	1116-0602 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	714,29 / 600,7	2,24 / 0,59	1429 / 1201	4 / 1	224 / --	866 / 184	2478
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1.	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,14 кг	0,28		537		150			
135.2.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,03 кг	0,06		445		27			
136.	2304-1006 -2003 РСНБ РК 2015	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	27552 / --	-- / --	110208 / --	-- / --	110208 / --	-- / 8817	119025
		СП - 8%									
137.	2304-1006 -2002 РСНБ РК 2015	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	22868 / --	-- / --	137208 / --	-- / --	137208 / --	-- / 10977	148185
		СП - 8%									
138.	2304-1006 -2004 РСНБ РК 2015	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	41112 / --	-- / --	82224 / --	-- / --	82224 / --	-- / 6578	88802
		СП - 8%									
139.	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	10	606,26 / 533,73	2,24 / 0,59	6063 / 5337	22 / 6	704 / --	3847 / 793	10703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 19	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1.	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,09 кг	0,9		537		483			
139.2.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,2		445		89			
140.	1116-0602 -0202 РСНБ РК 2015	-Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	714,29	2,24	1429	4	224	866	2478
					600,7	0,59	1201	1	--	184	
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1.	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,14 кг	0,28		537		150			
140.2.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,03 кг	0,06		445		27			
141.	2304-1009 -0202 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,6 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	88636	--	531816	--	531816	--	574361
					--	--	--	--	--	42545	
		СП - 8%									
142.	2304-1009 -0203 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,6 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN,25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	106770	--	427080	--	427080	--	461246
					--	--	--	--	--	34166	
		СП - 8%									
143.	2304-1009	-Клапан балансировочный	шт.	2	122673	--	245346	--	245346	--	264974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0204 РСНБ РК 2015	автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,6 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005			--	--	--	--	--	19628	
		СП - 8%									
144.	2304-0905 -3201 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	2541	--	40656	--	40656	--	43908
					--	--	--	--	--	3252	
		СП - 8%									
145.	1117-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	2	8056,53	27,55	16113	55	14434	1188	18685
					811,91	13,31	1624	27	--	1384	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1.	2303-0102-1601	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	1 2		7176		14352			
146.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2212,58	116,88	4425	234	595	2627	7616
					1797,81	26,62	3596	53	--	564	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1.	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0011 т	0,0022		186919		411			
146.2.	2302-1101-1303	Прокладки из паронита	0,002 1000 шт.	0,004		31711		127			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86									
147.	2304-0201 -1501 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29882	--	59764	--	59764	--	64545
					--	--	--	--	--	4781	
		СП - 8%									
148.	2302-0103 -0307 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1561	--	6244	--	6244	--	6744
					--	--	--	--	--	500	
		СП - 8%									
149.	1118-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	1	54212,28	222,53	54212	222	50545	2505	61254
					3445,23	33,29	3445	33	--	4537	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1.	2305-1205-0203	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 57 мм, Dн корпуса 273 мм	шт.	1	1	42802		42802			
150.	1118-1001 -0104 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр		1	1432,61	224,44	1433	224	21	907	2527
						1187,56	71,48	1188	71	--	187	
		НР - 72%; СП - 8%									
151.	2304-1013 -0106 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		1	22188	--	22188	--	22188	--	23963
						--	--	--	--	--	1775	
		СП - 8%									
152.	2302-0103 -0307 РСНБ РК	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.		2	1561	--	3122	--	3122	--	3372
						--	--	--	--	--	250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015									
		СП - 8%		2	2859,95	--	5720	--	4853	624	6851
153.	1118-1101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект		433,29	--	867	--	--	508	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1.	2305-1501-0101	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	1 комплект	2		2408		4816			
154.	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	2191,56	--	4383	--	3560	593	5374
		НР - 72%; СП - 8%			411,58	--	823	--	--	398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154.1.	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	0,00011 т	0,00022		421121		93			
154.2.	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	1 шт.	2		1715		3430			
154.3.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,04		445		18			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	3533813	16112	2493663	738387	4613974
			Тенге		--	--	1024038	1497	--	341777	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	3533813	
Материалы	Тенге	114431	
Всего заработная плата	Тенге		1025535
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2379230	
Сдача и испытание	Тенге	1638	
Накладные расходы	Тенге	738387	
Сметная прибыль	Тенге	341777	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	4613977	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		771
Сметная заработная плата	Тенге		1025535
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	4613977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								771
		Сметная заработная плата	Тенге					1025535			

РАЗДЕЛ 11. ВЕНТИЛЯЦИЯ

П1, П2

155.	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	5369,96	220,54	10740	441	97	7455	19650
					5101,06	75,86	10202	152	--	1456	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00002 т	0,00004		633854		25			
155.2.	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,16		446		71			
156.	1120-2601-0401 РСНБ РК 2015	-Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	воздухонагреватель	2	14146,23	524,18	28292	1048	8601	13699	45350
					9321,66	191,65	18643	383	--	3359	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156.1.	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,00308 т	0,00616		526699		3244			
156.2.	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	2 шт.	4		1089		4356			
157.	прайс лист	-Вентилятор канальный ВК160	шт	2	34335,71	--	68671	--	--	--	68671
					--	--	--	--	68671	--	
158.	прайс лист	-Нагреватель электрический ЭНК160/3,0	шт	2	60991,07	--	121982	--	--	--	121982
					--	--	--	--	121982	--	
159.				7,5	5358,07	53,19	40186	399	25743	10226	54445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1872,49	21,28	14044	160	--	4033	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1.	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 7,5		3262		24465			
160.	1120-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	7	347,27	3,22	2431	23	64	1689	4450
		НР - 72%; СП - 8%			334,91	0,28	2344	2	--	330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1.	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,0113 кг	0,0791		809		64			
161.	2305-0306 -1828 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	5	2460	--	12300	--	12300	--	13284
		СП - 8%			--	--	--	--	--	984	
162.	2305-0306 -1849 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	2343	--	4686	--	4686	--	5061
		СП - 8%			--	--	--	--	--	375	
		В1									
163.	1120-1601 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	9897,21	1128,97	9897	1129	1738	5391	16511
		НР - 72%; СП - 8%			7029,68	457,15	7030	457	--	1223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1.	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0028 т	0,0028		526699		1475			
164.	прайс лист	-Вентилятор крышной TKS 400C	шт	1	190920,12	--	190920	--	--	--	190920
					--	--	--	--	190920	--	
165.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,64	5358,07	53,19	19503	193	12494	4963	26424
					1872,49	21,28	6816	77	--	1957	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1.	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	3,64		3262		11874			
166.	1120-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	3	347,27	3,22	1042	10	27	724	1907
					334,91	0,28	1005	1	--	141	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1.	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,0113 кг	0,0339		809		27			
167.	2305-0306 -1828 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	2460	--	7380	--	7380	--	7970
					--	--	--	--	--	590	
		СП - 8%									
		В2									
168.	1120-1601 -0101	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т.	вентилятор	1	9897,21	1128,97	9897	1129	1738	5391	16511
					7029,68	457,15	7030	457	--	1223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1. 2113-0201-0903		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0028 т	0,0028		526699		1475			
169.	прайс лист	-Вентилятор крышной TKS 300	шт		1 154058,93 --	-- --	154059 --	-- --	-- 154059	-- --	154059
170.	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1 5131,88 640,55	46,92 13,98	5132 641	47 14	4444 --	471 448	6052
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170.1. 2305-0301-0910		Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	1 шт.	1		4320		4320			
171.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,8225	5358,07 1872,49	53,19 21,28	41913 14648	416 166	26849 --	10666 4206	56785
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171.1. 2305-0104-0106		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	7,8225		3262		25517			
172.	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Решетки вентиляционные пластиковые , (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка		6 347,27 334,91	3,22 0,28	2084 2009	20 2	55 --	1448 283	3815
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172.1.	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,0113 кг	0,0678		809		55			
173.	2305-0306 -1828 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	6	2460 / --	-- / --	14760 / --	-- / --	14760 / --	-- / 1181	15941
		СП - 8%									
174.	1120-0901 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1	33543,85 / 3017,83	7,86 / 2,79	33544 / 3018	8 / 3	30518 / --	2175 / 2857	38576
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00018 т	0,00018		633854		114			
174.2.	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,19 кг	0,19		446		85			
174.3.	2305-0310-0101	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	1 шт.	1		30318		30318			
		В3									
175.	1120-1601 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	9897,21 / 7029,68	1128,97 / 457,15	9897 / 7030	1129 / 457	1738 / --	5391 / 1223	16511
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175.1.	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0028 т	0,0028		526699		1475			
176.	прайс лист	-Вентилятор крышной TKS 300	шт	1	154058,93 / --	-- / --	154059 / --	-- / --	-- / 154059	-- / --	154059
177.	1120-0701 -0401	-Зонты из листовой оцинкованной стали,	зонт	1	5131,88 / 640,55	46,92 / 13,98	5132 / 641	47 / 14	4444 / --	471 / 448	6052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами									
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177.1.	2305-0301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	1	4320		4320			
				3,9225	5358,07	53,19	21017	208	13464	5348	28475
178.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1872,49	21,28	7345	83	--	2109	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178.1.	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	3,9225	3262		12795			
				3	347,27	3,22	1042	10	27	724	1907
179.	1120-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка		334,91	0,28	1005	1	--	141	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179.1.	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,0113 кг	0,0339		809		27			
				3	2460	--	7380	--	7380	--	7970
180.	2305-0306 -1828 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.		--	--	--	--	--	590	
		СП - 8%									
				1	33543,85	7,86	33544	8	30518	2175	38576
181.	1120-0901 -0101	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт,	узел		3017,83	2,79	3018	3	--	2857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00018 т	0,00018		633854		114			
181.2.	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,19 кг	0,19		446		85			
181.3.	2305-0310-0101	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	1 шт.	1		30318		30318			
		ВЕ1,ВЕ2,ВЕ3,ВЕ4,ВЕ5,ВЕ6									
182.	1120-0701 -0401 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	зонт	6	5131,88 640,55	46,92 13,98	30791 3843	282 84	26666 --	2828 2690	36308
182.1.	2305-0301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	1 шт.	6		4320		25920			
183.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	12,0675	5358,07 1872,49	53,19 21,28	64658 22596	642 257	41420 --	16454 6489	87601
183.1.	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны	1 м2	12,0675		3262		39364			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 250 мм		9,72	5188,96	42,23	50437	410	33363	12115	67556
184.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1714,42	16,71	16664	162	--	5004	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1.	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	9,72		3262		31707			
185.				8	347,27	3,22	2778	26	73	1931	5085
	1120-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка		334,91	0,28	2679	2	--	377	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1.	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,0113 кг	0,0904		809		73			
186.				8	2460	--	19680	--	19680	--	21254
	2305-0306 -1828 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.		--	--	--	--	--	1574	
		СП - 8%									
187.				6	33543,85	7,86	201263	47	183109	13049	231457
	1120-0901 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		3017,83	2,79	18107	17	--	17145	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00018 т	0,00108		633854		685			
187.2.			0,19	1,14							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		508			
187.3.			1	6							
	2305-0310-0101	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.			30318		181908			
188.				0,9	22283,08	1398,59	20055	1259	1920	12591	35258
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 72%; СП - 8%	м3 изоляции		18751,6	678,81	16876	611	--	2612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1.			0,00726	0,006534							
	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			131985		862			
188.2.			1,4	1,26							
	2105-0307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг			292		368			
188.3.			2	1,8							
	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		284			
188.4.			3	2,7							
	2105-0307-1005	Проволока из низкоуглеродистой	кг			91		246			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74									
189.	2111-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,116	12112	--	13517	--	13517	--	14598
					--	--	--	--	--	1081	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	1414670	8931	528813	137375	1621032
			Тенге		--	--	187234	3565	689692	68986	
	Стоимость оборудования		Тенге				689691				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				689691				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33572				
	Материалы		Тенге				1920				
	Всего заработная плата		Тенге					17487			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13517				
	Накладные расходы		Тенге				12591				
	Сметная прибыль		Тенге				3693				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49856				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								13
	Сметная заработная плата		Тенге					17487			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				691406				
	Материалы		Тенге				447193				
	Всего заработная плата		Тенге					173312			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66186				
	Сдача и испытание		Тенге				8480				
	Накладные расходы		Тенге				124784				
	Сметная прибыль		Тенге				65293				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				881483				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								143
	Сметная заработная плата		Тенге					173312			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				1621030				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								156
	Сметная заработная плата		Тенге					190799			

РАЗДЕЛ 12. Склад

Архитектурно-строительные решения

СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ

190.	1203-0101	-Участки стен отдельные	м3	4	32612,55	1645,8	130450	6583	99635	18942	161343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1901 РСНБ РК 2015	и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	кладки		6057,88	519,09	24232	2076	--	11951	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190.1.	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,392 1000 шт.	1,568		54690		85754			
191.	1107-0504 -0101 РСНБ РК 2015 Т.ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструк ций	10	4481,98	1214,39	44820	12144	5616	21424	71543
		НР - 72%; СП - 8%			2706,01	269,53	27060	2695	--	5299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0209 м3	0,209		12971		2711			
191.2.	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,00036 т	0,0036		686920		2473			
		ПРОЕМЫ									
192.	1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,42	3273,44	60,26	11195	207	1825	6659	19282
		НР - 72%; СП - 8%			2679,11	25,01	9163	86	--	1428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192.1.	2110-0502-1901	Пена монтажная для	0,24 шт.	0,8208		1630		1338			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл									
192.2.	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	0,4207 кг	1,438794		314		452			
				3,42	40517	--	138568	--	138568	--	149653
193.	2109-0402 -0501 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	11085	
		СП - 8%									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
				36,8	891,02	5,94	32790	218	9800	16446	53175
194.	1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		618,8	1,91	22772	70	--	3939	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194.1.	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	2,795 кг	102,856		86		8846			
				36,8	539,8	3,69	19864	135	6503	9570	31789
195.	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		359,4	1,8	13226	66	--	2355	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195.1.	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 т	0,025392		246608		6262			
				85,86	1555,42	98,44	133548	8452	30913	72581	222620
196.	1115-0203 -0203 РСНБ РК	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым	м2 оштукатуриваемой		1096,94	77,15	94183	6624	--	16490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 72%; СП - 8%	поверхности								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196.1. 2102-0402-0206		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0187 м3	1,605582		16608		26666			
196.2. 2105-0308-0375		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	0,0554 м2	4,756644		861		4095			
197.				85,86	1493,13	14,93	128200	1282	54754	52253	194889
	1115-0206 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		840,49	4,76	72164	409	--	14436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197.1. 2205-0101-0302		Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	6,986 кг	599,81796		86		51584			
198.				85,86	484,47	3,69	41596	317	13863	19851	66362
	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		319,31	1,8	27416	155	--	4916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198.1. 2204-0802-0101		Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,054092		246608		13339			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КРОВЛЯ									
199.	1112-0101 -1305 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР - 72%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	48,5	602,92 384,33	167,75 52,74	29242 18640	8136 2558	2466 --	15262 3560	48065
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199.1.	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,0306 м3	1,4841		1538		2283			
200.	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	48,5	644,77 260,45	127,94 32,28	31271 12632	6205 1565	12434 --	10222 3319	44812
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0153 м3	0,74205		12971		9625			
201.	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=15	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	48,5	241,31 14,49	28,36 7,49	11704 703	1375 363	9626 --	767 998	13469
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0153 м3	0,74205		12971		9625			
202.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,89	1289,24 1245,23	17,49 4,49	21775 21032	296 76	447 --	15198 2958	39930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,25	НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		--	--	775023	45350	386450	259175	1116932
			Тенге		--	--	343223	16743	--	82734	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				625260				
		Материалы	Тенге				246058				
		Всего заработная плата	Тенге					350717			
		Накладные расходы	Тенге				252516				
		Сметная прибыль	Тенге				70221				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				947997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
		Сметная заработная плата	Тенге					350717			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				149763				
		Материалы	Тенге				1827				
		Всего заработная плата	Тенге					9249			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				138568				
		Накладные расходы	Тенге				6659				
		Сметная прибыль	Тенге				12513				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				168935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9249			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1116932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
		Сметная заработная плата	Тенге					359966			
		РАЗДЕЛ 13. Туалет на одно очко 2 шт									
203.	1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015	-Каркас из брусьев. Установка	м3	0,2404	118507,2	1336,32	28489	321	15445	11568	43262
		НР - 90%; СП - 8%			52923	545,65	12723	131	--	3205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203.1.	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,56 м3	0,134624		56082		7550			
203.2.	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,49 м3	0,117796		49380		5817			
204.	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструк	0,2404	8202,16	41,8	1972	10	1439	475	2643
					2177,04	18,25	523	4	--	196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 90%; СП - 8%	ции								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204.1.	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	9,8 кг	2,35592		600		1414			
205.				4	780,42	21,37	3122	86	313	2534	6109
	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		680,69	7,93	2723	32	--	452	
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205.1.	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	0,02 шт.	0,08		1119		90			
205.2.	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	0,0426 кг	0,1704		1061		181			
206.				4,6	2264	--	10414	--	10414	--	11247
	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		--	--	--	--	--	833	
		СП - 8%									
207.				2,52	2739,39	544,72	6903	1373	2709	2859	10543
	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов		1119,26	141,21	2821	356	--	781	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207.1.	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	0,89 м2	2,2428		226		507			
207.2.	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в	0,432 шт.	1,08864		1630		1774			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		баллончике емкостью 750 мл		2,52	14745	--	37157	--	37157	--	40130
208.	2109-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 18-7 СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	2973	
		СП - 8%		4	406	--	1624	--	1624	--	1754
209.	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		--	--	--	--	--	130	
		СП - 8%		2	827	--	1654	--	1654	--	1786
210.	2113-0814 -2211 РСНБ РК 2015	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		--	--	--	--	--	132	
		СП - 8%			--	--	91335	1790	70755	17436	117474
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	18790	523	--	8702	
			Тенге								
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				89711				
	Материалы		Тенге				19906				
	Всего заработная плата		Тенге					19313			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49225				
	Накладные расходы		Тенге				17436				
	Сметная прибыль		Тенге				8572				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				115719				13
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					19313			
	Сметная заработная плата		Тенге								
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1624				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1624				
	Сметная прибыль		Тенге				130				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1754				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				117473				13
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					19313			
	Сметная заработная плата		Тенге								

РАЗДЕЛ 14. Наружное электроосвещение

				36	453,96	181,15	16343	6521	2635	6591	24769
211.	1308-0201 -0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		199,65	54,65	7187	1967	--	1835	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19		НР - 72%; СП - 8%									
212.	1134-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-к илометр трубопро вода	0,037	147189,92	--	5446	--	62	4092	10301
					145502	--	5384	--	--	763	
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212.1.	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,08 м3	0,00296		19309		57			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	14	Тенге		--	--	21789	6521	2697	10683	35070
			Тенге		--	--	12571	1967	--	2598	

Стоимость монтажных работ	Тенге	16343
Материалы	Тенге	2634
Всего заработная плата	Тенге	9154
Накладные расходы	Тенге	6591
Сметная прибыль	Тенге	1835
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	24769
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	7
Сметная заработная плата	Тенге	9154
Стоимость общестроительных работ	Тенге	5446
Материалы	Тенге	62
Всего заработная плата	Тенге	5384
Накладные расходы	Тенге	4092
Сметная прибыль	Тенге	763
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	10301
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	5
Сметная заработная плата	Тенге	5384
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	35070
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	12
Сметная заработная плата	Тенге	14538

РАЗДЕЛ 15. Наружные сети канализации

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	15	Тенге		--	--	--	--	--	--	--
			Тенге		--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	15	Тенге				--				

РАЗДЕЛ 16. Септик производительностью 6 м3 в сутки

213.				9,72	35841,54	7110,02	348380	69109	183433	122686	508752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1123-0601 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца		9859,83	2889,72	95838	28088	--	37685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,573 м3	5,56956		27687		154204			
213.2.	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	0,0021 т	0,020412		901885		18409			
214.				18,84	438,72	31,79	8265	599	6285	1505	10552
	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		73,28	11,71	1381	221	--	782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214.1.	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,051 м3	0,96084		6538		6282			
215.				18,84	662,22	29,11	12476	549	5435	6353	20336
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		344,61	14,15	6492	267	--	1506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,384336		13974		5371			
216.				4,62	4040,65	154,38	18668	713	16331	1729	22029
	1110-0114 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство крышки деревянной НР - 90%; СП - 8%	м2 покрытия		351,57	64,24	1624	297	--	1632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1.	2701-0101-0102	Щиты настила	1 м2	4,62		3303		15260			
217.				4,62	33114	--	152987	--	152987	--	165226
	2109-0102 -0305 РСНБ РК 2015	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	12239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	4,62	307,79 33,58	2,68 1,18	1422 155	12 5	1255 --	145 125	1692
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1.	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,00023 т	0,001063		1148491		1220			
219.	1110-0107 -0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	9,24	4899,01 1246,84	9,36 4,03	45267 11521	86 37	33660 --	10402 4454	60123
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219.1.	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,0107 т	0,098868		339877		33603			
220.	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	85	1145,13 794,95	73,94 59,26	97336 67571	6285 5037	23480 --	58086 12434	167856
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220.1.	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0151 м3	1,2835		16608		21316			
220.2.	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	0,0277 м2	2,3545		861		2027			
221.	1106-0101 -0114	-Отмостки бетонные. Устройство	м3	3,3	27134,02 1080,58	1186,34 270,99	89542 3566	3915 894	82061 --	4059 7488	101089

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221.1.	2102-0101-2409	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	3,366		24109		81151			
222.	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0009	471236,78 / 307515	150806,34 / 43589,54	424 / 277	135 / 39	12 / --	313 / 59	796
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222.1.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	48 м3	0,0432		267		12			
223.	2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,909	5140 / --	-- / --	4672 / --	-- / --	4672 / --	-- / 374	5046
		СП - 8%									
224.	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,00315	357557,25 / 336150	7146,39 / 3641,09	1126 / 1059	22 / 11	45 / --	1060 / 175	2361
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,66 м3	0,002079		12971		27			
224.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	15,72 м3	0,049518		267		13			
225.	2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	3,1752	688 / --	-- / --	2185 / --	-- / --	2185 / --	-- / 175	2360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 31416-2009									
		СП - 8%									
226.	1122-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0024	422672,11	8313,86	1014	20	56	939	2109
					390930	4141,11	938	10	--	156	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,93 м3	0,002232		12971		29			
226.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	36 м3	0,0864		267		23			
227.	1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3	2104,88	1357,63	6315	4073	--	3324	10410
					747,25	371,87	2242	1116	--	771	
		НР - 99%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге		--	--	790079	85518	511897	210601	1080737
			Тенге		--	--	192664	36022	--	80055	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	783222
Материалы	Тенге	352052
Всего заработная плата	Тенге	228686
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	152987
Накладные расходы	Тенге	210601
Сметная прибыль	Тенге	79506
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1073329
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	185
Сметная заработная плата	Тенге	228686
Стоимость сантехнических работ	Тенге	6857
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	6857
Сметная прибыль	Тенге	549
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	7406
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге	1080735
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	185
Сметная заработная плата	Тенге	228686

РАЗДЕЛ 17. ОГРАЖДЕНИЕ

СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ - 114 ШТ

228.				5,13	2609,6	--	13387	--	--	9639	24868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2609,6	--	13387	--	--	1842	
		НР - 72%; СП - 8%		5,13	36844,75	1153,64	189014	5918	155093	26726	232999
229.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		5458,6	266,42	28003	1367	--	17259	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1.	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	5,2326		28134		147214			
				2,40964	27004	12644,74	65070	30470	17569	17575	89257
230.	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж стоек	т		7067,76	3502,81	17031	8441	--	6612	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230.1.	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,005 т	0,012048		473435		5704			
230.2.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,004 т	0,009639		633854		6109			
230.3.	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,95 м3	4,698798		283		1330			
230.4.	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,004675		417326		1951			
231.				2,40964	18434	--	44419	--	44419	--	47973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т.ч. тб.7 п.7	-Надбавка за окраску, за тн 2 раза			--	--	--	--	--	3554	
		СП - 8%									
		СЕКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ									
232.				7,20839	18434	--	132879	--	132879	--	143509
	т.ч. тб.7 п.7	-Надбавка за окраску, за тн 2 раза			--	--	--	--	--	10630	
		СП - 8%									
		ВОРОТА - 2 ШТ									
233.				0,189284	18434	--	3489	--	3489	--	3768
	т.ч. тб.7 п.7	-Надбавка за окраску, за тн 2 раза			--	--	--	--	--	279	
		СП - 8%									
		КАЛИТКА - 2 ШТ									
234.				0,060084	18434	--	1108	--	1108	--	1197
	т.ч. тб.7 п.7	-Надбавка за окраску, за тн 2 раза			--	--	--	--	--	89	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге		--	--	449366	36388	354557	53940	543571
			Тенге		--	--	58421	9808	--	40265	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	384296	
Материалы	Тенге	155093	
Всего заработная плата	Тенге		42757
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	181895	
Накладные расходы	Тенге	36365	
Сметная прибыль	Тенге	33653	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	454314	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		40
Сметная заработная плата	Тенге		42757
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	65070	
Материалы	Тенге	17570	
Всего заработная плата	Тенге		25472
Накладные расходы	Тенге	17575	
Сметная прибыль	Тенге	6612	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	89257	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		19
Сметная заработная плата	Тенге		25472
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге	543571	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		59
Сметная заработная плата	Тенге		68229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								16361911
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				4186832				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				362843				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					140156			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				6791698				
Оборудование, инвентарь			Тенге				689691				
Накладные расходы			Тенге				3169945				
Сметная прибыль			Тенге				1160902				
Итого без стоимости оборудования			Тенге								15672222
Временные здания и сооружения 2,32%			Тенге								363596
Итого			Тенге								16035818
Зимнее удорожание 1,98%			Тенге								317509
Итого			Тенге								16353327
Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге								327067
Итого			Тенге								16680394
Итого с оборудованием			Тенге								17370085
В текущих ценах к=1,050036			Тенге								18239215
С договорным коэффиц. К=0,95			Тенге								17327254
НДС 12%			Тенге								2079270
ВСЕГО по АКТУ			Тенге								19406524

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Детско-юношеская спортивная школа Чингирлауского района «Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО»

Директор _____ Бектияров М. Ж.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Көтле Монтаж» _____ Балмулдин Д. У.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Ақбозат LTD» _____ Салманов А. А.

АВТОР ПРОЕКТА: ТОО «Shanyrak Jobalau» _____ Есболатұлы М.