Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области" БИН 060140011841, Северо-Казахстанская область, район

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8(7152)50-10-29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному 45-ти квартирному жилому дому в г. Булаево ул. Луговая, 34 района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№38	18.10.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете 2021.4	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021.4	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	24 500,000	21875,000	20424.894	20424.894					2 625,000	24 500,000

Заказчик
КГУ " "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева С.К.О"
БИН 060140011841

Руководитель Садвакасов Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"
БИН 081140002839

Руководитель Тун А.Н.

Эксперт технического надзора:
ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА»
Аттестат KZ40VJE00071257

Эксперт Ерошенко В. Н.

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области" БИН 060140011841, Северо-Казахстанская область, район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Мира, 8А, тел.8 (71531) 20777

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8(7152)50-10-29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование стройки - «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному 45-ти квартирному жилому дому в г. Булаево ул. Луговая, 34 района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»

Наименование объекта - «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному 45-ти квартирному жилому дому в г. Булаево ул. Луговая, 34 района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»

Договор подряда (контракт) №38 от 18.10.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №1

Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей

за май 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01. Наружные сети водопровода										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	92,9		225,82	217,25	20978	20182	–	3040	25939
		НР - 72%; СП - 8%				8,57	36,88	796	3426		1921	
2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,9		4426,49	–	12837	–	–	9243	23846
		НР - 72%; СП - 8%				4426,49	–	12837	–		1766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (возле сущ.колодца, прохождение кабеля). Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м.	м3 грунта	2,53	3207,60	–	8115	–	–	5843	15075
		НР - 72%, СП - 8%			3207,60	–	8115	–		1117	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (мягким грунтом). Группа грунтов 1	м3 грунта	5,45	888,54	–	4843	–	–	3487	8996
		НР - 72%, СП - 8%			888,54	–	4843	–		666	
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	92,9	31,30	31,30	2908	2908	–	830	4037
		НР - 72%, СП - 8%			–	12,41	–	1153		299	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	92,9	175,61	80,46	16314	7475	–	9003	27343
		НР - 72%, СП - 8%			95,15	39,45	8839	3665		2025	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				65995	30565	–	31446	105236
							35430	8244	–	7794	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				65995				
	Всего заработная плата		Тенге					43674			
		Накладные расходы	Тенге				31446				
		Сметная прибыль	Тенге				7794				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				105235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					43674			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				105235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					43674			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД В1									
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,15	3757,60	180,32	11836	568	7560	3835	16924
		НР - 99%, СП - 8%			1177,08	52,60	3708	166		1254	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	393143,97	110345,25	9435	2648	129	7409	18191
		НР - 99%, СП - 8%			277420,00	34392,25	6658	825		1348	
10	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	178,77	1590,00	–	284244	–	284244	–	306984
		СП - 8%			–	–	–	–		22740	
13	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	0,003	687513,42	256461,08	2063	769	3	1522	3871
		НР - 99%, СП - 8%			430236,00	82119,36	1291	246		287	
14	241-201-0919 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм	м	3,03	8408,00	–	25476	–	25476	–	27514
		СП - 8%			–	–	–	–		2038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм (трубы полиэтиленовые). Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3	1432,82	8,54	4298	26	466	3775	8719
		НР - 99%, СП - 8%			1268,53	2,56	3806	8		646	
16	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,44	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью (д.315мм)	футляр	1,125	14645,19	1409,30	16476	1585	9528	5346	23568
		НР - 99%, СП - 8%			4767,15	33,07	5363	37		1746	
21	242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	35021,00	–	35021	–	35021	–	37823
		СП - 8%			–	–	–	–		2802	
23	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	57393,00	–	57393	–	57393	–	61984
		СП - 8%			–	–	–	–		4591	
24	241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм (100х50)	шт.	1	3208,00	–	3208	–	3208	–	3465
		СП - 8%			–	–	–	–		257	
25	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм (монтажная вставка)	м	0,6	4928,00	–	2957	–	2957	–	3194
		СП - 8%			–	–	–	–		237	
26	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм (патрубок д.100)	м	0,2	4928,00	–	986	–	986	–	1065
		СП - 8%			–	–	–	–		79	
27	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм (патрубок д.65)	м	0,2	2531,00	–	506	–	506	–	546
		СП - 8%			–	–	–	–		40	
29	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1406,00	–	1406	–	1406	–	1518
		СП - 8%			–	–	–	–		112	
31	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	5	2590,00	–	12950	–	12950	–	13986
		СП - 8%			–	–	–	–		1036	
32	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (фланцы, втулки). Установка	шт.	6	1521,46	949,73	9129	5699	–	5090	15356
		НР - 99%, СП - 8%			571,73	285,09	3430	1711		1137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1347,00	--	2694	--	2694	--	2910
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
35	241-208-1506 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	2224,00	--	4448	--	4448	--	4804
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
37	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (и д.50мм). Установка	т фасонных частей	0,01111	1451084,92	530517,44	16122	5894	3989	8033	26087
		НР - 99%; СП - 8%			561609,20	168721,13	6239	1874		1932	
39	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2590,00	--	5180	--	5180	--	5594
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
40	1122-0601-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	185847,42	42143,24	149	34	47	79	247
		НР - 99%; СП - 8%			84450,10	15768,66	68	13		18	
41	1122-0601-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	168974,97	41866,04	68	16	18	40	116
		НР - 99%; СП - 8%			84294,00	15678,48	34	6		9	
		КОЛОДЦЫ ПГ1									
43	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,855	47940,89	10092,86	88930	18722	33336	44314	143904
		НР - 99%; СП - 8%			19877,00	4253,39	36872	7890		10660	
44	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	24215,00	--	24215	--	24215	--	26152
		СП - 8%			--	--	--	--		1937	
45	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 (г.Петропавловск)	шт.	1	18753,00	--	18753	--	18753	--	20253
		СП - 8%			--	--	--	--		1500	
46	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	21774,00	--	21774	--	21774	--	23516
		СП - 8%			--	--	--	--		1742	
47	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	1	21774,00	--	21774	--	21774	--	23516
		СП - 8%			--	--	--	--		1742	
48	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15643,00	--	15643	--	15643	--	16894
		СП - 8%			--	--	--	--		1251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 (3ПП15-1)	шт.	1	21713,00	–	21713	–	21713	–	23450
		СП - 8%			–	–	–	–		1737	
52	ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	м3	1,855	270,00	–	501	–	501	–	541
		СП - 8%			–	–	–	–		40	
53	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная (гидроизолом) по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	6,68	3130,89	7,21	20914	49	17455	3184	26026
		НР - 93%, СП - 8%			510,49	2,03	3410	14		1928	
58	241-102-0239 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм (футляр)	м	0,6	19153,00	–	11492	–	11492	–	12411
		СП - 8%			–	–	–	–		919	
59	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм (футляр)	м	0,9	10450,00	–	9405	–	9405	–	10157
		СП - 8%			–	–	–	–		752	
64	244-404-0109 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	49682,00	–	49682	–	49682	–	53657
		СП - 8%			–	–	–	–		3975	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				810841	36010	703952	82627	964943
							70879	12790	–	71478	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				313198				
	Материалы		Тенге				72530				
	Всего заработная плата		Тенге					83669			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9906				
	Местные материалы		Тенге				123872				
		Накладные расходы	Тенге				82627				
		Сметная прибыль	Тенге				31666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				427491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					83669			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				497643				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				497643				
		Сметная прибыль	Тенге				39812				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				537455				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				964946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					83669			

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	225,8	225,82	217,25	50989	49056	–	7389	63048
		НР - 72%, СП - 8%			8,57	36,88	1934	8328		4670	
70	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,98	4426,49	–	30897	–	–	22246	57394
		НР - 72%, СП - 8%			4426,49	–	30897	–		4251	
71	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (мягким грунтом). Группа грунтов 1	м3 грунта	6,98	888,54	–	6202	–	–	4465	11521
		НР - 72%, СП - 8%			888,54	–	6202	–		853	
72	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	225,8	31,30	31,30	7068	7067	–	2018	9812
		НР - 72%, СП - 8%			–	12,41	–	2802		727	
73	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	225,8	175,61	80,46	39653	18168	–	21883	66459
		НР - 72%, СП - 8%			95,15	39,45	21485	8908		4923	
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
74	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10,56	3757,60	180,32	39680	1904	25346	12856	56738
		НР - 90%, СП - 8%			1177,08	52,60	12430	555		4203	
75	1123-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода	96	2627,05	23,71	252197	2276	238634	12100	285440
		НР - 99%, СП - 8%			117,57	9,74	11287	935		21144	
76	241-229-0203 РСНБ РК 2015	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 200	шт.	17	249,00	–	4233	–	4233	–	4572
		СП - 8%			–	–	–	–		339	
		КОЛОДЦЫ К1-К6									
77	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	12,27	53172,04	8118,34	652421	99612	363704	228924	951852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%			15411,96	3433,69	189105	42131		70508	
78	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	24215,00	--	145290	--	145290	--	156913
		СП - 8%			--	--	--	--		11623	
79	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 (г.Петропавловск)	шт.	6	18753,00	--	112518	--	112518	--	121519
		СП - 8%			--	--	--	--		9001	
80	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	21774,00	--	130644	--	130644	--	141096
		СП - 8%			--	--	--	--		10452	
81	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	15643,00	--	93858	--	93858	--	101367
		СП - 8%			--	--	--	--		7509	
82	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 (3ПП15-1)	шт.	6	21713,00	--	130278	--	130278	--	140700
		СП - 8%			--	--	--	--		10422	
85	ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	м3	12,27	270,00	--	3313	--	3313	--	3578
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
86	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная (гидроизолом) по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	36	3130,89	7,21	112712	259	94075	17159	140261
		НР - 93%, СП - 8%			510,49	2,03	18378	73		10390	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1811953	178342	1341893	329040	2312270
							291718	63732	--	171280	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1807720				
	Материалы		Тенге				721759				
	Всего заработная плата		Тенге					355450			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3313				
	Местные материалы		Тенге				612588				
		Накладные расходы	Тенге				329040				
		Сметная прибыль	Тенге				170941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2307701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
		Сметная заработная плата	Тенге					355450			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4233				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4233				
		Сметная прибыль	Тенге				339				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4572				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2312273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
		Сметная заработная плата	Тенге					355450			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2688789	244917	2045845	443113	3382449
							398027	84766	--	250552	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2186913				
	Материалы		Тенге				794289				
	Всего заработная плата		Тенге					482793			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13219				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				736460				
		Накладные расходы	Тенге				443113				
		Сметная прибыль	Тенге				210401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2840427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357
		Сметная заработная плата	Тенге					482793			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				501876				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				501876				
		Сметная прибыль	Тенге				40151				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				542027				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				3382454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357
		Сметная заработная плата	Тенге					482793			
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-02. Накопительный резервуар объемом 2х50 м3										
	РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	701,43	225,82	217,25	158395	152386	–	22952	195855
		НР - 72%, СП - 8%			8,57	36,88	6009	25869		14508	
2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,37	4426,49	–	72462	–	–	52172	134605
		НР - 72%, СП - 8%			4426,49	–	72462	–		9971	
3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	217,65	270,91	261,16	58964	56842	173	9505	73947
		НР - 72%, СП - 8%			8,95	51,70	1949	11253		5478	
4	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1904,4375	50,00	–	95222	–		–	102840
		СП - 8%			–	–	–	–		7618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**385043**	**209228**	**173**	**84629**	**507247**
							80420	**37122**	**–**	**37575**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				385043				
	Материалы		Тенге				174				
	Всего заработная плата		Тенге					117542			
	Транспортные расходы		Тенге				95222				
		Накладные расходы	Тенге				84629				
		Сметная прибыль	Тенге				37575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				507247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					117542			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				507247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					117542			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**385043**	**209228**	**173**	**84629**	**507247**
							80420	**37122**	**–**	**37575**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				385043				
	Материалы		Тенге				174				
	Всего заработная плата		Тенге					117542			
	Транспортные расходы		Тенге				95222				
		Накладные расходы	Тенге				84629				
		Сметная прибыль	Тенге				37575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				507247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					117542			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				507247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					117542			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-03.Наружные тепловые сети									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	715	225,82	217,25	161459	155334	–	23396	199643
		НР - 72%, СП - 8%			8,57	36,88	6125	26369		14788	
2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	27,82665	4426,49	–	123174	–	–	88686	228808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			4426,49	–	123174	–		16949	
3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	21	338,44	326,45	7107	6855	17	1146	8914
		НР - 72%, СП - 8%			11,19	64,62	235	1357		660	
4	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	192	270,91	261,16	52015	50142	154	8385	65232
		НР - 72%, СП - 8%			8,95	51,70	1719	9926		4832	
5	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1864	50,00	–	93200	–		–	100656
		СП - 8%			–	–	–	–		7456	
		РАЗГРУЗОЧНАЯ ПЛИТА ПР-1									
18	221-104-0102 РСНБ РК 2015	Разгрузочная плита П-1 из тяжелого бетона класса В15	м3	32,04672	73191,00	–	2345531	–	2345531	–	2533174
		СП - 8%			–	–	–	–		187643	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2782486**	**212331**	**2345702**	**121613**	**3136427**
							131253	**37652**	**–**	**232328**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2782486				
	Материалы		Тенге				171				
	Всего заработная плата		Тенге					168905			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2345531				
	Транспортные расходы		Тенге				93200				
		Накладные расходы	Тенге				121613				
		Сметная прибыль	Тенге				232328				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3136427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					168905			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3136427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					168905			
		РАЗДЕЛ 5. Сантехнические работы									
		ТЕПЛОСЕТЬ ПОДЗЕМНАЯ В ППУ ИЗОЛЯЦИИ В КАНАЛЕ И НАЗЕМНАЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	241-402-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	625	15387,00	–	9616875	–	9616875	–	10386225
		СП - 8%			–	–	–	–		769350	
58	241-402-0307 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	6	17418,00	–	104508	–	104508	–	112869
		СП - 8%			–	–	–	–		8361	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				9721383	–	9721383	–	10499094
							–	–	–	777711	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9721383				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9721383				
		Сметная прибыль	Тенге				777711				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10499094				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10499094				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				12503869	212331	12067085	121613	13635521
							131253	37652	–	1010039	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2782486				
	Материалы		Тенге				171				
	Всего заработная плата		Тенге					168905			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2345531				
	Транспортные расходы		Тенге				93200				
		Накладные расходы	Тенге				121613				
		Сметная прибыль	Тенге				232328				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3136427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					168905			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9721383				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9721383				
		Сметная прибыль	Тенге				777711				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10499094				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				13635521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					168905			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-01. Внешние сети телефонизации									
		КОЛОДЦЫ									
13	225-201-0105 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10 (Акмол.область г.Кокшетау)	шт.	4	88094,00	–	352376	–	352376	–	380566
		СП - 8%			–	–	–	–		28190	
		Чистка сущ.колодца от мусора									
24	1216-0101-1003 РСНБ РК 2015	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи без труб и арматуры (очистка колодцев)	м3 ила, грязи	5,83	4488,48	–	26168	–	–	18841	48610
		НР - 72%, СП - 8%			4488,48	–	26168	–		3601	
25	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона (в блоке фундамента, перекрытии). Пробивка	м3	0,015	67877,25	35604,45	1018	534	–	623	1772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%, СП - 8%			32272,80	17179,29	484	258		131	
		Вывоз мусора									
26	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	7,023	117,00	–	822	–		–	888
		СП - 8%			–	–	–	–		66	
27	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	35,115	47,00	–	1650	–		–	1782
		СП - 8%			–	–	–	–		132	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				382034	534	352376	19464	433618
							26652	258	–	32120	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				382034				
	Всего заработная плата		Тенге					26910			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				352376				
	Транспортные расходы		Тенге				2472				
		Накладные расходы	Тенге				19464				
		Сметная прибыль	Тенге				32120				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				433618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					26910			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				433618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					26910			
		ПРОТОКОЛ №1									
		ВОДОПРОВОД В1									
1	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	179	3187,61	3564,07	570581	637968	206708	275239	913486
		НР - 99%, СП - 8%			778,33	774,85	139321	138698		67666	
2	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	28,05	1590,00	–	44600	–	44600	–	48168
		СП - 8%			–	–	–	–		3568	
3	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	57393,00	–	57393	–	57393	–	61984
		СП - 8%			–	–	–	–		4591	
5	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	2590,00	–	2590	–	2590	–	2797
		СП - 8%			–	–	–	–		207	
6	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1347,00	–	1347	–	1347	–	1455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
7	241-208-1506 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	2224,00	--	2224	--	2224	--	2402
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
8	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	2590,00	--	2590	--	2590	--	2797
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
		КОЛОДЦЫ ПГ1									
9	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,06	47940,89	10092,86	2876	605	1078	1433	4654
		НР - 99%; СП - 8%			19877,00	4253,39	1193	255		345	
10	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 (г.Петропавловск)	шт.	1	11023,00	--	11023	--	11023	--	11905
		СП - 8%			--	--	--	--		882	
11	ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	м3	0,06	270,00	--	16	--	16	--	17
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
		КОЛОДЦЫ К1-К6									
12	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,3	53172,04	8118,34	15952	2435	8893	5597	23273
		НР - 99%; СП - 8%			15411,96	3433,69	4624	1030		1724	
13	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 (г.Петропавловск)	шт.	6	11023,00	--	66138	--	66138	--	71429
		СП - 8%			--	--	--	--		5291	
14	ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	м3	0,3	270,00	--	81	--	81	--	87
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				777411	641008	757057	301733	1578072
							145138	139983	--	116894	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				666667				
	Материалы		Тенге				503907				
	Всего заработная плата		Тенге					285121			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				97				
	Местные материалы		Тенге				77161				
		Накладные расходы	Тенге				282269				
		Сметная прибыль	Тенге				75915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1024851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					285121			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				110744				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				110744				
		Сметная прибыль	Тенге				8859				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				119603				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1144454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					285121			
		Внешние сети телефонизации									
19	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	240	3187,61	3564,07	765025	855377	277151	369036	1224785
		НР - 99%, СП - 8%			778,33	774,85	186799	185964		90725	
		КОЛОДЦЫ									
20	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	колодец	4	14064,82	3094,55	56259	12379	5018	33384	96815
		НР - 76%, СП - 8%			9715,46	1266,14	38862	5065		7171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				821284	867756	282169	402420	1321600
							225661	191029	–	97896	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				821284				
	Материалы		Тенге				667280				
	Всего заработная плата		Тенге					416690			
		Накладные расходы	Тенге				402420				
		Сметная прибыль	Тенге				97896				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1321600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250
		Сметная заработная плата	Тенге					416690			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1321600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250
		Сметная заработная плата	Тенге					416690			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				1598695	1508764	686850	684689	2466054
							370799	331012	–	182670	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1487951				
	Материалы		Тенге				1171187				
	Всего заработная плата		Тенге					701811			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				97				
	Местные материалы		Тенге				77161				
		Накладные расходы	Тенге				684689				
		Сметная прибыль	Тенге				173811				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2346451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419
		Сметная заработная плата	Тенге					701811			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				110744				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				110744				
		Сметная прибыль	Тенге				8859				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				119603				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				2466054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419
		Сметная заработная плата	Тенге					701811			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**20424894**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1007151**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2175774**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**490810**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**15824668**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**190894**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1353508**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1512956**	

	ИТОГО по АКТУ (главы 1-7)	**тенге**	**20 424 894**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%	тенге	204 249
	Итого по главам 1-8	тенге	**20 629 143**
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,42%	тенге	499 225
	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	тенге	377 816
	Итого по главам 1-9	тенге	**21 506 184**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты -2%	тенге	422 567
	Итого сметная стоимость	**тенге**	**21 928 752**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022г. с К=0,997548826693766	**тенге**	**21 875 000**
	НДС 12%	**тенге**	**2 625 000**
	ВСЕГО по АКТУ	**тенге**	**24 500 000**

Заказчик

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Мағжана Жумабаева СевероКазахстанской области"
БИН 060140011841

Руководитель Салжакасов Р.К.

Подрядчик:

ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"
БИН 081140002839

Руководитель Гуц А.Н.

Эксперт технического надзора:

ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА»
Аттестат KZ40VJE00071257

Эксперт Ерощенко В. Н.

Авторский надзор:

ТОО "ПетроГраньСтрой"
аттестат KZ56VJE00077862 от 09.12.2022

Эксперт Степаненко М. Ю.