Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области" БИН 060140011841, Северо-Казахстанская область, район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Мира, 8А, тел.8 (71531) 20777

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8(7152)50-10-29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному 45-ти квартирному жилому дому в г. Булаево ул. Луговая, 34 района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»

Справка №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		№38	18.10.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2021.4	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021.4	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	108 571,08421	61923,214	92 699,971	59 963,38500					7 430,786	69 354,000

Заказчик
градостроительства района Магжана
БИН 060140011841

Руководитель Садвакасов Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"
БИН 081140002839

Руководитель Гуц А.Н.

Эксперт технического надзора:
ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ ЭКСПЕРТИЗА»
аттестат KZ40VJE00071257

Эксперт Ерошенко В.Н.

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области" БИН 060140011841, Северо-Казахстанская область, район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Мира, 8А, тел.8 (71531) 20777

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8(7152)50-10-29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование стройки - «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному 45-ти квартирному жилому дому в г. Булаево ул. Луговая, 34 района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»

Наименование объекта - «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному 45-ти квартирному жилому дому в г. Булаево ул. Луговая, 34 района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»

Договор подряда (контракт) №38 от 18.10.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №3
Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей
за июль 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01. Внешние инженерные сети электроснабжения										
		РАЗДЕЛ2. Кабельная линия 0,4кВ										
8	243-113-0923 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (мк)-1**	км		0,44	5176070,00	--	2277471	--	2277471	--	2459669
		СП - 8%				--	--	--	--		182198	
10	243-903-2503 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4х120-240/750-L12 (rek-1КвТК-4-185-СЛ-нб)**	шт.		4	53828,00	--	215312	--	215312	--	232537
		СП - 8%				--	--	--	--		17225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2492783	--	2492783	--	2692206
								--	--	--	199423	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					2492783				

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2492783				
		Сметная прибыль	Тенге					199423				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2692206				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2692206				
		РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
16	**Прайс-лист**	**Выключатель автоматический типа ВА55-41 3Р 1000А с электронным расцепителем**	**шт**		**1**	**488922,43**	**--**	**488922**	**--**	**488922**	**--**	**528036**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**39114**	
20	**247-301-0227 РСНБ РК 2015**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	**шт.**		**1**	**62476,00**	**--**	**62476**	**--**	**62476**	**--**	**67474**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4998**	
		ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
25	**247-301-0227 РСНБ РК 2015**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	**шт.**		**1**	**62476,00**	**--**	**62476**	**--**	**62476**	**--**	**67474**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4998**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**613874**	**--**	**613874**	**--**	**662984**
								--	**--**	**--**	**49110**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					613874				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					613874				
		Сметная прибыль	Тенге					49110				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					662984				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					662984				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					3106657	--	3106657	--	3355190
								--	--	--	248533	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					3106657				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3106657				
		Сметная прибыль	Тенге					248533				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					3355190				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					3355190				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-02. Накопительный резервуар объемом 2х50 м3										
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
32	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**		**2**	**2059,95**	**222,60**	**4120**	**445**	**316**	**3534**	**8266**
		НР - 99%; СП - 8%				**1679,42**	**105,21**	**3359**	**210**		**612**	

33	244-202-0101 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**		2	18935,00	--	37870	--	37870	--	40900
		СП - 8%				--	--	--	--		3030	
37	1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка**	**фланец**		3	3582,58	234,72	10748	704	723	9273	21622
		НР - 99%; СП - 8%				3107,08	15,03	9321	45		1602	
38	241-116-0214 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм**	**шт.**		3	8647,00	--	25941	--	25941	--	28016
		СП - 8%				--	--	--	--		2075	
39	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**		0,00608	274892,55	1454,55	1671	9	--	1516	3442
		НР - 91%; СП - 8%				273438,00	637,53	1663	4		255	
40	214-201-0302 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей**	**т**		0,00608	424902,00	--	2583	--	2583	--	2790
		СП - 8%				--	--	--	--		207	
41	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг (труба д.108х4мм и д.273х4мм). Установка**	**т**		0,02252	81552,55	1454,55	1837	32	--	1655	3771
		НР - 91%; СП - 8%				80098,00	637,53	1804	14		279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					84770	1190	67433	15978	108807
								16147	273	--	8060	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					20959				
	Материалы		Тенге					1038				
	Всего заработная плата		Тенге						16420			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2583				
		Накладные расходы	Тенге					15978				
		Сметная прибыль	Тенге					2955				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					39892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						16420			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					63811				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					63811				
		Сметная прибыль	Тенге					5105				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					68916				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					108808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						16420			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					84770	1190	67433	15978	108807
								16147	273	--	8060	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					20959				
	Материалы		Тенге					1038				

		Всего заработная плата	Тенге						16420			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2583				
		Накладные расходы	Тенге					15978				
		Сметная прибыль	Тенге					2955				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					39892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						16420			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					63811				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					63811				
		Сметная прибыль	Тенге					5105				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					68916				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					108808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						16420			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-03. Наружные тепловые сети

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м**	м3 грунта		179,08	225,82	217,25	40439	38905	--	5860	50003
		НР - 72%; СП - 8%				8,57	36,88	1534	6604		3704	
2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с** выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		6,95335	4426,49	--	30779	--	--	22161	57175
		НР - 72%; СП - 8%				4426,49	--	30779	--		4235	
3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта		5,73	338,44	326,45	1939	1870	5	313	2432
		НР - 72%; СП - 8%				11,19	64,62	64	370		180	

4	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		47,55	270,91	261,16	12882	12418	38	2077	16155
		НР - 72%; СП - 8%				8,95	51,70	426	2458		1197	
5	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км		465,95	50,00	--	23298	--		--	25162
		СП - 8%				--	--	--	--		1864	
6	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений		54,16	679,51	28,88	36802	1564	17523	13249	54056
		НР - 72%; СП - 8%				327,08	12,69	17715	687		4004	
7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		928,86	31,30	31,30	29073	29073	--	8300	40362
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,41	--	11527		2990	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		928,86	175,61	80,46	163117	74737	--	90018	273385
		НР - 72%; СП - 8%				95,15	39,45	88381	36644		20251	
9	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,655	31621,27	21604,27	20712	14151	--	5970	28817
		НР - 61%; СП - 8%				10017,00	4924,90	6561	3226		2135	
10	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м		655	83,00	--	54365	--	54365	--	58714
		СП - 8%				--	--	--	--		4349	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					413406	172718	71931	147948	606261
								145460	61516	--	44909	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					20712				
	Всего заработная плата		Тенге						9787			
		Накладные расходы	Тенге					5970				
		Сметная прибыль	Тенге					2135				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					28817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6

		Сметная заработная плата	Тенге						9787				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					392694					
	Материалы		Тенге					17566					
	Всего заработная плата		Тенге						197189				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					54365					
	Транспортные расходы		Тенге					23298					
		Накладные расходы	Тенге					141978					
		Сметная прибыль	Тенге					42774					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					577446					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										177
		Сметная заработная плата	Тенге						197189				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					606263					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										183
		Сметная заработная плата	Тенге						206976				
		РАЗДЕЛ 2. Теплосеть											
		УСТРОЙСТВО КАНАЛА (L=23м)											
11	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания		5,5	10697,17	1827,22	58834	10050	43389	9289		73572
		НР - 93%; СП - 8%				980,90	835,06	5395	4593		5450		
12	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм (бетон В15 F75 W4). Устройство**	м3		5,6	57092,12	4854,43	319716	27185	216367	78979		430591
		НР - 91%; СП - 8%				13600,68	1897,63	76164	10627		31896		
13	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,64076	419679,00	--	268914	--	268914	--		290427
		СП - 8%				--	--	--	--		21513		
14	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные (защитный слой по перекрытию бетон кл.В3.5 F75 W4). Устройство**	м3 подстилающего слоя		0,2	31860,15	7,20	6372	1	5526	794		7739
		НР - 94%; СП - 8%				4223,64	--	845	--		573		
15	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты (каналы). Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности		29,67	1849,14	4,31	54864	128	50709	3779		63334
		НР - 93%; СП - 8%				135,73	1,22	4027	36		4691		
16	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты (каналы). Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности		29,67	3154,04	6,83	93580	202	86105	6820		108432
		НР - 93%; СП - 8%				245,12	2,03	7273	60		8032		

		РАЗГРУЗОЧНАЯ ПЛИТА ПР-1										
17	**1127-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство**	**м3 сборных железобетонных плит**		**33,33**	**5433,46**	**3240,22**	**181097**	**107996**	**11027**	**104957**	**308938**
		НР - 108%; СП - 8%				**1862,40**	**1053,36**	**62074**	**35108**		**22884**	
18	**221-104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разгрузочная плита П-1 из тяжелого бетона класса В15**	**м3**		**1,28328**	**73191,00**	**--**	**93925**	**--**	**93925**	**--**	**101439**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7514**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1077302**	**145562**	**775962**	**204618**	**1384472**
								155778	**50424**	**--**	**102553**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1077302**				
	Материалы		Тенге					**413124**				
	Всего заработная плата		Тенге						**206202**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**362839**				
		Накладные расходы	Тенге					**204618**				
		Сметная прибыль	Тенге					**102553**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1384473**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**141**
		Сметная заработная плата	Тенге						**206202**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**1384473**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**141**
		Сметная заработная плата	Тенге						**206202**			
		РАЗДЕЛ 3. Дренажный колодец ДК- 1шт										
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
19	**1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**		**15**	**225,82**	**217,25**	**3387**	**3259**	**--**	**491**	**4188**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,57**	**36,88**	**129**	**553**		**310**	

20	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		0,27	4426,49	--	1195	--	--	861	2220
		НР - 72%; СП - 8%				4426,49	--	1195	--		164	
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,27	975,89	--	263	--	--	190	489
		НР - 72%; СП - 8%				975,89	--	263	--		36	
22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		12,5	36,51	36,51	456	456	--	130	633
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,48	--	181		47	
23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно		12,5	175,61	80,46	2195	1006	--	1211	3679
		НР - 72%; СП - 8%				95,15	39,45	1189	493		273	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
24	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	железобетонных и бетонных		0,88	50523,46	10092,86	44461	8882	18087	21022	70722
		НР - 99%; СП - 8%				19877,00	4253,39	17492	3743		5239	
25	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.		1	15636,00	--	15636	--	15636	--	16887
		СП - 8%				--	--	--	--		1251	
26	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 (г.Петропавловск)	шт.		3	11023,00	--	33069	--	33069	--	35715
		СП - 8%				--	--	--	--		2646	
28	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.		1	15643,00	--	15643	--	15643	--	16894
		СП - 8%				--	--	--	--		1251	
30	244-202-0107 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект		1	44785,00	--	44785	--	44785	--	48368
		СП - 8%				--	--	--	--		3583	
31	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,01708	887579,00	--	15160	--	15160	--	16373
		СП - 8%				--	--	--	--		1213	
32	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг		2,72	347,00	--	944	--	944	--	1020
		СП - 8%				--	--	--	--		76	
33	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00906	991820,88	7057,90	8986	64	8296	756	10521

		НР - 118%; СП - 8%				69131,30	1548,09	626	14		779	
34	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности		3,8	3130,89	7,21	11897	28	9929	1811	14805
		НР - 93%; СП - 8%				510,49	2,03	1940	8		1097	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					198077	13695	161549	26472	242514
								22834	4992	--	17965	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					153292				
	Материалы		Тенге					36313				
	Всего заработная плата		Тенге						27826			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16104				
	Местные материалы		Тенге					64348				
		Накладные расходы	Тенге					26472				
		Сметная прибыль	Тенге					14382				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					194146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	Тенге						27826			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					44785				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					44785				
		Сметная прибыль	Тенге					3583				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					48368				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					242514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	Тенге						27826			
		РАЗДЕЛ 4. Смотровой колодец СК-1										
38	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия		1,44	1728,83	160,59	2490	232	1813	496	3225
		НР - 94%; СП - 8%				308,76	57,44	445	83		239	
39	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций		2	2078,25	1067,02	4156	2134	1117	1753	6382
		НР - 118%; СП - 8%				452,35	290,36	905	581		473	
40	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3		0,39	42082,00	--	16412	--	16412	--	17725
		СП - 8%				--	--	--	--		1313	
41	1106-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки фундаментные. Устройство засыпки песком**	м3		0,326	6361,19	1669,97	2074	545	747	896	3208
		НР - 91%; СП - 8%				2400,12	621,85	782	203		238	

42	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных		0,28	15070,06	7874,23	4220	2205	142	3195	8008
		НР - 118%; СП - 8%				6689,15	2981,41	1873	835		593	
43	225-101-0605 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.		1	15643,00	--	15643	--	15643	--	16894
		СП - 8%				--	--	--	--		1251	
45	225-101-0105 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 (г.Петропавловск)**	шт.		1	11023,00	--	11023	--	11023	--	11905
		СП - 8%				--	--	--	--		882	
47	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.		1	2059,95	222,60	2060	222	159	1767	4133
		НР - 99%; СП - 8%				1679,42	105,21	1679	105		306	
48	244-202-0101 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект		1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%				--	--	--	--		1515	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					77013	5338	65991	8107	91930
								5684	1807	--	6810	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					58078				
	Материалы		Тенге					3979				
	Всего заработная плата		Тенге						7491			
	Местные материалы		Тенге					43078				
		Накладные расходы	Тенге					8107				
		Сметная прибыль	Тенге					5295				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					71480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						7491			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					18935				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					18935				
		Сметная прибыль	Тенге					1515				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					20450				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					91930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						7491			

РАЗДЕЛ 5. Сантехнические работы

		ТЕПЛОСЕТЬ ПОДЗЕМНАЯ В ППУ ИЗОЛЯЦИИ В КАНАЛЕ И НАЗЕМНАЯ										
52	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		62,73	3757,60	180,32	235714	11312	150564	76366	337047
		НР - 99%; СП - 8%				1177,08	52,60	73838	3300		24966	
53	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (ПЕСКОМ). Группа грунтов 2	м3 грунта		171,32	975,89	--	167189	--	--	120376	310571
		НР - 72%; СП - 8%				975,89	--	167189	--		23005	
54	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный (10% на уплотнение)	м3		188,452	2182,00	--	411202	--	411202	--	444098
		СП - 8%				--	--	--	--		32896	
55	1124-0108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб		0,625	1006769,62	339207,70	629231	212005	10128	468332	1185368
		НР - 99%; СП - 8%				651356,01	105544,23	407098	65965		87805	
57	1124-0108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб		0,006	1006769,62	339207,70	6041	2035	98	4496	11380
		НР - 99%; СП - 8%				651356,01	105544,23	3908	633		843	
59	1125-0210-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода		0,678	600467,31	485243,20	407117	328995	9068	124265	573892
		НР - 91%; СП - 8%				101850,00	99558,00	69054	67500		42511	
60	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,678	79405,77	--	53837	--	9911	43486	105109
		НР - 99%; СП - 8%				64787,00	--	43926	--		7786	
61	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.		2	15983,18	4060,85	31966	8122	465	25773	62358
		НР - 99%; СП - 8%				11689,53	1326,95	23379	2654		4619	
62	242-208-1903 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 40	шт.		2	232066,00	--	464132	--	464132	--	501263

		СП - 8%				--	--	--	--		37131	
63	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.		56	19030,57	4680,33	1065712	262098	21618	858164	2077786
		НР - 99%; СП - 8%				13964,21	1514,93	781996	84836		153910	
64	241-406-0507 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм (Ст108х4-45х3-2/1-ППУ-ПЭ L=740, L1=655, h=253)	шт.		1	35489,00	--	35489	--	35489	--	38328
		СП - 8%				--	--	--	--		2839	
65	241-406-0507 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм (Ст108х4-45х3-2/1-ППУ-ПЭ L=740, L1=1005, h=253)	шт.		1	35489,00	--	35489	--	35489	--	38328
		СП - 8%				--	--	--	--		2839	
66	241-414-0107 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.		2	35330,00	--	70660	--	70660	--	76313
		СП - 8%				--	--	--	--		5653	
67	241-405-0307 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм (Ст108х4,0-90-2-ППУ-ОЦ-МЗИ-200КВТ)	шт.		2	34096,00	--	68192	--	68192	--	73647
		СП - 8%				--	--	--	--		5455	
68	241-117-0204 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм	шт.		2	2943,00	--	5886	--	5886	--	6357
		СП - 8%				--	--	--	--		471	
69	241-405-0204 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.		44	35441,00	--	1559404	--	1559404	--	1684156
		СП - 8%				--	--	--	--		124752	
70	241-405-0204 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90°(60°) изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.		2	35441,00	--	70882	--	70882	--	76553
		СП - 8%				--	--	--	--		5671	
71	241-405-0204 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90°(30°) изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.		2	35441,00	--	70882	--	70882	--	76553
		СП - 8%				--	--	--	--		5671	

72	241-405-0204 РСНБ РК 2015	Отвод нестандартный стальной на 87° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.		2	35441,00	--	70882	--	70882	--	76553
		СП - 8%				--	--	--	--		5671	
73	241-408-0105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм (в оцинкованной оболочке с муфтой оцинкованной ОЦ 108/200)	комплект		4	8273,00	--	33092	--	33092	--	35739
		СП - 8%				--	--	--	--		2647	
74	241-408-0105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект		158	8273,00	--	1307134	--	1307134	--	1411705
		СП - 8%				--	--	--	--		104571	
75	241-408-0101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект		2	5096,00	--	10192	--	10192	--	11007
		СП - 8%				--	--	--	--		815	
76	ТПРАЙС-ЛИСТ	Мат полиэтиленовый 2000х1000х15	м2		184,8	6400,00	--	1182720	--	1182720	--	1277338
		СП - 8%				--	--	--	--		94618	
77	1129-0174-0102 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка	гильза		2	1218,00	0,82	2436	2	12	2665	5509
		НР - 110%; СП - 8%				1211,14	--	2422	--		408	
78	1129-0174-0103 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза		4	1297,62	0,82	5190	3	50	5651	11708
		НР - 110%; СП - 8%				1284,33	--	5137	--		867	
79	241-102-0220 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм (гильза в ДК1)	м		0,5	9096,00	--	4548	--	4548	--	4912
		СП - 8%				--	--	--	--		364	
80	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм (гильза в Дом, котельную)	м		2,8	15326,00	--	42913	--	42913	--	46346
		СП - 8%				--	--	--	--		3433	
81	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		3,3	1432,82	8,54	4728	28	514	4153	9591
		НР - 99%; СП - 8%				1268,53	2,56	4186	8		710	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					8052860	824600	5646127	1733727	10569515
								1582133	224896	--	782927	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1182720				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1182720				
		Сметная прибыль	Тенге					94618				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					1277338				
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					3012737				
	Материалы	Тенге					202369				
	Всего заработная плата	Тенге						1799470			
	Местные материалы	Тенге					411202				
	Накладные расходы	Тенге					1725411				
	Сметная прибыль	Тенге					379051				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5117199				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1168
	Сметная заработная плата	Тенге						1799470			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					3849777				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3849777				
	Сметная прибыль	Тенге					307983				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					4157760				
	Стоимость горнопроходческих работ	Тенге					7626				
	Материалы	Тенге					62				
	Всего заработная плата	Тенге						7559			
	Накладные расходы	Тенге					8316				
	Сметная прибыль	Тенге					1275				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ	Тенге					17217				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
	Сметная заработная плата	Тенге						7559			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					10569514				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1173
	Сметная заработная плата	Тенге						1807029			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**					9818658	1161913	6721560	2120872	12894692
							1911889	343635	--	955164	
	Стоимость монтажных работ	Тенге					1203432				
	Всего заработная плата	Тенге						9787			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1182720				
	Накладные расходы	Тенге					5970				
	Сметная прибыль	Тенге					96753				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					1306155				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
	Сметная заработная плата	Тенге						9787			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					4694103				
	Материалы	Тенге					673351				
	Всего заработная плата	Тенге						2238178			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					433308				
	Местные материалы	Тенге					518628				

	Транспортные расходы		Тенге					23298				
		Накладные расходы	Тенге					2106586				
		Сметная прибыль	Тенге					544055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7344744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1511
		Сметная заработная плата	Тенге						2238178			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					3913497				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3913497				
		Сметная прибыль	Тенге					313081				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					4226578				
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге					7626				
	Материалы		Тенге					62				
	Всего заработная плата		Тенге						7559			
		Накладные расходы	Тенге					8316				
		Сметная прибыль	Тенге					1275				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге					17217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						7559			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					12894694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1522
		Сметная заработная плата	Тенге						2255524			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-04. Площадки и МАФы										
		ПЛОЩАДКИ ВХОДОВ В ПОДЪЕЗДЫ ЖИЛОГО ДОМА										
1	8601-0302-0308 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая**	шт.		5	43143,00	180,00	215715	900	203435	12150	246095
		НР - 2430 Тенге; СП - 3646 Тенге				2276,00	47,00	11380	235		18230	
		СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ										
3	8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой**	комплект		2	191202,00	2818,00	382404	5636	361126	13118	427164
		НР - 6559 Тенге; СП - 15821 Тенге				7821,00	922,00	15642	1844		31642	
		ПЛОЩАДКА МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ										
5	8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.**	шт.		1	239761,00	8618,00	239761	8618	213068	15136	275289
		НР - 15136 Тенге; СП - 20392 Тенге				18075,00	2823,00	18075	2823		20392	
		ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ										

8	8601-0104-0402 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели одинарные, металлические	комплект		1	136810,00	279,00	136810	279	126803	8734	157188
		НР - 8734 Тенге; СП - 11644 Тенге				9728,00	73,00	9728	73		11644	
9	8601-0109-0308 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект		1	104531,00	482,00	104531	482	85469	14689	128758
		НР - 14689 Тенге; СП - 9538 Тенге				18580,00	155,00	18580	155		9538	
10	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		1,2	2182,00	--	2618	--	2618	--	2827
		СП - 8%				--	--	--	--		209	
11	8601-0302-0403 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Барашек"	шт.		3	36974,00	180,00	110922	540	103554	7290	127668
		НР - 2430 Тенге; СП - 3152 Тенге				2276,00	47,00	6828	141		9456	
13	8601-0104-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект		1	112832,00	226,00	112832	226	104384	6964	129380
		НР - 6964 Тенге; СП - 9584 Тенге				8222,00	66,00	8222	66		9584	
14	8601-0204-0201 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)	комплект		1	289822,00	5162,00	289822	5162	261560	19266	333815
		НР - 19266 Тенге; СП - 24727 Тенге				23100,00	1613,00	23100	1613		24727	
16	8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект		1	468773,00	570,00	468773	570	450692	14036	521434
		НР - 14036 Тенге; СП - 38625 Тенге				17511,00	188,00	17511	188		38625	
17	8601-0102-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Стандарт"	комплект		1	472559,00	296,00	472559	296	464755	6209	517069
		НР - 6209 Тенге; СП - 38301 Тенге				7508,00	81,00	7508	81		38301	
18	8601-0101-0105 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"	комплект		1	376823,00	4388,00	376823	4388	361502	9090	416786
		НР - 9090 Тенге; СП - 30873 Тенге				10933,00	1432,00	10933	1432		30873	
		ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОТДЫХА ВЗРОСЛЫХ И ДОРОЖКИ										
19	8601-0106-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из поликарбоната	шт.		2	231029,00	3435,00	462058	6870	428322	22032	522818
		НР - 11016 Тенге; СП - 19364 Тенге				13433,00	1110,00	26866	2220		38728	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					3375628	33967	3167288	148714	3806291
								174373	10871	--	281949	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3375628				
	Материалы		Тенге					3164670				
	Всего заработная плата		Тенге						185244			

	Местные материалы		Тенге					2618				
		Накладные расходы	Тенге					148714				
		Сметная прибыль	Тенге					281949				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3806291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									143
		Сметная заработная плата	Тенге						185244			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					3806291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									143
		Сметная заработная плата	Тенге						185244			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-02.Дорожные покрытия												
РАЗДЕЛ 1. НА УЧАСТКЕ												
		БОРДЮРЫ										
9	**255-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3		19,78	52621,00	--	1040843	--	1040843	--	1124110
		СП - 8%				--	--	--	--		83267	
		БРУСЧАТКА,ТИП 3 ,S=423,26м2+38,5м2										
19	**255-102-0607 РСНБ РК 2015**	**Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2		430,481	3620,00	--	1558341	--	1558341	--	1683008
		СП - 8%				--	--	--	--		124667	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					2599184	--	5766472	148714	6613409
								--	--	--	489883	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2599184				
	Местные материалы		Тенге					2599184				
		Сметная прибыль	Тенге					207934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2807118				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2807118				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**					2599184	--	2599184	--	2807118
								--	--	--	207934	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2599184				
	Местные материалы		Тенге					2599184				
		Сметная прибыль	Тенге					207934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2807118				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					2807118				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-01. Внешние сети телефонизации												

5	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м		43	270,75	12,51	11642	538	1094	7366	20528
		НР - 72%; СП - 8%				232,80	5,11	10010	220		1521	
6	241-201-0806 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м		43,86	180,00	--	7895	--	7895	--	8527
		СП - 8%				--	--	--	--		632	
7	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля		270	344,63	112,98	93050	30505	251	45302	149421
		НР - 61%; СП - 8%				230,72	44,34	62294	11972		11068	
8	1310-0904-0204 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля		25	443,88	146,31	11097	3657	24	5399	17816
		НР - 61%; СП - 8%				296,64	57,41	7416	1435		1320	
9	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля		1055	439,29	125,24	463451	132128	981	233139	752317
		НР - 61%; СП - 8%				313,12	49,15	330342	51853		55727	
10	243-301-0144 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 50х2х0,5-315	км		0,13314	1213060,00	--	161512	--	161512	--	174433
		СП - 8%				--	--	--	--		12921	
11	243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10 (КТРМ-10х2)	шт.		5	3913,00	--	19565	--	19565	--	21130
		СП - 8%				--	--	--	--		1565	
		КОЛОДЦЫ										
14	261-301-0514 РСНБ РК 2015	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект		4	46268,00	--	185072	--	185072	--	199878
		СП - 8%				--	--	--	--		14806	
15	1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	Консоль двухместная. Установка в коллекторе (в новых колодцах)	шт.		8	880,16	191,50	7041	1532	2739	2056	9825
		НР - 61%; СП - 8%				346,20	75,15	2770	601		728	
16	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы. Установка кронштейна (в новых колодцах)	шт.		16	2892,14	--	46274	--	28483	13521	64579
		НР - 76%; СП - 8%				1111,92	--	17791	--		4784	
17	1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	Консоль двухместная. Установка в коллекторе (в существующих колодцах)	шт.		121	880,16	191,50	106499	23171	41438	31100	148607
		НР - 61%; СП - 8%				346,20	75,15	41890	9093		11008	

18	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Колодцы. Установка кронштейна (в существующих колодцах)**	шт.		121	2892,14	--	349949	--	215407	102252	488377
		НР - 76%; СП - 8%				1111,92	--	134542	--		36176	
19	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	шт.		1	344,40	--	344	--	38	187	573
		НР - 61%; СП - 8%				306,36	--	306	--		43	
20	247-202-0110 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм, IP55 (КПП-05)**	шт.		1	9667,00	--	9667	--	9667	--	10440
		СП - 8%				--	--	--	--		773	
21	1310-0902-0420 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 50х2. Монтаж в колодцах**	шт.		3	17550,50	3523,60	52652	10571	1500	27285	86332
		НР - 61%; СП - 8%				13527,00	1382,76	40581	4148		6395	
22	261-302-0438 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая прямая защитная 5СП-30/35 (МПП-0,5)**	шт.		3	1648,00	--	4944	--	4944	--	5340
		СП - 8%				--	--	--	--		396	
23	1310-0902-0923 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство для вывода кабеля из канализации на стену. Монтаж с рытьем и засыпкой, без прохода через стену (ввод кабеля ВОК-8 из кабельной канализации в подвал, подвал дома)**	шт.		1	14109,36	--	14109	--	6594	4584	20189
		НР - 61%; СП - 8%				7515,00	--	7515	--		1495	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге					1544763	202102	687204	472191	2178312
								655457	79322	--	161358	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					963468				
	Материалы		Тенге					54659				
	Всего заработная плата		Тенге						582446			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					203583				
		Накладные расходы	Тенге					356418				
		Сметная прибыль	Тенге					105592				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1425478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									373
		Сметная заработная плата	Тенге						582446			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					396223				
	Материалы		Тенге					243891				
	Всего заработная плата		Тенге						152333			
		Накладные расходы	Тенге					115773				
		Сметная прибыль	Тенге					40960				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					552956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									112
		Сметная заработная плата	Тенге						152333			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					185072				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					185072				

		Сметная прибыль	Тенге					14806				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					199878				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге					2178312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									486
		Сметная заработная плата	Тенге						734779			

ПРОТОКОЛ №3

Внешние инженерные сети

					ВОДОПРОВОД В1							
		КОЛОДЦЫ ПГ1										
1	244-201-0306 РСНБ РК 2015	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т**	комплект		1	12162,00	--	12162	--	12162	--	13135
		СП - 8%				--	--	--	--		973	
					КАНАЛИЗАЦИЯ К1							
		КОЛОДЦЫ К1-К6										
2	244-201-0306 РСНБ РК 2015	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т**	комплект		6	12162,00	--	72972	--	72972	--	78810
		СП - 8%				--	--	--	--		5838	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					85134	--	3939626	620905	6076548
								--	--	--	450118	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					85134				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					85134				
		Сметная прибыль	Тенге					6811				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					91945				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					91945				

Наружные тепловые сети

					Дренажный колодец ДК- 1шт							
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
3	225-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 (г.Петропавловск)**	шт.		2	3973,00	--	7946	--	7946	--	8582
		СП - 8%				--	--	--	--		636	
4	225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (г.Петропавловск)**	шт.		1	4674,00	--	4674	--	4674	--	5048
		СП - 8%				--	--	--	--		374	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					12620	--	12620	--	13630
								--	--	--	1010	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					12620				
	Местные материалы		Тенге					12620				
		Сметная прибыль	Тенге					1010				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13630				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					13630				
		Смотровой колодец СК-1										
5	225-101-0102 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6 (г.Петропавловск)**	**шт.**		2	7640,00	--	15280	--	15280	--	16502
		СП - 8%				--	--	--	--		1222	
6	225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (г.Петропавловск)**	**шт.**		1	4674,00	--	4674	--	4674	--	5048
		СП - 8%				--	--	--	--		374	
					КОТЕЛЬНАЯ							
7	Т Прайс-лист	**Модульная котельная в комплекте с механической топкой для сжигания биомассы (солома) марки EKOPAL RM 03-2 (500кВт) с монтажем**	**шт**		1	34685846,79	--	34685847	--		--	34685847
						--	--	--	--	34685847	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					34705801	--	19954	--	34707397
								--	--	34685847	1596	
	Стоимость оборудования		Тенге					34685847				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					34685847				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					19954				
	Местные материалы		Тенге					19954				
		Сметная прибыль	Тенге					1596				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					21550				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					34707397				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**					34803555	--	117708	--	34812972
								--	--	34685847	9417	
	Стоимость оборудования		Тенге					34685847				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					34685847				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					32574				
	Местные материалы		Тенге					32574				
		Сметная прибыль	Тенге					2606				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					35180				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					85134				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					85134				
		Сметная прибыль	Тенге					6811				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					91945				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге					34812972				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									59963385
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2757866				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1399172			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						434101			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							16467040		
		- Перевозка грузов	Тенге					23298				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							34685847		
		- Накладные расходы	Тенге								2757755	
		- Сметная прибыль	Тенге								1872415	

	ИТОГО по АКТУ (главы 1-7)	**тенге**	**59 963 385**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%	тенге	252 775
	Итого по главам 1-8	**тенге**	**60 216 160**
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,42%	тенге	617 833
	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	тенге	718 415
	Итого по главам 1-9	тенге	**61 552 408**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты -2%	тенге	522 963
	Итого сметная стоимость	**тенге**	**62 075 371**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022г. с К=0,997548826693766	**тенге**	**61 923 214**
	НДС 12%	**тенге**	**7 430 786**
	ВСЕГО по АКТУ	**тенге**	**69 354 000**

Заказчик

КГУ " "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

БИН 060140011841

Руководитель Садвакасов Р.К.

Подрядчик:

ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"

БИН 081140002839

Руководитель Гуц А.Н.

Эксперт технического надзора:

ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА»

аттестат KZ40VJE00071257

Эксперт Ерошенко В.Н.

Авторский надзор:

ТОО "ПетроГраньСтрой"

аттестат KZ56VJE00077662 от 09.12.2022

Эксперт Стеняченко М. Ю.