Стройка : **1072-1 РЕКОНСТРУКЦИЯ КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА мкр.КУНГЕЙ. УЧАСТОК 6**

(наименование, адрес)

Объект : **С2-01-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№04-07/138** от **04.12.2023г.**

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2023г.**

Составлен (а) в текущих ценах на 4кв.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		84	467,0	467,0	39 228,0	39 228,0			39 228,0
				м^3 грунта		0,0	97,0	0,0	8 148,0			
2	2	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3. ***Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1***		82,838	513,0	513,0	42 496,0	42 496,0			42 496,0
				м^3 грунта		0,0	107,0	0,0	8 864,0			
3	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. ***Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		2,562	10 403,0	0,0	26 652,0	0,0			26 652,0
				м^3 грунта		10 403,0	0,0	26 652,0	0,0			
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		42	3 933,0	0,0	165 186,0	0,0			165 186,0
				м^3 грунта		3 933,0	0,0	165 186,0	0,0			
5	5	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		403,66	95,0	95,0	38 348,0	38 348,0			38 348,0
				м^3 грунта		0,0	24,0	0,0	9 688,0			
6	6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		403,66	626,0	243,0	252 691,0	98 090,0			252 691,0
				м^3 уплотненного грунта		383,0	77,0	154 602,0	31 082,0			
7	7	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-уширения для колодцев		8,3628	7 539,0	0,0	63 047,0	0,0			63 047,0
				м^3 грунта		7 539,0	0,0	63 047,0	0,0			
8	8	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. ***Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 уширения для колодцев***		15,75408	8 670,0	0,0	136 588,0	0,0			136 588,0
				м^3 грунта		8 670,0	0,0	136 588,0	0,0			
9	9	1101-0205-1201 *РСНБ РК 2022*	Траншеи. Водоотлив		101,15408	4 545,0	4 545,0	459 745,0	459 745,0			459 745,0
				м^3 мокрого грунта		0,0	1 752,0	0,0	177 222,0			
10	10	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		19,701255	3 933,0	0,0	77 485,0	0,0			77 485,0
				м^3 грунта		3 933,0	0,0	77 485,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м^3 для устройство обвалавки трубы грунтом		271,844375	1 330,0		361 553,0		361 553,0		361 553,0
				м^3								
12	12	412-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км		3 805,82125	75,0		285 437,0				285 437,0
				т*км								
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					**1 948 456,0**	**677 907,0**	**361 553,0**	**0,0**	**1 948 456,0**
								623 560,0	**235 004,0**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 2: ТРУБОПРОВОДЫ									
13	13	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		18	8 154,0	455,0	146 772,0	8 190,0	54 108,0		146 772,0
				м^3		4 693,0	102,0	84 474,0	1 836,0			
14	14	6121-0105-0420 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 800 мм		0,1	10 542 286,0	7 228 196,0	1 054 229,0	722 820,0			1 054 229,0
				км		3 314 090,0	1 668 476,0	331 409,0	166 848,0			
15	15	241-201-0927 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 800х30,6 мм		101	101 696,0		10 271 296,0		10 271 296,0		10 271 296,0
				м								
16	16	6122-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах		1	96 513,0	0,0	96 513,0	0,0	2 838,0		96 513,0
				шт.		93 675,0	0,0	93 675,0	0,0			
			Итого по разделу 2: ТРУБОПРОВОДЫ					**11 568 810,0**	**731 010,0**	**10 328 242,0**	**0,0**	**11 568 810,0**
								509 558,0	**168 684,0**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 3: КОЛОДЦЫ									
17	17	6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах		3,03	94 778,0	22 152,0	287 177,0	67 121,0	33 836,0		287 177,0
				м^3		61 459,0	6 664,0	186 221,0	20 192,0			
18	18	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,69	21 490,0		36 318,0		36 318,0		36 318,0
				м^3								
19	19	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15		1	34 283,0		34 283,0		34 283,0		34 283,0
				шт.								
20	20	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	31 243,0		31 243,0		31 243,0		31 243,0
				шт.								
21	21	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		1	22 036,0		22 036,0		22 036,0		22 036,0
				шт.								
22	22	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	28 040,0		28 040,0		28 040,0		28 040,0
				шт.								
23	23	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	7 809,0		7 809,0		7 809,0		7 809,0
				шт.								
24	24	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С1-03		0,0152	1 145 627,0		17 414,0		17 414,0		17 414,0
				т								
25	25	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,456	403,0	7,0	184,0	3,0	83,0		184,0
				м^2		214,0	2,0	98,0	1,0			
26	26	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	19 349,0		19 349,0		19 349,0		19 349,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект								
			Итого по разделу 3: КОЛОДЦЫ					483 853,0	67 124,0	230 411,0	0,0	483 853,0
								186 319,0	20 193,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					14 001 119,0	1 476 041,0	10 920 206,0	0,0	14 001 119,0
								1 319 437,0	423 881,0	0,0	0,0	
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,5%)									14001119*6,5/100	910 072,73
		Итого с затратами на организацию и управление СМР									14001119+910072,73	**14 911 191,73**
		Сметная прибыль (5%)									14911191,73*5/100	745 559,59
		Непредвиденные работы и затраты (3%)									14911191,73*3/100	447 335,75
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**16 104 087,07**
		Итого с учетом скидки подрядчика										15 781 974,07
		Итого по акту с НДС										**17 675 810,96**

СДАЛ (Подрядчик) ТОО "НС Система"

Генеральный директор — Мукаев А.М.

Технический надзор: ТОО « Номад Travel»

Эксперт — Елеубеков Б.Е.

Авторский надзор: ТОО «Казтехнология»

Главный инженер — Космынин О.Б.

ПРИНЯЛ (Заказчик) ТОО "Караганды Су"

Первый зам. ген. директора — Дауылбаев К.А.

Главный инженер — Кудашбаев К.

Начальник СКСиП — Жумабеков К.И.

Начальник ПТС — Ролич А.С.

Начальник ОС СКСиП — Сулейменов Н.

Начальник Юго-Восточного цеха водоотведения — Омаров А.

Ведущий инженер-сметчик ОС СКСиП — Гнездилова М.А.