Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области" БИН 060140011841, Северо-Казахстанская область, район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Мира, 8А, тел.8 (71531) 20777

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8(7152)50-10-29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному 45-ти квартирному жилому дому в г. Булаево ул. Луговая, 34 района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»

Справка №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		№38	18.10.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2021.4	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021.4	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	117 125,08421	7637,500	99 927,449	7 227,478					916,500	8 554,000

Заказчик
градостроительства района Магжана
БИН 060140011841

Руководитель Садвакасов Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"
БИН 081140002839

Руководитель Тулегенов А.К.

Эксперт технического надзора:
ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА»
аттестат KZ40VJE00071257

Эксперт Ерошенко В. Н.

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области" БИН 060140011841, Северо-Казахстанская область, район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Мира, 8А, тел.8 (71531) 20777

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8(7152)50-10-29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование стройки - «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному 45-ти квартирному жилому дому в г. Булаево ул. Луговая, 34 района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»

Наименование объекта - «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному 45-ти квартирному жилому дому в г. Булаево ул. Луговая, 34 района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»

Договор подряда (контракт) №38 от 18.10.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №4

Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей за октябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01. Внешние инженерные сети электроснабжения										
		РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
13	515-101-0108 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА**	**шт.**		1	2487587,00	--	2487587	--		--	2487587
						--	--	--	--	2487587	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					2487587	--	--	--	2487587
								--	--	2487587	--	
	Стоимость оборудования		Тенге					2487587				

	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					2487587					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2487587					
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					2487587	--	--	--	2487587	
								--	--	2487587	--		
	Стоимость оборудования		Тенге					2487587					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					2487587					
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					2487587					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01. Вертикальная планировка

РАЗДЕЛ 1.НА УЧАСТКЕ

1	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**		**3410**	**7,08**	**7,08**	**24143**	**24143**	**--**	**5205**	**31696**
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,12	--	7229		2348	
2	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка)**	**м3 грунта**		**1023**	**52,10**	**52,10**	**53298**	**53298**	**--**	**15210**	**73989**
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,65	--	21125		5481	
3	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 Ко=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**1023**	**178,30**	**178,30**	**182401**	**182401**	**--**	**52067**	**253226**
		НР - 72%; СП - 8%				--	70,69	--	72316		18757	
6	**1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**		**821,4**	**299,65**	**288,13**	**246133**	**236670**	**658**	**42907**	**312163**
		НР - 72%; СП - 8%				10,72	61,83	8805	50787		23123	
7	**412-102-0105 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (избыток плодородного грунта)**	**т·км**		**7187,25**	**59,00**	--	**424048**	--		--	**457972**
		СП - 8%				--	--	--	--		33924	
8	**1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**		**1236,52**	**299,65**	**288,13**	**370523**	**356278**	**990**	**64591**	**469923**
		НР - 72%; СП - 8%				10,72	61,83	13255	76454		34809	

9	412-102-0105 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (избыток пригодного грунта)**	т·км		10819,55	59,00	--	638353	--		--	689421
		СП - 8%				--	--	--	--		51068	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1938899	852790	1648	179980	2288390
								22060	227911	--	169510	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1938899				
	Материалы		Тенге					1646				
	Всего заработная плата		Тенге						249971			
	Транспортные расходы		Тенге					1062401				
		Накладные расходы	Тенге					179980				
		Сметная прибыль	Тенге					169510				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2288389				136
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						249971			
		Сметная заработная плата	Тенге					2288389				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									136
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						249971			
		Сметная заработная плата	Тенге					1938899	852790	1648	179980	2288390
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					22060	227911	--	169510	
								1938899				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1646				
	Материалы		Тенге						249971			
	Всего заработная плата		Тенге					1062401				
	Транспортные расходы		Тенге					179980				
		Накладные расходы	Тенге					169510				
		Сметная прибыль	Тенге					2288389				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге									136
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						249971			
		Сметная заработная плата	Тенге					2288389				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге									136
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						249971			
		Сметная заработная плата	Тенге									

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-02.Дорожные покрытия

РАЗДЕЛ 1. НА УЧАСТКЕ

		ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I,S=1952,82м2										

		БОРДЮРЫ										
8	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**		**359,5119**	**2582,18**	**33,27**	**928324**	**11961**	**606453**	**340018**	**1369810**
						862,03	**13,69**	**309910**	**4922**		**101467**	
		НР - 108%; СП - 8%										
		ОТМОСТКА,ТИП 2 S=282,43М2										
10	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**		**226**	**1120,86**	**158,59**	**253314**	**35841**	**149650**	**84891**	**365261**
						300,10	**47,70**	**67823**	**10780**		**27056**	
		НР - 108%; СП - 8%										
11	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /толщ.5 см/. Устройство**	**м2 покрытия**		**226**	**1565,08**	**3,23**	**353708**	**730**	**306440**	**50549**	**436598**
						205,92	**1,18**	**46538**	**267**		**32341**	
		НР - 108%; СП - 8%										
12	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**		**226**	**1003,15**	**--**	**226712**	**--**	**196717**	**32394**	**279835**
						132,72	**--**	**29995**	**--**		**20728**	
		НР - 108%; СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1762058**	**48532**	**1259260**	**507852**	**2451504**
								454266	**15969**	**--**	**181592**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1762058**				
	Материалы		Тенге					**1259260**				
	Всего заработная плата		Тенге						**470235**			
		Накладные расходы	Тенге					**507852**				
		Сметная прибыль	Тенге					**181592**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2451502**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**368**
		Сметная заработная плата	Тенге						**470235**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2451502**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**368**
		Сметная заработная плата	Тенге						**470235**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**					**1762058**	**48532**	**1259260**	**507852**	**2451504**
								454266	**15969**	**--**	**181592**	

	Стоимость общестроительных работ	Тенге					1762058					
	Материалы	Тенге					1259260					
	Всего заработная плата	Тенге						470235				
	Накладные расходы	Тенге					507852					
	Сметная прибыль	Тенге					181592					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2451502					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч										368
	Сметная заработная плата	Тенге						470235				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					2451502					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч										368
	Сметная заработная плата	Тенге						470235				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**										7227478
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					476326					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						901322				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						243880				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1260906			
	- Перевозка грузов	Тенге					1062401					
	- Оборудование, инвентарь	Тенге							2487587			
	- Накладные расходы	Тенге								687832		
	- Сметная прибыль	Тенге								351102		

	ИТОГО по АКТУ (главы 1-7)	**тенге**	**7 227 478**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%	тенге	47 399
	Итого по главам 1-8	тенге	**7 274 877**
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,42%	тенге	115 852
	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	тенге	167 475
	Итого по главам 1-9	тенге	**7 558 204**

ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты -2%	тенге	98 063
	Итого сметная стоимость	**тенге**	**7 656 267**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022г. с К=0,997548826693766	**тенге**	**7 637 500**
	НДС 12%	**тенге**	**916 500**
	ВСЕГО по АКТУ	**тенге**	**8 554 000**

Заказчик

КГУ " "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области"

БИН 060140011841

Руководитель Садвакасов Р.К.

Подрядчик:

ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"

БИН 081140002839

Руководитель Гуц А.Н.

Эксперт технического надзора:

ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА»

аттестат KZ40VJE00071257

Эксперт Ерошенко В. Н.

Авторский надзор:

ТОО "ПетроГраньСтрой"

аттестат KZ56VJE00077662 от 09.12.2022

Эксперт Степаненко М. Ю.