Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства: Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРП-2 Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Кейден, Жанакорганского района Кызылординской области
Договор: № 29 от 06.03.2023 г.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		29	06.03.2023 г.		036-028 036-032	ТОО "Ремстрой"	

Наимсование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								к оканчательной оплате	Остатаок оплаты по договору
	Сметная стоимость по договору	Сметная стоимость СМР по договору с разбивкой по годам	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	с начала текущего года	за текущий месяц	30% аванс по договору	5%	Погашение аванса		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРП-2 Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Кейден, Жанакорганского района Кызылординской области	347 334 614,65		85 850 000,00	85 850 000,00	85 850 000,00				85 850 000,00	261 484 614,65
ИТОГО:	347 334 614,65	0,00	85 850 000,00	85 850 000,00	85 850 000,00	0,00	0,00	0,00	85 850 000,00	261 484 614,65

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
БИН 050240009435
Руководитель _____ **Сапарбаев К.А.**

Подрядчик:

ТОО "Ремстрой"

БИН 970640002216
Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Актаустройэксперт" БИН 021140003456
Эксперт технического надзора _____ **Оспанов Б.К.**

Форма-2

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»
Инженер: ТОО "Актаустройэксперт"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №29 от 06.03.2023 г.
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРП-2 Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Кейден, Жанакорганского района Кызылординской области

А К Т №1
выполненных работ
за июнь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущихценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подземная прокладка газопровода Г-3									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1991,02	225,52	225,52	449015	449015	--	54833	544155
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,25	--	76157		40308	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	61,58	1861,86	--	114653	--	--	82550	212980
		НР - 72%; СП - 8%			1861,86	--	114653	--		15776	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	410,52	972,00	--	399025	--	--	287298	741229
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	399025	--		54906	
4	1123-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	3,0591776	707042,70	255046,36	2162969	780232	72185	1544971	4004575
		НР - 99%; СП - 8%			428400,00	81729,44	1310552	250025		296635	
5	341-303-0333 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм**	м	3089,769369	19305,00	--	59647998	--	59647998	--	64419838
		СП - 8%			--	--	--	--		4771840	
6	1308-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	1270	5,95	0,63	7556	800	--	5139	13711
		НР - 72%; СП - 8%			5,32	0,30	6756	381		1016	
7	1308-0101-0001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках**	м	1270	23,82	0,88	30251	1117	10732	13579	47336
		НР - 72%; СП - 8%			14,49	0,36	18402	457		3506	
8	341-101-0001 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предупреждающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	1270	16,00	--	20320	--	20320	--	21946
		СП - 8%			--	--	--	--		1626	

5370

Форма-2

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»
Инженер: ТОО "Актаустройэксперт"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №29 от 06.03.2023 г.
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРП-2 Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Кейден, Жанакорганского района Кызылординской области

А К Т №1
выполненных работ
за июнь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущихценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подземная прокладка газопровода Г-3									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1991,02	225,52	225,52	449015	449015	--	54833	544155
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,25	--	76157		40308	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	61,58	1861,86	--	114653	--	--	82550	212980
		НР - 72%; СП - 8%			1861,86	--	114653	--		15776	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	410,52	972,00	--	399025	--	--	287298	741229
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	399025	--		54906	
4	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	3,0591776	707042,70	255046,36	2162969	780232	72185	1544971	4004575
		НР - 99%; СП - 8%			428400,00	81729,44	1310552	250025		296635	
5	241-202-0223 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	3089,769369	19305,00	--	59647998	--	59647998	--	64419838
		СП - 8%			--	--	--	--		4771840	
6	1308-0201-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1270	5,95	0,63	7556	800	--	5139	13711
		НР - 72%; СП - 8%			5,32	0,30	6756	381		1016	
7	1308-0206-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	1270	23,82	0,88	30251	1117	10732	13579	47336
		НР - 72%; СП - 8%			14,49	0,36	18402	457		3506	
8	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1270	16,00	--	20320	--	20320	--	21946
		СП - 8%			--	--	--	--		1626	

5370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	1,27	17212,00	--	21859	--	21859	--	23608
		СП - 8%			--	--	--	--		1749	
		Контрольная трубка под ковер 7шт									
10	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,00168	323617,96	76557,88	544	129	1	449	1073
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	414	40		79	
11	241-215-0314 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 400х32 мм	шт.	1,4	16313,00	--	22838	--	22838	--	24665
		СП - 8%			--	--	--	--		1827	
12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,0084	4992,01	1816,86	42	15	19	14	61
		НР - 93%; СП - 8%			976,65	831,20	8	7		4	
13	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство	м3	0,014	33422,90	1192,25	468	16	366	82	594
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	86	4		44	
14	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,28	575,00	--	161	--	161	--	174
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
15	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ковер стальной с крышкой. Монтаж	т конструкций	0,02226	108636,63	5107,86	2418	114	16	1612	4352
		НР - 69%; СП - 8%			102789,20	2139,21	2288	48		322	
16	241-102-0224 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0,7	9563,00	--	6694	--	6694	--	7230
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
17	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 4 мм	т	0,0056	464522,00	--	2601	--	2601	--	2809
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
18	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,14	2184,00	--	306	--	306	--	330
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
19	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,665	985,00	--	655	--	655	--	707
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
		Футляры									
20	1122-1401-1305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	12,4	47160,94	17025,43	584796	211115	346299	57466	693642
		НР - 99%; СП - 8%			2208,22	2472,91	27382	30664		51381	
21	1122-1401-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	12,4	15196,52	10329,22	188437	128083	1355	131818	345876
		НР - 99%; СП - 8%			4758,00	5979,89	58999	74151		25620	
22	241-201-0424 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х36,3 мм	м	12,4	30182,00	--	374257	--	374257	--	404198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		29941	
23	241-229-0410 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 315 мм**	шт.	26,4	11802,00	--	311573	--	311573	--	336499
		СП - 8%			--	--	--	--		24926	
24	241-704-0224 РСНБ РК 2015	**Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 400х315 мм**	комплект	0,8	43979,00	--	35183	--	35183	--	37998
		СП - 8%			--	--	--	--		2815	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**71889586**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**71 889 586**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**71 889 586**
Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге	934 565
Итого с временными	Тенге	**72 824 151**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%	Тенге	1 507 460
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	1 021 895
Итого с зимними	Тенге	**74 331 611**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	1 486 632
Итого СМР	Тенге	**75 818 243**
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	-
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	76 840 137
В текущих ценах 2022 г. - 100%, К=1,0500514	Тенге	80 686 094
ИТОГО	Тенге	**80 686 094**
Понижающий коэффициент	Тенге	76 651 789
НДС (12%)	Тенге	9 198 215
Всего	Тенге	**85 850 000**

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Сапарбаев К.А.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Актаустройэксперт"

Осканов Б.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Газсервис и К"

Султанов А.Н.