Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства: Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРП-2 Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Кейден, Жанакорганского района Кызылординской области
Договор: № 29 от 06.03.2023 г.

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименован.	Источник: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		29	06.03.2023 г.		036-028 036-032	ТОО "Ремстрой"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге: Сметная стоимость по договору	Сметная стоимость СМР по договору с разбивкой по	с начала строительства по отчетной месяц	с начала текущего года	за текущий месяц	30% аванс по договору	5%	Погашение аванса	к оканчательной оплате	Остатаок оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРП-2 Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Кейден, Жанакорганского района Кызылординской области	347 334 614,65		139 420 682	139 420 682	139 420 682				53 570 682	207 913 932,66
ИТОГО	347 334 614,65	0,00	139 420 682	139 420 682	139 420 682	0,00	0,00	0,00	53 570 682	207 913 932,66

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
БИН 050240009435
Руководитель _____ Санарбаев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Ремстрой"
БИН 970640002216
Директор _____ Миркамалов Б.Б.

Технический надзор:
ТОО "Актаустройэксперт" БИН 021140003456
Эксперт технического надзора _____ Оспанов Б.К.

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Форма-2

Инженер: ТОО "Актаустройэксперт"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Договор: №29 от 06.03.2023 г.

Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРП-2 Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Кейден, Жанакорганского района Кызылординской области

А К Т №2
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подземная прокладка газопровода I -3									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1105,831622	225,52	225,52	249387	249387	--	30455	302229
					--	38,25	--	42298		22387	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72 %, СП - 8%	м3 грунта	34,2021232	1861,86	--	63680	--	--	45849	118292
					1861,86	--	63680	--		8762	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	228,006749	972,00	--	221623	--	--	159568	411687
					972,00	--	221623	--		30495	
4	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1447,97	17,95	17,95	25991	25992	--	7423	36087
					--	7,12	--	10310		2673	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1447,97	36,35	36,35	52634	52633	--	15023	73070
					--	14,41	--	20865		5413	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1447,97	174,70	79,98	252960	115809	--	139690	424062
					94,72	39,27	137152	56862		31412	
7	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,8288223	707042,70	255046,36	586013	211388	19558	418579	1084959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 9%, СП - 8%			428400,00	81729,44	355067	67739		80367	
8	241-202-0223 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	1818,830533	19305,00	--	35112523	--	35112523	--	37921525
		СП - 8%			--	--	--	--		2809002	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,49	388531,25	109758,53	578912	163540	3751	457996	1119861
		НР - 9%, СП - 8%			276256,00	34228,72	411621	51001		82953	
10	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	1504,9	1608,00	--	2419879	--	2419879	--	2613469
		СП - 8%			--	--	--	--		193590	
11	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1514,24	944,99	12114	7560	--	6756	20379
		НР - 9%, СП - 8%			569,25	283,73	4554	2270		1510	
12	241-208-0318 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	3	47822,00	--	143466	--	143466	--	154943
		СП - 8%			--	--	--	--		11477	
13	241-208-0118 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	4	40256,00	--	161024	--	161024	--	173906
		СП - 8%			--	--	--	--		12882	
14	241-208-0308 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	1613,00	--	4839	--	4839	--	5226
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
15	1308-0201-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	4100	5,95	0,63	24395	2583	--	16590	44264
		НР - 72%, СП - 8%			5,32	0,30	21812	1230		3279	
16	1308-0206-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	4100	23,82	0,88	97662	3608	34645	43837	152819
		НР - 72%, СП - 8%			14,49	0,36	59409	1476		11320	
17	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	5080	16,00	--	81280	--	81280	--	87782
		СП - 8%			--	--	--	--		6502	
18	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	5,08	17212,00	--	87437	--	87437	--	94432
		СП - 8%			--	--	--	--		6995	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								44838992
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		44 838 992						
		в том числе оборудование	Тенге								
		в том числе СМР	Тенге		44 838 992						
		Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге		582 907						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными	Тенге		**45 421 899**						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%	Тенге		940 233						
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге		659 121						
		Итого с зимними	Тенге		**46 362 132**						
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		927 243						
		Итого СМР	Тенге		**47 289 375**						
		Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге		-						
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге		47 948 496						
		В текущих ценах 2022 г. - 100%, К=1,0500514	Тенге		50 348 385						
		ИТОГО	Тенге		**50 348 385**						
		Понижающий коэффициент	Тенге		47 830 966						
		НДС (12%)	Тенге		5 739 716						
		Всего	Тенге		**53 570 682**						

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Санарбаев К.А.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Актаустройэксперт"

Оспанов Б.К.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Газсервис и К"

Султанов А.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Реметрой"

Миркамалов Б.Б.