Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с. Бесколь, Институтская, дом № 1** — **050140007544**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.: (3152) 847-57-19** — **960540001004**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №50 от 05.10.2022 г.

Номер документа	Дата составления
15	27.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполненные работы по объекту:Строительство разводящих сетей водоснабжения в с. Петерфельд по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, Петерфельдский сельский округ, село Петерфельд.			усл.	1	58 939 455,52	58 939 455,52	6 314 941,66
				Итого	1	x	58 939 455,52	6 314 941,66

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) И.о Директора / Карабельников Е.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2023

М.П.

ТОО. ПСКС

осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Организатор конкурса: КГУ "Управление государственных закупок акимата Северо-Казахстанской области "

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140007544, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Институтская, 1 тел. 8(715)38 21 986

Подрядчик:ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004, г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-507747

Наименование строительства и его адрес: Строительство разводящих сетей водоснабжения в с. Петерфельд по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский

Справка №5

Код	Код	Договор		Источник финансиро	Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	код	наимено-вание	код
		№50	05.10.2022 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете SANA-2015, версия 21.4 от 27.09.21	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете SANA-2015, версия 21.4 от 27.09.21	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	242 313,61469	52 624,51386	206 645,20300	53 263,67800					6 314,94166	58 939,45552

м.п. Заказчик — и.о.Руководителя КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Ельжасов Т.Р., БИН 050140007544

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик — и.о. Директора ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой" Карабельников Е.В., БИН 960540001004

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора — Эксперт технического надзора Махметов Г.К. , БИН 181240007517, приказ №187-п от 28.10.2022 г.,

(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140007544, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Институтская, 1 тел. 8(715)38 21 986

Подрядчик: ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004, г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-507747

Стройка: **Строительство разводящих сетей водоснабжения в с. Петерфельд по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, Петерфельдский сельский округ, село Петерфельд**

(наименование, адрес)

Объект: наружные сети водопровода

(наименование)

Заказ 36-2022

Договор подряда № 50 от 05.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 5
за июнь месяц 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Распределительные колодцы										
			1.6 на 5 абонентов (6шт., d=108 мм)										
1	118	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2376		2376		2376	–	2566	
						–		–		–	190		

2	119	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	2590		15540		15540	–	16783	
						–		–		–	1243		
3	120	241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	1	2969		2969		2969	–	3207	
						–		–		–	238		
4	121	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1401		2802		2802	–	3026	РК
						–		–		–	224		
5	127	1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0006	684713,42	253661,08	411	152	–	304	772	РК
						430236	82119,36	258	49	–	57		
6	128	241-201-0821	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм К=1,010;	м	0,606	10284		6232		6232	–	6731	РК
						–		–		–	499		
7	132	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	22464		22464		22464	–	24261	РК
						–		–		–	1797		
8	133	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	24415		24415		24415	–	26368	РК
						–		–		–	1953		
9	134	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	19930		19930		19930	–	21524	РК
						–		–		–	1594		
10	135	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	19930		19930		19930	–	21524	РК
						–		–		–	1594		
11	136	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	20460		20460		20460	–	22097	РК

											–	1637	
12	137	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6269		6269		6269	–	6771	РК
											–	502	
13	138	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5854		5854		5854	–	6322	РК
											–	468	
		1.9 на 6 абонентов (59 шт. , d=108 мм)											
14	190	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм К=16,000;	шт.	16	2376		38016		38016	–	41057	
											–	3041	
15	191	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм К=16,000;	шт.	96	2590		248640		248640	–	268531	
											–	19891	
16	192	241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм К=16,000;	шт.	16	2969		47504		47504	–	51304	
											–	3800	
17	193	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм К=16,000;	шт.	32	1401		44832		44832	–	48419	РК
											–	3587	
18	199	1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР=99 % К=16,000;	км трубопровода	0,0096	684713,42	253661,08	6573	2435	8	4869	12357	РК
						430236	82119,36	4130	788	–	915		

19	200	241-201-0821	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм К=-1,010;	м	-24,846	10284		-255516		-255516	–	-275957	РК
						–		–		–	-20441		
20	203	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 % К=16,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	27,28	25533,35	9982,42	696550	272320	108326	427089	1213530	РК
						11580,02	4233,86	315903	115500	–	89891		
21	204	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 К=16,000;	шт.	16	22464		359424		359424	–	388178	РК
						–		–		–	28754		
22	205	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 К=16,000;	шт.	16	24415		390640		390640	–	421891	РК
						–		–		–	31251		
23	206	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=16,000;	шт.	16	19930		318880		318880	–	344390	РК
						–		–		–	25510		
24	207	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=16,000;	шт.	16	19930		318880		318880	–	344390	РК
						–		–		–	25510		
25	208	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 К=16,000;	шт.	16	20460		327360		327360	–	353549	РК
						–		–		–	26189		
26	209	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 К=16,000;	шт.	16	6269		100304		100304	–	108328	РК
						–		–		–	8024		
27	210	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 К=16,000;	шт.	16	5854		93664		93664	–	101157	РК

						–		–		–	7493	
			Итого по разделу 1					**3 583 076**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					320 291				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					274 907				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					116 337				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 290 203				
			- накладные расходы, тенге					432 262				
			в т.ч. зарплата, тенге					38 904				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					265 411				
		Раздел 2 Трубопроводы сети										
28	247	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм К=1,010;	м	3498,64	1590		5562838		5562838	–	6007865	РК
						–		–		–	445027		
29	248	1122-1401-0301	Трубы п/э диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99 %	м трубы, уложенной в футляре	19,8	1432,83	8,54	28370	169	3084	24916	57549	РК
						1268,53	2,56	25117	51	–	4263		
30	251	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	4	325857,57	76964,49	1303430	307858	6012	1073816	2567426	РК
						247390	23775,68	989560	95103	–	190180		
31	252	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм К=1,010;	м	8080	134		1082720		1082720	–	1169338	РК
						–		–		–	86618		
32	253	1122-1401-0603	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР=0	м	20	5746,96	5719,21	114939	114384	555	–	124134	РК

						–	1157,91	–	23158	–	9195		
33	256	1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР=99 % К=28,000;	км трубопровода	0,0098	684713,42	253661,08	6710	2486	8	4971	12615	РК
						430236	82119,36	4216	805	–	934		
34	257	241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм К=1,010;	м	9,898	12461		123339		123339	–	133206	РК
						–		–		–	9867		
35	264	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	170	3071		522070		522070	–	563836	
						–		–		–	41766		
36	271	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,28438	1110845,92	530517,44	315902	150869	5323	205614	563237	РК
						561609,2	168721,13	159710	47981	–	41721		
37	275	290-014-0005 (пл)	(Стр.1) Подставка пожарная прямая 108х4 мм	шт	10	70536		705360		705360	–	761789	
						–		–		–	56429		
38	276	290-014-0002 (пл)	(Стр.2) Крест стальной равнопроходной 108 мм	шт	1	7143		7143		7143	–	7714	
						–		–		–	571		

Итого по разделу 2	**11 968 709**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 178 603
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	575 766
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	167 098
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 018 452
- накладные расходы, тенге	1 309 317
в т.ч. зарплата, тенге	117 839
- сметная прибыль (8 %), тенге	886 571

Раздел 3 Колодцы водопроводной сети

39	291	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99 % К=14,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,87	50523,45	10092,86	1205995	240917	490614	570232	1918325	РК
						19877	4253,39	474464	101528	–	142098		
40	292	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	14	22464		314496		314496	–	339656	РК
						–		–		–	25160		
41	293	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	14	24415		341810		341810	–	369155	РК
						–		–		–	27345		
42	294	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	14	19930		279020		279020	–	301342	РК
						–		–		–	22322		
43	295	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	14	19930		279020		279020	–	301342	РК
						–		–		–	22322		
44	300	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	14	20460		286440		286440	–	309355	РК
						–		–		–	22915		
45	302	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	14	6269		87766		87766	–	94787	РК
						–		–		–	7021		
46	303	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	14	5854		81956		81956	–	88512	РК
						–		–		–	6556		
			Итого по разделу 3					**3 722 474**					
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					474 464					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					240 917					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					101 528					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 161 122					
			- накладные расходы, тенге					570 232					
			в т.ч. зарплата, тенге					51 321					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					275 739					

Раздел 4 Протокол №1 включаемые объемы

47	2	241-201-0821	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x15,0 мм	м	20	10284		205680		205680	–	222134	РК
						–		–		–	16454		

Итого по разделу 4 **222 134**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 205 680
- сметная прибыль (8 %), тенге 16 454

Раздел 5 Протокол №2 Включаемые объемы

48	1	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,705	25533,35	9982,42	43534	17020	6770	26693	75845	РК
						11580,02	4233,86	19744	7219	–	5618		

Итого по разделу 5 **75 845**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 19 744
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 17 020
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 219
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 770
- накладные расходы, тенге 26 693
  в т.ч. зарплата, тенге 2 402
- сметная прибыль (8 %), тенге 5 618

Раздел 6 Протокол №3 включаемые объемы

49	1	1122-1401-1101 прим	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм (диаметром 25 мм)протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99 %									
				м	4000	4721,69	2433,19	18886760	9732760	6040680	4586353	25350962	РК
						778,33	379,84	3113320	1519360	–	1877849		
50	2	1122-1401-1301	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99 %									
				м	836,15	7431,85	4438,77	6214141	3711478	1878837	1208264	8016197	РК
						746,07	713,56	623826	596643	–	593792		
51	3	1122-1401-1001	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж НР=99 %									
				установка	14	18489,4	16837,9	258852	235731	–	41408	324281	РК
						1651,5	1336,04	23121	18705	–	24021		

Итого по разделу 6	**33 691 440**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 760 267
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 679 969
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 134 708
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 919 517
- накладные расходы, тенге	5 836 025
в т.ч. зарплата, тенге	525 242
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 495 662

Итого по смете	**53 263 678**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 753 369
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 788 579

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 788 579
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 526 890
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 601 744
- накладные расходы, тенге	8 174 529
в т.ч. зарплата, тенге	735 708
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 945 455
Итого сметная стоимость тенге	**53 263 678**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
с К=1,04*0,95 тенге	**52 624 513,86**
НДС 12% тенге	**6 314 941,66**
ВСЕГО по АКТУ тенге	**58 939 455,52**

Сдал

ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004

(наименование организации, БИН)

и.о.Директора Карабельников Е.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

Принял

КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140007544

(наименование организации, БИН)

и.о.Руководителя Ельжасов Т.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

м.п. Эксперт технического надзора ТОО "Аретмида СНАБ"

Эксперт технического надзора Махметов Г.К. , БИН 181240007517, приказ №187-п от 28.10.2022 г., квалификационный аттестат KZ17VJE00045578 , KZ87VJE00045579 от26.03.2019г.

(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

м.п. Эксперт авторского надзора ТОО." MS Engineering Construction"

Эксперт авторского надзора Муталиев К.Ж. , БИН 061040007218, Приказ №15 от 09.11.2022 г., квалификационный аттестат KZ30VJE00075414 от13.07.2022 г.

Приложение 8 к НДОССС в РК Форма 7

Подрядчик: ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004,г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-507747

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда № 50 от 05.10.2022 года

Стройка: Строительство разводящих сетей водоснабжения в с. Петерфельд по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, Петерфельдский сельский округ, село Петерфельд

Ведомость материальных ресурсов и оборудования

Строительство разводящих сетей водоснабжения в с. Петерфельд по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, Петерфельдский сельский округ, село Петерфельд. наружные сети водопровода

по _____

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №5 за июнь 2023г.

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (казахстанское/иностранн	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
	Материалы					
1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,347645	Казахстан	KZ 1 115 00259 от 05.10.2021г. (78,2%)
2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,41087	Казахстан	KZ 1 115 00259 от 05.10.2021г. (78,2%)
3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,52855	Казахстан	KZ 1 115 00259 от 05.10.2021г. (78,2%)
4	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	2,1483	Казахстан	
5	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,21142		
6	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00581405	Казахстан	
7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,2284	Казахстан	
8	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	20	Казахстан	
9	217-603-0104	Вода техническая	м3	666,3136351	Казахстан	
10	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0007326	Казахстан	
11	217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	53,47365		

12	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	6,3426		
13	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	18397,82695		
14	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг	212,3821		
15	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	31	Казахстан	
16	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	31	Казахстан	
17	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	62	Казахстан	
18	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	31	Казахстан	
19	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	31	Казахстан	
20	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	31	Казахстан	
21	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,7086		
22	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	503,657	Казахстан	
23	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	17		
24	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	102		
25	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	170	Казахстан	
26	241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	17		
27	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	8080	Казахстан	KZ 3 101 00012 от 16.01.2023 г. (75,3%)
28	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	3498,64	Казахстан	KZ 3 101 00012 от 16.01.2023 г. (75,3%)
29	241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	9,898	Казахстан	KZ 3 101 00012 от 16.01.2023 г. (75,3%)
30	241-201-0821	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	-4,24	Казахстан	KZ 3 101 00012 от 16.01.2023 г. (75,3%)
31	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	34	Казахстан	KZ 2 110 00025 от 26.01.2022г. (79,94%)
32	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	т	0,0106524		
33	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,04774		
34	261-107-0447	Каболка	т	0,09548		
35	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0255942		
36	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	4,4748		
37	290-014-0002	(Стр.2) Крест стальной равнопроходной 108 мм	шт	1		
38	290-014-0005	(Стр.1) Подставка пожарная прямая 108х4 мм	шт	10		

и.о.Директора Карабельников Е.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.