Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование строительства: Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРП-2 Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Кейден, Жанакорганского района Кызылординской области
Договор: № 29 от 06.03.2023 г.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован.	Источник код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		29	06.03.2023 г.		036-028 036-032	ТОО "Ремстрой"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге									
	Сметная стоимость по договору	Сметная стоимость СМР по договору с разбивкой по	с начала строительства по отчетной месяц	с начала текущего года	за текущий месяц	30% аванс по договору	5%	Погашение аванса	к оканчательной оплате	Остатаок оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРП-2 Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Кейден, Жанакорганского района Кызылординской области	347 334 614,65		183 034 910	183 034 910	43 614 228				43 614 228	164 299 704,65
ИТОГО	347 334 614,65	0,00	183 034 910	183 034 910	43 614 228	0,00	0,00	0,00	43 614 228	164 299 704,65

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
БИН 050240009435
Руководитель _____ **Сапарбаев К.А.**

Подрядчик:

ТОО "Ремстрой"

БИН 970640002216
Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Актаустройэксперт" БИН 021140003456
Эксперт технического надзора _____ **Оспанов Б.К.**

Форма-2

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»
Инженер: ТОО "Актаустройэксперт"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №29 от 06.03.2023 г.
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРП-2 Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Кейден, Жанакорганского района Кызылординской области

А К Т №3
выполненных работ
за июль месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод высокого давления Г-3									
		Подземная прокладка газопровода Г-3									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	885,1884	225,52	225,52	199628	199627	–	24378	241927
					–	38,25	–	33858		17920	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	27,37788	1861,86	–	50974	–	–	36701	94689
					1861,86	–	50974	–		7014	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	182,5133	972,00	–	177403	–	–	127730	329544
					972,00	–	177403	–		24411	
4	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,772	707042,70	255046,36	545837	196896	18216	389882	1010576
					428400,00	81729,44	330725	63095		74857	
5	1308-0201-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	980	5,95	0,63	5831	617	–	3965	10580
					5,32	0,30	5214	294		784	
6	1308-0206-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках									
		НР - 72%; СП - 8%	м	980	23,82	0,88	23344	863	8281	10478	36528
					14,49	0,36	14200	353		2706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1125-0210-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,7449	1813744,92 267527,00	1524508,26 293018,40	1351059 199281	1135606 218269	16172	379971 138482	1869512
		ПР - 91%, СП - 8%									
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	Контрольная трубка под ковер 7шт 0,00672	323617,96 246352,00	76557,88 23662,52	2175 1655	514 159	6	1796 318	4289
		ПР - 90%, СП - 8%									
9	241-215-0314 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 400х32 мм	шт.	5,6	16313,00 –	– –	91353 –	– –	91353	– 7308	98661
		СП - 8%									
10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,0336	4992,01 976,65	1816,86 831,20	168 33	61 28	74	56 18	242
		ПР - 92%, СП - 8%									
11	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство	м3	0,056	33422,90 6134,80	1192,25 299,46	1872 344	67 17	1461	328 176	2376
		ПР - 91%, СП - 8%									
12	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,12	575,00 –	– –	644 –	– –	644	– 52	696
		СП - 8%									
13	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ковер стальной с крышкой. Монтаж	т конструкций	0,08904	108636,63 102789,20	5107,86 2139,21	9673 9152	454 190	67	6447 1290	17409
		ПР - 90%, СП - 8%									
14	241-102-0224 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	2,8	9563,00 –	– –	26776 –	– –	26776	– 2142	28918
		СП - 8%									
15	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 4 мм	т	0,0224	464522,00 –	– –	10405 –	– –	10405	– 832	11237
		СП - 8%									
16	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,56	2184,00 –	– –	1223 –	– –	1223	– 98	1321
		СП - 8%									
17	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	2,66	985,00 –	– –	2620 –	– –	2620	– 210	2830
		СП - 8%									
18	241-201-0427 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 560х50,8 мм	м	Футляры 115,85	58275,00 –	– –	6751010 –	– –	6751010	– 540081	7291090
		СП - 8%									
19	241-201-0424 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х36,3 мм	м	49,6	30182,00 –	– –	1497027 –	– –	1497027	– 119762	1616789
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	241-201-0424 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х36,3 мм									
		СН - 8%	м	41	30182,00	–	1237462	–	1237462	–	1336459
					–	–	–	–		98997	
21	241-229-0410 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 315 мм									
		СН - 8%	шт.	105,6	11802,00	–	1246291	–	1246291	–	1345994
					–	–	–	–		99703	
22	241-704-0224 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 400х315 мм									
		СН - 8%	комплект	3,2	43979,00	–	140733	–	140733	–	151992
					–	–	–	–		11259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								15503659
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод среднего давления Г-2									
23	242-104-0101 РСНБ РК 2015	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50									
		СН - 8%	шт.	6	212101,00	–	1272606	–	1272606	–	1374414
					–	–	–	–		101808	
		Ограждение 3х4 3 шт									
24	241-102-0153 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм									
		СН - 8%	м	40,5	3003,00	–	121622	–	121622	–	131352
					–	–	–	–		9730	
25	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3 мм									
		СН - 8%	т	0,02736	467311,00	–	12786	–	12786	–	13809
					–	–	–	–		1023	
26	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т									
		СН - 8%	т	0,57216	868671,00	–	497019	–	497019	–	536781
					–	–	–	–		39762	
27	214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм (рабица)									
		СН - 8%	м2	57,18	1584,00	–	90573	–	90573	–	97819
					–	–	–	–		7246	
		Ограждение 3х3 2шт									
28	241-102-0153 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм									
		СН - 8%	м	22,5	3003,00	–	67568	–	67568	–	72973
					–	–	–	–		5405	
29	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 8 мм									
		СН - 8%	т	0,015	464522,00	–	6968	–	6968	–	7525
					–	–	–	–		557	
30	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т									
		СН - 8%	т	0,32368	868671,00	–	281171	–	281171	–	303665
					–	–	–	–		22494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм (рабица)	м2	33,1	1584,00	–	52430	–	52430	–	56624
		СН - 8%			–	–	–	–		4194	
32	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	914,14	225,52	225,52	206157	206157	–	25175	249839
		НР - 72%, СН - 8%			–	38,25	–	34966		18507	
33	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	519,5	1861,86	–	967236	–	–	696410	1796738
		НР - 72%, СН - 8%			1861,86	–	967236	–		133092	
34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	188,49	972,00	–	183212	–	–	131913	340335
		НР - 72%, СН - 8%			972,00	–	183212	–		25210	
35	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	741,13	17,95	17,95	13303	13303	–	3799	18471
		НР - 72%, СН - 8%			–	7,12	–	5277		1368	
36	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	741,13	36,35	36,35	26940	26940	–	7689	37400
		НР - 72%, СН - 8%			–	14,41	–	10680		2770	
37	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	741,13	174,70	79,98	129475	59275	–	71499	217052
		НР - 72%, СН - 8%			94,72	39,27	70200	29104		16078	
38	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,2	388531,25	109758,53	466238	131710	3021	368856	901901
		НР - 99%, СН - 8%			276256,00	34228,72	331507	41074		66807	
39	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	1212	1608,00	–	1948896	–	1948896	–	2104808
		СН - 8%			–	–	–	–		155912	
40	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,663	342575,36	86555,00	569703	143941	1870	463617	1115985
		НР - 99%, СН - 8%			254896,00	26703,40	423892	44408		82666	
41	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1679,63	797,00	–	1338665	–	1338665	–	1445758
		СН - 8%			–	–	–	–		107093	
42	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	18	1514,24	944,99	27256	17010	–	15200	45853
		НР - 99%, СН - 8%			569,25	283,73	10246	5107		3397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	241-208-1808 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм									
		СН - 8%	шт.	7	4324,00	–	30268	–	30268	–	32689
					–	–	–	–		2421	
44	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм									
		СН - 8%	шт.	11	1956,00	–	21516	–	21516	–	23237
					–	–	–	–		1721	
45	1308-0201-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной									
		НР - 72%; СН - 8%	м кабеля	2863	5,95	0,63	17035	1804	–	11585	30909
					5,32	0,30	15231	859		2290	
46	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2									
		СН - 8%	м	2863	16,00	–	45808	–	45808	–	49473
					–	–	–	–		3665	
47	1308-0206-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках									
		НР - 72%; СН - 8%	м	2863	23,82	0,88	68197	2520	24192	30611	106713
					14,49	0,36	41485	1031		7905	
48	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012									
		СН - 8%	км	2,863	17212,00	–	49278	–	49278	–	53220
					–	–	–	–		3942	
49	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)									
		НР - 91%; СН - 8%	км трубопровода	2,863	981924,87	814634,70	2811251	2332299	39335	813317	3914533
					153551,00	158623,20	439617	454138		289965	
50	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное									
		НР - 61%; СН - 8%	стык	1	941,91	25,44	942	25	53	527	1587
					864,00	–	864	–		118	
51	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное									
		НР - 61%; СН - 8%	стык	1	752,83	21,20	753	21	41	422	1269
					691,20	–	691	–		94	
52	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное									
		НР - 61%; СН - 8%	стык	19	941,91	25,44	17896	483	997	10014	30143
					864,00	–	16416	–		2233	
53	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное									
			стык	13	752,83	21,20	9787	276	525	5481	16490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			691,20	–	8986	–		1221	
54	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	4,34	114,20	5,33	496	24	37	302	862
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	435	3		64	
55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	4,34	164,50	3,79	714	17	443	177	963
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	254	3		71	
				Контрольная трубка под ковер 13шт							
56	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	15,6	217,00	–	3385	–	3385	–	3656
		СП - 8%			–	–	–	–		271	
57	241-215-0304 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х32 мм	шт.	13	7061,00	–	91793	–	91793	–	99136
		СП - 8%			–	–	–	–		7343	
58	241-215-0302 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	13	7061,00	–	91793	–	91793	–	99136
		СП - 8%			–	–	–	–		7343	
59	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,078	4992,01	1816,86	389	142	171	131	562
		НР - 93%; СП - 8%			976,65	831,20	76	65		42	
60	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство	м3	0,78	31143,61	1385,07	24292	1081	20402	2798	29257
		НР - 91%; СП - 8%			3601,14	340,75	2809	266		2167	
61	241-102-0224 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	6,5	9563,00	–	62160	–	62160	–	67133
		СП - 8%			–	–	–	–		4973	
62	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,3	2184,00	–	2839	–	2839	–	3066
		СП - 8%			–	–	–	–		227	
63	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0455	464522,00	–	21136	–	21136	–	22827
		СП - 8%			–	–	–	–		1691	
				Футляры							
64	1122-1401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	48	11418,18	7969,07	548073	382515	858	385387	1008137
		НР - 99%; СП - 8%			3431,25	4678,75	164700	224580		74677	
65	241-201-0415 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм	м	48	3657,00	–	175536	–	175536	–	189579
		СП - 8%			–	–	–	–		14043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1122-1401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	8	10088,75	6945,53	80710	55564	136	57944	149746
		НР - 99%; СП - 8%			3126,25	4189,92	25010	33519		11092	
67	241-201-0415 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140x12,7 мм	м	8	3657,00	–	29256	–	29256	–	31596
		СП - 8%			–	–	–	–		2340	
68	1122-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 110 мм. Укладка открытым способом	км трубопровода	0,008	173677,12	2328,00	1389	18	6	1359	2968
		НР - 99%; СП - 8%			170660,32	911,16	1365	7		220	
69	241-201-0415 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140x12,7 мм	м	8	3657,00	–	29256	–	29256	–	31596
		СП - 8%			–	–	–	–		2340	
70	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	40	10032,29	7078,10	401292	283124	438	282135	738101
		НР - 99%; СП - 8%			2943,25	4181,37	117730	167255		54674	
71	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	40	2305,00	–	92200	–	92200	–	99576
		СП - 8%			–	–	–	–		7376	
72	1122-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	56	9278,00	6476,80	519568	362701	585	373186	964174
		НР - 99%; СП - 8%			2790,75	3940,60	156282	220674		71420	
73	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	56	2305,00	–	129080	–	129080	–	139406
		СП - 8%			–	–	–	–		10326	
74	1122-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 110 мм. Укладка открытым способом	км трубопровода	0,024	173677,12	2328,00	4168	56	16	4077	8904
		НР - 99%; СП - 8%			170660,32	911,16	4096	22		660	
75	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	24	2305,00	–	55320	–	55320	–	59746
		СП - 8%			–	–	–	–		4426	
76	241-229-0403 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 90 мм	шт.	1	4174,00	–	4174	–	4174	–	4508
		СП - 8%			–	–	–	–		334	
77	241-229-0401 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм	шт.	1	4145,00	–	4145	–	4145	–	4477
		СП - 8%			–	–	–	–		332	
78	241-704-0201 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 140x90 мм	комплект	7	18999,00	–	132993	–	132993	–	143632
		СП - 8%			–	–	–	–		10639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	241-704-0201 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х63 мм	комплект	14	18999,00	--	265986	--	265986	--	287265
		СП 5%			--	--	--	--		21279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**19319374**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**34823033**
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		**34 823 033**						
		в том числе оборудование	Тенге								
		в том числе СМР	Тенге		**34 823 033**						
		Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге		452 699						
		Итого с временными	Тенге		**35 275 733**						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%	Тенге		730 208						
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге		2 310 902						
		Итого с зимними	Тенге		**36 005 940**						
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		720 119						
		Итого СМР	Тенге		**36 726 059**						
		Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге		-						
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге		39 036 961						
		В текущих ценах 2022 г. - 100%, К=1,0500514	Тенге		40 990 816						
		ИТОГО	Тенге		**40 990 816**						
		Понижающий коэффициент	Тенге		38 941 275						
		НДС (12%)	Тенге		4 672 953						
		Всего	Тенге		**43 614 228**						

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского и автомобильных дорог Жанакорганского района»
Санарбаев К.А.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Актаустройэксперт"
Осеанов Б.К.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Газсервис и К"
Султанов А.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Мукамалов Б.Б.