Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование строительства: Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРП-2 Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Кейден, Жанакорганского района Кызылординской области

Договор: № 29 от 06.03.2023 г.

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован.	Источник код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		29	06.03.2023 г.		036-028 036-032	ТОО "Ремстрой"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге: Сметная стоимость по договору	Сметная стоимость СМР по договору с разбивкой по	с начала строительства по отчетной месяц	с начала текущего года	за текущий месяц	30% аванс по договору	5%	Погашение аванса	к оканчательной оплате	Остатаок оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРП-2 Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Кейден, Жанакорганского района Кызылординской области	347 334 614,65		347 334 614,65	347 334 614,65	39 599 812,65				39 599 812,65	0,00
ИТОГО	347 334 614,65	0,00	347 334 614,65	347 334 614,65	39 599 812,65	0,00	0,00	0,00	39 599 812,65	0,00

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
БИН 050240009435
Руководитель _____ Сапарбаев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Ремстрой"

БИН 970640002216
Директор _____ Миркамалов Б.Б.

Технический надзор:
ТОО "Актаустройэксперт" БИН 021140003456
Эксперт технического надзора _____ Осپанов Б.К.

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района» **Форма-2**
Инженер: ТОО "Актаустройэксперт"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №29 от 06.03.2023 г.
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРП-2 Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Кейден, Жанакорганского района Кызылординской области

А К Т №6
выполненных работ
за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Газопровод высокого давления к с.Кейден											
		Подземная прокладка газопровода Г-3									
1	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1448	17,95	17,95	25992	25992	--	7423	36088
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,12	--	10310		2673	
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1448	36,35	36,35	52635	52635	--	15023	73071
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,41	--	20866		5413	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1448	174,70	79,98	252966	115811	--	139693	424071
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	137155	56863		31413	
4	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,2000001	707042,70	255046,36	141409	51009	4720	101006	261808
		НР - 99%; СП - 8%			428400,00	81729,44	85680	16346		19393	
5	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1514,24	944,99	3028	1890	--	1689	5094
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	1138	567		377	
6	1125-0210-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1	1813744,92	1524508,26	1813745	1524508	21710	510096	2509749
		НР - 91%; СП - 8%			267527,00	293018,40	267527	293018		185907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1339-0201-0515 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 273 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	3668,39	79,50	3668	80	132	2108	6238
		НР - 61%; СП - 8%			3456,00	--	3456	--		462	
8	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	941,91	25,44	942	25	53	527	1587
		НР - 61%; СП - 8%			864,00	--	864	--		118	
9	1339-0201-0523 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 315 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	600	5496,54	143,10	3297924	85860	101664	1897344	5610889
		НР - 61%; СП - 8%			5184,00	--	3110400	--		415621	
10	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	20	941,91	25,44	18838	509	1049	10541	31729
		НР - 61%; СП - 8%			864,00	--	17280	--		2350	
11	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	9,66	114,20	5,33	1103	52	83	672	1917
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	968	6		142	
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	9,66	164,50	3,79	1589	37	986	394	2142
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	566	6		159	
				Устройство опознавательных столбов - 33шт							
13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,4158	4992,01	1816,86	2076	756	914	699	2997
		НР - 93%; СП - 8%			976,65	831,20	406	346		222	
14	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство	м3	6,534	33422,90	1192,25	218385	7790	170510	38258	277174
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	40085	1957		20531	
15	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки на металлических стойках. Установка	шт.	33	5331,25	841,85	175931	27781	15939	153395	355672
		НР - 108%; СП - 8%			4006,40	297,62	132211	9821		26346	
16	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	33	6720,00	--	221760	--	221760	--	239501
		СП - 8%			--	--	--	--		17741	
17	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	3	967,66	--	2903	--	311	2799	6158
		НР - 108%; СП - 8%			863,88	--	2592	--		456	
18	251-101-0123 РСНБ РК 2015	Знак односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный размером 400 мм х 200 мм	шт.	33	2844,00	--	93852	--	93852	--	101360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7508	
19	251-101-0103 РСНБ РК 2015	Знаки односторонние треугольные А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	7227,00	--	7227	--	7227	--	7805
		СП - 8%			--	--	--	--		578	
20	251-101-0109 РСНБ РК 2015	Знаки односторонние круглые D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	6700,00	--	13400	--	13400	--	14472
		СП - 8%			--	--	--	--		1072	
				Контрольная трубка под ковер 7шт							
21	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	8,4	217,00	--	1823	--	1823	--	1969
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
22	241-215-0304 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х32 мм	шт.	7	7061,00	--	49427	--	49427	--	53381
		СП - 8%			--	--	--	--		3954	
				Свеча вытяжная							
23	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.4 м3	м3 грунта	21	283,58	277,38	5955	5825	--	769	7262
		НР - 72%; СП - 8%			6,20	44,66	130	938		538	
24	1124-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1	9865,48	3692,06	9865	3692	1049	6340	17501
		НР - 99%; СП - 8%			5124,00	1280,08	5124	1280		1296	
25	241-102-0140 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	6,05	2368,00	--	14326	--	14326	--	15472
		СП - 8%			--	--	--	--		1146	
26	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 8 мм	т	0,00718	464522,00	--	3335	--	3335	--	3602
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
27	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0006	376300,00	--	226	--	226	--	244
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
28	261-107-0747 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,04	1143,00	--	46	--	46	--	50
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
29	261-301-0310 РСНБ РК 2015	Штуцеры д.15 мм	шт.	1	573,00	--	573	--	573	--	619
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
30	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство	м3	0,37	34560,20	1192,25	12787	441	10076	2166	16150
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	2270	111		1196	
31	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0186	346394,00	--	6443	--	6443	--	6958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
32	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0024	349485,00	--	839	--	839	--	906
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
33	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	118,46	620,43	--	73496	--	1584	70474	155488
		НР - 98%; СП - 8%			607,06	--	71912	--		11518	
34	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод. Продувка воздухом	км трубопровода	0,11846	420888,88	341271,95	49858	40427	1274	16358	71513
		НР - 91%; СП - 8%			68860,50	82882,74	8157	9818		5297	
35	1339-0201-0517 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 315 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	3694,89	106,00	3695	106	133	2108	6267
		НР - 61%; СП - 8%			3456,00	--	3456	--		464	
36	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	40479,59	37562,39	40480	37563	--	8981	53417
		НР - 91%; СП - 8%			2917,20	6951,66	2917	6952		3957	
37	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,0126	4992,01	1816,86	63	22	29	21	91
		НР - 93%; СП - 8%			976,65	831,20	12	10		7	
38	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство	м3	0,198	33422,90	1192,25	6618	236	5167	1159	8399
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	1215	59		622	
39	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки на металлических стойках. Установка	шт.	1	5331,25	841,85	5331	842	483	4648	10778
		НР - 108%; СП - 8%			4006,40	297,62	4006	298		798	
40	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	1	6720,00	--	6720	--	6720	--	7258
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
41	251-101-0123 РСНБ РК 2015	Знак односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный размером 140 мм х 200 мм	шт.	1	2844,00	--	2844	--	2844	--	3072
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
				Футляры							
42	1122-1401-1305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	106,06	47160,94	17025,43	5001889	1805717	2961968	491516	5932877
		НР - 99%; СП - 8%			2208,22	2472,91	234204	262277		439472	
43	241-201-0427 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 560х50,8 мм	м	2,61256	58275,00	--	152247	--	152247	--	164427
		СП - 8%			--	--	--	--		12180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1122-1401-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	49,6	15196,52	10329,22	753747	512330	5420	527273	1383502
		НР - 99%; СП - 8%			4758,00	5979,89	235997	296603		102482	
45	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка открытым способом	км трубопровода	0,041	1029779,59	372669,59	42221	15280	1455	30062	78066
		НР - 99%; СП - 8%			621600,00	119037,76	25486	4881		5783	
46	1122-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 160 мм. Укладка открытым способом	км трубопровода	0,021	189954,28	3646,23	3989	76	22	3883	8502
		НР - 99%; СП - 8%			185274,92	1490,98	3891	31		630	
47	241-201-0415 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140x12,7 мм	м	21	3657,00	--	76797	--	76797	--	82941
		СП - 8%			--	--	--	--		6144	
48	1122-1401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	15	11418,18	7969,07	171273	119536	268	120434	315043
		НР - 99%; СП - 8%			3431,25	4678,75	51469	70181		23336	
49	241-201-0415 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140x12,7 мм	м	15	3657,00	--	54855	--	54855	--	59243
		СП - 8%			--	--	--	--		4388	
50	241-229-0405 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 90 мм	шт.	40	4524,00	--	180960	--	180960	--	195437
		СП - 8%			--	--	--	--		14477	
51	241-704-0202 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 140x90 мм	комплект	2	18999,00	--	37998	--	37998	--	41038
		СП - 8%			--	--	--	--		3040	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18670994
Газопровод среднего давления Г2											
		Контрольная трубка под ковер 13шт									
1	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	15,6	323617,96	76557,88	5048440	1194303	11046	4170104	9956028
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	3843091	369135		737484	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9956028
Газопровод низкого давления Г1											
		РАЗДЕЛ 1. ГРПШ №3									
		Футляры									
1	1122-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ),диаметр 160 мм.Укладка открытым способом	км трубопровода	0,012	189954,28	3646,23	2279	44	12	2219	4858
		НР - 99%; СП - 8%			185274,92	1490,98	2223	18		360	
2	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	24	10032,29	7078,10	240775	169875	262	169281	442860
		НР - 99%; СП - 8%			2943,25	4181,37	70638	100353		32804	
3	1122-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ),диаметр 110 мм.Укладка открытым способом	км трубопровода	0,054	173677,12	2328,00	9379	126	37	9172	20035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			170660,32	911,16	9216	49		1484	
4	1122-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубы диаметром 100 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**	м продавливания	10	9278,00	6476,80	92780	64768	104	66640	172174
		НР - 99%; СП - 8%			2790,75	3940,60	27908	39406		12754	
5	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка открытым способом**	км трубопровода	0,08	342575,36	86555,00	27406	6924	90	22303	53685
		НР - 99%; СП - 8%			254896,00	26703,40	20392	2136		3977	
6	1122-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубы диаметром 100 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**	м продавливания	10	9278,00	6476,80	92780	64768	104	66640	172174
		НР - 99%; СП - 8%			2790,75	3940,60	27908	39406		12754	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**865786**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**865787**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**29492809,00**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**29 492 809,00**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**29 492 809,00**
Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге	383 406,52
Итого с временными	Тенге	**29 876 215,52**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%	Тенге	618 437,66
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	4 339 335,10
Итого с зимними	Тенге	**30 494 653,18**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	609 893,06
Итого СМР	Тенге	**31 104 546,24**
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	-
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	35 443 881,34
В текущих ценах 2022 г. - 100%, К=1,0500514	Тенге	37 217 897,22
ИТОГО	Тенге	**37 217 897,22**
Понижающий коэффициент	Тенге	35 357 002,44
НДС (12%)	Тенге	4 242 840,29
Всего	Тенге	**39 599 812,65**

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского и автомобильных дорог Жанакорганского района»

_____ **Сапарбаев К.А.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Актаустройэксперт"

_____ **Оспанов Б.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Газсервис и К"

_____ **Султанов А.Н.**