Стройка : **1072-1 РЕКОНСТРУКЦИЯ КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА мкр.КУНГЕЙ. УЧАСТОК 3**

(наименование, адрес)

Объект : **С2-01-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№04-07/135** от **04.12.2023г.**

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2023г.**

Составлен (а) в текущих ценах на 4кв.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		84	467,0	467,0	39 228,0	39 228,0			39 228,0
				м^3 грунта		0,0	97,0	0,0	8 148,0			
2	2	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3.** *Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1*		31,234	513,0	513,0	16 023,0	16 023,0			16 023,0
				м^3 грунта		0,0	107,0	0,0	3 342,0			
3	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15.* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		0,966	10 403,0	0,0	10 049,0	0,0			10 049,0
				м^3 грунта		10 403,0	0,0	10 049,0	0,0			
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		42	3 933,0	0,0	165 186,0	0,0			165 186,0
				м^3 грунта		3 933,0	0,0	165 186,0	0,0			
5	5	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		457,46	95,0	95,0	43 459,0	43 459,0			43 459,0
				м^3 грунта		0,0	24,0	0,0	10 979,0			
6	6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		457,46	626,0	243,0	286 370,0	111 162,0			286 370,0
				м^3 уплотненного грунта		383,0	77,0	175 207,0	35 224,0			
7	7	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-уширения для колодцев**		8,3628	7 539,0	0,0	63 047,0	0,0			63 047,0
				м^3 грунта		7 539,0	0,0	63 047,0	0,0			
8	8	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 уширения для колодцев*		15,75408	8 670,0	0,0	136 588,0	0,0			136 588,0
				м^3 грунта		8 670,0	0,0	136 588,0	0,0			
9	9	1101-0205-1201 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи. Водоотлив**		47,95408	4 545,0	4 545,0	217 951,0	217 952,0			217 951,0
				м^3 мокрого грунта		0,0	1 752,0	0,0	84 016,0			
10	10	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		19,701255	3 933,0	0,0	77 485,0	0,0			77 485,0
				м^3 грунта		3 933,0	0,0	77 485,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м^3 для устройство обваловки трубы грунтом		378,844375	1 330,0		503 863,0		503 863,0		503 863,0
				м^3								
12	12	412-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км		5 303,82125	75,0		397 787,0				397 787,0
				т·км								
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					1 957 036,0	427 824,0	503 863,0	0,0	1 957 036,0
								627 562,0	141 709,0	0,0	0,0	
			Раздел 2: ТРУБОПРОВОДЫ									
13	13	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		18	8 154,0	455,0	146 772,0	8 190,0	54 108,0		146 772,0
				м^3		4 693,0	102,0	84 474,0	1 836,0			
14	14	6121-0105-0420 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 800 мм		0,1	10 542 286,0	7 228 196,0	1 054 229,0	722 820,0			1 054 229,0
				км		3 314 090,0	1 668 476,0	331 409,0	166 848,0			
15	15	241-201-0927 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 800х30,6 мм		101	101 696,0		10 271 296,0		10 271 296,0		10 271 296,0
				м								
16	16	6122-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах		1	96 513,0	0,0	96 513,0	0,0	2 838,0		96 513,0
				шт.		93 675,0	0,0	93 675,0	0,0			
			Итого по разделу 2: ТРУБОПРОВОДЫ					11 568 810,0	731 010,0	10 328 242,0	0,0	11 568 810,0
								509 558,0	168 684,0	0,0	0,0	
			Раздел 3: КОЛОДЦЫ									
17	17	6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах		3,03	94 778,0	22 152,0	287 177,0	67 121,0	33 836,0		287 177,0
				м^3		61 459,0	6 664,0	186 221,0	20 192,0			
18	18	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,69	21 490,0		36 318,0		36 318,0		36 318,0
				м^3								
19	19	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	34 283,0		34 283,0		34 283,0		34 283,0
				шт.								
20	20	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	31 243,0		31 243,0		31 243,0		31 243,0
				шт.								
21	21	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		1	22 036,0		22 036,0		22 036,0		22 036,0
				шт.								
22	22	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	28 040,0		28 040,0		28 040,0		28 040,0
				шт.								
23	23	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	7 809,0		7 809,0		7 809,0		7 809,0
				шт.								
24	24	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С1-03		0,0152	1 145 627,0		17 414,0		17 414,0		17 414,0
				т								
25	25	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,456	403,0	7,0	184,0	3,0	83,0		184,0
				м^2		214,0	2,0	98,0	1,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**		1	19 349,0		19 349,0		19 349,0		19 349,0
				комплект								
			Итого по разделу 3: КОЛОДЦЫ					483 853,0	67 124,0	230 411,0	0,0	483 853,0
								186 319,0	20 193,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					14 009 699,0	1 225 958,0	11 062 516,0	0,0	14 009 699,0
								1 323 439,0	330 586,0	0,0	0,0	
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,5%)									14009699*6,5/100	910 630,44
		Итого с затратами на организацию и управление СМР									14009699+910630,44	**14 920 329,44**
		Сметная прибыль (5%)									14920329,44*5/100	746 016,47
		Непредвиденные работы и затраты (3%)									14920329,44*3/100	447 609,88
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**16 113 955,79**
		Итого с учетом скидки подрядчика										15 791 645,39
		Итого по акту с НДС										**17 686 642,84**

СДАЛ (Подрядчик) ТОО "НС Система"

Генеральный директор Мукаев А.М.

Технический надзор: ТОО «КазАрт-Құрылысы»

Директор Омаров Т.Ж.

Авторский надзор: ТОО «Казтехнология»

Главный инженер Космынин О.Б.

ПРИНЯЛ (Заказчик) ТОО "Қарағанды Су"

Первый зам. ген. директора Дауылбаев К.А.

Главный инженер Кудашбаев К.

Начальник СКСиП Жумабеков К.И.

Начальник ПТС Ролич А.С.

Начальник ОС СКСиП Сулейменов Н.

Начальник Юго-Восточного цеха водоотведения Омаров А.А.

Ведущий инженер-сметчик ОС СКСиП Гнездилова М.А.