Стройка : **1072-1 РЕКОНСТРУКЦИЯ КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА мкр.КУНГЕЙ. УЧАСТОК 7**

(наименование, адрес)

Объект : **С2-01-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№04-07/139** от **04.12.2023г.**

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2023г.**

Составлен (а) в текущих ценах на 4кв.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		102	467,0	467,0	47 634,0	47 634,0			47 634,0
				м^3 грунта		0,0	97,0	0,0	9 894,0			
2	2	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3. *Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1*		180,818913	513,0	513,0	92 760,0	92 760,0			92 760,0
				м^3 грунта		0,0	107,0	0,0	19 348,0			
3	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		5,592338	10 403,0	0,0	58 177,0	0,0			58 177,0
				м^3 грунта		10 403,0	0,0	58 177,0	0,0			
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		42	3 933,0	0,0	165 186,0	0,0			165 186,0
				м^3 грунта		3 933,0	0,0	165 186,0	0,0			
5	5	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		404,47125	95,0	95,0	38 425,0	38 424,0			38 425,0
				м^3 грунта		0,0	24,0	0,0	9 707,0			
6	6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		404,47125	626,0	243,0	253 199,0	98 286,0			253 199,0
				м^3 уплотненного грунта		383,0	77,0	154 912,0	31 144,0			
7	7	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-уширения для колодцев		8,3628	7 539,0	0,0	63 047,0	0,0			63 047,0
				м^3 грунта		7 539,0	0,0	63 047,0	0,0			
8	8	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 уширения для колодцев*		15,75408	8 670,0	0,0	136 588,0	0,0			136 588,0
				м^3 грунта		8 670,0	0,0	136 588,0	0,0			
9	9	1101-0205-1201 *РСНБ РК 2022*	Траншеи. Водоотлив		202,16533	4 545,0	4 545,0	918 841,0	918 842,0			918 841,0
				м^3 мокрого грунта		0,0	1 752,0	0,0	354 194,0			
10	10	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		19,701255	3 933,0	0,0	77 485,0	0,0			77 485,0
				м^3 грунта		3 933,0	0,0	77 485,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м^3 для устройство обваловки трубы грунтом		153,644375	1 330,0		204 347,0		204 347,0		204 347,0
				м^3								
12	12	412-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км		2 151,02125	75,0		161 327,0				161 327,0
				т*км								
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					2 217 016,0	1 195 946,0	204 347,0	0,0	2 217 016,0
								655 395,0	424 287,0	0,0	0,0	
			Раздел 2: ТРУБОПРОВОДЫ									
13	13	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		18	8 154,0	455,0	146 772,0	8 190,0	54 108,0		146 772,0
				м^3		4 693,0	102,0	84 474,0	1 836,0			
14	14	6121-0105-0420 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 800 мм		0,1	10 542 286,0	7 228 196,0	1 054 229,0	722 820,0			1 054 229,0
				км		3 314 090,0	1 668 476,0	331 409,0	166 848,0			
15	15	241-201-0927 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 800х30,6 мм		101	101 696,0		10 271 296,0		10 271 296,0		10 271 296,0
				м								
16	16	6122-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах		1	96 513,0	0,0	96 513,0	0,0	2 838,0		96 513,0
				шт.		93 675,0	0,0	93 675,0	0,0			
			Итого по разделу 2: ТРУБОПРОВОДЫ					11 568 810,0	731 010,0	10 328 242,0	0,0	11 568 810,0
								509 558,0	168 684,0	0,0	0,0	
			Раздел 3: КОЛОДЦЫ									
17	17	6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах		3,03	94 778,0	22 152,0	287 177,0	67 121,0	33 836,0		287 177,0
				м^3		61 459,0	6 664,0	186 221,0	20 192,0			
18	18	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,69	21 490,0		36 318,0		36 318,0		36 318,0
				м^3								
19	19	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	34 283,0		34 283,0		34 283,0		34 283,0
				шт.								
20	20	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	31 243,0		31 243,0		31 243,0		31 243,0
				шт.								
21	21	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		1	22 036,0		22 036,0		22 036,0		22 036,0
				шт.								
22	22	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	28 040,0		28 040,0		28 040,0		28 040,0
				шт.								
23	23	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	7 809,0		7 809,0		7 809,0		7 809,0
				шт.								
24	24	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С1-03		0,0152	1 145 627,0		17 414,0		17 414,0		17 414,0
				т								
25	25	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,456	403,0	7,0	184,0	3,0	83,0		184,0
				м^2		214,0	2,0	98,0	1,0			
26	26	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	19 349,0		19 349,0		19 349,0		19 349,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект								
			Итого по разделу 3: КОЛОДЦЫ					483 853,0	67 124,0	230 411,0	0,0	483 853,0
								186 319,0	20 193,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					14 269 679,0	1 994 080,0	10 763 000,0	0,0	14 269 679,0
								1 351 272,0	613 164,0	0,0	0,0	
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,5%)									14269679*6,5/100	927 529,14
		Итого с затратами на организацию и управление СМР									14269679+927529,14	**15 197 208,14**
		Сметная прибыль (5%)									15197208,14*5/100	759 860,41
		Непредвиденные работы и затраты (3%)									15197208,14*3/100	455 916,24
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**16 412 984,79**
		Итого с учетом скидки подрядчика										16 084 693,22
		Итого по акту с НДС										**18 014 856,41**

СДАЛ (Подрядчик) ТОО "НС Система"

Генеральный директор Мукаев А.М.

Технический надзор: ТОО « Номад Travel»

Эксперт Елеубеков Б.Е.

Авторский надзор: ТОО «Казтехнология»

Главный инженер Космынин О.Б.

ПРИНЯЛ (Заказчик) ТОО "Караганды СУ"

Первый зам. ген. директора Дауылбаев К.А.

Главный инженер Кудашбаев К.

Начальник СКСиП Жумабеков К.И.

Начальник ПТС Ролич А.С.

Начальник ОС СКСиП Сулейменов Н.

Начальник Юго-Восточного цеха водоотведения Омаров А.

Ведущий инженер-сметчик ОС СКСиП Гнездилова М.А.