Утверждена приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района" адрес Туркестанская область, Макааральский район, п. Мырзакент, Женис, 10.
БИН 160440025219

Подрядчик: ТОО «Тур-Газ» адрес: Алматинская область, Карасайский район , с.Иргели, Сапарлы жол, 2, 2
БИН 060340008938

Наименование строительства и его адрес: "Работа по строительству АГРС Мактаарал с/о Мактаарал, Мактааральского района, Туркестанской области"

СПРАВКА № 11

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наимен-нован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		102	26.07.2021				
		доп.согл № 3 доп согл 102/6	20.06.2022 07.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работа по строительству АГРС Мактаарал с/о Мактаарал, Мактааральского района, Туркестанской области										
Всего выполнено по стройке с начала:	1 187 494 084,10									
Акт выполненых работ № 15	10 071 280,00	8 992 214,29							1 079 065,71	10 071 280,00
Акт выполненых работ № 16	6 692 927,00	5 975 827,68							717 099,32	6 692 927,00
Акт выполненых работ № 17	11 599 698,00	10 356 873,21							1 242 824,79	11 599 698,00
Акт выполненых работ № 18	1 636 095,00	1 460 799,11							175 295,89	1 636 095,00
Всего к оплате:	**30 000 000,00**	**26 785 714,29**							**3 214 285,71**	**30 000 000,00**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"

Руководитель _____ **Полатов Г.Ж.**

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Директор _____ **Тасибаев Э.М.**

Подрядчик: ТОО «Тур-Газ»

Директор _____ **Турдалиев С.С.**

от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
осуществления функций заказчика (застройщи
Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактаральского района" адрес Туркестанская область, Мактааральский район, п.Мырзакент, Женис,10 БИН 160440025219

Подрядчик: ТОО "Тур-Газ" адрес: Алматинская область, Карасайский район, с Иргели, Сапарлы жол, 2,2 БИН 060340008938

Объект: "Работа по строительству АГРС Мактаарал с/о Мактаарал, Мактааральского района, Туркестанской области"

Локальная смета 2-1-2. Технологическое оборудование

Типовой договор (контракт): № 102 от 26.07.2021 г.

Дополнительное соглашение: № 102/5 от 20.12.2022 г.

Дополнительное соглашение: № 102/6 от 07.06.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 15 за ноябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Технологическое оборудование									
1	**Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Узел очистки и подогрева газа. Установка**									
			т блок-боксов	**20**	**29750,61**	**15292,04**	**595012**	**305841**	**38371**	**307481**	**974693**
		НР - 91%; СП - 8%			**12540,00**	**4354,55**	**250800**	**87091**		**72199**	
2	**Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Блок редуцирования газа. Установка**									
			т блок-боксов	**30**	**29750,61**	**15292,04**	**892518**	**458761**	**57557**	**461221**	**1462039**
		НР - 91%; СП - 8%			**12540,00**	**4354,55**	**376200**	**130637**		**108299**	
3	**Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Блок операторной. Установка**									
			т блок-боксов	**20**	**29750,61**	**15292,04**	**595012**	**305841**	**38371**	**307481**	**974693**
		НР - 91%; СП - 8%			**12540,00**	**4354,55**	**250800**	**87091**		**72199**	
4	**Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Узел учета расхода газа. Установка**									
			т блок-боксов	**9**	**29750,61**	**15292,04**	**267756**	**137628**	**17268**	**138366**	**438612**
		НР - 91%; СП - 8%			**12540,00**	**4354,55**	**112860**	**39191**		**32490**	

5	Ц13-370101-0106 1337-0101-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке /емкость для хранения одоранта/									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	70165,46	13260,33	70165	13260	12214	29441	107575
					44691,30	3572,19	44691	3572		7968	
6	Ц13-370101-0107 1337-0101-0107 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 2 т. Монтаж на открытой площадке /емкость для сбора и хранения конденсата/									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	130097,73	34905,32	130098	34905	16954	53165	197924
					78239,10	8917,35	78239	8917		14661	
7	Ц13-370101-0105 1337-0101-0105 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке /емкость слива теплоносителя/									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	64360,03	9800,90	64360	9801	12214	27397	99097
					42345,30	2567,36	42345	2567		7341	
8	Е11-250107-0101 1125-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 400 мм. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,03907	1151268,66	787226,86	44980	30757	1214	19325	69449
					332962,00	210575,28	13009	8227		5144	
9	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0775	1485340,60	679549,09	115114	52665	8741	69599	199490
					693000,00	214123,41	53708	16595		14777	
10	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,058	1108861,32	510462,61	64314	29607	4721	38815	111379
					517000,00	158980,27	29986	9221		8250	
11	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,087	783993,74	232382,78	68207	20217	4925	49228	126830
					495000,00	76552,20	43065	6660		9395	
12	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,092	497057,66	107866,88	45729	9924	1650	37362	89739
					371250,00	38965,28	34155	3585		6647	
13	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,067	446563,53	83331,32	29920	5583	937	25146	59471
					349250,00	29858,88	23400	2001		4405	
14	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
			км трубопровода	0,3595	425749,76	67819,82	153057	24381	3615	132211	308090

		НР - 99%; СП - 8%			**347875,00**	**23603,50**	**125061**	**8485**		**22821**	
15	**Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**2,1026**	**666519,02**	**432786,52**	**1401423**	**909977**	**26236**	**700776**	**2270375**
		НР - 99%; СП - 8%			**221254,60**	**115402,22**	**465210**	**242645**		**168176**	
16	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,74295**	**985136,99**	**497995,54**	**731908**	**369986**	**13906**	**448044**	**1274347**
		НР - 99%; СП - 8%			**468424,60**	**140727,04**	**348016**	**104553**		**94396**	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**5 269 574**	**2 719 135**	**258 894**	**2 845 058**	**8 763 803**
							2 291 545	**761 038**	**--**	**649 168**	
		Временные здания и сооружения	6,70%								587 175
		Итого с временными									9 350 978
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,12%								104 731
		Итого с зимними удорожаниями									9 455 709
		Непредвиденные расходы	2%								189 114
		Итого сметная стоимость									9 644 823
		в том числе на 2019 год - 28%	28%								2 700 550
		в том числе на 2020 год - 72%	72%								6 944 273
		В текущих ценах на 2019 год К=1	1%								2 700 550
		В текущих ценах на 2020 год К=1,049901	1,049901								7 290 799
		Налог на добавленную стоимость	12%								1 198 962
		Итого с НДС									11 190 311
		Тендерная скидка	10%								1 119 031
		Итого со скидкой									**10 071 280**

ТОО "Мир-Строй и Компания"
Эксперт по тех.надзору _____ **Орзабеков Э.Т.**

Подрядчик: ТОО "Тур-Газ"
Директор _____ **Турдалиев С**

от "19" сентября 2018 года .
Приложение 3-1
к Правилам организации деят
существления функций заказчика
Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактаральского района" адрес Туркестанская область, Мактааральский район, п.Мырзакент, Женис,10 БИН 160440025219

Подрядчик: ТОО "Тур-Газ" адрес: Алматинская область, Карасайский район, с Иргели, Сапарлы жол, 2,2 БИН 060340008938

Объект: "Работа по строительству АГРС Мактаарал с/о Мактаарал, Мактааральского района, Туркестанской области"

Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы

Типовой договор (контракт): № 102 от 26.07.2021 г.

Дополнительное соглашение: № 102/5 от 20.12.2022 г.

Дополнительное соглашение: № 102/6 от 07.06.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 16 за ноябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Туалет -план выгреба									
1	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	4,5	2040,82	141,90	9184	639	7385	1293	11315
		НР - 94%; СП - 8%			257,74	47,93	1160	216		838	
2	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	4,44	26085,87	3073,48	115821	13646	67085	36129	164106
		НР - 91%; СП - 8%			7903,14	1038,72	35090	4612		12156	
3	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1395	237762,00	--	33168	--	33168	--	35821
		СП - 8%			--	--	--	--		2653	
4	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0096	838411,00	1275,00	8049	12	5847	1997	10850
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	2190	5		804	

5	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1,9125	654,94	28,05	1253	54	578	608	2009
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	621	25		149	
6	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	1,9125	381,26	0,79	729	2	34	631	1469
		НР - 91%; СП - 8%			362,41	0,38	693	1		109	
7	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	1,9125	1134,82	10,52	2170	20	1384	722	3123
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	766	10		231	
8	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /2 слоя/	м2	1,9125	662,35	46,21	1267	88	495	652	2072
		НР - 94%; СП - 8%			357,70	5,02	684	10		154	
9	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	2,09214	21970,98	2155,32	45966	4509	29046	12420	63058
		НР - 93%; СП - 8%			5932,15	451,44	12411	944		4671	
10	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной /замок из глины/	м3 изолирующего слоя	5,23035	9550,57	1586,88	49953	8300	9829	33134	89734
		НР - 93%; СП - 8%			6084,54	727,32	31824	3804		6647	
11	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	17,7	854,37	21,09	15122	373	10115	4351	21031
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	4634	44		1558	
12	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя рубероида	м2 поверхности	17,7	1926,17	43,53	34093	771	23092	9628	47219
		НР - 93%; СП - 8%			577,98	6,90	10230	122		3498	
13	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	12,1	1134,82	10,52	13731	127	8755	4566	19761
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	4849	61		1464	
14	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	12,1	381,26	0,79	4613	10	218	3995	9297
		НР - 91%; СП - 8%			362,41	0,38	4385	5		689	

15	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,1	854,37	21,09	10338	255	6915	2974	14377
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	3168	30		1065	
16	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков /крышка выгреба/	м2	0,25	3193,83	528,72	798	132	349	313	1201
		НР - 90%; СП - 8%			1266,90	125,61	317	31		89	
17	С121-070602-0106 2107-0602-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Стоимость крышки выгреба	м2	0,25	5129,00	--	1282	--	1282	--	1385
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
18	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка вытяжного короба	м3 древесины в конструкции	0,06	93719,74	1003,38	5623	60	4195	1255	7429
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	1368	27		550	
19	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила,лежень,брусок. Установка	м3 древесины в конструкции	0,022	94421,21	1372,14	2077	30	1562	447	2726
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	485	12		202	
20	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,022	8782,00	55,65	193	1	174	17	227
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	18	1		17	
21	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,46	536,36	14,78	247	7	61	164	443
		НР - 90%; СП - 8%			388,41	7,02	179	3		33	
22	С121-070203-0202 2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	47113,00	--	471	--	471	--	509
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
23	С121-070510-0301 2107-0510-0301 РСНБ РК 2015	Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	4	134,00	--	536	--	536	--	579
		СП - 8%			--	--	--	--		43	

24	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.89/	м3 подстилающего слоя	1,8075	18706,19	8,16	33811	15	27425	5988	42984
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	6371	--		3184	
25	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	12,05	1125,29	2,82	13560	34	11456	2249	17073
		НР - 108%; СП - 8%			171,79	0,99	2070	12		1265	
		Переход через трубопровод -Лестница Л-1 -4шт									
26	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,68	20462,48	978,22	75302	3600	56768	14732	97237
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	14934	1255		7203	
27	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,14368	838411,00	1275,00	120463	183	87507	29893	162384
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	32773	76		12028	
28	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стойки Ст-1	т конструкций	0,264	24323,02	11215,90	6421	2961	565	2549	9688
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	2895	798		718	
29	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,11832	41993,22	19431,26	4969	2299	685	1765	7272
		НР - 69%; СП - 8%			16773,90	4844,77	1985	573		539	
30	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,085	84605,37	21072,21	7191	1791	160	3935	12016
		НР - 69%; СП - 8%			61641,50	5450,08	5240	463		890	
31	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,4719932	2958,20	507,39	1396	239	135	706	2270
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	1022	1		168	
32	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4719932	463125,00	--	218592	--	218592	--	236079

		СП - 8%			--	--	--	--		17487	
33	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	т	2,223128	70999,04	25916,30	157840	57615	22227	65921	241662
		НР - 69%; СП - 8%			35084,60	7889,68	77998	17540		17901	
34	С121-060208-0401 2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	**Косоуры и проступи**	т	0,9917392	434829,00	--	431237	--	431237	--	465736
		СП - 8%			--	--	--	--		34499	
35	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,694788	544347,00	--	378206	--	378206	--	408462
		СП - 8%			--	--	--	--		30256	
36	С121-050110-0202 2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	**Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77**	т	0,5366008	241623,00	--	129655	--	129655	--	140028
		СП - 8%			--	--	--	--		10372	
37	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	78,022992	173,98	3,30	13574	258	9487	2669	17543
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	3829	39		1299	
				Опоры под трубопровод							
		Опора ОП1 -2шт									
38	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1,7	1589,18	--	2702	--	--	1945	5019
		НР - 72%; СП - 8%			1589,18	--	2702	--		372	
39	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1,7	741,63	--	1261	--	--	908	2342
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	1261	--		173	
40	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,2	16450,33	1089,24	3290	218	2835	257	3831
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	237	45		284	
41	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,6	25414,90	1904,40	15249	1143	10116	3854	20632
		НР - 91%; СП - 8%			6650,66	408,57	3990	245		1528	
42	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02016	202102,00	--	4074	--	4074	--	4400

		СП - 8%			--	--	--	--		326	
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0021	221225,00	--	465	--	465	--	502
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
44	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01944	838411,00	1275,00	16299	25	11840	4045	21971
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	4434	10		1627	
45	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,0394	24323,02	11215,90	958	442	84	380	1446
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	432	119		107	
46	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,024	514897,00	--	12358	--	12358	--	13346
		СП - 8%			--	--	--	--		989	
47	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	15,4	537,00	--	8270	--	8270	--	8931
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
48	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,0394	2958,20	507,39	117	20	12	59	189
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	85	--		14	
49	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,1426	87,56	2,33	100	3	49	33	144
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	48	--		11	
50	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	1,1426	173,98	3,30	199	4	139	39	257
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	56	1		19	
		Опора ОП1.1 -4шт									
51	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	3,4	1589,18	--	5403	--	--	3890	10037
		НР - 72%; СП - 8%			1589,18	--	5403	--		743	
52	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	3,4	741,63	--	2522	--	--	1816	4684

		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	2522	--		347	
53	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,4	16450,33	1089,24	6580	436	5670	514	7662
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	474	91		568	
54	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,2	25414,90	1904,40	30498	2285	20232	7709	41263
		НР - 91%; СП - 8%			6650,66	408,57	7981	490		3057	
55	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04032	202102,00	--	8149	--	8149	--	8801
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0042	221225,00	--	929	--	929	--	1003
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
57	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,03888	838411,00	1275,00	32597	50	23679	8089	43941
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	8868	21		3255	
58	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,0904	24323,02	11215,90	2199	1014	194	873	3317
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	991	273		246	
59	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,064	514897,00	--	32953	--	32953	--	35590
		СП - 8%			--	--	--	--		2636	
60	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	26,4	537,00	--	14177	--	14177	--	15311
		СП - 8%			--	--	--	--		1134	
61	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,0904	2958,20	507,39	267	46	25	135	435
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	196	--		32	
62	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,6216	87,56	2,33	230	6	114	76	330

		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	110	1		24	
63	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,6216	173,98	3,30	456	9	318	90	589
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	129	1		44	
		Опора ОП2 -3шт									
64	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,35	1589,18	--	6913	--	--	4977	12841
		НР - 72%; СП - 8%			1589,18	--	6913	--		951	
65	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,35	741,63	--	3226	--	--	2323	5993
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	3226	--		444	
66	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	16450,33	1089,24	4935	327	4252	386	5746
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	356	68		426	
67	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,14	25414,90	1904,40	28973	2171	19220	7323	39200
		НР - 91%; СП - 8%			6650,66	408,57	7582	466		2904	
68	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03024	202102,00	--	6112	--	6112	--	6600
		СП - 8%			--	--	--	--		489	
69	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00315	221225,00	--	697	--	697	--	753
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
70	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02916	838411,00	1275,00	24448	37	17760	6067	32956
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	6651	16		2441	
71	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,44139	24323,02	11215,90	10736	4951	944	4261	16197
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	4841	1335		1200	

72	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,4233	514897,00	--	217956	--	217956	--	235392
		СП - 8%			--	--	--	--		17436	
73	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	18,09	537,00	--	9714	--	9714	--	10491
		СП - 8%			--	--	--	--		777	
74	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,44139	2958,20	507,39	1306	224	126	660	2123
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	956	1		157	
75	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	12,80031	87,56	2,33	1121	30	553	373	1614
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	538	3		120	
76	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	12,80031	173,98	3,30	2227	42	1557	438	2878
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	628	6		213	
		Опора ОП3 -3шт									
77	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2,55	1589,18	--	4052	--	--	2918	7528
		НР - 72%; СП - 8%			1589,18	--	4052	--		558	
78	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2,55	741,63	--	1891	--	--	1362	3513
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	1891	--		260	
79	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,3	16450,33	1089,24	4935	327	4252	386	5746
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	356	68		426	
80	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,9	25414,90	1904,40	22873	1714	15173	5782	30947
		НР - 91%; СП - 8%			6650,66	408,57	5986	368		2292	
81	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03024	202102,00	--	6112	--	6112	--	6600
		СП - 8%			--	--	--	--		489	

82	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00315	221225,00	--	697	--	697	--	753
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
83	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02916	838411,00	1275,00	24448	37	17760	6067	32956
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	6651	16		2441	
84	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,01731	24323,02	11215,90	421	194	37	167	635
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	190	52		47	
85	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00825	514897,00	--	4248	--	4248	--	4588
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
86	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,06	537,00	--	4865	--	4865	--	5254
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
87	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,0333	41993,22	19431,26	1398	647	192	497	2047
		НР - 69%; СП - 8%			16773,90	4844,77	559	161		152	
88	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0333	288156,00	--	9596	--	9596	--	10363
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
89	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,05061	2958,20	507,39	150	26	14	76	243
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	110	--		18	
90	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,46769	87,56	2,33	129	3	64	43	185
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	62	--		14	
91	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,46769	173,98	3,30	255	5	178	50	330

		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	72	1		24	
		Опора неподвижная НО1 -5шт									
92	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,25	1589,18	--	6754	--	--	4863	12546
		НР - 72%; СП - 8%			1589,18	--	6754	--		929	
93	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,25	741,63	--	3152	--	--	2269	5855
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	3152	--		434	
94	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	16450,33	1089,24	8225	545	7087	643	9577
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	593	114		709	
95	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,5	25414,90	1904,40	38122	2857	25289	9636	51579
		НР - 91%; СП - 8%			6650,66	408,57	9976	613		3821	
96	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0504	202102,00	--	10186	--	10186	--	11001
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
97	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00525	221225,00	--	1161	--	1161	--	1254
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
98	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0606	838411,00	1275,00	50808	77	36908	12608	68489
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	13823	32		5073	
		Опора ОП4 -43шт									
99	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	36,55	1589,18	--	58085	--	--	41821	107898
		НР - 72%; СП - 8%			1589,18	--	58085	--		7992	
100	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	36,55	741,63	--	27107	--	--	19517	50353
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	27107	--		3730	
101	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,3	16450,33	1089,24	70736	4684	60955	5528	82365
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	5097	978		6101	

102	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	12,9	25414,90	1904,40	327852	24567	217491	82868	443578
		НР - 91%; СП - 8%			6650,66	408,57	85794	5271		32858	
103	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,43344	202102,00	--	87599	--	87599	--	94607
		СП - 8%			--	--	--	--		7008	
104	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04515	221225,00	--	9988	--	9988	--	10787
		СП - 8%			--	--	--	--		799	
105	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,41796	838411,00	1275,00	350422	533	254554	86957	472370
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	95335	222		34990	
106	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,916803	24323,02	11215,90	22299	10283	1961	8851	33642
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	10055	2772		2492	
107	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,9116	514897,00	--	469380	--	469380	--	506931
		СП - 8%			--	--	--	--		37550	
108	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	5,203	537,00	--	2794	--	2794	--	3018
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
109	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	т конструкций	0,6575044	41993,22	19431,26	27611	12776	3806	9808	40412
		НР - 69%; СП - 8%			16773,90	4844,77	11029	3185		2993	
110	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,6575044	288156,00	--	189464	--	189464	--	204621
		СП - 8%			--	--	--	--		15157	

111	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,5743074	2958,20	507,39	4657	799	449	2354	7572
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	3409	2		561	
112	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45,6549146	87,56	2,33	3998	106	1974	1331	5755
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1918	11		426	
113	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	45,6549146	173,98	3,30	7943	151	5551	1562	10265
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	2241	23		760	
		Опора ОП5 -13шт									
114	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,978	1589,18	--	6322	--	--	4552	11743
		НР - 72%; СП - 8%			1589,18	--	6322	--		870	
115	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,978	741,63	--	2950	--	--	2124	5480
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	2950	--		406	
116	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,52	16450,33	1089,24	8554	566	7372	668	9960
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	616	118		738	
117	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,82	25414,90	1904,40	46255	3466	30685	11691	62582
		НР - 91%; СП - 8%			6650,66	408,57	12104	744		4636	
118	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03848	202102,00	--	7777	--	7777	--	8399
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
119	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01365	221225,00	--	3020	--	3020	--	3261
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
120	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,12636	838411,00	1275,00	105942	161	76959	26289	142809
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	28822	67		10578	

121	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,03744	24323,02	11215,90	911	420	80	361	1374
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	411	113		102	
122	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03042	514897,00	--	15663	--	15663	--	16916
		СП - 8%			--	--	--	--		1253	
123	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,02	537,00	--	3770	--	3770	--	4071
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
124	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,052	41993,22	19431,26	2184	1010	302	776	3196
		НР - 69%; СП - 8%			16773,90	4844,77	872	252		237	
125	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,052	288156,00	--	14984	--	14984	--	16183
		СП - 8%			--	--	--	--		1199	
126	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,08944	2958,20	507,39	265	45	26	134	430
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	194	--		32	
127	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,59376	87,56	2,33	227	6	112	76	327
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	109	1		24	
128	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,59376	173,98	3,30	451	9	315	89	583
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	127	1		43	
		Опора ОП7 -9шт									
129	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,754	1589,18	--	4377	--	--	3151	8130
		НР - 72%; СП - 8%			1589,18	--	4377	--		602	
130	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,754	741,63	--	2042	--	--	1471	3794
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	2042	--		281	

131	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,36	16450,33	1089,24	5922	392	5103	463	6896
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	427	82		511	
132	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,26	25414,90	1904,40	32023	2400	21243	8094	43326
		НР - 91%; СП - 8%			6650,66	408,57	8380	515		3209	
133	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02664	202102,00	--	5384	--	5384	--	5815
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
134	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00945	221225,00	--	2091	--	2091	--	2258
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
135	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,08748	838411,00	1275,00	73344	112	53278	18200	98868
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	19954	47		7324	
136	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,03699	24323,02	11215,90	900	415	79	357	1357
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	406	112		101	
137	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03447	514897,00	--	17748	--	17748	--	19168
		СП - 8%			--	--	--	--		1420	
138	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,52	537,00	--	1353	--	1353	--	1461
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
139	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,03699	2958,20	507,39	109	19	10	55	178
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	80	--		13	
140	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,07271	87,56	2,33	94	3	46	31	135
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	45	--		10	

141	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,07271**	**173,98**	**3,30**	**187**	**4**	**130**	**37**	**241**
		НР - 69%; СП - 8%			**49,08**	**0,50**	**53**	**1**		**18**	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**4 698 829**	**180 869**	**3 739 569**	**693 806**	**5 824 036**
							778 381	**49 855**	**--**	**431 413**	
		Временные здания и сооружения	6,70%								390 210
		Итого с временными									6 214 246
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,12%								69 600
		Итого с зимними удорожаниями									6 283 846
		Непредвиденные расходы	2%								125 677
		Итого сметная стоимость									6 409 523
		в том числе на 2019 год - 28%	28%								1 794 666
		в том числе на 2020 год - 72%	72%								4 614 856
		В текущих ценах на 2019 год К=1	1%								1 794 666
		В текущих ценах на 2020 год К=1,049901	1,049901								4 845 142
		Налог на добавленную стоимость	12%								796 777
		Итого с НДС									7 436 586
		Тендерная скидка	10%								743 659
		Итого со скидкой									**6 692 927**

ТОО "Мир-Строй и Компания"
Эксперт по тех.надзору _____ **Орзабеков Э.Т.**

Подрядчик: ТОО "Тур-Газ"
Директор _____ **Турдалиев С.**

от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактаральского района" адрес Туркестанская область, Мактааральский район, п.Мырзакент, Женис,10 БИН 160440025219

Подрядчик: ТОО "Тур-Газ" адрес: Алматинская область, Карасайский район, с Иргели, Сапарлы жол, 2,2 БИН 060340008938

Объект: "Работа по строительству АГРС Мактаарал с/о Мактаарал, Мактааральского района, Туркестанской области"

Локальная смета 2-1-3. Электрохимическая часть

Типовой договор (контракт): № 102 от 26.07.2021 г.

Дополнительное соглашение: № 102/5 от 20.12.2022 г.

Дополнительное соглашение: № 102/6 от 07.06.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 17 за ноябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование									
1	Е11-250129-0201 1125-0129-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Станция катодная сетевая мощностью до 1200 кВт/ч. Установка на фундаменте**	комплект станции	1	193618,11	44369,77	193618	44370	22432	130217	349742
		НР - 91%; СП - 8%			126815,90	16279,94	126816	16280		25907	
2	Прайс-лист ООО "ЭХЗЦентр Экспорт"	**Станция катодной защиты (преобразователь)В-ОПЕ-ТМ1-100-48-У1**	шт	2	843358,51	--	1686717	--		--	1686717
		Отпускная цена - 833358,21			--	--	--	--	1686717	--	
3	Е11-250129-0801 1125-0129-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Заземление анодное вертикальное. Устройство**	заземлитель	1	14164,45	12333,02	14164	12333	25	4604	20269
		НР - 91%; СП - 8%			1805,76	3253,10	1806	3253		1501	
4	Прайс-лист ТОО "ЭХЗ№1"	**Анодное заземление АЗП-РА-ГУ-6-20**	шт	1	460821,43	--	460821	--	460821	--	497687
		СП - 8%			--	--	--	--		36866	
5	Прайс-лист ООО "ЭХЗЦентр Экспорт"	**Блок автоматического включения резервного преобразователя Сигнал АВРП-2У1-485**	шт	1	1368910,71	--	1368911	--		--	1368911

		Отпускная цена - 1352678,57			--	--	--	--	1368911	--	
6	Е11-250129-0101 1125-0129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка**	колонка	13	25786,01	3529,46	335218	45883	2	283202	667893
		НР - 91%; СП - 8%			22256,40	1682,87	289333	21877		49474	
7	Прайс-лист ТОО "ЭХЗ№1"	**Контрольно-измерительный пункт КИП 5-6-1,3**	шт	13	54214,29	--	704786	--		--	704786
		Отпускная цена - 53571,43			--	--	--	--	704786	--	
8	Прайс-лист ТОО "ЭХЗ№1"	**Электрод сравнения ЭНЕС-4М**	шт	6	45535,71	--	273214	--	273214	--	295071
		СП - 8%			--	--	--	--		21857	
9	Ц13-080303-2106 1308-0303-2106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Блок резисторов до 660 В подвесной масса до 30 кг. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	3689,19	257,01	14757	1028	3849	7341	23865
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	78,81	9880	315		1768	
10	Прайс-лист ООО "ЭХЗЦентр Экспорт"	**Блок диодно-резисторный БДР-М1-4**	шт	1	346279,65	--	346280	--		--	346280
		Отпускная цена - 342173,57			--	--	--	--	346280	--	
11	Прайс-лист ООО "ЭХЗЦентр Экспорт"	**Блок диодно-резисторный БДР-М1-2**	шт	3	173139,83	--	519419	--		--	519419
		Отпускная цена - 171086,79			--	--	--	--	519419	--	
12	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,15	26975,92	18615,82	4046	2792	--	1347	5825
		НР - 72%; СП - 8%			8360,10	4109,69	1254	616		431	
13	Прайс-лист ТОО "Электрокомплект"	**Лента сигнальная ЛСЭ-200**	м	150	54,64	--	8196	--	8196	--	8852
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
14	Прайс-лист ТОО "ЭХЗ№1"	**Коробка клеммная КМТ-1**	шт	1	9107,14	--	9107	--	9107	--	9836
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
15	Прайс-лист ООО "ЭХЗЦентр Экспорт"	**Комплект приварки медных жил к трубе**	к-т	56	62722,62	--	3512467	--	3512467	--	3793464
		СП - 8%			--	--	--	--		280997	

16	С123-060601-0706 2306-0601-0706 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 2х25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,34	335009,00	--	113903	--	113903	--	123015
		СП - 8%			--	--	--	--		9112	
17	С123-060601-0703 2306-0601-0703 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 2х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,165	83964,00	--	13854	--	13854	--	14962
		СП - 8%			--	--	--	--		1108	
18	С123-060203-0104 2306-0203-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГЭ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,07	402713,00	--	28190	--	28190	--	30445
		СП - 8%			--	--	--	--		2255	
		Указатели поля анодных заземлителей и указатель кабельной трассы /осмечен по прил.листу ЭХЗ-5/									
		Монтаж учтен в Е11-250129-0801									
19	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,12	1965,00	--	236	--	236	--	255
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
20	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,6	21417,95	1723,46	12851	1034	9041	2726	16823
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	2776	220		1246	
21	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,059943	251727,00	--	15089	--	15089	--	16296
		СП - 8%			--	--	--	--		1207	
22	С121-050103-0102 2105-0103-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,005652	1410687,00	--	7973	--	7973	--	8611
		СП - 8%			--	--	--	--		638	
23	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,902255	853,30	1,00	1623	2	256	1093	2933
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	1365	1		217	

24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,72**	**854,37**	**21,09**	**3178**	**78**	**2126**	**914**	**4420**
		НР - 93%; СП - 8%			**261,82**	**2,51**	**974**	**9**		**327**	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**9648620**	**107521**	**4480781**	**431444**	**10516377**
							434204	**42572**	**4626113**	**436315**	
		Временные здания и сооружения	6,70%								394 648
		Итого с временными									10 911 025
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,12%								70 391
		Итого с зимними удорожаниями									10 981 416
		Непредвиденные расходы	2%								127 106
		Итого сметная стоимость									11 108 522
		в том числе на 2019 год - 28%	28%								3 110 386
		в том числе на 2020 год - 72%	72%								7 998 136
		В текущих ценах на 2019 год К=1	1%								3 110 386
		В текущих ценах на 2020 год К=1,049901	1,049901								8 397 251
		Налог на добавленную стоимость	12%								1 380 916
		Итого с НДС									12 888 553
		Тендерная скидка	10%								1 288 855
		Итого со скидкой									**11 599 698**

ТОО "Мир-Строй и Компания"
Эксперт по тех.надзору _____ **Орзабеков Э.Т.**

Подрядчик: ТОО "Тур-Газ"
Директор _____ **Турдалиев С**

от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика
Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактаральского района" адрес Туркестанская область, Мактааральский район, п.Мырзакент, Женис,10 БИН 160440025219

Подрядчик: ТОО "Тур-Газ" адрес: Алматинская область, Карасайский район, с Иргели, Сапарлы жол, 2,2 БИН 060340008938

Объект: "Работа по строительству АГРС Мактаарал с/о Мактаарал, Мактааральского района, Туркестанской области"

Локальная смета 5-1. Внеплощадочные и внутриплощадочные системы связи

Типовой договор (контракт): № 102 от 26.07.2021 г.

Дополнительное соглашение: № 102/5 от 20.12.2022 г.

Дополнительное соглашение: № 102/6 от 07.06.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 18 за ноябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы									
1	С123-060702-0505 2306-0702-0505 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201**	км	0,323	175365,00	--	56643	--	56643	--	61174
		СП - 8%			--	--	--	--		4531	
2	С123-060702-0505 2306-0702-0505 РСНБ РК 2015 прим.	**Кабель связи оптический подземный в трубе ОКБ-Т-А8-3.0**	км	1,795	175365,00	--	314780	--	314780	--	339963
		СП - 8%			--	--	--	--		25182	
3	С123-060702-0505 2306-0702-0505 РСНБ РК 2015 прим.	**Кабель связи оптический подземный в трубе ОК/Т-Т-А8-4.0**	км	4,484136	175365,00	--	786361	--	786361	--	849269
		СП - 8%			--	--	--	--		62909	
4	Прайс-лист ТОО "AIMATY IT TEIECOM"	**Муфта оптическая STS-HTS**	шт	16	7741,07	--	123857	--	123857	--	133766
		СП - 8%			--	--	--	--		9909	

5	С123-010501-0802 2301-0501-0802 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 75x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**78**	**328,00**	**--**	**25584**	**--**	**25584**	**--**	**27631**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2047**	
6	С123-061706-0132 2306-1706-0132 РСНБ РК 2015	**Бокс/Полка оптическая кроссовая, ГОСТ 12434-93 серия WP 0801-SC/APC-8-8-1-8**	**шт.**	**1**	**11009,00**	**--**	**11009**	**--**	**11009**	**--**	**11890**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**881**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1318234**	**--**	**1318234**	**--**	**1423693**
							--	**--**	**--**	**105459**	
		Временные здания и сооружения	6,70%								95 387
		Итого с временными									1 519 080
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,12%								17 014
		Итого с зимними удорожаниями									1 536 094
		Непредвиденные расходы	2%								30 722
		Итого сметная стоимость									1 566 816
		в том числе на 2019 год - 28%	28%								438 708
		в том числе на 2020 год - 72%	72%								1 128 108
		В текущих ценах на 2019 год К=1	1%								438 708
		В текущих ценах на 2020 год К=1,049901	1,049901								1 184 401
		Налог на добавленную стоимость	12%								194 773
		Итого с НДС									1 817 883
		Тендерная скидка	10%								181 788
		Итого со скидкой									**1 636 095**

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Эксперт по тех.надзору _____ **Орзабеков Э.Т.**

Подрядчик: ТОО "Тур-Газ"

Директор _____ **Турдалиев С.**