Приложение 4-1 к
Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Организатор конкурса:КГУ "Управление финансов акимата СКО"
Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел. 8(7152)-36-65-48
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 244 человека для специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области (благоустройство и наружные инженерные сети) корректировка

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель 2023 года

Код	Код	Договор		финансиро	-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	код	наимено вание	код
		№68	**02.06.2021 г.**			
		Доп. соглашения №1 от 28.10.2021г., №2 от 25.11.2021, №3 от 10.01.2022г., №4 от 02.08.2022г, №5 от 19.10.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель 2023г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022.7	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	165 869,45587	12 636,12309	141 447,22400	12 063,99500					1 516,33477	14 152,45786

м.п. Заказчик — Заместитель руководителя Сыздыков К.С., БИН 030140002400
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик — и.о. Директора Карабельников Е.В., БИН 960540001004
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора ТОО "ЕсильСтройЭкспертиза" — Эксперт технического надзора Сыздыков А.Г. , БИН 040140001355 , договор №76 от 11.06.2021г., аттестатты KZ83VJE00057485 от 17.09.2020г., KZ56VJE00061560 от 22.01.2021г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата)

Форма 4

Наименование стройки - Строительство общежития на 244 человека для специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (благоустройство и наружные инженерные сети) Корректировка

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел. 8(7152)-36-65-48

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004,г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8.(7152)-50-77-47

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Строительство общежития на 244 человека для специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области (благоустройство и наружные инженерные сети)

Шифр стройки 02-03/19

Наименование объекта - Строительство общежития на 244 человека для специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области (благоустройство и наружные инженерные сети) Корректировка

Договор подряда (контракт) №68 от 02.06.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 4

за апрель 2023 года на работы по возведению (строительству) нежилых зданий / сооружений

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 год

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна-происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
№ п/п	по смете				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
ОТДЕЛ 1.Локальная смета 02-04-01. Наружное электроснабжение														
РАЗДЕЛ 1.Кабельная линия КЛ 0,4кВ														
1	**16**	**243-113-0952 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х300 (мс)-1**	**км**	**0,30396**		**11428796,00**	**--**	**3473897**	**--**	**3473897**	**--**	**3751809**	
			СП - 8%				--	--	--	--		277912		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**Тенге**					**3473897**	**--**	**3473897**	**--**	**3751809**	
									--	--	--	277912		
Стоимость общестроительных работ				Тенге					3473897					
Стоимость материалов и конструкций				Тенге					3473897					
			Сметная прибыль	Тенге					277912					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге					3751809					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					3751809					
РАЗДЕЛ 2.Оборудование в комплектной трансформаторной подстанции КТПН-10-0,4 N324														
Демонтажные работы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	38	1308-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 К=0,3	Демонтаж силового трансформатора ТМ630/10/0,4 кВ/Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВА. Монтаж оборудования	шт.	1	27091,78	11796,68	27092	11796	--	14526	44948	РК
			НР - 72%; СП - 8%			15295,10	4880,29	15295	4880		3329		
3	39	1308-0303-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 К=0,3	Демонтаж вводного автоматического выключателя/ Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне/ ВА400 А/	шт.	1	2737,46	66,52	2737	66	--	1933	5044	РК
			НР - 72%; СП - 8%			2670,94	14,28	2671	14		374		
4	40	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 К=0,3	Демонтаж суш.трансформатора тока/ Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	1341,07	164,52	4023	494	--	2686	7246	РК
			НР - 72%; СП - 8%			1176,55	66,98	3530	201		537		
5	41	1308-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 400 КВ•А. Монтаж оборудования	шт.	1	80343,75	36006,91	80344	36007	1197	41755	131867	РК
			НР - 72%; СП - 8%			43140,02	14853,24	43140	14853		9768		
6	42	515-101-0107 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	2579470,00	--	2579470	--		--	2579470	
						--	--	--	--	2579470	--		
7	43	1308-0303-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	14514,81	221,72	14515	222	5390	6445	22636	РК
			НР - 72%; СП - 8%			8903,12	47,61	8903	48		1677		
8	44	Прайс 2 п.4	Выключатель автоматический ВА57-39 630А	шт	1	116696,43	--	116696	--		--	116696	РК
						--	--	--	--	116696	--		
9	45	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	5444,37	548,40	16333	1645	2923	8953	27309	РК
			НР - 72%; СП - 8%			3921,82	223,28	11765	670		2023		
10	46	247-302-0802 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока шинный ТШП-0,66 УЗ, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 400 до 1000 А ГОСТ 7746-2015	шт.	3	3966,00	--	11898	--	11898	--	12850	
			СП - 8%			--	--	--	--		952		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	47	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1921,15	112,47	1921	113	37	1310	3489	РК
			НР - 72%; СП - 8%			1771,42	47,61	1771	48		258		
12	49	1308-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шины алюминиевые сечением до 360 мм2. Прокладка	м (3 фазы)	6	3465,81	1274,03	20795	7644	934	10919	34252	РК
			НР - 72%; СП - 8%			2036,12	491,51	12217	2949		2537		
13	50	247-215-0116 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм	шт.	1,5	4603,00	--	6905	--	6905	--	7457	
			СП - 8%			--	--	--	--		552		
14	51	1308-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шины алюминиевые сечением до 360 мм2. Прокладка /Переходная пластина МА 60х8/	м (3 фазы)	4	3465,81	1274,03	13863	5096	623	7280	22834	РК
			НР - 72%; СП - 8%			2036,12	491,51	8144	1966		1691		
15	52	247-215-0123 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм/Переходная пластина МА 60х8/	шт.	4	6707,00	--	26828	--	26828	--	28974	
			СП - 8%			--	--	--	--		2146		
16	53	1308-0103-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	3	3322,05	274,20	9966	823	3260	4477	15598	РК
			НР - 72%; СП - 8%			1960,91	111,64	5883	335		1155		
17	54	Прайс 2 п.9	Предохранитель ПК 102-50А	шт	1	23035,71	--	23036	--		--	23036	РК
						--	--	--	--	23036	--		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				2956422	63906	59995	100284	3083706	
Стоимость оборудования				Тенге				113319	25964	2719202	26999		
ВСЕГО, Стоимость оборудования				Тенге				2719202					
Стоимость монтажных работ				Тенге				2719202					
Материалы				Тенге				191589					
Всего заработная плата				Тенге				14364					
			Накладные расходы	Тенге					139283				
			Сметная прибыль	Тенге				100284					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				Тенге				23349					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				315222					
			Сметная заработная плата	Тенге									73
Стоимость общестроительных работ				Тенге					139283				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				45631					
			Сметная прибыль	Тенге				45631					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				3650					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				49281					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3083705					
			Сметная заработная плата	Тенге					139283				73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 3. Оборудование в ТП-10/0,4кВ №320										
18	69	1308-0303-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 К=0,3	**Демонтаж/ Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании**	шт.	1	675,98	8,25	676	8	--	481	1249	РК
			НР - 72%; СП - 8%			667,73	--	668	--		93		
19	70	1308-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 К=0,3	**/Демонтаж сущ.ошиновки/ Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	15	144,11	67,63	2162	1015	--	1082	3504	РК
			НР - 72%; СП - 8%			76,48	23,73	1147	356		260		
			Монтажные работы										
20	71	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	т	0,12102	1142977,53	23074,89	138323	2793	123190	9607	159764	РК
			НР - 72%; СП - 8%			101967,32	8284,35	12340	1003		11834		
21	72	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	5,1386	191,19	4,68	982	24	574	267	1349	РК
			НР - 69%; СП - 8%			74,65	0,76	384	4		100		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	72.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018 0,000925	539649,00				499			
22	73	1308-0103-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатель нагрузки с приводом электромагнитным. Монтаж оборудования**	шт.	3	24505,37	2201,08	73516	6604	2202	48460	131734	РК
			НР - 72%; СП - 8%			21570,01	865,18	64710	2596		9758		
23	74	Прайс 2 п.5	**Рубильник ВНРПЗ-10/(400)630-I(II) УХЛ2**	шт	1	491071,43	--	491071	--		--	491071	
						--	--	--	--	491071	--		
24	75	Прайс 2 п.6	**Рубильник РПС-400А**	шт	1	50446,43	--	50446	--		--	50446	
						--	--	--	--	50446	--		
25	76	Прайс 2 п.7	**Рубильник РС-630А**	шт	1	66116,07	--	66116	--		--	66116	
						--	--	--	--	66116	--		
26	77	1308-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 400 КВ•А. Монтаж оборудования**	шт.	1	80343,75	36006,91	80344	36007	1197	41755	131867	РК
			НР - 72%; СП - 8%			43140,02	14853,24	43140	14853		9768		
27	78	515-101-0107 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	2579470,00	--	2579470	--		--	2579470	РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--	2579470	--		
28	83	1308-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шины алюминиевые сечением до 360 мм2. Прокладка	м (3 фазы)	22	3465,81	1274,03	76248	28028	3425	40038	125589	
			НР - 72%; СП - 8%			2036,12	491,51	44795	10813		9303		РК
29	84	247-215-0123 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	4	6707,00	--	26828	--	26828	--	28974	
			СП - 8%			--	--	--	--		2146		
30	85	247-215-0116 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм	шт.	1,5	4603,00	--	6905	--	6905	--	7457	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		552		
31	86	1308-0303-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	14514,81	221,72	29030	443	10781	12889	45273	РК
			НР - 72%; СП - 8%			8903,12	47,61	17806	95		3354		
32	87	Прайс 2 п.4	Выключатель автоматический ВА57-39 630А	шт	2	116696,43	--	233393	--		--	233393	РК
						--	--	--	--	233393	--		
33	88	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	5444,37	548,40	16333	1645	2923	8953	27309	РК
			НР - 72%; СП - 8%			3921,82	223,28	11765	670		2023		
34	89	247-302-0802 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока шинный ТШП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 400 до 1000 А ГОСТ 7746-2015	шт.	3	3966,00	--	11898	--	11898	--	12850	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		952		
35	90	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1921,15	112,47	1921	113	37	1310	3489	РК
			НР - 72%; СП - 8%			1771,42	47,61	1771	48		258		
36	92	247-207-0203 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая типа ПН2 400 с медными выводами на номинальный ток от 100А до 400А, У3	шт.	3	2139,00	--	6417	--	6417	--	6930	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		513		
37	93	1308-0303-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	14514,81	221,72	14515	222	5390	6445	22636	РК
			НР - 72%; СП - 8%			8903,12	47,61	8903	48		1677		
38	94	Прайс 2 п.3	Выключатель автоматический ВА57-39 400А	шт	1	109821,43	--	109821	--		--	109821	
						--	--	--	--	109821	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	95	247-215-0123 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм/Переходная пластина МА 60х8/	шт.	4	6707,00	--	26828	--	26828	--	28974	
			СП - 8%			--	--	--	--		2146		
40	96	1308-0103-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель. Монтаж оборудования										
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	3322,05	274,20	9966	823	3260	4477	15598	РК
						1960,91	111,64	5883	335		1155		
41	97	Прайс 2 п.9	Предохранитель ПК 102-50А	шт	3	23035,71	--	69107	--		--	69107	
						--	--	--	--	69107	--		
42	98	1308-0206-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий										
			НР - 72%; СП - 8%	м	20	290,97	3,37	5819	68	814	3575	10146	РК
						246,84	1,43	4937	29		752		
43	99	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2										
			СП - 8%	км	0,0206	179682,00	--	3701	--	3701	--	3997	РК
						--	--	--	--		296		
44	100	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный										
			СП - 8%	кг	2	783,00	--	1566	--	1566	--	1691	
						--	--	--	--		125		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4133403**	**77793**	**237936**	**179339**	**4369805**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**218249**	**30850**	**3599425**	**57065**		
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**3599424**					
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**3599424**					
			Материалы	Тенге				**448853**					
			Всего заработная плата	Тенге				**153221**					
			Накладные расходы	Тенге					**248711**				
			Сметная прибыль	Тенге				**179072**					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**50235**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**678160**					
			Сметная заработная плата	Тенге									**132**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**248711**				
			Материалы	Тенге				**85125**					
			Всего заработная плата	Тенге				**575**					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**388**				
			Накладные расходы	Тенге				**84143**					
			Сметная прибыль	Тенге				**267**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6830**					
			Сметная заработная плата	Тенге				**92222**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**388**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4369806**					
			Сметная заработная плата	Тенге									**132**
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**249099**				
			Стоимость оборудования	Тенге				**10563722**	**141699**	**3771828**	**279623**	**11205320**	
								331568	**56814**	**6318627**	**361976**		
								6318626					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				6318626					
			Стоимость монтажных работ	Тенге				640442					
			Материалы	Тенге				167585					
			Всего заработная плата	Тенге					387994				
			Накладные расходы	Тенге				279356					
			Сметная прибыль	Тенге				73584					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				993382					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205	
			Сметная заработная плата	Тенге					387994				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3604653					
			Материалы	Тенге				575					
			Всего заработная плата	Тенге					388				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3603671					
			Накладные расходы	Тенге				267					
			Сметная прибыль	Тенге				288392					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3893312					
			Сметная заработная плата	Тенге					388				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				11205320					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205	
			Сметная заработная плата	Тенге					388382				
			ОТДЕЛ 2.Локальная смета 02-04-03. Наружная телефонизация										
45	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³	9,54	2507,86	--	23925	--	--	17226	44443	РК
			НР - 72%; СП - 8%			2507,86	--	23925	--		3292		
46	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м³	9,54	1308,54	--	12483	--	--	8988	23189	РК
			НР - 72%; СП - 8%			1308,54	--	12483	--		1718		
47	3	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,053	228509,44	--	12111	--	442	8868	22657	
			НР - 76%; СП - 8%			220162,88	--	11669	--		1678		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	3.1	215-201-0103	**Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м³	0,08 0,00424	102092,00				433			
48	4	1308-0206-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	109	347,30	15,95	37856	1739	3003	24366	67200	РК
			НР - 72%; СП - 8%			303,80	6,67	33114	727		4978		
49	6	241-207-1005 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	53	1223,00	--	64819	--	64819	--	70005	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		5186		
50	6	241-207-0205 РСНБ РК 2022	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	м	109	239,00	--	26051	--	26051	--	28135	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		2084		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	7	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	68,0000003	824,64	394,77	56076	26845	3896	25237	87818	РК
			НР - 72%; СП - 8%			372,57	142,89	25335	9717		6505		
52	8	1310-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации	км	0,128666	268839,43	42750,00	34590	5500	5012	16384	55052	РК
			НР - 61%; СП - 8%			187135,56	21609,23	24078	2780		4078		
53	9	243-502-0107 РСНБ РК 2022	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛ-12-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,20808	293321,00	--	61034	--	61034	--	65917	
			СП - 8%			--	--	--	--		4883		
			Колодцы ККС-2-10 (1 шт)										
54	10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м³	6,5	2507,86	--	16301	--	--	11737	30281	РК
			НР - 72%; СП - 8%			2507,86	--	16301	--		2243		
55	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	4,2	1308,54	--	5496	--	--	3957	10209	РК
			НР - 72%; СП - 8%			1308,54	--	5496	--		756		
56	12	414-104-0101 РСНБ РК 2022	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	3,52	509,00	--	1792	--		--	1935	
			СП - 8%			--	--	--	--		143		РК
57	13	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	70,4	50,00	--	3520	--		--	3802	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		282		
58	14	1134-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	колодец	1	75527,02	4182,86	75527	4183	58319	11189	93654	РК
			НР - 76%; СП - 8%			13025,07	1697,60	13025	1698		6937		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	14.1	244-202-0203	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС с шарниром и замком, тип Л	комплект	1 1	56931,00				56931			
59	15	Прайс 4 п.1	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	1	111607,14	--	111607	--	111607	--	120536	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		8929		
60	16	1308-0502-1403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Конструкция металлическая кабельная. Монтаж на металлической крепи	т	0,01	270014,19	27526,21	2700	275	111	1736	4791	РК
			НР - 72%; СП - 8%			231387,38	9712,68	2314	97		355		
61	17	243-907-3404 РСНБ РК 2022	Консоль настенный длиной 467 мм, толщиной 2 мм /Консоль КСО-1/	шт.	4	1616,00	--	6464	--	6464	--	6981	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		517		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	18	1310-0906-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Оптическая абонентская линия. Измерение затухания на участке ОРА-ОРШ (двунаправленное снятие рефлектограммы) на одной длине волны в двух направлениях - на первой длине волны	линия	1	6004,40	4128,05	6004	4128	--	1623	8237	РК
			НР - 61%; СП - 8%			1876,35	784,36	1876	784		610		
			"Разварка" кабеля										
63	19	1310-0906-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель волоконно-оптический магистральный. Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ. Добавлять на каждое волокно сверх 4	1 волокно	12	3252,80	1651,22	39034	19815	25	14005	57282	РК
			НР - 61%; СП - 8%			1599,51	313,75	19194	3765		4243		
64	20	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 прим	Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	78	7,85	0,87	612	67	--	414	1108	РК
			НР - 72%; СП - 8%			6,98	0,39	544	30		82		
65	21	249-101-0101 РСНБ РК 2022	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	78	635,00	--	49530	--	49530	--	53492	
			СП - 8%			--	--	--	--		3962		
			Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия										
66	22	414-104-0301 РСНБ РК 2022	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	1,2816	381,00	--	488	--		--	527	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		39		
67	23	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	25,632	50,00	--	1282	--		--	1385	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		103		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				649302	62552	390313	145730	858636	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				189354	19598	--	63603		
			Материалы	Тенге				176872					
			Всего заработная плата	Тенге				12047					
			Накладные расходы	Тенге					124355				
			Сметная прибыль	Тенге				83765					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				20851					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				281488					
			Сметная заработная плата	Тенге									68
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					124355				
			Материалы	Тенге				472430					
			Всего заработная плата	Тенге				58761					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					84597				
			Транспортные расходы	Тенге				319505					
			Накладные расходы	Тенге				7082					
			Сметная прибыль	Тенге				61965					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				42752					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				577147					
			Сметная заработная плата	Тенге									59
									84597				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				858635				12063955	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					208952			127	
			Сметная заработная плата	Тенге				520922				12063955	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					204251				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:						76412				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге						4162144			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				7082					
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						6318626			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							425353		
			- Перевозка грузов	Тенге							425579		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге									
			- Накладные расходы	Тенге									
			- Сметная прибыль	Тенге									

ИТОГО по СМЕТЕ **тенге** **12 063 955**

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
с К=211064058,65/201507004 **тенге** **12 636 123,09**
НДС 12% **тенге** **1 516 334,77**

ВСЕГО по АКТУ **тенге** **14 152 457,86**

Сдал
ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004
(наименование организации, БИН)

и.о. Директора Карабельников Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Эксперт технического надзора
ТОО "ЕсильСтройЭкспертиза"
м.п.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Костанай Агропромпроект"
м.п.

Принял
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400
(наименование организации, БИН)

Заместитель руководителя Сыздыков К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Эксперт технического надзора Сыздыков А.К., БИН 040140001355 , договор №76 от 11.06.2021г., аттестатты KZ83VJE00057485 от 17.09.2020 г. , KZ56VJE00061560 от 22.01.2021 г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора Шилохвостов Д.С., БИН 981240000725, аттестат №00541 от 14.03.2017г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Наименование стройки - Строительство общежития на 244 человека для специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (благоустройство и наружные инженерные сети) Корректировка

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел. 8(7152)-36-65-48

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004,г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-50-77-47

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования по объекту Строительство общежития на 244 человека для специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (благоустройство и наружные инженерные сети) Корректировка

Основание: Акт выполненных работ №4 за апрель 2023 г.

Составлен в ценах на 1.01.2001г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Стоимость (Всего)	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
34	193984С	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х300 (мс)-1	км	0,30396	11428796	3473897	РК, г.Кентау АО "Кентауский трансформаторный завод"	
35	129995С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,13302	985799	131131		

1	2	4	5	6	7	8	9	10
36		Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	1	111607,14	111607		
37	288201С	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	53	1223	64819	РК,г.НурСултан, ТОО "Pipe-Plast company"	KZ 0 115 00137 от 29.06.2020г.(84,9%
38		Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛ-12-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,20808	293321	61034		
39	187615С	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС с шарниром и замком, тип Л	комплект	1	56931	56931		
40		Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм/Переходная пластина МА 60х8/	шт.	8	6707	53656		
41	290065С	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	78	635	49530		
42	275859С	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	4	6707	26828		
43		Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	109	239	26051		
44		Трансформатор тока шинный ТШП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 400 до 1000 А ГОСТ 7746-2015	шт.	6	3966	23796	РК	
45	275858С	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм	шт.	3	4603	13809		
46	144746С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01514754	813201	12318		
47	242966С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	10	657	6570		
48		Консоль настенный длиной 467 мм, толщиной 2 мм /Консоль КСО-1/	шт.	4	1616	6464		
49	286028С	Вставка плавкая типа ПН2 400 с медными выводами на номинальный ток от 100А до 400А, У3	шт.	3	2139	6417		
50	279805С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0126	463375	5839		
51	146716С	Вазелин технический	кг	4,00398	939	3760		
52	237064С	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,0206	179682	3701		
53	287782С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00610695	539649	3296		
54	147653С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00034	7763690	2640		
55	147023С	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м²	0,42	5090	2138		
56	286119С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2	783	1566		
57	274674С	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,068284	740	1531		
58	127927С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,8162	483	1360		

1	2	4	5	6	7	8	9	10
59	129039С	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000544	2148245	1169		
60	242697С	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,03602648	25119	905		
61	102634С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,045	19282	868	РК	
62	147475С	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм ГОСТ 21488-97	т	0,0008096	982068	795		
63	279801С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00126	578162	728		
64	146659С	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м³	0,48	1387	666		
65	144477С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,0217836	30138	657	РК	
66	102638С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м³	0,02289	25830	591	РК	
67	242691С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	34,88	16	558		
68	131568С	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00424	102092	433		
69	144902С	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,12	3343	401		
70	147560С	Профиль монтажный	шт.	0,545	708	386		
71	147172С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,41101324	859	353		
72	278579С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,6	474	284		
73	295762С	Замазка защитная	кг	0,5	472	236		
74	242921С	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,09	208	227		
75	287764С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,144788	1438	208		
76	128061С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,28666	140	180		
77	238444С	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	2,4	75	180		
78	147019С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,4	398	159		
79	242809С	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,98	160	157		
80	295787С	Клей марки БМК-5к	кг	0,496	310	154		
81	295765С	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	0,0900662	1554	140		
82	145783С	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,096816	1309	127		
83	149394С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0900662	986	89		
84	147732С	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,166	495	82		
85	146704С	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0001	780472	78		
86	149372С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00014388	525811	76		
87	147322С	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0,177	424	75	РК	
88	290057С	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,06	1242	75		

1	2	4	5	6	7	8	9	10
89	100328С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,018153	3999	73	РК, Кызылжарский р-н ТОО "Юнистрой Мастер"	KZ 1 11500201 от28.07.2021г. (100%)
90	249504С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0408	1293	53		
91	249530С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,152	246	37		
92	249502С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,078	461	36		
93	147096С	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,024	1416	34		
94	145785С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,056	594	33	РК	
95	242795С	Сжимы соединительные	100 шт.	0,024	1381	33		
96	147090С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,04245978	758	32		
97	249409С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0385998	605	23		
98	147084С	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,044	401	18		
99	147184С	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,006528	2313	15		
100	146760С	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000024	414094	10		
101	244581С	Бензин АИ-92	кг	0,0424	224	10		
102	147047С	Ветошь	кг	0,06	119	7		
103	242938С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0056576	501	3		
104	147167С	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,00450331	590	3		
		Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**			**4162143**		
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)								
105	515-101-0107	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	2579470	5158940	РК, г.Кентау АО "Кентауский трансформаторный завод"	KZ 2 11500352 от17.10.2022г. (67,5%)
106		Рубильник ВНРПЗ-10/(400)630-I(II) УХЛ2	шт	1	491071,43	491071		
107		Выключатель автоматический ВА57-39 630А	шт	3	116696,43	350089		
108		Выключатель автоматический ВА57-39 400А	шт	1	109821,43	109821		
109		Предохранитель ПК 102-50А	шт	4	23035,71	92143		
110		Рубильник РС-630А	шт	1	66116,07	66116		
111		Рубильник РПС-400А	шт	1	50446,43	50446		
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**			**6318627**		

и.о. Директора ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой **Карабельников Е.В.**