Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Лисаковска»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция теплосети от теплоцентра до УТ-21 (от т.А (район ж/д) до УТ-19) в городе Лисаковск Костанайской области"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		33	19.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция теплосети от теплоцентра до УТ-21 (от т.А (район ж/д) до УТ-19) в городе Лисаковск Костанайской области	**1 028 077 992**	**67 122 241**							**8 054 669**	**75 176 910**

Заказчик
ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска»
БИН 060140007299

Руководитель _____ **Заикин В.Б.**

Подрядчик
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Директор _____ **Мубараков Р.Б.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "RoyalCompany"
БИН 160940016703
Аттестат № KZ08VJE00047292 от 22.05.2019г.

Некрасов Ю.Ф.

Некрасов Ю.Ф.
Аттестат эксперта технадзора ГУ
"Упр. ГАСК акимата Костанайской области"
№ KZ62VJE00047290
от 10.06.2019 г.
№ KZ08VJE00047292
от 10.06.2019 г.
№ KZ77VJE00050803
от 14.11.2019 г.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Лисаковска»
БИН 060140007299, Костанайская область, г.Лисаковск, Мира, 31, 8 (7143) 33 24 80
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Нур-Султан, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Реконструкция теплосети от теплоцентра до УТ-21 (от т.А (район ж/д) до УТ-19) в городе Лисаковск Костанайской области"
Объект: ОДК
Договор о государственных закупках работ № 33 от 19 мая 2023г.

Акт выполненных работ №8/3 (ЛС 2-1-3)
за декабрь 2023 года

№ п/п	№ п/п по лок. смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Технологичнское оборудование										
1	1	**Е11-240108-0504 1124-0108-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля**	**терминал**	**6**		**1044,80**	**0,88**	**6269**	**5**	**87**	**6118**	**13378**
			НР - 99%; СП - 8%				**1029,54**	**0,40**	**6177**	**2**		**991**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	**Е11-240108-0503 1124-0108-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля**	**терминал**	**4**		**839,12**	**0,88**	**3356**	**4**	**57**	**3264**	**7150**
			НР - 99%; СП - 8%				**823,86**	**0,40**	**3295**	**2**		**530**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	3	**С1245-403-0203 245-403-0203 РСНБ РК 2022**	**Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш**	**шт.**	**4**		**22131,00**	**--**	**88524**	**--**	**88524**	**--**	**95606**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7082**	
4	4	**С1245-403-0206 245-403-0206 РСНБ РК 2022**	**Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15**	**шт.**	**6**		**13371,00**	**--**	**80226**	**--**	**80226**	**--**	**86644**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6418**	
5	5	**Е11-240108-0501 1124-0108-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж**	**ковер**	**4**		**99685,54**	**968,44**	**398742**	**3874**	**378318**	**18126**	**450218**
			НР - 99%; СП - 8%				**4137,62**	**439,74**	**16550**	**1759**		**33349**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Кабельно-проводниковая продукция										

6	6	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,228	227281,85	--	51820	--	1903	37937	96938
			НР - 76%; СП - 8%			218935,29	--	49917	--		7181	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	7	С1241-201-0607 241-201-0607 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм**	м	100	214,00	--	21400	--	21400	--	23112
			СП - 8%			--	--	--	--		1712	
8	8	С1241-207-0101 241-207-0101 РСНБ РК 2022	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	128	122,00	--	15616	--	15616	--	16865
			СП - 8%			--	--	--	--		1249	
9	9	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	230	443,62	191,49	102033	44042	13180	43422	157090
			НР - 72%; СП - 8%			194,83	67,38	44811	15497		11636	
10	10	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,1734	307513,00	--	53323	--	53323	--	57589
			СП - 8%			--	--	--	--		4266	
11	11	С1243-105-0901 243-105-0901 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66**	км	0,0612	498165,00	--	30488	--	30488	--	32927
			СП - 8%			--	--	--	--		2439	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1037517
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				120750				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					47925			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17260			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						683121		
			- Накладные расходы	Тенге							108867	
			- Сметная прибыль	Тенге							76853	

Итого по смете	1 037 517
Временные здания и сооружения, 1,04%	10 790
	1 048 307
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%	13 523
	1 061 830

Непредвиденные работы и затраты-2%	21 237
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1 083 067
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,(	1 090 215
Налог на добавленную стоимость - 12 %	130 826
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	1 221 041
Итого с понижающим коэффициентом	**1 159 988**

ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска»
БИН 060140007299

_____ **Заикин В.Б.**
Руководитель

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Мубараков Р.Б.**
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "RoyalCompany"
БИН 160940016703
Аттестат № KZ08VJE00047292 от 22.05.2019г.

Некрасов Ю.Ф.
Аттестат эксперта технадзора ГУ
Упр. ГАСК акимата Костанайской области"
№ KZ62VJE00047290
от 10.06.2019 г.
№ KZ08VJE00047292
от 10.06.2019 г.
№ KZ77VJE00050803
от 14.11.2019 г.

_____ **Некрасов Ю.Ф.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273

_____ **Вотчалов С.И.**

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Лисаковска»
БИН 060140007299, Костанайская область, г.Лисаковск, Мира, 31, 8 (7143) 33 24 80
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Нур-Султан, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Реконструкция теплосети от теплоцентра до УТ-21 (от т.А (район ж/д) до УТ-19) в городе Лисаковск Костанайской области"
Объект: Строительные конструкции
Договор о государственных закупках работ № 33 от 19 мая 2023г.

Акт выполненных работ №8/2 (ЛС 2-1-2)
за декабрь 2023 года

№ п/п	№ п/п по лок. смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Теплофикационная камера УТ-1 (тип 5)										
1	4	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	м3 конструкции	24,145		23975,66	4896,27	578892	118220	86537	490867	1155340
			НР - 118%; СП - 8%				15495,33	1733,46	374135	41854		85581	
2	5	С1212-101-0413 212-101-0413 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м3	5,6406		33961,00	--	191560	--	191560	--	206885
			СП - 8%				--	--	--	--		15325	
3	6	С1225-203-0707 225-203-0707 РСНБ РК 2022	**Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7**	шт.	1		125852,00	--	125852	--	125852	--	135920
			СП - 8%				--	--	--	--		10068	
4	7	С1225-202-0102 225-202-0102 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2**	шт.	4		29906,00	--	119624	--	119624	--	129194
			СП - 8%				--	--	--	--		9570	
5	8	С1225-202-1204 225-202-1204 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П10д-3**	шт.	2		24663,00	--	49326	--	49326	--	53272
			СП - 8%				--	--	--	--		3946	
6	9	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	4		6714,00	--	26856	--	26856	--	29004
			СП - 8%				--	--	--	--		2148	
7	10	С1222-202-0101 222-202-0101 РСНБ РК 2022	**Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012**	м3	1,7		215282,00	--	365979	--	365979	--	395257
			СП - 8%				--	--	--	--		29278	

8	11	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3856,00	--	15424	--	15424	--	16658
			СП - 8%			--	--	--	--		1234	
9	12	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	12,831	46425,00	--	595679	--	595679	--	643333
			СП - 8%			--	--	--	--		47654	
10	13	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022 прим.	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/П24д-8	м3	0,37	157313,00	--	58206	--	58206	--	62862
			СП - 8%			--	--	--	--		4656	
11	14	С1244-202-0106 244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	4	29030,00	--	116120	--	116120	--	125410
			СП - 8%			--	--	--	--		9290	
12	15	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	6,75	757,84	129,21	5115	872	884	3483	9286
			НР - 94%; СП - 8%			497,69	51,23	3359	346		688	
13	16	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	6,75	19,47	5,13	131	34	--	110	260
			НР - 94%; СП - 8%			14,34	3,01	97	20		19	
14	17	С1212-101-0413 212-101-0413 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	2,0706	33961,00	--	70320	--	70320	--	75946
			СП - 8%			--	--	--	--		5626	
15	18	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	6,75	210,75	4,66	1423	32	132	1195	2828
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			186,59	1,77	1259	12		209	
16	19	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,02176	409235,14	18810,18	8905	410	513	9474	19849
			НР - 118%; СП - 8%			366832,80	2142,61	7982	47		1470	
17	20	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02176	409726,00	--	8916	--	8916	--	9629
			СП - 8%			--	--	--	--		713	
18	21	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	30,88	457,00	--	14112	--	14112	--	15241
			СП - 8%			--	--	--	--		1129	
19	22	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05436	108765,11	37067,52	5912	2015	851	2575	9166
			НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			56042,01	12609,46	3046	685		679	

20	23	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	т	0,05436	994397,00	--	54055	--	54055	--	58379
			СП - 8%			--	--	--	--		4324	
21	24	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	5,02	52014,99	3402,59	261115	17081	196490	47581	333392
			НР - 93%; СП - 8%			9470,85	720,88	47544	3619		24696	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	25	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,34069	490575,00	--	167134	--	167134	--	180505
			СП - 8%			--	--	--	--		13371	
23	26	Е11-220801-0107 1122-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка**	т фасонных частей	0,38324	627728,98	402628,18	240571	154303	3686	128158	398227
			НР - 99%; СП - 8%			215484,30	122299,57	82582	46870		29498	
24	27	С1241-102-0322 241-102-0322 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1220х10,0 мм**	м	1,4	163862,00	--	229407	--	229407	--	247760
			СП - 8%			--	--	--	--		18353	
25	28	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	12,3	1163,39	35,28	14310	434	7839	5907	21835
			НР - 94%; СП - 8%			490,80	20,14	6037	248		1617	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	29	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	12,3	4692,72	10,68	57720	131	53569	3770	66409
			НР - 93%; СП - 8%			326,84	2,71	4020	33		4919	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	30	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	12,3	2725,03	6,71	33518	82	31211	2088	38454
			НР - 93%; СП - 8%			180,91	1,63	2225	20		2848	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	31	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	12,3	1163,39	35,28	14310	434	7839	5907	21835
			НР - 94%; СП - 8%			490,80	20,14	6037	248		1617	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	32	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	12,3	1027,88	36,29	12643	447	11748	652	14359
			НР - 94%; СП - 8%			36,41	19,98	448	246		1064	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Отмостка									

30	33	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,1	40536,70	1720,35	44590	1892	40614	2259	50597
			НР - 91%; СП - 8%			1894,10	363,04	2084	399		3748	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3487725	296387	2650483	704026	4527092
								540855	94647	--	335338	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3481813				
			Материалы	Тенге				441062				
			Всего заработная плата	Тенге					631771			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2208570				
			Накладные расходы	Тенге				701451				
			Сметная прибыль	Тенге				334659				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4517923				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								360
			Сметная заработная плата	Тенге					631771			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5912				
			Материалы	Тенге				851				
			Всего заработная плата	Тенге					3731			
			Накладные расходы	Тенге				2575				
			Сметная прибыль	Тенге				679				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9166				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3731			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4527089				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
			Сметная заработная плата	Тенге					635502			
РАЗДЕЛ 2. Теплофикационная камера УТ-2 (тип 6)												
31	37	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	м3 конструкции	23,321	23975,66	4896,27	559136	114186	83583	474115	1115911
			НР - 118%; СП - 8%			15495,33	1733,46	361367	40426		82660	
32	38	С1212-101-0413 212-101-0413 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м3	3,621	33961,00	--	122973	--	122973	--	132811
			СП - 8%			--	--	--	--		9838	
33	39	С1225-203-0707 225-203-0707 РСНБ РК 2022	**Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7**	шт.	1	125852,00	--	125852	--	125852	--	135920
			СП - 8%			--	--	--	--		10068	
34	40	С1225-202-0103 225-202-0103 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3**	шт.	4	44805,00	--	179220	--	179220	--	193558
			СП - 8%			--	--	--	--		14338	
35	41	С1225-202-1206 225-202-1206 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П15-8**	шт.	2	22063,00	--	44126	--	44126	--	47656
			СП - 8%			--	--	--	--		3530	
36	42	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	4	6714,00	--	26856	--	26856	--	29004
			СП - 8%			--	--	--	--		2148	

37	43	С1222-202-0101 222-202-0101 РСНБ РК 2022	**Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012**	м3	1,3	215282,00	--	279867	--	279867	--	302256
			СП - 8%			--	--	--	--		22389	
38	44	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	4	3856,00	--	15424	--	15424	--	16658
			СП - 8%			--	--	--	--		1234	
39	45	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	15,718	46425,00	--	729708	--	729708	--	788085
			СП - 8%			--	--	--	--		58377	
40	46	С1244-202-0106 244-202-0106 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)**	комплект	4	29030,00	--	116120	--	116120	--	125410
			СП - 8%			--	--	--	--		9290	
41	47	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	9	757,84	129,21	6821	1163	1179	4644	12382
			НР - 94%; СП - 8%			497,69	51,23	4479	461		917	
42	48	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	9	19,47	5,13	175	46	--	147	348
			НР - 94%; СП - 8%			14,34	3,01	129	27		26	
43	49	С1212-101-0413 212-101-0413 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м3	2,754	33961,00	--	93529	--	93529	--	101011
			СП - 8%			--	--	--	--		7482	
44	50	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	9	210,75	4,66	1897	42	176	1594	3770
			НР - 94%; СП - 8%			186,59	1,77	1679	16		279	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	51	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,02176	409235,14	18810,18	8905	410	513	9474	19849
			НР - 118%; СП - 8%			366832,80	2142,61	7982	47		1470	
46	52	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02176	409726,00	--	8916	--	8916	--	9629
			СП - 8%			--	--	--	--		713	
47	53	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые**	кг	30,88	457,00	--	14112	--	14112	--	15241
			СП - 8%			--	--	--	--		1129	
48	54	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,06184	108765,11	37067,52	6726	2292	968	2929	10428
			НР - 69%; СП - 8%			56042,01	12609,46	3466	780		772	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

49	55	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	т	0,06184	994397,00	--	61494	--	61494	--	66413
			СП - 8%			--	--	--	--		4919	
50	56	Е11-220801-0107 1122-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка**	т фасонных частей	0,76647	627728,98	402628,18	481135	308602	7371	256312	796443
			НР - 99%; СП - 8%			215484,30	122299,57	165162	93739		58996	
51	57	С1241-102-0322 241-102-0322 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1220х10,0 мм**	м	2,8	163862,00	--	458814	--	458814	--	495519
			СП - 8%			--	--	--	--		36705	
52	58	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	15,44	1163,39	35,28	17963	545	9840	7416	27409
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			490,80	20,14	7578	311		2030	
53	59	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	15,44	4692,72	10,68	72456	165	67245	4732	83363
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			326,84	2,71	5046	42		6175	
54	60	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	15,44	2725,03	6,71	42074	103	39178	2621	48271
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			180,91	1,63	2793	25		3576	
55	61	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	15,44	1163,39	35,28	17963	545	9840	7416	27409
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			490,80	20,14	7578	311		2030	
56	62	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	15,44	1027,88	36,29	15870	560	14748	818	18024
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			36,41	19,98	562	308		1335	
57	63	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	49	4692,72	10,68	229943	524	213404	15018	264558
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			326,84	2,71	16015	133		19597	
58	64	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	49	2725,03	6,71	133526	329	124332	8318	153192
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			180,91	1,63	8865	80		11347	
			Отмостка									

59	65	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,1	40536,70	1720,35	44590	1892	40614	2259	50597
			НР - 91%; СП - 8%			1894,10	363,04	2084	399		3748	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3916191	431404	2890002	797813	5091125
								594785	137105	--	377118	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3909465				
			Материалы	Тенге				612024				
			Всего заработная плата	Тенге					727644			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2277011				
			Накладные расходы	Тенге				794884				
			Сметная прибыль	Тенге				376346				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5080695				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
			Сметная заработная плата	Тенге					727644			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6726				
			Материалы	Тенге				968				
			Всего заработная плата	Тенге					4246			
			Накладные расходы	Тенге				2929				
			Сметная прибыль	Тенге				772				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10427				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					4246			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5091122				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								397
			Сметная заработная плата	Тенге					731890			
			РАЗДЕЛ 3. Теплофикационная камера УТ-3 (тип 6)									
60	69	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	м3 конструкции	24,582	23975,66	4896,27	589370	120360	88104	499751	1176251
			НР - 118%; СП - 8%			15495,33	1733,46	380906	42612		87130	
61	70	С1212-101-0413 212-101-0413 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м3	5,2326	33961,00	--	177704	--	177704	--	191920
			СП - 8%			--	--	--	--		14216	
62	71	С1225-203-0707 225-203-0707 РСНБ РК 2022	**Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7**	шт.	1	125852,00	--	125852	--	125852	--	135920
			СП - 8%			--	--	--	--		10068	
63	72	С1225-202-0103 225-202-0103 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3**	шт.	4	44805,00	--	179220	--	179220	--	193558
			СП - 8%			--	--	--	--		14338	
64	73	С1225-202-1206 225-202-1206 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П15-8**	шт.	2	22063,00	--	44126	--	44126	--	47656
			СП - 8%			--	--	--	--		3530	
65	74	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	4	6714,00	--	26856	--	26856	--	29004
			СП - 8%			--	--	--	--		2148	

66	75	С1222-202-0101 222-202-0101 РСНБ РК 2022	**Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012** *СП - 8%*	м3	1,3	215282,00 --	-- --	279867 --	-- --	279867	-- 22389	302256
67	76	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** *СП - 8%*	шт.	4	3856,00 --	-- --	15424 --	-- --	15424	-- 1234	16658
68	77	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	15,374	46425,00 --	-- --	713738 --	-- --	713738	-- 57099	770837
69	78	С1244-202-0106 244-202-0106 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)** *СП - 8%*	комплект	4	29030,00 --	-- --	116120 --	-- --	116120	-- 9290	125410
70	79	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	9	757,84 497,69	129,21 51,23	6821 4479	1163 461	1179	4644 917	12382
71	80	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	9	19,47 14,34	5,13 3,01	175 129	46 27	--	147 26	348
72	81	С1212-101-0413 212-101-0413 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4** *СП - 8%*	м3	2,754	33961,00 --	-- --	93529 --	-- --	93529	-- 7482	101011
73	82	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия цементные. Железнение** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	9	210,75 186,59	4,66 1,77	1897 1679	42 16	176	1594 279	3770
74	83	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Накладки арматурные стыковые. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,02176	409235,14 366832,80	18810,18 2142,61	8905 7982	410 47	513	9474 1470	19849
75	84	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,02176	409726,00 --	-- --	8916 --	-- --	8916	-- 713	9629
76	85	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые** *СП - 8%*	кг	30,88	457,00 --	-- --	14112 --	-- --	14112	-- 1129	15241
77	86	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,06184	108765,11 56042,01	37067,52 12609,46	6726 3466	2292 780	968	2929 772	10428

78	87	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	т	0,06184	994397,00	--	61494	--	61494	--	66413
			СП - 8%			--	--	--	--		4919	
79	88	Е11-220801-0107 1122-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка**	т фасонных частей	0,76647	627728,98	402628,18	481135	308602	7371	256312	796443
			НР - 99%; СП - 8%			215484,30	122299,57	165162	93739		58996	
80	89	С1241-102-0322 241-102-0322 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1220х10,0 мм**	м	2,8	163862,00	--	458814	--	458814	--	495519
			СП - 8%			--	--	--	--		36705	
81	90	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	15,44	1163,39	35,28	17963	545	9840	7416	27409
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			490,80	20,14	7578	311		2030	
82	91	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	15,44	4692,72	10,68	72456	165	67245	4732	83363
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			326,84	2,71	5046	42		6175	
83	92	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	15,44	2725,03	6,71	42074	103	39178	2621	48271
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			180,91	1,63	2793	25		3576	
84	93	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	15,44	1163,39	35,28	17963	545	9840	7416	27409
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			490,80	20,14	7578	311		2030	
85	94	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	15,44	1027,88	36,29	15870	560	14748	818	18024
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			36,41	19,98	562	308		1335	
86	95	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	49	4692,72	10,68	229943	524	213404	15018	264558
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			326,84	2,71	16015	133		19597	
87	96	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	49	2725,03	6,71	133526	329	124332	8318	153192
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			180,91	1,63	8865	80		11347	
			Отмостка									

88	97	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,1	40536,70	1720,35	44590	1892	40614	2259	50597
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1894,10	363,04	2084	399		3748	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3985186	437578	2933284	823449	5193326
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				614324	139291	--	384688	
			Материалы	Тенге				3978460				
			Всего заработная плата	Тенге				616543				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					749369			
			Накладные расходы	Тенге				2315772				
			Сметная прибыль	Тенге				820520				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				383916				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5182896				
			Сметная заработная плата	Тенге					749369			408
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6726				
			Материалы	Тенге				968				
			Всего заработная плата	Тенге					4246			
			Накладные расходы	Тенге				2929				
			Сметная прибыль	Тенге				772				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10427				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					4246			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5193323				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
			Сметная заработная плата	Тенге					753615			
			РАЗДЕЛ 4. Теплофикационная камера УТ-4									
89	100	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство** *НР - 118%; СП - 8%*	м3 конструкции	40,756	23975,66	4896,27	977152	199552	146072	828568	1950178
						15495,33	1733,46	631528	70649		144458	
90	101	С1212-101-0413 212-101-0413 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4** *СП - 8%*	м3	5,814	33961,00	--	197449	--	197449	--	213245
						--	--	--	--		15796	
91	102	С1225-202-0103 225-202-0103 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3** *СП - 8%*	шт.	4	44805,00	--	179220	--	179220	--	193558
						--	--	--	--		14338	
92	103	С1225-202-1206 225-202-1206 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П15-8** *СП - 8%*	шт.	12	22063,00	--	264756	--	264756	--	285936
						--	--	--	--		21180	
93	104	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3** *СП - 8%*	шт.	4	6714,00	--	26856	--	26856	--	29004
						--	--	--	--		2148	
94	105	С1222-202-0101 222-202-0101 РСНБ РК 2022	**Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012** *СП - 8%*	м3	1,6	215282,00	--	344451	--	344451	--	372007
						--	--	--	--		27556	

95	106	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,205	105370,00	--	21601	--	21601	--	23329
			СП - 8%			--	--	--	--		1728	
96	107	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	4	3856,00	--	15424	--	15424	--	16658
			СП - 8%			--	--	--	--		1234	
97	108	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	29,615	46425,00	--	1374876	--	1374876	--	1484866
			СП - 8%			--	--	--	--		109990	
98	109	С1244-202-0106 244-202-0106 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)**	комплект	4	29030,00	--	116120	--	116120	--	125410
			СП - 8%			--	--	--	--		9290	
99	110	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	36,225	757,84	129,21	27453	4681	4743	18691	49836
			НР - 94%; СП - 8%			497,69	51,23	18029	1856		3692	
100	111	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	36,225	19,47	5,13	705	186	--	591	1399
			НР - 94%; СП - 8%			14,34	3,01	519	109		104	
101	112	С1212-101-0413 212-101-0413 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м3	11,0874	33961,00	--	376539	--	376539	--	406662
			СП - 8%			--	--	--	--		30123	
102	113	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	36,225	210,75	4,66	7634	169	706	6414	15172
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			186,59	1,77	6759	64		1124	
103	114	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,0272	409235,14	18810,18	11131	511	642	11843	24812
			НР - 118%; СП - 8%			366832,80	2142,61	9978	58		1838	
104	115	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0272	409726,00	--	11145	--	11145	--	12037
			СП - 8%			--	--	--	--		892	
105	116	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые**	кг	38,6	457,00	--	17640	--	17640	--	19051
			СП - 8%			--	--	--	--		1411	
106	117	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,06184	108765,11	37067,52	6726	2292	968	2929	10428
			НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			56042,01	12609,46	3466	780		772	

107	118	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	т	0,06184	994397,00	--	61494	--	61494	--	66413
			СП - 8%			--	--	--	--		4919	
108	119	Е11-220801-0107 1122-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка**	т фасонных частей	0,76647	627728,98	402628,18	481135	308602	7371	256312	796443
			НР - 99%; СП - 8%			215484,30	122299,57	165162	93739		58996	
109	120	С1241-102-0322 241-102-0322 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1220х10,0 мм**	м	2,8	163862,00	--	458814	--	458814	--	495519
			СП - 8%			--	--	--	--		36705	
110	121	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	0,44	52014,99	3402,59	22887	1497	17223	4170	29222
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9470,85	720,88	4167	317		2165	
111	122	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	50,1	1163,39	35,28	58286	1768	31929	24062	88936
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			490,80	20,14	24589	1009		6588	
112	123	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	50,1	4692,72	10,68	235105	535	218195	15355	270497
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			326,84	2,71	16375	136		20037	
113	124	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	50,1	2725,03	6,71	136524	337	127123	8505	156631
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			180,91	1,63	9064	82		11602	
114	125	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	50,1	1163,39	35,28	58286	1768	31929	24062	88936
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			490,80	20,14	24589	1009		6588	
115	126	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	50,1	1027,88	36,29	51497	1818	47855	2656	58485
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			36,41	19,98	1824	1001		4332	
			Отмостка									
116	127	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,1	40536,70	1720,35	44590	1892	40614	2259	50597
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1894,10	363,04	2084	399		3748	

			Металлическая балка МБ-1									
117	128	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	т конструкций	1,45536	63191,12	26779,04	91966	38973	13999	34681	136779
			НР - 69%; СП - 8%			26793,62	7742,65	38994	11268		10132	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	129	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/искл. ГФ-021/Ст.245**	т	1,45536	1011339,00	--	1471862	--	1471862	--	1589611
			СП - 8%			--	--	--	--		117749	
119	130	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	42,20544	152,46	3,09	6435	130	3536	1922	9025
			НР - 69%; СП - 8%			65,60	0,38	2769	16		669	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	131	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	42,20544	190,48	4,45	8039	188	4721	2182	11039
			НР - 69%; СП - 8%			74,17	0,76	3130	32		818	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Металлическая балка МБ-2									
121	132	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	т конструкций	0,20136	63191,12	26779,04	12724	5392	1937	4798	18924
			НР - 69%; СП - 8%			26793,62	7742,65	5395	1559		1402	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	133	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/искл. ГФ-021/Ст.245**	т	0,20136	1011339,00	--	203643	--	203643	--	219934
			СП - 8%			--	--	--	--		16291	
123	134	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	5,83944	152,46	3,09	890	18	489	266	1248
			НР - 69%; СП - 8%			65,60	0,38	383	2		92	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	135	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	5,83944	190,48	4,45	1112	26	653	302	1527
			НР - 69%; СП - 8%			74,17	0,76	433	4		113	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Металлическая балка МБ-3									
125	136	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	т конструкций	0,21233	63191,12	26779,04	13417	5686	2042	5060	19955
			НР - 69%; СП - 8%			26793,62	7742,65	5689	1644		1478	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	137	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/искл. ГФ-021/Ст.245**	т	0,21233	1011339,00	--	214738	--	214738	--	231917

			СП - 8%			--	--	--	--		17179	
127	138	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	6,15757	152,46	3,09	939	19	516	280	1317
			НР - 69%; СП - 8%			65,60	0,38	404	2		98	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	139	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	6,15757	190,48	4,45	1173	28	688	318	1611
			НР - 69%; СП - 8%			74,17	0,76	457	5		119	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7612434	576068	6060579	1256226	9578154
								975787	185740	--	709494	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7487601				
			Материалы	Тенге				685007				
			Всего заработная плата	Тенге					1092732			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5356628				
			Накладные расходы	Тенге				1208758				
			Сметная прибыль	Тенге				695710				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9392069				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								617
			Сметная заработная плата	Тенге					1092732			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				124833				
			Материалы	Тенге				18945				
			Всего заработная плата	Тенге					68795			
			Накладные расходы	Тенге				47468				
			Сметная прибыль	Тенге				13784				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				186085				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					68795			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9578154				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								655
			Сметная заработная плата	Тенге					1161527			
			РАЗДЕЛ 8. Сбросной колодец СК-1, СК-2									
129	162	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,28	8433,15	2655,25	2361	744	1251	630	3230
			НР - 93%; СП - 8%			1306,75	1112,66	366	312		239	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	163	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	2,544	60742,89	15481,63	154530	39386	50210	80377	253700
			НР - 99%; СП - 8%			25524,23	6389,77	64934	16256		18793	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	164	С1212-101-0415 212-101-0415 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	м3	0,02	34610,00	--	692	--	692	--	747
			СП - 8%			--	--	--	--		55	

132	165	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2	3856,00	--	7712	--	7712	--	8329
			СП - 8%			--	--	--	--		617	
133	166	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	4	6714,00	--	26856	--	26856	--	29004
			СП - 8%			--	--	--	--		2148	
134	167	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	шт.	2	13122,00	--	26244	--	26244	--	28344
			СП - 8%			--	--	--	--		2100	
135	168	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	4	17081,00	--	68324	--	68324	--	73790
			СП - 8%			--	--	--	--		5466	
136	169	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	2	17081,00	--	34162	--	34162	--	36895
			СП - 8%			--	--	--	--		2733	
137	170	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	2	12160,00	--	24320	--	24320	--	26266
			СП - 8%			--	--	--	--		1946	
138	171	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	2	13859,00	--	27718	--	27718	--	29935
			СП - 8%			--	--	--	--		2217	
139	172	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	2	35152,00	--	70304	--	70304	--	75928
			СП - 8%			--	--	--	--		5624	
140	173	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	30,62	1205,17	29,04	36902	889	23209	12022	52838
			НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	12804	122		3914	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	174	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	1	1163,39	35,28	1163	35	637	480	1775
			НР - 94%; СП - 8%			490,80	20,14	491	20		131	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	175	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	1	4692,72	10,68	4693	11	4355	306	5399
			НР - 93%; СП - 8%			326,84	2,71	327	3		400	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	176	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	1	2725,03	6,71	2725	7	2537	170	3126
			НР - 93%; СП - 8%			180,91	1,63	181	2		232	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

144	177	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	1	1163,39	35,28	1163	35	637	480	1775
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			490,80	20,14	491	20		131	
145	178	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	1	1027,88	36,29	1028	36	956	53	1167
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			36,41	19,98	36	20		86	
			Отмостка									
146	179	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,64	40536,70	1720,35	25943	1101	23630	1315	29438
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1894,10	363,04	1212	232		2181	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				516840	42244	393754	95833	661686
								80842	16987	--	49013	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				516840				
			Материалы	Тенге				107423				
			Всего заработная плата	Тенге					97829			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				286332				
			Накладные расходы	Тенге				95833				
			Сметная прибыль	Тенге				49013				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				661686				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
			Сметная заработная плата	Тенге					97829			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				661686				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
			Сметная заработная плата	Тенге					97829			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								25051374
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2806593				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1783681			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					573770			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14928104		
			- Накладные расходы	Тенге							3677347	
			- Сметная прибыль	Тенге							1855651	

Итого по смете	25 051 374
Временные здания и сооружения, 1,04%	260 534
	25 311 908
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%	326 524
	25 638 432
Непредвиденные работы и затраты-2%	512 769
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	26 151 201

в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,	26 323 798
Налог на добавленную стоимость - 12 %	3 158 856
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	29 482 654
Итого с понижающим коэффициентом	**28 008 521**

ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска»
БИН 060140007299

Руководитель _____ **Заикин В.Б.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "RoyalCompany"
БИН 160940016703
Аттестат № KZ08VJE00047292 от 22.05.2019г.

Некрасов Ю.Ф.
Аттестат эксперта технадзора ГУ
"Упр. ГАСК акимата Костанайской области"
№ KZ62VJE00047290
от 10.06.2019 г.
№ KZ08VJE00047292
от 10.06.2019 г.
№ KZ77VJE00050803
от 14.11.2019 г.

_____ **Некрасов Ю.Ф.**

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Директор _____ **Мубараков Р.Б.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273

_____ **Вотчалов С.И.**

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Лисаковска»
БИН 060140007299, Костанайская область, г.Лисаковск, Мира, 31, 8 (7143) 33 24 80
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Нур-Султан, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Реконструкция теплосети от теплоцентра до УТ-21 (от т.А (район ж/д) до УТ-19) в городе Лисаковск Костанайской области"
Объект: Наружная теплосеть
Договор о государственных закупках работ № 33 от 19 мая 2023г.

Акт выполненных работ №8/1 (ЛС 2-1-1)
за декабрь 2023 года

№ п/п	№ п/п по лок. смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Снятие и сохранение ПРС										
1	4	**Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**728**		**280,78**	**268,68**	**204408**	**195599**	**270**	**41562**	**265647**
			НР - 72%; СП - 8%				**11,73**	**67,56**	**8539**	**49184**		**19678**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	5	**С3412-102-0102 412-102-0102 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	**т·км**	**1747,2**		**124,00**	**--**	**216653**	**--**		**--**	**233985**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**17332**	
3	6	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**728**		**54,88**	**54,88**	**39953**	**39952**	**--**	**8248**	**52060**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**15,73**	**--**	**11451**		**3858**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**461014**	**235551**	**270**	**49810**	**551692**
									8539	**60635**	**--**	**40868**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**461014**				
			Материалы	Тенге					**269**				
			Всего заработная плата	Тенге						**69174**			
			Транспортные расходы	Тенге					**216653**				
			Накладные расходы	Тенге					**49810**				
			Сметная прибыль	Тенге					**40868**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**551692**				**30**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**69174**			
			Сметная заработная плата	Тенге					**551692**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									**30**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**69174**			
			Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 2. Земляные работы

4	7	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	333,7	342,46 14,30	327,72 82,41	114279 4772	109360 27500	147	23236 11002	148516
5	8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	18,6	2990,77 2990,77	-- --	55628 55628	-- --	--	40052 7654	103334
6	9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,9	2492,31 2492,31	-- --	4735 4735	-- --	--	3409 652	8796
7	10	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	354,2	342,46 14,30	327,72 82,41	121299 5065	116079 29190	155	24663 11678	157640
8	11	С3412-102-0102 412-102-0102 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км** *СП - 8%*	т·км	1275,5	124,00 --	-- --	158162 --	-- --		-- 12653	170815
9	12	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	3476	342,46 14,30	327,72 82,41	1190391 49707	1139155 286457	1529	242034 114604	1547029
10	13	С3412-102-0102 412-102-0102 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км** *СП - 8%*	т·км	12513,6	124,00 --	-- --	1551686 --	-- --		-- 124135	1675821
11	14	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3476	37,92 --	37,92 10,87	131810 --	131810 37784	--	27217 12722	171749
12	15	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1567	1184,71 1184,71	-- --	1856441 1856441	-- --	--	1336635 255452	3448529
13	16	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1600	31,73 --	31,73 9,10	50768 --	50768 14560	--	10480 4896	66144

14	17	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1600	245,59	118,76	392944	190016	--	206656	647568
			НР - 72%; СП - 8%			126,83	52,56	202928	84096		47968	
15	18	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	2911	4262,00	--	12406682	--	12406682	--	13399216
			СП - 8%			--	--	--	--		992535	
16	19	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	21,3	6479,69	223,39	138017	4758	99858	34545	186366
			НР - 99%; СП - 8%			1568,10	70,09	33401	1493		13805	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18172842	1741946	12508371	1948927	21731523
								2212677	481080	--	1609756	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				18172842				
			Материалы	Тенге				101691				
			Всего заработная плата	Тенге					2693757			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12406682				
			Транспортные расходы	Тенге				1709848				
			Накладные расходы	Тенге				1948927				
			Сметная прибыль	Тенге				1609756				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21731525				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2045
			Сметная заработная плата	Тенге					2693757			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21731525				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2045
			Сметная заработная плата	Тенге					2693757			
			РАЗДЕЛ 6. Тепловые сети: материалы									
17	65	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Т-образный ключ**	шт	1	127518,21	--	127518	--	127518	--	137719
			СП - 8%			--	--	--	--		10201	
18	66	С1241-704-0109 241-704-0109 РСНБ РК 2022	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 1000 мм**	шт.	10	22366,00	--	223660	--	223660	--	241553
			СП - 8%			--	--	--	--		17893	
19	67	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	м3 изоляции	6,66	47007,76	2625,69	313072	17487	105255	150631	500799
			НР - 76%; СП - 8%			28578,06	1181,44	190330	7868		37096	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	68	С1234-204-0107 234-204-0107 РСНБ РК 2022	**Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 40 мм, плотностью 33 кг/м3**	м2	148	5280,00	--	781440	--	781440	--	843955
			СП - 8%			--	--	--	--		62515	
21	69	Е11-130301-1705 1113-0301-1705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03**	м2	349,5	1125,14	15,71	393236	5491	353424	24413	451061

			НР - 69%; СП - 8%			98,20	3,03	34321	1059		33412	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	70	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	м3 изоляции	9	47007,76	2625,69	423070	23631	142236	203555	676755
			НР - 76%; СП - 8%			28578,06	1181,44	257203	10633		50130	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	71	С1234-201-0105 234-201-0105 РСНБ РК 2022	**Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 100**	м3	9,72	34936,00	--	339578	--	339578	--	366744
			СП - 8%			--	--	--	--		27166	
24	72	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	87,4	731,37	21,82	63922	1908	17194	34636	106442
			НР - 76%; СП - 8%			512,82	8,61	44820	753		7884	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	73	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,10051	552642,00	--	55546	--	55546	--	59990
			СП - 8%			--	--	--	--		4444	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				2721042	48517	2145851	413235	3385018
								526674	20313	--	250741	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2721042				
			Материалы	Тенге				618110				
			Всего заработная плата	Тенге					546987			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1527742				
			Накладные расходы	Тенге				413235				
			Сметная прибыль	Тенге				250741				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3385018				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
			Сметная заработная плата	Тенге					546987			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3385018				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
			Сметная заработная плата	Тенге					546987			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								25668233
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2747890				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2026014			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					562028			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14654494		
			- Перевозка грузов	Тенге				1926501				
			- Накладные расходы	Тенге							2411972	
			- Сметная прибыль	Тенге							1901365	

Итого по смете	25 668 233
Временные здания и сооружения, 1,04%	266 950
	25 935 183

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-

строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%	334 564
	26 269 746
Непредвиденные работы и затраты-2%	525 395
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	26 795 141
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,(	26 971 989
Налог на добавленную стоимость - 12 %	3 236 639
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	30 208 628
Итого с понижающим коэффициентом	**28 698 197**

ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска»
БИН 060140007299

Руководитель _____ **Заикин В.Б.**

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Директор _____ **Мубараков Р.Б.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "RoyalCompany"
БИН 160940016703
Аттестат № KZ08VJE00047292 от 22.05.2019г.

Некрасов Ю.Ф.
Аттестат эксперта технадзора
"Упр. ГАСК акимата Костанайской области"
№ KZ62VJE00047290
от 10.06.2019 г.
№ KZ08VJE00047292
от 10.06.2019 г.
№ KZ77VJE00050303
от 14.11.2019 г.

Некрасов Ю.Ф.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273

Вотчалов С.И.