Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт пешеходных зон по ул.Жумабаева Жетысуского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружное освещение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№89** от **26.05.2022**

Акт выполненных работ №2

за **июль 2022** (месяц, год) на **4-1 Наружное освещение**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		21	7007,39	4584,22	147155	96269	0	77315	242428	
				опора		2423,17	2178,93	50887	45758		17958		
2	2	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16 К=0,6	Провода В,I 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,85	52137,88	18011,48	44317	15310	0	28629	78782	
				км линии		34126,4	7974,88	29007	6779		5836		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									**321210**	
			Раздел: 2. Земляные работы										
3	3	Е11-010101-0367 Изм. и доп. вып. 20	Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		402,065	336,8	336,8	135415	135415	0	20907	168828	
				м3 грунта		0	72,22	0	29037		12506		
4	4	Е11-010205-0301	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		12,42	2044,7	0	25395	0	0	18285	47174	
				м3 грунта		2044,7	0	25395	0		3494		
5	5	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		385,02	33,53	33,53	12910	12910	0	4089	18359	
				м3 грунта		0	14,75	0	5679		1360		
6	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		19,32	1056,69	0	20415	0	0	14699	37923	
				м3 грунта		1056,69	0	20415	0		2809		
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		256,80834	200,6	87,52	51516	22476	0	29582	87586	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	29040	12047		6488		
8	8	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,15	2503150	0	375472	0	346186	22258	429548	
				канало-километр трубопровода		195244	0	29287	0		31818		
9	9	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		138	2458		339204		339204		366340	Казахстан
				м3							27136		
			Итого по разделу: 2. Земляные работы									**1155758**	
			Раздел: 3. Монтажные работы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		2300	579,07	471,85	1331861	1085255	0	536113	2017412	
				м кабеля		107,22	216,52	246606	497996		149438		
11	11	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		2300	508,15	400,93	1168745	922139	0	482211	1783032	
				м кабеля		107,22	183,97	246606	423131		132076		
12	12	С1213-101-0101	Кирпич керамический одинарныйрядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		9,2	37716		346987		346987		374746	Казахстан
				1000 шт.							27759		
13	13	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		2150	427,42	177,04	918953	380636	115692	405003	1429872	
				м кабеля		196,57	65,06	422626	139879		105916		
14	14	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		150	391,14	167,47	58671	25121	6746	25971	91413	
				м кабеля		178,7	61,77	26805	9266		6771		
15	15	С1243-110-0902	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х4,0 (ок)-1		2,44	152380		371807		371807		401552	Казахстан
				км							29745		
			Итого по разделу: 3. Монтажные работы									**6098027**	
			ИТОГО:					**5348823**	**2695531**	**1526622**	**1665062**	**7574995**	
								1126674	**1169572**		**561110**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**78 780**					
			Итого с временными									**7653775**	
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**53 576**					
			Итого с зимними удорожаниями									**7707351**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**154 147**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7861498**	
			НДС			**12 %**		**943 380**					
			Итого с НДС									**8 804 878**	
			Итого с учетом тендерной скидки,5%									**8 364 634**	
			в том числе НДС									***896 211***	

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"

Подрядчик:

ТОО "АК ARSO"

Курманов А.Д.

Технический надзор:

ТОО "Кустанай СпецСтрой"

Авторский надзор:

ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"

Атамбаев И.