Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска",Республика Казахстан, Костанайская область, г. Лисаковск, ул. Мира, дом № 31** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140007299**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Алматы, дом № 7, к.402** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030340003189**

Договор (контракт) Договор № 33 от 19.05.2023 года

Номер документа	Дата составления
34	**26.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция теплосети от теплоцентра до УТ-21 (от т.А (район ж/д) до УТ-19) в городе Лисаковск Костанайской области			работа	1	26 263 169,00	26 263 169,00
				Итого	1	x	26 263 169,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мубараков Р.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Лисаковска»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция теплосети от теплоцентра до УТ-21 (от т.А (район ж/д) до УТ-19) в городе Лисаковск Костанайской области"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		33	19.05 2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция теплосети от теплоцентра до УТ-21 (от т.А (район ж/д) до УТ-19) в городе Лисаковск Костанайской области	**588 763 936**	**23 449 258**							**2 813 911**	**26 263 169**

Заказчик
ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска»
БИН 060140007299

Руководитель _____ **Заикин В.Б.**

Подрядчик
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Директор _____ **Мубараков Р.Б.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "RoyalCompany"
БИН 160940016703
Аттестат № KZ08VJE00047292 от 22.05.2019г.

_____ **Некрасов Ю.Ф.**

Некрасов Ю.Ф.
Аттестат эксперта т...
"Упр. ГАСК ...
№ KZ02VJE...
от 10.06.201...
№ KZ05VJE00...
от 10.06.2019 г.
№ KZ77VJE00050803
от 14.11.2019 г.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Лисаковска»
БИН 060140007299, Костанайская область, г Лисаковск, Мира, 31, 8 (7143) 33 24 80
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г Нур-Султан, ул Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN» 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Реконструкция теплосети от теплоцентра до УТ-21 (от т.А (район ж/д) до УТ-19) в городе Лисаковск Костанайской области"
Объект: Демонтажные работы
Договор о государственных закупках работ № 33 от 19 мая 2023г.

Форма 2В

Акт выполненных работ №5/1 (ЛС 1-2-1)
за сентябрь 2023 года

№ п/п	№ п/п по лок смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Вскрытие асфальтобетонного покрытия дороги										
1	1	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**										
			НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	19,8		4387,36	1920,16	86870	38019	--	69648	169040
							2467,20	789,82	48851	15638		12522	
2	2	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**										
			НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	65		513,10	348,94	33352	22682	--	17356	54764
							164,16	83,07	10670	5400		4057	
3	3	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**										
			НР - 108%; СП - 8%	м	40		1138,28	--	45531	--	--	49174	102281
							1138,28	--	45531	--		7576	
4	4	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**										
			СП - 8%	т	160		170,00	--	27200	--		--	29376
							--	--	--	--		2176	
5	5	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**										
			СП - 8%	т·км	1600		58,00	--	92800	--		--	100224
							--	--	--	--		7424	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					285753	60701	--	136178	455685
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					105052	21038	--	33755	
			Всего заработная плата	Тенге					285753				
			Транспортные расходы	Тенге						126090			
			Накладные расходы	Тенге					120000				
									136178				

			Сметная прибыль	Тенге					33755				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					455686				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге						126090			87
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					455686				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге						126090			87

РАЗДЕЛ 2. Снос деревьев

6	6	Е11-010207-0106 1101-0207-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня**	дерево	4	410,12	12,58	1640	50	--	1145	3008
			НР - 72%; СП - 8%			397,54	--	1590	--		223	
7	7	Е11-010207-0203 1101-0207-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Древесина, диаметр стволов свыше 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л с)**	хвост	4	1944,92	1357,04	7780	5428	--	3077	11726
			НР - 72%; СП - 8%			587,88	480,59	2352	1922		869	
8	8	С3414-102-0101 414-102-0101 РСНБ РК 2022	**Лесоматериал круглый. Погрузка**	т	5,28	834,00	--	4404	--		--	4756
			СП - 8%			--	--	--	--		352	
9	9	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	52,8	58,00	--	3062	--		--	3307
			СП - 8%			--	--	--	--		245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				16886	5478	--	4222	22797
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3942	1922	--	1689	
		Всего заработная плата		Тенге				16886				
		Транспортные расходы		Тенге					5864			
			Накладные расходы	Тенге				7466				
			Сметная прибыль	Тенге				4222				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1689				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22797				
			Сметная заработная плата	Тенге								4
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5864			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22797				
			Сметная заработная плата	Тенге								4
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					5864			
			В ТОМ ЧИСЛЕ									478482
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				108994				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66179			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22960			
			- Перевозка грузов	Тенге				127466				
			- Накладные расходы	Тенге							140400	
			- Сметная прибыль	Тенге							35444	

Итого по смете	478 482
Временные здания и сооружения, 1,04%	4 976
Дополнительные затраты при производстве	

строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими	6 237
Непредвиденные работы и затраты-2%	9 794
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	499 489
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,(	502 785
Налог на добавленную стоимость - 12 %	60 334
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	563 120
Итого с понижающим коэффициентом	**534 964**

ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска»
БИН 060140007299

Руководитель _____ **Заикин В.Б.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "RoyalCompany"
БИН 160940016703
Аттестат № KZ08VJE00047292 от 22.05.2019г.

_____ **Некрасов Ю.Ф.**

Некрасов Ю.Ф.
Аттестат эксперта технадзора ГУ
"Упр. ГАСК акимата Костанайской области"
№ KZ02VJE[illegible]
от 10.06.20[illegible]
№ KZ08VJE00[illegible]
от 18.05.2019 г.
№ KZ17VJE00[illegible]03
от 14.11.2019 г.

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Директор _____ **Мубараков Р.Б.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273

_____ **Вотчалов С.И.**

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Лисаковска»
БИН 060140007299, Костанайская область, г Лисаковск, Мира, 31, 8 (7143) 33 24 80
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г Нур-Султан, ул Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN» 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Реконструкция теплосети от теплоцентра до УТ-21 (от т.А (район ж/д) до УТ-19) в городе Лисаковск Костанайской области"
Объект: Наружная теплосеть
Договор о государственных закупках работ № 33 от 19 мая 2023г.

Форма 2В

Акт выполненных работ №5/3 (ЛС 2-1-2)
за сентябрь 2023 года

№ п/п	№ п/п по лок. смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. Теплофикационная камера УТ-2 (тип 6)										
1	34	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**										
			НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	1,55		8433,15	2655,25	13071	4116	6930	3488	17883
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1306,75	1112,66	2025	1725		1325	
2	35	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**										
			НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	5,8		7420,96	1531,38	43042	8882	27205	9770	57036
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1199,13	612,05	6955	3550		4225	
3	36	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**										
			НР - 91%; СП - 8%	м3	2,33		40536,70	1720,35	94451	4009	86029	4786	107176
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1894,10	363,04	4413	846		7939	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					150564	17007	120164	18044	182095
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					13393	6121	--	13489	
			Материалы	Тенге					150564				
			Всего заработная плата	Тенге					120164				
			Накладные расходы	Тенге						19514			
			Сметная прибыль	Тенге					18044				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					13489				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					182097				
			Сметная заработная плата	Тенге									12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						19514			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					182097				
			Сметная заработная плата	Тенге									12
										19514			
			РАЗДЕЛ 3. Теплофикационная камера УТ-3 (тип 6)										

4	66	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**										
			НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	1,55	8433,15	2655,25	13071	4116	6930	3488	17883	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1306,75	1112,66	2025	1725		1325		
5	67	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и кэм=1,11	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**										
			НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	5,8	7420,96	1531,38	43042	8882	27205	9770	57036	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1199,13	612,05	6955	3550		4225		
6	68	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**										
			НР - 91%; СП - 8%	м3	2,33	40536,70	1720,35	94451	4009	86029	4786	107176	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1894,10	363,04	4413	846		7939		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				150564	17007	120164	18044	182095	
		Материалы		Тенге				13393	6121	--	13489		
		Всего заработная плата		Тенге				150564					
			Накладные расходы	Тенге				120164					
			Сметная прибыль	Тенге					19514				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18044					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				13489					
			Сметная заработная плата	чел.-ч				182097					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									12
			Нормативная трудоемкость	Тенге					19514				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				182097					
				Тенге									12
									19514				
			РАЗДЕЛ 4. Теплофикационная камера УТ-4										
7	98	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**										
			НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	4,17	8433,15	2655,25	35166	11073	18644	9383	48113	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1306,75	1112,66	5449	4640		3564		
8	99	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**										
			НР - 91%; СП - 8%	м3	6,62	40536,70	1720,35	268353	11388	244426	13597	304507	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1894,10	363,04	12539	2403		22556		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге									
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				303519	22461	263070	22980	352620	
		Материалы		Тенге				17988	7043	--	26120		
		Всего заработная плата		Тенге				303519					
			Накладные расходы	Тенге				263070					
			Сметная прибыль	Тенге					25031				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22980					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				26120					
			Сметная заработная плата	чел.-ч				352619					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге									17
			Нормативная трудоемкость	Тенге					25031				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				352619					
				Тенге									17
									25031				

РАЗДЕЛ 5. Разгрузочные плиты

9	140	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	17,95	20077,33	10417,34	360388	186991	13287	273102	684169
			НР - 118%; СП - 8%			8919,80	3973,93	160110	71332		50679	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	141	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	м3	17,95	157313,00	--	2823768	--	2823768	--	3049669
			СП - 8%			--	--	--	--		225901	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3184156	186991	2837055	273102	3733838
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				160110	71332	--	276580	
			Материалы	Тенге				3184156				
			Всего заработная плата	Тенге				13286				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					231442			
			Накладные расходы	Тенге				2823768				
			Сметная прибыль	Тенге				273102				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				276580				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3733838				
			Сметная заработная плата	Тенге					231442			131
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3733838				
			Сметная заработная плата	Тенге					231442			131

РАЗДЕЛ 6. Щитовые неподвижные опоры Н2,Н3,Н6,Н7,Н8

11	142	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,28	8433,15	2655,25	2361	744	1251	630	3230
			НР - 93%; СП - 8%			1306,75	1112,66	366	312		239	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	143	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,47	40536,70	1720,35	19052	809	17353	965	21619
			НР - 91%; СП - 8%			1894,10	363,04	890	171		1601	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	144	Е11-070601-0203 1107-0601-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство**	м3 конструкции	6,6	23723,04	912,52	156572	6023	53474	116050	294431
			НР - 118%; СП - 8%			14708,39	192,69	97075	1272		21810	
14	145	С1212-101-0807 212-101-0807 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м3	6,6	36765,00	--	242649	--	242649	--	262061
			СП - 8%			--	--	--	--		19412	
15	146	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,5081	30066,45	1389,88	15277	706	196	13307	30870
			НР - 91%; СП - 8%			28292,57	486,28	14375	247		2287	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	147	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,790725	409726,00	--	323981	--	323981	--	349899
			СП - 8%			--	--	--	--		25918	

17	148	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0551	431408,00	--	23771	--	23771	--	25673
			СП - 8%			--	--	--	--		1902	
18	149	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10675	1008862,00	--	107696	--	107696	--	116312
			СП - 8%			--	--	--	--		8616	
19	150	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	3,9933	152,46	3,09	609	13	334	182	854
			НР - 69%; СП - 8%			65,60	0,38	262	2		63	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	151	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,9933	95,25	2,23	380	9	223	103	522
			НР - 69%; СП - 8%			37,09	0,38	148	2		39	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				892348	8304	770928	131237	1105471
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				113116	2006	--	81887	
		Материалы		Тенге				892348				
		Всего заработная плата		Тенге				72832				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					115122			
			Накладные расходы	Тенге				698097				
			Сметная прибыль	Тенге				131237				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				81887				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1105472				
			Сметная заработная плата	Тенге								70
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					115122			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1105472				
			Сметная заработная плата	Тенге								70
									115122			

РАЗДЕЛ 7. Щитовые неподвижные опоры Н1,Н4,Н5,Н9

21	152	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,16	8433,15	2655,25	1349	425	715	360	1846
			НР - 93%; СП - 8%			1306,75	1112,66	209	178		137	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	153	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	40536,70	1720,35	12161	516	11077	616	13799
			НР - 91%; СП - 8%			1894,10	363,04	568	109		1022	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	154	Е11-070601-0203 1107-0601-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	4,5	23723,04	912,52	106754	4106	36460	79125	200749
			НР - 118%; СП - 8%			14708,39	192,69	66188	867		14870	
24	155	С1212-101-0807 212-101-0807 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	4,5	36765,00	--	165443	--	165443	--	178678
			СП - 8%			--	--	--	--		13235	

25	156	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,3824	30066,45	1389,88	11497	532	146	10015	23233
			В ТОМ ЧИСЛЕ			28292,57	486,28	10819	186		1721	
26	157	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**									
			СП - 8%	т	0,488	409726,00	--	199946	--	199946	--	215942
						--	--	--	--		15996	
27	158	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
			СП - 8%	т	0,052	431408,00	--	22433	--	22433	--	24228
						--	--	--	--		1795	
28	159	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**									
			СП - 8%	т	0,05088	1008862,00	--	51331	--	51331	--	55437
						--	--	--	--		4106	
29	160	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	2,21328	152,46	3,09	337	7	185	101	473
			В ТОМ ЧИСЛЕ			65,60	0,38	145	1		35	
30	161	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	2,21328	190,48	4,45	422	10	248	114	579
			В ТОМ ЧИСЛЕ			74,17	0,76	164	2		43	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				571673	5596	487984	90331	714964
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				78093	1343	--	52960	
			Материалы	Тенге				571673				
			Всего заработная плата	Тенге				48832				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					79436			
			Накладные расходы	Тенге				439153				
			Сметная прибыль	Тенге				90331				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				52960				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				714964				
			Сметная заработная плата	Тенге								46
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					79436			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				714964				
			Сметная заработная плата	Тенге								46
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					79436			
			В ТОМ ЧИСЛЕ									6271083
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				396093				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					257366			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					93966			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4599366		
			- Накладные расходы	Тенге							553738	
			- Сметная прибыль	Тенге							464525	

Итого по смете	6 271 083
Временные здания и сооружения, 1,04%	65 219

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими	81 738
Непредвиденные работы и затраты-2%	128 361
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	6 546 401
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0	6 589 608
Налог на добавленную стоимость - 12 %	790 753
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	7 380 361
Итого с понижающим коэффициентом	**7 011 343**

ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска»
БИН 060140007299

Руководитель _____ **Заикин В.Б.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "RoyalCompany"
БИН 160940016703
Аттестат № KZ08VJE00047292 от 22.05.2019г.

_____ **Некрасов Ю.Ф.**

Некрасов Ю.Ф.
Аттестат эксперта технадзора ГУ
"Упр. ГАСК акимата Кост[illegible] области"
№ KZ62VJE0[illegible]
от 10.06.20[illegible]
№ KZ09VJE0[illegible]
от 10.06.2019
№ KZ77VJE0[illegible]803
от 14.11.2019 г.

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Мубараков Р.Б.**
Директор

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект"
БИН 031040002273

_____ **Вотчалов С.И.**

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Лисаковска»
БИН 060140007299, Костанайская область, г Лисаковск, Мира, 31, 8 (7143) 33 24 80
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Нур-Султан, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Реконструкция теплосети от теплоцентра до УТ-21 (от т.А (район ж/д) до УТ-19) в городе Лисаковск Костанайской области"
Объект: Наружная теплосеть
Договор о государственных закупках работ № 33 от 19 мая 2023г.

Форма 2В

Акт выполненных работ №5/2 (ЛС 2-1-1)
за сентябрь 2023 года

№ п/п	№ п/п по лок. смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. Земляные работы										
1	7	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	3000		342,46	327,72	1027380	983160	1320	208890	1335180
			НР - 72%; СП - 8%				14,30	82,41	42900	247230		98910	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	170		2990,77	--	508431	--	--	366070	944461
			НР - 72%; СП - 8%				2990,77	--	508431	--		69960	
3	9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	13		2492,31	--	32400	--	--	23328	60186
			НР - 72%; СП - 8%				2492,31	--	32400	--		4458	
4	10	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	3077,69		342,46	327,72	1053986	1008620	1355	214300	1369757
			НР - 72%; СП - 8%				14,30	82,41	44011	253632		101471	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2622197	1991780	2675	812588	3709584
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					627742	500862	--	274799	
			Материалы	Тенге					2622197				
			Всего заработная плата	Тенге					2674				
			Накладные расходы	Тенге						1128604			
			Сметная прибыль	Тенге					812588				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					274799				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3709584				
			Сметная заработная плата	Тенге									634
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						1128604			
									3709584				

			Сметная заработная плата	Тенге								
									1128604			
			РАЗДЕЛ 5. Тепловые сети: трубы, тройники, отводы, переходы									
5	44	Е11-240108-0114 1124-0108-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 800 мм. Прокладка бесканальная**									
			НР - 99%; СП - 8%	км труб	0,031	7126662,42	2797797,65	220927	86731	8422	151371	402082
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4057209,78	875045,27	125774	27126		29784	
6	45	С1241-402-0133 241-402-0133 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 820х9,0 мм**									
			СП - 8%	м	31	333381,00	--	10334811	--	10334811	--	11161596
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**		--	--	--	--		826785	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				10555738	86731	10343233	151371	11563678
			Материалы	Тенге				125774	27126	--	856569	
			Всего заработная плата	Тенге				10555738				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8421				
			Накладные расходы	Тенге					152900			
			Сметная прибыль	Тенге				10334811				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				151371				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				856569				
			Сметная заработная плата	Тенге				11563678				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					152900			74
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11563678				
			Сметная заработная плата	Тенге					152900			74
			РАЗДЕЛ 6. Тепловые сети: материалы									
7	62	С1241-408-0207 241-408-0207 РСНБ РК 2022	**Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 800 мм**									
			СП - 8%	комплект	19	71514,00	--	1358766	--	1358766	--	1467467
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**		--	--	--	--		108701	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1358766	--	1358766	--	1467467
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				--	--	--	108701	
			Сметная прибыль	Тенге				1358766				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1358766				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				108701				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				1467467				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				753516				16740729

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2078511		
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				527988		
- Накладные расходы	Тенге					11704672	
- Сметная прибыль	Тенге						963959
							1240069

Итого по смете	16 740 729
Временные здания и сооружения, 1,04%	174 104
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими	218 201
Непредвиденные работы и затраты-2%	342 661
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	17 475 695
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,(	17 591 034
Налог на добавленную стоимость - 12 %	2 110 924
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	19 701 958
Итого с понижающим коэффициентом	**18 716 862**

ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска»
БИН 060140007299

Руководитель _____ **Заикин В.Б.**

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Директор _____ **Мубараков Р.Б.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "RoyalCompany"
БИН 160940016703
Аттестат № KZ08VJE00047292 от 22.05.2019г.

_____ **Некрасов Ю.Ф.**

Некрасов Ю.Ф.
Аттестат эксперта технадзора ГУ
Упр. ГАСК акимата Костанайской области
№ KZ08VJE00047292
от 22.05.2019 г.
№ KZ07VJE00061252
от 18.06.2019 г.
№ KZ07VJE00058803
от 14.11.2019 г.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273

_____ **Вотчалов С.И.**