Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ЛИСАКОВСКА",КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛИСАКОВСК Г.А., Г.ЛИСАКОВСК, УЛИЦА МИРА, ЗДАНИЕ 31** — **060140007299**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Алматы, дом № 7, к.402** — **030340003189**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 33 от 19.05.2023 года

Номер документа	Дата составления
12	24.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР Реконструкция теплосети от теплоцентра до УТ-21 (от т.А (район ж/д) до УТ-19) в городе Лисаковск Костанайской области			работа	1	95 003 033,00	95 003 033,00
				Итого	1	x	95 003 033,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мубараков Р.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Лисаковска»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция теплосети от теплоцентра до УТ-21 (от т.А (район ж/д) до УТ-19) в городе Лисаковск Костанайской области"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		33	19.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция теплосети от теплоцентра до УТ-21 (от т.А (район ж/д) до УТ-19) в городе Лисаковск Костанайской области	95 003 033	84 824 137							10 178 896	95 003 033

Заказчик
ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска»
БИН 060140007298

Заикин В.Б.
Руководитель

Подрядчик
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Мубараков Р.Б.
Директор

Директор
ТОО "RoyalCompany"
БИН 160940016703

Ахмедов А.В.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Лисаковска»
БИН 060140007299, Костанайская область, г Лисаковск, Мира, 31, 8 (7143) 33 24 80
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г Нур-Султан, ул Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN» 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Реконструкция теплосети от теплоцентра до УТ-21 (от т.А (район ж/д) до УТ-19) в городе Лисаковск Костанайской области"
Объект: Демонтажные работы
Договор о государственных закупках работ № 33 от 19 мая 2023г.

Акт выполненных работ №1/1 (ЛС 1-1-1)
за июль 2023 года

№ п/п	№ п/п по лок. смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. Камера УТ17													
1	1	**Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к-0,8**	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство/демонтаж**	**м3 конструкции**	56,88		18136,78	3917,01	1031620	222799	103721	925096	2113253
			НР - 118%; СП - 8%				12396,27	1386,77	705100	78879		156537	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1031620	222799	103721	925096	2113253
									705100	78879	--	156537	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1031620				
		Материалы		Тенге					103721				
		Всего заработная плата		Тенге						783979			
			Накладные расходы	Тенге					925096				
			Сметная прибыль	Тенге					156537				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2113253				455
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						783979			
			Сметная заработная плата	Тенге					2113253				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									455
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						783979			
			Сметная заработная плата	Тенге									
РАЗДЕЛ 2. Камера УТ16													
2	2	**Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к-0,8**	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство/демонтаж**	**м3 конструкции**	36,05		18136,78	3917,01	653831	141208	65737	586317	1339360
			НР - 118%; СП - 8%				12396,27	1386,77	446886	49993		99212	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					653831	141208	65737	586317	1339360
									446886	49993	--	99212	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					653831				
		Материалы		Тенге					65737				
		Всего заработная плата		Тенге						496879			

			Накладные расходы	Тенге					586317					
			Сметная прибыль	Тенге					99212					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1339360					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч										288
			Сметная заработная плата	Тенге						496879				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					1339360					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч										288
			Сметная заработная плата	Тенге						496879				
РАЗДЕЛ 3. Камера УТ15														
3	3	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к-0,8	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство/демонтаж** *НР - 118%; СП - 8%*	м3 конструкции	43,84	18136,78 12396,27	3917,01 1386,77	795116 543452	171722 60796	79942	713013 120650	1628780
4	4	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к-0,8	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство/демонтаж** *НР - 118%; СП - 8%*	м3 конструкции	16,296	18136,78 12396,27	3917,01 1386,77	295557 202010	63832 22599	29715	265038 44848	605443
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1090673 745462	235554 83395	109657 --	978051 165498	2234223
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1090673				
		Материалы		Тенге				109658				
		Всего заработная плата		Тенге					828857			
			Накладные расходы	Тенге				978051				
			Сметная прибыль	Тенге				165498				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2234222				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								480
			Сметная заработная плата	Тенге					828857			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2234222				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								480
			Сметная заработная плата	Тенге					828857			
РАЗДЕЛ 4. Технологическая часть														
5	6	Е11-220301-0114 1122-0301-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,89	3797282,30 1804361,17	1992921,12 615737,75	3379581 1605881	1773700 548007	--	2132349 440954	5952885
6	7	Е12-160101-2401 1216-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	задвижка	2	1443,63 1014,55	429,08 194,83	2887 2029	859 390	--	1742 370	4999
7	8	Е12-160101-2402 1216-0101-2402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	задвижка	2	2325,13 1896,05	429,08 194,83	4650 3792	859 390	--	3011 613	8274
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				3387118 1611702	1775418 548787	-- --	2137102 441937	5966158
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3387118				

Всего заработная плата		Тенге				2160489				
	Накладные расходы	Тенге			2137102					
	Сметная прибыль	Тенге			441937					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			5966157					
	Нормативная трудоемкость	чел -ч								1777
	Сметная заработная плата	Тенге				2160489				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5966157					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1777
	Сметная заработная плата	Тенге				2160489				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11652994
	В ТОМ ЧИСЛЕ									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			3509150					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2374979				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				761054				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					279116			
	- Накладные расходы	Тенге						4626566		
	- Сметная прибыль	Тенге						863184		

Итого по смете	**11 652 994**
Временные здания и сооружения, 1,04%	121 191
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%	151 887
Непредвиденные работы и затраты-2%	238 521
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	12 164 594
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0066	12 244 880
Налог на добавленную стоимость - 12 %	1 469 386
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	13 714 265
Итого с понижающим коэффициентом	**13 028 552**

ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска»
БИН 060140007299

_____ **Заикин В.Б.**

Руководитель

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Мубараков Р.Б.**

Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "RoyalCompany"
БИН 160940016703
Аттестат № KZ08VJE00047292 от 22.05.2019г.

_____ **Некрасов Ю.Ф.**

Некрасов Ю.Ф.
Аттестат эксперта технадзора ГУ
"Упр. ГАСК акимата Костанайской области"
№ KZ62VJE00047290
от 10.06.2019 г.
№ KZ08VJE00047292
от 10.06.2019 г.
№ KZ77VJE00050883
от 14.11.2019 г.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект"
БИН 011040002273

_____ **Вотчалов С.И.**

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Лисаковска»
БИН 060140007299, Костанайская область, г Лисаковск, Мира, 31, 8 (7143) 33 24 80
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г Нур-Султан, ул Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN» 8 (7172) 30 27 50
Стройка: " Реконструкция теплосети от теплоцентра до УТ-21 (от т.А (район ж/д) до УТ-19) в городе Лисаковск Костанайской области"
Объект: Наружная теплосеть
Договор о государственных закупках работ № 33 от 19 мая 2023г.

Акт выполненных работ №1/2 (ЛС 2-1-1)
за июль 2023 года

№ п/п	№ п/п по лок смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. Снятие и сохранение ПРС													
1	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	320		54,88 --	54,88 15,73	17562 --	17562 5034	--	3626 1696	22884
2	2	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	320		280,78 11,73	268,68 67,56	89850 3754	85977 21619	119	18269 8650	116768
3	3	С3412-102-0102 412-102-0102 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км** *СП - 8%*	т*км	768		124,00 --	-- --	95232 --	-- --		-- 7619	102851
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					202644 3754	103539 26653	119 --	21895 17965	242503
Стоимость общестроительных работ				Тенге					202644				
Материалы				Тенге					118				
Всего заработная плата				Тенге						30407			
Транспортные расходы				Тенге					95232				
			Накладные расходы	Тенге					21895				
			Сметная прибыль	Тенге					17965				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге					242504				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									13
			Сметная заработная плата	Тенге						30407			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					242504				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									13
			Сметная заработная плата	Тенге						30407			
РАЗДЕЛ 2. Земляные работы													

4	7	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1763	342,46	327,72	603757	577771	775	122758	784641
			НР - 72%; СП - 8%			14,30	82,41	25211	145289		58126	
5	8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	93	2990,77	--	278142	--	--	200262	516676
			НР - 72%; СП - 8%			2990,77	--	278142	--		38272	
6	9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	14	2492,31	--	34892	--	--	25122	64816
			НР - 72%; СП - 8%			2492,31	--	34892	--		4801	
7	10	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1870	342,46	327,72	640400	612837	822	130208	832262
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			14,30	82,41	26741	154107		61654	
8	19	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	57,8	6479,69	223,39	374526	12912	270978	93741	505728
			НР - 99%; СП - 8%			1568,10	70,09	90636	4051		37461	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				1931717	1203520	272575	572091	2704123
								455622	303447	--	200314	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1931717				
		Материалы		Тенге				272577				
		Всего заработная плата		Тенге					759069			
			Накладные расходы	Тенге				572091				
			Сметная прибыль	Тенге				200314				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2704122				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								439
			Сметная заработная плата	Тенге					759069			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2704122				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								439
			Сметная заработная плата	Тенге					759069			

РАЗДЕЛ 5. Тепловые сети: трубы, тройники, отводы, переходы

9	44	Е11-240108-0114 1124-0108-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 800 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,187	7126662,42	2797797,65	1332686	523188	50800	913108	2425458
			НР - 99%; СП - 8%			4057209,78	875045,27	758698	163633		179664	
10	45	С1241-402-0133 241-402-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 820х9,0 мм	м	187	333381,00	--	62342247	--	62342247	--	67329627
			СП - 8%			--	--	--	--		4987380	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				63674933	523188	62393047	913108	69755085
								758698	163633	--	5167044	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				63674933				
			Материалы	Тенге				50799				
			Всего заработная плата	Тенге					922331			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				62342247				
			Накладные расходы	Тенге				913108				
			Сметная прибыль	Тенге				5167044				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				69755085				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
			Сметная заработная плата	Тенге					922331			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				69755085				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
			Сметная заработная плата	Тенге					922331			

РАЗДЕЛ 6. Тепловые сети: материалы

11	62	С1241-408-0207 241-408-0207 **РСНБ РК 2022**	**Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 800 мм**	**комплект**	8	71514,00	--	572112	--	572112	--	617881
			СП - 8%			--	--	--	--		45769	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				572112	--	572112	--	617881
								--	--	--	45769	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				572112				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				572112				
			Сметная прибыль	Тенге				45769				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				617881				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				617881				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								73319592
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1218074				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1830247			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					493733			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						63237853		
			- Перевозка грузов	Тенге				95232				
			- Накладные расходы	Тенге							1507094	
			- Сметная прибыль	Тенге							5431092	

Итого по смете	**73 319 592**
Временные здания и сооружения, 1,04%	762 524
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%	955 659
Непредвиденные работы и затраты-2%	1 500 756
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	76 538 531
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0066	77 043 685
Налог на добавленную стоимость - 12 %	9 245 242

ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 86 288 927

Итого с понижающим коэффициентом **81 974 481**

ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска»
БИН 060140007299

_____ **Заикин В.Б.**

Руководитель

Эксперт технического надзора:
ТОО "RoyalCompany"
БИН 160940016703
Аттестат № KZ08VJE00047292 от 22.05.2019

_____ **Некрасов Ю.Ф.**

Некрасов Ю.Ф.
Аттестат эксперта технадзора ГУ
"Упр. ГАСК акимата Костанайской области"
№ KZ62VJE00047290
от 10.06.2019 г.
№ KZ08VJE00047292
от 10.06.2019 г.
№ KZ77VJE00050803
от 14.11.2019 г.

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Мубараков Р.Б.**

Директор

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273

_____ **Вотчалов С.И.**

Приложение 45
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о внутристрановой ценности в работах и услугах

№ Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ Товара (n)	Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля ВЦТ согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
										Номер	Дата выдачи	
29/2023	75 277 411	75 277 411	-	-	1	187	402 553	75 277 411	64,9	KZ311400006	12.01.2023	РК
ИТОГО	**75 277 411**	**75 277 411**				**187**	**402 553**	**75 277 411**	**64,9**			

Доля внутристрановой ценности в договоре (%): 64,9%
ВЦр/у = 64,90%

Директор ТОО "АП-ИМПЭКС"

_____ Мубараков Р.Б.

м.п.

исп. Билялов М.Т.
тел. 8 778 22 98 196