Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

**Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»**

**Подрядчик: ТОО "Ремстрой"**

**Наименование строительства: Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Жайылма, Жанакорганского района**

**Договор: № 30 от 06.03.2023 г.**

## СПРАВКА №6

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2023 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименован. | код | наименование | код |
| | | 30 | 06.03.2023 г. | | 036-028<br>036-032 | ТОО "Ремстрой" | |
| | | | | | | | |

| Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат тенге | | | | | | | | к оканчательной оплате | Остатаок оплаты по договору |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сметная стоимость по договору | Сметная стоимость СМР по договору с разбивкой по | с начала строительства по отчетной месяц | с начала текущего года | за текущий месяц | 30% аванс по договору | 5% | Погашение аванса | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Жайылма, Жанакорганского района** | 415 097 373,04 | | 387 087 635,74 | 387 087 635,74 | 65 807 405,74 | | | | 65 807 405,74 | 28 009 737,30 |
| **ИТОГО** | 415 097 373,04 | - | 387 087 635,74 | 387 087 635,74 | 65 807 405,74 | - | - | - | 65 807 406 | 28 009 737,30 |

**Заказчик:**

**КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"**
**БИН 050240009435**
**Руководитель** _____ **Сапарбаев К.А.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Ремстрой"**
**БИН 970640002216**
**Директор** _____ **Миркамалов Б.Б.**

**Технический надзор:**
**ТОО "Актаустройэксперт" БИН 021140003456**
**Эксперт технического надзора** _____ **Оспанов Б.К.**

**Форма-2**

**Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»**
**Инженер: ТОО "Актаустройэксперт"**
**Подрядчик: ТОО "Ремстрой"**
**Договор: №30 от 06.03.2023 г.**
**Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Жайылма, Жанакорганского района**

# А К Т №6
## выполненных работ
## за октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Газопроводы высокого давления** | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(учтенозасыпка трубы вручную на 0,1 м мягким грунтом)**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 | 106 | 885,00 | -- | 93810,00 | -- | -- | 67543,20 | 174261,46 |
| | | | | | 885,00 | -- | 93810,00 | -- | | 12908,26 | |
| 2 | Е11-010104-0401<br>1101-0104-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 | 607 | 31,16 | 31,16 | 18914,12 | 18914,12 | -- | 5401,81 | 26261,21 |
| | | | | | -- | 12,36 | -- | 7502,52 | | 1945,27 | |
| 3 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 | 607 | 174,70 | 79,98 | 106042,90 | 48547,86 | -- | 58558,99 | 177770,04 |
| | | | | | 94,72 | 39,27 | 57495,04 | 23836,89 | | 13168,15 | |
| | | **Разборка и восстановление гравийного покрытия t=15 см, S =25 м2** | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-270302-0102<br>1127-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия и основания щебеночные.Разборка**<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м3 | 3,75 | 386,17 | 263,55 | 1448,14 | 988,31 | -- | 747,95 | 2371,78 |
| | | | | | 122,62 | 62,06 | 459,82 | 232,72 | | 175,69 | |
| 5 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-галечниковой смеси. Устройство**<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м3 | 3,75 | 11688,23 | 1127,93 | 43830,86 | 4229,74 | 39002,81 | 1736,64 | 49212,90 |
| | | | | | 159,55 | 269,25 | 598,31 | 1009,69 | | 3645,40 | |
| | | **Устройство проезда через водовод** | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-270601-0104<br>1127-0601-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство**<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м3 | 10,08 | 5016,39 | 2977,64 | 50565,21 | 30014,62 | 3051,71 | 29199,39 | 86145,77 |
| | | | | | 1736,00 | 946,19 | 17498,88 | 9537,60 | | 6381,17 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои основанийподстилающие и выравнивающие из песчано-гравийнойсмеси, дресвы.Устройство<br>НР - 108%; СП - 8% | м3 | 112 | 3244,61<br>159,55 | 1127,93<br>269,25 | 363396,32<br>17869,60 | 126328,16<br>30156,00 | 219198,56 | 51867,65<br>33221,12 | 448485,09 |
| | | Опознавательные знаки - 63 шт | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Знаки дорожныена металлических стойках.Установка<br>НР - 108%; СП - 8% | шт. | 63 | 5331,25<br>4006,40 | 841,85<br>297,62 | 335868,75<br>252403,20 | 53036,55<br>18750,06 | 30429,00 | 292845,52<br>50297,14 | 679011,41 |
| 9 | Е11-110101-0203<br>1111-0101-0203<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками<br>НР - 94%; СП - 8% | м3 | 5,04 | 9368,12<br>3561,90 | 1846,59<br>822,80 | 47215,32<br>17951,98 | 9306,81<br>4146,91 | 19956,53 | 20772,95<br>5439,06 | 73427,34 |
| 10 | Е11-110101-1303<br>1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015<br>к=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 | 10,08 | 5664,08<br>614,90 | 319,56<br>114,38 | 57093,93<br>6198,19 | 3221,16<br>1152,95 | 47674,58 | 6910,07<br>5120,32 | 69124,32 |
| 11 | Е11-060201-0101<br>1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство<br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | 7,056 | 31068,31<br>4842,26 | 1048,30<br>406,97 | 219218,00<br>34166,99 | 7396,80<br>2871,58 | 177654,21 | 33705,10<br>20233,85 | 273156,94 |
| 12 | С1261-401-0327<br>261-401-0327 РСНБ РК 2015 | Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65<br>СП - 8% | 100 шт. | 0,63 | 115334,00<br>-- | --<br>-- | 72660,42<br>-- | --<br>-- | 72660,42 | --<br>5812,83 | 78473,25 |
| | | Опознавательные знаки (замерный столбик)- 4 шт | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-250129-0501<br>1125-0129-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Установка опознавательного знака<br>НР - 91%; СП - 8% | знак | 4 | 2695,83<br>1963,92 | --<br>-- | 10783,32<br>7855,68 | --<br>-- | 2927,64 | 7148,67<br>1434,56 | 19366,55 |
| 14 | С1261-401-0327<br>261-401-0327 РСНБ РК 2015 | Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65<br>СП - 8% | 100 шт. | 0,04 | 115334,00<br>-- | --<br>-- | 4613,36<br>-- | --<br>-- | 4613,36 | --<br>369,07 | 4982,43 |
| | | Установка электронны маркеров на трассе газопровода(маркер 1401-XR - 4 шт) | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-240401-0101<br>1124-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м<br>НР - 99%; СП - 8% | маркер | 2 | 720,44<br>368,46 | 351,98<br>178,92 | 1440,88<br>736,92 | 703,96<br>357,84 | -- | 1083,81<br>201,98 | 2726,67 |
| 16 | С1248-201-0202<br>248-201-0202 РСНБ РК 2015 | Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный маркер1401-XR)<br>СП - 8% | шт. | 2 | 11275,00<br>-- | --<br>-- | 22550,00<br>-- | --<br>-- | 22550,00 | --<br>1804,00 | 24354,00 |
| | | Узел защиты подземного кабеля при пересечении с газопроводом | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е11-250108-0101 1125-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром до350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями(трубопроводами, кабельными линиями. ЛЭП до 35 кВ) | пересечение | 1 | 242618,93 | 143012,93 | 242618,93 | 143012,93 | -- | 131216,34 | 403742,09 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 99606,00 | 44587,78 | 99606,00 | 44587,78 | | 29906,82 | |
| | | **Контрольно-измерительный пункт ЭХЗ** | | | | | | | | | |
| 18 | Е11-240207-0202 1124-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Пункт контрольный. Устройство | шт. | 3 | 6891,28 | 700,40 | 20673,84 | 2101,20 | 8961,39 | 10403,76 | 33563,81 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 3203,75 | 299,20 | 9611,25 | 897,60 | | 2486,21 | |
| 19 | С1243-105-0305 243-105-0305 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 | км | 0,09 | 501917,00 | -- | 45172,53 | -- | 45172,53 | -- | 48786,33 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3613,80 | |
| 20 | С1252-204-0815 252-204-0815 РСНБ РК 2015 | Зажим соединительный плашечный ОКЖ-2-2 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 3 | 2870,00 | -- | 8610,00 | -- | 8610,00 | -- | 9298,80 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 688,80 | |
| 21 | С1247-202-0309 247-202-0309 РСНБ РК 2015 | Коробка монтажная модели КТМ1-1 | шт. | 3 | 11738,00 | -- | 35214,00 | -- | 35214,00 | -- | 38031,12 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2817,12 | |
| 22 | Е11-250129-0401 1125-0129-0401 РСНБ РК 2015 | Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе | протектор | 6 | 30948,20 | 12620,26 | 185689,20 | 75721,56 | 24396,84 | 101562,06 | 310231,36 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 14261,80 | 4339,31 | 85570,80 | 26035,86 | | 22980,10 | |
| | | **Сигнальная лента и контрольный кабель** | | | | | | | | | |
| 23 | Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3 | Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3 | км | 0,4234 | 31463,94 | 21491,04 | 13321,83 | 9099,30 | -- | 3842,13 | 18537,07 |
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | 9972,90 | 4903,27 | 4222,53 | 2076,04 | | 1373,12 | |
| 24 | С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м | м | 423,4 | 16,00 | -- | 6774,40 | -- | 6774,40 | -- | 7316,35 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 541,95 | |
| 25 | Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м | 412 | 393,96 | 165,83 | 162311,52 | 68321,96 | 26190,84 | 64976,03 | 245470,55 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 164,56 | 54,48 | 67798,72 | 22445,76 | | 18183,00 | |
| 26 | С1243-105-0702 243-105-0702 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,412 | 422612,00 | -- | 174116,14 | -- | 174116,14 | -- | 188045,43 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 13929,29 | |
| | | **Переход газопровода через автодорогу в футляре открытым способом** | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка(футляр) | км | 0,008 | 600735,53 | 199519,19 | 4805,88 | 1596,15 | 6,53 | 3677,20 | 9161,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е11-250108-0101 1125-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром до350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями(трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ) | пересечение | 1 | 242618,93 | 143012,93 | 242618,93 | 143012,93 | -- | 131216,34 | 403742,09 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 99606,00 | 44587,78 | 99606,00 | 44587,78 | | 29906,82 | |
| | | **Контрольно-измерительный пункт ЭХЗ** | | | | | | | | | |
| 18 | Е11-240207-0202 1124-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Пункт контрольный. Устройство | шт. | 3 | 6891,28 | 700,40 | 20673,84 | 2101,20 | 8961,39 | 10403,76 | 33563,81 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 3203,75 | 299,20 | 9611,25 | 897,60 | | 2486,21 | |
| 19 | С1243-105-0305 243-105-0305 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 | км | 0,09 | 501917,00 | -- | 45172,53 | -- | 45172,53 | -- | 48786,33 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3613,80 | |
| 20 | С1252-204-0815 252-204-0815 РСНБ РК 2015 | Зажим соединительный плашечный ОКЖ-2-2 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 3 | 2870,00 | -- | 8610,00 | -- | 8610,00 | -- | 9298,80 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 688,80 | |
| 21 | С1247-202-0309 247-202-0309 РСНБ РК 2015 | Коробка монтажная модели КТМ1-1 | шт. | 3 | 11738,00 | -- | 35214,00 | -- | 35214,00 | -- | 38031,12 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2817,12 | |
| 22 | Е11-250129-0401 1125-0129-0401 РСНБ РК 2015 | Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе | протектор | 6 | 30948,20 | 12620,26 | 185689,20 | 75721,56 | 24396,84 | 101562,06 | 310231,36 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 14261,80 | 4339,31 | 85570,80 | 26035,86 | | 22980,10 | |
| | | **Сигнальная лента и контрольный кабель** | | | | | | | | | |
| 23 | Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3 | Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3 | км | 0,4234 | 31463,94 | 21491,04 | 13321,83 | 9099,30 | -- | 3842,13 | 18537,07 |
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | 9972,90 | 4903,27 | 4222,53 | 2076,04 | | 1373,12 | |
| 24 | С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м | м | 423,4 | 16,00 | -- | 6774,40 | -- | 6774,40 | -- | 7316,35 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 541,95 | |
| 25 | Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м | 412 | 393,96 | 165,83 | 162311,52 | 68321,96 | 26190,84 | 64976,03 | 245470,55 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 164,56 | 54,48 | 67798,72 | 22445,76 | | 18183,00 | |
| 26 | С1243-105-0702 243-105-0702 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,412 | 422612,00 | -- | 174116,14 | -- | 174116,14 | -- | 188045,43 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 13929,29 | |
| | | **Переход газопровода через автодорогу в футляре открытым способом** | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка(футляр) | км | 0,008 | 600735,53 | 199519,19 | 4805,88 | 1596,15 | 6,53 | 3677,20 | 9161,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 400400,00 | 63892,36 | 3203,20 | 511,14 | | 678,65 | |
| 28 | С1241-201-0617<br>241-201-0617 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм | м | 8,08 | 4062,00 | -- | 32820,96 | -- | 32820,96 | -- | 35446,64 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2625,68 | |
| | | **Переход газопроВода через аВтодорогу В футляре методом ГНБ** | | | | | | | | | |
| 29 | Е11-221401-1101<br>1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 18 | 7087,12 | 3554,47 | 127568,16 | 63980,46 | 49644,00 | 27552,57 | 167530,39 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 774,65 | 771,51 | 13943,70 | 13887,18 | | 12409,66 | |
| 30 | Е11-221401-1102<br>1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 180 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 18 | 14620,95 | 5790,45 | 263177,10 | 104228,10 | 142003,98 | 35380,54 | 322442,25 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 941,39 | 1044,05 | 16945,02 | 18792,90 | | 23884,61 | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Защитный футляр диаметром 325 мм** | | | | | | | | | |
| 31 | Е11-220601-0308<br>1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км | 0,123 | 4552907,80 | 310466,50 | 560007,66 | 38187,38 | 458193,24 | 70325,67 | 680759,99 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 517293,00 | 60235,67 | 63627,04 | 7408,99 | | 50426,67 | |
| 32 | Е11-220601-0301<br>1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионнойбитумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км | 0,01 | 990974,68 | 36044,72 | 9909,75 | 360,45 | 6607,83 | 2913,54 | 13849,15 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 294147,00 | 149,60 | 2941,47 | 1,50 | | 1025,86 | |
| 33 | С1241-216-0204<br>241-216-0204 РСНБ РК 2015 | Хомут для крепления манжет с уплотнительной резинкой | шт. | 4 | 1216,00 | -- | 4864,00 | -- | 4864,00 | -- | 5253,12 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 389,12 | |
| 34 | С1234-201-0101<br>234-201-0101 РСНБ РК 2015 | Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30 | м3 | 0,024 | 15191,00 | -- | 364,58 | -- | 364,58 | -- | 393,75 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 29,17 | |
| 35 | С1235-201-0704<br>235-201-0704 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР-90 | кг | 6 | 321,00 | -- | 1926,00 | -- | 1926,00 | -- | 2080,08 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 154,08 | |
| 36 | С1252-207-3954<br>252-207-3954 РСНБ РК 2015 | Кольцо упорное для трубопроводов DN500 | шт. | 2 | 2833,00 | -- | 5666,00 | -- | 5666,00 | -- | 6119,28 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 453,28 | |
| 37 | Е11-221401-0401<br>1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 1 | 33059,92 | 3183,69 | 33059,92 | 3183,69 | 19089,73 | 10752,69 | 47317,62 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 10786,50 | 74,80 | 10786,50 | 74,80 | | 3505,01 | |
| 38 | С1261-107-0652<br>261-107-0652 РСНБ РК 2015 | Рейки футеровочные из полимера | м | 615 | 230,00 | -- | 141450,00 | -- | 141450,00 | -- | 152766,00 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 11316,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Е11-240206-0101 1124-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Свечи газовыеусловным диаметром 50 мм. Установка | свеча | 1 | 20792,68 | 3692,06 | 20792,68 | 3692,06 | 11976,62 | 6340,04 | 29303,34 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 5124,00 | 1280,08 | 5124,00 | 1280,08 | | 2170,62 | |
| | | Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-63мм - 5 шт | | | | | | | | | |
| 40 | Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство | шт. | 5 | 7298,33 | 2289,30 | 36491,65 | 11446,50 | 5193,85 | 24000,52 | 65331,54 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 3970,26 | 878,33 | 19851,30 | 4391,65 | | 4839,37 | |
| 41 | С1225-205-0101 225-205-0101 РСНБ РК 2015 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1 | шт. | 5 | 1158,00 | -- | 5790,00 | -- | 5790,00 | -- | 6253,20 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 463,20 | |
| 42 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,625 | 25154,11 | 1130,18 | 15721,32 | 706,36 | 14130,71 | 958,92 | 18014,66 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 1414,80 | 271,22 | 884,25 | 169,51 | | 1334,42 | |
| 43 | Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015 | Установка опорной подушкиОП | шт. | 5 | 2070,81 | 59,67 | 10354,05 | 298,35 | 2974,45 | 8440,60 | 20298,22 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 1416,25 | 14,36 | 7081,25 | 71,80 | | 1503,57 | |
| 44 | С1225-205-0104 225-205-0104 РСНБ РК 2015 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4 | шт. | 5 | 1725,00 | -- | 8625,00 | -- | 8625,00 | -- | 9315,00 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 690,00 | |
| 45 | Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлованашарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1 | м3 | 20 | 885,00 | -- | 17700,00 | -- | -- | 12744,00 | 32879,52 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 885,00 | -- | 17700,00 | -- | | 2435,52 | |
| 46 | С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 20 | 2522,00 | -- | 50440,00 | -- | 50440,00 | -- | 54475,20 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4035,20 | |
| 47 | Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (шаровыйкран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, PN 16). Установка | шт. | 5 | 1514,24 | 944,99 | 7571,20 | 4724,95 | -- | 4222,25 | 12736,93 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 569,25 | 283,73 | 2846,25 | 1418,65 | | 943,48 | |
| 48 | Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка | шт. | 10 | 1514,24 | 944,99 | 15142,40 | 9449,90 | -- | 8444,50 | 25473,85 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 569,25 | 283,73 | 5692,50 | 2837,30 | | 1886,95 | |
| 49 | С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 10 | 880,00 | -- | 8800,00 | -- | 8800,00 | -- | 9504,00 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 704,00 | |
| 50 | С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 5 | 1712,00 | -- | 8560,00 | -- | 8560,00 | -- | 9244,80 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 684,80 | |
| | | Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-90 мм - 2 шт | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Е11-240207-0201<br>1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство | шт. | 2 | 7298,33 | 2289,30 | 14596,66 | 4578,60 | 2077,54 | 9600,21 | 26132,62 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 3970,26 | 878,33 | 7940,52 | 1756,66 | | 1935,75 | |
| 52 | С1225-205-0101<br>225-205-0101 РСНБ<br>РК 2015 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1 | шт. | 2 | 1158,00 | -- | 2316,00 | -- | 2316,00 | -- | 2501,28 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 185,28 | |
| 53 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,25 | 25154,11 | 1130,18 | 6288,53 | 282,54 | 5652,29 | 383,57 | 7205,87 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 1414,80 | 271,22 | 353,70 | 67,80 | | 533,77 | |
| 54 | Е11-070512-0111<br>1107-0512-0111<br>РСНБ РК 2015 | Установка опорной подушкиОП | шт. | 2 | 2070,81 | 59,67 | 4141,62 | 119,34 | 1189,78 | 3376,24 | 8119,29 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 1416,25 | 14,36 | 2832,50 | 28,72 | | 601,43 | |
| 55 | С1225-205-0104<br>225-205-0104 РСНБ<br>РК 2015 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4 | шт. | 2 | 1725,00 | -- | 3450,00 | -- | 3450,00 | -- | 3726,00 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 276,00 | |
| 56 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлованашарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1 | м3 | 8 | 885,00 | -- | 7080,00 | -- | -- | 5097,60 | 13151,81 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 885,00 | -- | 7080,00 | -- | | 974,21 | |
| 57 | С1211-401-0101<br>211-401-0101 РСНБ<br>РК 2015 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 8 | 2522,00 | -- | 20176,00 | -- | 20176,00 | -- | 21790,08 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1614,08 | |
| 58 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (шаровыйкран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11,PN 16). Установка | шт. | 2 | 1514,24 | 944,99 | 3028,48 | 1889,98 | -- | 1688,90 | 5094,77 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 569,25 | 283,73 | 1138,50 | 567,46 | | 377,39 | |
| 59 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка | шт. | 4 | 1514,24 | 944,99 | 6056,96 | 3779,96 | -- | 3377,80 | 10189,54 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 569,25 | 283,73 | 2277,00 | 1134,92 | | 754,78 | |
| | | Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-110мм - 1 шт | | | | | | | | | |
| 60 | Е11-240207-0201<br>1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство | шт. | 1 | 7298,33 | 2289,30 | 7298,33 | 2289,30 | 1038,77 | 4800,10 | 13066,31 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 3970,26 | 878,33 | 3970,26 | 878,33 | | 967,87 | |
| 61 | С1225-205-0101<br>225-205-0101 РСНБ<br>РК 2015 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1 | шт. | 1 | 1158,00 | -- | 1158,00 | -- | 1158,00 | -- | 1250,64 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 92,64 | |
| 62 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,125 | 25154,11 | 1130,18 | 3144,26 | 141,27 | 2826,14 | 191,78 | 3602,93 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 1414,80 | 271,22 | 176,85 | 33,90 | | 266,88 | |
| 63 | Е11-070512-0111<br>1107-0512-0111<br>РСНБ РК 2015 | Установка опорной подушкиОП | шт. | 1 | 2070,81 | 59,67 | 2070,81 | 59,67 | 594,89 | 1688,12 | 4059,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 1416,25 | 14,36 | 1416,25 | 14,36 | | 300,71 | |
| 64 | С1225-205-0104<br>225-205-0104 РСНБ РК 2015 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4 | шт. | 1 | 1725,00 | -- | 1725,00 | -- | 1725,00 | -- | 1863,00 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 138,00 | |
| 65 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1 | м3 | 4 | 885,00 | -- | 3540,00 | -- | -- | 2548,80 | 6575,90 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 885,00 | -- | 3540,00 | -- | | 487,10 | |
| 66 | С1211-401-0101<br>211-401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 4 | 2522,00 | -- | 10088,00 | -- | 10088,00 | -- | 10895,04 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 807,04 | |
| 67 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (шаровыйкран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11,PN 16). Установка | шт. | 1 | 1514,24 | 944,99 | 1514,24 | 944,99 | -- | 844,45 | 2547,39 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 569,25 | 283,73 | 569,25 | 283,73 | | 188,70 | |
| 68 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка | шт. | 2 | 1514,24 | 944,99 | 3028,48 | 1889,98 | -- | 1688,90 | 5094,77 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 569,25 | 283,73 | 1138,50 | 567,46 | | 377,39 | |
| 69 | С1241-211-0609<br>241-211-0609 РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 2 | 2498,00 | -- | 4996,00 | -- | 4996,00 | -- | 5395,68 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 399,68 | |
| 70 | С1242-108-0302<br>242-108-0302 РСНБ РК 2015 | Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм | шт. | 1 | 22368,00 | -- | 22368,00 | -- | 22368,00 | -- | 24157,44 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1789,44 | |
| 71 | С1261-105-0654<br>261-105-0654 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1 | 1712,00 | -- | 1712,00 | -- | 1712,00 | -- | 1848,96 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 136,96 | |
| | | Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-125мм - 1 шт | | | | | | | | | |
| 72 | Е11-240207-0201<br>1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство | шт. | 1 | 7298,33 | 2289,30 | 7298,33 | 2289,30 | 1038,77 | 4800,10 | 13066,31 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 3970,26 | 878,33 | 3970,26 | 878,33 | | 967,87 | |
| 73 | С1225-205-0101<br>225-205-0101 РСНБ РК 2015 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1 | шт. | 1 | 1158,00 | -- | 1158,00 | -- | 1158,00 | -- | 1250,64 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 92,64 | |
| 74 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,125 | 25154,11 | 1130,18 | 3144,26 | 141,27 | 2826,14 | 191,78 | 3602,93 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 1414,80 | 271,22 | 176,85 | 33,90 | | 266,88 | |
| 75 | Е11-070512-0111<br>1107-0512-0111<br>РСНБ РК 2015 | Установка опорной подушкиОП | шт. | 1 | 2070,81 | 59,67 | 2070,81 | 59,67 | 594,89 | 1688,12 | 4059,64 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 1416,25 | 14,36 | 1416,25 | 14,36 | | 300,71 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | С1225-205-0104<br>225-205-0104 РСНБ<br>РК 2015 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4 | шт. | 1 | 1725,00 | -- | 1725,00 | -- | 1725,00 | -- | 1863,00 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 138,00 | |
| 77 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлованашарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1 | м3 | 4 | 885,00 | -- | 3540,00 | -- | -- | 2548,80 | 6575,90 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 885,00 | -- | 3540,00 | -- | | 487,10 | |
| 78 | С1211-401-0101<br>211-401-0101 РСНБ<br>РК 2015 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 4 | 2522,00 | -- | 10088,00 | -- | 10088,00 | -- | 10895,04 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 807,04 | |
| 79 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (шаровыйкран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11,PN 16). Установка | шт. | 1 | 1514,24 | 944,99 | 1514,24 | 944,99 | -- | 844,45 | 2547,39 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 569,25 | 283,73 | 569,25 | 283,73 | | 188,70 | |
| 80 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка | шт. | 2 | 1514,24 | 944,99 | 3028,48 | 1889,98 | -- | 1688,90 | 5094,77 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 569,25 | 283,73 | 1138,50 | 567,46 | | 377,39 | |
| | | Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-160мм - 3 шт | | | | | | | | | |
| 81 | Е11-240207-0201<br>1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство | шт. | 2 | 7298,33 | 2289,30 | 14596,66 | 4578,60 | 2077,54 | 9600,21 | 26132,62 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 3970,26 | 878,33 | 7940,52 | 1756,66 | | 1935,75 | |
| 82 | С1225-205-0101<br>225-205-0101 РСНБ<br>РК 2015 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1 | шт. | 2 | 1158,00 | -- | 2316,00 | -- | 2316,00 | -- | 2501,28 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 185,28 | |
| 83 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,25 | 25154,11 | 1130,18 | 6288,53 | 282,54 | 5652,29 | 383,57 | 7205,87 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 1414,80 | 271,22 | 353,70 | 67,80 | | 533,77 | |
| 84 | Е11-070512-0111<br>1107-0512-0111<br>РСНБ РК 2015 | Установка опорной подушкиОП | шт. | 2 | 2070,81 | 59,67 | 4141,62 | 119,34 | 1189,78 | 3376,24 | 8119,29 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 1416,25 | 14,36 | 2832,50 | 28,72 | | 601,43 | |
| 85 | С1225-205-0106<br>225-205-0106 РСНБ<br>РК 2015 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП6 | шт. | 2 | 6350,00 | -- | 12700,00 | -- | 12700,00 | -- | 13716,00 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1016,00 | |
| 86 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлованашарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1 | м3 | 8 | 885,00 | -- | 7080,00 | -- | -- | 5097,60 | 13151,81 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 885,00 | -- | 7080,00 | -- | | 974,21 | |
| 87 | С1211-401-0101<br>211-401-0101 РСНБ<br>РК 2015 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 8 | 2522,00 | -- | 20176,00 | -- | 20176,00 | -- | 21790,08 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1614,08 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (шаровыйкран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11,PN 16). Установка | шт. | 2 | 1514,24 | 944,99 | 3028,48 | 1889,98 | -- | 1688,90 | 5094,77 |
| | | НР - 99%, СП - 8% | | | 569,25 | 283,73 | 1138,50 | 567,46 | | 377,39 | |
| 89 | Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка | шт. | 4 | 1514,24 | 944,99 | 6056,96 | 3779,96 | -- | 3377,80 | 10189,54 |
| | | НР - 99%, СП - 8% | | | 569,25 | 283,73 | 2277,00 | 1134,92 | | 754,78 | |
| | | Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 90мм из земли - 2 шт | | | | | | | | | |
| 90 | Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т | 0,0540838 | 1106076,74 | 528249,86 | 59820,83 | 28569,76 | 1012,41 | 38929,83 | 106650,71 |
| | | НР - 99%, СП - 8% | | | 559107,60 | 167968,92 | 30238,66 | 9084,40 | | 7900,05 | |
| 91 | С1214-203-0201 214-203-0201 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П | т | 0,0068033 | 418492,00 | -- | 2847,13 | -- | 2847,13 | -- | 3074,90 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 227,77 | |
| 92 | С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой сталиГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от5 до 60 мм | т | 0,000589 | 475010,00 | -- | 279,78 | -- | 279,78 | -- | 302,16 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 22,38 | |
| 93 | С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,01331 | 576293,00 | -- | 7670,46 | -- | 7670,46 | -- | 8284,10 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 613,64 | |
| 94 | С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4до 60 мм | т | 0,0071741 | 519143,00 | -- | 3724,38 | -- | 3724,38 | -- | 4022,33 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 297,95 | |
| 95 | С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015 | Болт сгайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,000296 | 647579,00 | -- | 191,68 | -- | 191,68 | -- | 207,01 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 15,33 | |
| 96 | С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТР 50838-2011 размерами 90х8,2 мм | м | 1,32 | 1608,00 | -- | 2122,56 | -- | 2122,56 | -- | 2292,36 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 169,80 | |
| 97 | С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р50838-2011 размерами 160х14,6 мм | м | 0,2 | 4963,00 | -- | 992,60 | -- | 992,60 | -- | 1072,01 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 79,41 | |
| 98 | С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80размерами 219х4,0 мм | м | 1,25 | 9013,00 | -- | 11266,25 | -- | 11266,25 | -- | 12167,55 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 901,30 | |
| 99 | Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 2 | 1514,24 | 944,99 | 3028,48 | 1889,98 | -- | 1688,90 | 5094,77 |
| | | НР - 99%, СП - 8% | | | 569,25 | 283,73 | 1138,50 | 567,46 | | 377,39 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | С1241-208-1808<br>241-208-1808 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм | шт. | 1 | 4324,00 | -- | 4324,00 | -- | 4324,00 | -- | 4669,92 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 345,92 | |
| 101 | С1241-210-0618<br>241-210-0618 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х80 мм | шт. | 1 | 7635,00 | -- | 7635,00 | -- | 7635,00 | -- | 8245,80 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 610,80 | |
| 102 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 | 0,03 | 4125,24 | 179,06 | 123,76 | 5,37 | 83,23 | 36,36 | 172,93 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 1171,98 | 52,36 | 35,16 | 1,57 | | 12,81 | |
| 103 | Е11-220601-0306<br>1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,00125 | 3151417,96 | 241903,19 | 3939,27 | 302,37 | 3133,37 | 556,24 | 4855,15 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 402822,00 | 46667,84 | 503,53 | 58,33 | | 359,64 | |
| 104 | Е11-221401-0401<br>1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 1 | 33059,92 | 3183,69 | 33059,92 | 3183,69 | 19089,73 | 10752,69 | 47317,62 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 10786,50 | 74,80 | 10786,50 | 74,80 | | 3505,01 | |
| 105 | С1261-105-0654<br>261-105-0654 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1 | 1712,00 | -- | 1712,00 | -- | 1712,00 | -- | 1848,96 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 136,96 | |
| 106 | С1261-107-0495<br>261-107-0495 РСНБ РК 2015 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86 | м2 | 0,07 | 774,00 | -- | 54,18 | -- | 54,18 | -- | 58,51 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4,33 | |
| 107 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,6 | 96,70 | 2,67 | 58,02 | 1,60 | 26,35 | 20,87 | 85,21 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 50,12 | 0,30 | 30,07 | 0,18 | | 6,31 | |
| 108 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18<br>к=2 | Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 0,6 | 164,50 | 3,79 | 98,70 | 2,27 | 61,28 | 24,50 | 133,06 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 58,58 | 0,60 | 35,15 | 0,36 | | 9,86 | |
| | | **Врезка в газопровод** | | | | | | | | | |
| 109 | Е11-240204-0105<br>1124-0204-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Газопроводы действующие стальные диаметром 160 мм. Отключение и заглушка под газом | отключение | 1 | 15104,40 | 3005,97 | 15104,40 | 3005,97 | 4320,09 | 7700,56 | 24629,35 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 7778,34 | -- | 7778,34 | -- | | 1824,40 | |
| | | **Пневматическое испытание газопровода** | | | | | | | | | |
| 110 | Е11-250210-0101<br>1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полостии испытание на прочность и герметичность воздухомотпередвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км | 1,623 | 980812,47 | 814634,70 | 1591858,64 | 1322152,11 | 20493,26 | 461059,44 | 2217151,53 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 153551,00 | 158623,20 | 249213,27 | 257445,45 | | 164233,45 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Е11-250210-0102<br>1125-0210-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 15 | Трубопроводы промысловые диаметром до 125 мм. Очистка полости и испытание напрочность и герметичность воздухомот передвижныхкомпрессорных установок давлением до8 МПа (80 кгс/см2) | км | 0,186 | 1161529,70 | 969990,80 | 216044,52 | 180418,29 | 2354,74 | 62173,68 | 300475,66 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 178879,00 | 188447,50 | 33271,49 | 35051,24 | | 22257,46 | |
| 112 | Е11-250210-0103<br>1125-0210-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 15 | Трубопроводы промысловые диаметром до 150 мм. Очистка полости и испытание напрочность и герметичность воздухом отпередвижныхкомпрессорных установок давлением до 8МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 12,352 | 1340203,14 | 1122714,02 | 16554189,19 | 13867763,58 | 164060,75 | 4743782,60 | 23001809,53 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 204207,00 | 217825,70 | 2522364,86 | 2690583,00 | | 1703837,74 | |
| | | **Контроль качества сварных соединений** | | | | | | | | | |
| 113 | Ц13-390201-0514<br>1339-0201-0514<br>РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр до 225 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 1084 | 1924,49 | 63,60 | 2086147,16 | 68942,40 | 144052,76 | 1142622,72 | 3487071,47 |
| | | НР - 61%, СП - 8% | | | 1728,00 | -- | 1873152,00 | -- | | 258301,59 | |
| 114 | Ц13-390201-0104<br>1339-0201-0104<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварныхсоединений | стык | 1084 | 357,60 | -- | 387638,40 | -- | -- | 236459,42 | 674025,65 |
| | | НР - 61%, СП - 8% | | | 357,60 | -- | 387638,40 | -- | | 49927,83 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | | | | 35478948,43 |
| **Газопроводы низкого давления 2-3-1** | | | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (учтенозасыпка трубы вручную на 0,1 м мягким грунтом) | м3 | 439,56132 | 885,00 | -- | 389011,77 | -- | -- | 280088,47 | 722628,26 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 885,00 | -- | 389011,77 | -- | | 53528,02 | |
| 2 | Е11-010104-0401<br>1101-0104-0401<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 | 3224,30328 | 31,16 | 31,16 | 100469,29 | 100469,29 | -- | 28693,72 | 139496,05 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 12,36 | -- | 39852,39 | | 10333,04 | |
| 3 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 3224,30328 | 174,70 | 79,98 | 563285,78 | 257879,78 | -- | 311057,57 | 944290,81 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 94,72 | 39,27 | 305406,01 | 126618,39 | | 69947,47 | |
| 4 | Е11-010104-0101<br>1101-0104-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 10 м (разравнивание излишка грунта) | м3 | 1172,07816 | 44,38 | 44,38 | 52016,83 | 52016,82 | -- | 14844,14 | 72209,84 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 17,59 | -- | 20616,85 | | 5348,88 | |
| | | **Разборка и восстановление гравийного покрытия t=15 см, S=105 м2** | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-270302-0102<br>1127-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка | м3 | 6,7221 | 386,17 | 263,55 | 2595,87 | 1771,61 | -- | 1340,75 | 4251,55 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 122,62 | 62,06 | 824,26 | 417,17 | | 314,93 | |
| 6 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-галечниковой смеси. Устройство | м3 | 6,7221 | 11688,23 | 1127,93 | 78569,45 | 7582,06 | 69914,88 | 3113,03 | 88217,08 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 159,55 | 269,25 | 1072,51 | 1809,93 | | 6534,60 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Опознавательные знаки - 122 шт** | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 18 | Знаки дорожныена металлических стойках. Установка | шт. | 122 | 5331,25 | 841,85 | 650412,50 | 102705,70 | 58926,00 | 567097,68 | 131491,00 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 4006,40 | 297,62 | 488780,80 | 36309,64 | | 97400,81 | |
| 8 | Е11-110101-0203<br>1111-0101-0203<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 | 9,76 | 9368,12 | 1846,59 | 91432,85 | 18022,72 | 38645,99 | 40226,99 | 142192,63 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 3561,90 | 822,80 | 34764,14 | 8030,53 | | 10532,79 | |
| 9 | Е11-110101-1303<br>1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015<br>к=2 | Покрытия щебеночные с пропиткойбитумом. Устройство | м2 | 19,52 | 5664,08 | 319,56 | 110562,84 | 6237,81 | 92322,18 | 13381,41 | 133859,79 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 614,90 | 114,38 | 12002,85 | 2232,70 | | 9915,54 | |
| 10 | Е11-060201-0101<br>1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 13,664 | 31068,31 | 1048,30 | 424517,39 | 14323,97 | 344028,78 | 65270,19 | 528970,58 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 4842,26 | 406,97 | 66164,64 | 5560,84 | | 39183,01 | |
| | | **Опознавательные знаки (замерный столбик)- 4 шт** | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-250129-0501<br>1125-0129-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 17 | Установка опознавательного знака | знак | 4 | 2695,83 | -- | 10783,32 | -- | 2927,64 | 7148,67 | 19366,55 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 1963,92 | -- | 7855,68 | -- | | 1434,56 | |
| 12 | С1261-401-0327<br>261-401-0327 РСНБ<br>РК 2015 | Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65 | 100 шт. | 0,04 | 115334,00 | -- | 4613,36 | -- | 4613,36 | -- | 4982,43 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 369,07 | |
| | | **Установка электронны маркеров на трассе газопровода(маркер 1401-XR - 4 шт)** | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-240401-0101<br>1124-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 6 | Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м | маркер | 4 | 720,44 | 351,98 | 2881,76 | 1407,92 | -- | 2167,62 | 5453,34 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 368,46 | 178,92 | 1473,84 | 715,68 | | 403,95 | |
| | | **Контрольные трубки на врезке, на футляре, на углах поворота (по ГСН установка ковера из стр 112-115)** | | | | | | | | | |
| 14 | Е11-240207-0201<br>1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 120,5 | 8325,04 | 2289,30 | 1003167,32 | 275860,64 | 248890,35 | 578412,54 | 1708106,25 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 3970,26 | 878,33 | 478416,33 | 105838,76 | | 126526,39 | |
| | | **Ложементы из труб полиэтиленовых, диаметром 75 мм -447шт, диаметром 110 мм - 301 шт, диаметром 125 мм- 79 шт,диаметром 140 мм - 112 шт, диаметром 180мм - 68 шт, (L=0,2м)** | | | | | | | | | |
| 15 | С1241-201-0705<br>241-201-0705 РСНБ<br>РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,3 мм | м | 22,35 | 682,00 | -- | 15242,70 | -- | 15242,70 | -- | 16462,12 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1219,42 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С1241-201-0707<br>241-201-0707 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм | м | 15,05 | 1472,00 | -- | 22153,60 | -- | 22153,60 | -- | 23925,89 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1772,29 | |
| 17 | С1241-201-0708<br>241-201-0708 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,1 мм | м | 3,95 | 1894,00 | -- | 7481,30 | -- | 7481,30 | -- | 8079,80 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 598,50 | |
| 18 | С1241-201-0709<br>241-201-0709 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,0 мм | м | 5,6 | 2353,00 | -- | 13176,80 | -- | 13176,80 | -- | 14230,94 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1054,14 | |
| 19 | С1241-201-0711<br>241-201-0711 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,2 мм | м | 3,4 | 3781,00 | -- | 12855,40 | -- | 12855,40 | -- | 13883,83 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1028,43 | |
| | | **Переход газопровода через автодорогу в футляре открытым способом** | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-220501-0102<br>1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм(футляр) | км | 0,1176 | 340879,36 | 85931,00 | 40087,41 | 10105,49 | 6,15 | 32784,93 | 78702,13 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 254896,00 | 26703,40 | 29975,77 | 3140,32 | | 5829,79 | |
| 21 | Е11-220501-0103<br>1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм(футляр) | км | 0,1266 | 385183,25 | 108822,53 | 48764,20 | 13776,94 | 13,25 | 38914,29 | 94692,77 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 276256,00 | 34228,72 | 34974,01 | 4333,36 | | 7014,28 | |
| 22 | Е11-220501-0105<br>1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка(футляр) | км | 0,0825 | 499923,84 | 154019,12 | 41243,72 | 12706,58 | 8,64 | 32244,45 | 79367,22 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 345800,00 | 48989,68 | 28528,50 | 4041,65 | | 5879,05 | |
| 23 | Е11-220501-0105<br>1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр160 мм. Укладка(футляр) | км | 0,0237 | 499923,84 | 154019,12 | 11848,20 | 3650,26 | 2,48 | 9262,95 | 22800,04 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 345800,00 | 48989,68 | 8195,46 | 1161,06 | | 1688,89 | |
| 24 | Е11-220501-0106<br>1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка | км | 0,03 | 600735,53 | 199519,19 | 18022,07 | 5985,57 | 24,50 | 13789,48 | 34356,48 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 400400,00 | 63892,36 | 12012,00 | 1916,77 | | 2544,92 | |
| 25 | Е11-220501-0106<br>1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр225 мм. Укладка | км | 0,0168 | 600735,53 | 199519,19 | 10092,36 | 3351,92 | 13,72 | 7722,11 | 19239,63 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 400400,00 | 63892,36 | 6726,72 | 1073,39 | | 1425,16 | |
| | | **Переход газопровода через автодорогу в футляре методом ГНБ** | | | | | | | | | |
| 26 | Е11-221401-1101<br>1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 25 | 7087,12 | 3554,47 | 177178,00 | 88861,75 | 68950,00 | 38267,46 | 232681,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 774,65 | 771,51 | 19366,25 | 19287,75 | | 17235,64 | |
| 27 | С1241-201-0613<br>241-201-0613 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами110х6,6 мм | м | 25,25 | 1590,00 | -- | 40147,50 | -- | 40147,50 | -- | 43359,30 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3211,80 | |
| 28 | Е11-221401-1102<br>1122-1401-1102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 140 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 26 | 14620,95 | 5790,45 | 380144,70 | 150551,70 | 205116,86 | 51105,23 | 465749,92 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 941,39 | 1044,05 | 24476,14 | 27145,30 | | 34499,99 | |
| 29 | Е11-221401-1102<br>1122-1401-1102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 180 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 12 | 14620,95 | 5790,45 | 175451,40 | 69485,40 | 94669,32 | 23587,03 | 214961,50 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 941,39 | 1044,05 | 11296,68 | 12528,60 | | 15923,07 | |
| 30 | Е11-221401-1102<br>1122-1401-1102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 12 | 14620,95 | 5790,45 | 175451,40 | 69485,40 | 94669,32 | 23587,03 | 214961,50 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 941,39 | 1044,05 | 11296,68 | 12528,60 | | 15923,07 | |
| | | **Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-63мм - 9 шт** | | | | | | | | | |
| 31 | Е11-240207-0201<br>1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство | шт. | 9 | 7298,33 | 2289,30 | 65684,97 | 20603,70 | 9348,93 | 43200,94 | 117596,78 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 3970,26 | 878,33 | 35732,34 | 7904,97 | | 8710,87 | |
| 32 | С1225-205-0101<br>225-205-0101 РСНБ РК 2015 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1 | шт. | 9 | 1158,00 | -- | 10422,00 | -- | 10422,00 | -- | 11255,76 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 833,76 | |
| 33 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,5 | 25154,11 | 1130,18 | 12577,06 | 565,09 | 11304,57 | 767,14 | 14411,73 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 1414,80 | 271,22 | 707,40 | 135,61 | | 1067,54 | |
| 34 | Е11-070512-0111<br>1107-0512-0111<br>РСНБ РК 2015 | Установка опорной подушки ОП | шт. | 4 | 2070,81 | 59,67 | 8283,24 | 238,68 | 2379,56 | 6752,48 | 16238,58 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 1416,25 | 14,36 | 5665,00 | 57,44 | | 1202,86 | |
| 35 | С1225-205-0104<br>225-205-0104 РСНБ РК 2015 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4 | шт. | 4 | 1725,00 | -- | 6900,00 | -- | 6900,00 | -- | 7452,00 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 552,00 | |
| 36 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлованашарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1 | м3 | 16 | 885,00 | -- | 14160,00 | -- | -- | 10195,20 | 26303,62 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 885,00 | -- | 14160,00 | -- | | 1948,42 | |
| 37 | С1211-401-0101<br>211-401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 16 | 2522,00 | -- | 40352,00 | -- | 40352,00 | -- | 43580,16 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3228,16 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, PN 16). Установка | шт. | 4 | 1514,24 | 944,99 | 6056,96 | 3779,96 | -- | 3377,80 | 10189,54 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 569,25 | 283,73 | 2277,00 | 1134,92 | | 754,78 | |
| 39 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка | шт. | 8 | 1514,24 | 944,99 | 12113,92 | 7559,92 | -- | 6755,60 | 20379,08 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 569,25 | 283,73 | 4554,00 | 2269,84 | | 1509,56 | |
| 40 | С1241-211-0606<br>241-211-0606 РСНБ<br>РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 8 | 880,00 | -- | 7040,00 | -- | 7040,00 | -- | 7603,20 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 563,20 | |
| 41 | С1261-105-0654<br>261-105-0654 РСНБ<br>РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 4 | 1712,00 | -- | 6848,00 | -- | 6848,00 | -- | 7395,84 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 547,84 | |
| | | Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-90 мм - 11 шт | | | | | | | | | |
| 42 | Е11-240207-0201<br>1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство | шт. | 11 | 7298,33 | 2289,30 | 80281,63 | 25182,30 | 11426,47 | 52801,15 | 143729,40 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 3970,26 | 878,33 | 43672,86 | 9661,63 | | 10646,62 | |
| 43 | С1225-205-0101<br>225-205-0101 РСНБ<br>РК 2015 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1 | шт. | 11 | 1158,00 | -- | 12738,00 | -- | 12738,00 | -- | 13757,04 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1019,04 | |
| 44 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,625 | 25154,11 | 1130,18 | 15721,32 | 706,36 | 14130,71 | 958,92 | 18014,66 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 1414,80 | 271,22 | 884,25 | 169,51 | | 1334,42 | |
| 45 | Е11-070512-0111<br>1107-0512-0111<br>РСНБ РК 2015 | Установка опорной подушкиОП | шт. | 5 | 2070,81 | 59,67 | 10354,05 | 298,35 | 2974,45 | 8440,60 | 20298,22 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 1416,25 | 14,36 | 7081,25 | 71,80 | | 1503,57 | |
| 46 | С1225-205-0104<br>225-205-0104 РСНБ<br>РК 2015 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4 | шт. | 5 | 1725,00 | -- | 8625,00 | -- | 8625,00 | -- | 9315,00 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 690,00 | |
| 47 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлованашарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1 | м3 | 20 | 885,00 | -- | 17700,00 | -- | -- | 12744,00 | 32879,52 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 885,00 | -- | 17700,00 | -- | | 2435,52 | |
| 48 | С1211-401-0101<br>211-401-0101 РСНБ<br>РК 2015 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 20 | 2522,00 | -- | 50440,00 | -- | 50440,00 | -- | 54475,20 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4035,20 | |
| 49 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (шаровыйкран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11,PN 16). Установка | шт. | 5 | 1514,24 | 944,99 | 7571,20 | 4724,95 | -- | 4222,25 | 12736,93 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 569,25 | 283,73 | 2846,25 | 1418,65 | | 943,48 | |
| 50 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка | шт. | 10 | 1514,24 | 944,99 | 15142,40 | 9449,90 | -- | 8444,50 | 25473,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 569,25 | 283,73 | 5692,50 | 2837,30 | | 1886,95 | |
| 51 | С1241-211-0608<br>241-211-0608 РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм | шт. | 10 | 1789,00 | -- | 17890,00 | -- | 17890,00 | -- | 19321,20 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1431,20 | |
| 52 | С1261-105-0654<br>261-105-0654 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 5 | 1712,00 | -- | 8560,00 | -- | 8560,00 | -- | 9244,80 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 684,80 | |
| | | Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-110мм - 4 шт | | | | | | | | | |
| 53 | Е11-240207-0201<br>1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство | шт. | 4 | 7298,33 | 2289,30 | 29193,32 | 9157,20 | 4155,08 | 19200,42 | 52265,24 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 3970,26 | 878,33 | 15881,04 | 3513,32 | | 3871,50 | |
| 54 | С1225-205-0101<br>225-205-0101 РСНБ РК 2015 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1 | шт. | 4 | 1158,00 | -- | 4632,00 | -- | 4632,00 | -- | 5002,56 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 370,56 | |
| 55 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,25 | 25154,11 | 1130,18 | 6288,53 | 282,54 | 5652,29 | 383,57 | 7205,87 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 1414,80 | 271,22 | 353,70 | 67,80 | | 533,77 | |
| 56 | Е11-070512-0111<br>1107-0512-0111<br>РСНБ РК 2015 | Установка опорной подушкиОП | шт. | 2 | 2070,81 | 59,67 | 4141,62 | 119,34 | 1189,78 | 3376,24 | 8119,29 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 1416,25 | 14,36 | 2832,50 | 28,72 | | 601,43 | |
| 57 | С1225-205-0104<br>225-205-0104 РСНБ РК 2015 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4 | шт. | 2 | 1725,00 | -- | 3450,00 | -- | 3450,00 | -- | 3726,00 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 276,00 | |
| 58 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлованашарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1 | м3 | 8 | 885,00 | -- | 7080,00 | -- | -- | 5097,60 | 13151,81 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 885,00 | -- | 7080,00 | -- | | 974,21 | |
| 59 | С1211-401-0101<br>211-401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 8 | 2522,00 | -- | 20176,00 | -- | 20176,00 | -- | 21790,08 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1614,08 | |
| 60 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (шаровыйкран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11,PN 16). Установка | шт. | 2 | 1514,24 | 944,99 | 3028,48 | 1889,98 | -- | 1688,90 | 5094,77 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 569,25 | 283,73 | 1138,50 | 567,46 | | 377,39 | |
| 61 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка | шт. | 4 | 1514,24 | 944,99 | 6056,96 | 3779,96 | -- | 3377,80 | 10189,54 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 569,25 | 283,73 | 2277,00 | 1134,92 | | 754,78 | |
| 62 | С1241-211-0609<br>241-211-0609 РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 4 | 2498,00 | -- | 9992,00 | -- | 9992,00 | -- | 10791,36 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 799,36 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | С1242-108-0302<br>242-108-0302 РСНБ<br>РК 2015 | Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм | шт. | 2 | 22368,00 | -- | 44736,00 | -- | 44736,00 | -- | 48314,88 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3578,88 | |
| 64 | С1261-105-0654<br>261-105-0654 РСНБ<br>РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 2 | 1712,00 | -- | 3424,00 | -- | 3424,00 | -- | 3697,92 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 273,92 | |
| | | Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-125мм - 2 шт | | | | | | | | | |
| 65 | Е11-240207-0201<br>1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство | шт. | 2 | 7298,33 | 2289,30 | 14596,66 | 4578,60 | 2077,54 | 9600,21 | 26132,62 |
| | | НР - 92% СП - 8% | | | 3970,26 | 878,33 | 7940,52 | 1756,66 | | 1935,75 | |
| 66 | С1225-205-0101<br>225-205-0101 РСНБ<br>РК 2015 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1 | шт. | 2 | 1158,00 | -- | 2316,00 | -- | 2316,00 | -- | 2501,28 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 185,28 | |
| 67 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,125 | 25154,11 | 1130,18 | 3144,26 | 141,27 | 2826,14 | 191,78 | 3602,93 |
| | | НР - 91% СП - 8% | | | 1414,80 | 271,22 | 176,85 | 33,90 | | 266,88 | |
| 68 | Е11-070512-0111<br>1107-0512-0111<br>РСНБ РК 2015 | Установка опорной подушкиОП | шт. | 1 | 2070,81 | 59,67 | 2070,81 | 59,67 | 594,89 | 1688,12 | 4059,64 |
| | | НР - 118% ; СП - 8% | | | 1416,25 | 14,36 | 1416,25 | 14,36 | | 300,71 | |
| 69 | С1225-205-0104<br>225-205-0104 РСНБ<br>РК 2015 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4 | шт. | 1 | 1725,00 | -- | 1725,00 | -- | 1725,00 | -- | 1863,00 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 138,00 | |
| 70 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлованашарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1 | м3 | 4 | 885,00 | -- | 3540,00 | -- | -- | 2548,80 | 6575,90 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 885,00 | -- | 3540,00 | -- | | 487,10 | |
| 71 | С1211-401-0101<br>211-401-0101 РСНБ<br>РК 2015 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 4 | 2522,00 | -- | 10088,00 | -- | 10088,00 | -- | 10895,04 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 807,04 | |
| 72 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (шаровыйкран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11,PN 16). Установка | шт. | 1 | 1514,24 | 944,99 | 1514,24 | 944,99 | -- | 844,45 | 2547,39 |
| | | НР - 99% СП - 8% | | | 569,25 | 283,73 | 569,25 | 283,73 | | 188,70 | |
| 73 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка | шт. | 2 | 1514,24 | 944,99 | 3028,48 | 1889,98 | -- | 1688,90 | 5094,77 |
| | | НР - 99% СП - 8% | | | 569,25 | 283,73 | 1138,50 | 567,46 | | 377,39 | |
| 74 | С1241-211-0610<br>241-211-0610 РСНБ<br>РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм | шт. | 2 | 3454,00 | -- | 6908,00 | -- | 6908,00 | -- | 7460,64 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 552,64 | |
| 75 | С1261-105-0654<br>261-105-0654 РСНБ<br>РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1 | 1712,00 | -- | 1712,00 | -- | 1712,00 | -- | 1848,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 136,96 | |
| | | **Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-160мм - 4 шт** | | | | | | | | | |
| 76 | Е11-240207-0201<br>1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство<br>НР - 99%; СП - 8% | шт. | 4 | 7298,33<br>3970,26 | 2289,30<br>878,33 | 29193,32<br>15881,04 | 9157,20<br>3513,32 | 4155,08 | 19200,42<br>3871,50 | 52265,24 |
| 77 | С1225-205-0101<br>225-205-0101 РСНБ<br>РК 2015 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1<br>СП - 8% | шт. | 4 | 1158,00<br>-- | --<br>-- | 4632,00<br>-- | --<br>-- | 4632,00 | --<br>370,56 | 5002,56 |
| 78 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство<br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | 0,25 | 25154,11<br>1414,80 | 1130,18<br>271,22 | 6288,53<br>353,70 | 282,54<br>67,80 | 5652,29 | 383,57<br>533,77 | 7205,87 |
| 79 | Е11-070512-0111<br>1107-0512-0111<br>РСНБ РК 2015 | Установка опорной подушкиОП<br>НР - 118%; СП - 8% | шт. | 2 | 2070,81<br>1416,25 | 59,67<br>14,36 | 4141,62<br>2832,50 | 119,34<br>28,72 | 1189,78 | 3376,24<br>601,43 | 8119,29 |
| 80 | С1225-205-0106<br>225-205-0106 РСНБ<br>РК 2015 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП6<br>СП - 8% | шт. | 2 | 6350,00<br>-- | --<br>-- | 12700,00<br>-- | --<br>-- | 12700,00 | --<br>1016,00 | 13716,00 |
| 81 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлованашарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 | 8 | 885,00<br>885,00 | --<br>-- | 7080,00<br>7080,00 | --<br>-- | -- | 5097,60<br>974,21 | 13151,81 |
| 82 | С1211-401-0101<br>211-401-0101 РСНБ<br>РК 2015 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный<br>СП - 8% | м3 | 8 | 2522,00<br>-- | --<br>-- | 20176,00<br>-- | --<br>-- | 20176,00 | --<br>1614,08 | 21790,08 |
| 83 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (шаровыйкран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11,PN 16). Установка<br>НР - 99%; СП - 8% | шт. | 2 | 1514,24<br>569,25 | 944,99<br>283,73 | 3028,48<br>1138,50 | 1889,98<br>567,46 | -- | 1688,90<br>377,39 | 5094,77 |
| 84 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка<br>НР - 99%; СП - 8% | шт. | 4 | 1514,24<br>569,25 | 944,99<br>283,73 | 6056,96<br>2277,00 | 3779,96<br>1134,92 | -- | 3377,80<br>754,78 | 10189,54 |
| 85 | С1241-211-0612<br>241-211-0612 РСНБ<br>РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм<br>СП - 8% | шт. | 4 | 4374,00<br>-- | --<br>-- | 17496,00<br>-- | --<br>-- | 17496,00 | --<br>1399,68 | 18895,68 |
| 86 | С1242-108-0402<br>242-108-0402 РСНБ<br>РК 2015 | Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм<br>СП - 8% | шт. | 2 | 22368,00<br>-- | --<br>-- | 44736,00<br>-- | --<br>-- | 44736,00 | --<br>3578,88 | 48314,88 |
| 87 | С1261-105-0654<br>261-105-0654 РСНБ<br>РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл<br>СП - 8% | шт. | 2 | 1712,00<br>-- | --<br>-- | 3424,00<br>-- | --<br>-- | 3424,00 | --<br>273,92 | 3697,92 |
| | | **Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 32мм из земли - 227 шт** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,22608 | 1446315,74 | 528249,86 | 326983,06 | 119426,72 | 81153,29 | 162733,68 | 528894,08 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 559107,60 | 167968,92 | 126403,05 | 37974,41 | | 39177,34 | |
| 89 | С1241-202-0204<br>241-202-0204 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм | м | 120 | 217,00 | -- | 26040,00 | -- | 26040,00 | -- | 28123,20 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2083,20 | |
| 90 | С1241-211-0603<br>241-211-0603 РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 120 | 727,00 | -- | 87240,00 | -- | 87240,00 | -- | 94219,20 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6979,20 | |
| 91 | Е11-220601-0302<br>1122-0601-0302<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной из оляции | км трубопровода | 0,0504 | 1211101,52 | 36198,20 | 61039,52 | 1824,39 | 44317,09 | 14758,76 | 81862,14 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 295596,00 | 194,48 | 14898,04 | 9,80 | | 6063,86 | |
| 92 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 37,2 | 4125,24 | 179,06 | 153458,93 | 6661,03 | 103200,24 | 45089,99 | 214432,84 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 1171,98 | 52,36 | 43597,66 | 1947,79 | | 15883,91 | |
| 93 | Е11-060101-0102<br>1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные обьемом до 3 м3. Устройство | м3 | 2,16 | 30378,75 | 1791,95 | 65618,10 | 3870,61 | 49821,44 | 11711,60 | 83516,07 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 5521,32 | 436,96 | 11926,05 | 943,83 | | 6186,38 | |
| 94 | Е11-221401-0401<br>1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра. Заделка монтажной пеной (по ГСН.ВРп.110 | футляр | 120 | 2157,30 | -- | 258876,00 | -- | -- | 256287,24 | 556376,30 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 2157,30 | -- | 258876,00 | -- | | 41213,06 | |
| 95 | С1261-105-0654<br>261-105-0654 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 120 | 1712,00 | -- | 205440,00 | -- | 205440,00 | -- | 221875,20 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 16435,20 | |
| | | Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 63мм из земли - 2 шт | | | | | | | | | |
| 96 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т | 0,0251947 | 1446315,74 | 528249,86 | 36439,49 | 13309,10 | 9043,84 | 18135,29 | 58940,76 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 559107,60 | 167968,92 | 14086,55 | 4231,93 | | 4365,98 | |
| 97 | С1217-101-0107<br>217-101-0107 РСНБ РК 2015 | Болт сгайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,000296 | 647579,00 | -- | 191,68 | -- | 191,68 | -- | 207,01 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 15,33 | |
| 98 | Е11-220301-0103<br>1122-0301-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм.Укладка (футляр) | км | 0,0013 | 574373,07 | 116706,97 | 746,68 | 151,72 | 18,97 | 630,08 | 1486,90 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 443070,00 | 46499,14 | 575,99 | 60,45 | | 110,14 | |
| 99 | С1241-102-0174<br>241-102-0174 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80размерами 108х3,0 мм | м | 1,3 | 3211,00 | -- | 4174,30 | -- | 4174,30 | -- | 4508,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 333,94 | |
| 100 | Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр | м | 1,32 | 1430,99 | 8,49 | 1888,91 | 11,20 | 211,05 | 1653,31 | 3825,60 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 1262,62 | 2,54 | 1666,66 | 3,35 | | 283,38 | |
| 101 | С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТР 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 1,32 | 797,00 | -- | 1052,04 | -- | 1052,04 | -- | 1136,20 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 84,16 | |
| 102 | Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 3 | 1514,24 | 944,99 | 4542,72 | 2834,97 | -- | 2533,35 | 7642,16 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 569,25 | 283,73 | 1707,75 | 851,19 | | 566,09 | |
| 103 | С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТР 50838-2011 размерами 110х10,0 мм | м | 0,25 | 2352,00 | -- | 588,00 | -- | 588,00 | -- | 635,04 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 47,04 | |
| 104 | С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм | шт. | 1 | 4497,00 | -- | 4497,00 | -- | 4497,00 | -- | 4856,76 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 359,76 | |
| 105 | С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 1 | 1956,00 | -- | 1956,00 | -- | 1956,00 | -- | 2112,48 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 156,48 | |
| 106 | Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 | 0,1 | 4125,24 | 179,06 | 412,52 | 17,91 | 277,41 | 121,21 | 576,43 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 1171,98 | 52,36 | 117,20 | 5,24 | | 42,70 | |
| 107 | Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,00132 | 1587506,88 | 38082,20 | 2095,51 | 50,27 | 1653,14 | 388,53 | 2682,76 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 297045,00 | 269,28 | 392,10 | 0,36 | | 198,72 | |
| 108 | С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1 | 1712,00 | -- | 1712,00 | -- | 1712,00 | -- | 1848,96 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 136,96 | |
| | | Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 90мм из земли - 4 шт | | | | | | | | | |
| 109 | Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т | 0,1081676 | 1106076,74 | 528249,86 | 119641,67 | 57139,51 | 2024,83 | 77859,66 | 213301,44 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 559107,60 | 167968,92 | 60477,33 | 18168,79 | | 15800,11 | |
| 110 | С1214-203-0201 214-203-0201 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П | т | 0,0136066 | 418492,00 | -- | 5694,25 | -- | 5694,25 | -- | 6149,79 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 455,54 | |
| 111 | С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой сталиГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от5 до 60 мм | т | 0,001178 | 475010,00 | -- | 559,56 | -- | 559,56 | -- | 604,32 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 44,76 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | С1214-101-0201<br>214-101-0201 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,02662 | 576293,00 | -- | 15340,92 | -- | 15340,92 | -- | 16568,19 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1227,27 | |
| 113 | С1214-208-0102<br>214-208-0102 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4до 60 мм | т | 0,0143482 | 519143,00 | -- | 7448,77 | -- | 7448,77 | -- | 8044,67 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 595,90 | |
| 114 | С1217-101-0107<br>217-101-0107 РСНБ РК 2015 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,000592 | 647579,00 | -- | 383,37 | -- | 383,37 | -- | 414,04 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 30,67 | |
| 115 | С1241-202-0212<br>241-202-0212 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТР 50838-2011 размерами 90х8,2 мм | м | 2,64 | 1608,00 | -- | 4245,12 | -- | 4245,12 | -- | 4584,73 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 339,61 | |
| 116 | С1241-202-0217<br>241-202-0217 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р50838-2011 размерами 160х14,6 мм | м | 0,4 | 4963,00 | -- | 1985,20 | -- | 1985,20 | -- | 2144,02 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 158,82 | |
| 117 | С1241-102-0226<br>241-102-0226 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80размерами 219х4,0 мм | м | 2,5 | 9013,00 | -- | 22532,50 | -- | 22532,50 | -- | 24335,10 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1802,60 | |
| 118 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 4 | 1514,24 | 944,99 | 6056,96 | 3779,96 | -- | 3377,80 | 10189,54 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 569,25 | 283,73 | 2277,00 | 1134,92 | | 754,78 | |
| 119 | С1241-208-1808<br>241-208-1808 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм | шт. | 2 | 4324,00 | -- | 8648,00 | -- | 8648,00 | -- | 9339,84 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 691,84 | |
| 120 | С1241-210-0618<br>241-210-0618 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х80 мм | шт. | 2 | 7635,00 | -- | 15270,00 | -- | 15270,00 | -- | 16491,60 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1221,60 | |
| 121 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 | 0,06 | 4125,24 | 179,06 | 247,51 | 10,74 | 166,45 | 72,73 | 345,86 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 1171,98 | 52,36 | 70,32 | 3,14 | | 25,62 | |
| 122 | Е11-220601-0306<br>1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0025 | 3151417,96 | 241903,19 | 7878,54 | 604,76 | 6266,72 | 1112,49 | 9710,31 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 402822,00 | 46667,84 | 1007,06 | 116,67 | | 719,28 | |
| 123 | Е11-221401-0401<br>1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 2 | 33059,92 | 3183,69 | 66119,84 | 6367,38 | 38179,46 | 21505,37 | 94635,23 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 10786,50 | 74,80 | 21573,00 | 149,60 | | 7010,02 | |
| 124 | С1261-105-0654<br>261-105-0654 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 2 | 1712,00 | -- | 3424,00 | -- | 3424,00 | -- | 3697,92 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 273,92 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | С1261-107-0495<br>261-107-0495 РСНБ РК 2015 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86 | м2 | 0,14 | 774,00 | -- | 108,36 | -- | 108,36 | -- | 117,03 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8,67 | |
| 126 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,2 | 96,70 | 2,67 | 116,04 | 3,20 | 52,70 | 41,75 | 170,41 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 50,12 | 0,30 | 60,14 | 0,36 | | 12,62 | |
| 127 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18<br>к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ -115 | м2 | 1,2 | 164,50 | 3,79 | 197,40 | 4,55 | 122,55 | 49,00 | 266,11 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 58,58 | 0,60 | 70,30 | 0,72 | | 19,71 | |
| | | Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 160 мм из земли - 2 шт | | | | | | | | | |
| 128 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т | 0,0695438 | 1106076,74 | 528249,86 | 76920,78 | 36736,51 | 1301,80 | 50058,03 | 137137,11 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 559107,60 | 167968,92 | 38882,47 | 11681,20 | | 10158,30 | |
| 129 | С1214-101-0201<br>214-101-0201 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,0007 | 576293,00 | -- | 403,41 | -- | 403,41 | -- | 435,68 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 32,27 | |
| 130 | С1214-208-0102<br>214-208-0102 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовойстальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,0080398 | 519143,00 | -- | 4173,81 | -- | 4173,81 | -- | 4507,71 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 333,90 | |
| 131 | С1217-101-0107<br>217-101-0107 РСНБ РК 2015 | Болт сгайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,000296 | 647579,00 | -- | 191,68 | -- | 191,68 | -- | 207,01 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 15,33 | |
| 132 | С1241-202-0217<br>241-202-0217 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТР 50838-2011 размерами 160х14,6 мм | м | 1,32 | 4963,00 | -- | 6551,16 | -- | 6551,16 | -- | 7075,25 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 524,09 | |
| 133 | С1241-202-0220<br>241-202-0220 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р50838-2011 размерами 225х20,5 мм | м | 0,3 | 9879,00 | -- | 2963,70 | -- | 2963,70 | -- | 3200,80 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 237,10 | |
| 134 | С1241-102-0233<br>241-102-0233 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм | м | 1,3 | 13682,00 | -- | 17786,60 | -- | 17786,60 | -- | 19209,53 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1422,93 | |
| 135 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 2 | 1514,24 | 944,99 | 3028,48 | 1889,98 | -- | 1688,90 | 5094,77 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 569,25 | 283,73 | 1138,50 | 567,46 | | 377,39 | |
| 136 | С1241-208-1812<br>241-208-1812 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм | шт. | 1 | 14641,00 | -- | 14641,00 | -- | 14641,00 | -- | 15812,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1171,28 | |
| 137 | С1241-210-0628<br>241-210-0628 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х100мм | шт. | 1 | 16710,00 | -- | 16710,00 | -- | 16710,00 | -- | 18046,80 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1336,80 | |
| 138 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 0,3 | 4125,24 | 179,06 | 1237,57 | 53,72 | 832,26 | 363,63 | 1729,30 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 1171,98 | 52,36 | 351,59 | 15,71 | | 128,10 | |
| 139 | Е11-220601-0308<br>1122-0601-0308<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,001 | 4552907,80 | 310466,50 | 4552,91 | 310,47 | 3725,15 | 571,75 | 5534,64 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 517293,00 | 60235,67 | 517,29 | 60,24 | | 409,97 | |
| 140 | Е11-220601-0807<br>1122-0601-0807<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,001 | 1815658,10 | 530376,88 | 1815,66 | 530,38 | 1210,25 | 257,72 | 2239,25 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 75034,20 | 185291,85 | 75,03 | 185,29 | | 165,87 | |
| 141 | Е11-221401-0401<br>1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 1 | 33059,92 | 3183,69 | 33059,92 | 3183,69 | 19089,73 | 10752,69 | 47317,62 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 10786,50 | 74,80 | 10786,50 | 74,80 | | 3505,01 | |
| 142 | С1261-105-0654<br>261-105-0654 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1 | 1712,00 | -- | 1712,00 | -- | 1712,00 | -- | 1848,96 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 136,96 | |
| 143 | С1261-107-0495<br>261-107-0495 РСНБ РК 2015 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86 | м2 | 0,07 | 774,00 | -- | 54,18 | -- | 54,18 | -- | 58,51 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4,33 | |
| 144 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,6 | 96,70 | 2,67 | 58,02 | 1,60 | 26,35 | 20,87 | 85,21 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 50,12 | 0,30 | 30,07 | 0,18 | | 6,31 | |
| 145 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18<br>к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 0,6 | 164,50 | 3,79 | 98,70 | 2,27 | 61,28 | 24,50 | 133,06 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 58,58 | 0,60 | 35,15 | 0,36 | | 9,86 | |
| | | Полиэтиленовые фасонные детали | | | | | | | | | |
| 146 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка | шт. | 28,5 | 1514,24 | 944,99 | 43155,84 | 26932,21 | -- | 24066,83 | 72600,48 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 569,25 | 283,73 | 16223,62 | 8086,30 | | 5377,81 | |
| 147 | Е11-220801-0202<br>1122-0801-0202<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 129 | 2231,76 | 1391,64 | 287897,04 | 179521,56 | -- | 160666,84 | 484448,99 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 840,12 | 417,94 | 108375,48 | 53914,26 | | 35885,11 | |
| 148 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: заглушки. Установка | шт. | 17 | 1514,24 | 944,99 | 25742,08 | 16064,83 | -- | 14355,65 | 43305,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка** | шт. | 332 | 1514,24 | 944,99 | 502727,68 | 313736,68 | – | 280357,47 | 845731,96 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 569,25 | 283,73 | 188991,00 | 94198,36 | | 62646,81 | |
| | | **Пневматическое испытание газопровода участками** | | | | | | | | | |
| 150 | Е11-250210-0101<br>1125-0210-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом отпередвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** | км | 0,81146 | 980812,47 | 814634,70 | 795890,09 | 661043,47 | 10246,13 | 230518,36 | 1108521,12 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 153551,00 | 158623,20 | 124600,49 | 128716,38 | | 82112,68 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 13662568,00 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 49141516,43 |

| | | |
|---|---|---|
| **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | Тенге | **49 141 516** |
| **в том числе оборудование** | Тенге | |
| **в том числе СМР** | Тенге | **49 141 516** |
| Временные здания и сооружения, 2,9% | Тенге | 1 425 104 |
| **Итого с временными** | Тенге | **50 566 620** |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07% | Тенге | 1 046 729 |
| Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | Тенге | 6 255 385 |
| **Итого с зимними** | Тенге | **51 613 349** |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | 1 032 267 |
| Итого СМР | Тенге | 52 645 616 |
| Итого в базовых ценах. Оборудование | Тенге | - |
| Итого в базовых ценах. СМР+оборудование | Тенге | 58 901 002 |
| В текущих ценах 2022 г. - 100%, К=1,0500514 | Тенге | 61 849 080 |
| ИТОГО | Тенге | 61 849 080 |
| **Понижающий коэффициент** | Тенге | **58 756 626** |
| НДС (12%) | Тенге | 7 050 795 |
| **Всего** | Тенге | **65 807 405,74** |

**Заказчик:**
**Руководитель КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского и автомобильных дорог Жанакорганского района»**

_____ **Сапарбаев К.А.**

**Технадзор:**
**Инженер-эксперт ТОО "Актаустройэксперт"**

_____ **Осланов Б.К.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Ремстрой"**

_____ **Миркамалов Б.Б.**

**Авторский надзор:**
**Директор ТОО "Жамбылагрогазпроект"**

_____ **Сарттаров П.**