Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области",Республика Казахстан , Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23** — **030140002400**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.: (3152) 847-57-19** — **960540001004**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №68 от 02.06.2021 г.

Номер документа	Дата составления
13	**27.07.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполненные работы по объекту: Строительство общежития на 244 человека для специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (благоустройство и наружные инженерные сети)			услуга	1	16 845 476,28	16 845 476,28	1 804 872,46
				Итого	1	x	16 845 476,28	1 804 872,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) И.о.Директора / _____ / Карабельников Е.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2023

М.П.

Приложение 4-1 к
Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Организатор конкурса:КГУ "Управление финансов акимата СКО"
Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел. 8(7152)-36-65-48
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 244 человека для специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области (благоустройство и наружные инженерные сети) корректировка

Справка №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2023 года

Код	Код	Договор		финансиро	-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	код	наименование	код
		№68	**02.06.2021 г.**			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль 2023г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022.7	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	201 842,74126	15 040,60382	172 111,86900	14 359,56000					1 804,87246	16 845,47628

м.п. Заказчик — Заместитель руководителя Сыздыков К.С., БИН 030140002400
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик — и.о. Директора Карабельников Е.В., БИН 960540001004
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Эксперт технического надзора ТОО "ЕсильСтройЭкспертиза" — Эксперт технического надзора Сыздыков А.Г. , БИН 040140001355 , договор №76 от 11.06.2021г., аттестатты KZ83VJE00057485 от 17.09.2020г., KZ56VJE00061560 от 22.01.2021г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Форма 4

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел. 8(7152)-36-65-48

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004,г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-50-77-47

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Строительство общежития на 244 человека для специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области (благоустройство и наружные инженерные сети)

Шифр стройки 02-03/19

Наименование объекта - Строительство общежития на 244 человека для специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области (благоустройство и наружные инженерные сети)

Договор подряда (контракт) №68 от 02.06.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 7

за июль 2023 года на работы по возведению (строительству) нежилых зданий / сооружений

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 год

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
№ п/п	по смете				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 1. Локальная смета № 02-01-01. Вертикальная планировка											
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м³	867		79,69	79,69	69091	69091	--	14462	90237	РК
			НР - 72%; СП - 8%				--	23,17	--	20088		6685		
2	2	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	241		274,99	263,28	66273	63450	191	12828	85430	РК
			НР - 72%; СП - 8%				10,92	63,01	2632	15185		6329		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3	3	412-102-0116 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км /избыток грунта/**	т·км	8194		50,00	--	409700	--		--	442476	РК
			СП - 8%				--	--	--	--		32776		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	1577	2,31	2,31	3643	3643	--	757	4747	РК
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,66	--	1041		347		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				548707	136184	191	28047	622890	
								2632	36314	--	46137		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				548707					
		Материалы		Тенге				190					
		Всего заработная плата		Тенге					38946				
		Транспортные расходы		Тенге				409700					
			Накладные расходы	Тенге				28047					
			Сметная прибыль	Тенге				46137					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				622891					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19	
			Сметная заработная плата	Тенге					38946				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				622891					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19	
			Сметная заработная плата	Тенге					38946				
			ОТДЕЛ 2. Локальная смета № 02-01-02. Асфальтобетонное покрытие проездов										
5	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м³**	м³ материала основания в плотном теле	46,32	6117,75	1502,22	283374	69583	203833	28156	336452	РК
			НР - 108%; СП - 8%			214,98	347,84	9958	16112		24922		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	2	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м² основания	463,2	1709,79	293,17	791975	135797	632536	70342	931301	РК
			НР - 108%; СП - 8%			51,04	89,57	23642	41489		68984		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	3	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203**	м² основания	463,2	291,25	41,28	134907	19121	115786	6647	152879	РК
			НР - 108%; СП - 8%			--	13,29	--	6156		11325		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	4	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	463,2	2171,00	251,68	1005607	116578	873317	35282	1124158	РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 108%; СП - 8%			33,92	36,61	15712	16958		83269		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	5	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	м² покрытия	463,2	946,95	0,10	438627	46	433060	5961	480158	РК
			НР - 108%; СП - 8%			11,92	--	5521	--		35569		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	463,2	2359,39	265,22	1092869	122850	954307	34837	1217924	РК
			НР - 108%; СП - 8%			33,92	35,72	15712	16546		90217		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	7	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство (под бортовой камень)**	м³ материала основания в плотном теле	3,645	13458,34	2306,87	49056	8408	39451	3412	56665	РК
			НР - 108%; СП - 8%			328,28	538,34	1197	1962		4197		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(Бр100.30.15)**	м бортового камня	162	4639,08	45,03	751531	7295	557055	205367	1033450	РК
			НР - 108%; СП - 8%			1155,44	18,36	187181	2974		76551		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				4547946	479678	3809345	390004	5332987	
								258923	102197	--	395034		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4547946					
		Материалы		Тенге				3809347					
		Всего заработная плата		Тенге					361120				
			Накладные расходы	Тенге				390004					
			Сметная прибыль	Тенге				395034					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5332984					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216	
			Сметная заработная плата	Тенге					361120				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				5332984					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216	
			Сметная заработная плата	Тенге					361120				
			ОТДЕЛ 3. Локальная смета № 02-01-03. Покрытие тротуаров										
13	2	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м²	431,2	3239,64	255,32	1396933	110094	228032	970053	2556344	РК
			НР - 88%; СП - 8%			2455,49	100,94	1058807	43525		189357		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,1322 57,00464	3999,00				227962			
14	3	255-102-0607 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м²	183,6	3417,00	--	627361	--	627361	--	677550	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		50189		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Тартановое покрытие											
15	4	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство основания из щебня толщиной 12 см.**	м²	245		1772,88	219,31	434356	53731	282074	123358	602330	РК
			НР - 108%; СП - 8%				402,25	63,95	98551	15668		44617		
16	5	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя**	м²	245		-231,37	-15,10	-56686	-3699	-48606	-5797	-67481	РК
			НР - 108%; СП - 8%				-17,88	-4,03	-4381	-987		-4998		
17	6	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	м²	245		1908,08	4,58	467480	1122	398711	73478	584235	РК
			НР - 108%; СП - 8%				276,11	1,58	67647	387		43277		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
17.1		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,005	1,225	3999,00				4899			
17.2		212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0714	17,493	21090,00				368927			
18	7	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см**	м²	245		599,35	--	146841	--	125043	23542	184015	РК
			НР - 108%; СП - 8%				88,97	--	21798	--		13632		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**					3016285	161248	1612615	1184634	4536993	
									1242422	58593	--	336074		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					3016285					
		Материалы		Тенге					985252					
		Всего заработная плата		Тенге						1301015				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					627361					
			Накладные расходы	Тенге					1184634					
			Сметная прибыль	Тенге					336074					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4536993					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									799	
			Сметная заработная плата	Тенге						1301015				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					4536993					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									799	
			Сметная заработная плата	Тенге						1301015				
			ОТДЕЛ 4. Локальная смета № 02-01-04. Малые архитектурные формы											
19	9	8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**	секция	12		171156,00	656,00	2053872	7872	1685076	330537	2575162	РК
			НР - 91%; СП - 8%				30077,00	192,00	360924	2304		190753		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	**10**	**8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м**	**конструкция**	**2**	**435311,00**	**2790,00**	**870622**	**5580**	**733960**	**121207**	**1071175**	**РК**
			НР - 91%; СП - 8%			**65541,00**	**1056,00**	**131082**	**2112**		**79346**		
21	**11**	**8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов - аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**	**конструкция**	**1**	**174514,00**	**1263,00**	**174514**	**1263**	**141238**	**29518**	**220354**	**РК**
			НР - 91%; СП - 8%			**32013,00**	**424,00**	**32013**	**424**		**16323**		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**3099008**	**14715**	**2560274**	**481262**	**3866691**	
								524019	**4840**	**--**	**286422**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3099008**					
		Материалы		Тенге				**2560274**					
		Всего заработная плата		Тенге					**528859**				
			Накладные расходы	Тенге				**481262**					
			Сметная прибыль	Тенге				**286422**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3866692**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**346**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**528859**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				**3866692**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**346**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**528859**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14359560**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2027996**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**791825**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**201944**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7982424**			
			- Перевозка грузов	Тенге				**409700**					
			- Накладные расходы	Тенге							**2083947**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**1063667**		

ИТОГО по СМЕТЕ **тенге** **14 359 560**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с К=211064058,65/201507004	**тенге**	**15 040 603,82**
НДС 12%	**тенге**	**1 804 872,46**
ВСЕГО по АКТУ	**тенге**	**16 845 476,28**

Сдал
ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004
(наименование организации, БИН)

и.о. Директора Карабельников Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Эксперт технического надзора
ТОО "ЕсильСтройЭкспертиза"

м.п.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Костанай Агропромпроект"
м.п.

Принял
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400
(наименование организации, БИН)

Заместитель руководителя Сыздыков К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Эксперт технического надзора Сыздыков А.Г., БИН 040140001355 , договор №76 от 11.06.2021г., аттестатты KZ83VJE00057485 от 17.09.2020 г. , KZ56VJE00061560 от 22.01.2021 г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора Кодинцева З.А., БИН 080240019150 , договор №69 от 08.06.2021г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)