Приложение №5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **Сарсен А.И.**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-1"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных сетей водоснабжении

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за декабрь 2023 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№03	**04.09.2023г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных сетей водоснабжении	**5 646 081**	**5 041 144**							**604 937**	**5 646 081**
За отчетный месяц		**5 041 144**							**604 937**	**5 646 081**
Всего к оплате с НДС		**5 041 144**							**604 937**	**5 646 081**

Пять миллионов шестьсот сорок шесть тысяч восемьдесят один тенге 00 тиын

Заказчик:

Сарсен А.И.

Место печати (при наличии)

Подрядчик ТОО "Өркен-1"

Руководитель **Сактаганов И.С.**

Место печати (при наличии)

ЖШС «Өркен-1» ТОО

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019

Заказчик : **Сарсен А.И.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных сетей водоснабжении**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных сетей водоснабжении**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **№03 от 04.09.2023г**

Акт приемки выполненных работ №1

(по ресурсному методу)

за декабрь 2023 года

Составлен (а) в ценах 2022.11 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВОДОПРОВОД. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими с ковшом вместимостью15 $м^3$ при работе на гидроэнергетическом строительстве		742,11984	158,79	154,71	117841	114814	0	21017	149968
				$м^3$ грунта		4,08	35,25	3028	26160		11110	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Доработка вручную		22,95216	2831,63	0	64992	0	0	46794	120729
				$м^3$ грунта		2831,63	0	64992	0		8943	
3	3	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		42,504	8675,09	243,41	368726	10346	282677	78296	482784
				$м^3$ основания		1781,08	79,61	75703	3384		35762	
4	4	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную песком Группа грунтов 2		127,5029317	1476,89	0	188308	0	0	135582	349801
				$м^3$ грунта		1476,89	0	188308	0		25911	
5	5	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		127,5029317	6046		770883		770883		832554

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$								
			Обратная засыпка								61671	
6	6	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		541,926	47,25	47,25	25606	25606	0	6135	34283
				$м^3$ грунта		0	15,72	0	8519		2542	
7	7	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную Группа грунтов 2		95,634	1476,89	0	141241	0	0	101693	262369
				$м^3$ грунта		1476,89	0	141241	0		19435	
8	8	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		637,56	263,96	119,96	168290	76482	0	93511	282745
				$м^3$ уплотненного грунта		144	59,71	91809	38069		20944	
9	9	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,3542	613750,15	258235,77	217390	91467	0	157571	404958
				км трубопровода		355514,38	93844,77	125923	33240		29997	
10	10	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		354,2	2542		900376		900376		972406
				м							72030	
			УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ									
11	11	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Сигнальная детекционная лента. Прокладка в траншее		0,3542	122361,2	72309,38	43340	25612	0	16132	64230
				км кабеля		50051,82	24610,08	17728	8717		4758	
12	12	С1249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях,"Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная		354,2	64		22669		22669		24483
				м							1814	
13	13	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		3	1966,42	235,98	5899	708	0	5144	11926
				шт.		1730,44	1,59	5191	5		883	
14	14	С1241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		3	1791		5373		5373		5803
				шт.							430	
			Колодцы диаметром 1500 мм									
15	15	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,53	37152,01	13709,57	56843	20976	9052	36254	100545

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца			17525,79	6409,07	26814	9806		7448	
16	16	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	29359		29359		29359		31708
				шт.							2349	
17	17	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		2	24480		48960		48960		52877
				шт.							3917	
18	18	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2		1	0		0				0
				шт.								
19	19	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	3027		3027		3027		3269
				шт.							242	
20	20	С1244-202-0107	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)		1	71031		71031		71031		76713
				комплект							5682	
21	21	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. (стремянка) Установка		0,0195	1153938,72	8693,19	22502	170	20292	2461	26960
			т стальных элементов			104625,25	2342,71	2040	46		1997	
22	22	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		19,782	1260,93	27,11	24944	536	15017	8817	36462
			$м^2$ поверхности			474,7	4,55	9391	90		2701	
23	23	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,5	125,56	3,09	188	5	72	78	287
				$м^2$		74,72	0,45	112	1		21	
24	24	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3	101,86	2,26	306	6	168	91	429
				$м^2$		43,67	0,45	131	1		32	
			Оборудование в колодцах									
25	25	Е11-220901-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки стальные диаметром 100 мм. Установка		2	4837,36	222,46	9675	444	591	8778	19929
				задвижка		4319,52	113,72	8639	227		1476	
26	26	С1242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100		2	37572		75144		75144		81156
				шт.							6012	
27	27	Е11-221101-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Врезка в существующие сети из стальных труб 200мм		1	24427,85	13381,91	24428	13382	1328	14578	42126

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				врезка		9717,64	5007,63	9718	5008		3120	
			Отмостка									
28	28	E11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство		0,32	29358,38	1530,53	9395	490	8217	746	10952
				$м^3$		2150,93	412,36	688	132		811	
			Пожарный гидрант									
29	29	E11-221001-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Гидранты пожарные. Установка		1	3775,84	276,68	3776	276	35	3561	7924
				шт.		3463,82	133,21	3464	133		587	
30	30	C1244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм		1	72493		72493		72493		78292
				шт.							5799	
31	31	C1241-119-0205	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 40 мм		1	462		462		462		499
				шт.							37	
32	32	C1241-113-0225	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 200-100 мм		1	13108		13108		13108		14157
				шт.							1049	
33	33	C1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм		1	2679		2679		2679		2893
				шт.							214	
34	34	C1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		4	4249		16996		16996		18356
				шт.							1360	
35	35	C1242-302-0102	Вентиль стальной DN 40		1	57816		57816		57816		62441
				шт.							4625	
36	36	C1241-102-0226	Гильза 219х4,0 мм		0,6	9643		5786		5786		6249
				м							463	
37	37	E11-220701-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,3542	110217,4	0	39039	0	4322	34370	79282
				км трубопровода		98014,8	0	34717	0		5873	
38	38	E11-161101-0102 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводыводоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		354,2	152,25	1,25	53927	443	3400	49081	111250
				м трубопровода		141,4	0	50084	0		8242	
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД									4863795

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					**3682818**	**381763**	**2441333**	**820690**	**4863795**
								859721	**133538**		**360287**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**63229**				
			Итого с временными									**4927024**
			Зимние удорожания			**0,31 %**		**15274**				
			Итого с зимними удорожаниями									**4942298**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**98846**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5041144**
			НДС			**12 %**		**604937**				
			Итого с НДС									**5646081**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Өркен-1"_____Сактаганов И.С.

ЖШС «Өркен-1» ТОО

Принял (Заказчик)

Сарсен Адай Исатайұлы_____