Наш. экз.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области",Республика Казахстан , Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23** — **030140002400**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.: (3152) 847-57-19** — **960540001004**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №68 от 02.06.2021 г.

Номер документа	Дата составления
9	**29.05.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполненные работы по объекту: Строительство общежития на 244 человека для специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (благоустройство и наружные инженерные сети)			услуга	1	9 815 546,26	9 815 546,26	1 051 665,67
				Итого	1	x	9 815 546,26	1 051 665,67

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) И.о. директора / _____ / Карабельников Е.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.05.2023

М.П.

наш экз.

Приложение 4-1 к
Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Организатор конкурса:КГУ "Управление финансов акимата СКО"
Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел. 8(7152)-36-65-48
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 244 человека для специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области (благоустройство и наружные инженерные сети) корректировка

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	финансиро код	-правовая форма наименование	-правовая форма код
		№68	**02.06.2021 г.**			
		Доп. соглашения №1 от 28.10.2021г., №2 от 25.11.2021, №3 от 10.01.2022г., №4 от 02.08.2022г, №5 от 19.10.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май 2023г.) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022.7	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	184 997,26498	8 763,88059	157 752,30900	8 367,04900					1 051,66567	9 815,54626

м.п. Заказчик

Заместитель руководителя Сыздыков К.С., БИН 030140002400
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик

и.о. Директора Карабельников Е.В., БИН 960540001004
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора ТОО "ЕсильСтройЭкспертиза"

Эксперт технического надзора Сыздыков А.Г. , БИН 040140001355 , договор №76 от 11.06.2021г., аттестатты KZ83VJE00057485 от 17.09.2020г., KZ56VJE00061560 от 22.01.2021г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Форма 4

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел. 8(7152)-36-65-48

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004,г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-50-77-47

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Строительство общежития на 244 человека для специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области (благоустройство и

Шифр стройки 02-03/19

Наименование объекта - Строительство общежития на 244 человека для специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области (благоустройство и

Договор подряда (контракт) №68 от 02.06.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 6

за май 2023 года на работы по возведению (строительству) нежилых зданий / сооружений

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 год

Номер № п/п	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 1.Локальная смета 02-01-03.Благоустройство. Покрытие тротуаров											
			Плиточное покрытие											
1	1	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство основания из щебня толщиной 12 см.**	м²	443		1327,27	219,31	587981	97154	312630	223051	875913	
			НР - 108%; СП - 8%				402,25	63,95	178197	28330		64882		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1		261-101-0101	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м³	0,174	77,082	4052,00				312336			
2	3	255-102-0607 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м²	244,8		3417,00	--	836482	--	836482	--	903401	
			СП - 8%				--	--	--	--		66919		
			Бордюр из бортового камня											
3	9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	260		3407,67	45,03	885994	11708	573872	329602	1312844	
			НР - 109%; СП - 8%				1155,44	18,36	300414	4774		97248		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3.1		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,05074	13,1924	27291,00				360034			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
3.2		255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,016	4,16	41747,00				173668			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					2310457	108862	1722984	552653	3092158	
									478611	33104	--	229049		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					2310457					
			Материалы	Тенге					886502					
			Всего заработная плата	Тенге						511715				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					836482					
			Накладные расходы	Тенге					552653					
			Сметная прибыль	Тенге					229049					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3092159					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									340	
			Сметная заработная плата	Тенге						511715				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					3092159					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									340	
			Сметная заработная плата	Тенге						511715				
			ОТДЕЛ 2.Локальная смета 02-01-04.Благоустройство. Малые архитектурные формы											
4	9	8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м НР - 91%; СП - 8%	секция	12		171156,00	656,00	2053872	7872	1685076	330537	2575162	
							30077,00	192,00	360924	2304		190753		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					2053872	7872	1685076	330537	2575162	
									360924	2304	--	190753		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					2053872					
			Материалы	Тенге					1685076					
			Всего заработная плата	Тенге						363228				
			Накладные расходы	Тенге					330537					
			Сметная прибыль	Тенге					190753					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2575162					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									235	
			Сметная заработная плата	Тенге						363228				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					2575162					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									235	
			Сметная заработная плата	Тенге						363228				
			ОТДЕЛ 3.Локальная смета 02-02-01 Наружные тепловые сети											
			РАЗДЕЛ 1.Смотровые колодцы											
Смотровой колодец СК1-СК3,СК7 (4 шт)														
5	159	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	4		35152,00	--	140608	--	140608	--	151857	
							--	--	--	--		11249		
Отмостка														
6	160	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² площади уплотнения	7,52		488,93	48,22	3677	362	2526	861	4901	
							104,96	16,78	789	126		363		
6.1		211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,051	0,38352	6582,00				2524			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
7	161	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	0,752		39467,64	12,21	29680	9	25642	3787	36145	
			НР - 94%; СП - 8%				5357,73	--	4029	--		2677		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7.1		212-101-0704	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м³	1,02	0,76704	29921,00				22951			
Смотровой колодец СК4-СК6,СК8 (4 шт)														
8	173	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4		35152,00	--	140608	--	140608	--	151857	
			СП - 8%				--	--	--	--		11249		
Отмостка														
9	174	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	7,52		488,93	48,22	3677	362	2526	861	4901	
			НР - 94%; СП - 8%				104,96	16,78	789	126		363		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
9.1		211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,051	0,38352	6582,00				2524			
10	175	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	0,752		39467,64	12,21	29680	9	25642	3787	36145	
			НР - 94%; СП - 8%				5357,73	--	4029	--		2677		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
10.1		212-101-0704	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м³	1,02	0,76704	29921,00				22951			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					347930	742	3182196	562884	4751574	
									9636	252	--	351968		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					347930					
			Материалы	Тенге					56332					
			Всего заработная плата	Тенге						9888				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					281216					
			Накладные расходы	Тенге					9296					
			Сметная прибыль	Тенге					28578					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					385804					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8	
			Сметная заработная плата	Тенге						9888				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					385804					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8	
			Сметная заработная плата	Тенге						9888				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**					347930	742	337552	9296	385806	
									9636	252	--	28578		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					347930					
			Материалы	Тенге					56332					
			Всего заработная плата	Тенге						9888				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					281216					
			Накладные расходы	Тенге					9296					
			Сметная прибыль	Тенге					28578					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					385804					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8	
			Сметная заработная плата	Тенге						9888				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					385804					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8	
			Сметная заработная плата	Тенге						9888				

ОТДЕЛ 4.Локальная смета 02-04-01. Наружное электроснабжение

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Кабельная линия КЛ 0,4кВ											
			ГНБ											
11	10	1122-1401-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	165		9316,92	6209,40	1537292	1024551	347759	319615	2005460	
			НР - 99%; СП - 89%				999,89	956,74	164982	157862		148553		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
11.1		218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	3,193	526,845	375,00				197567			
11.2		218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	0,254	41,91	3488,00				146182			
12	11	241-207-1105 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	165		1731,00	--	285615	--	285615	--	308464	
			СП - 8%				--	--	--	--		22849		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					1822907	1024551	633374	319615	2313924	
									164982	157862	--	171402		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1822907					
		Материалы		Тенге					347759					
		Всего заработная плата		Тенге						322844				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					285615					
			Накладные расходы	Тенге					319615					
			Сметная прибыль	Тенге					171402					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2313924					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									160	
			Сметная заработная плата	Тенге						322844				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2313924					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									160	
			Сметная заработная плата	Тенге						322844				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**					1822907	1024551	633374	319615	2313924	
									164982	157862	--	171402		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1822907					
		Материалы		Тенге					347759					
		Всего заработная плата		Тенге						322844				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					285615					
			Накладные расходы	Тенге					319615					
			Сметная прибыль	Тенге					171402					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2313924					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									160	
			Сметная заработная плата	Тенге						322844				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					2313924					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									160	
			Сметная заработная плата	Тенге						322844				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									8367049	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1014153					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1142027				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						193522				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4378982			
			- Накладные расходы	Тенге								1212101		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ИТОГО по СМЕТЕ	**тенге**	**8 367 049**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		
с К=211064058,65/201507004	**тенге**	**8 763 880,59**
НДС 12%	**тенге**	**1 051 665,67**
ВСЕГО по АКТУ	**тенге**	**9 815 546,26**

Сдал
ТОО «Петропавловкспецкоммунстрой», БИН 960540001004
(наименование организации, БИН)

и.о. Директора Карабельников Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Эксперт технического надзора
ТОО "ЕсильСтройЭкспертиза"

м.п.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Костанай Агропромпроект"

м.п.

Принял
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400
(наименование организации, БИН)

Заместитель руководителя Сыздыков К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Эксперт технического надзора Сыздыков А.Г., БИН 040140001355 , договор №76 от 11.06.2021г., аттестатты KZ83VJE00057485 от 17.09.2020 г. , KZ56VJE00061560 от 22.01.2021 г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора Кодинцева З.А., БИН 080240019150 , договор №69 от 08.06.2021г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)