Форма №3-КС
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам Строительства и ЖКХ от 02.05.12 г.№170

Заказчик: ТОО «Құрылыс Кентау»
Подрядчик: ТОО «KANSELL - ГРУПП»
Технадзор: ТОО «Инжиниринг Строй Групп»
Авторский надзор: ТОО «Корпорация Асыл-Строй»
Наименования объекта: Модернизация ЖКХ РК 2020 Капитальный ремонт жилого дома по пр. Яссауи дом №97 в г.Кентау, Туркестанской области

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2019 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		038	От 08.08.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц (ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовых ценах 2001 г	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	дополнительно			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Модернизация ЖКХ 2011-2020 Капитальный ремонт жилого дома по пр. Яссауи дом №97 в г.Кентау, Туркестанской области	**7479871**	6678456							801415	**7479871**
Удержание аванса	2742165									2742165
Итого к оплате										**4737706**

Итого к оплате: четыре миллиона семьсот тридцать семь тысячи семьсот шесть тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО «Құрылыс Кентау» **Т. А. Искаков**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Инжиниринг Строй Групп» **М.Б. Примбетов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Корпорация Асыл-Строй» **Ж. Доспаева**

ПОДРЯДЧИК:
ДиректорТОО «KANSELL - ГРУПП» **З.Курикбаев**

Форма № 2в

Заказчик: ТОО «Құрылыс Кентау»
Подрядчик: ТОО «KANSELL - ГРУПП»
Наименования объекта: Модернизация ЖКХ РК 2020 Капитальный ремонт жилого дома по пр. Яссауи дом № 97в г.Кентау, Туркестанской области

АКТ №1
Приемки выполненных работ за 19 ноября 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих	экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих	экспл. машин	Накладные расходы, материалы	Сметная прибыль, оборудование, мебель, инвентарь	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ													
1.	E11-46040 1-1102 1146-0401 -1102 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м2	8,64	1436,42	149,85	12411	1295	--	9867		24059
					1286,57	72,91	11116	630	--	1782		
2.	E11-46040 1-1103 1146-0401 -1103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м2	5,88	923,71	149,85	5431	881	--	4182		10383
					773,86	72,91	4550	429	--	769		
3.	E11-46020 1-0802 1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015	-Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР - 84%; СП - 8%	м2	94,05	179,82	--	16912	--	--	14206		33608
					179,82	--	16912	--	--	2489		
4.	E11-46040 1-0801 1146-0401	-Отмостка бетонная. Разборка	м3	13,8	13565,26	5595,76	187201	77221	--	121881		333808
					7969,5	2544,76	109979	35118	--	24727		

	-0801 РСНБ РК 2015	НР - 84%; СП - 8%									
5.	Е12-12010 4-0501 1212-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Зачистка отделки потолка и лестничных площадок от набелов НР - 72%; СП - 8%	м2	28,56	140,26 140,26	-- --	4006 4006	-- --	-- --	2884 551	7441
6.	Е12-12010 4-0501 1212-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Зачистка отделки стен от набелов НР - 72%; СП - 8%	м2	201,3	140,26 140,26	-- --	28235 28235	-- --	-- --	20329 3885	52450
7.	Е12-12010 4-0301 1212-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Промывка НР - 72%; СП - 8%	м2	206,24	46,08 43,41	-- --	9503 8952	-- --	551 --	6446 1276	17225
		РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПРОЕМЫ									
8.	Е11-10050 1-0105 1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8%	м2	8,64	3187,52 1088,75	158,64 69,59	27540 9407	1371 601	16762 --	9007 2924	39471
9.	С121-0902 01-0302 2109-0201 -0302 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	8,64	18230 --	-- --	157507 --	-- --	157507 --	-- 12601	170108

10.										
E11-09040 3-0402 1109-0403 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах/домофон НР - 69%; СП - 8%	м2	3,78	2611,49 2096,92	44,46 16,93	9871 7926	168 64	1777 --	5513 1231	16616
11.										
СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ стр.2 -0501 РСНБ РК 2015	-Стоимость домофоннойшт системы (однослойное оштукатуривание) поверхно цементно-известковым сти раствором НР - 80%; СП - 8%		2	75892,86 --	-- --	151786 --	-- --	151786 --	-- 12143	163929
	СЛУХОВОЕ ОКНО									
12.										
E11-10010 6-0101 1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство НР - 90%; СП - 8%	слуховое окно	4	6920,9 5727,36	759,54 300,74	27684 22909	3038 1203	1737 --	21701 3951	53336
13.										
С121-0702 03-0205 2107-0203 -0205 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5724	68543 --	-- --	39234 --	-- --	39234 --	-- 3139	42373
14.										
С121-0702 01-0201 2107-0201 -0201 4	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,5892	51103 --	-- --	30110 --	-- --	30110 --	-- 2409	32519
15.										
E11-12010 1-0706 1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	12,8	1781,26 1422,28	94,71 23,35	22800 18205	1212 299	3383 --	17024 3186	43010
16.										
E11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев/Л-1. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесин ы в конструк ции	0,044	28222,66 20475	952,38 405,36	1242 901	42 18	299 --	827 165	2234

17.												
	С121-0702 01-0201 2107-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,044	51103	--	2249	--	2249	--	2428
					--	--	--	--	--	180	
		Покрытие лоджи									
18.												
	Е11-12010 1-0716 1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного листа. Устройство	м2 кровли	25	660,36	19,08	16509	477	1648	13388	32288
		НР - 92%; СП - 8%			575,36	6,71	14384	168	--	2392	
19.												
	С121-1001 03-0103 2110-0103 -0103 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012(цветной)	м2	28,75	1188	--	34155	--	34155	--	36887
					--	--	--	--	--	2732	
20.												
	Е12-08010 1-1402 1208-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	25	501,65	10,95	12541	274	8256	2981	16764
		НР - 72%; СП - 8%			160,44	5,15	4011	129	--	1242	
21.												
	Е11-10010 5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,3	102069,94	1271,91	30621	382	24305	5472	38981
		НР - 90%; СП - 8%			19779,5	488,92	5934	147	--	2887	
22.												
	Е11-10011 5-0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкциидеревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,3	9997,47	51,95	2999	16	2758	208	3464
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	225	6	--	257	
23.												
	Е11-10011 5-0201 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	25	347,01	2,41	8675	60	7905	661	10083
		НР - 90%; СП - 8%			28,39	1	710	25	--	747	

	Изм. и доп. вып. 10									
		Кровля								
25.	E11-06040 1-0102 1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены парапета железобетонные толщиной до 300 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	19,23	29171,22 8801,21	2453,81 480,67	560963 169247	47187 9243	344529 --	162426 57871	781260
26.	C121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12011	197773 --	-- --	23755 --	-- --	23755 --	-- 1900	25655
		Сечение 1-1								
27.	E11-12010 1-0705 1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	189,611	3562,82 1643,31	23,97 9,73	675550 311590	4546 1845	359414 --	288360 77113	1041022
28.	C121-0702 03-0404 2107-0203 -0404 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,021	21822 --	-- --	44102 --	-- --	44102 --	-- 3528	47630
29.	E11-10010 2-0205 1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015	-Стены. Устройство карнизов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	5,38	3487,8 1347,06	22,71 10,13	18764 7247	122 55	11395 --	6572 2027	27363
		Сечение 2-2								
30.	E11-12010 1-0705 1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	88,11	3562,82 1643,31	23,97 9,73	313920 144792	2112 857	167016 --	133997 35833	483751

31.											
	С121-0702 03-0404 2107-0203 -0404 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,87	21822 -- --	-- -- --	18985 -- --	-- -- --	18985 -- --	-- 1519	20504
32.											
	Е11-10010 2-0205 1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015	-Стены. Устройство карнизов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	2,18	3487,8 1347,06	22,71 10,13	7603 2937	50 22	4616 --	2663 821	11088
	Сечение 3-3										
33.											
	Е11-12010 1-0705 1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	93,21	3562,82 1643,31	23,97 9,73	332090 153173	2235 907	176682 --	141753 37908	511751
34.											
	С121-0702 03-0404 2107-0203 -0404 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,951	21822 -- --	-- -- --	20753 -- --	-- -- --	20753 -- --	-- 1660	22413
35.											
	Е11-10010 2-0205 1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015	-Стены. Устройство карнизов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	2,18	3487,8 1347,06	22,71 10,13	7603 2937	50 22	4616 --	2663 821	11088
	Сечение 4-4										
36.											
	Е11-12010 1-0705 1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	125,95	3562,82 1643,31	23,97 9,73	448737 206975	3020 1226	238742 --	191544 51223	691504

37.											
	С121-0702 03-0404 2107-0203 -0404 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,26	21822 -- --	-- -- --	27496 -- --	-- -- --	27496 -- --	-- -- 2200	29695
38.											
	Е11-10010 2-0205 1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015	-Стены. Устройство карнизов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1,97	3487,8 1347,06	22,71 10,13	6871 2654	45 20	4172 --	2406 742	10019
39.											
	Е11-10010 5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,8885	102069,94 19779,5	1271,91 488,92	192759 37354	2402 923	153003 --	34449 18177	245385
40.											
	Е11-10011 4-0401 1110-0114 -0401 РСНБ РК 2015	-Прогоны из досок. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,05	90477,54 14625,6	1184,77 477,66	95001 15357	1244 502	78400 --	14273 8742	118016
41.											
	Е11-10011 5-0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкциидеревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	2,9385	9997,47 749,58	51,95 21,55	29378 2203	153 63	27022 --	2039 2513	33930
42.											
	С121-0702 03-0204 2107-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,7	68543 -- --	-- -- --	116523 -- --	-- -- --	116523 -- --	-- -- 9322	125845
43.											
	С121-0702 03-0205 2107-0203 -0205	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и	м3	0,03	68543 -- --	-- -- --	2056 -- --	-- -- --	2056 -- --	-- -- 165	2221

	РСНБ РК 2015	более, 2 сорта ГОСТ 8486-86								
44.	С121-0702 03-0204 2107-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,195	68543 -- --	-- -- --	13366 -- --	-- -- --	13366 -- --	-- 1069	14435
45.	Е11-10011 5-0102 1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкциидеревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,225	8024,4 1840,52	37,56 15,44	1805 414	8 3	1383 --	376 175	2356
46.	Е11-10010 5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,815	102069,94 19779,5	1271,91 488,92	83187 16120	1037 398	66030 --	14867 7844	105898
47.	Е11-10011 4-0401 1110-0114 -0401 РСНБ РК 2015	-Прогоны из досок. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,558	90477,54 14625,6	1184,77 477,66	50486 8161	661 267	41664 --	7585 4646	62717
48.	Е11-10011 5-0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкциидеревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,373	9997,47 749,58	51,95 21,55	13727 1029	71 30	12627 --	953 1174	15854
49.	С121-0702 03-0204 2107-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,544	68543 -- --	-- -- --	37287 -- --	-- -- --	37287 -- --	-- 2983	40270
50.	С121-0702 03-0204 2107-0203	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150	м3	0,093	68543 -- --	-- -- --	6374 -- --	-- -- --	6374 -- --	-- 510	6884

	-0204 РСНБ РК 2015	мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86								
51.	E11-10011 5-0102 1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкциидеревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,093	8024,4	37,56	746	3	572	155	974
					1840,52	15,44	171	1	--	72	
52.	E11-10010 5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	2,2015	102069,94	1271,91	224707	2800	178362	40159	286055
					19779,5	488,92	43545	1076	--	21189	
53.	E11-10011 4-0401 1110-0114 -0401 РСНБ РК 2015	-Прогоны из досок. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,086	90477,54	1184,77	98259	1287	81089	14762	122062
					14625,6	477,66	15883	519	--	9042	
54.	E11-10011 5-0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкциидеревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	3,2875	9997,47	51,95	32867	171	30232	2282	37960
					749,58	21,55	2464	71	--	2812	
55.	C121-0702 03-0205 2107-0203 -0205 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,057	68543	--	3907	--	3907	--	4220
					--	--	--	--	--	313	
56.	C121-0702 03-0204 2107-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,3	68543	--	89106	--	89106	--	96234
					--	--	--	--	--	7128	
57.	C121-0702 03-0204 2107-0203	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150	м3	0,19	68543	--	13023	--	13023	--	14065
					--	--	--	--	--	1042	

	-0204 РСНБ РК 2015	мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86								
58.	Е11-10011 5-0102 1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкциидеревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,077	8024,4 1840,52	37,56 15,44	8642 1982	40 17	6620 --	1799 835	11277
59.	С121-0702 03-0203 2107-0203 -0203 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	52390 --	-- --	43484 --	-- --	43484 --	-- 3479	46962
60.	Е11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	83,32	2775,5 915,62	13,44 3,04	231254 76290	1120 253	153844 --	70420 24134	325808
61.	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,00095	206113,08 204930	1183,08 477,66	196 195	1 --	-- --	178 30	403
62.	С121-0503 01-3501 2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00095	215631 --	-- --	205 --	-- --	205 --	-- 16	221
63.	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,00842	58407,71 56287,2	2120,51 608,04	492 474	18 5	-- --	446 75	1012
64.	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00842	197773 --	-- --	1665 --	-- --	1665 --	-- 133	1798

	2015	СТ РК 2591-2014								
65.	E11-09050 1-0301 1109-0501 -0301 РСНБ РК 2015	-Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	74	123,92 123,17	0,75 0,34	9170 9114	56 25	-- --	6306 1238	16714
		НР - 69%; СП - 8%									
66.	C121-1302 01-0901 2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01607	404706 --	-- --	6504 --	-- --	6504 --	-- 520	7024
		ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ									
67.	E11-12010 1-1201 1112-0101 -1201 РСНБ РК 2015	-Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	100	88,49 58,88	22,57 5,37	8849 5888	2257 537	704 --	5911 1181	15941
		НР - 92%; СП - 8%									
68.	C121-0503 01-3002 2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04072	198819 --	-- --	8096 --	-- --	8096 --	-- 648	8744
69.	C121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0491	201312 --	-- --	9884 --	-- --	9884 --	-- 791	10675
70.	E11-15040 3-1004 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	260,478	790,98 644,71	0,94 0,43	206032 167932	246 113	37854 --	134436 27237	367705
		НР - 80%; СП - 8%									
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
71.	C341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	23,120958	71 --	-- --	1642 --	-- --	-- --	-- 131	1773

72.			23,120958	337	--	7792	--	--	--	8415
	С341-0201 -Перевозка строительных т									
	02-1015 грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	623	
	4102-0102 карьеров.									
	-1015 Грузоподъемность 15 т.									
	РСНБ РК Класс груза 1.									
	2015 Расстояние перевозки 15 км									

Итого по Акту	тенге	6678456
Налог на добавленную стоимость	тенге	801415
Всего с НДС	тенге	7479871
Удержание авансовой оплаты	тенге	2742165
ИТОГО К ОПЛАТЕ	тенге	4737706

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО «Құрылыс Кентау» **Т. А. Искаков**

ТЕХНАДЗОР:
Инженер эксперт ТОО «Инжиниринг Строй Групп» **Т. С. Кожабаев**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Корпорация Асыл-Строй» Директор **Ш. Доспаева**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «KANSELL - ГРУПП» **З.Курикбаев**