"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г.

Наименование стройки - **Строительство ветеринарного пункта в с. Северное Иртышского района Павлодарской области**

Наименование объекта - **Общестроительные работы**

Заказчик - **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района "**

Подрядчик - **ТОО фирма "Стальмонтаж"**

Договор - № 13 от 08 февраля 2018 г

Форма № КС-3
Республики Казахстан

АКТ № 1 от 25.06.2018 г

приемки выполненных работ за __июнь__2018 года

Общестроительные работы

Смета № 2-1-1

Всего по акту: 9 384 800,87 тенге

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы АС. РП лист 17									
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,08	1080,56	–	1167	–	690	1,54	1,66320
		м3 грунта		1080,56	–	1167	–	59,1	–	–
2	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	43,68	23,70	23,7	1035	1035	190	–	–
		м3 грунта		–	7,37	–	322	59,1	0,00681	0,29746
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п. 3.179: ктрр1=1,2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2;	8,34	1296,76	–	10815	–	6392	1,848	15,41232
		м3 грунта		1296,76	–	10815	–	59,1	–	–
4	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	2,016	564,48	–	1138	–	673	0,885	1,78416
		м3 грунта		564,48	–	1138	–	59,1	–	–

5 11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	18,144	13,23	13,23	240	240	44	–	–
	м3 грунта		–	4,13	–	75	59,1	0,0038	0,06895
6 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	18,144	114,20	49,22	2072	893	924	0,108	1,95955
	м3 уплотненного грунта		64,98	21,16	1179	384	59,1	0,02625	0,47628
7 11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	24,6	23,70	23,70	583	583	107	–	–
	м3 грунта		–	7,36	–	181	59,1	0,00681	0,16753
8 11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	24,6	18,74	18,74	461	461	85	–	–
	м3 грунта		–	5,81	–	143	59,1	0,00539	0,13259
9 11-010201-0906	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 2 м	78	388,21	280,55	30280	21883	6968	0,113	8,81400
	м2 уплотненной поверхности основания		70,94	80,22	5533	6257	59,1	0,08076	6,29928
	Итого прямые затраты по разделу 1				**47 791**				**30**
									7
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				19 832				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				25 095				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 362				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 864				
	Накладные расходы I уровня, тенге				16 073				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				63 864				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				2 778				
	Итого, тенге				66 642				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				5 331				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**71 973**				

Раздел 2 Фундаменты КЖ РП лист 3,4

2.1 ФМ-1

10	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *м2 покрытия*	26,64	1585,44	104,13	42236	2774	3428	0,263	7,00632
				181,38	29,92	4832	797	60,9	0,033	0,87912
11	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под ФМ-1, ФМ-2, В 12,5 *м3*	1,32	20969,70	639,39	27680	844	658	1,35	1,78200
				881,82	145,45	1164	192	48,5	0,1813	0,23932
12	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство ФМ-1, В 20 *м3*	10,72	24159,05	1226,77	258985	13151	15180	3,6	38,59200
				2669,22	250,37	28614	2684	48,5	0,3064	3,28461
13	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,21623	140112,72		30297				
14	21-050301-2205	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 *т*	0,02302	160907,37		3704				
15	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	60,1	717,17	11,70	43102	703	5206	0,212	12,74120
				168,92	1,61	10152	97	50,8	0,002	0,12020
	2.2 ФМ-2									
16	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ. 50 мм *м2 покрытия*	1,08	1585,19	104,63	1712	113	139	0,263	0,28404
				181,48	29,63	196	32	60,9	0,033	0,03564
17	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под ФМ-2, ФМ-2, В 12,5 *м3*	0,054	20962,96	629,63	1132	34	27	1,35	0,07290
				888,89	148,15	48	8	48,5	0,1813	0,00979
18	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ФМ-2, В20 *м3*	0,288	26295,14	1128,47	7573	325	668	6,34	1,82592
				4524,31	260,42	1303	75	48,5	0,3229	0,09300
19	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 *т*	0,0011	180199,64		198				
20	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,27635	199117,06	821,42	55026	227	5953	58	16,02830

	т		44085,40	332,91	12183	92	48,5	0,36	0,09949
	Итого прямые затраты по разделу 2				**471 645**				**78**
									5
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				58 492				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				18 171				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 977				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				394 982				
	Накладные расходы I уровня, тенге				31 259				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				502 904				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				21 876				
	Итого, тенге				524 780				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				41 982				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**566 762**				
	Раздел 3 Каркас здания КМ РП лист 1-8								
21	11-090301-0201 Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	1,4	15935,00	7403,57	22309	10365	7732	9,35	13,090
	т конструкций		7191,43	1877,14	10068	2628	60,9	2,03	2,842
22	21-060802-0106 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1,456	218770,80		318530				
	т								
23	11-090302-0301 Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	1	56673,00	13796,00	56673	13796	27255	56,5	56,500
	т конструкций		41381,00	3372,00	41381	3372	60,9	3,608	3,608
24	21-060802-0106 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1,04	218770,80		227522				
	т								
25	11-090302-0401 Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	1,5	20850,67	7795,33	31276	11693	10977	14,1	21,150
	т конструкций								

				10326,67	1690,00	15490	2535	60,9	1,598	2,397
26	21-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей К=1,04	1,56	226949,68		354042				
		т								
27	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	97,5	55,24	0,80	5386	78	864	0,0213	2,07675
		м2								
				16,19	0,16	1579	16	54,2	0,0002	0,01950
		Итого прямые затраты по разделу 3				**1 015 738**				**93**
										9
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				68 518				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				35 932				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				8 551				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				911 288				
		Накладные расходы I уровня, тенге				46 828				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 062 566				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				46 222				
		Итого, тенге				1 108 788				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				88 703				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 197 491**				
	Раздел 4 Стены АС РП лист 3, 8, 19-22									
28	11-090402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	172,49	2518,56	1167,47	434426	201377	157492	1,52	262,18480
		м2								
				1196,52	302,75	206387	52221	60,9	0,3036	52,36796
29	21-060201-0309	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 175 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	144,49	7447,36		1076069				
		м2								
30	21-060201-0304	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	28	6048,25		169351				
		м2								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**1679846**				**262**
										52
		в том числе								

- зарплата рабочих-строителей, тенге	206 387
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	201 377
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 221
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 272 082
Накладные расходы I уровня, тенге	157 492
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 837 338
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	79 924
Итого, тенге	1 917 262
Сметная прибыль (8 %), тенге	153 381
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 070 643**

Раздел 6 Окна АС РП лист 10, 11

42	11-100501-0105								
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	3,6	2478,89	111,94	8924	403	1863	1,1121	4,00356
	м2 проемов		814,44	51,11	2932	184	59,8	0,0669	0,24084
43	11-100501-0103								
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	0,8645	2946,21	112,20	2547	97	520	1,303	1,12644
	м2 проемов		954,31	50,90	825	44	59,8	0,0659	0,05697
44	21-090201-0403								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	3,6	26644,95		95922				
	м2								
45	21-090201-0202								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	0,8645	21021,69		18173				
	м2								
46	11-100106-0802								
	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	3,6	1498,89	15,83	5396	57	920	0,586	2,10960
	м2 проемов		423,61	3,89	1525	14	59,8	0,0047	0,01692
47	11-090601-0102								
	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,04	38075,00	2075,00	1523	83	817	46,6	1,86400
	т конструкций		33250,00	275,00	1330	11	60,9	0,31	0,01240

48	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения. Решетка Р-1	0,04	304454,33		12178				
		т								
49	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	2,2	55,45	0,91	122	2	20	0,0213	0,04686
		м2		16,36	–	36	–	54,2	0,0002	0,00044
		Итого прямые затраты по разделу 6				**144 785**				**9**
										–
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 648				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				642				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				253				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				137 495				
		Накладные расходы I уровня, тенге				4 140				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				148 925				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				6 478				
		Итого, тенге				155 403				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				12 432				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**167 835**				

Раздел 7 Двери АС РП лист 10

50	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	10,08	2664,29	113,59	26856	1145	4040	0,8342	8,40874
		м2 проемов		618,55	51,69	6235	521	59,8	0,0678	0,68342
51	21-090202-0303	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21- 8, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	5,04	20238,14		102000				
		м2								
52	21-090202-0302	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21- 7, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	5,04	20238,14		102000				
		м2								
53	11-100402-0502	Установка коробок металлических с навеской полотен	3,78	1430,42	83,33	5407	315	2873	1,49	5,63220
		м2 проемов		1237,57	33,60	4678	127	59,8	0,0368	0,13910

54 21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *м2*	3,36	39809,39		133760				
55 21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *м2*	1,68	39809,39		66880				
56 21-090402-0303	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой *м2*	1,68	37164,91		62437				
57 21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *шт.*	6	428,37		2570				
58 21-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011 *шт.*	1	4345,50		4346				
59 11-100108-0101	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка *м2 полотна*	6,36	13526,42	365,25	86028	2323	6489	2,06	13,10160
			1602,99	103,30	10195	657	59,8	0,1116	0,70978
60 21-090403-0401	Ворота распашные ВР 2,4-2,6 *шт.*	1	234790,75		234791				
	Итого прямые затраты по разделу 7				**827 075**				**27**
									2
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				21 108				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 783				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 305				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				802 184				
	Накладные расходы I уровня, тенге				13 402				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				840 477				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				36 561				
	Итого, тенге				877 038				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				70 163				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**947 201**				

Раздел 8 Полы АС РП лист 10

8.1 Тип Л

61 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	48,87	176,43	21,71	8622	1061	1633	0,0681	3,32805
	м2 площади уплотнения		47,78	7,08	2335	346	60,9	0,0088	0,43006
62 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками К=0,04	1,9548	6400,14	1151,52	12511	2251	3165	3,24	6,33355
	м3 подстилающего слоя		2215,06	443,52	4330	867	60,9	0,55	1,07514
63 11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	48,87	1585,37	104,09	77477	5087	6289	0,263	12,85281
	м2 покрытия		181,38	29,94	8864	1463	60,9	0,033	1,61271
64 11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство К=0,25	12,2175	9822,63	1141,89	120008	13951	20844	3,44	42,02820
	м3 изоляции		2455,33	346,06	29998	4228	60,9	0,45	5,49788
65 11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство. В15	48,87	602,84	17,58	29461	859	7382	0,366	17,88642
	м2 стяжки		238,98	9,06	11679	443	60,9	0,0127	0,62065
66 11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до 30 мм К=2	97,74	92,31	3,08	9022	301	261	0,0044	0,43006
	м2 стяжки		2,87	1,50	281	147	60,9	0,0021	0,20525
67 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,1505	9501,66	870,43	1430	131	653	11,6	1,74580
	т		8598,01	352,16	1294	53	48,5	0,38	0,05719
68 21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	0,1505	180199,64		27120				
	т								
69 11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	48,87	872,93	66,38	42660	3244	7804	0,361	17,64207
	м2 покрытия		240,07	22,14	11732	1082	60,9	0,0284	1,38791
70 11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до 50 мм К=4	195,48	95,91	2,64	18748	516	985	0,0104	2,03299
	м2 покрытия								

			6,92	1,36	1352	265	60,9	0,0019	0,37141
71 11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	48,87	1064,46	47,78	52020	2335	23747	1,06	51,80220
	м2 покрытия								
			776,35	21,57	37940	1054	60,9	0,0294	1,43678
72 22-060301-1207	Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=1,02	49,8474	2641,92		131693				
	м2								
73 11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	64	253,02	0,52	16193	33	2875	0,0899	5,75360
	м плинтусов								
			73,53	0,23	4706	15	60,9	0,0003	0,01920
8.2 Тип Б									
74 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	27	176,48	21,74	4765	587	903	0,0681	1,83870
	м2 площади уплотнения								
			47,78	7,11	1290	192	60,9	0,0088	0,23760
75 11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	27	1585,33	104,07	42804	2810	3475	0,263	7,10100
	м2 покрытия								
			181,37	29,96	4897	809	60,9	0,033	0,89100
76 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками. К=0,15	4,05	6400,25	1151,60	25921	4664	6556	3,24	13,12200
	м3 подстилающего слоя								
			2215,06	443,21	8971	1795	60,9	0,55	2,22750
77 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками. К=0,05	1,35	21740,74	5,19	29350	7	2057	3,66	4,94100
	м3 подстилающего слоя								
			2502,22	–	3378	–	60,9	–	–
78 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,08316	9499,76	877,83	790	73	361	11,6	0,96466
	т								
			8597,88	348,73	715	29	48,5	0,38	0,03160
79 21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	0,08316	180199,64		14985				
	т								
80 11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	27	248,26	0,52	6703	14	3053	0,289	7,80300

		м2 поверхности								
				232,89	0,26	6288	7	48,5	0,0003	0,00810
81	11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	23	110,39	0,70	2539	16	1178	0,104	2,39200
		м плинтусов								
				83,83	0,30	1928	7	60,9	0,0004	0,00920
		Итого прямые затраты по разделу 8				**674 822**				**200**
										16
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				141 978				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				37 940				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12 802				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				494 904				
		Накладные расходы I уровня, тенге				93 221				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				768 043				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				33 410				
		Итого, тенге				801 453				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				64 116				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**865 569**				

Раздел 9 Отмостка АС РП лист 9

82	11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	1,78	4148,88	1116,85	7385	1988	928	0,85	1,51300
		м3 основания								
				580,90	444,94	1034	792	50,8	0,54	0,96120
83	11-060101-0101	Устройство отмостки В 15 (АС л.8.9)	2,492	20440,61	639,25	50938	1593	1242	1,35	3,36420
		м3								
				881,62	146,07	2197	364	48,5	0,1813	0,45180
		Итого прямые затраты по разделу 9				**58 323**				**5**
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 231				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 581				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 156				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				51 511				

Накладные расходы I уровня, тенге		2 170
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		60 493
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге		2 631
Итого, тенге		63 124
Сметная прибыль (8 %), тенге		5 050
Итого по разделу на подряд, тенге		**68 174**

Раздел 10 Ограждение, козырек АС РП лист 23, 24

10.1 Ограждение

84	11-070111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка ОГ-1, ОГ-2	77,1	3879,60	597,32	299117	46053	84596	2,01	154,971
		м оград		1564,09	202,79	120591	15635	62,1	0,1892	14,58732
85	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	3,48972	304454,33		1062460				
		т								
86	21-020101-0604	Бетон тяжелый класса B15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	2,72	-		–				
		м3								
87	11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	2	22876,50	3082,00	45753	6164	19433	17,8	35,6
		шт.		14558,00	1088,50	29116	2177	62,1	1,0394	2,0788
88	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	0,20867	304454,33		63530				
		т								
89	21-050301-0109	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014	0,01182	143603,79		1697				
		т								
90	11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	3	569,33	23,33	1708	70	949	0,71	2,13
		шт.		506,67	2,67	1520	8	62,1	0,0034	0,0102
91	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	0,07089	304454,33		21583				
		т								
92	21-050301-0107	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 (навес)	0,00438	141327,01		619				
		т								

10.2 Козырек

93 11-090402-0101	Монтаж козырька	0,15671	40705,76	14306,68	6379	2242	2282	25,3	3,96476
	т конструкций								
			21313,25	2597,15	3340	407	60,9	2,778	0,43534
94 21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1035	387490,78		40105				
	т								
95 21-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,05321	226949,68		12076				
	т								
96 11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	5,61	419,79	129,06	2355	724	889	0,317	1,77837
	м2 покрытия								
			232,09	27,99	1302	157	60,9	0,02673	0,14996
97 21-100103-0208	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	5,61	1749,73		9816				
	м2								
98 21-130208-0201	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм	0,012	5393,52		65				
	1000шт.								
99 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=2	195	55,25	0,81	10773	157	1728	0,0213	4,1535
	м2								
			16,19	0,16	3157	32	54,2	0,0002	0,039
	Итого прямые затраты по разделу 10				**1 578 036**				**203**
									17

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	159 026
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	55 410
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 416
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 363 600
Накладные расходы I уровня, тенге	109 877
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 687 913
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	73 424

	Итого, тенге		1 761 337	
	Сметная прибыль (8 %), тенге		140 907	
	Итого по разделу на подряд, тенге		**1 902 244**	
	Итого прямые затраты по смете		**6 498 061**	**907**
				109
	в том числе			
	- зарплата рабочих-строителей, тенге		685 220	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге		381 931	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		106 043	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге		5 430 910	
	Накладные расходы I уровня, тенге		474 462	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		6 972 523	
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге		303 305	
	Итого, тенге		7 275 828	
	Сметная прибыль (8 %), тенге		582 066	
	Итого по смете на подряд, тенге		**7 857 894**	
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9 %	Тенге	227 878,93	
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	8 085 772,93	
НДЗ РК 8.04-06-2015	Удорожание СМР в зимнее время 3,63 %	Тенге	293 513,56	
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	8 379 286,49	
	НДС 12%	Тенге	1 005 514,38	
	ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**	**9 384 800,87**	

Техническое сопровождение:
ИП "Асылбаев Е.С."

_____Асылбаев Е.С.
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик
И.о.руководителя КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района"

_____Мусабаева Г.А.

Подрядчик:
Исполнительный директор
ТОО фирма "Стальмонтаж"

_____Вдовыдченко В.П.

Начальник участка

_____Воробьев А.И.