Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области" БИН 050140007653, СКО, район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Абая Кунанбаева, 24, тел.8(715)31-5-30-45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8(7152)50-10-29**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Молодогвардейское района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»**

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь 2023 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№126	15.12.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2021.4	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021.4	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	113 597,100	60267,857	98 473,779	58 210,348					7 232,143	67 500,000

Заказчик
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области"
БИН 050140007653

Руководитель Краубаев А.Ж.

Подрядчик:

ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"
БИН 081140002839

Руководитель Гуц А.Н.

Эксперт технического надзора:

ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА»
Аттестат КZ79VJE00074435 от 20.05.2022

Эксперт Шевелев Е.Ю.

Форма 4

Наименование стройки - Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области" БИН 050140007653, СКО, район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Абая Кунанбаева, 24, тел.8(715)31-5-30-45

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование объекта - Подрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8(7152)50-10-29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование стройки - «Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Молодогвардейское района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской област»

Договор подряда (контракт) №126 от 15.12.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №2

Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей

за июнь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Разводящая сеть										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	м3 грунта	1036		121,08	117,23	125439	121450	--	12263	148718
		НР - 72% СП - 8%				3,85	12,59	3989	13043		11016	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	78		975,89	--	76119	--	--	54806	141399
		НР - 72% СП - 8%				975,89	--	76119	--		10474	
5	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	718		39,18	39,18	28131	28132	--	6767	37690
		НР - 72% СП - 8%				--	13,09	--	9399		2792	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	796		175,61	80,46	139786	64046	--	77142	234282
		НР - 72% СП - 8%				95,15	39,45	75739	31402		17354	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**369475**	**213628**	--	**150978**	**562089**
		Стоимость общестроительных работ	тенге					**155847**	**53844**	--	**41636**	
		Всего заработная плата	тенге					**369475**				
		Накладные расходы	тенге						**209691**			
		Сметная прибыль	тенге					**150978**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**41636**				
			тенге					**562089**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	тенге					209691			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				562089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	тенге					209691			
		РАЗДЕЛ 2.Разводящая сеть									
19	241-201-0604 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм**	м	4000	151,00	--	604000	--	604000	--	652320
		СП - 8%			--	--	--	--		48320	
21	241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	324,052	-1590,00	--	-515243	--	-515243	--	-556462
		СП - 8%			--	--	--	--		-41219	
33	242-101-0601 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	42	21534,00	--	904428	--	904428	--	976782
		СП - 8%			--	--	--	--		72354	
35	242-101-0603 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	28	39086,00	--	1094408	--	1094408	--	1181961
		СП - 8%			--	--	--	--		87553	
42	241-214-0108 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	96	1401,00	--	134496	--	134496	--	145256
		СП - 8%			--	--	--	--		10760	
43	241-214-0111 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	шт.	79	3013,00	--	238027	--	238027	--	257069
		СП - 8%			--	--	--	--		19042	
47	241-116-0210 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	100	2590,00	--	259000	--	259000	--	279720
		СП - 8%			--	--	--	--		20720	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**2719116**	--	**2719116**	--	**2936646**
							--	--	--	**217530**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				2719116				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				2719116				
		Сметная прибыль	тенге				217530				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2936646				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2936646				
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ									
68	225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	30	20353,00	--	610590	--	610590	--	659437
		СП - 8%			--	--	--	--		48847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	7	32179,00	--	225253	--	225253	--	243273
		СП - 8%			--	--	--	--		18020	
70	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	14	29948,00	--	419272	--	419272	--	452814
		СП - 8%			--	--	--	--		33542	
71	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	7	20097,00	--	140679	--	140679	--	151933
		СП - 8%			--	--	--	--		11254	
72	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	33	14173,00	--	467709	--	467709	--	505126
		СП - 8%			--	--	--	--		37417	
73	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	57	20317,00	--	1158069	--	1158069	--	1250715
		СП - 8%			--	--	--	--		92646	
74	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	37	13765,00	--	509305	--	509305	--	550049
		СП - 8%			--	--	--	--		40744	
79	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 /3ПП15-2,3ПП20-2/	м3	9,66	65922,00	--	636807	--	636807	--	687752
		СП - 8%			--	--	--	--		50945	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**4167684**	**--**	**4167684**	**--**	**4501099**
							--	--	--	333415	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4167684				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4167684				
		Сметная прибыль	тенге				333415				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4501099				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				4501099				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**				**7256275**	**213628**	**6886800**	**150978**	**7999834**
							155847	53844	--	592581	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				7256275				
	Всего заработная плата		тенге					209691			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				6886800				
		Накладные расходы	тенге				150978				
		Сметная прибыль	тенге				592581				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7999834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	тенге					209691			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				7999834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	тенге					209691			

ОТДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1. ВНЕШНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ 10 кВ.

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	шт.	8	5537,94	198,31	44304	1587	32241	7942	56426
					1309,50	69,33	10476	555		4180	
2	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	шт.	32	2845,38	115,60	91052	3699	54761	24139	124406
					1018,50	29,19	32592	934		9215	
3	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	м	32	739,97	24,93	23679	798	16363	4878	30842
					203,70	8,03	6518	257		2285	
4	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%, СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,504	15202,10	1858,11	7662	937	4841	2163	10611
					3738,96	826,65	1884	417		786	
5	1127-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия и основания	16	499,81	200,93	7997	3215	4203	1519	10278
					36,21	51,72	579	828		761	
6	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	4	2419,54	1046,29	9678	4185	3399	3815	14572
					523,48	284,72	2094	1139		1079	
7	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	1,06	35719,00	--	37862	--	37862	--	40891
					--	--	--	--		3029	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности	7,68	909,48	20,40	6985	157	4418	2262	9987
					313,76	3,01	2410	23		740	
9	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	подстанция	1	90320,20	44154,00	90320	44154	5585	41495	142360
					40581,00	17050,89	40581	17051		10545	
10	515-102-0409 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1189030,00	--	1189030	--		--	1189030
					--	--	--	--	1189030	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	515-101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677- 85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	757833,00	--	757833	--		--	757833
					--	--	--	--	757833	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				2266402	58732	163673	88213	2387236
		Стоимость оборудования	тенге				97134	21204	1946863	32620	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				1946863				
		Стоимость монтажных работ	тенге				1946863				
		Материалы	тенге				249355				
		Всего заработная плата	тенге				108950				
		Накладные расходы	тенге					108964			
		Сметная прибыль	тенге				78454				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				26225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				354034				
		Сметная заработная плата	тенге								69
		Стоимость общестроительных работ	тенге					108964			
		Материалы	тенге				70184				
		Всего заработная плата	тенге				16861				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					9374			
		Накладные расходы	тенге				37862				
		Сметная прибыль	тенге				9759				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				6395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				86338				
		Сметная заработная плата	тенге								6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					9374			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2387235				
		Сметная заработная плата	тенге								75
								118338			
		РАЗДЕЛ 5. ВЛ-10КВ									
12	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА *НР - 80%, СП - 8%*	ОПОРА	2	17446,55	8956,80	34893	17914	1347	18961	58162
					7815,86	4034,80	15632	8070		4308	
13	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 *СП - 8%*	шт.	2	51169,00	--	102338	--	102338	--	110525
					--	--	--	--		8187	
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /заливка опор/ *НР - 91%, СП - 8%*	м3	1	26528,58	1133,45	26529	1133	23976	1540	30315
					1420,20	272,49	1420	272		2246	
15	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%, СП - 8%*	шт.	4	2726,96	1470,25	10908	5881	--	5979	18238
					1256,71	611,65	5027	2447		1351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и СП - 8%	шт.	4	3600,00 --	-- --	14400 --	-- --	14400	-- 1152	15552
17	1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	РАЗЪЕДИНИТЕЛИ. УСТАНОВКА ВРУЧНУЮ НР - 80%, СП - 8%	КОМПЛЕКТ	2	13095,55 11797,80	1176,60 556,11	26191 23596	2353 1112	242	19766 3677	49634
18	1133-0206-0104 РСНБ РК 2015	ОТВЕТВЛЕНИЯ ОТ ВЛ К ЗДАНИЯМ. УСТРОЙСТВО ВРУЧНУЮ НР - 80%, СП - 8%	ОТВЕТВЛЕНИЕ	1	1976,47 1753,87	222,60 105,21	1976 1754	222 105	--	1487 277	3740
19	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, ТОК ДО 600 А. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%, СП - 8%	ШТ.	2	4068,58 3006,00	691,48 269,26	8137 6012	1383 539	742	4716 1028	13882
20	1308-0103-0603 Изм. и доп. вып. 17	ПРИВОД К РАЗЪЕДИНИТЕЛЯМ С ОДНОЙ ТЯГОЙ МОТОРНЫЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%, СП - 8%	ШТ.	2	14783,67 12024,00	773,28 294,42	29567 24048	1547 589	3972	17739 3784	51090
21	ТТПРАЙС ЛИСТ	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ РЛНД1-10/400-У1 С ПРИВОДОМ ПРНЗ-10 У1 СП - 8%	ШТ	2	57142,86 --	-- --	114286 --	-- --	114286	-- 9143	123429
22	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 СП - 8%	шт.	4	397,00 --	-- --	1588 --	-- --	1588	-- 127	1715
23	252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1 СП - 8%	шт.	18	200,00 --	-- --	3600 --	-- --	3600	-- 288	3888
24	252-206-0501 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А СП - 8%	шт.	12	574,00 --	-- --	6888 --	-- --	6888	-- 551	7439
25	243-907-4305 РСНБ РК 2015	Кронштейн СП - 8%	шт.	8	1446,00 --	-- --	11568 --	-- --	11568	-- 925	12493
26	ТТПРАЙС ЛИСТ	ВАЛ ПРИВОДА РАЗ СП - 8%	ШТ	4	3883,93 --	-- --	15536 --	-- --	15536	-- 1243	16779
27	1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 80%, СП - 8%	км линии	0,025	121035,71 60489,00	58312,05 21237,39	3026 1512	1458 531	56	1635 373	5033
28	243-604-0104 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2 СП - 8%	км	0,075	166618,00 --	-- --	12496 --	-- --	12496	-- 1000	13496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	М ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	26	288,68	63,85	7506	1660	66	4936	13438
		ПР - 80%, СП - 8%			222,30	15,03	5780	391		995	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02182	325908,00	--	7111	--	7111	--	7680
		СП - 8%			--	--	--	--		569	
31	252-207-0527 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11598,00	--	11598	--	11598	--	12526
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
32	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	26381,00	--	52762	--	52762	--	56983
		СП - 8%			--	--	--	--		4221	
33	252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2488,00	--	9952	--	9952	--	10748
		СП - 8%			--	--	--	--		796	
34	252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1101,00	--	2202	--	2202	--	2378
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
35	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1531,00	--	4593	--	4593	--	4960
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
36	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	976,00	--	5856	--	5856	--	6324
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
37	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1091,00	--	2182	--	2182	--	2357
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
38	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	7195,00	--	28780	--	28780	--	31082
		СП - 8%			--	--	--	--		2302	
39	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	12	1772,00	--	21264	--	21264	--	22965
		СП - 8%			--	--	--	--		1701	
40	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	12	49,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
41	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	2	588,00	--	1176	--	1176	--	1270
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
42	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт.	11	644,00	--	7084	--	7084	--	7651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
43	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	1091,00	--	15274	--	15274	--	16496
		СП - 8%			--	--	--	--		1222	
44	252-106-0111 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	24	5503,00	--	132072	--	132072	--	142638
		СП - 8%			--	--	--	--		10566	
		Учет электроэнергии									
45	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1472,96	87,98	1473	87	28	1004	2675
		НР - 72%; СП - 8%			1358,07	36,49	1358	36		198	
46	247-301-0227 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	62476,00	--	62476	--	62476	--	67474
		СП - 8%			--	--	--	--		4998	
49	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	4328,28	433,72	12985	1301	2666	6863	21435
		НР - 72%; СП - 8%			3006,00	171,12	9018	513		1588	
50	ТПРАЙС лист	Трансформатор тока ТСН6.2 100/5А	шт	3	51785,71	--	155357	--	155357	--	167786
		СП - 8%			--	--	--	--		12429	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				966218	34939	836122	84626	1134911
							95157	14605	--	84067	
	Стоимость монтажных работ		тенге				321805				
	Материалы		тенге				7408				
	Всего заработная плата		тенге					42113			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				269643				
		Накладные расходы	тенге				30322				
		Сметная прибыль	тенге				28170				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				380297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	тенге					42113			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				644413				
	Материалы		тенге				25687				
	Всего заработная плата		тенге					67649			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				533384				
		Накладные расходы	тенге				54304				
		Сметная прибыль	тенге				55897				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				754614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	тенге					67649			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1134911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	тенге					109762			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				3232620	93671	999795	172839	3522147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							192291	35809	1946863	116687	
	Стоимость оборудования		тенге				1946863				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				1946863				
	Стоимость монтажных работ		тенге				571160				
	Материалы		тенге				116358				
	Всего заработная плата		тенге					151077			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				269643				
		Накладные расходы	тенге				108776				
		Сметная прибыль	тенге				54395				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				734331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	тенге					151077			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				714597				
	Материалы		тенге				42548				
	Всего заработная плата		тенге					77023			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				571246				
		Накладные расходы	тенге				64063				
		Сметная прибыль	тенге				62292				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				840952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	тенге					77023			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				3522146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	тенге					228100			
		ОТДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1. Благоустройство.									
		РАЗДЕЛ 6.ОГРАЖДЕНИЕ									
41	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	3,909	330422,00	--	1291620	--	1291620	--	1394950
		СП - 8%			--	--	--	--		103330	
42	224-102-0509 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	м2	808,2095	3749,00	--	3029977	--	3029977	--	3272375
		СП - 8%			--	--	--	--		242398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				4321597	--	4321597	--	4667325
							--	--	--	345728	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4321597				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4321597				
		Сметная прибыль	тенге				345728				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4667325				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				4667325				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**тенге**				4321597	--	4321597	--	4667325
							--	--	--	345728	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4321597				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4321597				
		Сметная прибыль	тенге				345728				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4667325				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге				4667325				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 4.ПРОТОКОЛ №1									
		РАЗДЕЛ 7.Разводящая сеть									
1	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп *НР - 99% СП - 8%*	м	974	6685,40 778,33	3564,07 774,85	6511580 758093	3471404 754704	2282083	1497669 640740	8649989
2	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм *СП - 8%*	м	2066,13	1590,00 --	-- --	3285147 --	-- --	3285147	-- 262812	3547959
		КОЛОДЦЫ									
3	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99% СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	79,2	22059,05 11580,02	9982,42 4233,85	1747077 917138	790608 335321	39331	1239934 238961	3225972
4	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 *СП - 8%*	шт.	37	14071,00 --	-- --	520627 --	-- --	520627	-- 41650	562277
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				12064431 1675231	4262012 1090025	6127188 --	2737603 1184163	15986197
	Стоимость общестроительных работ		тенге				12064431				
	Материалы		тенге				2321414				
	Всего заработная плата		тенге					2765256			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3805774				
		Накладные расходы	тенге				2737603				
		Сметная прибыль	тенге				1184163				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				15986197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1771
		Сметная заработная плата	тенге					2765256			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				15986197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1771
		Сметная заработная плата	тенге					2765256			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**тенге**				12064431 1675231	4262012 1090025	6127188 --	2737603 1184163	15986197
	Стоимость общестроительных работ		тенге				12064431				
	Материалы		тенге				2321414				
	Всего заработная плата		тенге					2765256			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3805774				
		Накладные расходы	тенге				2737603				
		Сметная прибыль	тенге				1184163				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				15986197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1771
		Сметная заработная плата	тенге					2765256			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	тенге				15986197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1771
		Сметная заработная плата	тенге					2765256			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 5.ПРОТОКОЛ 2									
		РАЗДЕЛ 8.Разводящая сеть									
1	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	1751,3255	6685,40	3564,07	11708311	6241847	4103355	2692923	15553332
		НР - 99%, СП - 8%			778,33	774,85	1363109	1357015		1152099	
		КОЛОДЦЫ									
2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	м2 поверхности	1017	909,48	20,40	924941	20747	585100	299604	1322509
		НР - 93%, СП - 8%			313,76	3,01	319094	3061		97964	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				12633252	6262594	4688455	2992527	16875841
							1682203	1360076	–	1250063	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				12633252				
	Материалы		тенге				4688456				
	Всего заработная плата		тенге					3042279			
		Накладные расходы	тенге				2992527				
		Сметная прибыль	тенге				1250063				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				16875842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1823
		Сметная заработная плата	тенге					3042279			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				16875842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1823
		Сметная заработная плата	тенге					3042279			
		РАЗДЕЛ 9.РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ 150 М3 -2ШТ.									
		Днище и стены									
17	ТСЧЕТ	**Панель стеновая резервуаров ПСР 20-36**	шт	20	256258,04	–	5125161	–	5125161	–	5535174
		СП - 8%			–	–	–	–		410013	
18	ТСЧЕТ	**Панель угловая резервуаров УПСР 20-36**	шт	8	251363,40	–	2010907	–	2010907	–	2171780
		СП - 8%			–	–	–	–		160873	
		ПОКРЫТИЕ									
19	ТСЧЕТ	**Плита перекрытия ребристая**	шт	10	134449,11	–	1344491	–	1344491	–	1452050
		СП - 8%			–	–	–	–		107559	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				8480559	–	8480559	–	9159004
							–	–	–	678445	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				8480559				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				8480559				
		Сметная прибыль	тенге				678445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				9159004				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				9159004				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**тенге**				21113811	6262594	13169014	2992527	26034845
							1682203	1360076	–	1928508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 5.ПРОТОКОЛ 2									
		РАЗДЕЛ 8.Разводящая сеть									
1	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	1751,3255	6685,40	3564,07	11708311	6241847	4103355	2692923	15553332
		НР - 99%, СП - 8%			778,33	774,85	1363109	1357015		1152099	
		КОЛОДЦЫ									
2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	1017	909,48	20,40	924941	20747	585100	299604	1322509
		НР - 93%, СП - 8%			313,76	3,01	319094	3061		97964	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				12633252	6262594	4688455	2992527	16875841
							1682203	1360076	–	1250063	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				12633252				
		Материалы	тенге				4688456				
		Всего заработная плата	тенге					3042279			
		Накладные расходы	тенге				2992527				
		Сметная прибыль	тенге				1250063				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				16875842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1823
		Сметная заработная плата	тенге					3042279			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				16875842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1823
		Сметная заработная плата	тенге					3042279			
		РАЗДЕЛ 9.РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ 150 М3 -2ШТ.									
		Днище и стены									
17	ТСЧЕТ	Панель стеновая резервуаров ПСР 20-36	шт	20	256258,04	–	5125161	–	5125161	–	5535174
		СП - 8%			–	–	–	–		410013	
18	ТСЧЕТ	Панель угловая резервуаров УПСР 20-36	шт	8	251363,40	–	2010907	–	2010907	–	2171780
		СП - 8%			–	–	–	–		160873	
		ПОКРЫТИЕ									
19	ТСЧЕТ	Плита перекрытия ребристая	шт	10	134449,11	–	1344491	–	1344491	–	1452050
		СП - 8%			–	–	–	–		107559	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				8480559	–	8480559	–	9159004
							–	–	–	678445	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				8480559				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				8480559				
		Сметная прибыль	тенге				678445				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				9159004				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				9159004				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**тенге**				21113811	6262594	13169014	2992527	26034845
							1682203	1360076	–	1928508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				21113811				
	Материалы		тенге				4688456				
	Всего заработная плата		тенге					3042279			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				8480559				
		Накладные расходы	тенге				2992527				
		Сметная прибыль	тенге				1928508				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				26034846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1823
		Сметная заработная плата	тенге					3042279			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	тенге				26034846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1823
		Сметная заработная плата	тенге					3042279			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								**58210348**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3705572				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					10831905			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2539754			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						31504395		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						1946863		
		- Накладные расходы	тенге							6053947	
		- Сметная прибыль	тенге							4167667	

	ИТОГО по АКТУ (главы 1-7)	**тенге**	**58 210 348**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,08%	тенге	1 170 280
	Итого по главам 1-8	тенге	**59 380 628**
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,63%	тенге	2 084 845
	Итого по главам 1-9	тенге	**61 465 473**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты -2%	тенге	1 190 372
	Итого сметная стоимость	**тенге**	**62 655 845**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021-2022г.г. с К=0,961887208273324	**тенге**	**60 267 857**
	НДС 12%	**тенге**	**7 232 143**
	ВСЕГО по АКТУ	**тенге**	**67 500 000**

Заказчик

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Мағжана Жұмабаева СевероКазахстанской области"

БИН 050140007653

Руководитель Краубаев А.Ж.

Подрядчик:

ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"

БИН 081140002839

Руководитель Гуц А.Н.

Эксперт технического надзора:

ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА»

аттестат KZ79VJE00074455 от 20.05.2022

Эксперт Шевелев Е.Ю.

Авторский надзор:

ТОО ПСГ Альтернатива

аттестат KZ56VJE00077662 от 09.12.2022

Эксперт Обыденный А.Н.