Приложение 1 к Правилам организации и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области" БИН 050140007653, СКО, район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Абая Кунанбаева, 24, тел.8(715)31-5-30-45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8(7152)50-10-29**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Молодогвардейское района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»**

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№126	15.12.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2021.4	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021.4	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	174 347,100	54241,071	150 734,787	52 261,008					6 508,929	60 750,000

Заказчик
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области"
БИН 050140007653

Руководитель Кравбаев А.Ж.

Подрядчик:

ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"
БИН 081140002839

Руководитель Гуц А.Н.

Эксперт технического надзора:

ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА»
аттестат KZ79VJE00074435 от 20.05.2022

Эксперт Шевелев Е.Ю.

Наименование строй Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области" БИН 050140007653, СКО, район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Абая Кунанбаева, 24, тел.8(715)31-5-30-45
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование объек Подрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8(7152)50-10-29
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование стройки - «Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Молодогвардейское района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской област»
Договор подряда (контракт) №126 от 15.12.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №3
Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей
за июль 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измере	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Разводящая сеть												
РАЗДЕЛ 1.Разводящая сеть												
20	**241-201-0610 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	**м**		**70,7**	**538,00**	**--**	**38037**	**--**	**38037**	**--**	**41080**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3043**	
22	**241-201-0616 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	**м**		**5136,86**	**3280,00**	**--**	**16848901**	**--**	**16848901**	**--**	**18196813**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1347912**	
26	**241-208-0407 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	**шт.**		**6**	**1772,00**	**--**	**10632**	**--**	**10632**	**--**	**11483**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**851**	
27	**241-208-0901 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм**	**шт.**		**3**	**719,00**	**--**	**2157**	**--**	**2157**	**--**	**2330**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**173**	

29	241-208-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.		5	923,00	--	4615	--	4615	--	4984
		СП - 8%				--	--	--	--		369	
30	241-208-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.		14	923,00	--	12922	--	12922	--	13956
		СП - 8%				--	--	--	--		1034	
32	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	или клапан		17	1358,55	31,80	23095	541	2627	19980	46521
		НР - 99%; СП - 8%				1172,16	15,03	19927	256		3446	
34	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	или клапан		19	2252,84	95,40	42804	1813	5560	35925	85027
		НР - 99%; СП - 8%				1864,80	45,09	35431	857		6298	
37	242-101-0604 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки	шт.		24	71801,00	--	1723224	--	1723224	--	1861082
		СП - 8%				--	--	--	--		137858	
38	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		81	1521,46	949,73	123238	76928	--	68708	207302
		НР - 99%; СП - 8%				571,73	285,09	46310	23092		15356	
40	241-201-0916 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м		15,4	4296,00	--	66158	--	66158	--	71451
		СП - 8%				--	--	--	--		5293	
41	241-201-0919 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм	м		12,2	8408,00	--	102578	--	102578	--	110784
		СП - 8%				--	--	--	--		8206	
46	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		142	1202,93	64,08	170816	9099	8698	151489	348089
		НР - 99%; СП - 8%				1077,60	--	153019	--		25784	
47	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.		191	2590,00	--	494690	--	494690	--	534265
		СП - 8%				--	--	--	--		39575	
49	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.		260	4392,00	--	1141920	--	1141920	--	1233274
		СП - 8%				--	--	--	--		91354	
50	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(Тройник, патрубок, заглушка) Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,269	1451084,92	530517,44	390342	142709	96560	194494	631623
		НР - 99%; СП - 8%				561609,20	168721,13	151073	45386		46787	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					21196129	231090	20559279	470596	23400064

								405760	69591	--	1733339	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					21196129				
	Материалы		тенге					113446				
	Всего заработная плата		тенге						475351			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					20445834				
		Накладные расходы	тенге					470596				
		Сметная прибыль	тенге					1733339				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					23400064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									289
		Сметная заработная плата	тенге						475351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					23400064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									289
		Сметная заработная плата	тенге						475351			
РАЗДЕЛ 2.КОЛОДЦЫ												
68	**225-101-0602 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**		**1**	**20353,00**	**--**	**20353**	**--**	**20353**	**--**	**21981**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1628**	
69	**225-101-0603 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**		**4**	**32179,00**	**--**	**128716**	**--**	**128716**	**--**	**139013**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10297**	
70	**225-101-0111 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**		**9**	**29948,00**	**--**	**269532**	**--**	**269532**	**--**	**291095**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**21563**	
71	**225-101-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	**шт.**		**4**	**20097,00**	**--**	**80388**	**--**	**80388**	**--**	**86819**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6431**	
72	**225-101-0108 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**		**2**	**14173,00**	**--**	**28346**	**--**	**28346**	**--**	**30614**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2268**	
73	**225-101-0109 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**		**1**	**20317,00**	**--**	**20317**	**--**	**20317**	**--**	**21942**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1625**	
74	**225-101-0605 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	**шт.**		**5**	**13765,00**	**--**	**68825**	**--**	**68825**	**--**	**74331**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5506**	

79	**261-101-0382 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 /3ПП15-2,3ПП20-2/**	**м3**		**2,13**	**65922,00**	**--**	**140414**	**--**	**140414**	**--**	**151647**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11233**	
80	**222-503-0201 РСНБ РК 2015**	**Стремянки**	**т**		**2,49222**	**680682,00**	**--**	**1696409**	**--**	**1696409**	**--**	**1832122**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**135713**	
81	**244-201-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С**	**комплект**		**23**	**8689,00**	**--**	**199847**	**--**	**199847**	**--**	**215835**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15988**	
83	**241-201-0422 РСНБ РК 2015**	**(Футляр) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм**	**м**		**11**	**18683,00**	**--**	**205513**	**--**	**205513**	**--**	**221954**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16441**	
84	**241-201-0419 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм**	**м**		**4,2**	**9618,00**	**--**	**40396**	**--**	**40396**	**--**	**43628**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3232**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					**2899056**	**--**	**2899056**	**--**	**3130981**
								--	**--**	**--**	**231925**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**2899056**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**2899056**				
		Сметная прибыль	тенге					**231925**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**3130981**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					**3130981**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**					**24095185**	**231090**	**23458335**	**470596**	**26531045**
								405760	**69591**	**--**	**1965264**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**24095185**				
	Материалы		тенге					**113446**				
	Всего заработная плата		тенге						**475351**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**23344890**				
		Накладные расходы	тенге					**470596**				
		Сметная прибыль	тенге					**1965264**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**26531045**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**289**
		Сметная заработная плата	тенге						**475351**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					**26531045**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**289**
		Сметная заработная плата	тенге						**475351**			

ОТДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2. Площадка водонапорных сооружений

РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ

					КОЛОДЦЫ							
39	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		4	20353,00	--	81412	--	81412	--	87925
		СП - 8%				--	--	--	--		6513	
40	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.		1	32179,00	--	32179	--	32179	--	34753
		СП - 8%				--	--	--	--		2574	
41	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.		1	29948,00	--	29948	--	29948	--	32344
		СП - 8%				--	--	--	--		2396	
42	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.		1	20097,00	--	20097	--	20097	--	21705
		СП - 8%				--	--	--	--		1608	
43	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.		2	14173,00	--	28346	--	28346	--	30614
		СП - 8%				--	--	--	--		2268	
44	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.		12	20317,00	--	243804	--	243804	--	263308
		СП - 8%				--	--	--	--		19504	
45	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а	шт.		1	29948,00	--	29948	--	29948	--	32344
		СП - 8%				--	--	--	--		2396	
46	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.		5	13765,00	--	68825	--	68825	--	74331
		СП - 8%				--	--	--	--		5506	
47	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 /3ПП15-2,2ПП20-2/	м3		1,32	65922,00	--	87017	--	87017	--	93978
		СП - 8%				--	--	--	--		6961	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					621576	--	621576	--	671302
								--	--	--	49726	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					621576				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					621576				
		Сметная прибыль	тенге					49726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					671302				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					671302				

		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**тенге**					**621576**	**--**	**621576**	**--**	**671302**
								--	**--**	**--**	**49726**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**621576**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**621576**				
		Сметная прибыль	тенге					**49726**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**671302**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге					**671302**				
ОТДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1.Отводящая сеть												
					КОЛОДЦЫ							
37	**225-101-0602 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**		**2**	**20353,00**	**--**	**40706**	**--**	**40706**	**--**	**43962**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3256**	
38	**225-101-0108 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**		**2**	**14173,00**	**--**	**28346**	**--**	**28346**	**--**	**30614**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2268**	
39	**225-101-0109 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС15.9а**	**шт.**		**4**	**20317,00**	**--**	**81268**	**--**	**81268**	**--**	**87769**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6501**	
40	**225-101-0605 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	**шт.**		**2**	**13765,00**	**--**	**27530**	**--**	**27530**	**--**	**29732**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2202**	
41	**261-101-0382 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого**	**м3**		**0,42**	**65922,00**	**--**	**27687**	**--**	**27687**	**--**	**29902**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2215**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**тенге**					**205537**	**--**	**205537**	**--**	**221979**
								--	**--**	**--**	**16442**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**205537**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**205537**				
		Сметная прибыль	тенге					**16442**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**221979**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге					**221979**				
ОТДЕЛ 4.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
РАЗДЕЛ 4.Фундаменты												
1	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**основания**		**23,9**	**10697,17**	**1827,22**	**255662**	**43671**	**188547**	**40363**	**319707**
		НР - 93%; СП - 8%				**980,90**	**835,06**	**23444**	**19958**		**23682**	

2	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**		**23,9**	**34806,88**	**2066,35**	**831884**	**49386**	**667893**	**114482**	**1022075**
		НР - 91%; СП - 8%				**4795,20**	**468,56**	**114605**	**11199**		**75709**	
3	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,5328**	**325908,00**	**--**	**173644**	**--**	**173644**	**--**	**187536**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13892**	
4	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,7182**	**319930,00**	**--**	**229774**	**--**	**229774**	**--**	**248156**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18382**	
19	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,14208**	**325908,00**	**--**	**46305**	**--**	**46305**	**--**	**50009**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3704**	
20	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,229524**	**319930,00**	**--**	**73432**	**--**	**73432**	**--**	**79307**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5875**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**					**1610701**	**93057**	**1585132**	**154845**	**2128769**
								138049	**31157**	**--**	**157686**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**1610701**				
	Материалы		тенге					**856441**				
	Всего заработная плата		тенге						**169206**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**523155**				
		Накладные расходы	тенге					**154845**				
		Сметная прибыль	тенге					**141244**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**1906790**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**126**
		Сметная заработная плата	тенге						**169206**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					**1906790**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**126**
		Сметная заработная плата	тенге						**169206**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**тенге**					**1610701**	**93057**	**1379595**	**154845**	**1906790**
								138049	**31157**	**--**	**141244**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**1610701**				
	Материалы		тенге					**856441**				
	Всего заработная плата		тенге						**169206**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**523155**				
		Накладные расходы	тенге					**154845**				
		Сметная прибыль	тенге					**141244**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**1906790**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**126**

		Сметная заработная плата	тенге						169206			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	тенге					1906790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									126
		Сметная заработная плата	тенге						169206			
ОТДЕЛ 5.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-1.ПРОХОДНАЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.												
РАЗДЕЛ 5.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	**1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**		**4,7**	**246,35**	**237,41**	**1158**	**1116**	**4**	**187**	**1452**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,14**	**47,00**	**38**	**221**		**108**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**					**1158**	**1116**	**4**	**187**	**1452**
								38	**221**	**--**	**108**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**1158**				
	Материалы		тенге					**4**				
	Всего заработная плата		тенге						**259**			
		Накладные расходы	тенге					**187**				
		Сметная прибыль	тенге					**108**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**1453**				
		Сметная заработная плата	тенге						**259**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					**1453**				
		Сметная заработная плата	тенге						**259**			
РАЗДЕЛ 6.ФУНДАМЕНТЫ												
2	**1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2**	**м3 конструктивного объема**		**3,64**	**47390,00**	**5863,17**	**172500**	**21342**	**140956**	**19056**	**206880**
		НР - 99%; СП - 8%				**2802,80**	**2485,16**	**10202**	**9046**		**15324**	
3	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,26852**	**319930,00**	**--**	**85908**	**--**	**85908**	**--**	**92781**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6873**	
4	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,03794**	**325908,00**	**--**	**12365**	**--**	**12365**	**--**	**13354**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**989**	
5	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**		**4,7**	**35260,59**	**2066,35**	**165725**	**9712**	**133476**	**22513**	**203297**
		НР - 91%; СП - 8%				**4795,20**	**468,56**	**22537**	**2202**		**15059**	

6	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,11544**	**319930,00**	**--**	**36933**	**--**	**36933**	**--**	**39888**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2955**	
7	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,04973**	**325908,00**	**--**	**16207**	**--**	**16207**	**--**	**17504**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1297**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**					**489638**	**31054**	**425845**	**41569**	**573704**
								32739	**11248**	**--**	**42497**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**489638**				
	Материалы		тенге					**274430**				
	Всего заработная плата		тенге						**43987**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**151413**				
		Накладные расходы	тенге					**41569**				
		Сметная прибыль	тенге					**42497**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**573704**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**29**
		Сметная заработная плата	тенге						**43987**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					**573704**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**29**
		Сметная заработная плата	тенге						**43987**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**тенге**					**490796**	**32170**	**425849**	**41756**	**575156**
								32777	**11469**	**--**	**42605**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**490796**				
	Материалы		тенге					**274434**				
	Всего заработная плата		тенге						**44246**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**151413**				
		Накладные расходы	тенге					**41756**				
		Сметная прибыль	тенге					**42605**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**575157**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**29**
		Сметная заработная плата	тенге						**44246**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	тенге					**575157**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**29**
		Сметная заработная плата	тенге						**44246**			

ОТДЕЛ 6.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1. РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ 150 М3 -2ШТ .

РАЗДЕЛ 7.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0102-0226 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3+(срезка растительного грунта)	м3 грунта		71,25	161,72	157,13	11523	11195	58	1415	13973
		НР - 72%; СП - 8%				3,79	23,79	270	1695		1035	
2	412-101-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км		128,25	125,00	--	16031	--		--	17314
		СП - 8%				--	--	--	--		1283	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		71,25	22,27	18,51	1587	1319	19	583	2343
		НР - 72%; СП - 8%				3,49	7,87	249	561		174	
4	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		443,9392312	171,08	164,59	75949	73068	--	11005	93910
		НР - 72%; СП - 8%				6,49	27,94	2881	12404		6956	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		49,3265812	2245,32	--	110754	--	--	79743	205737
		НР - 72%; СП - 8%				2245,32	--	110754	--		15240	
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(Для освобождения фронта работ)	м3 грунта		493,2658126	52,10	52,10	25699	25699	--	7334	35676
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,65	--	10186		2643	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					241543	111281	77	100080	368953
								114154	24846	--	27331	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					241543				
	Материалы		тенге					76				
	Всего заработная плата		тенге						139000			
	Транспортные расходы		тенге					16031				
		Накладные расходы	тенге					100080				
		Сметная прибыль	тенге					27330				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					368953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									107
		Сметная заработная плата	тенге						139000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					368953				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									107
		Сметная заработная плата	тенге						139000			
		РАЗДЕЛ 8. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
		Днище и стены /АС-7,9,11/										
18	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5**	**м3**		**12,42**	**26787,66**	**1133,45**	**332703**	**14077**	**300987**	**19131**	**379981**
		НР - 91%; СП - 8%				**1420,20**	**272,49**	**17639**	**3384**		**28147**	
19	**1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**		**17,84**	**45033,39**	**3283,96**	**803396**	**58586**	**575829**	**173990**	**1055577**
		НР - 91%; СП - 8%				**9472,05**	**1245,31**	**168981**	**22216**		**78191**	
21	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,0194**	**319930,00**	**--**	**6207**	**--**	**6207**	**--**	**6704**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**497**	
22	**214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,16608**	**307964,00**	**--**	**51147**	**--**	**51147**	**--**	**55239**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4092**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**					**1193453**	**72663**	**934170**	**193121**	**1497501**
								186620	**25600**	**--**	**110927**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**1193453**				
	Материалы		тенге					**876814**				
	Всего заработная плата		тенге						**212220**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**57354**				
		Накладные расходы	тенге					**193121**				
		Сметная прибыль	тенге					**110927**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**1497501**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**147**
		Сметная заработная плата	тенге						**212220**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					**1497501**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**147**
		Сметная заработная плата	тенге						**212220**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**тенге**					**1434996**	**183944**	**934247**	**293201**	**1866454**
								300774	**50446**	**--**	**138258**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**1434996**				
	Материалы		тенге					**876890**				
	Всего заработная плата		тенге						**351220**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**57354**				
	Транспортные расходы		тенге					**16031**				

		Накладные расходы	тенге					293201				
		Сметная прибыль	тенге					138257				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1866454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									254
		Сметная заработная плата	тенге						351220			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	тенге					1866454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									254
		Сметная заработная плата	тенге						351220			
ОТДЕЛ 7.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1. Благоустройство.												
РАЗДЕЛ 9.Вертикальная планировка												
1	**1101-0104-0701 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной**		**10000**	**1,59**	**1,59**	**15900**	**15900**	**--**	**4536**	**22071**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**0,63**	**--**	**6300**		**1635**	
2	**1101-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**1500**	**56,52**	**56,52**	**84780**	**84780**	**--**	**20390**	**113584**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,88**	**--**	**28320**		**8414**	
3	**1101-0104-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые**	**м3 грунта**		**1500**	**47,53**	**47,53**	**71295**	**71295**	**--**	**17150**	**95521**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**15,88**	**--**	**23820**		**7076**	
4	**1101-0102-0337 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/растительный грунт/**	**м3 грунта**		**350,49**	**282,68**	**282,68**	**99077**	**99077**	**--**	**13269**	**121333**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**52,58**	**--**	**18429**		**8988**	
5	**412-102-0103 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т.**	**т·км**		**1682,352**	**76,00**	**--**	**127859**	**--**		**--**	**138088**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10229**	
6	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /насыпь/**	**м3**		**3092**	**64,23**	**64,23**	**198599**	**198599**	**--**	**47775**	**266084**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**21,46**	**--**	**66354**		**19710**	
7	**1101-0104-0210 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	**м3**		**3092**	**45,86**	**45,86**	**141799**	**141799**	**--**	**34106**	**189977**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**15,32**	**--**	**47369**		**14072**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**					**739309**	**611450**	**--**	**137226**	**946658**
								--	**190592**	**--**	**70124**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					739309				

	Всего заработная плата		тенге						190592			
	Транспортные расходы		тенге					127859				
		Накладные расходы	тенге					137226				
		Сметная прибыль	тенге					70124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					946659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90
		Сметная заработная плата	тенге						190592			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					946659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90
		Сметная заработная плата	тенге						190592			
		РАЗДЕЛ 10.ОГРАЖДЕНИЕ										
36	1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2**	м3 конструктивного объема сваи		11,04	43241,21	5863,17	477383	64729	381711	57795	577993
		НР - 99%; СП - 8%				2802,80	2485,16	30943	27436		42814	
37	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	м оград		397,2	3390,43	1160,27	1346679	460859	9915	1247270	2801465
		НР - 118%; СП - 8%				2205,20	455,95	875905	181103		207516	
40	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т		0,05808	346354,00	--	20116	--	20116	--	21725
		СП - 8%				--	--	--	--		1609	
		ВОРОТА ВР-1										
46	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.		1	33653,72	5285,60	33654	5285	1099	34714	73838
		НР - 118%; СП - 8%				27269,60	2149,41	27270	2149		5469	
47	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т		0,00706	346354,00	--	2445	--	2445	--	2641
		СП - 8%				--	--	--	--		196	
48	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т		0,1443	330422,00	--	47680	--	47680	--	51494
		СП - 8%				--	--	--	--		3814	
49	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом**	м2		9,6	424,89	12,84	4079	123	133	2674	7293

		НР - 69%; СП - 8%				**398,27**	**5,43**	**3823**	**52**		**540**	
77	**224-102-0509 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	**м2**		**10,6176**	**3749,00**	**--**	**39805**	**--**	**39805**	**--**	**42989**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3184**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**					**1971841**	**530996**	**502904**	**1342453**	**3579438**
								937941	**210740**	**--**	**265142**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**1967762**				
	Материалы		тенге					**392724**				
	Всего заработная плата		тенге						**1144806**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**110046**				
		Накладные расходы	тенге					**1339779**				
		Сметная прибыль	тенге					**264602**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**3572143**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**731**
		Сметная заработная плата	тенге						**1144806**			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					**4079**				
	Материалы		тенге					**132**				
	Всего заработная плата		тенге						**3875**			
		Накладные расходы	тенге					**2674**				
		Сметная прибыль	тенге					**540**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					**7293**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3**
		Сметная заработная плата	тенге						**3875**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					**3579436**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**734**
		Сметная заработная плата	тенге						**1148681**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**тенге**					**2711150**	**1142446**	**502904**	**1479679**	**4526096**
								937941	**401332**	**--**	**335266**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**2707071**				
	Материалы		тенге					**392724**				
	Всего заработная плата		тенге						**1335398**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**110046**				
	Транспортные расходы		тенге					**127859**				
		Накладные расходы	тенге					**1477005**				
		Сметная прибыль	тенге					**334726**				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					4518802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									821
		Сметная заработная плата	тенге						1335398			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					4079				
	Материалы		тенге					132				
	Всего заработная плата		тенге						3875			
		Накладные расходы	тенге					2674				
		Сметная прибыль	тенге					540				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					7293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	тенге						3875			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	тенге					4526095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									824
		Сметная заработная плата	тенге						1339273			
ОТДЕЛ 6.ПРОТОКОЛ №1												
РАЗДЕЛ 11.Разводящая сеть												
					КОЛОДЦЫ							
4	**225-101-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**шт.**		**5**	**14071,00**	**--**	**70355**	**--**	**70355**	**--**	**75983**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5628**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**тенге**					**70355**	**--**	**70355**	**--**	**75983**
								--	**--**	**--**	**5628**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**70355**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**70355**				
		Сметная прибыль	тенге					**5628**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**75983**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					**75983**				
РАЗДЕЛ 12.Площадка водонапорных сооружений												
					КОЛОДЦЫ							
79	**225-101-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**шт.**		**6**	**14071,00**	**--**	**84426**	**--**	**84426**	**--**	**91180**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6754**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**тенге**					**84426**	**--**	**84426**	**--**	**91180**
								--	**--**	**--**	**6754**	

	Стоимость общестроительных работ		тенге					84426				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					84426				
		Сметная прибыль	тенге					6754				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					91180				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					91180				
РАЗДЕЛ 13.Отводящая сеть												
					КОЛОДЦЫ							
6	**225-101-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**шт.**		**3**	**14071,00**	**--**	**42213**	**--**	**42213**	**--**	**45590**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3377**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**тенге**					**42213**	**--**	**42213**	**--**	**45590**
								--	**--**	**--**	**3377**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**42213**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**42213**				
		Сметная прибыль	тенге					**3377**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**45590**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге					**45590**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**тенге**					**196994**	**--**	**196994**	**--**	**212753**
								--	**--**	**--**	**15759**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**196994**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**196994**				
		Сметная прибыль	тенге					**15759**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**212753**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	тенге					**212753**				
ОТДЕЛ 7.ПРОТОКОЛ 2												
РАЗДЕЛ 14.Разводящая сеть												
1	**1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**		**469,9384**	**6685,40**	**3564,07**	**3141726**	**1674894**	**1101065**	**722600**	**4173472**
		НР - 99%; СП - 8%				**778,33**	**774,85**	**365767**	**364132**		**309146**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**тенге**					**3141726**	**1674894**	**1101065**	**722600**	**4173472**
								365767	**364132**	**--**	**309146**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**3141726**				
	Материалы		тенге					**1101066**				
	Всего заработная плата		тенге						**729899**			

		Накладные расходы	тенге					722600				
		Сметная прибыль	тенге					309146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					4173472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									431
		Сметная заработная плата	тенге						729899			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге					4173472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									431
		Сметная заработная плата	тенге						729899			
		РАЗДЕЛ 15.Благоустройство.										
					ОГРАЖДЕНИЕ							
8	**214-205-0103 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**т**		**6,008**	**358159,00**	**--**	**2151819**	**--**	**2151819**	**--**	**2323965**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**172146**	
9	**224-102-0509 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	**м2**		**52,2585**	**3749,00**	**--**	**195917**	**--**	**195917**	**--**	**211590**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15673**	
10	**1109-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограждение. Облицовка стальным профилированным листом**	**м2**		**778**	**424,89**	**12,84**	**330564**	**9990**	**10720**	**216714**	**591061**
		НР - 69%; СП - 8%				**398,27**	**5,43**	**309854**	**4225**		**43782**	
11	**1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**		**209,04159**	**118,26**	**2,67**	**24721**	**558**	**13284**	**7549**	**34852**
		НР - 69%; СП - 8%				**52,04**	**0,30**	**10879**	**63**		**2582**	
		ВОРОТА ВР-1										
13	**214-201-0102 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**		**0,05291**	**330422,00**	**--**	**17483**	**--**	**17483**	**--**	**18882**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1399**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**тенге**					**2720504**	**10548**	**2389223**	**224263**	**3180350**
								320733	**4288**	**--**	**235582**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2389940				
	Материалы		тенге					13285				
	Всего заработная плата		тенге						10942			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					2365219				
		Накладные расходы	тенге					7549				
		Сметная прибыль	тенге					191800				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2589289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	тенге						10942			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					330564				

	Материалы		тенге					10721				
	Всего заработная плата		тенге						314079			
		Накладные расходы	тенге					216714				
		Сметная прибыль	тенге					43782				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					591060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									235
		Сметная заработная плата	тенге						314079			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге					3180349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									241
		Сметная заработная плата	тенге						325021			
РАЗДЕЛ 16.РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ 150 М3 -2ШТ.												
					БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ							
		Днище и стены /АС-7,9,11/										
14	**214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**2,17718**	**307964,00**	**--**	**670493**	**--**	**670493**	**--**	**724132**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**53639**	
16	**1107-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели стен площадью до 12 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном**	**м3 сборных железобетонных конструкций**		**30,06**	**23928,86**	**6091,06**	**719302**	**183097**	**278290**	**396298**	**1204848**
		НР - 118%; СП - 8%				**8580,00**	**2592,52**	**257915**	**77931**		**89248**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**тенге**					**1389795**	**183097**	**948783**	**396298**	**1928980**
								257915	**77931**	**--**	**142887**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**1389795**				
	Материалы		тенге					**278289**				
	Всего заработная плата		тенге						**335846**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**670493**				
		Накладные расходы	тенге					**396298**				
		Сметная прибыль	тенге					**142887**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**1928980**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**229**
		Сметная заработная плата	тенге						**335846**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге					**1928980**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**229**
		Сметная заработная плата	тенге						**335846**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**тенге**					**7252025**	**1868539**	**4439071**	**1343161**	**9282802**
								944415	**446351**	**--**	**687615**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**6921461**				
	Материалы		тенге					**1392640**				
	Всего заработная плата		тенге						**1076687**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**3035712**				

		Накладные расходы	тенге					1126447				
		Сметная прибыль	тенге					643833				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					8691741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									666
		Сметная заработная плата	тенге						1076687			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					330564				
	Материалы		тенге					10721				
	Всего заработная плата		тенге						314079			
		Накладные расходы	тенге					216714				
		Сметная прибыль	тенге					43782				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					591060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									235
		Сметная заработная плата	тенге						314079			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	тенге					9282801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									901
		Сметная заработная плата	тенге						1390766			
ОТДЕЛ 8.ПРОТОКОЛ №3												
РАЗДЕЛ 17.Разводящая сеть												
1	**1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**		**990,2388**	**3057,87**	**3098,00**	**3028024**	**3067759**	**810468**	**1364069**	**4743461**
		НР - 99%; СП - 8%				**778,33**	**613,10**	**770733**	**607115**		**351368**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**тенге**					**3028024**	**3067759**	**810468**	**1364069**	**4743461**
								770733	**607115**	**--**	**351368**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**3028024**				
	Материалы		тенге					**4357**				
	Всего заработная плата		тенге						**1377848**			
		Накладные расходы	тенге					**1364069**				
		Сметная прибыль	тенге					**351368**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**4743461**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**818**
		Сметная заработная плата	тенге						**1377848**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге					**4743461**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**818**
		Сметная заработная плата	тенге						**1377848**			
РАЗДЕЛ 18.Отводящая сеть												
					Отводящая сеть							

5	241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**		**939,114**	**1590,00**	**--**	**1493191**	**--**	**1493191**	**--**	**1612646**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**119455**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**тенге**					**1493191**	**--**	**1493191**	**--**	**1612646**
								--	**--**	**--**	**119455**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**1493191**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**1493191**				
		Сметная прибыль	тенге					**119455**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**1612646**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге					**1612646**				
		РАЗДЕЛ 19. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
					ВЛ-10КВ							
18	225-204-0311 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5**	**шт.**		**2**	**51169,00**	**--**	**102338**	**--**	**102338**	**--**	**110525**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8187**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**тенге**					**102338**	**--**	**102338**	**--**	**110525**
								--	**--**	**--**	**8187**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**102338**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**102338**				
		Сметная прибыль	тенге					**8187**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**110525**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге					**110525**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**тенге**					**5217271**	**3669268**	**2564908**	**1631528**	**7396703**
								921853	**726155**	**--**	**547904**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**5217271**				
	Материалы		тенге					**5211**				
	Всего заработная плата		тенге						**1648008**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**1595529**				
		Накладные расходы	тенге					**1631528**				
		Сметная прибыль	тенге					**547904**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**7396703**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**979**
		Сметная заработная плата	тенге						**1648008**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	тенге					**7396703**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**979**
		Сметная заработная плата	тенге						**1648008**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**									**52261008**

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					3530449				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						6619005			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						1617461			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							33763991		
		- Перевозка грузов	тенге					143890				
		- Накладные расходы	тенге								5147307	
		- Сметная прибыль	тенге								3871188	

	ИТОГО по АКТУ (главы 1-7)	**тенге**	**52 261 008**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,08%	тенге	1 087 029
	Итого по главам 1-8	тенге	**53 348 037**
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,63%	тенге	1 936 534
	Итого по главам 1-9	тенге	**55 284 571**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты -2%	тенге	1 105 691
	Итого сметная стоимость	**тенге**	**56 390 262**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021-2022г.г. с К=0,961887208273324	**тенге**	**54 241 071**
	НДС 12%	**тенге**	**6 508 929**
	ВСЕГО по АКТУ	**тенге**	**60 750 000**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области"
БИН 060140001763

Руководитель Краубаев А.Ж.

Подрядчик:
ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"
БИН 081140002839

Руководитель Гуц А.Н.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ГЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
аттестат KZ79VJE00074435 от 20.05.2022

Эксперт Шевелев Е.Ю.

Авторский надзор:
ТОО ПСГ Альтернатива
аттестат KZ56VJE00077662 от 09.12.2022

Эксперт Обыденный А.Н.