Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области" БИН 050140007653, СКО, район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Абая Кунанбаева, 24, тел.8(715)31-5-30-45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8(7152)50-10-29**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Молодогвардейское района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»**

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№126	15.12.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2021.4	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021.4	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	221 597,100	42187,500	191 382,237	40 647,450					5 062,500	47 250,000

Заказчик
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
БИН 050140007653

Руководитель Краубаев А.Ж.

Подрядчик:
ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"
БИН 081140002839

Руководитель Гуц А.Н.

Эксперт технического надзора:
ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА»
аттестат KZ79VJE00074435 от 20.05.2022

Эксперт Щевелев Е.Ю.

Наименование строй Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области" БИН 050140007653, СКО, район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Абая Кунанбаева, 24, тел.8(715)31-5-30-45
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование объек Подрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8(7152)50-10-29
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование стройки - «Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Молодогвардейское района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской област»

Договор подряда (контракт) №126 от 15.12.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №4
Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей
за август 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измере	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Разводящая сеть										
		РАЗДЕЛ 1.Разводящая сеть										
7	1122-1401-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м**	м		2800	3864,18	1168,16	10819704	3270848	4950232	3813856	15804245
		НР - 99%; СП - 8%				928,08	447,77	2598624	1253756		1170685	
19	241-201-0604 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм**	м		845,475	151,00	--	127667	--	127667	--	137880
		СП - 8%				--	--	--	--		10213	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					10947371	3270848	5077899	3813856	15942125
								2598624	1253756	--	1180898	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					10947371				

	Материалы		тенге					4950232				
	Всего заработная плата		тенге						3852380			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					127667				
		Накладные расходы	тенге					3813856				
		Сметная прибыль	тенге					1180898				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					15942125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2218
		Сметная заработная плата	тенге						3852380			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					15942125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2218
		Сметная заработная плата	тенге						3852380			
		РАЗДЕЛ 2.Площадка водонапорных сооружений										
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	**1101-0101-0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3 грунта**		**1177**	**121,08**	**117,23**	**142511**	**137979**	**--**	**13932**	**168958**
		НР - 72%; СП - 8%				**3,85**	**12,59**	**4531**	**14818**		**12515**	
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**10,8252**	**2245,32**	**--**	**24306**	**--**	**--**	**17500**	**45151**
		НР - 72%; СП - 8%				**2245,32**	**--**	**24306**	**--**		**3345**	
3	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**8,6**	**975,89**	**--**	**8393**	**--**	**--**	**6043**	**15591**
		НР - 72%; СП - 8%				**975,89**	**--**	**8393**	**--**		**1155**	
4	**1101-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**1173**	**39,18**	**39,18**	**45958**	**45959**	**--**	**11055**	**61574**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,09**	**--**	**15355**		**4561**	
5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**1173**	**175,61**	**80,46**	**205991**	**94380**	**--**	**113678**	**345242**

		НР - 72%; СП - 8%				95,15	39,45	111611	46275		25573	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					**427159**	**278318**	--	**162208**	**636516**
								148841	**76448**	--	**47149**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**427159**				
	Всего заработная плата		тенге						**225289**			
		Накладные расходы	тенге					**162208**				
		Сметная прибыль	тенге					**47149**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**636516**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**203**
		Сметная заработная плата	тенге						**225289**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					**636516**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**203**
		Сметная заработная плата	тенге						**225289**			
		РАЗДЕЛ 3.Внутриплощадочные сети										
6	**1122-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0,01**	**1501324,76**	**2862,00**	**15013**	**29**	**14593**	**400**	**16646**
		НР - 99%; СП - 8%				**39072,00**	**1352,70**	**391**	**14**		**1233**	
7	**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0,1276**	**517872,94**	**156422,22**	**66081**	**19960**	**1808**	**50088**	**125463**
		НР - 99%; СП - 8%				**347282,00**	**49223,58**	**44313**	**6281**		**9294**	
8	**241-201-0616 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	**м**		**128,876**	**3280,00**	--	**422713**	--	**422713**	--	**456530**
		СП - 8%				--	--	--	--		**33817**	
13	**241-208-0210 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	**шт.**		**2**	**1842,00**	--	**3684**	--	**3684**	--	**3979**
		СП - 8%				--	--	--	--		**295**	
15	**242-101-0601 РСНБ РК 2015**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**		**2**	**21534,00**	--	**43068**	--	**43068**	--	**46513**
		СП - 8%				--	--	--	--		**3445**	

17	242-101-0604 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.		5	71801,00	--	359005	--	359005	--	387725
		СП - 8%				--	--	--	--		28720	
23	241-214-0111 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.		4	3013,00	--	12052	--	12052	--	13016
		СП - 8%				--	--	--	--		964	
25	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		2	1406,00	--	2812	--	2812	--	3037
		СП - 8%				--	--	--	--		225	
27	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец свободный плоский PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.		4	2590,00	--	10360	--	10360	--	11189
		СП - 8%				--	--	--	--		829	
29	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.		17	4392,00	--	74664	--	74664	--	80637
		СП - 8%				--	--	--	--		5973	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**					1009452	19989	944759	50488	1144735
								44704	6295	--	84795	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1009452				
	Материалы		тенге					16402				
	Всего заработная плата		тенге						50999			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					928358				
		Накладные расходы	тенге					50488				
		Сметная прибыль	тенге					84795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1144735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37
		Сметная заработная плата	тенге						50999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					1144735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37
		Сметная заработная плата	тенге						50999			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**					12383982	3569155	6022658	4026552	17723376
								2792169	1336499	--	1312842	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					12383982				
	Материалы		тенге					4966634				
	Всего заработная плата		тенге						4128668			

	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1056025				
		Накладные расходы	тенге					4026552				
		Сметная прибыль	тенге					1312842				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					17723376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2458
		Сметная заработная плата	тенге						4128668			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					17723376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2458
		Сметная заработная плата	тенге						4128668			
ОТДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1. Отводящая сеть												
РАЗДЕЛ 4.Отводящая сеть												
19	**242-101-0601 РСНБ РК 2015**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**		**3**	**21534,00**	**--**	**64602**	**--**	**64602**	**--**	**69770**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5168**	
21	**242-101-0603 РСНБ РК 2015**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**		**2**	**39086,00**	**--**	**78172**	**--**	**78172**	**--**	**84426**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6254**	
23	**241-214-0108 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	**шт.**		**5**	**1401,00**	**--**	**7005**	**--**	**7005**	**--**	**7565**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**560**	
25	**241-116-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**		**4**	**1406,00**	**--**	**5624**	**--**	**5624**	**--**	**6074**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**450**	
27	**241-116-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт.**		**9**	**2590,00**	**--**	**23310**	**--**	**23310**	**--**	**25175**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1865**	
28	**241-116-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланец стальные свободные PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт.**		**5**	**2590,00**	**--**	**12950**	**--**	**12950**	**--**	**13986**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1036**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**					**191663**	**--**	**191663**	**--**	**206996**
								--	**--**	**--**	**15333**	

	Стоимость общестроительных работ		тенге					191663				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					191663				
		Сметная прибыль	тенге					15333				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					206996				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					206996				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**тенге**					191663	--	191663	--	206996
								--	--	--	15333	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					191663				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					191663				
		Сметная прибыль	тенге					15333				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					206996				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге					206996				
ОТДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
РАЗДЕЛ 5.Фундаменты												
5	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,2172**	**77544,42**	**2419,62**	**16843**	**525**	**--**	**15339**	**34756**
		НР - 93%; СП - 8%				**75124,80**	**811,62**	**16317**	**176**		**2575**	
6	**261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,20548**	**250492,00**	**--**	**51471**	**--**	**51471**	**--**	**55589**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4118**	
7	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,01172**	**319930,00**	**--**	**3750**	**--**	**3750**	**--**	**4050**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**300**	
8	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**		**13**	**2076,54**	**1067,02**	**26995**	**13872**	**7242**	**11393**	**41459**
		НР - 118%; СП - 8%				**452,35**	**290,36**	**5881**	**3775**		**3071**	
9	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**		**66**	**2419,54**	**1046,29**	**159690**	**69056**	**56084**	**62943**	**240443**

		НР - 118%; СП - 8%				523,48	284,72	34550	18792		17811	
10	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		5	3072,61	1332,84	15363	6664	4717	6839	23978
		НР - 118%; СП - 8%				796,38	362,69	3982	1813		1776	
11	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		31	4965,10	2337,65	153918	72467	43846	67644	239287
		НР - 118%; СП - 8%				1213,08	636,12	37605	19720		17725	
13	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки. Устройство	м3		2,89	35035,50	1052,23	101253	3041	84150	13872	124335
		НР - 91%; СП - 8%				4865,90	408,79	14062	1181		9210	
15	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		125	2891,84	6,83	361480	854	329986	28731	421428
		НР - 93%; СП - 8%				245,12	2,03	30640	254		31217	
18	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный пояс. Устройство	м3		7,2	34806,88	2066,35	250610	14878	201207	34488	307906
		НР - 91%; СП - 8%				4795,20	468,56	34525	3374		22808	
23	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		48,16	2852,05	160,59	137355	7734	114751	16578	166248
		НР - 94%; СП - 8%				308,76	57,44	14870	2766		12315	
24	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		9,63	29829,09	1748,47	287254	16838	248731	23579	335700
		НР - 91%; СП - 8%				2251,82	438,86	21685	4226		24867	
25	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,266844	267997,00	--	71513	--	71513	--	77234

		СП - 8%				--	--	--	--		5721	
26	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,00501	752144,00	--	3768	--	3768	--	4069
		СП - 8%				--	--	--	--		301	
		Ф-1										
27	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,24	10697,17	1827,22	2567	438	1894	405	3210
		НР - 93%; СП - 8%				980,90	835,06	235	200		238	
28	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,16	33321,90	1052,23	5332	168	4385	768	6588
		НР - 91%; СП - 8%				4865,90	408,79	779	65		488	
29	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,81	37647,26	670,73	30494	544	25899	3878	37122
		НР - 91%; СП - 8%				5001,75	260,04	4051	211		2750	
30	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,010744	319930,00	--	3437	--	3437	--	3712
		СП - 8%				--	--	--	--		275	
		Ф-2										
35	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,14	10697,17	1827,22	1498	256	1105	236	1873
		НР - 93%; СП - 8%				980,90	835,06	137	117		139	
36	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,09	33321,90	1052,23	2999	95	2466	432	3705
		НР - 91%; СП - 8%				4865,90	408,79	438	37		274	

37	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3		0,49	37647,26	670,73	18447	328	15668	2346	22457
		НР - 91%; СП - 8%				5001,75	260,04	2451	127		1663	
38	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,006514	319930,00	--	2084	--	2084	--	2251
		СП - 8%				--	--	--	--		167	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					1708121	207758	1278154	289471	2157400
								222208	56834	--	159809	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1708121				
	Материалы		тенге					1142129				
	Всего заработная плата		тенге						279042			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					136023				
		Накладные расходы	тенге					289471				
		Сметная прибыль	тенге					159809				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2157401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									195
		Сметная заработная плата	тенге						279042			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					2157401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									195
		Сметная заработная плата	тенге						279042			
		РАЗДЕЛ 6.Приямок										
43	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	м3		0,26	33988,50	2052,75	8837	534	7040	1330	10980
		НР - 91%; СП - 8%				4855,88	764,32	1263	199		813	
44	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т		0,004651	337503,00	--	1570	--	1570	--	1696
		СП - 8%				--	--	--	--		126	
45	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т		0,011622	833696,55	1454,55	9689	16	8742	854	11386

		НР - 91%; СП - 8%				80098,00	637,53	931	7		843	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**					20096	550	17352	2184	24062
								2194	206	--	1782	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					20096				
	Материалы		тенге					15782				
	Всего заработная плата		тенге						2400			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1570				
		Накладные расходы	тенге					2184				
		Сметная прибыль	тенге					1782				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					24062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	тенге						2400			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					24062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	тенге						2400			
		РАЗДЕЛ 7.Наружные стены										
47	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**		**65**	**32771,39**	**2990,29**	**2130140**	**194369**	**1464715**	**486781**	**2826275**
		НР - 93%; СП - 8%				**7247,01**	**805,61**	**471056**	**52365**		**209354**	
48	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,356**	**77544,42**	**2419,62**	**27606**	**861**	**--**	**25141**	**56967**
		НР - 93%; СП - 8%				**75124,80**	**811,62**	**26744**	**289**		**4220**	
49	**261-102-0251 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,59328**	**267997,00**	**--**	**158997**	**--**	**158997**	**--**	**171717**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12720**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**					**2316743**	**195230**	**1623712**	**511922**	**3054959**
								497800	**52654**	**--**	**226294**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2316743				
	Материалы		тенге					1464716				
	Всего заработная плата		тенге						550454			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					158997				
		Накладные расходы	тенге					511922				

		Сметная прибыль	тенге					226294				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3054959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									409
		Сметная заработная плата	тенге						550454			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					3054959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									409
		Сметная заработная плата	тенге						550454			
		РАЗДЕЛ 8.Перемычки										
91	**222-102-0102 РСНБ РК 2015**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948- 84**	**м3**		**1,38**	**89082,00**	**--**	**122933**	**--**	**122933**	**--**	**132768**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9835**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**					**122933**	**--**	**122933**	**--**	**132768**
								--	**--**	**--**	**9835**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					122933				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					122933				
		Сметная прибыль	тенге					9835				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					132768				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					132768				
		РАЗДЕЛ 9.Металлическая площадка и лестница с ограждением										
130	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные. Монтаж**	**т конструкций**		**1,23864**	**80547,37**	**27049,86**	**99769**	**33505**	**14180**	**44022**	**155295**
		НР - 69%, СП - 8%				**42049,50**	**9458,90**	**52084**	**11716**		**11503**	
131	**222-503-0201 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**		**1,23864**	**680682,00**	**--**	**843120**	**--**	**843120**	**--**	**910570**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**67450**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**					**942889**	**33505**	**857300**	**44022**	**1065865**
								52084	**11716**	**--**	**78953**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					843120				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					843120				
		Сметная прибыль	тенге					67450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					910570				
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					99769				

	Материалы		тенге					14180				
	Всего заработная плата		тенге						63800			
		Накладные расходы	тенге					44022				
		Сметная прибыль	тенге					11503				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					155294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	тенге						63800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					1065864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	тенге						63800			
		РАЗДЕЛ 10.Монорельсовый путь										
138	**222-512-1301 РСНБ РК 2015**	**Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"**	**т**		**0,147773**	**589739,00**	**--**	**87148**	**--**	**87148**	**--**	**94120**
		СП - 8%				--	--	--	--		6972	
139	**222-520-0101 РСНБ РК 2015**	**Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые**	**т**		**0,45645**	**614548,00**	**--**	**280510**	**--**	**280510**	**--**	**302951**
		СП - 8%				--	--	--	--		22441	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**					367658	--	367658	--	397071
								--	--	--	29413	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					367658				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					367658				
		Сметная прибыль	тенге					29413				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					397071				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					397071				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**тенге**					5478440	437043	4267109	847599	6832125
								774286	121410	--	506086	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					5378671				
	Материалы		тенге					2622627				
	Всего заработная плата		тенге						831896			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1630301				
		Накладные расходы	тенге					803577				
		Сметная прибыль	тенге					494583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					6676831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									606
		Сметная заработная плата	тенге						831896			

	Стоимость металломонтажных работ		тенге					99769				
	Материалы		тенге					14180				
	Всего заработная плата		тенге						63800			
		Накладные расходы	тенге					44022				
		Сметная прибыль	тенге					11503				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					155294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	тенге						63800			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге					6832125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									648
		Сметная заработная плата	тенге						895696			

ОТДЕЛ 4.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1. РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ 150 М3 -2ШТ .

РАЗДЕЛ 11.ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ										
31	**1141-0101-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ**	**Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм/хамаст/под плитой днища/**	**м2**		**64,17**	**1445,05**	**261,96**	**92729**	**16810**	**17**	**63498**	**168725**
		НР - 79%; СП - 8%				**1182,82**	**69,74**	**75902**	**4475**		**12498**	
32	**1141-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Изоляция плит покрытия холодной мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм/хамаст/вертикальные поверхности,по плите покрытия резервуара,в т.ч. сбоку по периметру перекрытия/**	**м2**		**134,64**	**1617,87**	**373,51**	**217830**	**50289**	**37**	**142919**	**389609**
		НР - 79%; СП - 8%				**1244,09**	**99,57**	**167504**	**13406**		**28860**	
33	**1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**	**т**		**0,040194**	**93320,32**	**7746,04**	**3751**	**311**	**3164**	**343**	**4421**
		НР - 79%; СП - 8%				**6874,92**	**3912,78**	**276**	**157**		**327**	
34	**1141-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2**	**т**		**4,420053**	**87486,45**	**7400,69**	**386695**	**32712**	**300820**	**47096**	**468494**
		НР - 79%; СП - 8%				**12027,72**	**1459,68**	**53163**	**6452**		**34703**	

35	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/под плитой днища/	м2		64,17	710,37	111,65	45584	7164	22016	16814	67389
		НР - 92%; СП - 8%				255,64	29,16	16404	1871		4992	
36	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек/под плитой днища/	м2		64,17	110,70	8,27	7104	530	6269	413	8119
		НР - 92%; СП - 8%				4,75	2,25	305	144		601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					753693	107816	332323	271083	1106757
								313554	26505	--	81981	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					753693				
	Материалы		тенге					332319				
	Всего заработная плата		тенге						340059			
		Накладные расходы	тенге					271083				
		Сметная прибыль	тенге					81981				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1106757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									251
		Сметная заработная плата	тенге						340059			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					1106757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									251
		Сметная заработная плата	тенге						340059			
		РАЗДЕЛ 12.РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
		Металлоконструкции /АС-13,15/										
		Отводящий трубопровод/лист 13 АС/										
53	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		0,7	2941,90	1351,15	2059	945	9	842	3134
		НР - 61%; СП - 8%				1578,15	394,89	1105	276		232	
54	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м		0,7	2679,00	--	1875	--	1875	--	2025
		СП - 8%				--	--	--	--		150	
55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство набетонки у переливного и подводящего трубопроводов из бетона В15 и опоры для труб	м3		2,34	31076,76	1133,45	72720	2653	66744	3604	82430

		НР - 91%; СП - 8%				1420,20	272,49	3323	638		6106	
58	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонной обоймы под отводящий и спускной трубопроводы из бетона В15**	м3		2,3	30958,78	1748,47	71205	4021	62005	5632	82984
		НР - 91%; СП - 8%				2251,82	438,86	5179	1009		6147	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					147859	7619	130633	10078	170573
								9607	1923	--	12635	
	Стоимость монтажных работ		тенге					2059				
	Материалы		тенге					9				
	Всего заработная плата		тенге						1381			
		Накладные расходы	тенге					842				
		Сметная прибыль	тенге					232				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					3133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	тенге						1381			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					145800				
	Материалы		тенге					128749				
	Всего заработная плата		тенге						10149			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1875				
		Накладные расходы	тенге					9236				
		Сметная прибыль	тенге					12403				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					167439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	тенге						10149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					170572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	тенге						11530			
		РАЗДЕЛ 13.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-3.ТЕХНОЛОГИЯ										
					Подводящий трубопровод							
1	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода		3,6	2941,90	1351,15	10591	4865	45	4333	16118
		НР - 61%; СП - 8%				1578,15	394,89	5681	1422		1194	

2	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м		3,6	2679,00	--	9644	--	9644	--	10416
		СП - 8%				--	--	--	--		772	
3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка отводов, переходов стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т		0,0025	1110845,92	530517,44	2777	1326	47	1808	4951
		НР - 99%; СП - 8%				561609,20	168721,13	1404	422		367	
4	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.		1	1642,00	--	1642	--	1642	--	1773
		СП - 8%				--	--	--	--		131	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге					24654	6191	11378	6141	33258
								7085	1844	--	2464	
	Стоимость монтажных работ		тенге					10591				
	Материалы		тенге					45				
	Всего заработная плата		тенге						7103			
		Накладные расходы	тенге					4333				
		Сметная прибыль	тенге					1194				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					16118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	тенге						7103			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					14063				
	Материалы		тенге					47				
	Всего заработная плата		тенге						1826			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					11286				
		Накладные расходы	тенге					1808				
		Сметная прибыль	тенге					1270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					17141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	тенге						1826			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге					33259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	тенге						8929			

РАЗДЕЛ 14.Спускной трубопровод												
5	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода		1,7	2941,90	1351,15	5001	2297	21	2046	7611
		НР - 61%; СП - 8%				1578,15	394,89	2683	671		564	
6	241-102-0177 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м		1,7	2679,00	--	4554	--	4554	--	4918
		СП - 8%				--	--	--	--		364	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге					9555	2297	4575	2046	12529
								2683	671	--	928	
	Стоимость монтажных работ		тенге					5001				
	Материалы		тенге					21				
	Всего заработная плата		тенге						3354			
		Накладные расходы	тенге					2046				
		Сметная прибыль	тенге					564				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					7611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	тенге						3354			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					4554				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					4554				
		Сметная прибыль	тенге					364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					4918				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге					12529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	тенге						3354			
РАЗДЕЛ 15.Переливной трубопровод												
7	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода		3,5	2941,90	1351,15	10297	4729	44	4212	15670
		НР - 61%; СП - 8%				1578,15	394,89	5524	1382		1161	
8	241-102-0177 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м		3,5	2679,00	--	9376	--	9376	--	10126
		СП - 8%				--	--	--	--		750	

9	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка отводов, переходов стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	т		0,0075	1110845,92	530517,44	8331	3978	141	5423	14854
		НР - 99%; СП - 8%				561609,20	168721,13	4212	1265		1100	
10	241-112-0147 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.		3	1642,00	--	4926	--	4926	--	5320
		СП - 8%				--	--	--	--		394	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге					32930	8707	14487	9635	45970
								9736	2647	--	3405	
	Стоимость монтажных работ		тенге					10297				
	Материалы		тенге					44				
	Всего заработная плата		тенге						6906			
		Накладные расходы	тенге					4212				
		Сметная прибыль	тенге					1161				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					15670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	тенге						6906			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					22633				
	Материалы		тенге					140				
	Всего заработная плата		тенге						5477			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					14302				
		Накладные расходы	тенге					5423				
		Сметная прибыль	тенге					2244				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					30300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	тенге						5477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге					45970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	тенге						12383			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	тенге					968691	132630	493396	298983	1369087
								342665	33590	--	101413	
	Стоимость монтажных работ		тенге					27948				
	Материалы		тенге					119				
	Всего заработная плата		тенге						18744			
		Накладные расходы	тенге					11433				
		Сметная прибыль	тенге					3151				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					42532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	тенге						18744			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					940743				
	Материалы		тенге					461255				
	Всего заработная плата		тенге						357511			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					32017				
		Накладные расходы	тенге					287550				
		Сметная прибыль	тенге					98262				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1326555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									263
		Сметная заработная плата	тенге						357511			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	тенге					1369087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									276
		Сметная заработная плата	тенге						376255			
ОТДЕЛ 5.ПРОТОКОЛ №1												
РАЗДЕЛ 16.Площадка водонапорных сооружений												
					КОЛОДЦЫ							
5	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**		**2,13**	**22059,05**	**9982,42**	**46986**	**21262**	**1059**	**33347**	**86759**
		НР - 99%; СП - 8%				**11580,02**	**4233,85**	**24665**	**9018**		**6427**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**тенге**					**46986**	**21262**	**1059**	**33347**	**86759**
								24665	**9018**	**--**	**6427**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					46986				
	Материалы		тенге					1058				
	Всего заработная плата		тенге						33683			
		Накладные расходы	тенге					33347				
		Сметная прибыль	тенге					6427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					86760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
		Сметная заработная плата	тенге						33683			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге					86760				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
		Сметная заработная плата	тенге						33683			
		РАЗДЕЛ 17.Отводящая сеть										
					КОЛОДЦЫ							
7	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**		**1,97**	**22059,05**	**9982,42**	**43456**	**19666**	**977**	**30842**	**80242**
		НР - 99%; СП - 8%				**11580,02**	**4233,85**	**22813**	**8341**		**5944**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**тенге**					**43456**	**19666**	**977**	**30842**	**80242**
								22813	**8341**	**--**	**5944**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**43456**				
	Материалы		тенге					**978**				
	Всего заработная плата		тенге						**31154**			
		Накладные расходы	тенге					**30842**				
		Сметная прибыль	тенге					**5944**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**80242**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**21**
		Сметная заработная плата	тенге						**31154**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге					**80242**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**21**
		Сметная заработная плата	тенге						**31154**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**тенге**					**90442**	**40928**	**2036**	**64189**	**167001**
								47478	**17359**	**--**	**12371**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**90442**				
	Материалы		тенге					**2036**				
	Всего заработная плата		тенге						**64837**			
		Накладные расходы	тенге					**64189**				
		Сметная прибыль	тенге					**12371**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**167002**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**45**
		Сметная заработная плата	тенге						**64837**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	тенге					**167002**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**45**

		Сметная заработная плата	тенге						64837			
		ОТДЕЛ 6.ПРОТОКОЛ 2										
		РАЗДЕЛ 18.РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ 150 М3 -2ШТ.										
					БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ							
		Днище и стены /АС-7,9,11/										
16	**1107-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели стен площадью до 12 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном**	**м3 сборных железобетонных конструкций**		**17,1**	**23928,86**	**6091,06**	**409184**	**104157**	**158309**	**225439**	**685393**
		НР - 118%; СП - 8%				**8580,00**	**2592,52**	**146718**	**44332**		**50770**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**тенге**					**409184**	**104157**	**158309**	**225439**	**685393**
								146718	**44332**	--	**50770**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**409184**				
	Материалы		тенге					**158308**				
	Всего заработная плата		тенге						**191050**			
		Накладные расходы	тенге					**225439**				
		Сметная прибыль	тенге					**50770**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**685393**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**131**
		Сметная заработная плата	тенге						**191050**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге					**685393**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**131**
		Сметная заработная плата	тенге						**191050**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**тенге**					**409184**	**104157**	**158309**	**225439**	**685393**
								146718	**44332**	--	**50770**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**409184**				
	Материалы		тенге					**158308**				
	Всего заработная плата		тенге						**191050**			
		Накладные расходы	тенге					**225439**				
		Сметная прибыль	тенге					**50770**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**685393**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**131**
		Сметная заработная плата	тенге						**191050**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	тенге					**685393**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**131**
		Сметная заработная плата	тенге						**191050**			

ОТДЕЛ 7.ПРОТОКОЛ №3

РАЗДЕЛ 19.Разводящая сеть

1	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м		2759	3057,87	3098,00	8436672	8547382	2258122	3800566	13216217
		НР - 99%; СП - 8%				778,33	613,10	2147412	1691543		978979	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге					8436672	8547382	2258122	3800566	13216217
								2147412	1691543	--	978979	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					8436672				
	Материалы		тенге					12140				
	Всего заработная плата		тенге						3838955			
		Накладные расходы	тенге					3800566				
		Сметная прибыль	тенге					978979				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					13216217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2279
		Сметная заработная плата	тенге						3838955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге					13216217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2279
		Сметная заработная плата	тенге						3838955			

РАЗДЕЛ 20.Площадка водонапорных сооружений

					Внутриплощадочные сети							
8	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,152	393143,97	110345,25	59758	16773	817	46922	115214
		НР - 99%; СП - 8%				277420,00	34392,25	42168	5228		8534	
9	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м		153,52	1590,00	--	244097	--	244097	--	263625
		СП - 8%				--	--	--	--		19528	
10	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,015	517872,94	156422,22	7768	2346	213	5888	14749
		НР - 99%; СП - 8%				347282,00	49223,58	5209	738		1092	

11	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м		15,15	3280,00	--	49692	--	49692	--	53667
		СП - 8%				--	--	--	--		3975	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**тенге**					361315	19119	294819	52810	447255
								47377	5966	--	33129	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					361315				
	Материалы		тенге					1031				
	Всего заработная плата		тенге						53343			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					293789				
		Накладные расходы	тенге					52810				
		Сметная прибыль	тенге					33129				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					447254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
		Сметная заработная плата	тенге						53343			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	тенге					447254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
		Сметная заработная плата	тенге						53343			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**тенге**					8797987	8566501	2552941	3853376	13663472
								2194789	1697509	--	1012108	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					8797987				
	Материалы		тенге					13171				
	Всего заработная плата		тенге						3892298			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					293789				
		Накладные расходы	тенге					3853376				
		Сметная прибыль	тенге					1012108				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					13663471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2317
		Сметная заработная плата	тенге						3892298			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	тенге					13663471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2317
		Сметная заработная плата	тенге						3892298			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**									40647450
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					6298105				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						12850414			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						3250699			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							11442125		

		- Накладные расходы	тенге								9316138	
		- Сметная прибыль	тенге								3010923	

	ИТОГО по АКТУ (главы 1-7)	**тенге**	**40 647 450**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,08%	тенге	845 467
	Итого по главам 1-8	тенге	**41 492 917**
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,63%	тенге	1 506 193
	Итого по главам 1-9	тенге	**42 999 110**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты -2%	тенге	859 982
	Итого сметная стоимость	**тенге**	**43 859 092**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021-2022г.г. с К=0,961887208273324	**тенге**	**42 187 500**
	НДС 12%	**тенге**	**5 062 500**
	ВСЕГО по АКТУ	**тенге**	**47 250 000**

Заказчик

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области"

БИН 050140007653

Руководитель Краубаев А.Ж.

Подрядчик:

ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"

БИН 081140002839

Руководитель Гуц А.Н.

Эксперт технического надзора:

ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА»

аттестат KZ79VJE00074435 от 20.05.2022

Эксперт Щевелев Е.Ю.

Авторский надзор:

ТОО ПСГ Альтернатива

аттестат KZ56VJE00077662 от 09.12.2022

Расценки проверены

Эксперт Обыденный А.Н.