Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области" БИН 050140007653, СКО, район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Абая Кунанбаева, 24, тел.8(715)31-5-30-45**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8(7152)50-10-29**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Молодогвардейское района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»**

Справка №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№126	15.12.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете 2021.4	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	294 491,406	7972,832	254 090,548	7 681,785					956,740	8 929,572

Заказчик
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области"
БИН 050140007653

Руководитель Краубаев А.Ж.

Подрядчик:

ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"
БИН 081140002839

Руководитель Гуц А.Н.

Эксперт технического надзора:

ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА»
аттестат KZ79VJE00074435 от 20.05.2022

Эксперт Шевелев Е.Ю.

Наименование стро Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области" БИН 050140007653, СКО, район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Абая Кунанбаева, 24, тел.8(715)31-5-30-45

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование объе Подрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8(7152)50-10-29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование стройки - «Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Молодогвардейское района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»

Договор подряда (контракт) №126 от 15.12.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №7

Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей

за октябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измере	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Разводящая сеть										
		РАЗДЕЛ 1.Разводящая сеть										
7	1122-1401-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м**	м		430,1145	3864,18	1168,16	1662040	502442	760417	585855	2427727
		НР - 99%; СП - 8%				928,08	447,77	399181	192592		179832	
48	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец		30	1831,91	122,58	54957	3677	2788	48453	111683
		НР - 99%; СП - 8%				1616,40	15,03	48492	451		8273	
50	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**(Тройник, патрубок, заглушка) Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей		0,3	1451084,92	530517,44	435325	159155	107687	216908	704412
		НР - 99%; СП - 8%				561609,20	168721,13	168483	50616		52179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2152322	665274	870892	851216	3243822
								616156	243659	--	240284	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2152322				

	Материалы		тенге					870892				
	Всего заработная плата		тенге						859815			
		Накладные расходы	тенге					851216				
		Сметная прибыль	тенге					240284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3243822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									490
		Сметная заработная плата	тенге						859815			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					3243822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									490
		Сметная заработная плата	тенге						859815			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**					2152322	665274	870892	851216	3243822
								616156	243659	--	240284	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2152322				
	Материалы		тенге					870892				
	Всего заработная плата		тенге						859815			
		Накладные расходы	тенге					851216				
		Сметная прибыль	тенге					240284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3243822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									490
		Сметная заработная плата	тенге						859815			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					3243822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									490
		Сметная заработная плата	тенге						859815			
	ОТДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.ЭН.АТП.											
	РАЗДЕЛ 2.ВЛИ-0,4 КВ											
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора		6	8543,55	3870,24	51261	23221	4043	27572	85140
		НР - 80%; СП - 8%				3999,42	1744,85	23997	10469		6307	
2	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора		6	17446,55	8956,80	104679	53741	4043	56883	174487
		НР - 80%; СП - 8%				7815,86	4034,80	46895	24209		12925	
3	225-204-0302 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.		18	38859,00	--	699462	--	699462	--	755419
		СП - 8%				--	--	--	--		55957	
4	1133-0204-0102 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии		0,34	38845,72	3879,60	13208	1319	432	9664	24702
		НР - 80%; СП - 8%				33696,40	1833,66	11457	623		1830	

5	243-701-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км		0,34	167899,00	--	57086	--	57086	--	61653
		СП - 8%				--	--	--	--		4567	
6	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		16	2385,00	--	38160	--	38160	--	41213
		СП - 8%				--	--	--	--		3053	
7	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		41,6	574,00	--	23878	--	23878	--	25788
		СП - 8%				--	--	--	--		1910	
8	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		24	185,00	--	4440	--	4440	--	4795
		СП - 8%				--	--	--	--		355	
9	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.		6	4362,00	--	26172	--	26172	--	28266
		СП - 8%				--	--	--	--		2094	
10	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		24	2158,00	--	51792	--	51792	--	55935
		СП - 8%				--	--	--	--		4143	
11	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		5	2158,00	--	10790	--	10790	--	11653
		СП - 8%				--	--	--	--		863	
12	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		6	1048,00	--	6288	--	6288	--	6791
		СП - 8%				--	--	--	--		503	
13	252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.		10	1378,00	--	13780	--	13780	--	14882
		СП - 8%				--	--	--	--		1102	
14	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		6	8364,00	--	50184	--	50184	--	54199
		СП - 8%				--	--	--	--		4015	
15	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		6	445,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%				--	--	--	--		214	
16	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.		12	2726,96	1470,25	32724	17643	--	17936	54713
		НР - 80%; СП - 8%				1256,71	611,65	15081	7340		4053	
17	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		12	3600,00	--	43200	--	43200	--	46656
		СП - 8%				--	--	--	--		3456	
18	ТТПРАЙС ЛИСТ	Стяжка SH 702	шт		12	28126,74	--	337521	--	337521	--	364523

		СП - 8%				--	--	--	--		27002	
19	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		6	1091,00	--	6546	--	6546	--	7070
		СП - 8%				--	--	--	--		524	
20	252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.		10	2941,00	--	29410	--	29410	--	31763
		СП - 8%				--	--	--	--		2353	
21	252-207-0906 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	шт.		4	479,00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%				--	--	--	--		153	
22	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами натриевыми. Установка на кронштейнах	светильник		12	5689,81	2993,00	68278	35916	234	37390	114121
		НР - 80%; СП - 8%				2677,32	1217,43	32128	14609		8453	
23	247-103-0257 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-ШБ/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.		12	49064,00	--	588768	--	588768	--	635869
		СП - 8%				--	--	--	--		47101	
24	ТТПРАЙС ЛИСТ	Выключатель пакетный ПВ 2х16	шт		1	2169,64	--	2170	--	2170	--	2344
		СП - 8%				--	--	--	--		174	
25	ТТПРАЙС ЛИСТ	Кронштейн К1П-0,35-0,5	шт		12	3616,07	--	43393	--	43393	--	46864
		СП - 8%				--	--	--	--		3471	
26	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		24	574,00	--	13776	--	13776	--	14878
		СП - 8%				--	--	--	--		1102	
27	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		24	185,00	--	4440	--	4440	--	4795
		СП - 8%				--	--	--	--		355	
28	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		3	627,12	4,18	1881	12	167	1228	3358
		НР - 72%; СП - 8%				567,45	1,09	1702	3		249	
29	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,003	661811,00	--	1985	--	1985	--	2144
		СП - 8%				--	--	--	--		159	
30	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.		1	814,98	--	815	--	35	585	1512
		НР - 75%; СП - 8%				780,50	--	780	--		112	
31	ТТПРАЙС ЛИСТ	Фотореле PS-3	шт		1	1875,00	--	1875	--	1875	--	2025
		СП - 8%				--	--	--	--		150	

32	243-102-0203 РСНБ РК 2015	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 2х1,5-0,66	км		0,024	191434,00	--	4594	--	4594	--	4962
		СП - 8%				--	--	--	--		368	
33	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3 грунта		15,12	1871,10	--	28291	--	--	20370	52553
		НР - 72%; СП - 8%				1871,10	--	28291	--		3893	
34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		10,08	975,89	--	9837	--	--	7083	18273
		НР - 72%; СП - 8%				975,89	--	9837	--		1354	
35	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		79	529,20	439,02	41807	34682	--	15487	61877
		НР - 72%; СП - 8%				90,18	182,09	7124	14385		4583	
36	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3		5,04	2182,00	--	10997	--	10997	--	11877
		СП - 8%				--	--	--	--		880	
37	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		89	385,67	166,53	34325	14821	4790	14102	52301
		НР - 72%; СП - 8%				165,33	54,74	14714	4872		3874	
38	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м		30	311,60	176,19	9348	5286	68	4017	14434
		НР - 72%; СП - 8%				133,13	52,82	3994	1585		1069	
39	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		10	127,81	3,52	1278	36	224	744	2184
		НР - 72%; СП - 8%				101,85	1,46	1018	15		162	
40	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		20	179,91	7,04	3598	140	548	2137	6194
		НР - 72%; СП - 8%				145,50	2,92	2910	58		459	
41	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м		30	538,00	--	16140	--	16140	--	17431
		СП - 8%				--	--	--	--		1291	
42	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		54	796,40	475,30	43006	25666	5977	14334	61927

		НР - 72%; СП - 8%				210,42	158,26	11363	8546		4587	
43	243-113-0306 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	км		0,043	706855,00	--	30395	--	30395	--	32827
		СП - 8%				--	--	--	--		2432	
44	243-113-0804 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км		0,06	484068,00	--	29044	--	29044	--	31368
		СП - 8%				--	--	--	--		2324	
45	243-113-0806 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км		0,07	889099,00	--	62237	--	62237	--	67216
		СП - 8%				--	--	--	--		4979	
46	1308-0303-2517 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кожух металлический для защиты кабеля. Установка	кг		8,67	2127,45	2,14	18445	19	6236	8777	29400
		НР - 72%; СП - 8%				1406,00	--	12190	--		2178	
47	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,008671	330422,00	--	2865	--	2865	--	3094
		СП - 8%				--	--	--	--		229	
48	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,079	31621,27	21604,27	2498	1707	--	720	3476
		НР - 61%; СП - 8%				10017,00	4924,90	791	389		257	
49	249-101-0502 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м		79	63,00	--	4977	--	4977	--	5375
		СП - 8%				--	--	--	--		398	
50	1308-0201-4311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж	шт.		4	5394,72	8,92	21579	36	1195	14661	39139
		НР - 72%; СП - 8%				5087,05	3,46	20348	14		2899	
51	ТПРАЙС лист	Муфта концевая внутренней установки в комплекте с наконечниками rek-1кВт-4-16/50-вл-м	шт		4	6250,00	--	25000	--	25000	--	27000
		СП - 8%				--	--	--	--		2000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					2732809	214245	2273943	253690	3225419
								244620	87117	--	238921	
	Стоимость монтажных работ		тенге					588539				
	Материалы		тенге					19236				
	Всего заработная плата		тенге						106801			

	Стоимость материалов и конструкций	тенге					409959				
	Накладные расходы	тенге					76792				
	Сметная прибыль	тенге					53226				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге					718557				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									71
	Сметная заработная плата	тенге						106801			
	Стоимость общестроительных работ	тенге					2144270				
	Материалы	тенге					8752				
	Всего заработная плата	тенге						224936			
	Стоимость материалов и конструкций	тенге					1835992				
	Накладные расходы	тенге					176898				
	Сметная прибыль	тенге					185695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					2506863				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									161
	Сметная заработная плата	тенге						224936			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					3225420				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									232
	Сметная заработная плата	тенге						331737			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**тенге**					2732809	214245	2273943	253690	3225419
							244620	87117	--	238921	
	Стоимость монтажных работ	тенге					588539				
	Материалы	тенге					19236				
	Всего заработная плата	тенге						106801			
	Стоимость материалов и конструкций	тенге					409959				
	Накладные расходы	тенге					76792				
	Сметная прибыль	тенге					53226				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге					718557				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									71
	Сметная заработная плата	тенге						106801			
	Стоимость общестроительных работ	тенге					2144270				
	Материалы	тенге					8752				
	Всего заработная плата	тенге						224936			
	Стоимость материалов и конструкций	тенге					1835992				
	Накладные расходы	тенге					176898				
	Сметная прибыль	тенге					185695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					2506863				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									161
	Сметная заработная плата	тенге						224936			

		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге						3225420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										232
		Сметная заработная плата	тенге							331737			
ОТДЕЛ 3.ПРОТОКОЛ №4													
РАЗДЕЛ 3.Разводящая сеть													
1	**1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**		**136,5339**	**6685,40**	**3564,07**	**912784**	**486616**	**319900**	**209941**	**1212543**
		НР - 99%; СП - 8%				**778,33**	**774,85**	**106268**	**105793**		**89818**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**					**912784**	**486616**	**319900**	**209941**	**1212543**
								106268	**105793**	**--**	**89818**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**912784**				
	Материалы		тенге					**319899**				
	Всего заработная плата		тенге						**212061**			
		Накладные расходы	тенге					**209941**				
		Сметная прибыль	тенге					**89818**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**1212543**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**125**
		Сметная заработная плата	тенге						**212061**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					**1212543**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**125**
		Сметная заработная плата	тенге						**212061**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**тенге**					**912784**	**486616**	**319900**	**209941**	**1212543**
								106268	**105793**	**--**	**89818**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**912784**				
	Материалы		тенге					**319899**				
	Всего заработная плата		тенге						**212061**			
		Накладные расходы	тенге					**209941**				
		Сметная прибыль	тенге					**89818**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**1212543**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**125**
		Сметная заработная плата	тенге						**212061**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге					**1212543**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**125**
		Сметная заработная плата	тенге						**212061**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**									**7681785**

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					967044				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1366135			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						436569			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							3464730		
		- Накладные расходы	тенге								1314847	
		- Сметная прибыль	тенге								569023	

	ИТОГО по АКТУ (главы 1-7)	**тенге**	**7 681 785**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,08%	тенге	159 781
	Итого по главам 1-8	тенге	**7 841 566**
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,63%	тенге	284 649
	Итого по главам 1-9	тенге	**8 126 215**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты -2%	тенге	162 524
	Итого сметная стоимость	**тенге**	**8 288 739**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021-2022г.г. с К=0,961887208273324	**тенге**	**7 972 832**
	НДС 12%	**тенге**	**956 740**
	ВСЕГО по АКТУ	**тенге**	**8 929 572**

Заказчик

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области"

БИН 050140007653

Руководитель Краубаев А.Ж.

Подрядчик:

ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"

БИН 081140002839

Руководитель Гун А.Н.

Эксперт технического надзора:

ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА»

аттестат KZ79VJE00074435 от 20.05.2022

Эксперт Шевелев Е.Ю.

Авторский надзор:

ТОО ПСГ Альтернатива

Эксперт Обыденный А.Н.