Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области" БИН 050140007653, СКО, район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Абая Кунанбаева, 24, тел.8(715)31-5-30-45

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8(7152)50-10-29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Молодогвардейское района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»

Справка №9
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№126	15.12.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2021.4	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021.2	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	343 466,13409	19679,27865	296 431,332	18 970,002					2 361,51344	22 040,79209

Заказчик
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области"
БИН 050140007653

Руководитель Кравцев А.Ж.

Подрядчик:
ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"
БИН 081140002839

Руководитель Гуц А.Н.

Эксперт технического надзора:
ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА»
аттестат KZ79VJE00074435 от 20.05.2022

Эксперт Шевелев Е.Ю.

Наименование стро Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области" БИН 050140007653, СКО, район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Абая Кунанбаева, 24, тел.8(715)31-5-30-45
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование объе Подрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8(7152)50-10-29
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование стройки - «Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Молодогвардейское района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»

Договор подряда (контракт) №126 от 15.12.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №9

Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей
за декабрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Разводящая сеть												
РАЗДЕЛ 1.Разводящая сеть												
51	**1122-0701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**		**5,086**	**111336,47**	**--**	**566257**	**--**	**170849**	**391454**	**1034328**
		НР - 99%; СП - 8%				**77744,40**	**--**	**395408**	**--**		**76617**	
52	**1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**трубопровода**		**9,6365**	**79405,77**	**--**	**765194**	**--**	**140874**	**618077**	**1493932**
		НР - 99%; СП - 8%				**64787,00**	**--**	**624320**	**--**		**110662**	
59	**1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования**	**шт.**		**34**	**2035,51**	**--**	**69207**	**--**	**37524**	**22812**	**99380**
		НР - 72%; СП - 8%				**931,86**	**--**	**31683**	**--**		**7362**	
		Водомерный узел для ввода в школу										

63	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	т фасонных частей		0,0028	87914,91	3339,00	246	9	89	151	429
		НР - 99%; СП - 8%				52961,80	1578,15	148	4		32	
64	242-301-0303 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч8рГОСТ 5761-2005 DN 40**	шт.		1	5638,00	--	5638	--	5638	--	6089
		СП - 8%				--	--	--	--		451	
65	241-115-0105 РСНБ РК 2015	**Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 40 мм**	шт.		3	287,00	--	861	--	861	--	930
		СП - 8%				--	--	--	--		69	
66	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	фильтр		1	17365,33	241,44	17365	242	15783	1393	20259
		НР - 98%; СП - 8%				1340,34	80,94	1340	81		1501	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1424768	251	371618	1033887	2655347
								1052899	85	--	196694	
	Стоимость монтажных работ		тенге					69207				
	Материалы		тенге					37524				
	Всего заработная плата		тенге						31683			
		Накладные расходы	тенге					22812				
		Сметная прибыль	тенге					7362				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					99381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	тенге						31683			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1338196				
	Материалы		тенге					311812				
	Всего заработная плата		тенге						1019880			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					6499				
		Накладные расходы	тенге					1009682				
		Сметная прибыль	тенге					187831				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2535709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									810
		Сметная заработная плата	тенге						1019880			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					17365				
	Материалы		тенге					15784				
	Всего заработная плата		тенге						1421			
	Сдача и испытание		тенге					46				
		Накладные расходы	тенге					1393				
		Сметная прибыль	тенге					1501				

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					**20259**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	тенге						**1421**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**2655349**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**832**
		Сметная заработная плата	тенге						**1052984**			
РАЗДЕЛ 2.КОЛОДЦЫ												
82	**1110-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты. Укладка над подпольными каналами /крышка деревянная/**	**м2**		**128,48**	**3677,14**	**138,21**	**472439**	**17758**	**424626**	**34072**	**547032**
		НР - 90%; СП - 8%				**233,93**	**60,73**	**30055**	**7803**		**40521**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					**472439**	**17758**	**424626**	**34072**	**547032**
								30055	**7803**	**--**	**40521**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**472439**				
	Материалы		тенге					**424626**				
	Всего заработная плата		тенге						**37858**			
		Накладные расходы	тенге					**34072**				
		Сметная прибыль	тенге					**40521**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**547032**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**34**
		Сметная заработная плата	тенге						**37858**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					**547032**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**34**
		Сметная заработная плата	тенге						**37858**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**					**1897207**	**18009**	**796244**	**1067959**	**3202379**
								1082954	**7888**	**--**	**237215**	
	Стоимость монтажных работ		тенге					**69207**				
	Материалы		тенге					**37524**				
	Всего заработная плата		тенге						**31683**			
		Накладные расходы	тенге					**22812**				
		Сметная прибыль	тенге					**7362**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					**99381**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**21**
		Сметная заработная плата	тенге						**31683**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**1810635**				
	Материалы		тенге					**736438**				
	Всего заработная плата		тенге						**1057738**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**6499**				

		Накладные расходы	тенге					1043754				
		Сметная прибыль	тенге					228352				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3082741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									844
		Сметная заработная плата	тенге						1057738			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					17365				
	Материалы		тенге					15784				
	Всего заработная плата		тенге						1421			
	Сдача и испытание		тенге					46				
		Накладные расходы	тенге					1393				
		Сметная прибыль	тенге					1501				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					20259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	тенге						1421			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					3202381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									866
		Сметная заработная плата	тенге						1090842			
ОТДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2. Площадка водонапорных сооружений												
РАЗДЕЛ 3.Внутриплощадочные сети												
33	**1122-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**		**1**	**2979,63**	**200,30**	**2980**	**200**	**490**	**2354**	**5760**
		НР - 99%; СП - 8%				**2289,56**	**88,01**	**2290**	**88**		**427**	
36	**1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**		**0,3653**	**79405,77**	**--**	**29007**	**--**	**5340**	**23430**	**56632**
		НР - 99%; СП - 8%				**64787,00**	**--**	**23667**	**--**		**4195**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**					**31987**	**200**	**5830**	**25784**	**62392**
								25957	**88**	**--**	**4622**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					31987				
	Материалы		тенге					5830				
	Всего заработная плата		тенге						26045			
		Накладные расходы	тенге					25784				
		Сметная прибыль	тенге					4622				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					62393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	тенге						26045			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					62393				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	тенге						26045			
РАЗДЕЛ 4.КОЛОДЦЫ												
52	**1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16ПРИМ**	**Изготовление и настилка деревянных щитов /крышка деревянная/**	**м2**		**8,8**	**7065,27**	**70,00**	**62174**	**616**	**57743**	**4044**	**71515**
		НР - 99%; СП - 8%				**433,49**	**30,65**	**3815**	**270**		**5297**	
53	**1110-0110-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка каркаса из брусьев /крышка деревянная/**	**м3**		**0,025**	**144103,98**	**1465,67**	**3603**	**36**	**2073**	**1358**	**5358**
		НР - 90%; СП - 8%				**59748,00**	**616,07**	**1494**	**15**		**397**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**					**65777**	**652**	**59816**	**5402**	**76873**
								5309	**285**	**--**	**5694**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**65777**				
	Материалы		тенге					**59816**				
	Всего заработная плата		тенге						**5594**			
		Накладные расходы	тенге					**5402**				
		Сметная прибыль	тенге					**5694**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**76873**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5**
		Сметная заработная плата	тенге						**5594**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					**76873**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5**
		Сметная заработная плата	тенге						**5594**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**тенге**					**97764**	**852**	**65646**	**31186**	**139265**
								31266	**373**	**--**	**10316**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**97764**				
	Материалы		тенге					**65646**				
	Всего заработная плата		тенге						**31639**			
		Накладные расходы	тенге					**31186**				
		Сметная прибыль	тенге					**10316**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**139266**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**26**
		Сметная заработная плата	тенге						**31639**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге					**139266**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**26**

		Сметная заработная плата	тенге						31639			
ОТДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1. Отводящая сеть												
РАЗДЕЛ 5.Отводящая сеть												
30	**1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**		**0,9207**	**79405,77**	**--**	**73109**	**--**	**13460**	**59053**	**142735**
		НР - 99%; СП - 8%				**64787,00**	**--**	**59649**	**--**		**10573**	
31	**1122-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**		**1**	**2489,41**	**63,60**	**2489**	**64**	**188**	**2245**	**5112**
		НР - 99%; СП - 8%				**2237,22**	**30,06**	**2237**	**30**		**379**	
32	**242-402-0101 РСНБ РК 2015**	**Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50**	**шт.**		**1**	**110084,00**	**--**	**110084**	**--**	**110084**	**--**	**118891**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8807**	
33	**1118-1001-0104 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**		**1**	**19559,59**	**246,64**	**19560**	**247**	**17973**	**1393**	**22629**
		НР - 98%; СП - 8%				**1340,34**	**80,71**	**1340**	**81**		**1676**	
34	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**		**1**	**2551,26**	**--**	**2551**	**--**	**2197**	**347**	**3129**
		НР - 98%; СП - 8%				**353,72**	**--**	**354**	**--**		**232**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**					**207793**	**311**	**143902**	**63038**	**292496**
								63580	**111**	**--**	**21667**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**185682**				
	Материалы		тенге					**13649**				
	Всего заработная плата		тенге						**61916**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**110084**				
		Накладные расходы	тенге					**61298**				
		Сметная прибыль	тенге					**19759**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**266739**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**49**
		Сметная заработная плата	тенге						**61916**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					**22111**				
	Материалы		тенге					**20171**				
	Всего заработная плата		тенге						**1775**			
	Сдача и испытание		тенге					**56**				

		Накладные расходы	тенге					1740				
		Сметная прибыль	тенге					1908				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					25759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	тенге						1775			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					292498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	тенге						63691			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**тенге**					207793	311	143902	63038	292496
								63580	111	--	21667	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					185682				
	Материалы		тенге					13649				
	Всего заработная плата		тенге						61916			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					110084				
		Накладные расходы	тенге					61298				
		Сметная прибыль	тенге					19759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					266739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
		Сметная заработная плата	тенге						61916			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					22111				
	Материалы		тенге					20171				
	Всего заработная плата		тенге						1775			
	Сдача и испытание		тенге					56				
		Накладные расходы	тенге					1740				
		Сметная прибыль	тенге					1908				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					25759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	тенге						1775			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге					292498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	тенге						63691			

ОТДЕЛ 4.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 6.Фундаменты

		Ф-1										
31	**1111-0101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**		**1,2684**	**168,80**	**4,06**	**214**	**5**	**21**	**178**	**424**
		НР - 94%; СП - 8%				**148,00**	**1,40**	**188**	**2**		**31**	

32	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2		1,2684	472,49	2,22	599	3	523	50	701
		НР - 69%; СП - 8%				57,17	0,45	73	1		52	
33	1113-0301-0801 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные. Окраска	м2		1	221,19	2,22	221	2	194	17	258
		НР - 69%; СП - 8%				24,86	0,45	25	--		19	
34	1106-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14прим.	Устройство деформационных швов с устройством промасленной доски	м шва		6,7	1903,05	9,62	12750	64	4767	7224	21571
		НР - 91%; СП - 8%				1181,87	2,90	7919	19		1598	
		Ф-2										
39	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия		0,8	168,80	4,06	135	3	14	112	267
		НР - 94%; СП - 8%				148,00	1,40	118	1		20	
40	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2		0,8	472,49	2,22	378	1	331	32	443
		НР - 69%; СП - 8%				57,17	0,45	46	--		33	
41	1113-0301-0801 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные. Окраска	м2		1	221,19	2,22	221	2	194	17	258
		НР - 69%; СП - 8%				24,86	0,45	25	--		19	
42	1106-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14прим.	Устройство деформационных швов с устройством промасленной доски	м шва		1,6	1903,05	9,62	3045	16	1138	1725	5152
		НР - 91%; СП - 8%				1181,87	2,90	1891	5		382	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					17563	96	7182	9355	29074
								10285	28	--	2154	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					17563				
	Материалы		тенге					7181				
	Всего заработная плата		тенге						10313			
		Накладные расходы	тенге					9355				
		Сметная прибыль	тенге					2154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					29072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6

		Сметная заработная плата	тенге						10313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					29072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	тенге						10313			
РАЗДЕЛ 7.Приямок												
46	**1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**		**0,020428**	**695384,00**	**10025,46**	**14205**	**204**	**12850**	**1142**	**16574**
		НР - 93%; СП - 8%				**56343,60**	**3742,47**	**1151**	**76**		**1228**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**					**14205**	**204**	**12850**	**1142**	**16574**
								1151	**76**	**--**	**1228**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**14205**				
	Материалы		тенге					**12850**				
	Всего заработная плата		тенге						**1227**			
		Накладные расходы	тенге					**1142**				
		Сметная прибыль	тенге					**1228**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**16575**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	тенге						**1227**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					**16575**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	тенге						**1227**			
РАЗДЕЛ 8.Кровля												
		СЛУХОВОЕ ОКНО										
82	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**		**2**	**9126,11**	**928,67**	**18252**	**1858**	**1097**	**14490**	**35361**
		НР - 90%; СП - 8%				**7648,64**	**401,39**	**15297**	**803**		**2619**	
83	**215-202-0101 РСНБ РК 2015**	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м3**		**0,0294**	**71209,00**	**--**	**2094**	**--**	**2094**	**--**	**2261**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**167**	
84	**215-204-0101 РСНБ РК 2015**	**Рейка, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м3**		**0,0442**	**68867,00**	**--**	**3044**	**--**	**3044**	**--**	**3288**

		СП - 8%				--	--	--	--		244	
85	223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.		4	520,00	--	2080	--	2080	--	2246
		СП - 8%				--	--	--	--		166	
86	223-502-0501 РСНБ РК 2015	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ**	шт.		2	522,00	--	1044	--	1044	--	1128
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					26514	1858	9359	14490	44284
								15297	803	--	3280	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					26514				
	Материалы		тенге					1098				
	Всего заработная плата		тенге						16100			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					8262				
		Накладные расходы	тенге					14490				
		Сметная прибыль	тенге					3280				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					44284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	тенге						16100			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					44284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	тенге						16100			
		РАЗДЕЛ 9.Ворота										
120	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2		12,6924534	164,77	3,80	2091	49	1295	521	2821
		НР - 69%; СП - 8%				58,84	0,60	747	8		209	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					2091	49	1295	521	2821
								747	8	--	209	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2091				
	Материалы		тенге					1296				
	Всего заработная плата		тенге						755			
		Накладные расходы	тенге					521				
		Сметная прибыль	тенге					209				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1

		Сметная заработная плата	тенге						755			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					2821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	тенге						755			
РАЗДЕЛ 10.Пандус, решетка для очистки обуви												
128	**1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**		**0,015966**	**197315,81**	**11800,50**	**3150**	**188**	**82**	**2021**	**5585**
		НР - 69%; СП - 8%				**180360,00**	**3087,02**	**2880**	**49**		**414**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**					**3150**	**188**	**82**	**2021**	**5585**
								2880	**49**	**--**	**414**	
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					**3150**				
	Материалы		тенге					**82**				
	Всего заработная плата		тенге						**2929**			
		Накладные расходы	тенге					**2021**				
		Сметная прибыль	тенге					**414**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					**5585**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	тенге						2929			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					5585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	тенге						2929			
РАЗДЕЛ 11.Металлическая площадка и лестница с ограждением												
133	**1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**		**82,457714**	**118,26**	**2,67**	**9751**	**220**	**5240**	**2978**	**13747**
		НР - 69%; СП - 8%				**52,04**	**0,30**	**4291**	**25**		**1018**	
134	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**82,457714**	**82,39**	**1,90**	**6794**	**157**	**4211**	**1691**	**9164**
		НР - 69%; СП - 8%				**29,42**	**0,30**	**2426**	**25**		**679**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**тенге**					**16545**	**377**	**9451**	**4669**	**22911**
								6717	**50**	**--**	**1697**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**16545**				
	Материалы		тенге					**9451**				

	Всего заработная плата		тенге						6767			
		Накладные расходы	тенге					4669				
		Сметная прибыль	тенге					1697				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					22911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	тенге						6767			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					22911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	тенге						6767			
РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка												
154	**1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**59,78**	**408,05**	**0,88**	**24393**	**53**	**4813**	**15642**	**43238**
		НР - 80%; СП - 8%				**326,64**	**0,43**	**19527**	**26**		**3203**	
155	**1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**59,78**	**211,15**	**0,37**	**12623**	**22**	**1878**	**8587**	**22907**
		НР - 80%; СП - 8%				**179,38**	**0,18**	**10723**	**11**		**1697**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**тенге**					**37016**	**75**	**6691**	**24229**	**66145**
								30250	**37**	**--**	**4900**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**37016**				
	Материалы		тенге					**6691**				
	Всего заработная плата		тенге						**30287**			
		Накладные расходы	тенге					**24229**				
		Сметная прибыль	тенге					**4900**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**66145**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**20**
		Сметная заработная плата	тенге						**30287**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					**66145**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**20**
		Сметная заработная плата	тенге						**30287**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**тенге**					**117084**	**2847**	**46910**	**56427**	**187394**
								67327	**1051**	**--**	**13882**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**113934**				
	Материалы		тенге					**38567**				

	Всего заработная плата		тенге						65449			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					8262				
		Накладные расходы	тенге					54406				
		Сметная прибыль	тенге					13468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					181808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									44
		Сметная заработная плата	тенге						65449			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					3150				
	Материалы		тенге					82				
	Всего заработная плата		тенге						2929			
		Накладные расходы	тенге					2021				
		Сметная прибыль	тенге					414				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					5585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	тенге						2929			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	тенге					187393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	тенге						68378			
ОТДЕЛ 5.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-4. Насосная станция.Пожарная сигнализация												
1	**1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования**	**шт.**		**1**	**4847,75**	**6,68**	**4848**	**6**	**54**	**2922**	**8391**
		НР - 61%; СП - 8%				**4788,40**	**1,35**	**4788**	**1**		**622**	
2	**1310-0701-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 1310-0701-0701**	**внешнее устройство**		**1**	**332,98**	**--**	**333**	**--**	**--**	**203**	**579**
		НР - 61%; СП - 8%				**332,98**	**--**	**333**	**--**		**43**	
3	**248-303-0103 РСНБ РК 2015**	**Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П**	**шт.**		**1**	**18502,00**	**--**	**18502**	**--**	**18502**	**--**	**19982**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1480**	
4	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**		**3**	**3077,09**	**1,92**	**9231**	**6**	**207**	**5501**	**15911**
		НР - 61%; СП - 8%				**3006,00**	**--**	**9018**	**--**		**1179**	

5	248-302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.		3	2291,00	--	6873	--	6873	--	7423
		СП - 8%				--	--	--	--		550	
6	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования	шт.		1	1543,09	0,72	1543	1	39	917	2657
		НР - 61%; СП - 8%				1503,00	--	1503	--		197	
7	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-6	шт.		1	1052,00	--	1052	--	1052	--	1136
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
8	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.		1	856,25	4,77	856	5	10	514	1479
		НР - 61%; СП - 8%				840,61	1,50	841	2		110	
9	248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.		1	1546,00	--	1546	--	1546	--	1670
		СП - 8%				--	--	--	--		124	
10	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.		1	856,25	4,77	856	5	10	514	1479
		НР - 61%; СП - 8%				840,61	1,50	841	2		110	
11	248-304-0211 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-ШС-1	шт.		1	1530,00	--	1530	--	1530	--	1652
		СП - 8%				--	--	--	--		122	
12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		38	352,76	157,49	13405	5985	1709	5534	20454
		НР - 72%; СП - 8%				150,30	51,97	5711	1975		1515	
13	243-305-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,5	км		0,03399	27972,00	--	951	--	951	--	1027
		СП - 8%				--	--	--	--		76	

14	243-305-0102 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,5	км		0,00515	50713,00	--	261	--	261	--	282
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
15	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		5	801,84	52,06	4009	260	1639	1548	6001
		НР - 72%; СП - 8%				421,95	8,03	2110	40		445	
16	243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа Ц 20	м		5	188,00	--	940	--	940	--	1015
		СП - 8%				--	--	--	--		75	
17	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м		35	260,19	2,31	9107	81	588	6079	16401
		НР - 72%; СП - 8%				241,09	0,13	8438	5		1215	
18	243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м		35	84,00	--	2940	--	2940	--	3175
		СП - 8%				--	--	--	--		235	
19	261-404-0211 РСНБ РК 2015	Скоба 2-лапковая 21-22 мм	шт.		5	49,00	--	245	--	245	--	265
		СП - 8%				--	--	--	--		20	
20	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.		1	814,98	--	815	--	35	585	1512
		НР - 75%; СП - 8%				780,50	--	780	--		112	
21	ТПРАЙС лист	Аккумулятор 4,5А/Ч 12В	шт.		1	2000,00	--	2000	--	2000	--	2160
		СП - 8%				--	--	--	--		160	
22	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.		1	814,98	--	815	--	35	585	1512
		НР - 75%; СП - 8%				780,50	--	780	--		112	
23	245-601-0502 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 112-5-1 /прим./	шт.		1	51637,00	--	51637	--	51637	--	55768

		СП - 8%				--	--	--	--		4131	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**тенге**					**134295**	**6349**	**92803**	**24902**	**171931**
								35143	**2025**	**--**	**12738**	
	Стоимость монтажных работ		тенге					**47818**				
	Материалы		тенге					**4326**				
	Всего заработная плата		тенге						**37168**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**2000**				
		Накладные расходы	тенге					**24902**				
		Сметная прибыль	тенге					**5820**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					**78540**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**24**
		Сметная заработная плата	тенге						**37168**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**86477**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**86477**				
		Сметная прибыль	тенге					**6918**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**93395**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	тенге					**171935**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**24**
		Сметная заработная плата	тенге						**37168**			
ОТДЕЛ 6.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-5. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ТЕХНОЛОГИЯ.												
34	**1115-0403-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Фасонные части. Окраска масляная**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**28**	**478,74**	**1,51**	**13405**	**42**	**5527**	**6285**	**21265**
		НР - 80%; СП - 8%				**279,85**	**0,73**	**7836**	**20**		**1575**	
39	**248-305-0104 РСНБ РК 2015**	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5**	**шт.**		**2**	**5433,00**	**--**	**10866**	**--**	**10866**	**--**	**11735**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**869**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**тенге**					**24271**	**42**	**16393**	**6285**	**33000**
								7836	**20**	**--**	**2444**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**24271**				
	Материалы		тенге					**5527**				
	Всего заработная плата		тенге						**7856**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**10866**				
		Накладные расходы	тенге					**6285**				
		Сметная прибыль	тенге					**2444**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**33000**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	тенге						7856			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	тенге					33000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	тенге						7856			
ОТДЕЛ 7.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-7. Насосная станция.Отопление и вентиляция												
		Отопление										
1	**1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Электропечь. Монтаж оборудования**	**шт.**		**10**	**1670,55**	**91,10**	**16706**	**911**	**185**	**11502**	**30465**
		НР - 72%; СП - 8%				**1561,00**	**36,49**	**15610**	**365**		**2257**	
2	**ТПРАЙС ЛИСТ**	**ЭВУБ(Э)-2,0**	**шт**		**4**	**18741,07**	**--**	**74964**	**--**	**74964**	**--**	**80961**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5997**	
3	**ТПРАЙС ЛИСТ"**	**Электропечь ПЭТ-4**	**шт**		**6**	**7920,54**	**--**	**47523**	**--**	**47523**	**--**	**51325**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3802**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**тенге**					**139193**	**911**	**122672**	**11502**	**162751**
								15610	**365**	**--**	**12056**	
	Стоимость монтажных работ		тенге					**139193**				
	Материалы		тенге					**184**				
	Всего заработная плата		тенге						**15975**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**122487**				
		Накладные расходы	тенге					**11502**				
		Сметная прибыль	тенге					**12056**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					**162751**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10**
		Сметная заработная плата	тенге						**15975**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	тенге					**162751**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10**
		Сметная заработная плата	тенге						**15975**			
ОТДЕЛ 8.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-1. ПРОХОДНАЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.												
РАЗДЕЛ 13.ПРОЕМЫ												
		ОКНА										

72	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		4	2784,67	22,65	11139	90	2167	7130	19730
		НР - 80%; СП - 8%				2220,38	7,62	8882	30		1461	
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 2 ШТ										
73	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	т конструкций		0,04639	66998,43	10223,81	3108	474	103	1875	5382
		НР - 69%; СП - 8%				54558,90	4018,32	2531	186		399	
74	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,03	330422,00	--	9913	--	9913	--	10706
		СП - 8%				--	--	--	--		793	
75	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,01	325908,00	--	3259	--	3259	--	3520
		СП - 8%				--	--	--	--		261	
76	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0,006	365820,00	--	2195	--	2195	--	2371
		СП - 8%				--	--	--	--		176	
77	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2		1,06697	118,26	2,67	126	3	67	39	178
		НР - 69%; СП - 8%				52,04	0,30	56	--		13	
78	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2		1,06697	164,77	3,80	176	4	109	44	237
		НР - 69%; СП - 8%				58,84	0,60	63	1		18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге					29916	571	249681	51777	409806
								11532	217	--	30359	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					26808				
	Материалы		тенге					2344				
	Всего заработная плата		тенге						9032			

	Стоимость материалов и конструкций		тенге					15367				
		Накладные расходы	тенге					7213				
		Сметная прибыль	тенге					2722				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					36743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	тенге						9032			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					3108				
	Материалы		тенге					103				
	Всего заработная плата		тенге						2717			
		Накладные расходы	тенге					1875				
		Сметная прибыль	тенге					399				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					5382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	тенге						2717			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге					42125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	тенге						11749			
		РАЗДЕЛ 14.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
105	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**63,38**	**309,40**	**2,79**	**19610**	**177**	**7573**	**9556**	**31499**
		НР - 80%; СП - 8%				**187,13**	**1,33**	**11860**	**84**		**2333**	
106	**1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**19,82**	**342,91**	**3,10**	**6796**	**61**	**2596**	**3335**	**10941**
		НР - 80%; СП - 8%				**208,82**	**1,48**	**4139**	**29**		**810**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**тенге**					**26406**	**238**	**10169**	**12891**	**42440**
								15999	**113**	**--**	**3143**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					26406				
	Материалы		тенге					10169				
	Всего заработная плата		тенге						16112			
		Накладные расходы	тенге					12891				
		Сметная прибыль	тенге					3143				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					42440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12

		Сметная заработная плата	тенге						16112			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге					42440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	тенге						16112			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**тенге**					**56322**	**809**	**27982**	**21979**	**84564**
								27531	**330**	**--**	**6264**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**53214**				
	Материалы		тенге					**12513**				
	Всего заработная плата		тенге						**25144**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**15367**				
		Накладные расходы	тенге					**20104**				
		Сметная прибыль	тенге					**5865**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**79183**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**18**
		Сметная заработная плата	тенге						**25144**			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					**3108**				
	Материалы		тенге					**103**				
	Всего заработная плата		тенге						**2717**			
		Накладные расходы	тенге					**1875**				
		Сметная прибыль	тенге					**399**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					**5382**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2**
		Сметная заработная плата	тенге						**2717**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	тенге					**84565**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**20**
		Сметная заработная плата	тенге						**27861**			
ОТДЕЛ 9.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-3. Проходная.Пожарная сигнализация.												
1	**1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования**	**шт.**		**1**	**4847,75**	**6,68**	**4848**	**6**	**54**	**2922**	**8391**
		НР - 61%; СП - 8%				**4788,40**	**1,35**	**4788**	**1**		**622**	
2	**1310-0701-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 1310-0701-0701**	**внешнее устройство**		**1**	**332,98**	**--**	**333**	**--**	**--**	**203**	**579**
		НР - 61%; СП - 8%				**332,98**	**--**	**333**	**--**		**43**	

3	248-303-0103 РСНБ РК 2015	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	шт.		1	18502,00	--	18502	--	18502	--	19982
		СП - 8%				--	--	--	--		1480	
4	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		4	3077,09	1,92	12308	8	276	7335	21214
		НР - 61%; СП - 8%				3006,00	--	12024	--		1571	
5	248-302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.		4	2291,00	--	9164	--	9164	--	9897
		СП - 8%				--	--	--	--		733	
6	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования	шт.		1	1543,09	0,72	1543	1	39	917	2657
		НР - 61%; СП - 8%				1503,00	--	1503	--		197	
7	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-6	шт.		1	1052,00	--	1052	--	1052	--	1136
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
8	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.		1	856,25	4,77	856	5	10	514	1479
		НР - 61%; СП - 8%				840,61	1,50	841	2		110	
9	248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.		1	1546,00	--	1546	--	1546	--	1670
		СП - 8%				--	--	--	--		124	
10	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.		1	856,25	4,77	856	5	10	514	1479
		НР - 61%; СП - 8%				840,61	1,50	841	2		110	
11	248-304-0307 РСНБ РК 2015	Извещатель Маяк-ШС-1	шт.		1	918,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%				--	--	--	--		73	

12	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		18	84,40	0,87	1519	15	193	945	2662
		НР - 72%; СП - 8%				72,82	0,13	1311	2		197	
13	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		5	103,05	1,18	515	6	55	327	909
		НР - 72%; СП - 8%				90,83	0,01	454	--		67	
14	243-305-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,5	км		0,01854	27972,00	--	519	--	519	--	560
		СП - 8%				--	--	--	--		41	
15	ТПРАЙС лист	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х0,5	м		5,15	87,50	--	451	--	451	--	487
		СП - 8%				--	--	--	--		36	
16	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	ввод		5	801,84	52,06	4009	260	1639	1548	6001
		НР - 72%; СП - 8%				421,95	8,03	2110	40		445	
17	243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа Ц 20	м		5	188,00	--	940	--	940	--	1015
		СП - 8%				--	--	--	--		75	
18	1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м		15	320,22	4,27	4803	64	225	3253	8700
		НР - 72%; СП - 8%				300,90	0,30	4514	4		645	
19	243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м		15,45	84,00	--	1298	--	1298	--	1402
		СП - 8%				--	--	--	--		104	
20	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.		1	814,98	--	815	--	35	585	1512
		НР - 75%; СП - 8%				780,50	--	780	--		112	

21	ТПРАЙС лист	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.		1	2000,00	--	2000	--	2000	--	2160
		СП - 8%				--	--	--	--		160	
22	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.		1	814,98	--	815	--	35	585	1512
		НР - 75%; СП - 8%				780,50	--	780	--		112	
23	248-306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-112-5-1	шт.		1	14435,00	--	14435	--	14435	--	15590
		СП - 8%				--	--	--	--		1155	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	тенге					84045	370	53396	19648	111985
								30279	51	--	8296	
	Стоимость монтажных работ		тенге					28834				
	Материалы		тенге					2098				
	Всего заработная плата		тенге						24045			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					2451				
		Накладные расходы	тенге					15123				
		Сметная прибыль	тенге					3518				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					47475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	тенге						24045			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					55211				
	Материалы		тенге					474				
	Всего заработная плата		тенге						6285			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					48374				
		Накладные расходы	тенге					4525				
		Сметная прибыль	тенге					4778				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					64514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	тенге						6285			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	тенге					111989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	тенге						30330			

ОТДЕЛ 10.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1. РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ 150 М3 -2ШТ .

РАЗДЕЛ 15.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

65	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2		0,48	266,38	2,67	128	1	109	13	152
		НР - 69%; СП - 8%				38,28	0,30	18	--		11	
66	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	м2		6,408	197,64	1,90	1266	12	1134	84	1458
		НР - 69%; СП - 8%				18,78	0,30	120	2		108	
67	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 4 раза	м2		0,48	1370,06	7,61	658	4	617	26	739
		НР - 69%; СП - 8%				77,32	1,20	37	1		55	
		КАМЕРА ЛАЗА(1шт) /АС-16/										
76	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2		0,96	266,38	2,67	256	2	217	26	304
		НР - 69%; СП - 8%				38,28	0,30	37	--		23	
77	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	м2		14,30745	197,64	1,90	2828	27	2532	188	3258
		НР - 69%; СП - 8%				18,78	0,30	269	4		241	
78	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 4 раза	м2		13,035	1370,06	7,61	17859	100	16751	706	20050
		НР - 69%; СП - 8%				77,32	1,20	1008	16		1485	
		Крышка К-1(1+1 шт)/АС-23/										
79	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Изготовление и настилка деревянных щитов /крышки К1,К2/	м2		4,225184	3677,14	138,21	15537	584	13965	1120	17990
		НР - 90%; СП - 8%				233,93	60,73	988	257		1333	
80	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/	т		0,00672	802913,88	7057,90	5396	47	4884	560	6433
		НР - 118%; СП - 8%				69131,30	1548,09	465	10		476	
81	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 4 раза	м2		0,0000068	1370,06	7,61	1	--	1	--	1
						77,32	1,20	--	--		--	

82	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны/для К-1/	м2		6	4350,69	7,17	26104	43	20993	4579	33137
		НР - 90%; СП - 8%				844,73	3,16	5068	19		2455	
83	261-107-0989 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.		16	105,00	--	1680	--	1680	--	1814
		СП - 8%				--	--	--	--		134	
		Крышка К-2(1 шт)/АС-24/										
84	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Изготовление и настилка деревянных щитов /крышки К1,К2/	м2		0,725968	3677,14	138,21	2669	100	2399	193	3090
		НР - 90%; СП - 8%				233,93	60,73	170	44		229	
85	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Установка каркаса из брусьев	м3		0,01	144103,98	1465,67	1441	14	830	543	2143
		НР - 90%; СП - 8%				59748,00	616,07	597	6		159	
86	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/	т		0,0012	802913,88	7057,90	963	9	871	100	1148
		НР - 118%; СП - 8%				69131,30	1548,09	83	2		85	
87	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 4 раза	м2		0,0000012	1370,06	7,61	1	--	1	--	1
						77,32	1,20	--	--		--	
88	1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон/для К-2/	м2		2,6	6617,72	10,33	17206	27	13519	3305	22152
		НР - 90%; СП - 8%				1407,88	4,55	3660	12		1641	
89	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	м3		0,6	14790,75	1011,90	8874	608	--	6496	16599
		НР - 76%; СП - 8%				13778,85	465,93	8267	280		1230	
90	261-107-0718 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т		0,05508	2499921,00	--	137696	--	137696	--	148712
		СП - 8%				--	--	--	--		11016	

91	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3		0,84152	15202,10	1858,11	12793	1564	8083	3612	17717
		НР - 94%; СП - 8%				3738,96	826,65	3146	696		1312	
92	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки толщ. 90-150мм (В15)	м3		0,504912	31076,76	1133,45	15691	573	14401	778	17786
		НР - 91%; СП - 8%				1420,20	272,49	717	138		1318	
		УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ /АС-18/										
93	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона (В25,F100,W6)	м3		0,28	35167,98	1133,45	9847	317	9132	431	11101
		НР - 91%; СП - 8%				1420,20	272,49	398	76		822	
94	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,002528	325908,00	--	824	--	824	--	890
		СП - 8%				--	--	--	--		66	
95	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16примен	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,05024	1027036,55	1454,55	51598	73	37787	12530	69259
		НР - 91%; СП - 8%				273438,00	637,53	13738	32		5130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**тенге**					331316	4105	341822	54938	507919
								38786	1595	--	37625	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					331316				
	Материалы		тенге					148224				
	Всего заработная плата		тенге						40381			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					140200				
		Накладные расходы	тенге					35290				
		Сметная прибыль	тенге					29329				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					395935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	тенге						40381			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге					395935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	тенге						40381			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	**тенге**					331316	4105	288426	35290	395934
								38786	1595	--	29329	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					331316				
	Материалы		тенге					148224				

	Всего заработная плата		тенге						40381			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					140200				
		Накладные расходы	тенге					35290				
		Сметная прибыль	тенге					29329				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					395935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	тенге						40381			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	тенге					395935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	тенге						40381			
ОТДЕЛ 11.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1. Благоустройство.												
РАЗДЕЛ 16.МАФЫ												
24	**8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**		**2**	**20017,00**	**--**	**40034**	**--**	**40034**	**--**	**43236**
		СП - 1601 тенге				**--**	**--**	**--**	**--**		**3202**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**тенге**					**40034**	**--**	**40034**	**--**	**43236**
								--	**--**	**--**	**3202**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**40034**				
	Материалы		тенге					**40034**				
		Сметная прибыль	тенге					**3202**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**43236**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге					**43236**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	**тенге**					**40034**	**--**	**40034**	**--**	**43236**
								--	**--**	**--**	**3202**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**40034**				
	Материалы		тенге					**40034**				
		Сметная прибыль	тенге					**3202**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**43236**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	тенге					**43236**				
ОТДЕЛ 12.ПРОТОКОЛ №3												
РАЗДЕЛ 17.Площадка водонапорных сооружений												
					Внутриплощадочные сети							
2	**1122-0701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**		**0,03**	**111336,47**	**--**	**3340**	**--**	**1008**	**2309**	**6101**

		НР - 99%; СП - 8%				77744,40	--	2332	--		452	
3	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,1977	79405,77	--	15699	--	2891	12680	30650
		НР - 99%; СП - 8%				64787,00	--	12808	--		2270	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**тенге**					19039	--	3899	14989	36751
								15140	--	--	2722	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					19039				
	Материалы		тенге					3898				
	Всего заработная плата		тенге						15140			
		Накладные расходы	тенге					14989				
		Сметная прибыль	тенге					2722				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					36750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	тенге						15140			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге					36750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	тенге						15140			
ОТДЕЛ 13.ПРОТОКОЛ №4												
РАЗДЕЛ 18.РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ 150 М3 -2ШТ.ОВ												
7	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м3 емкости		300	535,82	2,86	160746	858	133137	24712	200295
		НР - 91%; СП - 8%				89,17	1,35	26751	405		14837	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**тенге**					160746	858	133137	24712	200295
								26751	405	--	14837	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					160746				
	Материалы		тенге					133137				
	Всего заработная плата		тенге						27156			
		Накладные расходы	тенге					24712				
		Сметная прибыль	тенге					14837				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					200295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
		Сметная заработная плата	тенге						27156			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге					200295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
		Сметная заработная плата	тенге						27156			

РАЗДЕЛ 19.Накопитель емкостью 5,5 м3												
32	**261-601-0203 РСНБ РК 2015**	**Щиты инвентарные**	**м2**		**1**	**9625,00**	**--**	**9625**	**--**	**9625**	**--**	**10395**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**770**	
33	**234-101-0306 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3**	**м3**		**0,02**	**32632,00**	**--**	**653**	**--**	**653**	**--**	**705**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**52**	
34	**1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны**	**м2**		**1**	**4350,69**	**7,17**	**4351**	**7**	**3499**	**763**	**5523**
		НР - 90%; СП - 8%				**844,73**	**3,16**	**845**	**3**		**409**	
39	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**		**0,9**	**15202,10**	**1858,11**	**13682**	**1672**	**8645**	**3863**	**18948**
		НР - 94%; СП - 8%				**3738,96**	**826,65**	**3365**	**744**		**1404**	
40	**1106-1401-0501 РСНБ РК 2015**	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	**м3 емкости**		**5,5**	**208,32**	**2,86**	**1146**	**15**	**641**	**453**	**1727**
		НР - 91%; СП - 8%				**89,17**	**1,35**	**490**	**7**		**128**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**тенге**					**29457**	**1694**	**23063**	**5079**	**37298**
								4700	**754**	**--**	**2763**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**29457**				
	Материалы		тенге					**12784**				
	Всего заработная плата		тенге						**5454**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**10278**				
		Накладные расходы	тенге					**5079**				
		Сметная прибыль	тенге					**2763**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**37299**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4**
		Сметная заработная плата	тенге						**5454**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге					**37299**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4**
		Сметная заработная плата	тенге						**5454**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	**тенге**					**190203**	**2552**	**156200**	**29791**	**237593**
								31451	**1159**	**--**	**17600**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**190203**				

	Материалы		тенге					**145921**				
	Всего заработная плата		тенге						**32610**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**10278**				
		Накладные расходы	тенге					**29791**				
		Сметная прибыль	тенге					**17600**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**237594**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**28**
		Сметная заработная плата	тенге						**32610**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	тенге					**237594**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**28**
		Сметная заработная плата	тенге						**32610**			
ОТДЕЛ 14.ПРОТОКОЛ №5												
РАЗДЕЛ 20.ПРОТОКОЛ №1												
					Разводящая сеть							
1	**1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**		**2494**	**-6685,40**	**-3564,07**	**-16673388**	**-8888791**	**-5843442**	**-3834895**	**-22148945**
		НР - 99%; СП - 8%				**-778,33**	**-774,85**	**-1941155**	**-1932476**		**-1640663**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**тенге**					**-16673388**	**-8888791**	**-5843442**	**-3834895**	**-22148945**
								-1941155	**-1932476**	**--**	**-1640663**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**-16673388**				
	Материалы		тенге					**-5843442**				
	Всего заработная плата		тенге						**-3873631**			
		Накладные расходы	тенге					**-3834895**				
		Сметная прибыль	тенге					**-1640663**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**-22148946**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-2286**
		Сметная заработная плата	тенге						**-3873631**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	тенге					**-22148946**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-2286**
		Сметная заработная плата	тенге						**-3873631**			
РАЗДЕЛ 21.ПРОТОКОЛ №2												
					Разводящая сеть							

1	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**		**2221,2639**	**-6685,40**	**-3564,07**	**-14850038**	**-7916740**	**-5204422**	**-3415522**	**-19726805**
		НР - 99%; СП - 8%				**-778,33**	**-774,85**	**-1728876**	**-1721146**		**-1461245**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**тенге**					**-14850038**	**-7916740**	**-5204422**	**-3415522**	**-19726805**
								-1728876	**-1721146**	**--**	**-1461245**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**-14850038**				
	Материалы		тенге					**-5204421**				
	Всего заработная плата		тенге						**-3450022**			
		Накладные расходы	тенге					**-3415522**				
		Сметная прибыль	тенге					**-1461245**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**-19726805**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-2036**
		Сметная заработная плата	тенге						**-3450022**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	тенге					**-19726805**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-2036**
		Сметная заработная плата	тенге						**-3450022**			
РАЗДЕЛ 22.ПРОТОКОЛ №3												
					Разводящая сеть							
1	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**		**3880**	**-3057,87**	**-3098,00**	**-11864547**	**-12020240**	**-3175613**	**-5344761**	**-18586053**
		НР - 99%; СП - 8%				**-778,33**	**-613,10**	**-3019920**	**-2378828**		**-1376745**	
					Отводящая сеть							
4	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**		**920,7**	**-3057,87**	**-3098,00**	**-2815384**	**-2852328**	**-753552**	**-1268279**	**-4410356**
		НР - 99%; СП - 8%				**-778,33**	**-613,10**	**-716608**	**-564481**		**-326693**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**тенге**					**-14679931**	**-14872568**	**-3929165**	**-6613040**	**-22996409**
								-3736528	**-2943309**	**--**	**-1703438**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**-14679931**				
	Материалы		тенге					**-21123**				
	Всего заработная плата		тенге						**-6679837**			
		Накладные расходы	тенге					**-6613040**				

		Сметная прибыль	тенге					**-1703438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**-22996409**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-3965**
		Сметная заработная плата	тенге						**-6679837**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	тенге					**-22996409**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-3965**
		Сметная заработная плата	тенге						**-6679837**			
РАЗДЕЛ 23.ПРОТОКОЛ №4												
					Разводящая сеть							
1	**1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**		**823**	**-6685,40**	**-3564,07**	**-5502084**	**-2933230**	**-1928288**	**-1265484**	**-7308974**
		НР - 99%; СП - 8%				**-778,33**	**-774,85**	**-640566**	**-637702**		**-541405**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**тенге**					**-5502084**	**-2933230**	**-1928288**	**-1265484**	**-7308974**
								-640566	**-637702**	**--**	**-541405**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**-5502084**				
	Материалы		тенге					**-1928289**				
	Всего заработная плата		тенге						**-1278268**			
		Накладные расходы	тенге					**-1265484**				
		Сметная прибыль	тенге					**-541405**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**-7308973**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-755**
		Сметная заработная плата	тенге						**-1278268**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	тенге					**-7308973**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-755**
		Сметная заработная плата	тенге						**-1278268**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	**тенге**					**-51705441**	**-34611329**	**-16905317**	**-15128941**	**-72181133**
								-8047125	**-7234633**	**--**	**-5346751**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**-51705441**				
	Материалы		тенге					**-12997275**				
	Всего заработная плата		тенге						**-15281758**			
		Накладные расходы	тенге					**-15128941**				
		Сметная прибыль	тенге					**-5346751**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**-72181133**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-9042**

		Сметная заработная плата	тенге						-15281758			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	тенге					-72181133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-9042
		Сметная заработная плата	тенге						-15281758			
ОТДЕЛ 15. ПРОТОКОЛ №5												
РАЗДЕЛ 24.Разводящая сеть												
1	**1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**		**9769**	**5328,79**	**3564,07**	**52056957**	**34817400**	**9636051**	**15021285**	**72444502**
		НР - 99%; СП - 8%				**778,33**	**774,85**	**7603506**	**7569510**		**5366259**	
2	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (подставки под пожарные гидранты)**	**т фасонных частей**		**0,643**	**1451084,92**	**530517,44**	**933048**	**341123**	**230810**	**464906**	**1509791**
		НР - 99%; СП - 8%				**561609,20**	**168721,13**	**361115**	**108488**		**111836**	
3	**1122-1201-0106 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	**фланец**		**34**	**2889,90**	**199,12**	**98257**	**6770**	**4165**	**86954**	**200028**
		НР - 99%; СП - 8%				**2568,28**	**15,03**	**87322**	**511**		**14817**	
4	**241-116-0213 РСНБ РК 2015**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	**шт.**		**34**	**6195,00**	**--**	**210630**	**--**	**210630**	**--**	**227480**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16850**	
5	**1122-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**		**0,0204**	**1763373,33**	**126391,88**	**35973**	**2578**	**28943**	**4899**	**44142**
		НР - 99%; СП - 8%				**218250,00**	**24320,77**	**4452**	**496**		**3270**	
6	**1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**		**15**	**1358,55**	**31,80**	**20378**	**477**	**2319**	**17630**	**41048**
		НР - 99%; СП - 8%				**1172,16**	**15,03**	**17582**	**225**		**3041**	
7	**242-101-0601 РСНБ РК 2015**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**		**15**	**21534,00**	**--**	**323010**	**--**	**323010**	**--**	**348851**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**25841**	

8	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		15	2252,84	95,40	33793	1431	4390	28362	67127
		НР - 99%; СП - 8%				1864,80	45,09	27972	676		4972	
9	242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.		15	39086,00	--	586290	--	586290	--	633193
		СП - 8%				--	--	--	--		46903	
10	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан		11	3296,32	222,60	36260	2448	4493	30171	71746
		НР - 99%; СП - 8%				2665,33	105,21	29319	1157		5314	
11	242-101-0604 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.		11	71801,00	--	789811	--	789811	--	852996
		СП - 8%				--	--	--	--		63185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	тенге					55124407	35172227	11820912	15654207	76440904
								8131268	7681063	--	5662288	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					55124407				
	Материалы		тенге					15904053				
	Всего заработная плата		тенге						15812331			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1909741				
		Накладные расходы	тенге					15654207				
		Сметная прибыль	тенге					5662288				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					76440902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9325
		Сметная заработная плата	тенге						15812331			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	тенге					76440902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9325
		Сметная заработная плата	тенге						15812331			
РАЗДЕЛ 25.Внутриплощадочные сети												
12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (подставки под пожарные гидранты)	т фасонных частей		0,019	1451084,92	530517,44	27571	10080	6820	13738	44613
		НР - 99%; СП - 8%				561609,20	168721,13	10671	3206		3305	

13	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец		1	2889,90	199,12	2890	199	123	2557	5883
		НР - 99%; СП - 8%				2568,28	15,03	2568	15		436	
14	241-116-0213 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.		1	6195,00	--	6195	--	6195	--	6691
		СП - 8%				--	--	--	--		496	
15	1122-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода		0,0006	1763373,33	126391,88	1058	76	851	144	1298
		НР - 99%; СП - 8%				218250,00	24320,77	131	15		96	
					КОЛОДЦЫ							
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	м2 поверхности		87,8	909,48	20,40	79852	1791	50513	25866	114175
		НР - 93%; СП - 8%				313,76	3,01	27548	264		8457	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	тенге					117566	12146	64502	42305	172660
								40918	3500	--	12790	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					117566				
	Материалы		тенге					58306				
	Всего заработная плата		тенге						44418			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					6195				
		Накладные расходы	тенге					42305				
		Сметная прибыль	тенге					12790				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					172661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	тенге						44418			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	тенге					172661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	тенге						44418			
		РАЗДЕЛ 26.Отводящая сеть										
17	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м		920,7	5328,79	3564,07	4906218	3281439	908171	1415713	6827685

		НР - 99%; СП - 8%				778,33	774,85	716608	713404		505754	
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	м2 поверхности		27,9	909,48	20,40	25374	569	16051	8219	36281
		НР - 93%; СП - 8%				313,76	3,01	8754	84		2687	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	тенге					4931592	3282008	924222	1423932	6863966
								725362	713488	--	508441	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					4931592				
	Материалы		тенге					1489033				
	Всего заработная плата		тенге						1438850			
		Накладные расходы	тенге					1423932				
		Сметная прибыль	тенге					508441				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					6863965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									850
		Сметная заработная плата	тенге						1438850			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	тенге					6863965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									850
		Сметная заработная плата	тенге						1438850			
РАЗДЕЛ 27.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
		Устройство котлована										
19	1101-0102-0250 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта		546,654	241,64	241,64	132093	132094	--	12249	155889
		НР - 72%; СП - 8%				--	31,12	--	17012		11547	
20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		41,146	2245,32	--	92386	--	--	66518	171616
		НР - 72%; СП - 8%				2245,32	--	92386	--		12712	
		Обратная засыпка										

21	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		259,2	19,17	19,17	4969	4968	--	1521	7009
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,15	--	2112		519	
22	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта		28,8	975,89	--	28106	--	--	20236	52209
		НР - 72%; СП - 8%				975,89	--	28106	--		3867	
23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		259,2	175,61	80,46	45518	20855	--	25120	76289
		НР - 72%; СП - 8%				95,15	39,45	24663	10225		5651	
		Лишний грунт										
24	411-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км		1484,01	136,00	--	201825	--		--	217971
		СП - 8%				--	--	--	--		16146	
25	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта		299,8	22,00	18,51	6596	5549	--	2452	9772
		НР - 72%; СП - 8%				3,49	7,87	1046	2359		724	
					Проемы							
		Двери										
26	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2		28	1550,82	202,43	43423	5668	10546	26944	75996
		НР - 90%; СП - 8%				971,75	97,44	27209	2728		5629	
27	223-203-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2		28	37827,00	--	1059156	--	1059156	--	1143888
		СП - 8%				--	--	--	--		84732	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	тенге					1614072	169134	1069702	155040	1910639
								173410	34436	--	141527	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1614072				
	Материалы		тенге					10546				
	Всего заработная плата		тенге						207846			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1059156				
	Транспортные расходы		тенге					201825				

		Накладные расходы	тенге					155040				
		Сметная прибыль	тенге					141527				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1910639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									173
		Сметная заработная плата	тенге						207846			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	тенге					1910639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									173
		Сметная заработная плата	тенге						207846			
РАЗДЕЛ 28.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-1. ПРОХОДНАЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.												
					ПРОЕМЫ							
		ДВЕРИ										
28	**1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**		**4,2**	**1550,82**	**202,43**	**6513**	**850**	**1582**	**4042**	**11399**
		НР - 90%; СП - 8%				**971,75**	**97,44**	**4081**	**409**		**844**	
29	**223-203-0502 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный**	**м2**		**4,2**	**54172,00**	**--**	**227522**	**--**	**227522**	**--**	**245724**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18202**	
					КОЗЫРЕК							
30	**217-101-0301 РСНБ РК 2015**	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	**шт.**		**28**	**30,00**	**--**	**840**	**--**	**840**	**--**	**907**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**67**	
31	**1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами**	**м2 поверхности козырька**		**2,64**	**5985,38**	**5,97**	**15801**	**16**	**13918**	**1497**	**18681**
		НР - 80%; СП - 8%				**707,13**	**1,50**	**1867**	**4**		**1384**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**тенге**					**250676**	**866**	**243862**	**5539**	**276711**
								5948	**413**	**--**	**20497**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					250676				
	Материалы		тенге					15501				
	Всего заработная плата		тенге						6361			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					228362				
		Накладные расходы	тенге					5539				
		Сметная прибыль	тенге					20497				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					276712				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	тенге						6361			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	тенге					276712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	тенге						6361			
РАЗДЕЛ 29.Благоустройство.												
					Тип II. Отмостка.							
32	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки толщ. 90-150мм (В15)**	**м3**		**7,452**	**31076,76**	**1133,45**	**231584**	**8447**	**212554**	**11479**	**262508**
		НР - 91%; СП - 8%				**1420,20**	**272,49**	**10583**	**2031**		**19445**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**тенге**					**231584**	**8447**	**212554**	**11479**	**262508**
								10583	**2031**	**--**	**19445**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**231584**				
	Материалы		тенге					**212554**				
	Всего заработная плата		тенге						**12614**			
		Накладные расходы	тенге					**11479**				
		Сметная прибыль	тенге					**19445**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**262508**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**11**
		Сметная заработная плата	тенге						**12614**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	тенге					**262508**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**11**
		Сметная заработная плата	тенге						**12614**			
РАЗДЕЛ 30.Мебель												
33	**Счет**	**Стол офисный**	**шт.**		**1**	**37410,71**	**--**	**37411**	**--**		**--**	**37411**
						--	**--**	**--**	**--**	**37411**	**--**	
34	**Счет**	**Шкаф для одежды**	**шт.**		**1**	**65982,14**	**--**	**65982**	**--**		**--**	**65982**
						--	**--**	**--**	**--**	**65982**	**--**	
35	**Счет**	**Стул**	**шт.**		**2**	**10531,25**	**--**	**21063**	**--**		**--**	**21063**
						--	**--**	**--**	**--**	**21063**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**тенге**					**124455**	**--**	**--**	**--**	**124455**
								--	**--**	**124455**	**--**	
	Стоимость оборудования		тенге					**124455**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					**124455**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	тенге					**124455**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	**тенге**					**62394352**	**38644828**	**14335754**	**17292502**	**86051843**

								9087489	**8434931**	**124455**	**6364988**	
	Стоимость оборудования		тенге					**124455**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					**124455**				
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**62269897**				
	Материалы		тенге					**17689993**				
	Всего заработная плата		тенге						**17522420**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**3203454**				
	Транспортные расходы		тенге					**201825**				
		Накладные расходы	тенге					**17292502**				
		Сметная прибыль	тенге					**6364988**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**85927387**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10391**
		Сметная заработная плата	тенге						**17522420**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	тенге					**86051842**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10391**
		Сметная заработная плата	тенге						**17522420**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**18970002**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					**2487267**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**4070656**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						**1215266**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**9750680**		
		- Перевозка грузов	тенге					**201825**				
		- Оборудование, инвентарь	тенге							**124455**		
		- Накладные расходы	тенге								**3546557**	
		- Сметная прибыль	тенге								**1395968**	

	ИТОГО по АКТУ (главы 1-7)	**тенге**	**18 970 002**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,08%	тенге	391 987
	Итого по главам 1-8	тенге	**19 361 989**
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,63%	тенге	698 323
	Итого по главам 1-9	тенге	**20 060 312**

ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты -2%	тенге	398 717
	Итого сметная стоимость	тенге	**20 459 029**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021-2022г.г. с К=0,961887208273324	тенге	**19 679 278,65**
	НДС 12%	тенге	**2 361 513**
	ВСЕГО по АКТУ	тенге	**22 040 792,09**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Жумабаева СевероКазахстанской
БИН 150140009453

Руководитель Кравцев А.К.

Подрядчик:
ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"
БИН 081140002839

Руководитель Гуц А.Н.

Эксперт технического надзора:
ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА»
аттестат KZ79VJE00074435 от 20.05.2022.

Эксперт Шевелев Е.Ю.

Авторский надзор:
ТОО ПСГ Альтернатива

Расценки проверены

Эксперт Обыденный А.Н.