Форма по приложению 3-1

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаркаинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Строитель 2003"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция теплосети в г.Державинск, Жаркаинский район, Акмолинской области, участок №2: от котельной №13 – ул.Ленина**
(наименование, адрес)

Объект: **Реконструкция теплосети в г.Державинск, Жаркаинский район, Акмолинской области, участок №2: от котельной №13 – ул.Ленина**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 27 от 15.06.2023**

Акт выполненных работ № 2 от "29" 09 2023 года

за сентябрь 2023 года

на Реконструкцию теплосети в г.Державинск, Жаркаинский район, Акмолинской области, участок №2: от котельной №13 – ул.Ленина

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		14,112	913,32	0	12889	0	0	9280	23942	
				м3 грунта		913,32	0	12889	0		1773		
2	9	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		268,128	36,92	36,92	9899	9899	0	2873	13794	
				м3 грунта		0	14,88	0	3990		1022		
3	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		268,128	179,3	81,56	48075	21868	0	26693	80750	
				м3 уплотненного грунта		97,74	40,53	26207	10867		5981		
4	11	Е11-240108-0107 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная		0,0302	1689618,36	612306,91	51027	18492	1287	36526	94556	
				км труб		1034710,66	186964,17	31248	5646		7004		
	11.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,9556	153				299,21			
	11.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	211214				763,53			
5	13	Е11-240108-0106 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная		0,0197	1327405,2	470921,2	26150	9277	482	19076	48844	
				км труб		831994,72	146127,69	16390	2879		3618		
	13.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,9429	153				144,26			
	13.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	211214				222,19			
	13.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	783426				52,47			
6	15	Е11-240108-0105 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладк" бесканальная		0,0157	1140721	387537,81	17909	6084	294	13323	33731	
				км труб		734441,49	122748,8	11531	1927		2499		
	15.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6631	153				101,45			
	15.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	211214				110,09			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	15.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0	783426				35,67			
7	17	**Е11-240108-0104 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная**		**0,0304**	**1026997,98**	**342206,41**	**31221**	**10403**	**464**	**23415**	**59007**	
				км труб		**669537,07**	**108481,81**	**20354**	**3298**		**4371**		
	17.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,1124	153				170,2			
	17.2	261-107-0432	Ветошь	кг	0,5648	90				50,83			
	17.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	211214				173,36			
8	19	**Е11-240108-0103 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная**		**0,0588**	**956431,64**	**314950,86**	**56238**	**18519**	**770**	**42423**	**106554**	
				км труб		**628388,96**	**100375,13**	**36949**	**5902**		**7893**		
	19.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,8208	153				278,59			
	19.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	211214				275,71			
	19.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	783426				92,13			
9	21	**Е11-240108-0102 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная**		**0,0627**	**902602,87**	**295550,25**	**56593**	**18531**	**711**	**42875**	**107426**	
				км труб		**595708,65**	**95010,55**	**37351**	**5957**		**7958**		
	21.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,6598	153				253,96			
	21.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	211214				251,62			
	21.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	783426				88,42			
10	23	**Е11-240108-0101 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная**		**0,0916**	**872641,34**	**292444,44**	**79934**	**26788**	**840**	**60273**	**151423**	
				км труб		**571031,82**	**93612,13**	**52307**	**8575**		**11217**		
	23.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,9591	153				299,75			
	23.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	211214				274,73			
	23.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	783426				114,82			
11	27	**Е11-240108-0207 Изм. и доп. вып. 21**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**		**1**	**33729,63**	**9759,96**	**33730**	**9760**	**1008**	**25707**	**64192**	
				шт.		**22961,61**	**3005,15**	**22962**	**3005**		**4755**		
	27.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,5332	153				234,58			
	27.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0028	211214				597,74			
12	29	**Е11-240108-0204 Изм. и доп. вып. 21**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**		**1**	**19442,45**	**4723,36**	**19443**	**4724**	**364**	**15754**	**38012**	
				шт.		**14355,58**	**1556,98**	**14356**	**1557**		**2816**		
	29.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,8664	153				132,56			
	29.2	261-107-0432	Ветошь	кг	0,44	90				39,6			
	29.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	211214				135,18			
13	31	**Е11-240108-0203 Изм. и доп. вып. 21**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**		**1**	**17682,27**	**4105,96**	**17682**	**4106**	**313**	**14494**	**34751**	
				шт.		**13263,42**	**1377,31**	**13263**	**1377**		**2574**		
	31.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,7332	153				112,18			
	31.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	211214				111,94			
	31.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	783426				39,17			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	33	**Е11-240108-0202 Изм. и доп. вып. 21**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка**										
				шт.	**2**	**16306,78**	**3698,01**	**32614**	**7396**	**533**	**26945**	**64324**	
						12342,29	**1266,43**	**24685**	**2533**		**4765**		
	33.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,2536	153				191,8			
	33.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	211214				190,09			
	33.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	783426				62,67			
15	35	**Е11-240108-0201 Изм. и доп. вып. 21**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**										
				шт.	**6**	**15561,81**	**3593,46**	**93371**	**21561**	**1318**	**76997**	**183997**	
						11748,72	**1213,67**	**70492**	**7282**		**13629**		
	35.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,0384	153				464,88			
	35.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	211214				430,88			
	35.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0002	783426				188,02			
16	38	**Е11-240108-0407 Изм. и доп. вып. 21**	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**										
				шт.	**3**	**42830,55**	**15160,64**	**128492**	**45482**	**3024**	**92897**	**239099**	
						26661,85	**4616,43**	**79986**	**13850**		**17711**		
	38.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	4,5996	153				703,74			
	38.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0085	211214				1793,21			
17	50	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**										
				м2 изолируемой поверхности	**50,0000004**	**395,69**	**36,04**	**19785**	**1802**	**0**	**17724**	**40497**	
						359,65	**17,46**	**17983**	**873**		**3001**		
18	60	**Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктр=0,3, Кэм=0,3**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**										
				км кабеля	**0,631**	**32038,78**	**21744,58**	**20216**	**13721**	**0**	**5911**	**28217**	
						10294,2	**5061,17**	**6496**	**3194**		**2090**		
19	62	**Е11-240108-0207 Изм. и доп. вып. 21**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**										
				шт.	**2**	**33729,63**	**9759,96**	**67459**	**19520**	**2016**	**51414**	**128383**	
						22961,61	**3005,15**	**45923**	**6010**		**9510**		
	62.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,0664	153				469,16			
	62.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0057	211214				1195,47			
20	65	**Е11-240108-0302 Изм. и доп. вып. 21**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка**										
				шт.	**1**	**19347,86**	**5527,29**	**19348**	**5527**	**267**	**15209**	**37321**	
						13554,09	**1808,25**	**13554**	**1808**		**2765**		
	65.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6268	153				95,9			
	65.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	211214				95,05			
	65.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0	783426				31,34			
21	67	**Е11-240108-0303 Изм. и доп. вып. 21**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**										
				шт.	**1**	**20735,17**	**5943,78**	**20735**	**5944**	**313**	**16238**	**39931**	
						14478,5	**1922,87**	**14479**	**1923**		**2958**		
	67.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,7332	153				112,18			
	67.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	211214				111,94			
	67.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	783426				39,17			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	70	**Е11-240108-0304 Изм. и доп. вып. 21**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**22505,09** **15573,58**	**6568** **2105,54**	**22505** **15574**	**6568** **2106**	**364**	**17503** **3201**	**43208**	
	70.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,8664	153				132,56			
	70.2	261-107-0432	Ветошь	кг	0,44	90				39,6			
	70.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	211214				135,18			
23	72	**Е11-240108-0202 Изм. и доп. вып. 21**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**16306,78** **12342,29**	**3698,01** **1266,43**	**32614** **24685**	**7396** **2533**	**533**	**26945** **4765**	**64324**	
	72.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,2536	153				191,8			
	72.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	211214				190,09			
	72.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	783426				62,67			
24	74	**Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**16335,3** **12017,14**	**4098,53** **1363,81**	**32671** **24035**	**8197** **2728**	**440**	**26495** **4733**	**63898**	
	74.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,0128	153				154,96			
	74.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	211214				143,63			
	74.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	783426				62,67			
25	79	**Е11-240108-0202 Изм. и доп. вып. 21**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**16306,78** **12342,29**	**3698,01** **1266,43**	**16307** **12342**	**3698** **1267**	**267**	**13473** **2382**	**32162**	
	79.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6268	153				95,9			
	79.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	211214				95,05			
	79.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0	783426				31,34			
26	81	**Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**16335,3** **12017,14**	**4098,53** **1363,81**	**16335** **12017**	**4099** **1364**	**220**	**13247** **2367**	**31949**	
	81.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5064	153				77,48			
	81.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211214				71,81			
	81.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0	783426				31,34			
27	84	**Е11-240108-0207 Изм. и доп. вып. 21**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**33729,63** **22961,61**	**9759,96** **3005,15**	**33730** **22962**	**9760** **3005**	**1008**	**25707** **4755**	**64192**	
	84.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,5332	153				234,58			
	84.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0028	211214				597,74			
28	86	**Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**16335,3** **12017,14**	**4098,53** **1363,81**	**16336** **12017**	**4099** **1364**	**220**	**13247** **2367**	**31949**	
	86.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5064	153				77,48			
	86.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211214				71,81			
	86.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0	783426				31,34			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	88	Е11-240108-0202 Изм. и доп. вып. 21	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка**	шт.	1	16306,78 12342,29	3698,01 1266,43	16307 12343	3698 1267	267	13473 2383	32162	
	88.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6268	153				95,9			
	88.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	211214				95,05			
	88.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0	783426				31,34			
30	90	Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	шт.	2	16335,3 12017,14	4098,53 1363,81	32671 24035	8197 2728	440	26495 4733	63898	
	90.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,0128	153				154,96			
	90.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	211214				143,63			
	90.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	783426				62,67			
31	92	Е11-240108-0207 Изм. и доп. вып. 21	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**	шт.	2	33729,63 22961,61	9759,96 3005,15	67459 45923	19520 6010	2016	51414 9510	128383	
	92.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,0664	153				469,16			
	92.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0057	211214				1195,47			
32	100	Е11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 21	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	шт.	1	25754,57 18083,38	7092,81 2243,36	25755 18084	7093 2244	579	20124 3670	49548	
	100.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,1332	153				173,38			
	100.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	211214				266,13			
	100.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	783426				62,67			
33	102	Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	шт.	1	16335,3 12017,14	4098,53 1363,81	16336 12017	4099 1364	220	13247 2367	31949	
	102.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5064	153				77,48			
	102.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211214				71,81			
	102.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0	783426				31,34			
34	104	Е11-240108-0204 Изм. и доп. вып. 21	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	шт.	2	19442,45 14355,58	4723,36 1556,98	38885 28711	9447 3114	727	31507 5632	76024	
	104.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,7328	153				265,12			
	104.2	261-107-0432	Ветошь	кг	0,88	90				79,2			
	104.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	211214				270,35			
35	106	Е11-240108-0203 Изм. и доп. вып. 21	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	шт.	1	17682,27 13263,42	4105,96 1377,31	17683 13264	4106 1378	313	14495 2574	34751	
	106.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,7332	153				112,18			
	106.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	211214				111,94			
	106.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	783426				39,17			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	108	**Е11-240108-0303 Изм. и доп. вып. 21**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**										
				шт.	**1**	**20735,17**	**5943,78**	**20735**	**5944**	**313**	**16238**	**39931**	
						14478,5	**1922,87**	**14479**	**1923**		**2958**		
	108.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,7332	153				112,18			
	108.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	211214				111,94			
	108.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	783426				39,17			
37	110	**Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**										
				шт.	**1**	**16335,3**	**4098,53**	**16336**	**4099**	**220**	**13247**	**31949**	
						12017,14	**1363,81**	**12017**	**1364**		**2367**		
	110.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5064	153				77,48			
	110.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211214				71,81			
	110.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0	783426				31,34			
38	114	**Е11-240108-0203 Изм. и доп. вып. 21**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**										
				шт.	**3**	**17682,27**	**4105,96**	**53047**	**12318**	**939**	**43483**	**104253**	
						13263,42	**1377,31**	**39791**	**4132**		**7723**		
	114.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,1996	153				336,54			
	114.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	211214				335,83			
	114.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0002	783426				117,51			
39	116	**Е11-240108-0303 Изм. и доп. вып. 21**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**										
				шт.	**1**	**20735,17**	**5943,78**	**20735**	**5944**	**313**	**16238**	**39931**	
						14478,5	**1922,87**	**14479**	**1923**		**2958**		
	116.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,7332	153				112,18			
	116.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	211214				111,94			
	116.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	783426				39,17			
40	118	**Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**										
				шт.	**3**	**16335,3**	**4098,53**	**49006**	**12296**	**659**	**39742**	**95848**	
						12017,14	**1363,81**	**36052**	**4092**		**7100**		
	118.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,5192	153				232,44			
	118.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	211214				215,44			
	118.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	783426				94,01			
41	121	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**										
				т фасонных частей	**0,012**	**1471509,51**	**535307,03**	**17658**	**6424**	**4308**	**8918**	**28702**	
						577244,2	**173416,42**	**6927**	**2081**		**2126**		
	121.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,012	340239				4082,87			
42	123	**Е11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 21**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**										
				шт.	**2**	**25754,57**	**7092,81**	**51509**	**14186**	**1157**	**40247**	**99097**	
						18083,38	**2243,36**	**36167**	**4487**		**7341**		
	123.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,2664	153				346,76			
	123.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	211214				532,26			
	123.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0002	783426				125,35			
43	125	**Е11-240108-0302 Изм. и доп. вып. 21**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка**										
				шт.	**1**	**19347,86**	**5527,29**	**19348**	**5527**	**267**	**15209**	**37321**	
						13554,09	**1808,25**	**13554**	**1808**		**2765**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	125.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6268	153				95,9			
	125.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	211214				95,05			
	125.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0	783426				31,34			
44	127	**Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	шт.	1	**16335,3**	**4098,53**	**16336**	**4099**	**220**	**13247**	**31949**	
	127.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5064	**12017,14**	**1363,81**	**12017**	**1364**		**2367**		
	127.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	153				77,48			
	127.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0	211214				71,81			
45	131	**Е11-240108-0202 Изм. и доп. вып. 21**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до диаметром 70 мм. Установка**	шт.	1	**16306,78**	**3698,01**	**16307**	**3698**	**267**	**13473**	**32162**	
	131.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6268	**12342,29**	**1266,43**	**12343**	**1267**		**2383**		
	131.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	153				95,9			
	131.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0	211214				95,05			
46	133	**Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температу 140° диаметром 50 мм. Установка**	шт.	1	**16335,3**	**4098,53**	**16336**	**4099**	**220**	**13247**	**31949**	
	133.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5064	**12017,14**	**1363,81**	**12017**	**1364**		**2367**		
	133.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	153				77,48			
	133.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0	211214				71,81			
47	135	**Е11-240108-0202 Изм. и доп. вып. 21**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка**	шт.	3	**16306,78**	**3698,01**	**48921**	**11094**	**800**	**40418**	**96486**	
	135.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,8804	**12342,29**	**1266,43**	**37027**	**3800**		**7147**		
	135.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	153				287,7			
	135.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	211214				285,14			
48	137	**Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21**	**Задвижки (шаройые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном сизоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	шт.	3	**16335,3**	**4098,53**	**49006**	**12296**	**659**	**39742**	**95848**	
	137.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,5192	**12017,14**	**1363,81**	**36052**	**4092**		**7100**		
	137.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	153				232,44			
	137.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	211214				215,44			
49	142	**Е11-240108-0205 Изм. и доп. вып. 21**	**Фясонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена приусловном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**	шт.	1	**21571,51**	**5447,61**	**21572**	**5448**	**446**	**17291**	**41971**	
	142.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1	**15678,4**	**1786,79**	**15679**	**1787**		**3109**		
	142.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	153				153			
	142.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	211214				166,86			
50	144	**Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	шт.	1	**16335,3**	**4098,53**	**16336**	**4099**	**220**	**13247**	**31949**	
	144.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5064	**12017,14**	**1363,81**	**12017**	**1364**		**2367**		
	144.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	153				77,48			
	144.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0	211214				71,81			
						783426				31,34			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	146	**Е11-240108-0205 Изм. и доп. вып. 21**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**	шт.	1	21571,51 15678,4	5447,61 1786,79	21572 15679	5448 1787	446	17291 3109	41971	
	146.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1	153				153			
	146.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	211214				166,86			
	146.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	783426				54,84			
52	148	**Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	шт.	1	16335,3 12017,14	4098,53 1363,81	16336 12017	4099 1364	220	13247 2367	31949	
	148.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5064	153				77,48			
	148.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211214				71,81			
	148.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0	783426				31,34			
53	150	**Е11-240108-0205 Изм. и доп. вып. 21**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**	шт.	2	21571,51 15678,4	5447,61 1786,79	43143 31357	10895 3574	891	34581 6218	83942	
	150.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2	153				306			
	150.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	211214				333,72			
	150.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	783426				109,68			
54	152	**Е11-240108-0304 Изм. и доп. вып. 21**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	шт.	2	22505,09 15573,58	6568 2105,54	45010 31147	13136 4211	727	35005 6401	86416	
	152.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,7328	153				265,12			
	152.2	261-107-0432	Ветошь	кг	0,88	90				79,2			
	152.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	211214				270,35			
55	155	**Е11-240108-0204 Изм. и доп. вып. 21**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	шт.	1	19442,45 14355,58	4723,36 1556,98	19443 14356	4724 1557	364	15754 2816	38012	
	155.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,8664	153				132,56			
	155.2	261-107-0432	Ветошь	кг	0,44	90				39,6			
	155.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	211214				135,18			
56	157	**Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	шт.	1	16335,3 12017,14	4098,53 1363,81	16336 12017	4099 1364	220	13247 2367	31949	
	157.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5064	153				77,48			
	157.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211214				71,81			
	157.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0	783426				31,34			
57	159	**Е11-240108-0204 Изм. и доп. вып. 21**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтиле на при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	шт.	3	19442,45 14355,58	4723,36 1556,98	58328 43067	14170 4671	1091	47261 8447	114035	
	159.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,5992	153				397,68			
	159.2	261-107-0432	Ветошь	кг	1,32	90				118,8			
	159.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0019	211214				405,53			
58	161	**Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**		3	16335,3	4098,53	49006	12296	659	39742	95848	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		12017,14	1363,81	36052	4092		7100		
	161.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,5192	153				232,44			
	161.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	211214				215,44			
	161.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	783426				94,01			
59	167	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,012	1471509,51	535307,03	17658	6424	4308	8918	28702	
	167.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,012	577244,2	173416,42	6927	2081		2126		
60	168	Е11-240108-0203 Изм. и доп. вып. 21	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**			340239				4082,87			
				шт.	2	17682,27	4105,96	35365	8212	626	28989	69502	
	168.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,4664	13263,42	1377,31	26527	2755		5149		
	168.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	153				224,36			
	168.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	211214				223,89			
61	170	Е11-240108-0202 Изм. и доп. вып. 21	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка**			783426				78,34			
				шт.	1	16306,78	3698,01	16307	3698	267	13473	32162	
	170.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6268	12342,29	1266,43	12343	1267		2383		
	170.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	153				95,9			
	170.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0	211214				95,05			
62	172	Е11-240108-0302 Изм. и доп. вып. 21	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка**			783426				31,34			
				шт.	1	19347,86	5527,29	19348	5527	267	15209	37321	
	172.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6268	13554,09	1808,25	13554	1808		2765		
	172.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	153				95,9			
	172.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0	211214				95,05			
63	174	Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**			783426				31,34			
				шт.	2	16335,3	4098,53	32671	8197	440	26495	63898	
	174.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,0128	12017,14	1363,81	24035	2728		4733		
	174.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	153				154,96			
	174.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	211214				143,63			
64	178	Е11-240108-0203 Изм. и доп. вып. 21	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**			783426				62,67			
				шт.	2	17682,27	4105,96	35365	8212	626	28989	69502	
	178.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,4664	13263,42	1377,31	26527	2755		5149		
	178.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	153				224,36			
	178.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	211214				223,89			
65	180	Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**			783426				78,34			
				шт.	2	16335,3	4098,53	32671	8197	440	26495	63898	
	180.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,0128	12017,14	1363,81	24035	2728		4733		
	180.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	153				154,96			
	180.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	211214				143,63			
66	185	Е11-240108-0202 Изм. и доп. вып. 21	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка**			783426				62,67			
					2	16306,78	3698,01	32614	7396	533	26946	64324	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	185.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,2536	153				191,8			
	185.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	211214				190,09			
	185.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	783426				62,67			
67	187	Е11-240108-0303 Изм. и доп. вып. 21	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	шт.	1	20735,17	5943,78	20735	5944	313	16238	39931	
	187.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,7332	14478,5	1922,87	14479	1923		2958		
	187.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	153				112,18			
	187.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	211214				111,94			
68	189	Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	шт.	1	16335,3	4098,53	16336	4099	220	13247	31949	
	189.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5064	12017,14	1363,81	12017	1364		2367		
	189.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	153				77,48			
	189.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0	211214				71,81			
69	192	Е11-240108-0202 Изм. и доп. вып. 21	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтиле на при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка**	шт.	3	16306,78	3698,01	48921	11094	800	40418	96486	
	192.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,8804	12342,29	1266,43	37027	3800		7147		
	192.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	153				287,7			
	192.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	211214				285,14			
70	194	Е11-240108-0302 Изм. и доп. вып. 21	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка**	шт.	1	19347,86	5527,29	19348	5527	266	15209	37321	
	194.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,2536	13554,09	1808,25	13554	1808		2765		
	194.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	153				191,8			
	194.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	211214				190,09			
71	196	Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	шт.	2	16335,3	4098,53	32671	8197	440	26495	63898	
	196.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,0128	12017,14	1363,81	24035	2728		4733		
	196.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	153				154,96			
	196.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	211214				143,63			
72	201	Е11-240108-0204 Изм. и доп. вып. 21	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	шт.	2	19442,45	4723,36	38885	9447	727	31507	76024	
	201.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,7328	14355,58	1556,98	28711	3114		5632		
	201.2	261-107-0432	Ветошь	кг	0,88	153				265,12			
	201.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	90				79,2			
73	203	Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	шт.	2	16335,3	4098,53	32671	8197	440	26495	63898	
	203.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,0128	12017,14	1363,81	24035	2728		4733		
	203.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	153				154,96			
	203.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	211214				143,63			
						783426				62,67			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	208	**Е11-240108-0203 Изм. и доп. вып. 21**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**		1	17682,27	4105,96	17683	4106	313	14495	34751	
				шт.		13263,42	1377,31	13264	1378		2574		
	208.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,7332	153				112,18			
	208.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	211214				111,94			
	208.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	783426				39,17			
75	210	**Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**		1	16335,3	4098,53	16336	4099	220	13247	31949	
				шт.		12017,14	1363,81	12017	1364		2367		
	210.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5064	153				77,48			
	210.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211214				71,81			
	210.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0	783426				31,34			
76	212	**Е11-240108-0203 Изм. и доп. вып. 21**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**		1	17682,27	4105,96	17683	4106	313	14495	34751	
				шт.		13263,42	1377,31	13264	1378		2574		
	212.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,7332	153				112,18			
	212.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	211214				111,94			
	212.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	783426				39,17			
77	214	**Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**		1	16335,3	4098,53	16336	4099	220	13247	31949	
				шт.		12017,14	1363,81	12017	1364		2367		
	214.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5064	153				77,48			
	214.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211214				71,81			
	214.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0	783426				31,34			
78	217	**Е11-240108-0202 Изм. и доп. вып. 21**	**Фасонные изделия стальные предвар ительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°диаметром 70 мм. Установка**		1	16306,78	3698,01	16307	3698	267	13473	32162	
				шт.		12342,29	1266,43	12343	1267		2383		
	217.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6268	153				95,9			
	217.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	211214				95,05			
	217.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0	783426				31,34			
79	219	**Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**		1	16335,3	4098,53	16336	4099	220	13247	31949	
				шт.		12017,14	1363,81	12017	1364		2367		
	219.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5064	153				77,48			
	219.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211214				71,81			
	219.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0	783426				31,34			
80	221	**Е11-240108-0202 Изм. и доп. вып. 21**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка**		2	16306,78	3698,01	32614	7396	533	26946	64324	
				шт.		12342,29	1266,43	24685	2533		4765		
	221.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,2536	153				191,8			
	221.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	211214				190,09			
	221.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	783426				62,67			
81	223	**Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**		2	16335,3	4098,53	32671	8197	440	26495	63898	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		12017,14	1363,81	24035	2728		4733		
	223.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,0128	153				154,96			
	223.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	211214				143,63			
	223.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	783426				62,67			
82	228	**Е11-240108-0201 Изм. и доп. вып. 21**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**										
				шт.	2	15561,81	3593,46	31124	7187	440	25666	61332	
	228.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,0128	153				154,96			
	228.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	211214				143,63			
	228.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	783426				62,67			
83	231	**Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**										
				шт.	2	16335,3	4098,53	32671	8197	440	26495	63898	
	231.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,0128	12017,14	1363,81	24035	2728		4733		
	231.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	153				154,96			
	231.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	211214				143,63			
84	234	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**			783426				62,67			
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		3,845	26677,3	10103,54	102574	38848	17975	61858	177587	
	234.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,869	11898,98	4351,39	45751	16731		13155		
	234.2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5114	4916				4271,86			Казахстан 100%
	234.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0154	20848				10661,35			Казахстан 100%
85	237	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,2535	100670				1548,3			
						887579		225001		225001	18000	243001	Казахстан
86	240	**Е11-110101-1903**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**										
				м2 покрытия	16,25	1531,31	80,24	24884	1304	20631	3248	30383	
	240.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,9409	181,47	31,19	2949	507		2251		
87	250	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**			20695				19471,41			Казахстан 100%
				футляр	27	33548,71	3207,19	905815	86594	518493	299784	1302047	
	250.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,675	11138,06	77,2	300728	2084		96448		
	250.2	261-107-0447	Каболка	т	0,2646	193869				130861,57			Казахстан 100%
88	255	**Е11-231201-0101**	**Люки. Установка**			1358578				359479,74			
				шт.	29	2091,18	225,54	60644	6540	4033	52673	122382	
	255.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,232	1726,58	108,08	50071	3134		9065		
89	257	**Е11-070201-0201**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**			17383				4032,86			Казахстан 100%
			м3 сборных железобетонных конструкций		0,64	15298,46	7957,63	9791	5093	297	7507	18682	
	257.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0115	6876,6	3064,12	4401	1961		1384		
	257.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0004	17383				200,25			Казахстан 100%
90	258	**С1261-101-0382**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**			216199				96,86			
				м3	0,64	69129		44243		44243	3539	47782	Казахстан
91	261	**Е11-231201-0101**	**Люки. Установка**										
				шт.	16	2091,18	225,54	33459	3608	2225	29061	67522	
	261.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,128	1726,58	108,08	27625	1729		5002		
92	267	**Е11-231201-0101**	**Люки. Установка**			17383				2225,02			Казахстан 100%
				шт.	6	2091,18	225,54	12547	1353	834	10898	25321	
	267.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,048	1726,58	108,08	10359	648		1876		
93	269	**Е11-270601-0102**	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство**			17383				834,38			Казахстан 100%
			м3 сборных железобетонных плит		2,88	7529,29	3688,8	21684	10624	6406	9173	33326	
	269.1	212-[illegible]001	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0095	1616,25	1333,04	4655	3839		2469		
	269.2	212-[illegible]103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,0164	25738				244,61			Казахстан 100%
						22945				376,67			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	269.3	235-201-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	10,368	550				5702,4			Казахстан 100%
			ИТОГО:					**4052715**	**877330**	**891502**	**2510665**	**7088420**	
								2283903	**269662**		**525085**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**92149**					
			Итого с временными									**7180569**	
			Зимние удорожания			**3,6 %**		**258501**					
			Итого с зимними удорожаниями									**7439070**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**148781**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7587851**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0500514			**2022**		**2021**				**7967634**	
			Понижающий коэф.			**0,95**						**7569252**	
			НДС			**12 %**		**908310**					
			Итого с НДС									**8 477 562,52**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабасов К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаркаинского района"; БИН 060140005476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Кабдуллина А.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Хан-Строй Монтаж"
Аттестаты №KZ80VJE00040564 от 24.08.2018г.,

Эксперт **Шакибаев Е.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Гриф-Проект", ГСЛ №00260 от 17.05.2005

Директор **Хабибуллин Р.Р.**