Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05. 08. 2021 года № 420

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

Наименование объекта: **"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N108 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"**

СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования			организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
		190	29.06.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N108 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"	2 690 729,51	2 402 437,06							288 292,45	2 690 729,51
Итого к оплате	2 690 729,51	2 402 437,06							288 292,45	2 690 729,51

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____ **Иманбеков Д.Р**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Акбозат LTD"
_____ **Жумиров Б.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
_____ **Исаев А.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N108 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай**
(наименование, адрес)

Договор подряда № от **191 от 29.06.2022г.**

Акт выполненных работ

апрель месяц 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах на 10.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-01. Кабельные сети 0,4 кВ.										
1	14	243-113-0910 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	км	0,357	3776507,00		1348213,00		1348213,00		1456070,00	
											107857,00		
2	25	1308-0206-0502 РСНБ РК 2022	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,06669	115329,72	20608,00	7691,00	1374,00	151,00	4794,00	13484,00	
						92451,24	7381,11	6166,00	492,00		999,00		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,529235								
3	26	243-907-0804 РСНБ РК 2022	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 30-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 300 мм	м	26	4208,00		109408,00		109408,00		118161,00	
											8753,00		
			ИТОГО по акту					1465312,00	1374,00	1457772,00	4794,00	1587715,00	
								6166,00	492,00	0,00	117609,00		
			Локальная смета 02-02. Наружные сети газоснабжения.										
			Раздел 4: Фасадный газопровод										
1	57	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,116	1092105,46	330061,10	126684,00	38287,00	2779,00	100878,00	245767,00	
						738087,84	140337,79	85618,00	16279,00		18205,00		
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	43,26336								
2	58	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	100,4	1810,00		181724,00		181724,00		196262,00	
											14538,00		
3	59	241-102-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	16,064	646,00		10377,00		10377,00		11207,00	
											830,00		
4	60	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,756	708,00		1951,00		1951,00		2107,00	
											156,00		
5	61	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03	1476275,76	702859,40	44288,00	21086,00	742,00	28916,00	79060,00	
						748688,23	224921,55	22461,00	6748,00		5856,00		
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,41291								
6	62	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	20	483,00		9660,00		9660,00		10433,00	
											773,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	63	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	1	844,02 766,17	49,95 0,00	844,00 766,00	50,00 0,00	28,00	759,00 128,00	1731,00	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3552								
8	64	241-117-0101 РСНБ РК 2022	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм**	шт.	1	1368,00		1368,00		1368,00	109,00	1477,00	
9	65	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /штуцер/**	т фасонных частей	0,0006	1476275,76 748688,23	702859,40 224921,55	886,00 449,00	422,00 135,00	15,00	578,00 117,00	1581,00	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,208258								
10	66	261-301-0310 РСНБ РК 2022	**Штуцеры длиной 200 мм**	шт.	1	755,00		755,00		755,00	60,00	815,00	
11	67	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	9	2160,70 2004,84	132,30 60,07	19446,00 18044,00	1191,00 541,00	212,00	18398,00 3028,00	40872,00	
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,6893								
12	68	242-207-3702 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	9	1722,00		15498,00		15498,00	1240,00	16738,00	
13	69	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,03015	65992,39 33547,64	12646,66 3189,82	1990,00 1011,00	381,00 96,00	597,00	764,00 220,00	2974,00	
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,57897								
14	70	1109-0701-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,03015	267744,08 183823,99	77200,83 26745,45	8072,00 5542,00	2327,00 806,00	203,00	4381,00 996,00	13449,00	
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,072225								
15	71	214-205-0201 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм**	т	0,000878	492092,00		432,00		432,00	35,00	467,00	
16	72	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00157	439438,00		690,00		690,00	55,00	745,00	
17	73	214-101-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм**	т	0,02125	477225,00		10141,00		10141,00	811,00	10952,00	
18	74	214-201-0101 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**	т	0,0045	462525,00		2081,00		2081,00	167,00	2248,00	
19	75	217-101-0102 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8**	т	0,00034	367006,00		125,00		125,00	10,00	135,00	
20	76	217-101-0301 РСНБ РК 2022	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	10	29,00		290,00		290,00	23,00	313,00	
21	77	1120-0701-0501 РСНБ РК 2022	**Зонты. Установка над оборудованием**	м2 поверхности зонта	0,4	9967,36 1522,51	182,52 75,77	3987,00 609,00	73,00 30,00	3305,00	627,00 369,00	4983,00	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3486								
22	78	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,7	114,31 63,47	3,09 0,38	309,00 171,00	8,00 1,00	129,00	119,00 34,00	462,00	
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,083632								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	79	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,7	190,48	4,45	514,00	12,00	302,00	140,00	706,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,120771	74,17	0,76	200,00	2,00		52,00		
24	80	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,009066	65992,39	12646,66	598,00	115,00	179,00	230,00	894,00	
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,174094	33547,64	3189,82	304,00	29,00		66,00		
25	81	1109-0701-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,009066	267744,08	77200,83	2427,00	699,00	61,00	1317,00	4044,00	
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,923807	183823,99	26745,45	1667,00	242,00		300,00		
26	82	214-205-0201 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм**	т	0,003024	492092,00		1488,00		1488,00	119,00	1607,00	
27	83	214-101-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм**	т	0,012248	477225,00		5845,00		5845,00	468,00	6313,00	
28	84	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00113	439438,00		497,00		497,00	40,00	537,00	
29	85	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0018	435218,00		783,00		783,00	63,00	846,00	
30	86	217-101-0102 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8**	т	0,000272	367006,00		100,00		100,00	8,00	108,00	
31	87	217-101-0301 РСНБ РК 2022	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	4	29,00		116,00		116,00	9,00	125,00	
32	88	1120-0701-0501 РСНБ РК 2022	**Зонты. Установка над оборудованием**	м2 поверхности зонта	0,16	9967,36	182,52	1595,00	29,00	1322,00	251,00	1994,00	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,13944	1522,51	75,77	244,00	12,00		148,00		
33	89	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,64	114,31	3,09	187,00	5,00	78,00	72,00	280,00	
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,050799	63,47	0,38	104,00	1,00		21,00		
34	90	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,64	190,48	4,45	312,00	7,00	183,00	85,00	429,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,073357	74,17	0,76	122,00	1,00		32,00		
35	91	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	19	228,65	6,19	4344,00	117,00	1815,00	1674,00	6499,00	
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,17705	126,94	0,76	2412,00	14,00		481,00		
36	92	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	19	190,48	4,45	3619,00	84,00	2125,00	982,00	4969,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,84987	74,17	0,76	1409,00	14,00		368,00		
			Итого по разделу 4: Фасадный газопровод					464023,00	64893,00	257996,00	160171,00	674129,00	
								141133,00	24951,00	0,00	49935,00		
			ИТОГО по акту					464023,00	64893,00	257996,00	160171,00	674129,00	
								141133,00	24951,00	0,00	49935,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета 02-04. Наружные сети связи.

1	7	1308-0206-1904 РСНБ РК 2022	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	м	54	519,48	44,83	28052,00	2421,00	3380,00	16628,00	48254,00	
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	12,737088	412,06	15,61	22251,00	843,00		3574,00		
2	8	241-207-0206 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм**	м	54	331,00		17874,00		17874,00		19304,00	
3	11	1310-0902-1208 РСНБ РК 2022	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	шт.	5	1664,08	5,36	8320,00	27,00	140,00	1430,00	14358,00	
		007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,4	1630,80	0,00	8154,00	0,00		1064,00		
4	12	247-202-0311 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм, IP56**	шт.	5	18557,00		92785,00		92785,00		100208,00	
5	13	241-216-0201 РСНБ РК 2022	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	50	65,00		3250,00		3250,00		3510,00	
			ИТОГО по акту								260,00		
								150281,00	2448,00	117429,00	21602,00	185634,00	
								30405,00	843,00	0,00	13751,00		
		ИТОГО по смете:											
								2079616,00	68715,00	1833197,00	186567,00	2447478,00	
								177704,00	26286,00	0,00	181295,00		

ИТОГО	Тенге		
Временные здания и сооружения	Тенге	1,30%	2 447 478
Итого с временными	Тенге		31 817
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %	2 479 295
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		49 586
ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	Тенге	0,95	2 528 881
НДС	Тенге	12 %	2 402 437
Итого с НДС	Тенге		288 292
			2 690 729,51

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ **Иманбеков Д.Р.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Строительная группа «Архитектор»

_____ **Костенко А.Ю.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Акботат LTD"

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"

_____ **Исаев А.М.**