Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от
05. 08. 2021 года № 420

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
Наименование объекта: **"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N108 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"**

СПРАВКА № 3

О стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		190	29.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1: СМР по смете	из них: В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N108 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"	14 683 275,83	1 271 571,60							152 588,59	1 424 160,19
Итого к оплате	14 683 275,83	1 271 571,60							152 588,59	1 424 160,19

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ **Иманбеков Д.Р.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Акбозат LTD"

_____ **Мергенов М.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"

_____ **Исаев А.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N108 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай**
(наименование, адрес)

Договор подряда **№ 191 от 29.06.2022г.**

Акт выполненных работ

за июль месяц 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах на 10.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-01. Кабельные сети 0,4 кВ.										
1	19	1308-0303-0603 РСНБ РК 2022	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		1	8556,17	179,65	8556,00	179,00	4102,00	3112,00	12601,00	
				шт.		4274,64	47,31	4275,00	47,00		933,00		
		007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,16								
2	20	247-204-4412 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА201, характеристика "С" 3Р 125А 10 кА /ВА 57Ф35/**		1	6662,00		6662,00		6662,00		7195,00	
				шт.							533,00		
			ИТОГО по акту					15218,00	179,00	10764,00	3112,00	19796,00	
								4275,00	47,00	0,00	1466,00		
			Локальная смета 02-02. Наружные сети газоснабжения.										
			Раздел 4: Фасадный газопровод										
1	93	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**		4	21885,87	19950,43	87543,00	79802,00	52,00	29071,00	125943,00	
				стык		1922,34	6064,20	7689,00	24257,00		9329,00		
		005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,2624								
2	94	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**		0,021	563691,90	462254,95	11838,00	9707,00	194,00	3882,00	16978,00	
				км трубопровода		92176,07	110965,75	1936,00	2330,00		1258,00		
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,013985								
3	95	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**		0,1202	1560763,21	1240454,56	187604,00	149103,00	452,00	68601,00	276701,00	
				км трубопровода		316545,36	310622,21	38049,00	37337,00		20496,00		
		005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	22,948584								
			Итого по разделу 4: Фасадный газопровод					286985,00	238612,00	698,00	101554,00	419622,00	
								47674,00	63924,00	0,00	31083,00		
			Локальная смета 02-05. Наружные сети водоснабжения.										
1	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		464,67	37,92	37,92	17620,00	17620,00		3637,00	22958,00	
				м3 грунта		0,00	10,87	0,00	5051,00		1701,00		
2	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		51,63	1301,18	0,00	67180,00	0,00		48369,00	124793,00	
				м3 грунта		1301,18	0,00	67180,00	0,00		9244,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	55,70464								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	10	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**		1	2853,31	132,30	2853,00	132,00	307,00	2449,00	5726,00	
				задвижка или клапан		2413,85	60,07	2414,00	60,00		424,00		
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,5096								
4	11	242-101-1002 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65**		1	53772,00		53772,00		53772,00		58074,00	
				шт.							4302,00		
5	34	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**		0,1035	93312,93	0,00	9658,00	0,00	724,00	8845,00	19983,00	
				км трубопровода		86319,15	0,00	8934,00	0,00		1480,00		
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,916577								
6	35	216-102-0401 РСНБ РК 2022	**Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А**		0,137655	277279,00		38169,00		38169,00		41223,00	
				т							3054,00		
7	36	1122-1101-0102 РСНБ РК 2022	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**		1	9164,40	4662,01	9164,00	4662,00	272,00	5742,00	16098,00	
				врезка		4230,37	1569,33	4230,00	1569,00		1192,00		
		004-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,0646								
8	37	1123-0101-0104 РСНБ РК 2022	**Основание под трубопроводы бетонное. Устройство /упор бетонный/**		0,15	31840,01	3008,67	4776,00	451,00	3976,00	587,00	5792,00	
				м3 основания		2327,55	1622,80	349,00	243,00		429,00		
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,252081								
			ИТОГО по акту					203192,00	22865,00	97220,00	69629,00	294647,00	
								83107,00	6923,00	0,00	21826,00		

Локальная смета 02-06. Наружные сети канализации.

1	15	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**		0,33	63325,20	10986,72	20897,32	3625,62	10493,96	8205,03	31430,53	
				м3 конструкций колодца		20538,64	4576,25	6777,75	1510,17		2328,18		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,087908								
2	20	225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**		4	10438,00		41752,00		41752,00		45092,00	
				шт.							3340,00		
3	21	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		4	3798,00		15192,00		15192,00		16407,00	
				шт.							1215,00		
4	22	225-101-0104 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**		4	8789,00		35156,00		35156,00		37968,00	
				шт.							2812,00		
5	23	244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**		4	35152,00		140608,00		140608,00		151857,00	
				комплект							11249,00		
6	24	214-404-0401 РСНБ РК 2022	**Скоба U-образная оцинкованная диаметром 12 мм**		8	413,00		3304,00		3304,00		3568,00	
				шт.							264,00		
7	25	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**		0,0484	1004968,00		48640,00		48640,00		52531,00	
				т							3891,00		
8	26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		1,4036	153,40	4,45	215,00	6,00	157,00	37,00	272,00	
				м2		37,09	0,76	52,00	1,00		20,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,031392								
9	28	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею**		0,005	1531883,49	1127063,30	7659,00	5635,00		3372,00	11914,00	
				км трубопровода		404820,19	276471,03	2024,00	1382,00		883,00		
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,199112								
10	29	241-201-0419 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм**		5	10160,00		50800,00		50800,00		54864,00	
				м							4064,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	30	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**		5	1903,68	11,84	9518,00	59,00	1009,00	8383,00	19333,00	
				м трубы, уложенной в футляре		1690,06	3,40	8450,00	17,00		1432,00		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,6842								
12	31	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**		1	12290,89	1534,71	12291,00	1535,00	6711,00	4033,00	17630,00	
				футляр		4045,28	28,03	4045,00	28,00		1306,00		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,483292								
13	32	1122-1501-0101 РСНБ РК 2022	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**		3	9759,96	1701,55	29280,00	5105,00	18292,00	7651,00	39885,00	
				м короба		1961,04	615,02	5883,00	1845,00		2954,00		
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,8961								
14	33	1123-1101-0102 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые**		1	35807,22	0,00	35807,00	0,00	4502,00	30992,00	72143,00	
				врезка		31304,86	0,00	31305,00	0,00		5344,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,8811								
15	34	1122-0701-0206 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции**		0,054	69649,67	0,00	3761,00	0,00	1526,00	2213,00	6452,00	
				км трубопровода		41399,67	0,00	2236,00	0,00		478,00		
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,480518								
			ИТОГО по акту					454880,32	15965,62	378142,96	64886,03	561346,53	
								60772,75	4783,17	0,00	41580,18		
			ИТОГО по смете:					960275,32	277621,62	486824,96	239181,03	1295411,05	
								195828,75	75677,17		95955,18		

ИТОГО	Тенге		1 295 411,05
Временные здания и сооружения	Тенге	1,30%	16 840,34
Итого с временными	Тенге		1 312 251,39
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %	26 245,03
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		1 338 496,42
ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	Тенге	0,95	1 271 571,60
НДС	Тенге	12 %	152 588,59
Итого с НДС	Тенге		1 424 160,19

ЗАКАЗЧИК:
и.о.Заведующего сектором строительства и технического надзора
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ **Ельтай А.Ж.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

_____ **Костенко А.Ю.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ТОО "Акбозат LTD"

_____ **Мергенов М.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"

_____ **Исаев А.М.**