Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

Подрядчик: **ТОО "СК Авикс" Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Кривенко, строение 23, оф.66 БИН 220640007142**

Стройка: **Строительство тепловых сетей в п. Шидерты (по ул. Сельская, Естая, Гаражная, 10) города Экибастуз Павлодарской области. Корректировка.**

Объект: **Строительство тепловых сетей в п. Шидерты (по ул. Сельская, Естая, Гаражная, 10) города Экибастуз Павлодарской области. Корректировка.**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14-2/22	**30.05.2022г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство тепловых сетей в п. Шидерты (по ул. Сельская, Естая, Гаражная, 10) города Экибастуз Павлодарской области. Корректировка.	**7 082 353,21**	**6 323 529,65**							**758 823,56**	**7 082 353,21**
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**6 323 529,65**							**758 823,56**	**7 082 353,21**

Принял (Заказчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ **Бубенов Ж.Б.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Авикс"
БИН 220640007142
Директор _____ **Ахшабиев Р.А.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК Авикс" Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Кривенко, строение 23, оф.66**

БИН 220640007142

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство тепловых сетей в п. Шидерты (по ул. Сельская, Естая, Гаражная, 10) города Экибастуз Павлодарской области. Корректировка.**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети теплоснабжения по ул.Гаражная,10**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 14-2/22 от 30.05.2022г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за декабрь от 01.12. 2022 года

(Локальная смета 06-03-01)

Тепловые сети

Основание: Корректировка сметной документации

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	506,4	261,54	261,54	132 444	132 444	-	22 267	167 088	Казахстан
						-	61,07	-	30 926	-	12 377		

2	2	1101-0102-0327	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	374,4	351,18	336,45	131 482	125 967	154	26 107	170 196	Казахстан
						14,32	82,53	5 361	30 899	-	12 607		
3	3	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	6739,2	69,00	-	465 005	-	-	-	502 205	Казахстан
						-	-	-	-	-	37 200		
4	4	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	10,2	4 041,41	-	41 222	-	-	29 680	76 574	Казахстан
						4 041,41	-	41 222	-	-	5 672		
5	5	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	27,2	4 849,69	-	131 912	-	-	94 977	245 040	Казахстан
						4 849,69	-	131 912	-	-	18 151		
6	6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	353,2	1 192,41	-	421 159	-	-	303 234	782 344	Казахстан
						1 192,41	-	421 159	-	-	57 951		
7	7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	356,732	3 353,00	-	1 196 122	-	1 196 122	-	1 291 812	Казахстан
						-	-	-	-	-	95 690		

8	8	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	543,8	37,35	37,35	20 311	20 311	-	4 288	26 567	Казахстан
						-	10,95	-	5 955	-	1 968		
Раздел 2 Подземная теплосеть (Т1,Т2)													
9	9	1124-0108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,512	1 132 155,40	375 349,29	579 664	192 179	5 715	439 918	1 101 149	Казахстан
						745 644,86	122 250,55	381 770	62 592	-	81 567		
10	11	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%	м кабеля	512	7,85	0,87	4 019	445	-	2 717	7 275	Казахстан
						6,98	0,39	3 574	200	-	539		
11	12	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	512	82,00	-	41 984	-	41 984	-	45 343	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 359		

12	13	1124-0108-0201	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР=99%	шт.	22	20 306,96	4 697,74	446 753	103 350	5 890	368 660	880 646	Казахстан
						15 341,49	1 585,06	337 513	34 871	-	65 233		
13	14	241-405-0104	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	1 шт.	22	22 930,00	-	504 460	-	504 460	-	544 817	Казахстан
						-	-	-	-	-	40 357		
14	15	290-631-0001 (ПЛ)	Комплект изоляции стыка 57х3-125-ППУ-ПЭ	1 шт	90	5 726,79	-	515 411	-	515 411	-	556 644	Казахстан
						-	-	-	-	-	41 233		
15	16	234-204-0108	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	1 м2	10,13	6 060,00	-	61 388	-	61 388	-	66 299	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 911		
Раздел 3 Транзитная теплосеть													
16	17	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,004	1 531 736,18	647 212,29	6 127	2 589	52	4 187	11 139	Казахстан
						871 404,80	185 711,71	3 486	743	-	825		

17	18	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	4,04	2 123,00	-	8 577	-	8 577	-	9 263	Казахстан
						-	-	-	-	-	686		
18	19	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	2	114,85	3,18	230	6	96	89	345	Казахстан
						63,92	0,38	128	1	-	26		
19	20	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	2	317,84	8,26	636	17	507	79	772	Казахстан
						56,14	1,14	112	2	-	57		
20	21	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР=76%	м3 изоляции	0,1	68 594,15	2 259,15	6 859	226	3 756	2 263	9 852	Казахстан
						28 772,80	1 008,56	2 877	101	-	730		
21	22	1126-0301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	3	5 556,16	41,31	16 668	124	3 930	9 628	28 400	Казахстан
						4 205,01	17,55	12 615	53	-	2 104		
22	23	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	552 642,00	-	1 907	-	1 907	-	2 060	Казахстан
						-	-	-	-	-	153		

Итого	**6 525 830**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 341 729
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	577 658
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	166 343
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 349 948
- накладные расходы, тенге	1 308 094
перевозка грузов, тенге	465 005
- сметная прибыль (8 %), тенге	483 396
Всего	**6 525 830**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**130 517**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**6 656 347**
с понижающим коэффициентом 0,95	**6 323 529,65**
НДС	758 823,56
Итого	**7 082 353,21**

Принял (Заказчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ **Бубенов Ж.Б.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Авикс"
БИН 220640007142
Директор _____ **Ахшабиев Р.А.**