Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Club House Burabay»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Азат Строй Р и К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Изготовление, сборка и монтаж пяти едениц Домокомплектов"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство гостевого дома, зона отдыха" расположенного Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, Акылбайское лесничество, кв.56 (выдел 18,27,28,32,37,31,26,36,35), кв.61 (выдел 6,7,8), кв.62 (выдел 1,3,4,6)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 014** от **26 августа 2022 г.**

Акт выполненных работ

за **Июнь 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Гостевой дом-85,2м2.										
1	1	1114-0101-1301 *РСНБ РК 2022*	Щиты деревянные. Изготовление	$м^2$ щитов	29,7	3050 1531	179 54	90585 45471	5317 1604	39797		90585	
2	2	1206-0101-1803 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные и дверные. Укрепление с заполнением пеной монтажной	коробка	199	5120 5052	13 4	1018880 1005348	2587 796	10945		1018880	
3	3	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1044	3762		3927528		3927528		3927528	
4	4	1109-0701-0123 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,7074	1200736 970764	229971 36002	849401 686718	162682 25468			849401	
5	5	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,7074	570274		403412		403412		403412	
6	6	6107-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из бревен и пластин	$м^3$	3,7	131075 103438	3905 1204	484978 382721	14449 4455	87808		484978	
7	7	215-204-0803 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	3,7	165331		611725		611725		611725	
8	8	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	3,7	17552 8675	119 36	64942 32098	440 133	32404		64942	
9	9	412-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	13,2	276		3643				3643	
10	10	412-201-0221 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	3128,4	93		290941				290941	
11	11	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,64	1121		2959				2959	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	414-103-0502 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические. Разгрузка	т	2,64	1121		2959				2959	
13	13	1219-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Леса деревянные неинвентарные. Устройство и разборка	альной проекции	43,56	17012 7622	236 74	741043 332014	10280 3223	398749		741043	
			Итого по разделу 1: Гостевой дом-85,2м2.					8492996 2484370	195755 35679	5512368 0	0 0	8492996	
			Раздел 2: Вспомогательный дом- 55,4 м$^{2.}$										
14	14	1114-0101-1301 *РСНБ РК 2022*	Щиты деревянные. Изготовление	м^2 щитов	24,3	3050 1531	179 54	74115 37203	4350 1312	32562		74115	
15	15	1206-0101-1803 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные и дверные. Укрепление с заполнением пеной монтажной	коробка	140	5120 5052	13 4	716800 707280	1820 560	7700		716800	
16	16	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	956	3762		3596472		3596472		3596472	
17	17	1109-0701-0123 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,5895	1200736 970764	229971 36002	707834 572265	135568 21223			707834	
18	18	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,5895	570274		336177		336177		336177	
19	19	6107-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из бревен и пластин	м^3	3,5	131075 103438	3905 1204	458763 362033	13668 4214	83062		458763	
20	20	215-204-0803 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	3,5	165331		578659		578659		578659	
21	21	412-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	10,8	276		2981				2981	
22	22	412-201-0221 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	2559,6	93		238043				238043	
23	23	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,16	1121		2421				2421	
24	24	414-103-0502 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические. Разгрузка	т	2,16	1121		2421				2421	
25	25	1219-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Леса деревянные неинвентарные. Устройство и разборка	альной проекции	43,56	17012 7622	236 74	741043 332014	10280 3223	398749		741043	
			Итого по разделу 2: Вспомогательный дом- 55,4 м2.					7455729 2010795	165686 30532	5033381 0	0 0	7455729	
			Раздел 3: Вспомогательный дом - 32,4 м2.(3 шт.)										
26	26	1114-0101-1301 *РСНБ РК 2022*	Щиты деревянные. Изготовление	м^2 щитов	49,41	3050 1531	179 54	150701 75647	8844 2668	66210		150701	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	1206-0101-1803 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные и дверные. Укрепление с заполнением пеной монтажной	коробка	270	5120 5052	13 4	1382400 1364040	3510 1080	14850		1382400	
28	28	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1599	3762		6015438		6015438		6015438	
29	29	1109-0701-0123 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	1,0611	1200736 970764	229971 36002	1274101 1030078	244023 38202			1274101	
30	30	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	1,0611	570274		605118		605118		605118	
31	31	6107-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из бревен и пластин	$м^3$	6	131075 103438	3905 1204	786450 620628	23430 7224	142392		786450	
32	32	215-204-0803 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	6	165331		991986		991986		991986	
33	33	412-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	21,96	276		6061				6061	
34	34	412-201-0221 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	5204,52	93		484020				484020	
35	35	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические. Погрузка	т	4,392	1121		4923				4923	
36	36	414-103-0502 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические. Разгрузка	т	4,392	1121		4923				4923	
37	37	1219-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Леса деревянные неинвентарные. Устройство и разборка	альной проекции	130,68	17012 7622	236 74	2223128 996043	30840 9670	1196245		2223128	
			Итого по разделу 3: Вспомогательный дом - 32,4 м2.(3 шт.)					13929249 4086436	310647 58844	9032239 0	0 0	13929249	
			ИТОГО по акту					29877974 8581601	672088 125055	19577988 0	0 0	29877974	
			Сметный расчет	5%								1493898,7	
			Непредвиденные работы и затраты	5%								1493898,7	
			Итого в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:									35462167,34	
			ИТОГО к перечислению									35462167,34	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Азат Строй Р и К"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аккушкаров К.Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Club House Burabay»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бектемиров А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)