Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05. 08. 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

Наименование объекта: "Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N109 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"

СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования			организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
		190	29.06.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N109 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"	15 878 771,36	14 177 474,43							1 701 296,93	15 878 771,36
Итого к оплате	15 878 771,36	14 177 474,43							1 701 296,93	15 878 771,36

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____ Катпаев Р.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "KZ Стройэксперт"
_____ Белоусов В.В.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
_____ Исаев А.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: **"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N109 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"**
(наименование)

Договор подряда № **190 от 29.06.2022г.**

Акт выполненных работ № 1

за **октябрь 2022 год (месяц, год) на работы**

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Наружные сети водоснабжения	**локальная смета 2-5**									
		Разработка грунта										
1	**Е11-010101-0368 Кзтр и Кзм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**		928,29	275,13	275,13	255400	255401	0	44547	323943	
			м3 грунта		0	66,65	0	61871		23996		
2	**Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		28,71	3439,38	0	98745	0	0	71096	183428	
			м3 грунта		3439,38	0	98745	0		13587		
3	**Е11-010102-0386 Кзтр и Кзм=1,11**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**		39,2	320	320	12544	12544	0	2188	15911	
			м3 грунта		0	77,52	0	3039		1179		
4	**С3412-101-0105**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**		352,8	81		28577				30863	
			т·км							2286		
5	**Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,11**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /засыпка песком над трубой толщиной 30см/**		31	1184,71	0	36726	0	0	26443	68223	
			м3 грунта		1184,71	0	36726	0		5054		
6	**С1211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		31	3267		101277		101277		109379	**Казахстан**
			м3							8102		
7	**Е11-010104-0405 Кзтр и Кзм=1,11**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		917,8	37,92	37,92	34803	34802	0	7183	45345	
			м3 грунта		0	10,87	0	9976		3359		
8	**Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,11**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		8,2	5385,19	223,39	44159	1832	29468	13299	62055	
			м3 основания		1568,1	70,09	12858	575		4597		
8.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	9,02	3267				29468,34			Казахстан 100%
		Футляр 325х5дл.10м										
34	**Е11-220301-0108 Кзтр и Кзм=1,11**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,01	2191264,71	966662,05	21913	9666	1175	14348	39162	
			км трубопровода		1107131,76	342134,74	11071	3421		2901		
34.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,6	962				577,2			
34.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	278998				362,7			

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	С1241-102-0239	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм**	м	10,04	19400		194776		194776	15582	210358	
36	Е11-221401-0301 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	10	1903,68 / 1690,06	11,84 / 3,4	19037 / 16901	118 / 34	2018	16765 / 2864	38666	
36.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	2,26	819				1850,94			
37	Е11-221401-0401 Кзтр и Кзм=1,11 К=0,4	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	17558,43 / 5778,98	2192,45 / 40,05	17558 / 5779	2192 / 40	9587	5761 / 1866	25185	
37.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01	202798				2027,98			
37.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0039	1789060				7013,12			
38	Е11-220601-1008 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,01	1221226,54 / 168814,68	988292,72 / 362670,01	12212 / 1688	9883 / 3627	641	5262 / 1398	18872	
39	С1236-102-0501	**Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50**	кг	1,22	548		669		669	53	722	
40	С1236-102-0502	**Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм, внутренняя**	кг	16,94	1382		23411		23411	1873	25284	
41	С1236-102-0503	**Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)**	кг	7,51	1382		10379		10379	830	11209	
		Футлир ПЭ 225х20,5дд.5м										
42	Е11-220501-0407 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,005	1531883,49 / 404820,19	1127063,3 / 276471,03	7659 / 2024	5635 / 1382	0	3372 / 883	11914	
43	С1241-201-0419	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм**	м	5	10160		50800		50800	4064	54864	Казахстан
44	Е11-221401-0301 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	5	1903,68 / 1690,06	11,84 / 3,4	9518 / 8450	59 / 17	1009	8383 / 1432	19333	
44.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,13	819				925,47			
45	Е11-221401-0401 Кзтр и Кзм=1,11 К=0,28	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	12290,89 / 4045,28	1534,71 / 28,03	12291 / 4045	1535 / 28	6711	4033 / 1306	17630	
45.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,007	202798				1419,59			
45.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0027	1789060				4909,18			
46	Е11-130301-1409 Кзтр и Кзм=1,05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759**	м2	0,44	275,59 / 24,37	2,23 / 0,38	121 / 11	1 / 0	110	8 / 10	139	
46.1	236-203-0207	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-759	т	0,0001	1113729				93,11			
47	Е11-340201-0804 Кзтр и Кзм=1,11	**Колодцы. Установка указателя на стене**	шт.	2	987,21 / 987,21	0 / 0	1974 / 1974	0 / 0	0	1501 / 278	3753	
48	С1214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,001846	439438		811		811	65	876	Казахстан
49	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,06	114,31 / 63,47	3,09 / 0,38	7 / 4	0 / 0	3	3 / 1	11	
49.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	467116				2,52			Казахстан 100%
50	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,06	190,48 / 74,17	4,45 / 0,76	11 / 4	0 / 0	7	3 / 1	15	
50.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0	539649				5,83			Казахстан 100%
		Колодцы										
51	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		0,36	14216,5	2655,25	5118	956	3692	810	6402	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 основания		1306,75	1112,66	470	401		474		
51.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,414	8915				3690,81			Казахстан 100%
52	E11-270602-0901 Кзтр и Кзм=1,11	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,08928	178260,28 0	3100,54 1388,68	15915 0	277 124	15638	134 1284	17333	
52.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,092	170058				15638,26			
53	E11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,11	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,372	55756,73 26507,02	13668,46 5668,69	132255 62875	32421 13446	36959	75558 16625	224438	
54	C1225-101-0603	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	1	38405		38405		38405	3072	41477	Казахстан
55	C1225-101-0110	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	шт.	1	23465		23465		23465	1877	25342	Казахстан
56	C1225-101-0111	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	2	36285		72570		72570	5806	78376	Казахстан
57	C1225-101-0613	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	шт.	1	35918		35918		35918	2873	38791	Казахстан
58	C1225-101-0605	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	1	10438		10438		10438	835	11273	Казахстан
59	C1225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2	3798		7596		7596	608	8204	Казахстан
60	C1225-101-0104	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	1	8789		8789		8789	703	9492	Казахстан
64	E11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,6844	153,4 37,09	4,45 0,76	105 25	4 1	77	18 10	133	
64.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	539649				66,48			Казахстан 100%
65	E11-260301-0702 Кзтр и Кзм=1,11	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м2 поверхности покрытия изоляции	8,1	1387,16 752,14	21,2 9,41	11236 6092	171 76	4972	4688 1274	17198	
65.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	14,58	295				4301,1			
66	C1261-107-0328	**Лакоткань электроизоляционная хлопчатобумажная на перкале В, марки ЛХММ-105, толщиной 0,24 мм ГОСТ 28034-89**	м2	8,1	5846		47353		47353	3788	51141	
		Итого по разделу: 1. Наружные сети водоснабжения 2-5									1846740	
		Наружные сети канализации	**локальная смета 2-6**									
		Разработка грунта в траншее										
1	E11-010101-0368 Кзтр и Кзм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	49,47	275,13 0	275,13 66,65	13611 0	13611 3297	0	2374 1279	17264	
2	E11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,53	3439,38 3439,38	0 0	5262 5262	0 0	0	3789 724	9775	
3	E11-010101-0368 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	330,77	275,13 0	275,13 66,65	91005 0	91005 22046	0	15873 8550	115428	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	**Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	10,23	2990,77 2990,77	0 0	30596 30596	0 0	0	22029 4210	56835	
5	**Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /засыпка песком над трубой толщиной 30см/**	**м3 грунта**	54	1184,71 1184,71	0 0	63975 63975	0 0	0	46062 8803	118840	
6	**С1211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	54	3267		176418		176418		190531	**Казахстан**
7	**Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	352,8	37,92 0	37,92 10,87	13378 0	13378 3835	0	2761 1291	17430	
8	**Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	39,2	1301,18 1301,18	0 0	51006 51006	0 0	0	36724 7018	94748	
9	**Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	9,3	5385,19 1568,1	223,39 70,09	50082 14583	2078 652	33421	15083 5213	70378	
9.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	10.23	3267				33421.41			Казахстан 100%
		Трубопровод										
10	**Е11-231401-0103 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка**	**м трубопровода**	98	4032,05 156,77	31,84 12,99	395140 15363	3120 1273	376657	16470 32929	444539	
10.1	241-204-0106	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	99.96	3718				371651.28			Казахстан 100%
11	**С1241-229-0103**	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 200 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	17	378		6426		6426	514	6940	
12	**Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	1,5	14216,5 1306,75	2655,25 1112,66	21325 1960	3983 1669	15382	3375 1976	26676	
12.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1.725	8915				15378.38			Казахстан 100%
13	**Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	0,372	178260,28 0	3100,54 1388,68	66313 0	1154 517	65159	558 5350	72221	
13.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0.3832	170058				65159.42			
14	**Е11-230601-0106 Кзтр и Кэм=1,11**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодця**	11,73	63325,2 20538,64	10986,72 4576,25	742805 240918	128874 53679	373012	291652 82757	1117214	
14.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6.0996	24165				147396.83			Казахстан 100%
14.2	261-107-0447	Каболка	т	0.0704	1789060				125914.04			
14.3	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0.0223	1668129				37177.59			
15	**С1225-101-0104**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	**шт.**	5	8789		43945		43945	3516	47461	**Казахстан**
16	**С1225-101-0108**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	2	16933		33866		33866	2709	36575	**Казахстан**
17	**С1225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	5	23903		119515		119515	9561	129076	**Казахстан**
18	**С1225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	14	3798		53172		53172	4254	57426	**Казахстан**
19	**С1225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	6	22664		135984		135984	10879	146863	**Казахстан**
20	**С1225-101-0612**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1**	**шт.**	6	20634		123804		123804	9904	133708	
21	**С1225-101-0605**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	6	10438		62628		62628	5010	67638	**Казахстан**
22	**С1212-101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	4,32	21498		92871		92871	7430	100301	**Казахстан**

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге		Общая стоимость. тенге			Накладные расходы. тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель. инвентарь	Сметная прибыль. тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	С1214-404-0401	**Скоба U-образная оцинкованная диаметром 12 мм**		17	413		7021		7021		7583	
			шт.							562		
25	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**		0,0808	1004968		81201		81201		87697	**Казахстан**
			т							6496		
26	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		2,3432	153,4	4,45	359	11	262	61	454	
			м2		37,09	0,76	87	2		34		
26.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0004	539649				227,61			Казахстан 100%
27	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		56,53	1205,17	29,04	68128	1642	42848	22194	97548	
			м2 поверхности		418,16	4	23639	226		7226		
27.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	135,672	295				40023,24			
28	Е11-260301-0702 Кзтр и Кзм=1,11	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**		32,4	1387,16	21,2	44944	687	19888	18752	68792	
			м2 поверхности покрытия изоляции		752,14	9,41	24369	305		5096		
28.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	58,32	295				17204,4			
29	С1261-107-0328	**Лакоткань электроизоляционная хлопчатобумажная на перкале В, марки ЛХММ-105, толщиной 0,24 мм ГОСТ 28034-89**		32,4	5846		189410		189410		204563	
			м2							15153		
30	Е11-220501-0407 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею**		0,005	1531883,49	1127063,3	7659	5635	0	3372	11914	
			км трубопровода		404820,19	276471,03	2024	1382		883		
31	С1241-201-0419	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм**		5	10160		50800		50800		54864	**Казахстан**
			м							4064		
32	Е11-221401-0301 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**		5	1903,68	11,84	9518	59	1009	8383	19333	
			м трубы, уложенной в футляре		1690,06	3,4	8450	17		1432		
32.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,13	819				925,47			
33	Е11-221401-0401 Кзтр и Кзм=1,11 К=0,28	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**		1	12290,89	1534,71	12291	1535	6711	4033	17630	
			футляр		4045,28	28,03	4045	28		1306		
33.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,007	202798				1419,59			
33.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0027	1789060				4909,18			
		Итого по разделу: 2. Наружные сети канализации локальная смета 2-6									**3648245**	**3648245**
		Наружные тепловые сети	**локальная смета 2-3**									
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		280	221,94	221,94	62143	62143	0	10322	78262	
			м3 грунта		0	51,2	0	14336		5797		
2	Е11-010102-0380 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		69	272,77	272,77	18821	18821	0	3126	23703	
			м3 грунта		0	62,93	0	4342		1756		
3	С3412-101-0105	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**		621	81		50301				54325	
			т·км							4024		
4	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		20	2990,77	0	59815	0	0	43067	111113	
			м3 грунта		2990,77	0	59815	0		8231		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	**Е11-010104-0405 Кзтр и Кзм=1,11**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		300	37,92	37,92	11376	11376	0	2348	14822	
			м3 грунта		0	10,87	0	3261		1098		
6	**Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,11**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		2,12	14216,5	2655,25	30139	5629	21740	4770	37702	
			м3 основания		1306,75	1112,66	2770	2359		2793		
6.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,438	8915				21734,77			Казахстан 100%
7	**Е11-270602-0901 Кзтр и Кзм=1,11**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,52576	178260,28	3100,54	93722	1630	92092	789	102072	
			т		0	1388,68	0	730		7561		
7.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,5415	170058				92091,98			
8	**Е11-070601-0101 Кзтр и Кзм=1,11**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**		4,36	16493,88	3844,35	71913	16761	27948	38843	119617	
			м3 сборных конструкций		6239,35	1310,61	27204	5714		8861		
8.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,1482	159737				23679,41			
9	**С1225-203-0206**	**Лоток теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**		1,716	148487		254804		254804		275188	
			м3							20384		
10	**С1225-203-0103**	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**		0,692	68665		47516		47516		51317	**Казахстан**
			м3							3801		
11	**С1225-202-1107**	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**		1,952	124992		243984		243984		263503	**Казахстан**
			м3							19519		
12	**Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,11**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		0,02	51138,05	2857,8	1023	58	432	497	1642	
			м3		26666,64	632,23	533	13		122		
12.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0001	973588				116,83			Казахстан 100%
12.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0012	102092				127			
12.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0006	125144				68,83			
13	**С1212-101-0707**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**		0,0203	25331		514		514		555	**Казахстан**
			м3							41		
14	**С1214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,00026	456152		119		119		128	**Казахстан**
			т							9		
15	**Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,11**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		0,03	51138,05	2857,8	1534	86	648	745	2461	
			м3		26666,64	632,23	800	19		182		
26.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0002	973588				175,25			Казахстан 100%
26.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0019	102092				190,5			
26.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008	125144				103,24			
16	**С1212-101-0707**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**		0,03045	25331		771		771		833	**Казахстан**
			м3							62		
17	**С1214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,00041	456152		187		187		202	**Казахстан**
			т							15		
18	**Е11-070512-0111 Кзтр и Кзм=1,11**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**		18	2667,09	90,74	48008	1633	12254	40671	95773	
			шт. сборных конструкций		1895,59	19,22	34121	346		7094		
18.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,594	20629				12253,63			Казахстан 100%
19	**С1225-205-0101**	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1**		18	2314		41652		41652		44984	**Казахстан**
			шт.							3332		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	**Е11-070515-0102 Кзтр и Кзм=1,11**	**Устройство деформационных вертикальных швов**		**4**	**1337,62**	**3,97**	**5350**	**16**	**1515**	**4516**	**10655**	
			м шва		**954,89**	**1,8**	**3820**	**7**		**789**		
20.1	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	4.28	148				633.44			
20.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0.88	758				667.04			
21	**Е11-070516-0107 Кзтр и Кзм=1,11**	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**		**4**	**975,64**	**312,19**	**3903**	**1249**	**1366**	**2175**	**6564**	
			м шва		**322,07**	**138,77**	**1288**	**555**		**486**		
21.1	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	3.048	448				1365.5			
22	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**28,94**	**1205,17**	**29,04**	**34878**	**841**	**21936**	**11362**	**49939**	
			м2 поверхности		**418,16**	**4**	**12102**	**116**		**3699**		
22.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	69.456	295				20489.52			
23	**Е11-080101-0302 Кзтр и Кзм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**		**39,74**	**1662,02**	**6,71**	**66049**	**267**	**58593**	**6746**	**78619**	
			м2 поверхности		**180,91**	**1,63**	**7189**	**65**		**5824**		
23.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0.9935	15656				15554.24			Казахстан 100%
23.2	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	43.714	405				17704.17			Казахстан 100%
23.3	235-201-0605	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-100	кг	61.3983	313				19217.67			
24	**Е11-080101-0303 Кзтр и Кзм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**		**39,74**	**2781,51**	**10,68**	**110537**	**425**	**97124**	**12180**	**132534**	
			м2 поверхности		**326,84**	**2,71**	**12989**	**108**		**9817**		
24.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0.9935	15656				15554.24			Казахстан 100%
24.2	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	91.402	405				37017.81			Казахстан 100%
24.3	235-201-0605	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-100	кг	122.7966	313				38435.34			
25	**Е11-110101-1103 Кзтр и Кзм=1,05**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**		**25,33**	**520,4**	**34,13**	**13182**	**864**	**13**	**12045**	**27245**	
			м2 стяжки		**485,75**	**20,14**	**12304**	**510**		**2018**		
26	**Е11-110101-1104 Кзтр и Кзм=1,05 К=2**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**		**25,33**	**23,78**	**12,1**	**602**	**307**	**0**	**437**	**1122**	
			м2 стяжки		**11,68**	**6,66**	**296**	**169**		**83**		
27	**С1212-101-0413**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**		**0,7714**	**23016**		**17755**		**17755**		**19175**	**Казахстан**
			м3							**1420**		
		Лотковый канал КЛ 90х45										
28	**Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,11**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		**5,39**	**14216,5**	**2655,25**	**76627**	**14312**	**55272**	**12128**	**95855**	
			м3 основания		**1306,75**	**1112,66**	**7043**	**5997**		**7100**		
28.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6.1985	8915				55259.63			Казахстан 100%
29	**Е11-270602-0901 Кзтр и Кзм=1,11**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		**1,33672**	**178260,28**	**3100,54**	**238284**	**4144**	**234140**	**2005**	**259512**	
			т		**0**	**1388,68**	**0**	**1856**		**19223**		
29.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1.3768	170058				234139.53			
30	**Е11-070601-0101 Кзтр и Кзм=1,11**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**		**11,24**	**16493,88**	**3844,35**	**185391**	**43210**	**72050**	**100137**	**308370**	
			м3 сборных конструкций		**6239,35**	**1310,61**	**70130**	**14731**		**22842**		
30.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0.3822	159737				61045.09			
31	**С1225-203-0107**	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**		**4,95**	**36565**		**180997**		**180997**		**195477**	**Казахстан**
			м3							**14480**		
32	**С1225-203-0206**	**Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**		**0,77**	**148487**		**114335**		**114335**		**123482**	**Казахстан**
			м3							**9147**		
33	**С1225-202-1107**	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**		**5,52**	**124992**		**689956**		**689956**		**745152**	**Казахстан**
			м3							**55196**		
34	**Е11-070512-0111 Кзтр и Кзм=1,11**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**		**20**	**2667,09**	**90,74**	**53342**	**1814**	**13615**	**45190**	**106415**	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		шт. сборных конструкций			**1895,59**	**19,22**	**37912**	**384**		**7883**		
34.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,66	20629				13615,14			Казахстан 100%
35	**С1225-205-0102**	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2**		**20**	**3347**		**66940**		**66940**		**72295**	**Казахстан**
			шт.							**5355**		
		Деформационный шов										
36	**Е11-070515-0102 Кзтр и Кэм=1,11**	**Устройство деформационных вертикальных швов**		**6**	**1337,62**	**3,97**	**8026**	**24**	**2273**	**6773**	**15983**	
			м шва		**954,89**	**1,8**	**5729**	**11**		**1184**		
36.1	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	6,42	148				950,16			
36.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,32	758				1000,56			
37	**Е11-070516-0107 Кзтр и Кэм=1,11**	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**		**6**	**975,64**	**312,19**	**5854**	**1874**	**2048**	**3263**	**9846**	
			м шва		**322,07**	**138,77**	**1932**	**833**		**729**		
26.1	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	4,572	448				2048,26			
38	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**53,06**	**1205,17**	**29,04**	**63946**	**1541**	**40218**	**20832**	**91560**	
			м2 поверхности		**418,16**	**4**	**22188**	**212**		**6782**		
38.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	127,344	295				37566,48			
39	**Е11-080101-0302 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**		**87,91**	**1662,02**	**6,71**	**146108**	**590**	**129615**	**14924**	**173915**	
			м2 поверхности		**180,91**	**1,63**	**15904**	**143**		**12883**		
39.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,1978	15656				34407,97			Казахстан 100%
39.2	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	96,701	405				39163,91			Казахстан 100%
39.3	235-201-0605	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-100	кг	135,8209	313				42511,96			
40	**Е11-080101-0303 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**		**87,91**	**2781,51**	**10,68**	**244523**	**939**	**214851**	**26943**	**293183**	
			м2 поверхности		**326,84**	**2,71**	**28732**	**238**		**21717**		
40.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,1978	15656				34407,97			Казахстан 100%
40.2	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	202,193	405				81888,16			Казахстан 100%
40.3	235-201-0605	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-100	кг	271,6419	313				85023,91			
41	**Е11-110101-1103 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**		**69**	**520,4**	**34,13**	**35908**	**2355**	**36**	**32812**	**74218**	
			м2 стяжки		**485,75**	**20,14**	**33517**	**1390**		**5498**		
42	**Е11-110101-1104 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**		**69**	**23,78**	**12,1**	**1641**	**835**	**0**	**1189**	**3056**	
			м2 стяжки		**11,68**	**6,66**	**806**	**460**		**226**		
43	**С1212-101-0413**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**		**2,10105**	**23016**		**48358**		**48358**		**52227**	**Казахстан**
			м3							**3869**		
		Тепловая камера УТ1										
44	**Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		**2,12**	**14216,5**	**2655,25**	**30139**	**5629**	**21740**	**4770**	**37702**	
			м3 основания		**1306,75**	**1112,66**	**2770**	**2359**		**2793**		
44.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,438	8915				21734,77			Казахстан 100%
45	**Е11-070601-0201 Кзтр и Кэм=1,11**	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**		**18,853**	**36221,87**	**4896,27**	**682891**	**92309**	**298448**	**383281**	**1151466**	
			м3 конструкции		**15495,33**	**1733,46**	**292134**	**32681**		**85294**		
45.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,7659	24165				235991,86			Казахстан 100%
46	**С1225-202-0103**	**Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3**		**4**	**44163**		**176652**		**176652**		**190784**	**Казахстан**
			шт.							**14132**		
47	**С1225-101-0101**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**		**4**	**6436**		**25744**		**25744**		**27804**	**Казахстан**
			шт.							**2060**		
48	**С1225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		**4**	**3798**		**15192**		**15192**		**16407**	**Казахстан**
			шт.							**1215**		
49	**С1225-203-0707**	**Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7**		**1**	**123957**		**123957**		**123957**		**133874**	**Казахстан**
			шт.							**9917**		
50	**С1221-102-0101**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**		**15,7**	**42708**		**670516**		**670516**		**724157**	**Казахстан**
			м3							**53641**		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	С1222-102-0108	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**		0,715	106424		76093		76093		82180	Казахстан
			м3							6087		
53	С1212-101-0707	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**		2,32	25331		58768		58768		63469	Казахстан
			м3							4701		
54	Е11-060301-0601 Кзтр и Кзм=1,11	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		0,08208	30066,45	1389,88	2468	114	32	2150	4987	
			т		28292,57	486,28	2322	40		369		
54.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2462	128				31,52			
55	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,08208	408502		33530		33530		36212	Казахстан
			т							2682		
56	Е11-060301-0401 Кзтр и Кзм=1,11	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		0,00192	825163,72	3390,51	1584	7	593	899	2682	
			т		512943,21	1456,02	985	3		199		
56.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0019	308830				592,95			
57	Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,01576	103644,79	3540,99	1633	56	0	1483	3365	
			т металлических изделий		100103,8	1081,32	1578	17		249		
58	С1214-404-0401	**Скоба U-образная оцинкованная диаметром 12 мм**		8	413		3304		3304		3568	
			шт.							264		
59	С1261-102-0129	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**		15,76	316		4980		4980		5378	
			кг							398		
60	Е11-090304-0101 Кзтр и Кзм=1,11	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**		0,01966	108637,49	37067,52	2136	729	305	931	3312	
			т конструкций		56042,01	12609,46	1102	248		245		
60.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	813201				214,23			Казахстан 100%
60.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	289955				22,8			
60.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	504496				19,24			Казахстан 100%
61	Е11-090501-0202 Кзтр и Кзм=1,11	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**		0,01966	4568,67	732,04	90	14	7	47	148	
			т		3459,69	2	68	0		11		
61.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	289955				7,41			
62	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /исключить огрунтовку ГФ-021/**		0,01966	995556		19573		19573		21139	
			т							1566		
63	Е11-130301-0404 Кзтр и Кзм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз**		1,02718	132,76	3,09	136	3	68	45	196	
			м2		63,47	0,38	65	0		15		
63.1	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,0001	676293				62,52			
64	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		1,02718	153,4	4,45	158	5	115	27	200	
			м2		37,09	0,76	38	1		15		
64.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	539649				99,78			Казахстан 100%
65	Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		2,92	41918,11	4476,67	122401	13072	81132	29138	163662	
			м3 кладки		9656,64	1073,31	28197	3134		12123		
65.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,7008	19157				13425,23			Казахстан 100%
65.2	213-101-0301	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	1,1096	61017				67704,46			Казахстан 100%
66	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		53,06	1205,17	29,04	63946	1541	40218	20832	91560	
			м2 поверхности		418,16	4	22188	212		6782		
66.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	127,344	295				37566,48			

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	**Е11-060101-0119 Кзтр и Кзм=1,11**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**		0,2	9622,43	2096,59	1924	419	541	960	3115	
			м3		4820,51	456,1	964	91		231		
68	С1212-101-0413	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ** 7473-2010 F150, W4		0,204	23016		4695		4695		5071	**Казахстан**
			м3							376		
69	**Е11-110101-1501 Кзтр и Кзм=1,05**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**		9	727,4	129,21	6547	1163	904	4644	12086	
			м2 покрытия		497,69	51,23	4479	461		895		
70	**Е11-110101-1502 Кзтр и Кзм=1,05 К=44**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**		9	857	225,91	7713	2033	0	6460	15307	
			м2 покрытия		631,09	132,55	5680	1193		1134		
71	С1212-101-0413	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ** 7473-2010 F150, W4		2,2542	23016		51883		51883		56034	**Казахстан**
			м3							4151		
72	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,05**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		9	947,44	35,28	8527	317	3792	4323	13878	
			м2 стяжки		490,8	20,14	4417	181		1028		
72.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1836	20629				3787,48			Казахстан 100%
73	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,05 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		9	703,95	36,29	6336	327	5681	477	7358	
			м2 стяжки		36,41	19,98	328	180		545		
73.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,2754	20629				5681,23			Казахстан 100%
74	**Е11-110101-0401 Кзтр и Кзм=1,05**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**		23,04	1927,22	115,3	44403	2657	19616	21179	70829	
			м2 изолируемой поверхности		960,52	17,36	22130	400		5247		
74.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0797	196789				15687,7			
75	**Е11-110101-0402 Кзтр и Кзм=1,05 К=2**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**		23,04	2042,47	114,09	47058	2628	17724	25532	78397	
			м2 изолируемой поверхности		1159,1	19,8	26706	456		5807		
75.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0696	196789				13692,74			
76	С1217-203-0103	**Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,25 мм**		76,032	325		24710		24710		26687	**Казахстан**
			м2							1977		
77	**Е11-150203-0201 Кзтр и Кзм=1,05**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		22,5	1611,61	102,82	36261	2314	8487	21887	62800	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1131,59	84,35	25461	1898		4652		
77.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,3398	24866				8448,22			Казахстан 100%
78	**Е11-150203-0201 Кзтр и Кзм=1,05**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		24,4	1611,61	102,82	39323	2509	9204	23735	68103	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1131,59	84,35	27611	2058		5045		
78.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,3684	24866				9161,63			Казахстан 100%
79	**Е11-080101-0305 Кзтр и Кзм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**		24,4	3509,42	11,23	85630	274	68747	15508	109229	
			м2 поверхности		680,69	2,71	16609	66		8091		
79.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	75,396	862				64991,35			Казахстан 100%
80	**Е11-080101-0306 Кзтр и Кзм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305**		24,4	1513,93	5,95	36940	145	32496	4035	44253	
			м2 поверхности		176,19	1,63	4299	40		3278		
80.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	37,698	862				32495,68			Казахстан 100%
81	С1235-102-0101	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ** 7415-86		84,18	405		34093		34093		36820	**Казахстан**
			м2							2727		
82	**Е11-080101-0302 Кзтр и Кзм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**		15,42	2064,73	6,71	31838	103	28945	2618	37212	
			м2 поверхности		180,91	1,63	2790	25		2756		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,3855	15656				6035,39			Казахстан 100%
82.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	23,8239	862				20536,2			Казахстан 100%
83	**Е11-080101-0303 Кзтр и Кзм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**15,42**	**3546,42**	**10,68**	**54686**	**165**	**49481**	**4726**	**64165**	
					326,84	**2,71**	**5040**	**42**		**4753**		
83.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,3855	15656				6035,39			Казахстан 100%
83.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	47,6478	862				41072,4			Казахстан 100%
84	**С1235-102-0101**	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	**м2**	**53,199**	**405**		**21546**		**21546**	**1724**	**23270**	**Казахстан**
85	**Е11-110101-1103 Кзтр и Кзм=1,05**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**15,42**	**520,4**	**34,13**	**8025**	**527**	**8**	**7333**	**16587**	
					485,75	**20,14**	**7490**	**311**		**1229**		
86	**Е11-110101-1104 Кзтр и Кзм=1,05 К=2**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**15,42**	**23,78**	**12,1**	**367**	**187**	**0**	**266**	**684**	
					11,68	**6,66**	**180**	**103**		**51**		
87	**С1212-101-0101**	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,4692**	**18681**		**8765**		**8765**	**701**	**9466**	**Казахстан**
88	**Е11-110101-0204 Кзтр и Кзм=1,05**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,4772**	**20792,43**	**2499,66**	**30715**	**3693**	**20062**	**7989**	**41800**	
					4711,77	**1041,81**	**6960**	**1539**		**3096**		
88.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,4284	10136				4342,14			Казахстан 100%
88.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,4772	9734				14379,06			Казахстан 100%
89	**Е11-110101-1902 Кзтр и Кзм=1,05**	**Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901**	**м2 покрытия**	**12,31**	**51,88**	**0**	**639**	**0**	**0**	**600**	**1338**	
					51,88	**0**	**639**	**0**		**99**		
90	**С1212-501-0304**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II**	**т**	**0,62781**	**18729**		**11758**		**11758**	**941**	**12699**	**Казахстан**
		Итого по разделу: 3. Наружные тепловые сети локальная смета 2-3									**7806041**	
	Наружные сети газоснабжения	**локальная смета 2-2**										
		Фасадный газопровод										
57	**Е11-220301-0201 Кзтр и Кзм=1,11**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,196**	**1092105,46**	**330061,1**	**214053**	**64692**	**4695**	**170450**	**415263**	
					738087,84	**140337,79**	**144665**	**27506**		**30760**		
57.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0353	102092				3601,81			
58	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**3,12**	**708**		**2209**		**2209**	**177**	**2386**	
59	**С1241-102-0137**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**м**	**180,72**	**1810**		**327103**		**327103**	**26168**	**353271**	**Казахстан**
60	**С1241-102-0108**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**16,064**	**646**		**10377**		**10377**	**830**	**11207**	
61	**Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,11**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0645**	**1476275,76**	**702859,4**	**95220**	**45334**	**1595**	**62170**	**169981**	
					748688,23	**224921,55**	**48290**	**14507**		**12591**		
62	**С1241-112-0125**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	**шт.**	**43**	**574**		**24682**		**24682**	**1975**	**26657**	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	**Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,11**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		2	844,02	49,95	1688	100	56	1517	3461	
			фланец		766,17	0	1532	0		256		
63.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	278998				55.8			
64	**С1241-117-0101**	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм**		2	1368		2736		2736		2955	
			шт.							219		
65	**Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,11**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /штуцер/**		0,00076	1925980,76	702859,4	1464	534	361	733	2373	
			т фасонных частей		748688,23	224921,55	569	171		176		
65.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0008	449705				341.78			
66	**Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,11**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**		12	2160,7	132,3	25928	1588	283	24531	54496	
			задвижка или клапан		2004,84	60,07	24058	721		4037		
67	**С1242-207-3702**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**		12	1722		20664		20664		22317	
			шт.							1653		
		Шкаф для установки крана диаметром 25мм исп.1 (12шт)										
68	**Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,11**	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**		0,07236	65992,39	12646,66	4775	915	1433	1834	7138	
			т конструкций		33547,64	3189,82	2428	231		529		
68.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	965674				349,38			Казахстан 100%
68.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	813201				235,37			Казахстан 100%
68.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0022	289955				650,42			
69	**Е11-090701-0101 Кзтр и Кзм=1,11**	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**		0,07236	267744,08	77200,83	19374	5586	486	10513	32278	
			т конструкций		183823,99	26745,45	13302	1935		2391		
69.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	272284				427,54			
70	**С1214-205-0201**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм**		0,002106	492092		1036		1036		1119	**Казахстан**
			т							83		
71	**С1214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**		0,003768	439438		1656		1656		1788	**Казахстан**
			т							132		
72	**С1214-101-0101**	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм**		0,051	477225		24338		24338		26285	**Казахстан**
			т							1947		
73	**С1214-201-0101**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**		0,0108	462525		4995		4995		5395	**Казахстан**
			т							400		
74	**С1217-101-0102**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8**		0,000816	367006		299		299		323	
			т							24		
75	**С1217-101-0301**	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**		24	29		696		696		752	
			шт.							56		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	**Е11-130301-0406 Кстр и Кзм=1,05**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		6,48	114,31	3,09	741	20	309	285	1108	
			м2		63,47	0,38	411	2		82		
76.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006	467116				272,42			Казахстан 100%
77	**Е11-130301-1406 Кстр и Кзм=1,05 К=1**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		6,48	190,48	4,45	1234	29	725	335	1695	
			м2		74,17	0,76	481	5		126		
77.1	236-103-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0012	539649				629,45			Казахстан 100%
		Итого по разделу: 4. Наружные сети газоснабжения локальная смета 2-2									**1142248**	
		ИТОГО:					**11225374**	**1079751**	**8162640**	**2148026**	**14443274**	
							1904109	**338708**		**1069874**		

ИТОГО	**Тенге**				**14 443 274**
Временные здания и сооружения	**Тенге**		**1,30%**		**187 763**
Итого с временными	**Тенге**				**14 631 037**
Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**		**2 %**		**292 621**
Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**				**14 923 657**
ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	**Тенге**		**0,95**		**14 177 474**
НДС	**Тенге**		**12 %**		**1 701 297**
Итого с НДС	**Тенге**				**15 878 771,36**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Катпаев Р.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Институт «Агропромпроект»
Костенко А.Ю.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "KZ Стройэксперт"
Белоусов В.В.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
Исаев А.М.