Форма № 3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебной амбулатории в с.Асан района Байтерек ЗКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2023/151	07.06.2023г.	За счет средств местного бюджета; За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан. Специфика: Строительство и реконструкция объектов здравоохранения	038-015-431 038-032-431		

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (сентябрь) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство врачебной амбулатории в с.Асан района Байтерек ЗКО"	274 500 633,00	100 063 534,78							12 007 624,17	112 071 158,95

МП **Заказчик ГУ "Управление строительства ЗКО"**
БИН 060240004327
Заместитель руководителя Молдашев Н.Е.
(должность, ФИО)

МП **Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой"**
БИН 090140009895
Директор Михно В.П.
(должность, ФИО)

МП **Эксперт технического надзора ТОО «ARTERIA»**
БИН 160340010772, Приказ №41 от 09.06.2023г.
Технадзор Наурзбаев Б.
(должность, ФИО)

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Управление строительства ЗКО", г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116, тел. 8(7112)-50-43-24**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство врачебной амбулатории в с.Асан района Байтерек ЗКО"**

Объект **"Строительство врачебной амбулатории в с.Асан района Байтерек ЗКО"**

Договор подряда **№2023/151 от 07.06.2023г.**

А К Т №4
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы АС													
РАЗДЕЛ 1. Стены													
1	49	**Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Решетки приямков металлические. Установка** *НР - 93%, СП - 88%* Состав работ: 1. Установка конструкций на место с закреплением их 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т металлических изделий	0,38		1126818,88 71415,51	14168,22 4742,85	428191 27138	5384 1802	395669	26914 36408	491514
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					428191	5384	395669	26914	491514
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					27138	1802	--	36408	
			Материалы	Тенге					428191				
			Всего заработная плата	Тенге					395669				
			Накладные расходы	Тенге						28940			
			Сметная прибыль	Тенге					26914				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					36408				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					491513				
			Сметная заработная плата	Тенге									19
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						28940			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					491513				
			Сметная заработная плата	Тенге									19
РАЗДЕЛ 2. Кровля													
2	70	**Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка** *НР - 76%, СП - 88%* Состав работ: 1. Раскрой пленки полиэтиленовой на полотнища 2. Обертывание поверхности изоляции пленкой 3. Проклейка швов липкой лентой	м² поверхности покрытия изоляции	79		1306,32 475,95	21,56 9,52	103199 37600	1703 752	63896	29148 10588	142934
3	71	**С1261-107-0509 261-107-0509 РСНБ РК 2022**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82** *СП - 88%*	т	0,029072		521019,00 --	-- --	15147 --	-- --	15147	-- 1212	16359
4	72	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** *НР - 92%, СП - 88%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки	м² утепляемого покрытия	432		1418,28 755,99	77,44 17,44	612697 326588	33454 7534	252655	307394 73608	993699
5	74	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство** *НР - 92%, СП - 88%* Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м² стяжки	432		1008,20 324,22	160,19 36,95	435542 140063	69202 15962	226277	143545 46328	625415
6	75	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** *НР - 92%, СП - 88%* Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м² стяжки	432		507,60 17,98	35,78 8,57	219283 7767	15457 3702	196059	10554 18386	248223
7	76	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%, СП - 88%* Состав работ: 1. Установка арматуры	т	0,48384		21678,37 19584,40	2051,97 854,34	10489 9476	992 413	21	8999 1559	21047
8	77	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 88%*	т	0,44928		455717,00 --	-- --	204745 --	-- --	204745	-- 16380	221125
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1601102	120808	958800	499640	2268802
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					521494	28363	--	168061	
			Материалы	Тенге					1601102				
			Всего заработная плата	Тенге					738907				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						549857			
			Накладные расходы	Тенге					219892				
			Сметная прибыль	Тенге					499640				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					168061				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2268803				
			Сметная заработная плата	Тенге									362
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						549857			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2268803				
			Сметная заработная плата	Тенге									362
РАЗДЕЛ 3. Окна													

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	106	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СН - 8%* Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	$м^2$ покрытия	15,6	5169,50 1549,33	21,59 5,14	80644 24170	337 80	56137	22310 8236	111190
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				80644	337	56137	22310	111190
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				24170	80	--	8236	
			Материалы	Тенге				80644				
			Всего заработная плата	Тенге				56138				
			Накладные расходы	Тенге					24250			
			Сметная прибыль	Тенге				22310				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8236				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				111190				
			Сметная заработная плата	Тенге								17
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					24250			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				111190				
			Сметная заработная плата	Тенге								17
									24250			
			РАЗДЕЛ 4. Двери									
10	107	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** *НР - 90%; СН - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню и горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	$м^2$	7,92	2561,82 1408,39	249,21 119,17	20290 11154	1974 944	7162	10888 2494	33673
11	108	С1223-203-0407 223-203-0407 РСНБ РК 2022	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-13, двупольный** *СН - 8%*	$м^2$	3,12	49464,00 --	-- --	154328 --	-- --	154328	-- 12346	166674
12	109	С1223-203-0403 223-203-0403 РСНБ РК 2022	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-10, однопольный** *СН - 8%*	$м^2$	4,8	45185,00 --	-- --	216888 --	-- --	216888	-- 17351	234239
13	110	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** *НР - 90%; СН - 8%* Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов	$м^2$	50,82	2371,98 1616,29	118,93 49,20	120544 82140	6044 2500	32360	76176 15737	212458
14	111	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П** *СН - 8%*	$м^2$	7,35	9366,00 --	-- --	68840 --	-- --	68840	-- 5507	74347
15	112	С1223-201-0108 223-201-0108 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92** *СН - 8%*	$м^2$	14,94	10255,00 --	-- --	153210 --	-- --	153210	-- 12257	165467
16	113	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П** *СН - 8%*	$м^2$	25,2	7373,00 --	-- --	185800 --	-- --	185800	-- 14864	200664
17	114	С1223-201-0104 223-201-0104 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П** *СН - 8%*	$м^2$	5,04	14971,00 --	-- --	75454 --	-- --	75454	-- 6036	81490
18	115	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3** *СН - 8%*	шт.	50	527,00 --	-- --	26350 --	-- --	26350	-- 2108	28458
19	116	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7** *СН - 8%*	шт.	25	5075,00 --	-- --	126875 --	-- --	126875	-- 10150	137025
20	117	Е11-100107-0601 1110-0107-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон** *НР - 90%; СН - 8%* Состав работ: 1. Обивка дверных полотен и коробок с прокладкой войлока, пропитанного глиняным раствором 2. Проолифка кровельной стали	$м^2$	1,71	7127,07 2381,62	33,19 13,85	12187 4073	57 24	8057	3687 1270	17144
			Витражи									
21	118	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СН - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	$м^3$ кладки	6,62	41179,43 9185,58	4398,45 1020,95	272608 60809	29118 6759	182681	62838 26836	362281
22	119	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СН - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	13,24	1826,12 1290,60	102,17 83,53	24178 17088	1353 1106	5737	14555 3099	41831

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	120	С1214-402-0102 214-402-0102 РСНБ РК 2022	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм**	$м^2$	0,733496	1212,00	--	889	--	889	--	960
			СН - 8%			--	--	--	--		71	
24	121	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	13,24	1057,70	4,74	14004	63	3681	8231	24014
			НР - 80%; СН - 8%			774,94	2,13	10260	28		1779	
25	122	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	$м^2$	30,16	10449,96	591,29	315171	17834	245	211798	569127
			НР - 69%; СН - 8%			9850,54	326,98	297092	9862		42158	
			Состав работ: 1. Монтаж и крепление стальных конструкций витражей, витрин 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
26	123	С1223-301-0101 223-301-0101 РСНБ РК 2022	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	$м^2$	30,16	86768,00	--	2616923	--	2616923	--	2826277
			СН - 8%			--	--	--	--		209354	
27	124	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	$м^2$	12,222	2561,82	249,21	31311	3045	11053	16803	51963
			НР - 90%; СН - 8%			1408,39	119,17	17213	1456		3849	
			Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
28	125	С1223-203-0401 223-203-0401 РСНБ РК 2022	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный**	$м^2$	12,222	41432,00	--	506382	--	506382	--	546893
			СН - 8%			--	--	--	--		40511	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				4942232	59488	4382915	404976	5774985
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				499829	22679	--	427777	
		Материалы		Тенге				4627061				
		Всего заработная плата		Тенге				250731				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					215554			
			Накладные расходы	Тенге				4131939				
			Сметная прибыль	Тенге				193178				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				385619				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5205858				
			Сметная заработная плата	Тенге								141
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					215554			
		Материалы		Тенге				315171				
		Всего заработная плата		Тенге				245				
			Накладные расходы	Тенге					306954			
			Сметная прибыль	Тенге				211798				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				42158				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				569127				
			Сметная заработная плата	Тенге								174
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					306954			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5774985				
			Сметная заработная плата	Тенге								315
									522508			
			РАЗДЕЛ 5. Полы									
			Тип 1									
29	131	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике**	$м^2$ покрытия	132,6	3978,56	29,10	527557	3859	451153	69974	645334
			НР - 94%; СН - 8%			547,10	14,29	72545	1895		47802	
			Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках									
			ТИП 2									
30	136	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	220,4	4225,05	93,44	931201	20594	544366	353839	1387843
			НР - 94%; СН - 8%			1661,71	46,21	366241	10185		102803	
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
			ТИП 3									
31	142	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	8,6	4225,05	93,44	36335	803	21241	13807	54153
			НР - 94%; СН - 8%			1661,71	46,21	14291	397		4011	
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
			ТИП 5									
32	152	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	19,1	4225,05	93,44	80698	1785	47174	30664	120271
			НР - 94%; СН - 8%			1661,71	46,21	31739	883		8909	
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	153	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** *НР - 94%; СН - 8%* Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов	м плинтусов	160	374,08 165,10	1,22 0,54	59853 26416	195 86	33242	24912 6781	91546
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1635644	27236	1097176	493196	2299147
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				511232	13446	--	170306	
			Материалы	Тенге				1635644				
			Всего заработная плата	Тенге				1097177				
			Накладные расходы	Тенге					524678			
			Сметная прибыль	Тенге				493196				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				170306				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2299146				
			Сметная заработная плата	Тенге								353
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					524678			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2299146				
			Сметная заработная плата	Тенге					524678			353
			РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛКА. Внутренняя отделка									
			Потолок									
34	154	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** *НР - 80%; СН - 8%* Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	м² оштукатуриваемой поверхности	380	887,58 718,67	7,46 4,52	337280 273095	2835 1718	61350	219849 44570	601699
35	155	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СН - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	380	1086,68 796,96	7,02 3,18	412938 302845	2667 1208	107426	243242 52493	708673
36	156	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** *НР - 80%; СН - 8%* Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	м² оштукатуриваемой поверхности	5	887,58 718,67	7,46 4,52	4438 3593	38 23	807	2893 586	7917
37	157	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке** *НР - 80%; СН - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	5	137,47 127,32	1,06 0,51	687 637	6 3	44	511 96	1294
			Стены									
38	158	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СН - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м² оштукатуриваемой поверхности	23,268922	1826,12 1290,60	102,17 83,53	42492 30031	2378 1944	10083	25580 5446	73517
39	159	С1214-402-0102 214-402-0102 РСНБ РК 2022	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм** *СН - 8%*	м²	39,6664	1212,00 --	-- --	48076 --	-- --	48076	-- 3846	51922
40	160	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СН - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную 7. Шлифование поверхности	м² отделываемой поверхности	692	1394,03 948,03	9,31 3,24	964669 656037	6442 2242	302190	526626 119301	1610596
41	161	Е11-100404-0102 1110-0404-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Стены. Глухие. Обшивка по однорядному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов** *НР - 90%; СН - 8%* Состав работ: 1. Разметка проектного положения металлического каркаса 2. Наклейка уплотнительной ленты 3. Установка и крепление направляющих профилей и подвесов к конструкциям здания дюбелями 4. Установка стоек каркаса в направляющие с нарезанием профиля по высоте и креплением проекателем 5. Наклейка разделительной ленты 6. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу 7. Нанесение грунтовки на швы 8. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты	м² стен (за вычетом проемов)	11,5	4492,09 1786,00	35,99 14,34	51659 20539	414 165	30706	18634 5623	75916
42	162	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СН - 8%* Состав работ: 1. Нанесение грунтовки 2. Приготовление шпатлевочного раствора 3. Нанесение раствора на поверхность вручную 4. Шлифование поверхности	м² отделываемой поверхности	11,5	572,83 397,89	2,30 0,74	6588 4576	27 9	1985	3667 820	11076
43	163	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами** *НР - 80%; СН - 8%*	м²	296,5	900,16 634,32	6,62 3,00	266897 188076	1963 890	76858	151173 33445	451516

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	164	Е11-150401-0204 1115-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу**	м² окрашиваемой поверхности	462	218,69	1,47	101035	679	17880	66237	180651
			НР - 80%; СП - 8%			178,52	0,69	82476	319		13380	
45	165	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	26	137,47	1,06	3574	27	237	2659	6731
			НР - 80%; СП - 8%			127,32	0,51	3310	13		499	
46	166	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м² оштукатуриваемой поверхности	564	1522,99	96,70	858966	54538	197395	521818	1491249
			НР - 80%; СП - 8%			1076,30	80,21	607033	45238		110465	
			Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
47	167	С1214-402-0102 214-402-0102 РСНБ РК 2022	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм**	м²	31,2456	1212,00	--	37870	--	37870	--	40900
			СП - 8%			--	--	--	--		3030	
48	168	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м² поверхности облицовки	564	5660,25	23,59	3192381	13305	1278114	1526686	5096592
			НР - 80%; СП - 8%			3370,50	13,11	1900962	7394		377525	
			Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки									
			Откосы									
49	169	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	м²	60,5	4121,52	51,24	249352	3100	60564	150053	431358
			НР - 80%; СП - 8%			3069,22	31,06	185688	1879		31952	
			Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
50	170	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м²	60,5	900,16	6,62	54460	401	15683	30847	92131
			НР - 80%; СП - 8%			634,32	3,00	38376	182		6824	
			Наружная отделка									
51	171	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе /цоколь/**	м² поверхности облицовки	73	10963,80	120,20	800357	8775	251993	433670	1332750
			НР - 80%; СП - 8%			7391,63	34,23	539589	2499		98722	
			Состав работ: 1. Подбор плитки по размеру и тону 2. Провешивание поверхности с отбивкой маячных линий 3. Разметка мест креплений 4. Изготовление каркаса и анкеров для крепления плит 5. Установка деталей крепления 6. Установка плит 7. Приготовление раствора 8. Заполнение и расшивка швов 9. Очистка облицованной поверхности									
52	172	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками**	м² поверхности облицовки	22,5	6354,37	140,40	142973	3159	74005	53765	212477
			НР - 80%; СП - 8%			2924,85	62,07	65809	1397		15739	
			Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Приготовление клея из сухой смеси 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит 4. Заполнение швов 5. Очистка и промывка поверхности облицовки									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7576692	100754	2573266	3977910	12478965
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4902672	67123	--	924362	
		Материалы		Тенге				7576692				
		Всего заработная плата		Тенге				2487321				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4969795			
			Накладные расходы	Тенге				85946				
			Сметная прибыль	Тенге				3977910				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				924362				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12478964				
			Сметная заработная плата	Тенге								3121
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					4969795			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12478964				
			Сметная заработная плата	Тенге								3121
									4969795			
			РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
			Крыльца КР-1 и пандус									
53	177	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м³ подстилающего слоя	6,2	20706,74	2533,99	128382	15711	84871	31907	173112
			НР - 94%; СП - 8%			4483,84	990,99	27800	6144		12823	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
54	178	Е11-060201-0102 1106-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Кр-1 бетон кл.В15. Устройство**	м³	6,2	39883,56	690,70	247278	4282	215050	26900	296112
			НР - 91%; СП - 8%			4507,49	260,31	27946	1614		21934	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
55	179	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,06	21678,37	2051,97	1301	123	3	1116	2610
			НР - 91%; СП - 8%			19584,40	854,34	1175	51		193	
			Состав работ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Установка арматуры									
56	180	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,06	455717,00	--	27343	--	27343	--	29530
			СП - 8%			--	--	--	--		2187	
57	181	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	18,7	1177,90	33,78	22027	632	12671	8537	33009
			НР - 94%; СП - 8%			466,50	19,15	8724	358		2445	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
58	182	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м²	6,5	2572,50	247,41	16721	1608	25	13823	32988
			НР - 88%; СП - 8%			2321,18	95,43	15088	620		2444	
			Состав работ: 1. Подготовка основания из песконементной смеси 2. Укладка брусчатки 3. Заполнение швов между плитами 4. Пролив поверхности водой									
59	183	С1255-102-0604 255-102-0604 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	м²	6,5	4684,00	--	30446	--	30446	--	32882
			СП - 8%			--	--	--	--		2436	
60	184	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м² покрытия	9	5612,67	93,44	50514	841	34718	14449	70160
			НР - 94%; СП - 8%			1661,71	46,21	14955	416		5197	
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
61	185	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ограждения крылец. Монтаж**	т конструкций	0,083	163322,62	2170,82	13556	180	1255	8403	23716
			НР - 69%; СП - 8%			146038,82	688,38	12121	57		1757	
			Состав работ: 1. Установка и крепление защитных ограждений оборудования 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
62	186	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,083	1004968,00	--	83412	--	83412	--	90085
			СП - 8%			--	--	--	--		6673	
63	187	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Ограждение. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м² окрашиваемой поверхности	2,407	1176,75	1,47	2832	4	345	1988	5206
			НР - 80%; СП - 8%			1031,70	0,69	2483	2		386	
			Крыльца КР-2, КР-3									
64	188	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м³ подстилающего слоя	6,2	20706,74	2533,99	128382	15711	84871	31907	173112
			НР - 94%; СП - 8%			4483,84	990,99	27800	6144		12823	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
65	189	Е11-060201-0102 1106-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Кр-1 бетон кл.В15. Устройство**	м³	2,3	39883,56	690,70	91732	1589	79776	9979	109848
			НР - 91%; СП - 8%			4507,49	260,31	10367	599		8137	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
66	190	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,06	21678,37	2051,97	1301	123	3	1116	2610
			НР - 91%; СП - 8%			19584,40	854,34	1175	51		193	
			Состав работ: 1. Установка арматуры									
67	191	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,06	455717,00	--	27343	--	27343	--	29530
			СП - 8%			--	--	--	--		2187	
68	192	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	7,67	1177,90	33,78	9034	259	5197	3501	13538
			НР - 94%; СП - 8%			466,50	19,15	3578	147		1003	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
69	193	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м²	6,5	2572,50	247,41	16721	1608	25	13823	32988
			НР - 88%; СП - 8%			2321,18	95,43	15088	620		2444	
			Состав работ: 1. Подготовка основания из песконементной смеси 2. Укладка брусчатки 3. Заполнение швов между плитами 4. Пролив поверхности водой									
70	194	С1255-102-0604 255-102-0604 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	м²	6,5	4684,00	--	30446	--	30446	--	32882
			СП - 8%			--	--	--	--		2436	
71	195	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м² покрытия	9	5612,67	93,44	50514	841	34718	14449	70160
			НР - 94%; СП - 8%			1661,71	46,21	14955	416		5197	
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
72	196	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ограждения крылец. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление защитных ограждений оборудования 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,083	163322,62 146038,82	2170,82 688,38	13556 12121	180 57	1255	8403 1757	23716
73	197	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** *СП - 8%*	т	0,083	1004968,00 --	-- --	83412 --	-- --	83412	-- 6673	90085
74	198	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Ограждение. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	2,407	1176,75 1031,70	1,47 0,69	2832 2483	4 2	345	1988 386	5206
			Козырек К-1									
75	199	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,13191	125631,34 93633,50	28655,25 8282,40	16572 12351	3780 1093	441	9276 2068	27916
76	200	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка стальных конструкций	т	0,13191	18750,22 14061,76	2281,83 5,71	2473 1855	301 1	317	1280 300	4054
77	201	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,13191	973588,00 --	-- --	128426 --	-- --	128426	-- 10274	138700
78	202	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	3,82539	1176,75 1031,70	1,47 0,69	4502 3947	6 3	549	3159 613	8274
79	203	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытие кровельное металлочерепицей без сл уховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка по стропилам подкровельной антиконденсатной (гидроизоляционной) пленки 2. Устройство обрешетки 3. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы	м² кровли	5,6	7534,56 1599,70	33,11 6,12	42194 8958	185 34	33051	8273 4037	54504
80	204	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** *СП - 8%*	м³	0,019	138976,00 --	-- --	2641 --	-- --	2641	-- 211	2852
81	205	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	м² обработанной поверхности	5,6	409,76 48,06	4,00 1,69	2295 269	22 9	2004	251 204	2749
82	206	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	м² покрытия	2,85	5169,50 1549,33	21,59 5,14	14733 4416	62 15	10255	4076 1505	20314
			Козырек входа									
83	207	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,05358	125631,34 93633,50	28655,25 8282,40	6731 5017	1536 444	178	3768 840	11339
84	208	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка стальных конструкций	т	0,05358	18750,22 14061,76	2281,83 5,71	1005 753	122 --	130	520 122	1647
85	209	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,05358	973588,00 --	-- --	52165 --	-- --	52165	-- 4173	56338
86	210	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	1,55382	1176,75 1031,70	1,47 0,69	1828 1603	2 1	223	1283 249	3360
87	211	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытие кровельное металлочерепицей без сл уховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка по стропилам подкровельной антиконденсатной (гидроизоляционной) пленки 2. Устройство обрешетки 3. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы	м² кровли	8,4	7534,56 1599,70	33,11 6,12	63290 13437	278 51	49575	12410 6056	81756
88	212	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м³	0,06	138976,00	--	8339	--	8339	--	9006

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%;			--	--	--	--		667	
89	213	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** НР - 90%; СП - 8%; Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	м² обработанной поверхности	8,4	409,76 48,06	4,00 1,69	3442 404	33 14	3005	376 305	4123
90	214	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** НР - 92%; СП - 8%; Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	м² покрытия	8,55	5169,50 1549,33	21,59 5,14	44199 13247	185 44	30767	12227 4514	60941
			Вентканал									
91	215	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** НР - 93%; СП - 8%; Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	м³ кладки	6	41179,43 9185,58	4398,45 1020,95	247077 55113	26391 6126	165573	56952 24322	328352
			Выход на чердак (на кровлю)									
92	216	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Проемы площадью до 2 м² в перекрытиях. Установка блоков люков** НР - 90%; СП - 8%; Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов	м² проемов	1	4626,54 1904,26	1069,14 254,99	4627 1904	1069 255	1654	1943 526	7096
93	217	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2022	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92** СП - 8%;	м²	1	43654,00 --	-- --	43654 --	-- --	43654	-- 3492	47146
94	218	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** НР - 69%; СП - 8%; Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,0663	92872,97 53283,22	35680,91 11990,05	6157 3533	2366 795	258	2986 731	9875
95	219	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** СП - 8%;	т	0,0663	1004968,00 --	-- --	66629 --	-- --	66629	-- 5330	71959
96	220	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** НР - 80%; СП - 8%;	м² окрашиваемой поверхности	1,9227	1176,75 1031,70	1,47 0,69	2263 1984	2 1	277	1588 308	4159
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1844327	80036	1437641	312657	2329545
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				326650	26184	--	172558	
			Материалы	Тенге				1784277				
			Всего заработная плата	Тенге				849549				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					302636			
			Накладные расходы	Тенге				584256				
			Сметная прибыль	Тенге				278021				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				164983				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2227281				
			Сметная заработная плата	Тенге								207
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					302636			
			Материалы	Тенге				60050				
			Всего заработная плата	Тенге				3833				
			Накладные расходы	Тенге					50198			
			Сметная прибыль	Тенге				34636				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7575				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				102261				
			Сметная заработная плата	Тенге								31
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					50198			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2329542				
			Сметная заработная плата	Тенге								238
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					352834			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				18108832	394043	10901604	5737603	25754148
			Материалы	Тенге				6813185	159677	--	1907708	
			Всего заработная плата	Тенге				17733611				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5875492				
			Накладные расходы	Тенге					6615710			
			Сметная прибыль	Тенге				5022033				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5491169				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1857975				
			Сметная заработная плата	Тенге				25082755				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					6615710			4220
			Материалы	Тенге				375221				
			Всего заработная плата	Тенге				4078				
			Накладные расходы	Тенге					357152			
			Сметная прибыль	Тенге				246434				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				49733				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				671388				
			Сметная заработная плата	Тенге								205
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					357152			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25754143				
			Сметная заработная плата	Тенге								4425
									6972862			
			ОТДЕЛ 2.Локальная смета 2-1-2. Водопровод и канализация									
			РАЗДЕЛ 8. Горячее водоснабжение									
97	11	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Смесители. Установка** НР - 98%; СП - 8%; Состав работ: 1. Установка смесителей и присоединение их к трубопроводам	шт.	22	1297,05 1261,26	0,15 --	28535 27748	3 --	784	27193 4458	60186

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	12	С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2022	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором** *СП - 8%*	шт.	18	9414,00 --	-- --	169452 --	-- --	169452 --	-- 13556	183008
99	13	С1244-104-0407 244-104-0407 РСНБ РК 2022	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором** *СП - 8%*	шт.	3	8265,00 --	-- --	24795 --	-- --	24795 --	-- 1984	26779
100	14	С1244-104-0506 244-104-0506 РСНБ РК 2022	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный** *СП - 8%*	шт.	1	11436,00 --	-- --	11436 --	-- --	11436 --	-- 915	12351
101	15	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2022 прим	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 15** *СП - 8%*	шт.	18	3753,00 --	-- --	67554 --	-- --	67554 --	-- 5404	72958
102	16	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2022 прим	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 20** *СП - 8%*	шт.	1	3753,00 --	-- --	3753 --	-- --	3753 --	-- 300	4053
103	17	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25** *СП - 8%*	шт.	2	3753,00 --	-- --	7506 --	-- --	7506 --	-- 600	8106
104	22	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска маслиная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	10	734,36 589,31	1,47 0,69	7344 5893	15 7	1436	4720 965	13029
105	23	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение приборов к трубопроводам 3. Присоединение приборов к электрической сети	комплект	1	5745,97 5584,52	59,48 23,94	5746 5585	60 24	101	5496 899	12142
106	24	513-106-0105 513-106-0105 РСНБ РК 2022	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л**	комплект	1	57727,00 --	-- --	57727 --	-- --	-- 57727	-- --	57727
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				383848	78	286817	37409	450339
		Стоимость оборудования		Тенге				39226	31	57727	29081	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				57727				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				57727				
		Материалы		Тенге				291840				
		Всего заработная плата		Тенге				1436				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5900			
			Накладные расходы	Тенге				284496				
			Сметная прибыль	Тенге				4720				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23724				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				320284				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								4
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					5900			
		Материалы		Тенге				34281				
		Всего заработная плата		Тенге				886				
			Накладные расходы	Тенге					33357			
			Сметная прибыль	Тенге				32689				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5357				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				72327				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге					33357			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				450338				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								24
				Тенге					39257			

РАЗДЕЛ 9. Канализация

			Санитарные приборы									
107	25	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и заделка креплений 2. Установка санитарных приборов 3. Сборка и регулировка смывной арматуры 4. Присоединение приборов к трубопроводам	Комплект	2	17931,62 2767,76	80,68 36,45	35863 5536	161 73	30166	5496 3309	44668
108	26	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2022	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм** *СП - 8%*	комплект	2	19691,00 --	-- --	39382 --	-- --	39382	-- 3151	42533
109	27	С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2022	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза** *СП - 8%*	шт.	2	1783,00 --	-- --	3566 --	-- --	3566	-- 285	3851
110	28	Е11-170101-0105 1117-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам	комплект	18	3321,64 2684,68	110,14 53,84	59790 48324	1982 969	9484	48308 8648	116745
111	29	С1244-101-0104 244-101-0104 РСНБ РК 2022	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм** *СП - 8%*	комплект	18	19859,00 --	-- --	357462 --	-- --	357462	-- 28597	386059
112	30	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2022	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм** *СП - 8%*	шт.	18	11364,00 --	-- --	204552 --	-- --	204552	-- 16364	220916
113	31	С1244-104-0603 244-104-0603 РСНБ РК 2022	**Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ** *СП - 8%*	шт.	18	966,00 --	-- --	17388 --	-- --	17388	-- 1391	18779

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	32	**Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	3	1925,24	25,21	5776	76	856	4780	11400
			НР - 98%; СН - 89%			1614,81	11,00	4844	33		844	
			Состав работ: 1. Установка и заделка креплений 2. Установка санитарных приборов 3. Присоединение приборов к трубопроводам									
115	33	**С1244-102-0401 244-102-0401 РСНБ РК 2022**	**Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм**	шт.	3	6467,00	--	19401	--	19401	--	20953
			СН - 8%			--	--	--	--		1552	
116	34	**С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	шт.	3	922,00	--	2766	--	2766	--	2987
			СН - 8%			--	--	--	--		221	
117	35	**Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект	1	2417,60	310,12	2418	310	324	1892	4654
			НР - 98%; СН - 89%			1783,78	146,39	1784	146		345	
			Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам									
118	36	**С1244-102-0702 244-102-0702 РСНБ РК 2022**	**Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм**	шт.	1	34571,00	--	34571	--	34571	--	37337
			СН - 8%			--	--	--	--		2766	
119	37	**С1244-104-0605 244-104-0605 РСНБ РК 2022**	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**	шт.	1	1264,00	--	1264	--	1264	--	1365
			СН - 8%			--	--	--	--		101	
120	38	**Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	1	26368,74	102,38	26369	102	24844	1443	30037
			НР - 98%; СН - 89%			1423,42	49,31	1423	49		2225	
			Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				810568	2631	746026	61919	942284
								61911	1270	--	69799	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				680352				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				680352				
			Сметная прибыль	Тенге				54428				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				734780				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				130216				
		Материалы		Тенге				65672				
		Всего заработная плата		Тенге					63181			
			Накладные расходы	Тенге				61919				
			Сметная прибыль	Тенге				15371				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				207506				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					63181			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				942286				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					63181			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				1194416	2709	1032843	99328	1392623
								101137	1301	57727	98880	
		Стоимость оборудования		Тенге				57727				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				57727				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				972192				
		Материалы		Тенге				1436				
		Всего заработная плата		Тенге					5900			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				964848				
			Накладные расходы	Тенге				4720				
			Сметная прибыль	Тенге				78152				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1055064				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					5900			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				164497				
		Материалы		Тенге				66558				
		Всего заработная плата		Тенге					96538			
			Накладные расходы	Тенге				94608				
			Сметная прибыль	Тенге				20728				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				279833				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					96538			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1392624				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
			Сметная заработная плата	Тенге					102438			
			ОТДЕЛ 3.Локальная смета 2-1-3. Отопление и вентиляция									
			РАЗДЕЛ 10. Отопление									
121	1	**С1242-301-1206 242-301-1206 РСНБ РК 2022**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18н(р),15кч33н ГОСТ 5761-2005 DN 50**	шт.	2	4895,00	--	9790	--	9790	--	10573
			СН - 8%			--	--	--	--		783	
122	2	**С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18н(р),15кч33н ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	35	2527,00	--	88445	--	88445	--	95521
			СН - 8%			--	--	--	--		7076	
123	3	**С1242-207-3902 242-207-3902 РСНБ РК 2022**	**Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б346к ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	4	1018,00	--	4072	--	4072	--	4398
			СН - 8%			--	--	--	--		326	
124	4	**Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Краны воздушные. Установка**	шт.	31	379,46	--	11763	--	4324	7290	20577
			НР - 98%; СН - 8%			239,96	--	7439	--		1524	
			Состав работ: 1. Установка кранов воздушных									
125	5	**Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	4304,76	66,47	12914	199	9668	3044	17234
			НР - 98%; СН - 8%			1015,56	19,64	3047	59		1277	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	6	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	95	2525,65 535,13	26,86 9,55	239937 50837	2551 907	186549	50710 23252	313899
127	7	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	65	1744,71 535,13	26,86 9,55	113406 34783	1746 621	76877	34696 11848	159951
128	8	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	35	2141,18 535,13	26,86 9,55	74941 18730	940 334	55271	18683 7490	101114
129	9	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	40	1977,78 535,13	26,86 9,55	79111 21405	1074 382	56632	21352 8037	108500
130	10	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Радиаторы чугунные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам	кВт	25,87	22820,97 1142,52	215,88 105,76	590378 29557	5585 2736	555236	31647 49762	671787
131	11	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска маслиная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	59	1176,75 1031,70	1,47 0,69	69428 60870	87 41	8471	48729 9452	127609
132	12	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Поверхности. Изол в 1 слой** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление грунтовки 2. Приготовление битумной мастики 3. Оклейка 4. Шпаклевка 5. Сушка кварцевого песка 6. Затирка поверхности	м²	0,7	3908,46 1791,41	125,49 51,11	2736 1254	88 36	1394	890 290	3916
133	13	Е11-130501-0102 1113-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Поверхности. Изол. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Оклейка	м²	0,7	1863,16 762,30	125,49 51,11	1304 534	88 36	682	393 136	1833
134	14	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м³ изоляции	0,05	32379,51 26826,92	2206,85 971,43	1619 1341	111 49	167	1056 214	2889
135	15	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м³	0,054	22818,00 --	-- --	1232 --	-- --	1232	-- 99	1331
136	16	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Обертывание насухо с промазкой швов 3. Крепление покрытия	м² поверхности покрытия изоляции	2	702,16 487,51	21,40 8,19	1404 975	42 16	387	753 173	2330
137	17	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 м²	0,0023	552642,00 --	-- --	1271 --	-- --	1271	-- 102	1373
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				1303751	12511	1060468	219243	1644835
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				230772	5217	--	121841	
		Материалы		Тенге				181301				
		Всего заработная плата		Тенге				11102				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					65152			
			Накладные расходы	Тенге				104810				
			Сметная прибыль	Тенге				51821				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18651				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				251773				
			Сметная заработная плата	Тенге								43
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					65152			
		Материалы		Тенге				1122450				
		Всего заработная плата		Тенге				944559				
		Сдача и испытание		Тенге					170837			
			Накладные расходы	Тенге				1241				
			Сметная прибыль	Тенге				167422				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				103190				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1393062				
												100

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					170837			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1644835				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					235989			143
			РАЗДЕЛ 11. Вентиляция									
138	18	**Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	10055,06	593,87	10055	594	77	9408	21020
			НР - 98%, СП - 8%			9383,78	216,22	9384	216		1557	
			Состав работ: 1. Установка вентиляторов с электродвигателем на одной оси на готовое основание 2. Опробование вентиляторов									
139	19	**С1246-401-0401 246-401-0401 РСНБ РК 2022**	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м³/ч, 220 В**	комплект	1	133611,00	--	133611	--	133611	--	144300
			СП - 8%			--	--	--	--		10689	
140	20	**Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	решетка	23	3391,97	75,84	78015	1744	34243	41614	129200
			НР - 98%, СП - 8%			1827,32	18,92	42028	435		9570	
			Состав работ: 1. Установка решеток с вынеркой и закреплением									
141	21	**Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	2	3725,21	75,84	7450	152	3643	3619	11954
			НР - 98%, СП - 8%			1827,32	18,92	3655	38		886	
			Состав работ: 1. Установка решеток с вынеркой и закреплением									
142	22	**Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	4,6	9320,89	73,60	42876	339	30877	11557	58788
			НР - 98%, СП - 8%			2534,89	28,81	11660	133		4355	
			Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
143	23	**Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	49,59	9105,89	73,60	451561	3650	322206	124591	622245
			НР - 98%, СП - 8%			2534,89	28,81	125705	1429		46092	
			Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
144	24	**Е11-200101-0104 1120-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	3,93	9679,75	74,46	38041	293	27786	9875	51750
			НР - 98%, СП - 8%			2534,89	29,19	9962	115		3833	
			Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
145	25	**Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	3411,19	61,90	6822	124	5424	1286	8756
			НР - 98%, СП - 8%			637,02	18,92	1274	38		649	
			Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте									
146	26	**Е11-200701-0102 1120-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами**	зонт	3	4688,19	61,90	14065	186	11968	1928	17273
			НР - 98%, СП - 8%			637,02	18,92	1911	57		1279	
			Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте									
147	27	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м² окрашиваемой поверхности	5	1176,75	1,47	5884	7	718	4130	10815
			НР - 80%, СП - 8%			1031,70	0,69	5159	3		801	
148	28	**Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поверхности. Изол в 1 слой**	м²	54	3908,46	125,49	211057	6777	107544	68652	302086
			НР - 69%, СП - 8%			1791,41	51,11	96736	2760		22377	
			Состав работ: 1. Приготовление грунтовки 2. Приготовление битумной мастики 3. Оклейка 4. Шпаклевка 5. Сушка кварцевого песка 6. Затирка поверхности									
149	29	**Е11-130501-0102 1113-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поверхности. Изол. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101**	м²	54	1863,16	125,49	100611	6777	52670	30308	141392
			НР - 69%, СП - 8%			762,30	51,11	41164	2760		10473	
			Состав работ: 1. Оклейка									
150	30	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м³ изоляции	2,2	32379,51	2206,85	71235	4855	7361	46479	127131
			НР - 78%, СП - 8%			26826,92	971,43	59019	2137		9417	
			Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	31	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95** *СН - 8%*	$м^3$	2,376	22818,00	--	54216	--	54216	--	58553
152	32	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами** *НР - 76%; СН - 8%* Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Обертывание насухо с промазкой швов 3. Крепление покрытия	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	82	-- 702,16 487,51	-- 21,40 8,19	-- 57577 39976	-- 1755 672	-- 15846	4337 30892 7077	95546
153	33	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СН - 8%*	1000 $м^2$	0,0943	552642,00	--	52114	--	52114	--	56283
154	34	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СН - 8%*	кг	245	-- 708,00	-- --	-- 173460	-- --	-- 173460	4169 --	187337
155	35	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стакан для крепления зонтов. Установка** *НР - 98%; СН - 8%* Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов	кг изделия	245	-- 890,75 88,83	-- 4,05 0,76	-- 218234 21763	-- 992 186	-- 195479	13877 21511 19179	258924
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**1726884**	**28245**	**1229243**	**405850**	**2303353**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				469396	10979	--	170617	
			Материалы	Тенге				859765				
			Всего заработная плата	Тенге				184140				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					250386			
			Накладные расходы	Тенге				413401				
			Сметная прибыль	Тенге				180461				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				83217				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1123443				
			Сметная заработная плата	Тенге								147
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					250386			
			Материалы	Тенге				867119				
			Всего заработная плата	Тенге				631705				
			Сдача и испытание	Тенге					229989			
			Накладные расходы	Тенге				11211				
			Сметная прибыль	Тенге				225389				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				87400				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1179908				
			Сметная заработная плата	Тенге								150
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					229989			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2303351				
			Сметная заработная плата	Тенге								297
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**					480375			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3030635	40756	2289711	625093	3948188
			Материалы	Тенге				700168	16196	--	292458	
			Всего заработная плата	Тенге				1041066				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				195242				
			Накладные расходы	Тенге					315538			
			Сметная прибыль	Тенге				518211				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				232282				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				101868				
			Сметная заработная плата	Тенге				1375216				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					315538			190
			Материалы	Тенге				1989569				
			Всего заработная плата	Тенге				1576264				
			Сдача и испытание	Тенге					400826			
			Накладные расходы	Тенге				12452				
			Сметная прибыль	Тенге				392811				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				190590				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2572970				
			Сметная заработная плата	Тенге								250
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					400826			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3948186				
			Сметная заработная плата	Тенге								440
									716364			
			ОТДЕЛ 4.Локальная смета 2-1-4. Электрооборудование и электроосвещение									
			РАЗДЕЛ 12. Электрооборудование									
			ЩС1									
156	1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СН - 8%* Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	шт.	1	5907,06 3849,12	1891,83 722,75	5907 3849	1892 723	166	3292 736	9935
157	2	С1247-201-0107 247-201-0107 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54э-1 36 УХЛ3 IP31** *СН - 8%*	шт.	1	19184,00	--	19184	--	19184	--	20719
158	3	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СН - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	2	-- 6915,69 3650,40	-- 166,18 45,00	-- 13831 7301	-- 332 90	-- 6198	1535 5321 1532	20685
159	4	С1247-204-0885 247-204-0885 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 4Р 63А 4,5 кА "D"** *СН - 8%*	шт.	1	3859,00	--	3859	--	3859	--	4168
160	5	С1247-204-0861 247-204-0861 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 40А 4,5 кА "D"** *СН - 8%*	шт.	1	-- 2512,00	-- --	-- 2512	-- --	-- 2512	309 --	2713
161	6	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СН - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций	шт.	16	-- 3666,59 1825,20	-- 31,21 --	-- 58665 29203	-- 499 --	-- 28963	201 21026 6375	86067

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
162	7	С1247-204-0859 247-204-0859 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 25А 4,5 кА "D"**	шт.	2	2512,00	--	5024	--	5024	--	5426
			СН - 8%			--	--	--	--		402	
163	8	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	14	3627,00	--	50778	--	50778	--	54840
			СН - 8%			--	--	--	--		4062	
164	9	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Щитки массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	5081,68	113,52	5082	114	1119	2804	8517
			НР - 72%; СН - 8%			3849,12	45,00	3849	45		631	
			Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках									
165	10	С1247-201-0504 247-201-0504 РСНБ РК 2022	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66**	шт.	1	15646,00	--	15646	--	15646	--	16898
			СН - 8%			--	--	--	--		1252	
166	11	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1820,68	109,05	1821	109	38	1238	3304
			НР - 72%; СН - 8%			1674,37	45,00	1674	45		245	
			Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование									
167	12	С1247-301-0222 247-301-0222 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 ТХ П (3х220/380V 5-7,5А), 15 мА, класс точности 1**	шт.	1	33935,00	--	33935	--	33935	--	36650
			СН - 8%			--	--	--	--		2715	
			Устройтса управлении									
168	13	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	53	407,75	0,47	21611	25	2339	13866	38316
			НР - 72%; СН - 8%			363,16	0,21	19247	11		2838	
			Состав работ: 1. Установка коробок монтажных 2. Снятие крышек с приборов 3. Установка и крепление приборов 4. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением 5. Установка крышек на приборы 6. Опробование									
169	14	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки РОНДО С16-057, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	2	390,00	--	780	--	780	--	842
			СН - 8%			--	--	--	--		62	
170	15	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	51	500,00	--	25500	--	25500	--	27540
			СН - 8%			--	--	--	--		2040	
171	16	С1247-202-0421 247-202-0421 РСНБ РК 2022 прим	**Коробки монтажные распаичные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41236,IP44,крышка защелкивающаяся,4 гермоввода,размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм**	шт.	53	217,00	--	11501	--	11501	--	12421
			СН - 8%			--	--	--	--		920	
			Трубы									
172	23	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сеченнем 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	15	974,30	31,36	14615	471	10377	2819	18829
			НР - 72%; СН - 8%			251,14	9,90	3767	149		1395	
			Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				290251	3442	217919	50366	367870
			Стоимость монтажных работ	Тенге				68890	1063	--	27250	
			Материалы	Тенге				99921				
			Всего заработная плата	Тенге				46860				
			Накладные расходы	Тенге					50695			
			Сметная прибыль	Тенге				36500				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				10914				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				147335				
			Сметная заработная плата	Тенге								28
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					50695			
			Материалы	Тенге				190330				
			Всего заработная плата	Тенге				2338				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					19258			
			Накладные расходы	Тенге				168719				
			Сметная прибыль	Тенге				13866				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16336				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				220532				
			Сметная заработная плата	Тенге								13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					19258			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				367867				
			Сметная заработная плата	Тенге								41
									69953			
			РАЗДЕЛ 13. Электроосвещение									
			ЩО1,ЩАО									
173	24	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	2	5907,06	1891,83	11814	3784	332	6584	19869
			НР - 72%; СН - 8%			3849,12	722,75	7698	1446		1472	
			Состав работ: 1. Установка 2. Заземление									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	25	С1247-201-1002 247-201-1002 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41** *СН - 8%*	шт.	1	2246,00 --	-- --	2246 --	-- --	2246 --	-- 180	2426
175	26	С1247-201-0118 247-201-0118 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54** *СН - 8%*	шт.	1	12724,00 --	-- --	12724 --	-- --	12724 --	-- 1018	13742
176	27	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СН - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	12	3666,59 1825,20	31,21 --	43999 21902	375 --	21722	15770 4782	64550
177	28	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** *СН - 8%*	шт.	2	1715,00 --	-- --	3430 --	-- --	3430 --	-- 274	3704
178	29	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** *СН - 8%*	шт.	6	536,00 --	-- --	3216 --	-- --	3216 --	-- 257	3473
179	30	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА** *СН - 8%*	шт.	4	3627,00 --	-- --	14508 --	-- --	14508 --	-- 1161	15669
			Светильники									
180	31	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды** *НР - 72%; СН - 8%* Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет	шт.	67	786,39 688,21	5,60 2,31	52688 46110	375 155	6203	33310 6880	92878
181	32	С1247-101-0122 247-101-0122 РСНБ РК 2022	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe** *СН - 8%*	шт.	45	15099,00 --	-- --	679455 --	-- --	679455	-- 54356	733811
182	33	С1247-101-0123 247-101-0123 РСНБ РК 2022 прим	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma /ЛПО-46-1х36/** *СН - 8%*	шт.	11	8087,00 --	-- --	88957 --	-- --	88957	-- 7117	96074
183	34	С1247-102-0121 247-102-0121 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014** *СН - 8%*	шт.	5	4160,00 --	-- --	20800 --	-- --	20800	-- 1664	22464
184	35	С1247-102-0170 247-102-0170 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PLS 5 slim, мощностью 5 Вт, IP40** *СН - 8%*	шт.	3	7377,00 --	-- --	22131 --	-- --	22131	-- 1770	23901
185	36	С1247-102-1436 247-102-1436 РСНБ РК 2022	**Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light Луна 20/2600 Авто L 4-5K, IP65** *СН - 8%*	шт.	3	16213,00 --	-- --	48639 --	-- --	48639	-- 3891	52530
186	37	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка** *НР - 72%; СН - 8%* Состав работ: 1. Установка коробок монтажных 2. Снятие крышек с приборов 3. Установка и крепление приборов 4. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов и контакты с закреплением 5. Установка крышек на приборы 6. Опробование	шт.	76	407,75 363,16	0,47 0,21	30989 27600	36 16	3353	19884 4070	54943
187	38	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** *СН - 8%*	шт.	41	500,00 --	-- --	20500 --	-- --	20500	-- 1640	22140
188	39	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки РОНДО С16-057, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СН - 8%*	шт.	35	390,00 --	-- --	13650 --	-- --	13650	-- 1092	14742
189	40	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка** *НР - 72%; СН - 8%* Состав работ: 1. Снятие крышек с приборов 2. Установка нижних частей (накладок) приборов 3. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов и контакты с закреплением 4. Установка крышек на приборы 5. Опробование	шт.	4	331,62 318,43	0,42 0,17	1326 1274	2 1	50	918 180	2423
190	41	С1247-214-0102 247-214-0102 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** *СН - 8%*	шт.	1	397,00 --	-- --	397 --	-- --	397	-- 32	429
191	42	С1247-212-0204 247-212-0204 РСНБ РК 2022	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44** *СН - 8%*	шт.	3	434,00 --	-- --	1302 --	-- --	1302	-- 104	1406
192	43	С1247-202-0421 247-202-0421 РСНБ РК 2022 прим	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41236,IP44,крышка защелкивающаяся,4 гермоввода,размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм** *СН - 8%*	шт.	78	217,00 --	-- --	16926 --	-- --	16926	-- 1354	18280
			Трубы									
193	49	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	1	2170,35	222,03	2170	222	23	1450	3910

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование			1924,56	90,01	1925	90		290	
194	50	С1247-203-0103 247-203-0103 РСНБ РК 2022	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93** СП - 8%	шт.	1	15501,00 --	-- --	15501 --	-- --	15501	-- 1240	16741
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				1107368	4794	996065	77916	1280105
			Стоимоеть монтажных работ	Тенге				106509	1708	--	94824	
			Материалы	Тенге				57983				
			Всего заработная плата	Тенге				22078				
			Накладные расходы	Тенге					33061			
			Сметная прибыль	Тенге				23804				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6544				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				88331				
			Сметная заработная плата	Тенге					33061			19
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1049385				
			Материалы	Тенге				9607				
			Всего заработная плата	Тенге					75156			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				964382				
			Накладные расходы	Тенге				54112				
			Сметная прибыль	Тенге				88280				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1191777				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					75156			48
			Сметная заработная плата	Тенге				1280108				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					108217			67
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1397619	8236	1213984	128282	1647975
			Сметная заработная плата	Тенге				175399	2771	--	122074	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				157904				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				68938				
			Материалы	Тенге					83756			
			Всего заработная плата	Тенге				60304				
			Накладные расходы	Тенге				17458				
			Сметная прибыль	Тенге				235666				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					83756			47
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1239715				
			Сметная заработная плата	Тенге				11945				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					94414			
			Материалы	Тенге				1133101				
			Всего заработная плата	Тенге				67978				
			Накладные расходы	Тенге				104616				
			Сметная прибыль	Тенге				1412309				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					94414			61
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1647975				
			Сметная заработная плата	Тенге					178170			108

ОТДЕЛ 5.Локальная смета 2-1-5. Система связи

РАЗДЕЛ 14. Видеонаблюдение

195	1	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе** НР - 75%, СП - 8%	шт.	1	2222,21 1550,88	671,33 296,52	2222 1551	672 297	--	1386 289	3896
196	2	С1248-403-0110 248-403-0110 РСНБ РК 2022	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)** СП - 8%	шт.	1	120507,00 --	-- --	120507 --	-- --	120507	-- 9641	130148
197	3	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования** НР - 75%, СП - 8%	шт.	1	1623,08 1581,12	41,96 18,53	1623 1581	42 19	--	1200 226	3049
198	4	С1248-404-0305 248-404-0305 РСНБ РК 2022	**Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб** СП - 8%	шт.	1	83682,00 --	-- --	83682 --	-- --	83682	-- 6695	90377
199	5	С1247-101-0107 247-101-0107 РСНБ РК 2022	**Удлинитель на 5 розеток, 3 метра ЕВРОСТАНДАРТ** СП - 8%	шт.	1	8704,00 --	-- --	8704 --	-- --	8704	-- 696	9400
200	6	С1248-404-0204 248-404-0204 СпрСЦ 11.2022	**Монитор RVi-2M22F-1P с диагональю 21,5"** СП - 8%	шт.	1	86070,00 --	-- --	86070 --	-- --	86070	-- 6886	92956
201	7	С1247-211-0907 247-211-0907 РСНБ РК 2022 прим	**Разъем BNC** СП - 8%	шт.	10	652,00 --	-- --	6520 --	-- --	6520	-- 522	7042
202	8	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж** НР - 61%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка видеокамеры в кожух 2. Разметка, сверление отверстий и устройство крепления камеры видеонаблюдения 3. Подключение камеры видеонаблюдения к сети, настройка сетевых параметров 4. Закрепление камеры видеонаблюдения, включая затяжку винтов до проектного усилия 5. Настройка изображения и фокуса	камера	5	5817,31 5810,45	6,86 --	29087 29052	34 --	--	17722 3745	50554
203	9	С1248-402-0405 248-402-0405 СпрСЦ 11.2022	**IP видеокамера модели RVI RVI-1NCE4030, объектив 2,8мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м** СП - 8%	шт.	5	18871,00 --	-- --	94355 --	-- --	94355	-- 7548	101903
204	10	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроли** НР - 61%, СП - 8%	шт	2	10130,15 9984,60	1,97 --	20260 19969	4 --	287	12181 2595	35037
205	11	С1248-306-0307 248-306-0307 СпрСЦ 11.2022	**Блок питания Квант-24** СП - 8%	шт.	2	24322,00 --	-- --	48644 --	-- --	48644	-- 3892	52536
206	12	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования** НР - 61%, СП - 8%	шт.	5	6411,80 6203,52	-- --	32059 31018	-- --	1041	18921 4078	55058

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	13	С1247-202-1101 247-202-1101 РСНБ РК 2022	**Коробка соединительная типа КС-10**									
			СП - 8%	шт.	5	33370,00	--	166850	--	166850	--	180198
						--	--	--	--		13348	
208	14	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	6915,69	166,18	6916	166	3100	2661	10343
			Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение			3650,40	45,00	3650	45		766	
209	15	С1247-204-1931 247-204-1931 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014**									
			СП - 8%	шт.	1	7683,00	--	7683	--	7683	--	8298
						--	--	--	--		615	
210	16	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1940,82	--	1941	--	16	1386	3593
			Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение			1924,56	--	1925	--		266	
211	17	С1243-901-0203 243-901-0203 РСНБ РК 2022	**Бокс выключателя**									
			СП - 8%	шт.	1	9153,00	--	9153	--	9153	--	9885
						--	--	--	--		732	
212	18	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**									
			НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	25008,86	3118,74	25009	3118	1955	12658	40681
			Состав работ: 1. Установка, регулировка и тренировка переговорных устройств			19935,72	815,44	19936	815		3013	
213	19	С1248-306-0316 248-306-0316 СпрСЦ 11.2022	**Блок питания Квант-100 18NB**									
			СП - 8%	шт.	1	27510,00	--	27510	--	27510	--	29711
214	20	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Провод /кабель/ сечением до 6 мм2. Прокладка в миниплинтусах**			--	--	--	--		2201	
			НР - 72%; СП - 8%	м	230	66,11	1,09	15205	251	2575	8986	26125
			Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Прокладка 3. Соединение жил 4. Прозвонка			53,82	0,45	12379	104		1934	
215	21	С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2022	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2**									
			СП - 8%	км	0,01	128533,00	--	1285	--	1285	--	1388
216	22	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2022	**Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**			--	--	--	--		103	
			СП - 8%	км	0,22	268465,00	--	59062	--	59062	--	63787
217	23	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**			--	--	--	--		4725	
			НР - 72%; СП - 8%	м	98	315,70	2,62	30939	257	1545	20991	56084
			Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов			297,32	0,16	29137	16		4154	
218	24	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм**									
			СП - 8%	м	90	173,00	--	15570	--	15570	--	16816
219	25	С1243-907-0108 243-907-0108 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм**			--	--	--	--		1246	
			СП - 8%	м	8	324,00	--	2592	--	2592	--	2799
220	26	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**			--	--	--	--		207	
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4049,01	--	4049	--	342	2669	7255
			Состав работ: 1. Установка 2. Сборка			3706,56	--	3707	--		537	
221	27	С1248-306-0303 248-306-0303 РСНБ РК 2022 прим	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**									
			СП - 8%	шт.	1	10789,00	--	10789	--	10789	--	11652
						--	--	--	--		863	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				918286	4544	759837	100761	1100571
		Стоимость монтажных работ		Тенге				153905	1296	--	81523	
		Материалы		Тенге				169310				
		Всего заработная плата		Тенге				10859				
			Накладные расходы	Тенге					155201			
			Сметная прибыль	Тенге				100761				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				21603				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				291674				
			Сметная заработная плата	Тенге								88
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					155201			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				748976				
			Сметная прибыль	Тенге				748976				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59920				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				808896				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1100570				
			Сметная заработная плата	Тенге					155201			88

РАЗДЕЛ 15. Телекоммуникация