Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05. 08. 2021 года № 420

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : ТОО "Жанарту"
Наименование объекта : "Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N109 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"

СПРАВКА № 4

О стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования			организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
		190	29.06.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N109 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"	3 441 554,46	862 177,90							103 461,35	965 639,25
Итого к оплате	3 441 554,46	862 177,90							103 461,35	965 639,25

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ **Иманбеков Д.Р.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Белоусов В.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"

_____ **Исаев А.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта : **"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N109 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"**
(наименование)

Договор подряда № : **190 от 29.06.2022г.**

Акт выполненных работ

за Октябрь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 12.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-01. Кабельные сети 0,4 кВ.										
1	7	1308-0303-0603 РСНБ РК 2022	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	8556,17	179,65	8556,00	179,00	4102,00	3112,00	12601,00	
						4274,64	47,31	4275,00	47,00		933,00		
		007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,16								
2	8	247-204-4412 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА201, характеристика "С" 3Р 125А 10 кА /ВА 57Ф35/**	шт.	1	6662,00		6662,00		6662,00		7195,00	
											533,00		
3	9	1308-0103-1901 РСНБ РК 2022	**Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования**	м	2	3187,95	498,04	6376,00	996,00	431,00	4130,00	11346,00	
						2474,37	393,70	4949,00	787,00		840,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,7432								
4	10	247-215-0104 РСНБ РК 2022	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 20 мм х 4000 мм /2м/**	шт.	0,5	1645,00		822,00		822,00		888,00	
											66,00		
5	11	1308-0201-1207 РСНБ РК 2022	**Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках**	шт.	20	53,55	12,51	1071,00	250,00	41,00	636,00	1844,00	
						38,97	5,20	779,00	104,00		137,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,432								
6	12	243-907-0501 РСНБ РК 2022	**Полка кабельная марки К 1160 У3**	шт.	20	627,00		12540,00		12540,00		13543,00	
											1003,00		
7	13	1308-0201-1203 РСНБ РК 2022	**Конструкция сварная. Монтаж оборудования /консоль вертикальная/**	т	0,016	1097731,07	27337,31	17564,00	437,00	15942,00	964,00	20010,00	
						74036,16	9652,22	1185,00	154,00		1482,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,65664								
8	14	243-907-4804 РСНБ РК 2022	**Консоль для крепления кабельного лотка типа VC300, высотой 115 мм, шириной 55 мм, длиной 345 мм, настенный**	шт.	20	1307,00		26140,00		26140,00		28231,00	
											2091,00		
9	23	1308-0201-0506 РСНБ РК 2022	**Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам**	шт.	8	545,53	0,00	4364,00	0,00		3142,00	8107,00	
						545,53	0,00	4364,00	0,00		601,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,4192								
10	24	243-902-0807 РСНБ РК 2022	**Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-95**	100 шт.	0,08	24813,00		1985,00		1985,00		2144,00	
											159,00		
11	25	1308-0201-1815 РСНБ РК 2022	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	2201,38	113,76	4403,00	228,00	279,00	2874,00	7859,00	
						1948,32	47,31	3897,00	95,00		582,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,16								
12	26	243-903-0906 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КвТп-4-70/120-СЛ**	шт.	2	7389,00		14778,00		14778,00		15960,00	
											1182,00		
			ИТОГО по акту					105261,00	2090,00	83722,00	14858,00	129728,00	
								19449,00	1187,00	0,00	9609,00		

Локальная смета 02-04. Наружные сети связи.

1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	3,78	2492,31	0,00	9421,00	0,00		6783,00	17500,00	
						2492,31	0,00	9421,00	0,00		1296,00		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	6,461532								
2	2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	21	331,01	214,11	6951,00	4497,00		3237,00	11003,00	
						116,90	97,22	2455,00	2042,00		815,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,3608								
3	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,26	3267,00		4116,00		4116,00		4445,00	
											329,00		
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,52	1301,18	0,00	3279,00	0,00		2361,00	6091,00	
						1301,18	0,00	3279,00	0,00		451,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,718878								
5	5	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,021	227281,85	0,00	4773,00	0,00	175,00	3494,00	8928,00	
						218935,29	0,00	4598,00	0,00		661,00		
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,10023								
6	6	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	21	1661,00		34881,00		34881,00		37671,00	
											2790,00		
7	7	1308-0206-1904 РСНБ РК 2022	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	м	4	519,48	44,83	2077,92	179,32	250,36	1231,69	3574,38	
						412,06	15,61	1648,24	62,44		264,77		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	18,86976								
8	8	241-207-0206 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм**	м	4	331,00		1324,00		1324,00		1429,92	
											105,92		
9	9	1310-0904-0203 РСНБ РК 2022	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	м кабеля	105	390,36	89,91	40988,00	9440,00	129,00	22847,00	68942,00	
						299,22	57,48	31419,00	6035,00		5107,00		
		007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	15,876								
10	10	1310-0904-0204 РСНБ РК 2022	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода**	м кабеля	131	502,37	116,42	65810,00	15251,00	161,00	36690,00	110700,00	
						384,72	74,43	50398,00	9750,00		8200,00		
		007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	25,4664								
11	11	243-501-0209 РСНБ РК 2022	**Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-24-G.652.D-CF-7,0-3203**	км	0,236	460374,00		108648,00		108648,00		117340,00	
											8692,00		
12	14	1310-0904-0508 РСНБ РК 2022	**Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 48**	муфта	1	191886,49	88263,13	191886,00	88263,00	6769,00	93499,00	308216,00	
						96853,97	56423,35	96854,00	56423,00		22831,00		
		007-0160	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	37,584								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	15	261-302-0436 РСНБ РК 2022	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV /FOSC-400AB-96F/	комплект	1	48865,00		48865,00		48865,00		52774,00	
											3909,00		
			ИТОГО по акту					523019,92	117630,32	205318,36	170142,69	748614,30	
								200072,24	74312,44	0,00	55451,69		
			ИТОГО по смете:					628280,92	119720,32	289040,36	185000,69	878342,03	
								219521,24	75499,44		65060,69		

ИТОГО	Тенге				878 342
Временные здания и сооружения	Тенге		1,30%		11 418
Итого с временными	Тенге				889 760
Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		17 795
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				907 556
ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	Тенге		0,95		862 178
НДС	Тенге		12 %		103 461
Итого с НДС	Тенге				965 639,25

ЗАКАЗЧИК:

Методист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ **Бекбергенов К.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «Институт «Агропромпроект»

_____ **Костенко А.Ю.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Белоусов В.В.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Жанарту"

_____ **Исаев А.М.**