Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебной амбулатории в с.Асан района Байтерек ЗКО"

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь 2023 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2023/151	07.06.2023г.	За счет средств местного бюджета; За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан. Специфика: Строительство и реконструкция объектов здравоохранения	038-015-431 038-032-431		

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (октябрь) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство врачебной амбулатории в с.Асан района Байтерек ЗКО"	315 845 786,87	36 915 315,96							4 429 837,91	41 345 153,87

МП **Заказчик ГУ "Управление строительства ЗКО"**
БИН 060240004327

Руководитель Антазиев А.С.
(должность, ФИО)

МП **Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой"**
БИН 090140009895

Директор Михно В.П.
(должность, ФИО)

МП **Эксперт технического надзора ТОО «ARTERIA»**
БИН 160340010772, Приказ №41 от 09.06.2023г.

Технадзор Наурзбаев Б.
(должность, ФИО)

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Управление строительства ЗКО", г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116, тел. 8(7112)-50-43-24**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство врачебной амбулатории в с.Асан района Байтерек ЗКО"**

Объект **"Строительство врачебной амбулатории в с.Асан района Байтерек ЗКО"**

Договор подряда **№2023/151 от 07.06.2023г.**

А К Т №5

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за октябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы АС										
			РАЗДЕЛ 1. Стены										
1	44	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	$м^3$ изоляции	19,94473		32379,51	2206,85	645801	44015	66730	421367	1152542
			НР - 76%, СП - 8%				26826,92	971,43	535056	19375		85373	
			Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами										
2	45	**С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	$м^3$	20,2		31059,00	--	627392	--	627392	--	677583
			СП - 8%				--	--	--	--		50191	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1273193	44015	694122	421367	1830125
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					535056	19375	--	135564	
			Материалы	Тенге					1273193				
			Всего заработная плата	Тенге					66730				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						554431			
			Накладные расходы	Тенге					627392				
			Сметная прибыль	Тенге					421367				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					135564				
									1830124				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									339

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					554431			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1830124				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
			Сметная заработная плата	Тенге					554431			
			РАЗДЕЛ 2. Кровля									
3	67	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	228	1191,71	38,12	271710	8691	197861	61184	359524
			НР - 92%; СП - 8%			285,78	5,90	65158	1345		26630	
			Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов 2. Приготовление грунтовки									
			Слуховое окно									
4	90	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	т конструкций	0,048	163322,62	2170,82	7839	104	725	4860	13715
			НР - 69%; СП - 8%			146038,82	688,38	7010	33		1016	
			Состав работ: 1. Установка и крепление защитных ограждений оборудования 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
5	91	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,048	1004968,00	--	48238	--	48238	--	52097
			СП - 8%			--	--	--	--		3859	
6	92	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Ограждение. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,001392	1176,75	1,47	2	--	1	1	3
			НР - 80%			1031,70	0,69	1	--		--	
			Решетка МР-1									
7	93	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,19791	83647,52	3611,96	16555	715	1140	10237	28936
			НР - 69%; СП - 8%			74278,54	688,38	14700	136		2143	
			Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
8	94	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	т	0,19791	985799,00	--	195099	--	195099	--	210707
			СП - 8%			--	--	--	--		15608	
9	95	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	5,73939	1176,75	1,47	6754	8	825	4740	12414
			НР - 80%; СП - 8%			1031,70	0,69	5921	4		920	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**546197**	**9518**	**443889**	**81022**	**677396**
								92790	**1518**	**--**	**50176**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**521803**				
		Материалы		Тенге				**198685**				
		Всего заработная плата		Тенге					**72429**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**243337**				
			Накладные расходы	Тенге				**65925**				
			Сметная прибыль	Тенге				**47017**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**634745**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**44**
			Сметная заработная плата	Тенге					**72429**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**24394**				
		Материалы		Тенге				**1864**				
		Всего заработная плата		Тенге					**21879**			
			Накладные расходы	Тенге				**15097**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3159**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**42650**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
			Сметная заработная плата	Тенге					**21879**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**677395**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59**
			Сметная заработная плата	Тенге					**94308**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**1819390**	**53533**	**1138011**	**502389**	**2507521**
								627846	**20893**	**--**	**185740**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1794996**				
		Материалы		Тенге				**265415**				
		Всего заработная плата		Тенге					**626860**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**870729**				
			Накладные расходы	Тенге				**487292**				
			Сметная прибыль	Тенге				**182581**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2464869**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**383**
			Сметная заработная плата	Тенге					**626860**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**24394**				
		Материалы		Тенге				**1864**				
		Всего заработная плата		Тенге					**21879**			
			Накладные расходы	Тенге				**15097**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3159**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**42650**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
			Сметная заработная плата	Тенге					**21879**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**2507519**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**398**
			Сметная заработная плата	Тенге					**648739**			
			ОТДЕЛ 2.Локальная смета 2-1-2. Водопровод и канализация									
			РАЗДЕЛ 3. Холодное водоснабжение									
10	**5**	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**111**	**118,25**	**1,48**	**13126**	**164**	**285**	**12424**	**27594**
			НР - 98%; СП - 8%			**114,21**	**--**	**12677**	**--**		**2044**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
11	10	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	12	734,36	1,47	8812	17	1723	5664	15634
			НР - 80%; СП - 8%			589,31	0,69	7072	8		1158	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21938	181	2008	18088	43228
								19749	8	--	3202	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8812				
		Материалы		Тенге				1723				
		Всего заработная плата		Тенге					7080			
			Накладные расходы	Тенге				5664				
			Сметная прибыль	Тенге				1158				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15634				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					7080			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				13126				
		Материалы		Тенге				284				
		Всего заработная плата		Тенге					12677			
			Накладные расходы	Тенге				12424				
			Сметная прибыль	Тенге				2044				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				27594				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					12677			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				43228				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					19757			
			РАЗДЕЛ 4. Горячее водоснабжение									
12	21	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	97	118,25	1,48	11470	144	248	10857	24113
			НР - 98%; СП - 8%			114,21	--	11078	--		1786	
			Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11470	144	248	10857	24113

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				11078	--	--	1786	
			Материалы	Тенге				11470				
			Всего заработная плата	Тенге				248				
			Накладные расходы	Тенге					11078			
			Сметная прибыль	Тенге				10857				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1786				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24113				
			Сметная заработная плата	Тенге								5
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					11078			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24113				
			Сметная заработная плата	Тенге								5
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				33408	325	2256	28945	67341
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				30827	8	--	4988	
			Материалы	Тенге				8812				
			Всего заработная плата	Тенге				1723				
			Накладные расходы	Тенге					7080			
			Сметная прибыль	Тенге				5664				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1158				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15634				
			Сметная заработная плата	Тенге								5
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					7080			
			Материалы	Тенге				24596				
			Всего заработная плата	Тенге				532				
			Накладные расходы	Тенге					23755			
			Сметная прибыль	Тенге				23281				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3830				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				51707				
			Сметная заработная плата	Тенге								11
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					23755			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				67341				
			Сметная заработная плата	Тенге								16
									30835			
			ОТДЕЛ 3.Локальная смета 2-1-6. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь									
13	1	**Ц13-340101-0101 1334-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стерилизатор паровой вертикальный круглый электрический, объем рабочей камеры 30 л. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1**	**39449,10**	**--**	**39449**	**--**	**245**	**23914**	**68433**
			НР - 61%, СП - 8%			**39204,00**	**--**	**39204**	**--**		**5069**	
14	3	**Ц13-340101-0201 1334-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1**	**48225,72**	**--**	**48226**	**--**	**112**	**29350**	**83782**
			НР - 61%, СП - 8%			**48114,00**	**--**	**48114**	**--**		**6206**	
15	7	**Ц13-340111-0102 1334-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Кресло гинекологическое. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1**	**13222,44**	**--**	**13222**	**--**	**--**	**8066**	**22991**
			НР - 61%; СП - 8%			**13222,44**	**--**	**13222**	**--**		**1703**	
16	16	**Ц13-340108-0201 1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**11**	**17040,91**	**--**	**187450**	**--**	**102**	**114282**	**325871**
			НР - 61%, СП - 8%			**17031,60**	**--**	**187348**	**--**		**24139**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Технологическое оборудование									
17	55	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе** *НР - 75%, СП - 8%*	шт.	10	1550,88 1550,88	-- --	15509 15509	-- --	--	11632 2171	29312
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				303856 303397	-- --	459 --	187244 39288	530389
		Стоимость монтажных работ		Тенге				303856				
		Материалы		Тенге				459				
		Всего заработная плата		Тенге					303397			
			Накладные расходы	Тенге				187244				
			Сметная прибыль	Тенге				39288				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				530388				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
			Сметная заработная плата	Тенге					303397			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				530388				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
			Сметная заработная плата	Тенге					303397			
			ОТДЕЛ 4.Локальная смета 6-4. Резервуар пожарный емк.50м^3									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
18	1	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	м^3 грунта	180	292,87 --	292,87 68,29	52717 --	52716 12292	--	8851 4925	66492
19	2	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	м^3 грунта	230	322,16 --	322,16 75,12	74097 --	74097 17278	--	12441 6923	93461
20	3	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка недобора/** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м^3 грунта	21	67,00 --	67,00 18,53	1407 --	1407 389	--	280 135	1822

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	$м^3$ грунта	410	37,39 --	37,39 10,34	15330 --	15330 4239	--	3050 1472	19852
22	5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	$м^3$ грунта	305	37,39 --	37,39 10,34	11404 --	11404 3154	--	2269 1095	14768
23	6	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	$м^3$ грунта	305	16,53 --	16,53 4,57	5042 --	5042 1394	--	1003 485	6530
24	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	$м^3$ уплотненного грунта	305	236,80 120,60	116,20 50,00	72224 36783	35441 15250	--	37463 8775	118462
25	8	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	$м^3$ грунта	75	267,37 10,32	255,91 59,58	20053 774	19194 4469	85	3775 1907	25734
26	9	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т·км	656,25	55,00 --	-- --	36094 --	-- --		-- 2888	38982
27	10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Обволование бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	$м^3$ грунта	180	37,39 --	37,39 10,34	6730 --	6730 1861	--	1339 646	8715

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	11	Е11-010203-0109 1101-0203-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы	$м^2$ спланированной площади	175	126,45 93,78	32,67 7,16	22129 16412	5717 1253	--	12719 2788	37636
			Разные работы									
29	12	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	$м^3$ подстилающего слоя	15	8057,60 4137,86	1466,51 540,54	120864 62068	21998 8108	36798	65966 14946	201776
30	13	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием	$м^3$ изоляции	14	22462,88 5186,83	2308,35 757,89	314480 72616	32316 10610	209548	78233 31417	424130
31	14	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	$м^2$ поверхности	180	1185,65 397,69	28,84 3,81	213417 71584	5191 686	136642	67210 22450	303077
32	15	Е11-090202-0101 1109-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 $м^3$. Монтаж рулонным методом** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка и установка стальных конструкций резервуаров 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов 4. Проверка сварных швов на герметичность 5. Гидравлическое испытание	т конструкций	7,148	132567,19 43255,59	44277,92 13370,54	947590 309191	316499 95573	321900	279287 98150	1325027
33	16	С1222-505-0301 222-505-0301 РСНБ РК 2022	**Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с цилиндрической поверхностью** *СП - 8%*	т	7,148	941122,00 --	-- --	6727140 --	-- --	6727140	-- 538171	7265311

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Площадочные сети В-2									
34	17	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**									
				$м^3$ грунта	6	2370,94	--	14226	--	--	10242	26426
			НР - 72%, СП - 8%			2370,94	--	14226	--		1957	
			Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
35	18	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$**									
				$м^3$ грунта	319	227,81	227,81	72671	72671	--	15634	95371
			НР - 72%, СП - 8%			--	68,07	--	21714		7066	
			Состав работ: 1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)									
36	19	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**									
				$м^3$ грунта	80	250,59	250,59	20047	20047	--	4313	26309
			НР - 72%, СП - 8%			--	74,88	--	5990		1949	
			Состав работ: 1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)									
37	20	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**									
				$м^3$ грунта	15	54,61	54,61	819	819	--	166	1064
			НР - 72%, СП - 8%			--	15,35	--	230		79	
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
38	21	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
				$м^3$ грунта	15	1237,52	--	18563	--	--	13365	34482
			НР - 72%, СП - 8%			1237,52	--	18563	--		2554	
			Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
39	22	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**									
				$м^3$ грунта	220	54,61	54,61	12014	12014	--	2431	15600
			НР - 72%, СП - 8%			--	15,35	--	3377		1155	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
40	23	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	$м^3$ грунта	220	26,97 --	26,97 7,58	5933 --	5934 1668	--	1201 570	7704
41	24	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	$м^3$ уплотненного грунта	25	236,80 120,60	116,20 50,00	5920 3015	2905 1250	--	3071 719	9710
42	25	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание кавальеров (отвалов) с перемещением грунта и планировкой поверхности под заданную отметку	$м^3$ грунта	10	101,47 --	101,47 25,52	1015 --	1015 255	--	184 96	1295
43	26	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /оголовков/** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	$м^3$ грунта	2	1237,52 1237,52	-- --	2475 2475	-- --	--	1782 341	4598
44	27	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы. Планировка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Срезка и планировка поверхности с проверкой по шаблону 2. Перекидка грунта по откосу на дно выемки	$м^2$ спланированной поверхности	12	205,62 205,62	-- --	2467 2467	-- --	--	1777 339	4583
			Колодцы									
45	28	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,3	66137,44 25195,56	13391,49 5391,71	284391 108341	57583 23184	118467	130210 33168	447769

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища									
46	29	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** *СП - 8%*	шт.	1	46268,00 --	-- --	46268 --	-- --	46268	-- 3701	49969
47	30	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20** *СП - 8%*	шт.	1	93078,00 --	-- --	93078 --	-- --	93078	-- 7446	100524
48	31	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1** *СП - 8%*	шт.	1	51566,00 --	-- --	51566 --	-- --	51566	-- 4125	55691
49	32	С1225-101-0614 225-101-0614 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2** *СП - 8%*	шт.	1	48470,00 --	-- --	48470 --	-- --	48470	-- 3878	52348
50	33	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** *СП - 8%*	шт.	2	31363,00 --	-- --	62726 --	-- --	62726	-- 5018	67744
51	34	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9** *СП - 8%*	шт.	1	47843,00 --	-- --	47843 --	-- --	47843	-- 3827	51670
52	35	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6** *СП - 8%*	шт.	1	26249,00 --	-- --	26249 --	-- --	26249	-- 2100	28349
53	36	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9** *СП - 8%*	шт.	2	13653,00 --	-- --	27306 --	-- --	27306	-- 2184	29490
54	37	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** *СП - 8%*	шт.	2	4941,00 --	-- --	9882 --	-- --	9882	-- 791	10673
55	38	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** *СП - 8%*	комплект	2	36368,00 --	-- --	72736 --	-- --	72736	-- 5819	78555
56	39	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Установка металлических креплений	$м^3$ кладки	0,084	41313,71 9008,54	3342,25 685,71	3470 757	281 58	2432	757 338	4566
57	40	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$	1,8	36789,20 5065,07	11,59 --	66221 9117	21 --	57083	8570 5983	80774

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
58	41	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия дорожки тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком	**$м^2$ покрытия**	**12**	**2453,12** **261,02**	**4,43** **1,50**	**29437** **3132**	**53** **18**	**26252**	**3402** **2627**	**35466**
59	42	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	**$м^3$**	**3,5**	**28446,96** **1801,20**	**1688,99** **345,33**	**99564** **6304**	**5912** **1209**	**87348**	**6837** **8512**	**114913**
60	43	С1235-401-0501 235-401-0501 РСНБ РК 2022	**Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77** *СП - 8%*	**кг**	**1,5**	**922,00** **--**	**--** **--**	**1383** **--**	**--** **--**	**1383**	**--** **111**	**1494**
61	44	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	**т фасонных частей**	**0,042**	**1878136,90** **711895,95**	**691807,82** **213869,97**	**78882** **29900**	**29056** **8983**	**19926**	**38493** **9390**	**126765**
			Трубопроводы									
62	45	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	**км трубопровода**	**0,02**	**1603866,33** **785471,52**	**715450,87** **241570,51**	**32077** **15709**	**14309** **4831**	**2059**	**20335** **4193**	**56605**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	46	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм** *СП - 8%*	м	20,08	9643,00 --	-- --	193631 --	-- --	193631	-- 15491	209122
64	47	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Наружная обертка рулонными материалами	км трубопровода	0,02	2943532,62 374273,13	232894,64 42781,68	58871 7485	4658 856	46728	8258 5370	72499
65	48	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	км трубопровода	0,02	142885,61 98506,73	-- --	2858 1970	-- --	888	1950 385	5193
66	49	Е11-220601-0506 1122-0601-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие слоем битумной мастики 4. Обертывание слоем стеклохолста 5. Наружная обертка рулонными материалами	км трубопровода	0,0015	337466,29 122241,64	62108,65 23481,00	506 183	93 35	230	216 58	780
67	50	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	задвижка или клапан	2	8678,01 5415,91	2730,54 889,68	17356 10832	5461 1779	1063	12485 2387	32228

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	51	С1242-101-0306 242-101-0306 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 200**	**шт.**	**2**	**153555,00**	--	**307110**	--	**307110**	--	**331679**
			СП - 8%			--	--	--	--		**24569**	
69	52	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	**шт.**	**6**	**10240,00**	--	**61440**	--	**61440**	--	**66355**
			СП - 8%			--	--	--	--		**4915**	
70	53	С1241-113-0126 241-113-0126 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм**	**шт.**	**1**	**23137,00**	--	**23137**	--	**23137**	--	**24988**
			СП - 8%			--	--	--	--		**1851**	
71	54	С1241-112-0226 241-112-0226 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм**	**шт.**	**1**	**16627,00**	--	**16627**	--	**16627**	--	**17957**
			СП - 8%			--	--	--	--		**1330**	
72	55	516-301-0101 516-301-0101 РСНБ РК 2022 прим.	**Мотопомпа**	**шт.**	**1**	**73821,00**	--	**73821**	--		--	**73821**
						--	--	--	--	**73821**	--	
73	56	С1244-402-0101 244-402-0101 РСНБ РК 2022	**Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм**	**м**	**70**	**1083,00**	--	**75810**	--	**75810**	--	**81875**
			СП - 8%			--	--	--	--		**6065**	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**10709584**	**835914**	**8959851**	**859565**	**12488779**
								803904	**251993**	**73821**	**919630**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**73821**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**73821**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9688173**				
		Материалы		Тенге				**745550**				
		Всего заработная плата		Тенге					**651133**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7892402**				
		Транспортные расходы		Тенге				**36094**				
			Накладные расходы	Тенге				**580278**				
			Сметная прибыль	Тенге				**821480**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11089931**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**420**
			Сметная заработная плата	Тенге					**651133**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**947590**				
		Материалы		Тенге				**321901**				
		Всего заработная плата		Тенге					**404764**			
			Накладные расходы	Тенге				**279287**				
			Сметная прибыль	Тенге				**98150**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1325027**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**198**
			Сметная заработная плата	Тенге					**404764**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				**12488779**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**618**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1055897**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 5.Локальная смета 6-5. Резервуар питьевой воды емк.10м^3									
			РАЗДЕЛ 5. Резервуар									
			Земляные работы									
74	1	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3.** **Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м^3 грунта	160	218,05 8,69	209,36 62,56	34888 1390	33498 10010	--	8208 3448	46544
75	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/.** **Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м^3	5	3129,64 3129,64	-- --	15648 15648	-- --	--	11267 2153	29068
76	3	Е11-010101-0320 1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Возведение насыпей. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м^3 грунта	9	125,89 5,69	120,20 24,49	1133 51	1081 220	--	196 106	1435
77	4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м^3	40	1237,52 1237,52	-- --	49501 49501	-- --	--	35640 6811	91953

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	$м^3$ грунта	115	37,39 --	37,39 10,34	4300 --	4300 1189	--	856 413	5568
79	6	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	$м^3$ грунта	115	16,53 --	16,53 4,57	1901 --	1901 526	--	378 183	2462
80	7	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы	$м^2$ спланированной площади	44	11,42 --	11,42 2,69	502 --	502 118	--	85 47	634
81	8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	$м^3$ уплотненного грунта	45	236,80 120,60	116,20 50,00	10656 5427	5229 2250	--	5527 1295	17478
			Разные работы									
82	9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2	39830,16 1801,20	1688,99 345,33	79660 3602	3378 691	72680	3907 6685	90252
83	10	Е11-090202-0101 1109-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 $м^3$. Монтаж рулонным методом** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка и установка стальных конструкций резервуаров 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов 4. Проверка сварных швов на герметичность 5. Гидравлическое испытание	т конструкций	1,358	132567,19 43255,59	44277,92 13370,54	180026 58741	60129 18157	61156	53060 18647	251733

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	11	С1222-505-0402 222-505-0402 РСНБ РК 2022	**Стоимость резервуара стального** *СП - 8%*	т	1,358	920752,00 --	-- --	1250381 --	-- --	1250381	-- 100030	1350411
85	12	Е11-410103-0108 1141-0103-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная битумной эмульсией в два слоя** *НР - 79%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Окраска поверхности кистью	$м^2$	15,8	2807,71 589,72	-- --	44362 9318	-- --	35044	7361 4138	55861
86	13	Е11-130601-0201 1113-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром более 500 мм. Очистка металлическим песком** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заправка аппарата песком 2. Осмотр шланговых соединений 3. Очистка поверхности 4. Уборка отработанного песка 5. Контроль качества	$м^2$	15,4	4018,43 588,04	2178,94 774,77	61884 9056	33555 11931	19273	14481 6109	82474
87	14	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Обеспыливание** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Обеспыливание 2. Контроль качества	$м^2$	15,4	118,47 105,55	12,92 --	1824 1625	199 --	--	1122 236	3181
88	15	Е11-130601-0304 1113-0601-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Обезжиривание аппаратов и трубопроводов 2. Контроль качества	$м^2$	15,4	102,70 69,76	1,51 0,54	1582 1074	23 8	485	747 186	2515
89	16	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 прим. К=4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-042** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Окраска поверхностей 3. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 4. Контроль качества	$м^2$	15,4	1325,25 89,42	9,15 1,44	20409 1377	141 22	18891	965 1710	23084
90	17	Е11-130301-0402 1113-0301-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-068 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	15,4	235,30 46,13	3,55 0,54	3624 710	54 8	2860	496 330	4449

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
91	18	**Е11-061401-0502 1106-1401-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Дезинфекция емкости (хлорирование) с последующей двукратной промывкой	**$м^3$ емкости**	**10**	**664,98 237,00**	**1,29 0,57**	**6650 2370**	**13 6**	**4267**	**2162 705**	**9517**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1768931**	**144003**	**10425347**	**1193267**	**15087787**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**159890**	**45136**	**73821**	**1112150**	
		Материалы		Тенге				**1588905**				
		Всего заработная плата		Тенге				**153497**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**128128**			
			Накладные расходы	Тенге				**1250381**				
			Сметная прибыль	Тенге				**93398**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**134585**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1816888**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**95**
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**128128**			
		Материалы		Тенге				**180026**				
		Всего заработная плата		Тенге				**61156**				
			Накладные расходы	Тенге					**76898**			
			Сметная прибыль	Тенге				**53060**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**18647**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**251733**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**38**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**76898**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2068621**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**205026**			**133**
			РАЗДЕЛ 6. Устройство упрощенного фильтра-поглотителя									
92	19	**Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**5**	**2733,62 607,20**	**30,74 11,17**	**13668 3036**	**154 56**	**10478**	**3030 1336**	**18034**
93	20	**Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**0,32**	**19766,85 8481,75**	**10222,55 3779,14**	**6325 2714**	**3271 1209**	**340**	**4630 876**	**11831**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Сварка арматуры и закладных изделий 3. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором									
94	21	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9** *СП - 8%*	шт.	0,32	18508,00 --	-- --	5923 --	-- --	5923	-- 474	6397
95	22	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые** *СП - 8%*	кг	1	457,00 --	-- --	457 --	-- --	457	-- 37	494
96	23	Е11-200701-0304 1120-0701-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте	зонт	1	9596,13 1008,62	70,61 18,92	9596 1009	71 19	8516	1007 848	11451
97	24	Е11-200701-0311 1120-0701-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 1250 мм. Установка над шахтами** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте	зонт	1	97941,21 4158,71	298,39 83,78	97941 4159	299 84	93483	4158 8168	110267
98	25	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Зачистка дна траншеи 2. Опускание и укладка труб 3. Установка муфт на стык с заделкой смоляной прядью и асбестоцементным раствором 4. Испытание на герметичность	км трубопровода	0,0011	3736428,35 631919,67	5233,46 2184,85	4110 695	5 2	3410	691 384	5185
99	26	Е11-230201-0103 1123-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Зачистка дна траншеи 2. Опускание и укладка труб 3. Установка муфт на стык с заделкой смоляной прядью и асбестоцементным раствором 4. Испытание на герметичность	км трубопровода	0,0003	11484706,84 873484,53	156962,81 47115,90	3445 262	47 14	3136	273 298	4016
100	27	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	1	2469,60 1827,32	75,84 18,92	2470 1827	76 19	567	1809 342	4622

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	28	Е11-221001-0104 1122-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колонки водоразборные. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев	шт.	1	72670,91 12113,17	577,68 242,16	72671 12113	578 242	59980	12232 6792	91695
102	29	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	5,9	1176,75 1031,70	1,47 0,69	6943 6087	9 4	847	4873 945	12761
103	30	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов	$м^2$	3,8	184,50 83,04	3,15 0,36	701 316	12 1	373	219 74	993
104	31	Е11-130301-0102 1113-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов	$м^2$	3,8	149,84 83,04	3,15 0,36	569 316	12 1	241	219 63	851
105	32	Е11-130301-0905 1113-0301-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	$м^2$	3,8	281,09 29,81	2,29 0,36	1068 113	8 1	947	79 92	1239
106	33	Е11-061401-0401 1106-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фильтры емкостных сооружений. Загрузка песком** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Загрузка и разравнивание материалов в фильтрах	$м^3$ загрузки	0,315	5861,24 2089,39	1416,03 439,26	1846 658	446 138	742	725 206	2777
107	34	Е11-061401-0402 1106-1401-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$ загрузки	0,095	6189,28 2250,82	1480,81 442,61	588 214	141 42	233	233 66	887

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ: 1. Загрузка и разравнивание материалов в фильтрах									
108	35	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	1,1	2733,62 607,20	30,74 11,17	3007 668	34 12	2305	667 294	3967
109	36	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,00124	329247,00 --	-- --	408 --	-- --	408	-- 33	441
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				231736	5163	192386	34845	287908
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				34187	1844	--	21328	
			Материалы	Тенге				105054				
			Всего заработная плата	Тенге				70249				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					25142			
			Накладные расходы	Тенге				6788				
			Сметная прибыль	Тенге				24174				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10340				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				139568				
			Сметная заработная плата	Тенге								15
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					25142			
			Материалы	Тенге				126682				
			Всего заработная плата	Тенге				115350				
			Сдача и испытание	Тенге					10889			
			Накладные расходы	Тенге				354				
			Сметная прибыль	Тенге				10671				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				10988				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				148341				
			Сметная заработная плата	Тенге								7
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					10889			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				287909				
			Сметная заработная плата	Тенге								22
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					36031			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2000667 194077	149166 46980	1657423 --	181303 174560	2356527
			Материалы	Тенге				1693959				
			Всего заработная плата	Тенге				223746				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					153270			
			Накладные расходы	Тенге				1257169				
			Сметная прибыль	Тенге				117572				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				144925				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1956456				
			Сметная заработная плата	Тенге								110
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					153270			
			Материалы	Тенге				180026				
			Всего заработная плата	Тенге				61156				
			Накладные расходы	Тенге					76898			
			Сметная прибыль	Тенге				53060				
				Тенге				18647				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				251733				38
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					76898			
			Сметная заработная плата	Тенге				126682				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				115350				
			Материалы	Тенге					10889			
			Всего заработная плата	Тенге				354				
			Сдача и испытание	Тенге				10671				
			Накладные расходы	Тенге				10988				
			Сметная прибыль	Тенге				148341				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге								7
			Нормативная трудоемкость	Тенге					10889			
			Сметная заработная плата	чел.-ч				2356530				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге								155
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					241057			
			Сметная заработная плата	Тенге								

ОТДЕЛ 6.Локальная смета 7-1. Благоустройство

РАЗДЕЛ 7. Покрытие

Асфальтобетонное покрытие тип-I -585м^2

110	17	Е11-270602-0307 1127-0602-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м^2 покрытия	585	2557,69 32,07	244,24 34,62	1496249 18761	142881 20253	1334607	42138 123072	1661459
111	18	Е11-270602-0407 1127-0602-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307** *НР - 108%; СП - 8%*	м^2 покрытия	585	1137,99 11,28	0,09 --	665724 6599	53 --	659072	7125 53826	726675
112	19	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м^2 покрытия	585	3106,42 32,07	257,14 33,77	1817256 18761	150426 19755	1648069	41599 148707	2007562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**3979229**	**293360**	**3641748**	**90862**	**4395696**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**44121**	**40008**	**--**	**325605**	
		Материалы	Тенге				**3979229**				
		Всего заработная плата	Тенге				**3641748**				
		Накладные расходы	Тенге					**84129**			
		Сметная прибыль	Тенге				**90862**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**325605**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4395696**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**46**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**84129**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4395696**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**46**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				**3979229**	**293360**	**3641748**	**90862**	**4395696**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**44121**	**40008**	**--**	**325605**	
		Материалы	Тенге				**3979229**				
		Всего заработная плата	Тенге				**3641748**				
		Накладные расходы	Тенге					**84129**			
		Сметная прибыль	Тенге				**90862**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**325605**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4395696**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**46**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге					**84129**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4395696**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**46**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**84129**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**22346253**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2004172**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1332298**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**359882**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**15399744**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**36094**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**73821**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1850308**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1649811**	

Ошибочно не принятый объем с акта №4	Тенге				**11 539 815,55**
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**33 886 068,55**
Оборудование, прочие затраты	Тенге				**73 821,00**
Стоимость без оборудования, прочих затрат	Тенге				**33 812 247,55**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге				**980 555,18**
Итого:	Тенге				**34 792 802,73**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,27%	Тенге				**441 868,59**
Итого:	Тенге				**35 234 671,32**
Средств на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**704 693,43**
Итого:	Тенге				**36 013 185,75**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В том числе в текущих ценах на 2023 г.- 100%, К=1,079	Тенге				38 858 227,42					
			Итого с договорной скидкой без учета НДС:	Тенге				36 915 315,96					
			НДС 12%	Тенге				4 429 837,91					
			Итого к оплате:	Тенге				41 345 153,87					

Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"
БИН 090140009895

Директор _____ **/ Михно В.П./**

Принял Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО"
БИН 060240009070

Руководитель _____ **/Антазиев А.С./**

Эксперт технического надзора:
ТОО «ARTERIA»
БИН 160340010772

_____ **/Наурзбаев Б./**
Приказ №41 от 09.06.2023г.

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:
ТОО "RedlinePro"
БИН 080140014245

ГИП _____ **/Калиев А.К./**
Приказ №53 от 15.06.2023г.