Форма № 3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебной амбулатории в с.Асан района Байтерек ЗКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	ксд	наименование	код
		2023/151	07.06.2023г.	За счет средств местного бюджета; За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан. Специфика: Строительство и реконструкция объектов здравоохранения	038-015-431 038-032-431		

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (ноябрь) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство врачебной амбулатории в с.Асан района Байтерек ЗКО"	315 984 934,71	124 239,14							14 908,70	139 147,84

МП **Заказчик ГУ "Управление строительства ЗКО"**
БИН 060240004327

Заместитель руководителя Молдашев Н.Е.
(должность, ФИО)

МП **Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой"**
БИН 090140009895

Директор Михно В.П.
(должность, ФИО)

МП **Эксперт технического надзора ТОО «ARTERIA»**
БИН 160340010772, Приказ №41 от 09.06.2023г.

Технадзор Наурзбаев Б.
(должность, ФИО)

Форма 2В

Заказчик ГУ "Управление строительства ЗКО", г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116, тел. 8(7112)-50-43-24
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64
организация, адрес, телефон, факс

Стройка "Строительство врачебной амбулатории в с.Асан района Байтерек ЗКО"

Объект "Строительство врачебной амбулатории в с.Асан района Байтерек ЗКО"

Договор подряда №2023/151 от 07.06.2023г.

А К Т №6
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за ноябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ОСТАТОК РАБОТ ПО СМЕТЕ										
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 7-1. Благоустройство										
		Подраздел 1. Покрытие										
		Мощение тротуарной плиткой (красный) тип-II -418м²										
1	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,толщиной 12/10/ см.Устройство *НР - 105%; СП - 8%*	м² покрытия	418		2373,81 380,32	211,42 60,45	992253 158974	88373 25268	744906	198981 95300	1286533
2	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 *НР - 105%; СП - 8%*	м² покрытия	418		-338,42 -16,89	-14,57 -3,81	-141460 -7060	-6091 -1593	-128309	-9346 -12063	-162870
3	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой *НР - 88%; СП - 8%*	м²	418		2639,18 2321,18	247,41 95,43	1103177 970253	103418 39890	29506	888927 159367	2151471
		Асфальтобетонное покрытие тип-I -258м² (за пределами участка)										
4	Е11-270602-0307 1127-0602-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство *НР - 105%; СП - 8%*	м² покрытия	258		2557,69 32,07	244,24 34,62	659884 8274	63014 8932	588596	18584 54278	732746
5	Е11-270602-0407 1127-0602-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307 *НР - 105%; СП - 8%*	м² покрытия	258		1137,99 11,28	0,09 –	293601 2910	23 –	290668	3142 23739	320482
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.Устройство *НР - 105%; СП - 8%*	м² покрытия	258		3106,42 32,07	257,14 33,77	801456 8274	66342 8713	726840	18346 65584	885386
		Мощение тротуарной плиткой (красный) тип-II -10м²										
7	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,толщиной 12/10/ см.Устройство *НР - 105%; СП - 8%*	м² покрытия	10		2373,81 380,32	211,42 60,45	23738 3803	2115 605	17820	4760 2280	30778
8	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 *НР - 105%; СП - 8%*	м² покрытия	10		-338,42 -16,89	-14,57 -3,81	-3384 -169	-146 -38	-3069	-224 -289	-3896
9	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой *НР - 88%; СП - 8%*	м²	10		2639,18 2321,18	247,41 95,43	26392 23212	2474 954	706	21266 3813	51471
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					1168471				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						319522			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						82731			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							2267664		
		Накладные расходы	Тенге								1144436	
		Сметная прибыль	Тенге								392009	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге									5292102
		Подраздел 2. МАФ										
10	У86-010302-0602 8601-0302-0602 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 2 *СП - 8%* Состав работ:	шт.	4		184451,00 –	– –	737804 –	– –	737804	– 59024	796828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 2. Выгрузка конструкции на установленное место									
11	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"** *НР - 91%; СН - 8%* Состав работ: 2 Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов	шт.	4	41267,00 131,00	34,00 9,00	165068 524	136 36	164408	510 13246	178824
12	С1222-509-1501 222-509-1501 РСНБ РК 2022	**Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004** *СН - 8%*	комплект	2	141236,00 –	– –	282472 –	–	282472	– 22598	305070
13	У86-010307-0103 8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.** *НР - 91%; СН - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4 Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка в углублении для фундаментов анкерных болтов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов	шт.	1	355913,00 20637,00	9117,00 3077,00	355913 20637	9117 3077	326159	21580 30199	407692
14	У86-010106-0305 8601-0106-0305 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры** *НР - 91%; СН - 8%* Состав работ: 1. Установка конструкции на подготовленное основание 2. Крепление подпятников опорных стоек конструкции к подготовленному основанию анкерными болтами	шт.	2	336545,00 6899,00	97,00 29,00	673090 13798	194 58	659098	12609 54856	740555
15	У86-010605-0103 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками** *НР - 91%; СН - 8%* Состав работ: 1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов 8. Заливка бетонных фундаментов - столбов 9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента 10. Установка замка 11. Окраска конструкции	конструкция	1	243692,00 35808,00	1581,00 545,00	243692 35808	1581 545	206303	33081 22142	298915
16	У86-010605-0601 8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м** *НР - 91%; СН - 8%* Состав работ: 1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов 8. Заливка бетонных фундаментов - столбов 9. Навеска створки калитки через 72 часа после заливки фундамента 10. Установка замка 11. Окраска конструкции	конструкция	3	174104,00 30527,00	1267,00 410,00	522312 91581	3801 1230	426930	84458 48542	655312
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				162348				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14829			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					4946			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2803174		
	Накладные расходы		Тенге							152238	
	Сметная прибыль		Тенге							250607	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								3383196

Подраздел 3. Озеленение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-470104-0103 1147-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%** *НР - 88%; СП - 8%* Состав работ: 1. Копание ям ямокопателем или вручную 2. Окучивание грунта выброшенного из ям 3. Отвозка грунта на тачках 4. Подвозка на тачках растительной земли и перегноя 5. Приготовление смеси 6. Подготовка ям к посадке	яма	30	2016,43 1565,04	116,43 41,90	60493 46951	3493 1257	10049	42423 8233	111150
18	Е11-470105-0102 1147-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м** *НР - 88%; СП - 8%* Состав работ: 1. Временная прикопка на месте посадки 2. Установка кольев 3. Установка деревьев в ямы вручную 4. Засыпка земли с трамбованием и устройством приствольных лунок 5. Подвязывание деревьев к кольям 6. Полив 7. Обрезка крон	шт.	30	2345,45 1975,23	219,41 51,43	70364 59257	6582 1543	4525	53504 9909	133777
19	С1254-102-2502 254-102-2502 РСНБ РК 2022	**Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 2 м до 2,5 м** *СП - 8%*	шт.	30	3643,00 –	– –	109290 –	– –	109290	– 8743	118033
20	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см** *НР - 88%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка площади вручную 2. Штыковка почвы вручную 3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием	м²	532	863,69 554,11	21,13 4,93	459483 294787	11241 1033	153483	461118 57695	118906
21	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную** *НР - 88%; СП - 8%* Состав работ: 1. Посев вручную 2. Прикатывание газонов после посева легкими катками 3. Полив	м²	532	445,60 82,16	222,66 52,19	237059 43709	118455 27765	74895	62898 23999	323956
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				444704				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					139771			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					33198			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						352213		
	Накладные расходы		Тенге							420553	
	Сметная прибыль		Тенге							108579	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								1465821
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7672697 1775523	474122 120875	5423052 –	1717227 751195	10141119
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7672697				
	Материалы		Тенге				5031289				
	Всего заработная плата		Тенге					1896398			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				391762				
		Накладные расходы	Тенге				1717227				
		Сметная прибыль	Тенге				751195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10141119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1284
		Сметная заработная плата	Тенге					1896398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10141119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1284
		Сметная заработная плата	Тенге					1896398			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				7672697 1775523	474122 120875	5423052 –	1717227 751195	10141119
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7672697				
	Материалы		Тенге				5031289				
	Всего заработная плата		Тенге					1896398			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				391762				
		Накладные расходы	Тенге				1717227				
		Сметная прибыль	Тенге				751195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10141119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1284
		Сметная заработная плата	Тенге					1896398			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				10141119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1284
		Сметная заработная плата	Тенге					1896398			
		ОТДЕЛ 2.ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ СОГЛАСНО СМЕТЫ									
		РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы АС									
		Подраздел 1. Стены									
22	Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пиластр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	м³ кладки	130	-51716,51 -9164,48	-3063,73 -628,57	-6723146 -1191382	-398285 -81714	-5133479	-1183980 -632570	-8539696
23	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках	м³ изоляции	17,7	-32379,51 -26826,92	-2206,85 -971,43	-573117 -474836	-39061 -17194	-59220	-373943 -75765	-1022825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
24	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м³	19,116	-31059,00	–	-593724	–	-593724		-641222
		СП - 8%			–	–	–	–		-47498	
25	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ перегородок (за вычетом проемов)	430	-6627,01	-404,97	-2849614	-174137	-1447216	-1179073	-4350981
		НР - 93%; СП - 8%			-2856,42	-92,00	-1228261	-39560		-322294	
		Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Установка арматуры 3. Кладка конструкций из кирпича									
26	Е11-080201-1101 1108-0201-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Карнизы, поясы и тому подобные участки стен из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой кирпичом лицевым профильным при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	15	-60630,82	-3249,41	-909462	-48741	-584682	-266016	-1269516
		НР - 93%; СП - 8%			-18402,58	-666,67	-276039	-10000		-94038	
		Состав работ: 1. Кладка стен с устройством выносов и облицовкой по шаблону 2. Устройство ниш, борозд, осадочных и температурных швов 3. Устройство сливов 4. Расшивка швов									
27	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сетка СГ 1, СГ 2)	т металлических изделий	1,167	551409,81	2172,16	646996	1062	531871	-104460	-811573
		НР - 93%; СП - 8%			-95220,68	-1028,57	-111123	-1200		-60117	
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				-3281641				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-664276			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					-149668			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						-8350144		
	Накладные расходы		Тенге							-3107472	
	Сметная прибыль		Тенге							-1232282	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								-16635813
		Подраздел 2. Кровля									
28	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	729,96	-5136,00	–	-3749075	–	-3749075	–	-4049001
		СП - 8%			–	–	–	–		-299926	
		Решетка МР-1									
29	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,19791	-83647,52	-3611,96	-16555	-715	-1140	-10237	-28936
		НР - 69%; СП - 8%			-74278,54	-688,38	-14700	-136		-2143	
		Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
30	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,19791	-985799,00	–	-195099	–	-195099	–	-210707
		СП - 8%			–	–	–	–		-15608	
31	Е11-160403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	5,73939	-1176,75	-1,47	-6754	-8	-825	-4740	-12414
		НР - 80%; СП - 8%			-1031,70	-0,69	-5921	-4		-920	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				-20621				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-723			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					-140			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						-3946137		
	Накладные расходы		Тенге							-14977	
	Сметная прибыль		Тенге							-318597	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								-4301057
		Подраздел 3. Окна									
32	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	56,25	-31468,00	–	-1770075	–	-1770075	–	-1911681
		СП - 8%			–	–	–	–		-141606	
33	С1223-102-0103 223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м²	1,8	-43578,00	–	-78440	–	-78440	–	-84715
		СП - 8%			–	–	–	–		-6275	
34	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	1,08	-39837,00	–	-43024	–	-43024	–	-46466
		СП - 8%			–	–	–	–		-3442	
		Витражи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1223-301-0101 223-301-0101 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м²	30,16	-86768,00	–	-2616923	–	-2616923	–	-2826277
		СП - 8%			–	–	–	–		-209354	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						-4508462		
	Сметная прибыль		Тенге							-360677	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								-4869139
		Подраздел 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Крыльца КР-1 и пандус									
36	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м²	6,5	-2572,50	-247,41	-16721	-1608	-25	-13823	-32988
		НР - 88%; СП - 8%			-2321,18	-95,43	-15088	-620		-2444	
		Состав работ: 1. Подготовка основания из пескоцементной смеси 2. Укладка брусчатки 3. Заполнение швов между плитами 4. Пролив поверхности водой									
37	С1255-102-0604 255-102-0604 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м²	6,5	-4684,00	–	-30446	–	-30446	–	-32882
		СП - 8%			–	–	–	–		-2436	
		Крыльца КР-2, КР-3									
38	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м²	6,5	-2572,50	-247,41	-16721	-1608	-25	-13823	-32988
		НР - 88%; СП - 8%			-2321,18	-95,43	-15088	-620		-2444	
		Состав работ: 1. Подготовка основания из пескоцементной смеси 2. Укладка брусчатки 3. Заполнение швов между плитами 4. Пролив поверхности водой									
39	С1255-102-0604 255-102-0604 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м²	6,5	-4684,00	–	-30446	–	-30446	–	-32882
		СП - 8%			–	–	–	–		-2436	
		Козырек К-1									
40	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	5,6	-7534,56	-33,11	-42194	-185	-33051	-8273	-54504
		НР - 92%; СП - 8%			-1599,70	-6,12	-8958	-34		-4037	
		Состав работ: 1. Укладка по стропилам подкровельной антиконденсатной (гидроизоляционной) пленки 2. Устройство обрешетки 3. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				-39134				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-3401			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					-1274			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						-93992		
	Накладные расходы		Тенге							-35919	
	Сметная прибыль		Тенге							-13797	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								-186244
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-20908532	-668400	-16898736	-3158368	-25992254
							-3341396	-151082	–	-1925353	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-20891977				
	Материалы		Тенге				-7790344				
	Всего заработная плата		Тенге					-3477642			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-9107252				
		Накладные расходы	Тенге				-3148131				
		Сметная прибыль	Тенге				-1923210				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-25963318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-2236
		Сметная заработная плата	Тенге					-3477642			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-16555				
	Материалы		Тенге				-1139				
	Всего заработная плата		Тенге					-14836			
		Накладные расходы	Тенге				-10237				
		Сметная прибыль	Тенге				-2143				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-28935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-10
		Сметная заработная плата	Тенге					-14836			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-25992253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-2246
		Сметная заработная плата	Тенге					-3492478			
		РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 2-1-3. Отопление и вентиляция									
		Подраздел 1. Отопление									
41	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	95	-2525,65	-26,86	-239937	-2551	-186549	-50710	-313899
		НР - 98%; СП - 8%			-535,13	-9,55	-50837	-907		-23252	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
42	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	65	-1744,71	-26,86	-113406	-1746	-76877	-34696	-159951
		НР - 95%; СП - 8%			-535,13	-9,55	-34783	-621		-11848	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	35	-2141,18	-26,86	-74941	-940	-55271	-18683	-101114
		НР - 98%; СП - 8%			-535,13	-9,55	-18730	-334		-7490	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
44	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	40	-1977,78	-26,86	-79111	-1074	-56632	-21352	-108500
		НР - 98%; СП - 8%			-535,13	-9,55	-21405	-382		-8037	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
45	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	25,87	-22820,97	-215,88	-590378	-5585	-555236	-31647	-671787
		НР - 98%; СП - 8%			-1142,52	-105,76	-29557	-2736		-49762	
		Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				-155312				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-11896			
		в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					-4980			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						930566		
	Накладные расходы		Тенге							-157088	
	Сметная прибыль		Тенге							-100389	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								-1355250
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-1097773	-11896	-930565	-157088	-1355251
							-155312	-4980	--	-100389	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-1097773				
	Материалы		Тенге				-930566				
	Всего заработная плата		Тенге					-160292			
	Сдача и испытание		Тенге				-1024				
		Накладные расходы	Тенге				-157088				
		Сметная прибыль	Тенге				-100389				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-1355250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-94
		Сметная заработная плата	Тенге					-160292			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-1355250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-94
		Сметная заработная плата	Тенге					-160292			
		РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 2-1-2. Водопровод и канализация									
		Подраздел 1. Холодное водоснабжение									
46	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	55	-2260,68	-30,74	-124337	-1690	-89251	-33330	-170280
		НР - 98%; СП - 8%			-607,20	-11,17	-33396	-614		-12613	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
47	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	-2358,09	-30,74	-4716	-61	-3441	-1212	-6402
		НР - 98%; СП - 8%			-607,20	-11,17	-1214	-22		-474	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
48	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40	-2733,62	-30,74	-109345	-1230	-83827	-24240	-144272
		НР - 98%; СП - 8%			-607,20	-11,17	-24288	-447		-10687	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
49	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	17	-3078,55	-30,74	-52335	-523	-41490	-10302	-67648
		НР - 98%; СП - 8%			-607,20	-11,17	-10322	-190		-5011	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				-69220				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-3504			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					-1273			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						-218008		
	Накладные расходы		Тенге							-69084	
	Сметная прибыль		Тенге							-28785	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								-388602
		Подраздел 2. Горячее водоснабжение									
50	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	55	-2260,68	-30,74	-124337	-1690	-89251	-33330	-170280
		НР - 98%; СП - 8%			-607,20	-11,17	-33396	-614		-12613	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
51	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	-2358,09	-30,74	-4716	-61	-3441	-1212	-6402
		НР - 98%; СП - 8%			-607,20	-11,17	-1214	-22		-474	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
52	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40	-2733,62	-30,74	-109345	-1230	-83827	-24240	-144272
		НР - 98%; СП - 8%			-607,20	-11,17	-24288	-447		-10687	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				-58898				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-2981			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					-1083			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						-176518		
	Накладные расходы		Тенге							-58782	
	Сметная прибыль		Тенге							-23774	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								-320954
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-529131	-6485	-394528	-127866	-709556
							-128118	-2356	–	-52559	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-529131				
	Материалы		Тенге				-394526				
	Всего заработная плата		Тенге					-130474			
		Накладные расходы	Тенге				-127866				
		Сметная прибыль	Тенге				-52559				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-709556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-74
		Сметная заработная плата	Тенге					-130474			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-709556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-74
		Сметная заработная плата	Тенге					-130474			
		РАЗДЕЛ 5.Локальная смета 2-1-4. Электрооборудование и электроосвещение									
		Подраздел 1. Электрооборудование									
		ЩС1									
53	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	-3666,59	-31,21	-7333	-62	-3621	-2628	-10758
		НР - 72%; СП - 8%			-1825,20	--	-3650	–		-797	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
54	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	-3627,00	–	-7254	--	-7254	–	-7834
		СП - 8%			--	–	--	--		-580	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				-3650				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-62			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						-10874		
	Накладные расходы		Тенге							-2628	
	Сметная прибыль		Тенге							-1377	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								-18592
		Подраздел 2. Электроосвещение									
		ЩО1,ЩАО									
55	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	-3666,59	-31,21	-22000	-187	-10962	-7885	-32276
		НР - 72%; СП - 8%			-1825,20	–	-10951	--		-2391	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
56	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	-536,00	–	-3216	--	-3216	–	-3473
		СП - 8%			--	--	–	–		-257	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				-10951				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-187			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						-14077		
	Накладные расходы		Тенге							-7885	
	Сметная прибыль		Тенге							-2648	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								-35749
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-39803	-249	-24953	-10513	-54341
							-14601	–	–	-4025	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-29333				
	Материалы		Тенге				-14481				
	Всего заработная плата		Тенге					-14601			
		Накладные расходы	Тенге				-10513				
		Сметная прибыль	Тенге				-3188				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-43034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-8
		Сметная заработная плата	Тенге					-14601			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-10470				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-10470				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				-837				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-11307				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-54341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-8
		Сметная заработная плата	Тенге					-14601			

РАЗДЕЛ 6.Локальная смета 3-1. Сеник производительностью 3м^3/сутки (Выгреб на 25 м^3)

Колодцы

57	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%, СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство песчаной подготовки 2. Укладка сборной железобетонной плиты днища 3. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 4. Монтаж сборных железобетонных конструкций 5. Заделка труб 6. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок	м^3 конструкций колодца	5,08	-48327,81 -14112,28	-10177,55 -4135,54	-245505 -71690	-51702 -21009	-122113	-91772 -26982	-364259
58	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	2	-4941,00 --	--	-9882 --	--	-9882	-- -791	-10673
59	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9 *СП - 8%*	шт.	2	-13653,00 --	--	-27306 --	--	-27306	-- -2184	-29490
60	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 *СП - 8%*	шт	2	-4792,00 --	--	-9584 --	--	-9584	-- -767	-10351
61	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 *СП - 8%*	шт.	2	-77089,00 --	--	-154178 --	--	-154178	-- -12334	-166512
62	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 *СП - 8%*	шт.	2	-47843,00 --	--	-95686 --	--	-95686	-- -7655	-103341
63	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 *СП - 8%*	шт.	2	-93078,00 --	--	-186156 --	--	-186156	-- -14892	-201048
64	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /скоб/ *НР - 91%, СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,02	-1308154,95 -346593,06	-1939,89 -808,09	-26163 -6932	-39 -16	-19192	-6323 -2599	-35085
65	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 м^2 в перекрытиях. Установка блоков люков *НР - 90%, СП - 8%* Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов	м^2	1,6	-4626,54 -1904,26	-1069,14 -254,99	-7402 -3047	-1711 -408	-2644	-3109 -841	-11352
66	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м^2	1,6	-43654,00 --	--	-69846 --	--	-69846	-- -5588	-75434
67	Е11-100107-0601 1110-0107-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон *НР - 90%, СП - 8%* Состав работ: 1. Обивка дверных полотен и коробок с прокладкой войлока, пропитанного глиняным раствором 2. Проолифка кровельной стали	м^2	1,6	-7127,07 -2381,62	-33,19 -13,85	-11403 -3811	-53 -22	-7539	-3449 -1188	-16041
68	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности. Оштукатуривание цементно-цементное по камню и бетону *НР - 80%, СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка поверхности с прибивкой полос штукатурной сетки на сопряжениях стен и перегородок с перекрытиями и в углах 2. Приготовление цементного молока и нанесение обрызга 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 4. Штукатурка оконных и дверных откосов с устройством запушки 5. Обмазка раствором коробок и наличников 6. Перемешивание готового раствора с цементом	м^2 оштукатуриваемой поверхности	78	-1993,77 -1251,69	-86,35 -70,26	-155514 -97632	-6735 -5480	-51147	-82490 -19041	-257044
69	Е11-410103-0108 1141-0103-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная битумной эмульсией в два слоя *НР - 79%, СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Окраска поверхности мастью	м^2	100	-2807,71 -589,72	--	-280771 -58972	--	-221799	-46588 -26189	-353548
70	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	2	-36368,00 --	--	-72736 --	--	-72736	-- -5819	-78555
71	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка *НР - 93%, СП - 8%* Состав работ:	м^3 кладки	0,042	-41313,71 -9008,54	-3342,25 -685,71	-1735 -378	-141 -29	-1216	-379 -169	-2283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Кладка конструкций из кирпича 2. Установка металлических креплений									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-1353867	-60381	-1051024	-234110	-1715016
							-242462	-26964	--	-127039	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-1353867				
		Материалы	Тенге				-425652				
		Всего заработная плата	Тенге					-269426			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-625374				
		Накладные расходы	Тенге				-234110				
		Сметная прибыль	Тенге				-127039				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-1715016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-177
		Сметная заработная плата	Тенге					-269426			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-1715016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-177
		Сметная заработная плата	Тенге					-269426			
		РАЗДЕЛ 7.Локальная смета 6-1. Наружные сети водопровода и канализации									
		Подраздел 1.Водопровод									
		Колодец диам.1500мм-1шт									
72	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,416	-33071,05	-13237,58	-46829	-18745	-7293	-28107	-80931
		НР - 99%, СП - 8% Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, кодовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры			-14683,06	-5366,95	-20791	-7600		-5995	
73	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	-46268,00	--	-46268	--	-46268	--	-49969
		СП - 8%			--	--	--	--		-3701	
74	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	-18892,00	--	-37784	--	-37784	--	-40807
		СП - 8%			--	--	--	--		-3023	
75	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	-31363,00	--	-31363	--	-31363	--	-33872
		СП - 8%			--	--	--	--		-2509	
76	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	-51566,00	--	-51566	--	-51566	--	-55691
		СП - 8%			--	--	--	--		-4125	
77	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	-4941,00	--	-4941	--	-4941	--	-5336
		СП - 8%			--	--	--	--		-395	
78	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	-36368,00	--	-36368	--	-36368	--	-39277
		СП - 8%			--	--	--	--		-2909	
79	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка С-3	т	0,01815	-1004968,00	--	-18240	--	-18240	--	-19699
		СП - 8%			--	--	--	--		-1459	
80	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Масляная окраска стремянок (за 2 раза)	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,526	-2353,52	-2,95	-1238	-2	-151	-869	-2275
		НР - 80%, СП - 8%			-2063,40	-1,38	-1085	-1		-169	
81	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,801	-36789,20	-11,59	-29468	-9	-25402	-3814	-35944
		НР - 94%, СП - 8% Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями			-5065,07	--	-4057	--		-2663	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				-25933				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-18756			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					-7601			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						-259376		
		Накладные расходы	Тенге							-32790	
		Сметная прибыль	Тенге							-26948	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								-363803
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-304065	-18756	-259376	-32790	-363801
							-25933	-7601	--	-26948	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-304065				
		Материалы	Тенге				-32846				
		Всего заработная плата	Тенге					-33534			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-226530				
		Накладные расходы	Тенге				-32790				
		Сметная прибыль	Тенге				-26948				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-363803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-21
		Сметная заработная плата	Тенге					-33534			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-363803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-21
		Сметная заработная плата	Тенге					-33534			
		РАЗДЕЛ 8.Локальная смета 6-2. Наружные сети теплоснабжения									
		Подраздел 1. Монтажные работы. Трубопроводы									
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (сборный лоток)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³ сборных конструкций	8,44	-15158,18	-3780,00	-127935	-31903	-45961	-71495	-215385
		НР - 118%; СП - 8%			-5932,56	-1246,26	-50071	-10518		-15954	
		Состав работ: 1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек 2. Заделывание цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки 3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза									
83	С1225-203-0203 225-203-0203 РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	8,44	-90103,00	–	-760469	–	-760469	–	-821307
		СП - 8%			–	–	–	–		-60838	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				-50071				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-31903			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					-10518			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						-806430		
	Накладные расходы		Тенге							-71495	
	Сметная прибыль		Тенге							-76792	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								-1036691
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				-888404	-31903	-806430	-71495	-1036692
							-50071	-10518	–	-76792	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-888404				
	Материалы		Тенге				-45961				
	Всего заработная плата		Тенге					60589			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-760469				
		Накладные расходы	Тенге				-71495				
		Сметная прибыль	Тенге				-76792				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1036691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-36
		Сметная заработная плата	Тенге					-60589			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				-1036691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-36
		Сметная заработная плата	Тенге					-60589			
		РАЗДЕЛ 9.Локальная смета 6-4. Резервуар пожарный емк.50м³									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
84	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	180	-292,87	-292,87	-52717	-52716	–	-8851	-66492
		НР - 72%; СП - 8%			–	-68,29	–	-12292		-4925	
		Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)									
85	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	230	-322,16	-322,16	-74097	-74097	–	-12441	-93461
		НР - 72%; СП - 8%			–	-75,12	–	-17278		-6923	
		Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)									
86	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка недобора/	м³ грунта	21	-67,00	-67,00	-1407	-1407	–	-280	-1822
		НР - 72%; СП - 8%			–	-18,53	–	-389		-135	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
87	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	410	-37,39	-37,39	-15330	-15330	–	-3050	-19852
		НР - 72%; СП - 8%			–	-10,34	–	-4239		-1472	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
88	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	305	-37,39	-37,39	-11404	-11404	–	-2269	-14768
		НР - 72%; СП - 8%			–	-10,34	–	-3154		-1095	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
89	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	305	-16,53	-16,53	-5042	-5042	–	-1003	-6530
		НР - 72%; СП - 8%			–	-4,57	–	-1394		-485	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
90	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	305	-236,80	-116,20	-72224	-35441	–	-37463	-118462
		НР - 72%; СП - 8%			-120,60	-50,00	-36783	-15250		-8775	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
91	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	75	-267,37	-255,91	-20053	-19194	-85	-3775	-25734
		НР - 72%; СП - 8%			-10,32	-59,58	-774	-4469		-1907	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, а переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
92	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т·км	656,25	-55,00 –	– –	-36094 –	– –		– -2888	-38982
93	Е11-010104-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Обволакивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м³ грунта	180	-37,39 –	-37,39 -10,34	-6730 –	-6730 -1861	–	-1339 -646	-8715
94	Е11-010203-0109 1101-0203-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы	м² спланированной площади	175	-126,45 -93,78	-32,67 -7,16	-22129 -16412	-5717 -1253	–	-12719 -2788	-37636
		Разные работы									
95	Е11-110101-0101 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	м³ подстилающего слоя	15	-8057,60 -4137,86	-1466,51 -540,54	-120864 -62068	-21998 -8108	-36798	-65966 -14946	-201776
96	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием	м³ изоляции	14	-22462,88 -5186,83	-2308,35 -757,89	-314480 -72616	-32316 -10610	-209548	-78233 -31417	-424130
97	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м² поверхности	180	-1185,65 -397,69	-28,84 -3,81	-213417 -71584	-5191 -686	-136642	-67210 -22450	-303077
98	Е11-090202-0101 1109-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м³. Монтаж рулонным методом** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка и установка стальных конструкций резервуаров 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов 4. Проверка сварных швов на герметичность 5. Гидравлическое испытание	т конструкций	7,148	-132567,19 -43255,59	-44277,92 -13370,54	-947590 -309191	-316499 -95573	-321900	-279287 -98150	-1325027
99	С1222-505-0301 222-505-0301 РСНБ РК 2022	**Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с цилиндрической поверхностью** *СП - 8%*	т	7,148	-941122,00 –	– –	-6727140 –	– –	-6727140	– -538171	-7265311
		Площадочные сети В-2									
100	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м³ грунта	6	-2370,94 -2370,94	– –	-14226 -14226	– –	–	-10242 -1957	-26426
101	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	м³ грунта	319	-227,81 –	-227,81 -68,07	-72671 –	-72671 -21714	–	-15634 -7066	-95371
102	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³.** **Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	м³ грунта	80	-250,59 –	-250,59 -74,88	-20047 –	-20047 -5990	–	-4313 -1949	-26309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м³ грунта	15	-54,61 –	-54,61 -15,35	-819 –	-819 -230	–	-166 -79	-1064
104	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м³ грунта	15	-1237,52 -1237,52	– –	-18563 -18563	– –	–	-13365 -2554	-34482
105	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м³ грунта	220	-54,61 –	-54,61 -15,35	-12014 –	-12014 -3377	–	-2431 -1155	-15600
106	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м³ грунта	220	-26,97 –	-26,97 -7,58	-5933 –	-5934 -1668	–	-1201 -570	-7704
107	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м³ уплотненного грунта	25	116,80 -120,60	116,20 -50,00	5920 -3015	5908 -1250		3071 -719	9710
108	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание кавальеров (отвалов) с перемещением грунта и планировкой поверхности под заданную отметку	м³ грунта	10	-101,47 –	-101,47 -25,52	-1015 –	-1015 -255	–	-184 -96	-1295
109	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /огаловков/ *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м³ грунта	2	-1237,52 -1237,52	– –	-2475 -2475	– –	–	-1782 -341	-4598
110	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы. Планировка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Срезка и планировка поверхности с проверкой по шаблону 2. Перекидка грунта по откосу на дно выемки	м² спланированной поверхности	12	-205,62 -205,62	– –	-2467 -2467	– –	–	-1777 -339	-4583
		Колодцы									
111	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,3	-66137,44 -25195,56	-13391,49 -5391,71	-284391 -108341	-57583 -23184	-118467	-130210 -33168	-447769
112	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	1	-46268,00 –	– –	-46268 –	– –	-46268	– -3701	-49969
113	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 *СП - 8%*	шт.	1	-93078,00 –	– –	-93078 –	– –	-93078	– -7446	-100524
114	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	1	-51566,00 –	– –	-51566 –	– –	-51566	– -4125	-55691
115	С1225-101-0614 225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2 *СП - 8%*	шт.	1	-48470,00 –	– –	-48470 –	– –	-48470	– -3878	-52348
116	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	2	-31363,00 –	– –	-62726 –	– –	-62726	– -5018	-67744
117	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 *СП - 8%*	шт.	1	-47843,00 –	– –	-47843 –	– –	-47843	– -3827	-51670
118	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 *СП - 8%*	шт.	1	-26249,00 –	– –	-26249 –	– –	-26249	– -2100	-28349
119	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9 *СП - 8%*	шт.	2	-13653,00 –	– –	-27306 –	– –	-27306	– -2184	-29490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** *СП - 8%*	шт.	2	-4941,00 --	-- --	-9882 --	-- --	-9882	-- -791	-10673
121	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** *СП - 8%*	комплект	1	-36368,00	--	-72736	--	-72736	-5819	78658
122	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Установка металлических креплений	$м^3$ кладки	0,084	-41313,71 -9008,54	-3342,25 -685,71	-3470 -757	-281 -58	-2432	-757 -338	-4566
123	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	$м^3$	1,8	-36789,20 -5065,07	-11,59 --	-66221 -9117	-21 --	-57083	-8570 -5983	-80774
124	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия дорожек тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** *НР - 105%; СП - 8%* Состав работ 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком	$м^2$ покрытия	12	-2453,12 261,02	-1,43 1,50	-29437 3132	-53 18	-26252	-3402 -2627	-35466
125	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	$м^3$	3,5	-28446,96 -1801,20	-1688,99 -345,33	-99564 -6304	-5912 -1209	-87348	-6837 -8512	-114913
126	С1235-401-0501 235-401-0501 РСНБ РК 2022	**Пакли пропитанная ГОСТ 16183-77** *СП - 8%*	кг	1,5	-922,00 --	-- --	-1383 --	-- --	-1383	-- -111	-1494
127	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	т фасонных частей	0,042	-1878136,90 -711895,95	-691807,82 -213869,97	-78882 -29900	-29056 -8983	-19926	-38493 -9390	-126765
		Трубопроводы									
128	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,02	-1603866,33 -785471,52	-715450,87 -241570,51	-32077 -15709	-14309 -4831	-2059	-20335 -4193	-56605
129	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм** *СП - 8%*	м	20,08	-9643,00 --	-- --	-193631 --	-- --	-193631	-- -15491	-209122
130	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Наружная обертка рулонными материалами	км трубопровода	0,02	-2943532,62 -374273,13	-232894,64 -42781,68	-58871 -7485	-4658 -856	-46728	-8258 -5370	-72499
131	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	км трубопровода	0,02	-142885,61 -98506,73	-- --	-2858 -1970	-- --	-888	-1950 -385	-5193
132	Е11-220601-0506 1122-0601-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ:	км трубопровода	0,0015	-337466,29 -122241,64	-62108,65 -23481,00	-506 -183	-93 -35	-230	-216 -58	-780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие слоем битумной мастики 4. Обертывание слоем стеклохолста 5. Наружная обертка рулонными материалами									
133	Е11-220901-0106 1122-0901-0106. РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1 11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	задвижка или клапан	3	8678,01	2730,54	17366	5461	1063	13486	32228
		НР - 95%, СП - 8%			-5415,91	-889,68	-10832	-1779		-2387	
		Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке									
134	С1242-101-0306 242-101-0306 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч66р ГОСТ 5762-2002 DN 200**	шт.	2	-153555,00	–	-307110	–	-307110	–	-331679
		СП - 8%			–	–	–	–		-24569	
135	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.	6	-10240,00	–	-61440	–	-61440	–	-66355
		СП - 8%			–	–	–	–		-4915	
136	С1241-113-0126 241-113-0126 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм**	шт.	1	-23137,00	–	-23137	–	-23137		-24988
		СП - 8%			–	–	–	–		-1851	
137	С1241-112-0226 241-112-0226 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм**	шт.	1	-16627,00	–	-16627	–	-16627		17957
		СП - 8%			–	–	–	–		1330	
138	516 301 0101 516-301-0101 РСНБ РК 2022 прим.	**Мотыомпа**	шт.	1	-73821,00	–	-73821	–		–	-73821
					–	–	–	–	-73821	–	
139	С1244-402-0101 244-402-0101 РСНБ РК 2022	**Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм**	м	70	-1083,00	–	-75810	–	-75810	–	-81875
		СП - 8%			–	–	–	–		-6065	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				-10709584	-835914	-8959851	-859565	-12488779
							-803904	-251993	-73821	-919630	
	Стоимость оборудования		Тенге				-73821				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				-73821				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-9688173				
	Материалы		Тенге				-745550				
	Всего заработная плата		Тенге					-651133			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-7892402				
	Транспортные расходы		Тенге				-36094				
		Накладные расходы	Тенге				-580278				
		Сметная прибыль	Тенге				-821480				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-11089931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-420
		Сметная заработная плата	Тенге					-651133			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-947590				
	Материалы		Тенге				-321901				
	Всего заработная плата		Тенге					-404764			
		Накладные расходы	Тенге				-279287				
		Сметная прибыль	Тенге				-98150				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-1325027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-199
		Сметная заработная плата	Тенге					-404764			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				-12488779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-618
		Сметная заработная плата	Тенге					-1055897			
		РАЗДЕЛ 10.Локальная смета 6-5.Резервуар для чисты воды 10м³									
		Подраздел 1. Резервуар									
		Земляные работы									
140	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м³ грунта	160	-218,05	-209,36	-34888	-33498	–	-8208	-46544
		НР - 72%; СП - 8%			-8,69	-62,56	-1390	-10010		-3448	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
141	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м³	5	-3129,64	–	-15648	–	–	-11267	-29068
		НР - 72%; СП - 8%			-3129,64	–	-15648	–		-2153	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
142	Е11-010101-0320 1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Возведение насыпей. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³**	м³ грунта	9	-125,89	-120,20	-1133	-1081	–	-196	-1435
		НР - 72%; СП - 8%			-5,69	-24,49	-51	-220		-106	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора по забоя в забой									
143	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м³	40	-1237,52 -1237,52	– –	-49501 -49501	– –	–	-35640 -6811	91963
144	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м³ грунта	115	-37,39 –	-37,39 -10,34	-4300 –	-4300 -1189	–	-856 -413	-5568
145	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м³ грунта	115	-16,53 –	-16,53 -4,57	-1901 –	-1901 -526	–	-378 -183	-2462
146	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы	м² спланированной площади	44	-11,42 –	-11,42 -2,69	-502 –	-502 -118	–	-85 -47	-634
147	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м³ уплотненного грунта	45	-236,80 -120,60	-116,20 -50,00	-10656 -5427	-5229 -2250	–	-5527 -1295	-17478
		Разные работы									
148	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м³	2	-39830,16 -1801,20	-1688,99 -345,33	-79660 -3602	-3378 -691	-72680	-3907 -6685	-90252
149	Е11-090202-0101 1109-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м³. Монтаж рулонным методом** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка и установка стальных конструкций резервуаров 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов 4. Проверка сварных швов на герметичность 5. Гидравлическое испытание	т конструкций	1,358	-132567,19 -43255,59	-44277,92 -13370,54	-180026 -58741	-60129 -18157	-61156	-53060 -18647	-251733
150	С1222-505-0402 222-505-0402 РСНБ РК 2022	**Стоимость резервуара стального** *СП - 8%*	т	1,358	-920752,00 –	– –	-1250381 –	– –	-1250381	– -100030	-1350411
151	Е11-410103-0108 1141-0103-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная битумной эмульсией в два слоя** *НР - 79%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Окраска поверхности кистью	м²	15,8	-2807,71 -589,72	– –	-44362 -9318	– –	-35044	-7361 -4138	-55861
152	Е11-130601-0201 1113-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром более 500 мм. Очистка металлическим песком** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заправка аппарата песком 2. Осмотр шланговых соединений 3. Очистка поверхности 4. Уборка отработанного песка 5. Контроль качества	м²	15,4	-4018,43 -588,04	-2178,94 -774,77	-61884 -9056	-33555 -11931	-19273	-14481 -6109	-82474
153	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Обеспыливание** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Обеспыливание 2. Контроль качества	м²	15,4	-118,47 -105,55	-12,92 –	-1824 -1625	-199 –	–	-1122 -236	-3181
154	Е11-130601-0304 1113-0601-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Обезжиривание аппаратов и трубопроводов 2. Контроль качества	м²	15,4	-102,70 -69,76	-1,51 -0,54	-1582 -1074	-23 -8	-485	-747 -186	-2515
155	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 прим. К=1	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-042**	м²	15,4	-1325,25	-9,15	-20409	-141	-18891	-965	-23084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Окраска поверхностей 3. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 4. Контроль качества			-89,42	-1,44	-1377	-22		-1710	
156	Е11-130301-0402 1113-0301-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-068 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	$м^2$	15,4	-235,30 -46,13	-3,55 -0,54	-3624 -710	-54 -8	-2860	-496 -330	-4449
157	Е11-061401-0502 1106-1401-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекции** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Дезинфекция емкости (хлорирование) с последующей двукратной промывкой	$м^3$ емкости	10	-664,98 -237,00	-1,29 -0,57	-6650 -2370	-13 -6	-4267	-2162 -705	-9517
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				-159890				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-144003			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					-45136			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						-1465034		
		Накладные расходы	Тенге							-146458	
		Сметная прибыль	Тенге							163333	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								-2068621

Подраздел 2. Устройство упрощенного фильтра-поглотителя

158	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	5	-2733,62 -607,20	-30,74 -11,17	-13668 -3036	-154 -56	-10478	-3030 -1336	-18034
159	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Сварка арматуры и закладных изделий 3. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,32	-19766,85 -8481,75	-10222,55 -3779,14	-6325 -2714	-3271 -1209	-340	-4630 -876	-11831
160	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9** *СП - 8%*	шт.	0,32	-18508,00 --	--	-5923 --	--	-5923	-- -474	-6397
161	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые** *СП - 8%*	кг	1	-457,00 --	--	-457 --	--	-457	-- -37	-494
162	Е11-200701-0304 1120-0701-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами** *НР - 95%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте	зонт	1	-9596,13 -1008,62	-70,61 -18,92	-9596 -1009	-71 -19	-8516	-1007 -848	-11451
163	Е11-200701-0311 1120-0701-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 1250 мм. Установка над шахтами** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте	зонт	1	-97941,21 -4158,71	-298,39 -83,78	-97941 -4159	-299 -84	-93483	-4158 -8168	-110267
164	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Зачистка дна траншеи 2. Опускание и укладка труб 3. Установка муфт на стык с заделкой смоляной прядью и асбестоцементным раствором 4. Испытание на герметичность	км трубопровода	0,0011	-3736428,35 -631919,67	-5233,46 -2184,85	-4110 -695	-5 -2	-3410	-691 -384	-5185
165	Е11-230201-0103 1123-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Зачистка дна траншеи 2. Опускание и укладка труб 3. Установка муфт на стык с заделкой смоляной прядью и асбестоцементным раствором 4. Испытание на герметичность	км трубопровода	0,0003	-11484706,84 -873484,53	-156962,81 -47115,98	-3445 -262	-47 -14	-3136	-273 -298	-4016
166	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	1	-2469,60 -1827,32	-75,84 -18,92	-2470 -1827	-76 -19	-567	-1809 -342	-4622
167	Е11-221001-0104 1122-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Колонки водоразборные. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ:	шт.	1	-72670,91 -12113,17	-577,68 -242,16	-72671 -12113	-578 -242	-59980	-12232 -6792	-91695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев									
168	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	5,9	-1176,75 -1031,70	-1,47 -0,69	-6943 -6087	-9 -4	-847	-4973 -945	-12761
169	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов	м²	3,8	-184,50 -83,04	-3,15 -0,36	-701 -316	-12 -1	-373	-219 -74	-993
170	Е11-130301-0102 1113-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов	м²	3,8	-149,84 -83,04	-3,15 -0,36	-569 -316	-12 -1	-241	-219 -63	-851
171	Е11-130301-0905 1113-0301-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м²	3,8	-281,09 39,81	-2,29 0,16	-1068 113	-8 1	-947	-79 91	-1239
172	Е11-061401-0401 1106-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Фильтры емкостных сооружений. Загрузка песком** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Загрузка и разравнивание материалов в фильтрах	м³ загрузки	0,315	-5861,24 -2089,39	-1416,03 -439,26	-1846 -658	-446 -138	-742	-725 -206	-2777
173	Е11-061401-0402 1106-1401-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Загрузка и разравнивание материалов в фильтрах	м³ загрузки	0,095	-6189,28 -2250,82	-1480,81 -442,61	-588 -214	-141 -42	-233	-233 -66	-887
174	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 95%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	1,1	-2733,62 -607,20	-30,74 -11,17	-3007 -668	-34 -12	-2305	-667 -294	-3967
175	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,00124	-329247,00 –	– –	-408 –	– –	-408	– -33	-441
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				-34187				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-5163			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					-1844			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						-192387		
	Накладные расходы		Тенге							-34845	
	Сметная прибыль		Тенге							-21328	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								-287909
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				-2000667 -194077	-149166 -46980	-1657423 –	-181303 -174560	-2356527
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1693959				
	Материалы		Тенге				-223746				
	Всего заработная плата		Тенге					-153270			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-1257169				
		Накладные расходы	Тенге				-117572				
		Сметная прибыль	Тенге				-144925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1956456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-110
		Сметная заработная плата	Тенге					-153270			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-180026				
	Материалы		Тенге				-61156				
	Всего заработная плата		Тенге					-76898			
		Накладные расходы	Тенге				-53060				
		Сметная прибыль	Тенге				-18647				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-251733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-38
		Сметная заработная плата	Тенге					-76898			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-126682				
	Материалы		Тенге				-115350				
	Всего заработная плата		Тенге					-10889			
	Сдача и испытание		Тенге				-354				
		Накладные расходы	Тенге				-10671				
		Сметная прибыль	Тенге				-10988				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-148341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-7
		Сметная заработная плата	Тенге					-10889			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				-2356530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-155
		Сметная заработная плата	Тенге					-241057			

РАЗДЕЛ 11.Локальная смета 7-1. Благоустройство

Подраздел 1. Покрытие (исключаем ПГС h=25см, добавляем ПГС h=20см, щебень h=15)см

Асфальтобетонное покрытие тип-I -585м²

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	146,25	-5272,02	-1506,62	-771033	-220343	-520979	86232	-925846
		НР - 108%, СП - 8%			-203,15	-342,79	-29711	-80133		-68581	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
		Асфальтобетонное покрытие тип-I -258м² (за пределами участка)									
177	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	64,5	-5272,02	-1506,62	-340045	-97177	-229765	-38030	-408321
		НР - 108%, СП - 8%			-203,15	-342,79	-13103	-22110		-30246	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				-42814				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-317520			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					-72243			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						-750744		
	Накладные расходы		Тенге							-124262	
	Сметная прибыль		Тенге							-98827	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								-1334167
		Подраздел 2.Покрытие									
		Асфальтобетонное покрытие тип-I -3,6м²									
178	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,9	-5272,02	-1506,62	-4745	-1356	-3206	-531	-5698
		НР - 108%, СП - 8%			-203,15	-342,79	-183	-309		-422	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
179	Е11-270602-0307 1127-0602-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство	$м^2$ покрытия	3,6	-2557,69	-244,24	-9208	-880	-8213	-259	-10225
		НР - 105%, СП - 8%			-32,07	-34,62	-115	-125		-757	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
180	Е11-270602-0407 1127-0602-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменении толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307	$м^2$ покрытия	3,6	-1137,99	-0,09	-4097	–	-4056	-44	-4472
		НР - 108%, СП - 8%			-11,28	–	-41	–		-331	
181	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.Устройство	$м^2$ покрытия	3,6	-3106,42	-257,14	-11183	-926	-10142	-256	-12354
		НР - 108%, СП - 8%			-32,07	-33,77	-115	-122		-915	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
182	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	М бортового камня	14	-3187,41	-43,79	-44624	-613	-28717	-16780	-66316
		НР - 108%, СП - 8%			-1092,44	-17,36	-15294	-243		-4912	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
183	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР100.30.5	$м^3$	0,602	-61010,00	–	-36728	–	-36728	–	-39666
		СП - 8%			–	–	–	–		-2938	
		Мощение тротуарной плиткой (красный) тип-II -418м²									
184	С1255-102-0608 255-102-0608 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	426,36	-3345,00	–	-1426174	–	-1426174	–	-1540268
		СП - 8%			–	–	–	–		-114094	
		Мощение тротуарной плиткой (красный) тип-II -10м²									
185	С1255-102-0608 255-102-0608 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	10,2	-3345,00	–	-34119	–	-34119	–	-36849
		СП - 8%			–	–	–	–		-2730	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				-15748				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-3775			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					-799			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						-1551355		
		Накладные расходы	Тенге							-17870	
		Сметная прибыль	Тенге							-127099	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге								-1715847
		Подраздел 3.Отмостка									
		Отмостка дет.89 -125м²									
186	Е11-110101-0203 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м³ подстилающего слоя	18,75	-37328,78	-11,59	-699915	-217	-604728	-89272	-852322
		НР - 94%, СП - 8%			-5065,07	–	-94970	–		-63135	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
187	Е11 270701 0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Нзм. и доп. вып. 26	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м² покрытия	125	-2102,76	-1,43	-262845	-554	-229664	-35440	-322148
		НР - 105%, СП - 8%			-261,02	-1,50	-32627	-188		-23863	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				-127597				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-771			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					-188			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						-834391		
		Накладные расходы	Тенге							-124712	
		Сметная прибыль	Тенге							-86998	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	Тенге								-1174470
		Подраздел 4. МАФ									
188	У86-010602-0403 8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**	секция	3	-170380,00	-660,00	-511140	-1980	-423081	-78840	-637178
		НР - 91%, СП - 8%			-28693,00	-186,00	-86079	-558		-47198	
		Состав работ: 1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента 8. Заливка бетонного фундамента - столба 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента 10. Окраска конструкции									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				-86079				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-1980			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					-558			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						-423081		
		Накладные расходы	Тенге							-78840	
		Сметная прибыль	Тенге							-47198	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4	Тенге								-637178
		Подраздел 5. Озеленение									
189	С1254-102-2502 254-102-2502 РСНБ РК 2022	**Лиа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 2 м до 2,5 м**	шт.	30	-3643,00	–	-109290	–	-109290	–	-118033
		СП - 8%			–	–	–	–		-8743	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						-109290		
		Сметная прибыль	Тенге							-8743	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5	Тенге								-118033
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				-4265146	-324046	-3668862	-345684	-4979696
							-272238	-73788	–	-368865	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-4265146				
		Материалы	Тенге				-2062550				
		Всего заработная плата	Тенге					-346026			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-1606311				
		Накладные расходы	Тенге				-345684				
		Сметная прибыль	Тенге				-368865				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-4979695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-227
		Сметная заработная плата	Тенге					-346026			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				-4979695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-227
		Сметная заработная плата	Тенге					-346026			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				-42096972	-2107196	-34651748	-5178782	-51051914
							-5228112	-576262	-73821	-3776160	
		Стоимость оборудования	Тенге				-73821				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				-73821				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				-29333				
		Материалы	Тенге				-14481				
		Всего заработная плата	Тенге					-14601			
		Накладные расходы	Тенге				-10513				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				-3188				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-43034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-8
		Сметная заработная плата	Тенге					-14601			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-39096061				
	Материалы		Тенге				-11326649				
	Всего заработная плата		Тенге					-4991620			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-21485977				
	Транспортные расходы		Тенге				-36094				
		Накладные расходы	Тенге				-4530060				
		Сметная прибыль	Тенге				-3490096				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-47116217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-3227
		Сметная заработная плата	Тенге					-4991620			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-1144171				
	Материалы		Тенге				-384196				
	Всего заработная плата		Тенге					-496498			
		Накладные расходы	Тенге				-342584				
		Сметная прибыль	Тенге				-118940				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-1605695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-246
		Сметная заработная плата	Тенге					-496498			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-1753586				
	Материалы		Тенге				-1440442				
	Всего заработная плата		Тенге					-301655			
	Сдача и испытание		Тенге				-1378				
		Накладные расходы	Тенге				-295625				
		Сметная прибыль	Тенге				-163936				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-2213147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-175
		Сметная заработная плата	Тенге					-301655			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				-51051914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3686
		Сметная заработная плата	Тенге					-5804374			
		ОТДЕЛ 3.ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 12.Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы АС									
		Подраздел 1. Стены									
190	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 83,7%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	м³ кладки	46,06	41735,02 8714,72	4398,45 1020,95	1922315 401400	202593 47025	1318322	375332 183812	2481459
191	Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 83,7%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	м³ кладки	130	46150,71 9164,48	3063,73 628,57	5999592 1191382	398285 81714	4409925	1065581 565214	7630387
192	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Установка арматуры 3. Кладка конструкций из кирпича	м² перегородок (за вычетом проемов)	430	7416,09 2856,42	404,97 92,00	3188919 1228261	174137 39560	1786521	1179073 349440	4717431
193	Е11-080201-1101 1108-0201-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Карнизы, навесы и тому подобные участки стен из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой кирпичом лицевым профильным при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка стен с устройством выносов и облицовкой по шаблону 2. Устройство ниш, борозд, осадочных и температурных швов 3. Устройство сливов 4. Расшивка швов	м³ кладки	15	65144,15 18402,58	3249,41 666,67	977162 276039	48741 10000	652382	266016 99454	1342632
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3097082				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					823756			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					178299			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						8167150		
	Накладные расходы		Тенге							2886002	
	Сметная прибыль		Тенге							1197920	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								16171910
		Подраздел 2. Кровля									
194	С1224-101-0201 224-101-0201 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм *СП - 8%*	м²	729,96	3157,00 –	– –	2304484 –	– –	2304484	– 184359	2488843
		Кирпичная кладка вместо решеток МР-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 83,7%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	м³ кладки	2,6676	46150,71 9164,48	3063,73 628,97	125112 81147	8173 1677	90492	21866 11598	156576
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				24447				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8173			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1677			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2394976		
	Накладные расходы		Тенге							21866	
	Сметная прибыль		Тенге							195937	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								2645419
		Подраздел 3. Окна									
196	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка** *СП - 9%*	м²	56,25	34956,00 –	– –	1966275 –	– –	1966275	– 137302	2123577
197	С1223-102-0106 223-102-0106 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно откидной** *СП - 8%*	м²	1,8	46174,00 –	– –	83113 –	– –	83113	– 6649	89762
198	С1223-102-0105 223-102-0105 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный** *СП - 8%*	м²	1,08	40016,00 –	– –	43217 –	– –	43217	– 3457	46674
		Витражи									
199	С1223-203-0707 223-203-0707 РСНБ РК 2022	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-13, двупольный** *СП - 8%*	м²	30,16	81530,00 –	– –	2458945 –	– –	2458945	– 196716	2655661
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						4551550		
	Сметная прибыль		Тенге							364124	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								4915674
		Подраздел 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Козырек К-1									
200	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,1	125631,34 93633,50	28655,25 8282,40	12563 9363	2865 828	335	7032 1568	21163
201	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка стальных конструкций	т	0,1	18750,22 14061,76	2281,83 5,71	1875 1406	229 1	240	971 228	3073
202	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022 "	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,1	973588,00 –	– –	97359 –	– –	97359	– 7789	105148
203	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	2,9	1176,75 1031,70	1,47 0,69	3413 2992	4 2	417	2395 465	6273
204	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 62,1%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка листов 2. Крепление их болтами и сваркой 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	м² покрытия	9,6	902,19 525,34	218,68 70,29	8661 5043	2100 675	1518	3551 977	13189
205	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** *СП - 8%*	м³	0,0136	138976,00 –	– –	1890 –	– –	1890	– 151	2041
206	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	м² обработанной поверхности	4	409,76 48,06	4,00 1,69	1639 192	16 7	1431	179 145	1964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	2	5169,50	21,59	10339	43	7197	2860	14255
		НР - 92%; СП - 8%			1549,33	5,14	3099	10		1056	
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
208	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	4,5	5612,67	93,44	25257	421	17358	7224	35080
		НР - 94%; СП - 8%			1661,71	46,21	7478	208		2599	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
		Отлив над цоколем									
209	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Водоотлив. Устройство**	м планки	96	3113,34	2450,44	298881	235243	7074	94836	425215
		НР - 92%; СП - 8%			589,21	484,57	56564	46519		31498	
		Состав работ: 1. Установка торцевых (ветровых) планок с креплением шурупами-саморезами									
210	С1261-107-0815 261-107-0815 РСНБ РК 2022	**Водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	96	865,00	–	83040	–	83040	–	89683
		СП - 8%			–	–	–	–		6643	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				86137				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					240921			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					48250			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						217859		
	Накладные расходы		Тенге							119048	
	Сметная прибыль		Тенге							53119	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								717084
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				19612051	1072850	15331535	3026916	24450086
							3207666	228226	–	1811120	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19588952				
	Материалы		Тенге				8291119				
	Всего заработная плата		Тенге					3418576			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7038323				
		Накладные расходы	Тенге				3015362				
		Сметная прибыль	Тенге				1808347				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24412661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2203
		Сметная заработная плата	Тенге					3418576			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				23099				
	Материалы		Тенге				2093				
	Всего заработная плата		Тенге					17316			
		Накладные расходы	Тенге				11554				
		Сметная прибыль	Тенге				2773				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					17316			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				24450087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2213
		Сметная заработная плата	Тенге					3435892			
		РАЗДЕЛ 13.Локальная смета 2-1-3. Отопление и вентиляция									
		Подраздел 1. Отопление									
211	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	95	1984,46	24,63	188524	2340	1884	162597	379211
		НР - 88,2%; СП - 8%			1940,00	0,53	184300	50		28090	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
212	С1241-205-2104 241-205-2104 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х8,1 мм**	м	95	1069,00	–	101555	–	101555	–	109679
		СП - 8%			–	–	–	–		8124	
213	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	65	1804,14	20,91	117269	1359	842	101510	236281
		НР - 88,2%; СП - 8%			1770,27	0,35	115068	23		17503	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
214	С1241-205-2103 241-205-2103 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм**	м	65	701,00	–	45565	–	45565	–	49210
		СП - 8%			–	–	–	–		3645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	35	1673,92	17,93	58587	628	408	50767	118102
		НР - 88,2%, СП - 8%			1644,32	0,22	57551	8		8748	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
216	С1241-205-2102 241-205-2102 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм**	м	35	401,00	–	14035	–	14035	–	15158
		СП - 8%			–	–	–	–		1123	
217	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	40	1568,80	15,04	62752	601	465	60460	133069
		НР - 88%, СП - 8%			1542,16	0,18	61686	7		9857	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
218	С1241-105-2101 241-105-2101 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х4,1 мм**	м	40	273,00	–	10920	–	10920	–	11794
		СП - 8%			–	–	–	–		874	
219	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	33,62	941,22	20,34	31644	683	–	27530	63908
		НР - 88,2%, СП - 8%			920,88	7,54	30960	253		4734	
		Состав работ: 1. Установка кронштейнов со сверлением отверстий 2. Навешивание приборов на кронштейны с выверкой по уровню и присоединением к трубопроводам									
220	С1245-103-0110 245-103-0110 РСНБ РК 2022	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	205	3065,00	–	628325	–	628325	–	678591
		СП - 8%			–	–	–	–		50266	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				449565				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5611			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					341			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						803998		
	Накладные расходы		Тенге							402864	
	Сметная прибыль		Тенге							132964	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1795004
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1259176	5611	803999	402864	1795002
							449565	341	–	132964	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				800400				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				800400				
		Сметная прибыль	Тенге				64032				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				864432				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				458776				
	Материалы		Тенге				3598				
	Всего заработная плата		Тенге					449906			
	Сдача и испытание		Тенге				922				
		Накладные расходы	Тенге				402864				
		Сметная прибыль	Тенге				68932				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				930572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		Сметная заработная плата	Тенге					449906			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1795004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		Сметная заработная плата	Тенге					449906			

РАЗДЕЛ 14.Локальная смета 2-1-2. Водопровод и канализация

Подраздел 1. Холодное водоснабжение

221	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	55	1914,38	17,88	105291	983	650	91433	212461
		НР - 88,2%, СП - 8%			1884,69	0,13	103658	7		15738	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
222	С1247-205-2101 241-205-2101 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм**	м	55	273,00	–	15015	–	15015	–	16216
		СП - 8%			–	–	–	–		1201	
223	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	2	2067,69	21,60	4135	43	23	3589	8342
		НР - 88,2%, СП - 8%			2034,42	0,22	4069	–		618	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
224	С1241-205-2102 241-205-2102 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x5,1 мм** *СН - 8%*	м	2	401,00 –	– –	802 –	– –	802	– 64	866
225	Е11-160501-0203 1116-0501-0203, РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 88,2%; СН - 8%* Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления	м трубопровода	40	2258,40 2219,82	25,62 0,35	90336 88793	1025 14	518	78328 13493	182157
226	С1241-205-2103 241-205-2103 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x6,5 мм** *СН - 8%*	м	40	701,00 –	– –	28040 –	– –	28040	– 2243	30283
227	Е11-160501-0204 1116 0501 0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 88,2%; СН - 8%* Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления	м трубопровода	17	2503,38 2453,15	30,40 0,53	42557 41704	517 9	336	36791 6348	85695
228	С1241-205-2104 241-205-2104 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x8,1 мм** *СН - 8%*	м	17	1069,00 –	– –	18173 –	– –	18173	– 1454	19627
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ I									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				238224				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2568			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					30			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						63558		
	Накладные расходы		Тенге							210141	
	Сметная прибыль		Тенге							41159	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ I		Тенге								555649
		Подраздел 2. Горячее водоснабжение									
229	Е11-160501-0201 1116-0501-0201, РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 88,2%; СН - 8%* Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления	м трубопровода	55	1914,38 1884,69	17,88 0,13	105291 103658	983 7	650	91433 15738	212461
230	С1241-205-2101 241-205-2101 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x4,1 мм** *СН - 8%*	м	55	273,00 –	– –	15015 –	– –	15015	– 1201	16216
231	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 88,2%; СН - 8%* Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления	м трубопровода	2	2067,69 2034,42	21,60 0,22	4135 4069	43 –	23	3589 618	8342
232	С1241-205-2102 241-205-2102 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x5,1 мм** *СН - 8%*	м	2	401,00 –	– –	802 –	– –	802	– 64	866
233	Е11-160501-0203 1116-0501-0203, РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 88,2%; СН - 8%* Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб	м трубопровода	40	2258,40 2219,82	25,62 0,35	90336 88793	1025 14	518	78328 13493	182157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
234	С1241-205-2103 241-205-2103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм	м	40	701,00	–	28040	–	28040	–	30283
		СН - 8%			–	–	–	–		2243	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				196520				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2051			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					21			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						45048		
	Накладные расходы		Тенге							173350	
	Сметная прибыль		Тенге							33357	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								450326
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				547968	4619	108605	383491	1005972
							434744	51	–	74516	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				105887				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				105887				
		Сметная прибыль	Тенге				8470				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				114357				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				442081				
	Материалы		Тенге				2719				
	Всего заработная плата		Тенге					434795			
		Накладные расходы	Тенге				383491				
		Сметная прибыль	Тенге				68040				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				691618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
		Сметная заработная плата	Тенге					434795			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1005975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
		Сметная заработная плата	Тенге					434795			
		РАЗДЕЛ 15.Локальная смета 2-1-4. Электрооборудование и электроосвещение									
		Подраздел 1. Электроосвещение									
235	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6915,69	166,18	6916	166	3100	2661	10343
		НР - 72%; СП - 8%			3650,40	45,00	3650	45		766	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
236	С1247-204-0763 247-204-0763 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С" (80 А)	шт.	1	2157,00	–	2157	–	2157	–	2330
		СП - 8%			–	–	–	–		173	
237	Ц13-080303-1001 1308-0303-1001 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	8842,02	139,11	8842	139	5176	2572	12327
		НР - 72%; СП - 8%			3527,28	45,00	3527	45		913	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка оборудования 3. Заземление 4. Присоединение									
238	С1247-208-0202 247-208-0202 РСНБ РК 2022	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	1	10579,00	–	10579	–	10579	–	11425
		СП - 8%			–	–	–	–		846	
239	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Указатели световые настенные. Установка	шт.	11	987,88	23,35	10867	257	95	7644	19992
		НР - 72%; СП - 8%			955,89	9,25	10515	102		1481	
		Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка указателей 3. Проверка сети на свет									
240	ИП "Жунусов Г.З."	Световое табло (не входить)	шт	11	5000,00	–	55000	–	55000	–	59400
		СП - 8%			–	–	–	–		4400	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				17692				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					562			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					192			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						76106		
	Накладные расходы		Тенге							12877	
	Сметная прибыль		Тенге							8579	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								115817
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				94361	562	76107	12877	115817
							17692	192	–	8579	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				70758				
	Материалы		Тенге				8275				
	Всего заработная плата		Тенге					7267			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55000				
		Накладные расходы	Тенге				5233				
		Сметная прибыль	Тенге				6079				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				82070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7267			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23603				
	Материалы		Тенге				95				
	Всего заработная плата		Тенге					10617			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12736				
		Накладные расходы	Тенге				7644				
		Сметная прибыль	Тенге				2500				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10617			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				115817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					17884			
		РАЗДЕЛ 16.Локальная смета 3-1. Септик производительностью 3м³/сутки (Выгреб на 25 м³)									
241	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Подготовка бетонная из бетона В7,5W6. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м³	7,744	40250,40 1801,20	1688,99 345,33	311699 13948	13079 2674	284672	15127 26146	352972
242	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона В10 W6. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м³	24,96	69846,97 23027,94	7464,86 2827,82	1743380 574777	186323 70582	982280	587277 186453	2517110
243	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,637	349794,00	–	222819	–	222819	– 17846	240645
244	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,225	455717,00 –	– –	102536 –	– –	102536	– 8203	110739
245	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой (рубероид)** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов 2. Приготовление грунтовки	м² изолируемой поверхности	68,64	1191,71 285,78	38,12 5,90	81799 19616	2617 405	59566	18420 8017	108236
246	Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой(рубероид)** *НР - 82,8%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов	м² изолируемой поверхности	68,64	991,35 186,21	33,20 4,98	68046 12781	2279 342	52986	10866 6313	85225
247	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Плиты перекрытий площадью до 5 м². Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных и монтажных изделий 2. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном 3. Устройство температурного шва с установкой металлоконструкций, укладкой арматуры и сваркой 4. Прокладка рулонных материалов в швах примыкания плит перекрытия к стеновым панелям	шт. сборных конструкций	4	11640,25 2678,22	1742,25 550,23	46561 10713	6969 2201	28879	15238 4944	66743
248	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** *СП - 8%*	м²	21,32	10364,00 –	– –	220960 –	– –	220960	– 17677	238637
249	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство песчаной подготовки 2. Укладка сборной железобетонной плиты днища 3. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 4. Монтаж сборных железобетонных конструкций 5. Заделка труб 6. Установки люка, ходовых скоб и металлических стремянок	м³ конструкций колодца	0,1	48327,81 14112,28	10177,55 4135,54	4833 1411	1018 414	2404	1807 531	7171
250	С1225-101-0102 225-101-0102 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6** *СП - 8%*	шт.	1	8418,00 –	– –	8418 –	– –	8418	– 673	9091
251	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	1	– –	– –	– –	– –	–	– –	–
252	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** *СП - 8%*	комплект	1	36368,00 –	– –	36368 –	– –	36368	– 2909	39277
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2847419 633246	212285 76618	2001888 –	648735 279692	3775846
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2847419				
	Материалы		Тенге				1410786				
	Всего заработная плата		Тенге					709864			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				591101				
		Накладные расходы	Тенге				648735				
		Сметная прибыль	Тенге				279692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3775846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								424
		Сметная заработная плата	Тенге					709864			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				3775846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					709864			
		РАЗДЕЛ 17.Локальная смета 6-1. Наружные сети водопровода и канализации									
253	Е11-221001-0103 1122-1001-0103, РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Гидранты пожарные. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев	шт.	1	3667,05 2901,01	267,28 111,56	3667 2901	268 112	498	2982 833	7181
254	С1244-404-0107 244-404-0107 РСНБ РК 2022	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм** *СП - 8%*	шт.	1	79867,00 --	-- --	79867 --	-- --	79867	-- 6389	86256
255	С1241-515-0203 241-515-0203 РСНБ РК 2022	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200(150) мм** *СП - 8%*	шт.	1	187216,00 --	-- --	187216 --	-- --	187216	-- 14977	202193
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				270750 2901	268 112	267581 --	2982 21898	295630
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				270750				
		Материалы	Тенге				499				
		Всего заработная плата	Тенге					3013			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				267083				
		Накладные расходы	Тенге				2982				
		Сметная прибыль	Тенге				21898				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				295630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3013			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				295630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3013			
		РАЗДЕЛ 18.Локальная смета 6-2. Наружные сети теплоснабжения									
		Подраздел 1. Монтажные работы. Трубопроводы									
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (монолитный лоток)									
256	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм (80 мм), из бетона класса В15 на ССПЦ. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка бревен и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	8,44	76891,08 22695,95	9531,51 3636,08	648961 191554	80446 30689	376961	202241 68096	919298
257	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,1053	455717,00 --	-- --	47987 --	-- --	47987	-- 3839	51826
258	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	$м^2$ поверхности	52,65	4449,71 310,71	10,47 2,58	234277 16359	551 136	217367	15340 19970	269587
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				207913				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					80997			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					30825			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						642315		
		Накладные расходы	Тенге							217581	
		Сметная прибыль	Тенге							91905	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								1240711
		Подраздел 2. Т3, Т4 (в смете отсутствует)									
259	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 88,2%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	32	2708,98 535,13	26,86 9,55	86431 17124	860 306	68447	15373 8144	109948
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				17124				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					860			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					306			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						68448		
		Накладные расходы	Тенге							15373	
		Сметная прибыль	Тенге							8144	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге								109948
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1017656 225037	81857 31131	710762 --	232954 100049	1350659
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				931225				
		Материалы	Тенге				594328				
		Всего заработная плата	Тенге					238738			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				47987				
		Накладные расходы	Тенге				217581				
		Сметная прибыль	Тенге				91905				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1240711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					238738			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				86431				
		Материалы	Тенге				68448				
		Всего заработная плата	Тенге					17430			
		Накладные расходы	Тенге				15373				
		Сметная прибыль	Тенге				8144				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				109948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					17430			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1350659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					256168			
		РАЗДЕЛ 19.Локальная смета 7-1. Благоустройство									
		Подраздел 1. Покрытие (исключаем ПГС h=25см, добавляем ПГС h=20см, щебень h=15)см									
		Асфальтобетонное покрытие тип-I -885м²									
260	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	м³ материала основания в плотном теле	117	5272,02 203,15	1506,62 342,79	616826 23769	176274 40106	416783	68986 54865	740676
261	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм (20-40мм), однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2 Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня	м² основания	585	2207,80 48,27	340,12 102,78	1291563 28238	198970 60126	1064355	95431 110957	1497951
		Асфальтобетонное покрытие тип-I -258м² (за пределами участка)									
262	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	м³ материала основания в плотном теле	51,6	5272,02 203,15	1506,62 342,79	272036 10483	77742 17688	183811	30424 24197	326657
263	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм (20-40мм), однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня	м² основания	258	2207,80 48,27	340,12 102,78	569612 12454	87751 26517	469407	42088 48935	660634
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				74944				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					540737			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					144437			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2134358		
	Накладные расходы		Тенге							236929	
	Сметная прибыль		Тенге							238954	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								3225920
		Подраздел 2.Покрытие									
		Мощение тротуарной плиткой (красный) тип-II -32,23м²									
264	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,толщиной 12/10/ см.Устройство *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и укатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинка и каменной мелочи вручную 3. Укатка с поливкой водой	м² покрытия	32,23	2373,81 380,32	211,42 60,45	76508 12258	6814 1948	57436	15342 7348	99199
265	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 *НР - 108%; СП - 8%*	м² покрытия	32,23	-338,42 -16,89	-14,57 -3,81	-10907 -544	-470 -123	-9893	-721 -930	-12558
266	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой *НР - 88%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания из пескоцементной смеси 2. Укладка брусчатки 3. Заполнение швов между плитами 4. Полив поверхности водой	м²	32,23	2639,18 2321,18	247,41 95,43	85061 74812	7974 3076	2275	68541 12288	165890
267	С1255-102-0606 255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017 *СП - 8%*	м²	459,2346	2867,00 --	– –	1316626 --	– –	1316626	– 105330	1421956
268	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	М бортового камня	108	2428,69 1092,44	43,79 17,36	262299 117984	4729 1875	139586	129447 31339	423085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР100.20.8 *СП - 8%*	м³	1,728	61010,00 –	– –	105425 –	– –	105425	– 8434	113859
		Мощение тротуарной плиткой (красный) тип-II -10м²									
270	С1255-102-0606 255 102 0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608 2017 *СП - 8%*	м²	10,2	2867,00 –	– –	29243 –	– –	29243	– 2339	31582
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				204510				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19047			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					6776			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1640698		
	Накладные расходы		Тенге							212609	
	Сметная прибыль		Тенге							166148	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								2243012
		Подраздел 3. Озеленение									
271	С1254-102-3204 254-102-3204 РСНБ РК 2022	Тополь пирамидальный II свыше 3 м до 3,5 м *СП - 8%*	шт.	30	3123,00 –	– –	93690 –	– –	93690	– 7495	101185
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						93690		
	Сметная прибыль		Тенге							7495	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								101185
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				4707982 279454	859784 151213	3868744 –	449838 412597	8570116
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4707981				
	Материалы		Тенге				2323762				
	Чистая заработная плата		Тенге					430667			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1544984				
		Накладные расходы	Тенге				449538				
		Сметная прибыль	Тенге				412597				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5570117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
		Сметная заработная плата	Тенге					430667			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				5570117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
		Сметная заработная плата	Тенге					430667			
		РАЗДЕЛ 20.Наружное электроосвещение (в смете отсутствуют)									
272	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кітр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство постели	м кабеля	65	320,57 111,20	209,37 92,48	20837 7228	13609 6011	–	9532 2430	32799
273	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кітр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 78%; СП - 8%* Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Заделка стыков труб 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками из замазки	канало-километр трубопровода	0,065	217307,50 208158,30	– –	14125 13530	– –	595	10283 1953	26361
274	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кітр и Кзм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,09816	251113,89 228571,20	15519,18 3912,68	24649 22437	1523 384	689	15746 3232	43627
275	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм *СП - 8%*	т	0,099	437427,00 –	– –	43305 –	– –	43305	– 3464	46769
276	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кітр и Кзм=1,11	Светильники с лампами накаливания. Установка *НР - 60%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Сборка светильников 3. Подъем кронштейна и светильника на опору 4. Крепление кронштейна и светильника 5. Присоединение проводов светильника к линиям уличного освещения	светильник	8	2740,79 2457,14	258,74 114,29	21926 19657	2070 914	199	16457 3071	41454
277	С1247-105-0401 247-105-0401 РСНБ РК 2022	Светильник уличный настенный типа BISSO/SABA (ANNA) с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44 *СП - 8%*	шт.	8	19772,00 –	– –	158176 –	– –	158176	– 12654	170830
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				283018 62852	17202 7309	202964 –	52018 26804	361840
	Стоимость монтажных работ		Тенге				20837				
	Всего заработная плата		Тенге					13239			
		Накладные расходы	Тенге				9532				
		Сметная прибыль	Тенге				2430				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				32799				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13239			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				237532				
	Материалы		Тенге				794				
	Всего заработная плата		Тенге					34101			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				201481				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				26740				
		Сметная прибыль	Тенге				21142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				285414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					34101			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24649				
	Материалы :		Тенге				689				
	Всего заработная плата		Тенге					22821			
		Накладные расходы	Тенге				15746				
		Сметная прибыль	Тенге				3232				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				43627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					22821			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				361840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					70161			
		РАЗДЕЛ 21.Работы не предусмотренные сметой									
		Подраздел 1.Оформление									
278	ТОО "MUHABBAT STORE"	Комплект постельного белья 1,5сп *СП - 8%*	шт	11	7500,00 –	– –	82500 –	– –	82500	– 6600	89100
279	ТОО "MUHABBAT STORE"	Одеяло *СП - 8%*	шт	11	4800,00 –	– –	52800 –	– –	52800	– 4224	57024
280	ТОО "MUHABBAT STORE"	Подушки *СП - 8%*	шт	11	4000,00 –	– –	44000 –	– –	44000	– 3520	47520
281	ТОО "MUHABBAT STORE"	Матрас *СП - 8%*	шт	11	4500,00 –	– –	49500 –	– –	49500	– 3960	53460
282	ТОО "MUHABBAT STORE"	Полотенце 40/70 *СП - 8%*	шт	30	4500,00 –	– –	135000 –	– –	135000	– 10800	145800
283	ИП "Asiana-Дизайн"	Вывеска в вестибюле *СП - 8%*	шт	1	224092,00 –	– –	224092 –	– –	224092	– 17927	242019
284	ИП "MEGA HOME"	Вертикальные жалюзи *СП - 8%*	$м^2$	63,72	5000,00 –	– –	318600 –	– –	318600	– 25488	344088
285	ТОО "БатысМедОпт"	Поручень для инвалидов угловой *СП - 8%*	упак	1	14000,00 –	– –	14000 –	– –	14000	– 1120	15120
286	ТОО "БатысМедОпт"	Поручень для инвалидов прямой 70 см *СП - 8%*	упак	1	11595,00 –	– –	11595 –	– –	11595	– 928	12523
287	ТОО "ЭКСПО-Сувенир"	Таблички 30х15 на ПВХ 4,5мм *СП - 8%*	шт	27	1480,00 –	– –	39960 –	– –	39960	– 3197	43157
288	ТОО "ЭКСПО-Сувенир"	Государственная уличная вывеска 60х80 см с лицензионным гербом 12 см с монтажом *СП - 8%*	шт	2	31000,00 –	– –	62000 –	– –	62000	– 4960	66960
		Тактильная плитка									
289	ТОО "Avto-Trust-Contract"	Тактильная плитка ПВХ "Прямой риф" цвет желтый 300х300 *СП - 8%*	шт	150	711,61 –	– –	106742 –	– –	106742	– 8540	115282
290	ТОО "Avto-Trust-Contract"	Тактильная плитка ПВХ "Конус риф" шахматный цвет желтый 300х300 *СП - 8%*	шт	30	711,61 –	– –	21348 –	– –	21348	– 1708	23056
291	ТОО "Avto-Trust-Contract"	Тактильная плитка ПВХ "Диагональный риф" шахматный цвет желтый 300х300 *СП - 8%*	шт	4	711,61 –	– –	2846 –	– –	2846	– 228	3074
292	ТОО "Avto-Trust-Contract"	Тактильная плитка ТПУ ПВХ "Конус риф" шахматный с люверсами цвет желтый 300х300 *СП - 8%*	шт	20	1446,43 –	– –	28929 –	– –	28929	– 2314	31243
293	ТОО "Avto-Trust-Contract"	Клей Юнион Полимер для ПВХ/ТПУ (11 кг) *СП - 8%*	ведро	2	42187,50 –	– –	84375 –	– –	84375	– 6750	91125
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1278287		
	Сметная прибыль		Тенге							102264	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1380551
		Подраздел 2.Оптическая связь									
		Опоры 3 шт									
294	E11-330101-0302 1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована 2. Бурение котлована диаметром до 1 м 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м) 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована	котлован	3	7295,50 1695,24	5600,26 2502,96	21887 5086	16801 7509	–	10076 2557	34520
295	E11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1 Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	$м^3$	1,275	39494,49 6166,49	1365,58 518,17	50355 7862	1741 661	40752	7756 4649	62760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ ГК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	3	14287,32 7540,40	5529,40 2464,97	42862 22621	16589 7395	3653	24013 5350	72225
297	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 *СП - 8%*	шт.	3	49186,00 --	-- --	147558 --	-- --	147558	-- 11805	159363
298	Е11-340205-0105 1134-0205-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Провода диаметром до 5 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 16 *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка крюков 2. Закрепление изоляторов 3. Раскатка и соединение проводов 4. Подвеска одинарным креплением проводов и регулировка	км провода	0,25	26797,06 26283,14	-- --	6699 6571	-- --	128	4994 935	12628
299	С1243-501-0202 243-501-0202 РСНБ РК 2022	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-4-G.652.D-CF-7,0-3203 *СП - 8%*	км	0,25	301049,00	-- --	75262 --	-- --	75262	-- 6041	81283
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				42140				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35130			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					15565			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						267353		
	Накладные расходы		Тенге							46839	
	Сметная прибыль		Тенге							31317	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								422779
		Подраздел 3.Дополнительные видеокамеры-3 шт									
300	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж *НР - 61%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка видеокамеры в кожух 2. Разметка, сверление отверстий и устройство крепления камеры видеонаблюдения 3. Подключение камеры видеонаблюдения к сети, настройка сетевых параметров 4. Закрепление камеры видеонаблюдения, включая затяжку винтов до проектного усилия 5. Настройка изображения и фокуса	камера	3	5817,31 5810,45	6,86 --	17452 17431	21 --	--	10633 2247	30332
301	С1248-402-0402 248-402-0402 СпрСЦ 11.2022	IP видеокамера модели RVI RVI-1NCD4033, объектив 2,8 ~ 12мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м (Dahua) *СП - 8%*	шт.	3	42764,00 --	-- --	128292 --	-- --	128292	-- 10263	138555
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				17431				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						128292		
	Накладные расходы		Тенге							10633	
	Сметная прибыль		Тенге							12510	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								169887
		Подраздел 4.Скважина									
302	Договор на оказание услуг №5 от 08.06.2023г.	Бурение скважины с материалом (труба ПВХ диам.100 мм-25 метров, труба ПВХ диам.25- 25 метров, глубинный насос) *СП - 8%*	усл.	1	303031,00 --	-- --	303031 --	-- --	303031	-- 24242	327273
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						303031		
	Сметная прибыль		Тенге							24242	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								327273
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				2071685	35151	1976963	57472	2299490
	Стоимость монтажных работ		Тенге				59571	15565	--	170333	
	Всего заработная плата		Тенге				1295739				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					17431			
		Накладные расходы	Тенге				1278287				
		Сметная прибыль	Тенге				10633				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				104511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1410883				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					17431			
	Материалы		Тенге				472915				
	Всего заработная плата		Тенге				44533				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					57705			
		Накладные расходы	Тенге				351112				
		Сметная прибыль	Тенге				46839				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				561334				
		Сметная заработная плата	Тенге								34
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					57705			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				303031				
		Сметная прибыль	Тенге				303031				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24242				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				327273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2299490				
		Сметная заработная плата	Тенге								43
								75136			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				32712066	1990189	25349148	5269847	41020458
							5372728	510758	--	3038552	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1387334				
	Материалы		Тенге				8275				
	Всего заработная плата		Тенге					37937			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1333287				
		Накладные расходы	Тенге				25398				
		Сметная прибыль	Тенге				113020				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1828762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					37937			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29986665				
	Материалы		Тенге				12665916				
	Всего заработная плата		Тенге					4903281			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10961094				
		Накладные расходы	Тенге				4415421				
		Сметная прибыль	Тенге				2752163				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37154249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3109
		Сметная заработная плата	Тенге					4903281			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				350779				
	Материалы		Тенге				2781				
	Всего заработная плата		Тенге					40137			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				303031				
		Накладные расходы	Тенге				27300				
		Сметная прибыль	Тенге				30247				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				408326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					40137			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				987288				
	Материалы		Тенге				74765				
	Всего заработная плата		Тенге					902131			
	Сдача и испытание		Тенге				922				
		Накладные расходы	Тенге				801728				
		Сметная прибыль	Тенге				143122				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1932138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								526
		Сметная заработная плата	Тенге					902131			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				41020458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3679
		Сметная заработная плата	Тенге					5883486			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								109663
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1920139				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					357115			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					55371			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-3879544		
		- Перевозка грузов	Тенге				-36094				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						-73821		
		- Накладные расходы	Тенге							1808292	
		- Сметная прибыль	Тенге							13587	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				109 663,00
Оборудование, прочие затраты	**Тенге**				-73 821,00
Стоимость без оборудования, прочих затрат	**Тенге**				183 484,00
Временные здания и сооружения 2,9%	**Тенге**				5 321,04
Итого:	**Тенге**				188 805,04
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,27%	**Тенге**				2 397,82
Итого:	**Тенге**				191 202,86
Средств на непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				3 824,06
Итого:	**Тенге**				121 205,92
В том числе в текущих ценах на 2023 г.- 100%, К=1,079	**Тенге**				130 781,18
Итого с договорной скидкой без учета НДС:	**Тенге**				124 239,14
НДС 12%	**Тенге**				14 908,70
Итого:	**Тенге**				139 147,84

Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"
БИН 090140009895

Директор _____ **/ Михно В.П./**

Принял Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО"
БИН 060240009070

Зам.руководителя _____ **/Молдашев Н.Е./**

Эксперт технического надзора:
ТОО «ARTERIA»
БИН 160340010772

_____ **/Наурзбаев Б./**
Приказ №41 от 09.06.2023г.

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:
ТОО "RedlinePro"
БИН 080140014245

ГИП _____ **/Калиев А.К./**
Приказ №53 от 15.06.2023г.