Заказчик: ТОО «Club House Burabay» Форма 2В

Подрядчик: ТОО «Азат Строй Р и К»

Обьект: "Строительство гостевого дома, зона отдыха" расположенного по адресу: Акмолинская область, р-н Бурабайский, г.Щучинск, Акылбайское лесничество кв.56 (выдел18,27,28,32,37,31,26,36,35), кв.61 (выдел 6,7,8), кв.62 (выдел 1,3,4,6)

Договор № 9 от 5.10.2022 года.

Акт приемки выполненных работ

ноябрь 2022 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы ВСЕГО	Стоимость единицы ЭММ	Общая стоимость, тенге ВСЕГО	Общая стоимость, тенге Зарплата	Общая стоимость, тенге ЭММ	Трудозатраты единицы	Трудозатраты Всего
					зарплата	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	$м^3$ конструктивного объема сваи	2,805	86 370,66		242 270				
2		Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	т свай	3,315	120 894,44		400 765				
3		Свая винтовая диамтером 108 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт	51	87 234,92		4 448 981				
4		Сваи. Бетонирование	$м^3$ конструктивного объема сваи	2,805	21 305,25		59 761				
5		Ростверки стальные массой до 0,2 т. Установка	т	3,376779	266 861,59		901 133				
6		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	3,376779	692 438,66		2 338 212				
7		Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	$м^2$ пола	190,8	8 119,12		1 549 128				
8		Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	190,8	15 800,18		3 014 674				
9		Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	$м^2$ перекрытия	190,8	1 714,17		327 064				
10		Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	80,025	952,71		76 241				
11		Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2,475	20 411,54		50 519				
12		Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	5,2	14 320,96		74 469				
13		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	72,8	142,06		10 342				
14		Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	бетонных конструкций колодца	1,77	104 806,20		185 507				
15		Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	24 911,50		24 912				
16		Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	21 657,99		21 658				
17		Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	18 964,17		18 964				
18		Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	32 484,89		32 485				
19		Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	21 437,46		21 437				
20		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	65	10 237,95		665 467				

21		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	65	298,[illegible]		19 414				
		Итого					**14 483 401**				

В том числе НДС: 1 551 792,96

"Заказчик"
ТОО «Club House Burabay»
Директор:
/Досумбеков М. О.

"Подрядчик"
ТОО "Азат Строй Р и К"
Директор:
/Аккушкаров К.Е.

Инж-сметчик Ну Нугманова