Заказчик: ТОО «Club House Burabay» Форма 2В

Подрядчик: ТОО «Азат Строй Р и К»

Обьект: "Строительство гостевого дома, зона отдыха" расположенного по адресу: Акмолинская область, р-н Бурабайский, г.Щучинск, Акылбайское лесничество кв.56 (выдел18,27,28,32,37,31,26,36,35), кв.61 (выдел 6,7,8), кв.62 (выдел 1,3,4,6)

Договор № 7 от 8.09.2022 года.

**Акт приемки выполненных работ**

октябрь 2022 года

| № | Обоснование | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость единицы | | Общая стоимость, тенге | | | Трудозатраты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п/п | | | | | ВСЕГО | ЭММ | ВСЕГО | Зарплата | ЭММ | единицы | Всего |
| | | | | | зарплата | в т.ч. з/пл | | | в т.ч. з/пл | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Электросиловое оборудование** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Устройства вводно-распределительные. Монтаж | шкаф | 1 | 64 393 | | 64 393 | | | | |
| 2 | | Шкаф управления ШРС | шт | 1 | 133 891 | | 133 891 | | | | |
| 3 | | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 1 | 5 976 | | 5 976 | | | | |
| 4 | | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 20 352 | | 20 352 | | | | |
| 5 | | Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41 | шт. | 1 | 4 058 | | 4 058 | | | | |
| 6 | | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 12 | 17 354,93 | | 208 259 | | | | |
| 7 | | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В" | шт. | 12 | 3 680,03 | | 44 160 | | | | |
| 8 | | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 10 123,84 | | 30 372 | | | | |
| 9 | | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 16 | 1 955,34 | | 31 285 | | | | |
| 10 | | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 59,42 | 458,88 | | 27 267 | | | | |
| 11 | | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м³ грунта | 1,7826 | 9 595,88 | | 17 106 | | | | |
| 12 | | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 2,19 | 3 801,29 | | 8 325 | | | | |
| 13 | | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 54,37 | 123,31 | | 6 704 | | | | |
| 14 | | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 54,37 | 696,98 | | 37 894 | | | | |
| 15 | | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 17,5 | 184,69 | | 3 232 | | | | |
| 16 | | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 350 | 902 | | 315 837 | | | | |
| 17 | | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 17,5 | 9 631,88 | | 168 558 | | | | |
| 18 | | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 350 | 1 347 | | 471 611 | | | | |
| 19 | | Кабель АПвБбШв 4х70-1 | м | 350 | 6 045 | | 2 115 722 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого | | | | | 3 715 000 | | | | |

В том числе НДС: 398 035,71

"Заказчик"
ТОО «Club House Burabay»
Директор:

_____/Досумбеков М. О.

"Подрядчик"
ТОО "Азат Строй Р и К"
Директор:

_____/Аккушкаров К.Е.

Мурзманова
инж-сметчик