Заказчик: ТОО «Club House Burabay» Форма 2В

Подрядчик: ТОО «Азат Строй Р и К»

Обьект: "Строительство гостевого дома, зона отдыха" расположенного по адресу: Акмолинская область, р-н Бурабайский, г.Щучинск, Акылбайское лесничество кв.56 (выдел18,27,28,32,37,31,26,36,35), кв.61 (выдел 6,7,8), кв.62 (выдел 1,3,4,6)

Договор № 10 от 8.11.2022 года.

Акт приемки выполненных работ

декабрь 2022 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы		Общая стоимость, тенге			Трудозатраты	
					ВСЕГО	ЭММ	ВСЕГО	Зарплата	ЭММ	единицы	Всего
					зарплата	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство фундамента для купольного строения (модель К9-52-100);									
1		Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	3,8	923,86		3 511				
2		Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м^3 конструктивного объема сваи	0,935	83733,94		78 291				
3		Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	т свай	1,105	117204,18		129 511				
4		Свая винтовая диамтером 108 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт	17	84572,13		1 437 726				
5		Сваи. Бетонирование	м^3 конструктивного объема сваи	0,935	20655,1		19 313				
6		Ростверки стальные массой до 0,2 т. Установка	т	1,419516	258715,66		367 251				
7		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	1,419516	671302,69		952 925				
8		Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м^2	51,1632	338,29		17 308				
9		Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м^2 пола	127,5	7871,28		1 003 588				
10		Покрытия дощатые толщиной 50 мм. Устройство	м^2 покрытия	127,5	3978,51		507 260				
11		Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 50 мм, ширина от 68 до 98 мм	м^3	6,82125	305643,7		2 084 872				
12		слоя	м^2 поверхности	127,5	2635,56		336 035				
13		Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м^3 конструкций колодца	0,42	158965,77		66 766				
14		Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	20996,44		20 996				
15		Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	31493,41		31 493				
16		Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	20783,44		20 783				
		Устройство фундамента для купольного строения (модель К11-85-100);									

17		Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	3,8	923,86		3 511				
18		Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	$м^3$ конструктивного объема сваи	0,935	83733,94		78 291				
19		Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	т свай	1,105	117204,18		129 511				
20		Свая винтовая диамтером 108 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт	17	84572,13		1 437 726				
21		Сваи. Бетонирование	$м^3$ конструктивного объема сваи	0,935	20655,1		19 313				
22		Ростверки стальные массой до 0,2 т. Установка	т	1,19113	258716,13		308 165				
23		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	1,19113	671302,71		799 609				
24		Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	45,1632	338,31		15 279				
25		Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	$м^2$ пола	90	7871,28		708 415				
26		Покрытия дощатые толщиной 50 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	90	3978,52		358 067				
27		Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 50 мм, ширина от 68 до 98 мм	$м^3$	4,815	305643,62		1 471 674				
28		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	90	2635,57		237 202				
29		Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	0,42	158965,77		66 766				
30		Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	20996,44		20 996				
31		Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	31493,41		31 493				
32		Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	20783,44		20 783				
		Итого					**12 784 429**				

В том числе НДС: 1 369 760,25

"Заказчик"
ТОО «Club House Burabay»
Директор:

____________________/Досумбеков М. О.

"Подрядчик"
ТОО "Азат Строй Р и К"
Директор:

____________________/Аккушкаров К.Е.

Авторский надзор: ТОО „Real state". Орынбасар ...

технический надзор ТОО Эксперт.ком

Инж-сметчик Нурманова