Заказчик: ТОО «Club House Burabay»

Форма 2В

Подрядчик: ТОО «Азат Строй Р и К»

Обьект: "Строительство гостевого дома, зона отдыха" расположенного по адресу: Акмолинская область, р-н Бурабайский, г.Щучинск, Акылбайское лесничество кв.56 (выдел18,27,28,32,37,31,26,36,35), кв.61 (выдел 6,7,8), кв.62 (выдел 1,3,4,6)

Гараж и комната для водителя

Договор № 6 от 17.08.2022 года.

Акт приемки выполненных работ

август 2023 года

№	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы		Общая стоимость, тенге			Трудозатраты	
п/п					ВСЕГО	ЭММ	ВСЕГО	Зарплата	ЭММ	единицы	Всего
					зарплата	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сети системы водоснабжения и канализации									
1		Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	73 120,37		73 120				
2		Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 787,90		2 788				
3		Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	5 392,86		5 393				
4		Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	11 535,34		11 535				
5		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	8 066,88		40 334				
6		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	4,95	193,95		960				
7		Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	417,09		2 085				
8		Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	10 070,22		30 211				
9		Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	9 189,76		27 569				
10		Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	4 013,02		4 013				
11		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	7 389,14		73 891				
12		Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	9,9	361,39		3 578				

13		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	6 842		34 211				
14		Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	4,95	219,07		1 084				
15		Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	417,09		6 256				
16		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	8	11,16		89				
17		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	6	11,16		67				
18		Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененног	м трубопровода	5	2 125,42		10 627				
19		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	5,5	403,26		2 218				
20		Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до	шт.	1	4 013,02		4 013				
21		Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	3 037,67		6 075				
22		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	7 389,14		36 946				
23		Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	4,95	438,14		2 169				
24		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	3	11,16		33				
25		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	6 842,23		54 738				
26		Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	7,92	302,79		2 398				
27		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	6	11,16		67				
28		Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13	417,09		5 422				
29		Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1	51 078,36		51 078				
30		Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	177 999,83		178 000				
31		Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	19	425,58		8 086				
32		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1	8 899,63		8 900				
33		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	19	78,06		1 483				
34		Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1	3 872,06		3 872				
35		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (выпуск)	м трубопровода	6	3 797,06		22 782				
36		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6	6 302,27		37 814				
37		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	6 302,27		63 023				
38		Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	295,81		1 479				

39		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	4 628,04		23 145				
40		Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 50 мм	шт.	3	90,7		272				
41		Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	174,42		349				
42		Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	61,4		184				
43		Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	13 582,49		13 582				
44		Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	1	13 832,08		13 832				
45		Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	31 227,33		31 227				
46		Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	27 475,79		27 476				
47		Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	20 660,91		20 661				
48		Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм /слив для унитаза/	шт.	1	389,3		389				
49		Смесители. Установка	шт.	1	4 596,05		4 596				
50		Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	13 135,80		13 136				
51		Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	0,8	731,16		585				
52		Растворы тяжелые кладочные цементные марки 50. Приготовление	$м^3$	0,004	34 742,34		139				
53		Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	$м^3$	0,002	35 692,42		71				
		Электросиловое оборудование и освещение									
54		Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	18 917,81		18 918				
55		Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	1	5 118,13		5 118				
56		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	16 095,70		32 191				
57		Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	3 037,67		3 038				
58		Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 40А 30 мА	шт.	1	6 509,30		6 509				
59		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	8 292,63		82 926				
60		Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	918,14		2 754				
61		Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	7	934,88		6 544				
62		Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	18 917,81		18 918				
63		Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	1	5 118,13		5 118				

64		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	16 095,70		32 191				
65		Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характер ка "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	3 037,67		3 038				
66		Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 40А 30 мА	шт.	1	6 509,30		6 509				
67		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	8 292,63		33 171				
68		Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	918,14		1 836				
69		Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	934,88		1 870				
70		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	16 095,70		16 096				
71		Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	1 007,44		1 007				
72		ШРС 400А 8 250 (ШР 11-73506-54) IP54 (ЦЕХ)	шт	1	336 378,41		336 378				
		Видеонаблюдение									
73		Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	3	17 029,17		51 088				
74		IP-видеорегистратор на 16 каналов,TUTIS-16F3, типа EverFocus	шт	1	114 833,31		114 833				
75		Камера видеонаблюдения цветная,INNDVI SW330	шт	3	97 075,00		291 225				
76		Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	156 595,66		156 596				
77		Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	67 476,02		67 476				
78		Источник бесперебойного питания AndGood APC Smart UPS 750	шт	1	372 313,09		372 313				
79		Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	1	68 503,19		68 503				
80		Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	4	295,81		1 183				
81		Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	275	1 510,09		415 275				
82		Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,2703	630 699,86		170 478				
83		Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0102	801 620,16		8 177				
84		Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	265	861,39		228 268				
85		Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	270,3	36,28		9 806				
		Пожарная сигнализация									
86		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	3	132 711,01		398 133				
87		Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	шт.	3	39 073,92		117 222				
88		Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	13	10 956,66		142 437				

64		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	16 095,70		32 191				
65		Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характер ка "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	3 037,67		3 038				
66		Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 40А 30 мА	шт.	1	6 509,30		6 509				
67		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	8 292,63		33 171				
68		Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	918,14		1 836				
69		Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	934,88		1 870				
70		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	16 095,70		16 096				
71		Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	1 007,44		1 007				
72		ШРС 400А 8 250 (ШР 11-73506-54) IP54 (ЦЕХ)	шт	1	336 378,41		336 378				
		Видеонаблюдение									
73		Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	3	17 029,17		51 088				
74		IP-видеорегистратор на 16 каналов,TUTIS-16F3, типа EverFocus	шт	1	114 833,31		114 833				
75		Камера видеонаблюдения цветная,INNDVI SW330	шт	3	97 075,00		291 225				
76		Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	156 595,66		156 596				
77		Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	67 476,02		67 476				
78		Источник бесперебойного питания AndGood APC Smart UPS 750	шт	1	372 313,09		372 313				
79		Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	1	68 503,19		68 503				
80		Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	4	295,81		1 183				
81		Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	275	1 510,09		415 275				
82		Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,2703	630 699,86		170 478				
83		Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0102	801 620,16		8 177				
84		Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	265	861,39		228 268				
85		Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	270,3	36,28		9 806				
		Пожарная сигнализация									
86		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	3	132 711,01		398 133				
87		Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	шт.	3	39 073,92		117 222				
88		Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	13	10 956,66		142 437				

89		Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	13	3 463,25		45 022				
90		Аккумулятор 4,5 А.ч.;12В	шт	3	5 972		17 918				
91		Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизо	шт	3	10 956,66		32 870				
92		Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	3 160,46		9 481				
93		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт	3	6 867,10		20 601				
94		Извещатель пожарный ручной,ИПР-И /ИПР-55/	шт	3	1 410,54		4 232				
95		Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	41,8	1 625,59		67 950				
96		Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,218	223 174,67		48 652				
97		Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2x1,2	км	0,0102	285 697,40		2 914				
98		Кабель сеч.3x2x0,6,КИПЭВ	м	10,2	1 679,95		17 135				
		Общестроительные работы									
99		Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	38,8	851,19		33 026				
100		Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	19,4	592,01		11 485				
101		Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,6	21 317,28		12 790				
102		Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Г	т·км	356	76,74		27 319				
103		Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	1	5 538,30		5 538				
104		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	19	73,11		1 389				
105		Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	19	771,07		14 650				
106		Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	6,6792	21 005,06		140 297				
107		Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	21,64	77 940,87		1 686 640				
108		Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,70544	462 185,13		326 044				
109		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,44754	524 932,52		234 928				
110		Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	6 624,18		66 242				
111		Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	18	14 674,00		264 132				
112		Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	$м^3$	11,508	35 692,42		410 748				
113		Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В20, W4 (2%), с надбавкой на сульфатостойкость	$м^3$	17,002	71 064,52		1 208 239				
114		Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	0,34	70 695,59		24 037				

115		Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	35,388	6 276,00		222 098				
116		Растворы тяжелые кладочные цементные марки 25. Приготовление	$м^3$	0,8847	30 939,[illegible]		27 372				
117		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	89,115	2 508,55		223 549				
118		Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кл	$м^3$ кладки	76,51	95 533,02		7 309 231				
119		Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление	$м^3$	17,5973	40 139,99		706 355				
120		Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/$м^3$ - /URSA П-30/	$м^3$	19,055	51 845,53		987 917				
121		Стены каркасные. Обшивка пергамином	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	154,166667	478,38		73 750				
122		Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/$м^2$	$м^2$	161,875	186,98		30 267				
123		Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,7086576	342 216,53		242 514				
124		Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,7086576	635 883,57		450 624				
125		Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	6,609036	87 058,74		575 374				
126		Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 100. Приготовление	$м^3$	1,58616	42 170,18		66 889				
127		Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	20,903	15 864,91		331 624				
128		Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление	$м^3$	0,48077	40 139,99		19 298				
129		Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	21	1 785,68		37 499				
130		Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	9 751,57		58 509				
131		Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	$м^3$	0,2532	35 692,42		9 037				
132		Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,599	212 057,93		339 081				
133		Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1392	108 661,26		15 126				
134		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1392	668 859,82		93 105				
135		Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,7584	258,11		970				
136		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,7584	381,87		1 435				
137		Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	11	10 091,70		111 009				
138		Растворы тяжелые кладочные цементные марки 200. Приготовление	$м^3$	0,79365	41 571,24		32 993				
139		Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	97,11	17 341,38		1 684 021				

140		Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,53	108 272,		57 384				
141		Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0561884	462 185,13		25 969				
142		Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,18	108 272,09		19 489				
143		Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0318948	462 185,13		14 741				
144		Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	103,95	896,56		93 197				
145		Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	103,95	3 613,90		375 665				
146		Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м^2 утепляемого покрытия	103,95	2 204,25		229 132				
147		Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м^3	21,4137	69 460,40		1 487 404				
148		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м^2 стяжки	103,95	1 765,85		183 560				
149		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м^2 стяжки	103,95	139,69		14 521				
150		Растворы тяжелые кладочные цементные марки 50. Приготовление	м^3	3,18087	34 742,34		110 511				
151		Стропила. Установка с изготовлением	м^3 древесины в конструкции	3,66	376 969,29		1 379 708				
152		Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м^3 древесины в конструкции	1,58	305 428,39		482 577				
153		Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	5,24	19 102,76		100 098				
154		Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	м^2 покрытия	233,02	10 020,53		2 334 984				
155		Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м^2 обработанной поверхности	233,02	674,88		157 261				
156		Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство по готовому основанию	м^2 кровли	233,02	9 841,70		2 293 313				
157		Ворота секционные площадью 9 м^2. Монтаж	м^2	19,74	4 986,67		98 437				
158		Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью до 9 м^2	м^2	19,74	103 781,76		2 048 652				
159		Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м^2	1,08	11 512,50		12 434				
160		Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	1,08	30 428,34		32 863				
161		Грунт. Уплотнение щебнем	м^2 площади уплотнения	14,19	1 639,77		23 268				
162		Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	0,7095	28 114,00		19 947				
163		Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слой	м^2 изолируемой поверхности	14,19	755,8		10 725				

164		Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,1352	60 434,63		68 605				
165		Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0167442	73 118,16		1 224				
166		Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0167442	635 883,57		10 647				
167		Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	1,77375	23 670,12		41 985				
168		Гравий керамзитовый М400, фракция 10-40 мм	$м^3$	1,951125	12 707,62		24 794				
169		Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	12,771	1 594,82		20 367				
170		Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	0,6577065	48 712,98		32 039				
171		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	78,64	1 741,79		136 974				
172		Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	78,64	144,35		11 352				
173		Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление	$м^3$	3,208512	39 087,46		125 413				
174		Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2438	73 118,16		17 826				
175		Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2438	635 883,57		155 028				
176		Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	3,9	1 639,77		6 395				
177		Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,195	28 114,00		5 482				
178		Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слой	$м^2$ изолируемой поверхности	3,9	755,8		2 948				
179		Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,312	60 434,63		18 856				
180		Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,004602	73 118,16		336				
181		Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,004602	635 883,57		2 926				
182		Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	0,4875	23 670,12		11 539				
183		Гравий керамзитовый М400, фракция 10-40 мм	$м^3$	0,53625	12 707,62		6 814				
184		Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	3,51	1 594,82		5 598				
185		Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	0,180765	48 712,98		8 806				
186		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	3,9	5 120,63		19 970				
187		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	3,9	3 092,14		12 059				
188		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	3,9	1 741,79		6 793				
189		Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	3,9	144,35		563				
190		Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление	$м^3$	0,15912	39 087,46		6 220				
191		Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01209	73 118,16		884				
192		Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01209	635 883,57		7 688				

193		Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	13,8	9 008,52		124 318			
194		Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	$м^3$	2,47572	35 692,42		88 364			
195		Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	5,71	1 639,77		9 363			
196		Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,2855	28 114,00		8 027			
197		Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слой	$м^2$ изолируемой поверхности	5,71	755,8		4 316			
198		Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,4568	60 434,63		27 607			
199		Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0067378	73 118,16		493			
200		Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0067378	635 883,57		4 284			
201		Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	0,71375	23 670,12		16 895			
202		Гравий керамзитовый М400, фракция 10-40 мм	$м^3$	0,785125	12 707,62		9 977			
203		Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	5,139	1 594,82		8 196			
204		Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	0,2646585	48 712,98		12 892			
205		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	5,71	1 741,79		9 946			
206		Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	5,71	144,35		824			
207		Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление	$м^3$	0,232968	39 087,46		9 106			
208		Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,017701	73 118,16		1 294			
209		Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,017701	635 883,57		11 256			
210		Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	5,71	9 008,52		51 439			
211		Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	$м^3$	0,07423	35 692,42		2 649			
212		Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	47,92	1 639,77		78 578			
213		Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2,396	28 114,00		67 361			
214		Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слой	$м^2$ изолируемой поверхности	47,92	755,8		36 218			
215		Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	7,188	55 262,26		397 225			
216		Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0565456	73 118,16		4 135			
217		Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0565456	635 883,57		35 956			
218		Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство	$м^2$	64,84	11 481,60		744 467			
219		Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-4701	$м^2$	64,84	13 404,79		869 167			
220		Стальная фибра	кг	95,84	2 267,04		217 273			

243		Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	32	10 482,10		335 427				
244		Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двух рчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	1,05	53 744,60		56 432				
245		Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	$м^2$	4,6	11 407,30		52 474				
246		Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	4,6	20 889,75		96 093				
247		Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	735,35		4 412				
248		Ручка на планке	пара	3	4 490,23		13 471				
		Отопление и вентиляция									
249		Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	90	3 367,81		303 103				
250		Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	90	4 276,74		384 907				
251		Кран радиаторный 25х3/4 угловой PPR (Белый) "ПОЛИТЭК"	шт	18	2 880,00		51 840				
252		Тройник переходной 32/25/32 PPRC (Белый) "ПОЛИТЭК"	шт	18	279,07		5 023				
253		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	8	5 684,48		45 476				
254		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	50	5 535,55		276 778				
255		Труба PPRC PN20 ф25х3,5 армир. стекл. (Белый)	м	8	597,21		4 778				
256		Труба PPRC PN20 ф32х4,4 армир. стекл. (Белый)	м	50	979,53		48 977				
257		Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	125	5 134,97		641 871				
258		Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	агрегат	1	82 166,51		82 167				
259		Вытяжное вентиляционное оборудование фирмы "Vertro" в комплекте:Вытяжка со значениями L-90$м^3$/ч при P-100Па	шт	1	48 267,47		48 267				
260		Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	25 703,57		25 704				
261		Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	1	35 806,01		35 806				
262		Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 $м^2$. Установка	решетка	3	2 081,92		6 246				
263		Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2 973,49		2 973				
264		Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм /100 мм х 100 мм/	шт.	2	2 547,90		5 096				
265		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,9	17 515,27		15 764				
266		Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 $м^2$. Установка	решетка	2	2 081,92		4 164				

267		Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	2	3 400 [illegible]		6 801				
		Итого					**49 855 519**				

В том числе НДС: 5 341 662,75

"Заказчик"
ТОО «Club House Burabay»
Директор:

/Бектемиров А.К.

"Подрядчик"
ТОО "Азат Строй Р и К"
Директор:

/Аккушкаров К.Е.

Решение согласно договора верно