Заказчик: ТОО «Club House Burabay»

Форма 2В

Подрядчик: ТОО «Азат Строй Р и К»

Объект: "Строительство гостевого дома, зона отдыха" расположенного по адресу: Акмолинская область, р-н Бурабайский, г.Щучинск, Акылбайское лесничество кв.56 (выдел18,27,28,32,37,31,26,36,35), кв.61 (выдел 6,7,8), кв.62 (выдел 1,3,4,6)

Монтаж внутриплощадочных сетей электроосвещения.

Договор № 06 от 15.05.2023года.

Акт приемки выполненных работ

сентябрь 2023 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы ВСЕГО	Стоимость единицы ЭММ	Общая стоимость, тенге ВСЕГО	Общая стоимость, тенге Зарплата	Общая стоимость, тенге ЭММ	Трудозатраты единицы	Трудозатраты Всего
					зарплата	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3 группа грунта 2	м3	109,4	708,47		77 506				
2		Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	15,625	15122,56		236 290				
3		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,036	6423364		231 241				
4		Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	625	3496,66		2 185 411				
5		Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,625	1447318,52		904 574				
6		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м3	15,625	5087,47		79 492				
7		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	15,625	7075,67		110 557				
8		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	78,15	139,87		10 931				
9		Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м2	312,5	28,76		8 987				
10		Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м группа грунта 2	м3	1,8	16872,85		30 371				
11		Устройство фундамента бетонного столба	м3	1,8	84671,42		152 409				
12		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,836	37893,32		69 572				
13		Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 2	шт.	29	64291,46		1 864 452				
14		Светильник садово-парковый Feron PL156	шт	29	123757,9		3 588 979				
15		Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х16/25-СЛ	шт.	2	14068,98		28 138				
16		Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	м	70	3027,39		211 917				

17		Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,058	508156,61		29 473			
		Итого					**9 820 300**			

В том числе НДС: 1 052 175,00

"Заказчик"
ТОО «Club House Burabay»
Директор:

_____/**Бектемиров А.К.**

"Подрядчик"
ТОО "Азат Строй Р и К"
Директор:

_____/**Аккушкаров К.Е.**