Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05. 08. 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Наименование объекта: "Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N 110 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"

СПРАВКА № 2

О стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования			организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
		189	29.06.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N 110 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"	12 412 318,73	9 471 913,38							1 136 629,61	10 608 542,99
Итого к оплате	12 412 318,73	9 471 913,38							1 136 629,61	10 608 542,99

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____ **Иманбеков Д.Р.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Акбозат LTD"
_____ **Мергенов М.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
_____ **Исаев А.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N110 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 189 от 29.06.2022 года.**

Акт выполненных работ

за Июнь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 10.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-01. Кабельные сети 0,4 кВ.										
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	34,02	2492,31 / 2492,31	0,00 / 0,00	84788,00 / 84788,00	0,00 / 0,00		61048,00 / 11667,00	157503,00	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	58,153788								
2	2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	189	331,01 / 116,90	214,11 / 97,22	62561,00 / 22094,00	40467,00 / 18375,00		29137,00 / 7336,00	99034,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	12,2472								
3	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	11,34	3267,00		37048,00		37048,00	2964,00	40012,00	
4	4	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	11,34	272,77 / 0,00	272,77 / 62,93	3093,00 / 0,00	3094,00 / 714,00		514,00 / 289,00	3896,00	
5	5	412-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	102,06	81,00		8267,00			661,00	8928,00	
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	22,68	1301,18 / 1301,18	0,00 / 0,00	29511,00 / 29511,00	0,00 / 0,00		21248,00 / 4061,00	54820,00	
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	24,469906								
7	7	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,024	227281,85 / 218935,29	0,00 / 0,00	5455,00 / 5254,00	0,00 / 0,00	200,00	3993,00 / 756,00	10204,00	
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,54312								
8	8	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	24	1661,00		39864,00		39864,00	3189,00	43053,00	
9	9	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	24	821,33 / 370,18	393,85 / 141,97	19712,00 / 8884,00	9452,00 / 3407,00	1375,00	8850,00 / 2285,00	30847,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,9248								
10	10	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	165	577,05 / 233,80	291,01 / 107,87	95213,00 / 38577,00	48017,00 / 17799,00	8620,00	40590,00 / 10864,00	146667,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	21,384								
11	11	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	189	7,79 / 6,93	0,86 / 0,39	1473,00 / 1310,00	163,00 / 74,00		997,00 / 198,00	2668,00	
		007-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,979776								
12	12	249-101-0501 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**		189	40,00		7560,00		7560,00		8165,00	

Утверждено

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							605,00		
13	13	1308-0201-0803 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	39	645,23	281,92	25164,00	10995,00	2012,00	11543,00	39644,00	
						311,73	99,34	12158,00	3874,00		2937,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	6,7392								
14	14	243-113-0909 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1**	км	0,23766	2877831,00		683945,00		683945,00	54716,00	738661,00	
15	15	1308-0201-0506 РСНБ РК 2022	**Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам**	шт.	8	545,53	0,00	4364,00	0,00		3142,00	8107,00	
						545,53	0,00	4364,00	0,00		601,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,4192								
16	16	243-902-0806 РСНБ РК 2022	**Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-70**	100 шт.	0,08	17388,00		1391,00		1391,00	111,00	1502,00	
17	17	1308-0201-2302 РСНБ РК 2022	**заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	4121,65	113,76	8243,00	228,00	222,00	5679,00	15036,00	
						3896,64	47,31	7793,00	95,00		1114,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,32								
18	18	243-903-0906 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КвТп-4-70/120-СЛ**	шт.	2	7389,00		14778,00		14778,00	1182,00	15960,00	
19	19	1308-0303-0603 РСНБ РК 2022	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	8556,17	179,65	8556,00	179,00	4102,00	3112,00	12601,00	
						4274,64	47,31	4275,00	47,00		933,00		
		007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,16								
20	20	247-204-4412 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА201, характеристика "С" 3Р 125А 10 кА /ВА 57Ф35/**	шт.	1	6662,00		6662,00		6662,00	533,00	7195,00	
21	21	1308-0103-1901 РСНБ РК 2022	**Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования**	м	2	3187,95	498,04	6376,00	996,00	431,00	4130,00	11346,00	
						2474,37	393,70	4949,00	787,00		840,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,7432								
22	22	247-215-0104 РСНБ РК 2022	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 20 мм х 4000 мм /2м/**	шт.	0,5	1645,00		822,00		822,00	66,00	888,00	
23	23	1308-0201-1207 РСНБ РК 2022	**Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках**	шт.	26	53,55	12,51	1392,00	325,00	54,00	827,00	2397,00	
						38,97	5,20	1013,00	135,00		178,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,5616								
24	24	243-907-0501 РСНБ РК 2022	**Полка кабельная марки К 1160 У3**	шт.	26	627,00		16302,00		16302,00	1304,00	17606,00	
25	27	1308-0201-1203 РСНБ РК 2022	**Конструкция сварная. Монтаж оборудования /консоль вертикальная/**	т	0,0208	1097731,07	27337,31	22833,00	569,00	20724,00	1253,00	26013,00	
						74036,16	9652,22	1540,00	201,00		1927,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,853632								
26	28	243-907-4804 РСНБ РК 2022	**Консоль для крепления кабельного лотка типа VC300, высотой 115 мм, шириной 55 мм, длиной 345 мм, настенный**	шт.	26	1307,00		33982,00		33982,00	2719,00	36701,00	
			ИТОГО по акту					1229355,00	114485,00	880094,00	196063,00	1539454,00	
								226510,00	45508,00	0,00	114036,00		

Локальная смета 02-02. Наружные сети газоснабжения.

			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/**	м3 грунта	28,78	67,96	67,96	1956,00	1956,00		404,00	2549,00	
						0,00	19,48	0,00	561,00		189,00		
2	2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /во временный отвал/**		28,78	53,79	53,79	1548,00	1548,00		320,00	2017,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0,00	15,42	0,00	444,00		149,00		
3	3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /из временного отвала/		28,78	67,96	67,96	1956,00	1956,00		404,00	2549,00	
				м3 грунта		0,00	19,48	0,00	561,00		189,00		
4	4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/		28,78	53,79	53,79	1548,00	1548,00		320,00	2017,00	
				м3 грунта		0,00	15,42	0,00	444,00		149,00		
5	5	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		115,9	221,94	221,94	25723,00	25723,00		4273,00	32396,00	
				м3 грунта		0,00	51,20	0,00	5934,00		2400,00		
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,48	2990,77	0,00	10408,00	0,00		7494,00	19334,00	
				м3 грунта		2990,77	0,00	10408,00	0,00		1432,00		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	7,138454								
7	7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		2,57	5385,19	223,39	13840,00	574,00	9236,00	4168,00	19449,00	
				м3 основания		1568,10	70,09	4030,00	180,00		1441,00		
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,909754								
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		7,8	1184,71	0,00	9241,00	0,00		6653,00	17166,00	
				м3 грунта		1184,71	0,00	9241,00	0,00		1272,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	7,66233								
9	9	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		111,58	31,73	31,73	3540,00	3540,00		731,00	4613,00	
				м3 грунта		0,00	9,10	0,00	1015,00		342,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					69760,00	36845,00	9236,00	24767,00	102090,00	
								23679,00	9139,00	0,00	7563,00		
			Раздел 2: Полиэтиленовый подземный газопровод										
10	10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,038	587232,99	274022,75	22315,00	10413,00		14892,00	40184,00	
				км трубопровода		313210,24	82639,72	11902,00	3140,00		2977,00		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,580885								
11	11	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		35,855	2639,00		94621,00		94621,00		102191,00	
				м							7570,00		
12	12	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		2,525	826,00		2086,00		2086,00		2253,00	
				м							167,00		
13	13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		3	2045,22	1283,30	6136,00	3850,00		3391,00	10289,00	
				шт.		761,92	379,84	2286,00	1140,00		762,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,37862								
14	14	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм /Неразъемное соединение/		1	4337,00		4337,00		4337,00		4684,00	
				шт.							347,00		
15	15	241-210-0520 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм /Накладной уход/		1	5157,00		5157,00		5157,00		5570,00	
				шт.							413,00		
16	16	241-210-0124 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм		1	1753,00		1753,00		1753,00		1893,00	
				шт.							140,00		
17	17	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,038	36920,96	23932,12	1403,00	910,00		449,00	2000,00	
				км кабеля		12988,84	6385,83	494,00	243,00		148,00		
		007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,258552								
18	18	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м		38	17,00		646,00		646,00		698,00	
				м							52,00		
19	19	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2		0,0417	147825,00		6164,00		6164,00		6657,00	
				км							493,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	**1127-0901-0301 РСНБ РК 2022**	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	шт.	1	2642,69	1280,12	2643,00	1280,00	309,00	1725,00	4717,00	
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,7104	1053,52	543,49	1054,00	543,00		349,00		
21	21	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2022**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,05	42250,29	1798,84	2113,00	90,00	1612,00	392,00	2705,00	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,27195	8212,89	400,83	411,00	20,00		200,00		
22	22	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1,35	1205,17	29,04	1627,00	39,00	1023,00	530,00	2330,00	
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,317682	418,16	4,00	565,00	5,00		173,00		
23	23	**222-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Столбик сигнальный**	м3	0,05	116271,00		5814,00		5814,00		6279,00	
24	24	**1127-0902-0201 РСНБ РК 2022**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	1	1294,00	0,00	1294,00	0,00	137,00	1249,00	2746,00	
		005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,7659	1156,51	0,00	1157,00	0,00		203,00		
25	25	**214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,000923	439438,00		406,00		406,00		438,00	
26	26	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,03	114,31	3,09	3,00	0,00	1,00	1,00	4,00	
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,000929	63,47	0,38	2,00	0,00				
27	27	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,03	190,48	4,45	6,00	0,00	3,00	2,00	9,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,001342	74,17	0,76	2,00	0,00		1,00		
28	28	**1122-0501-0404 РСНБ РК 2022**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,004	706107,89	350651,46	2824,00	1403,00		1790,00	4983,00	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,905621	355456,43	96653,77	1422,00	387,00		369,00		
29	29	**241-202-0217 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм**	м	4	5370,00		21480,00		21480,00		23198,00	
30	30	**1122-1401-0301 РСНБ РК 2022**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	4	1903,68	11,84	7615,00	48,00	807,00	6706,00	15467,00	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,74736	1690,06	3,40	6760,00	14,00		1146,00		
31	31	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2022**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью(Д=160 мм)**	футляр	1	8779,21	1096,22	8779,00	1096,00	4794,00	2880,00	12592,00	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,77378	2889,49	20,02	2889,00	20,00		933,00		
32	32	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2022**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	12	2045,22	1283,30	24543,00	15400,00		13564,00	41156,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,51448	761,92	379,84	9143,00	4558,00		3049,00		
33	33	**241-210-0520 РСНБ РК 2022**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм /Накладной уход/**	шт.	4	5157,00		20628,00		20628,00		22278,00	
34	34	**241-211-0606 РСНБ РК 2022**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	4	849,00		3396,00		3396,00	1650,00		
35	35	**241-210-0611 РСНБ РК 2022**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм /Неразъемное соединение/**	шт.	4	4337,00		17348,00		17348,00	272,00	3668,00	
36	36	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2022**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,018	1092105,46	330061,10	19658,00	5941,00	431,00	15654,00	38137,00	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,71328	738087,84	140337,79	13286,00	2526,00		2825,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	18	2067,00		37206,00		37206,00	2976,00	40182,00	
38	38	241-117-0201 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм	шт.	4	1537,00		6148,00		6148,00	492,00	6640,00	
39	39	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	2428,90 1136,24	1292,66 507,41	9716,00 4545,00	5171,00 2030,00		7758,00 1398,00	18872,00	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,89488								
40	40	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 /опорная подушка/	м3	0,28	42708,00		11958,00		11958,00	957,00	12915,00	
41	41	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,04	37406,31 8212,89	1798,84 400,83	1496,00 329,00	72,00 16,00	1096,00	314,00 145,00	1955,00	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,21756								
42	42	245-403-0101 РСНБ РК 2022	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	4	91288,00		365152,00		365152,00	29212,00	394364,00	
			Итого по разделу 2: Полиэтиленовый подземный газопровод					**716471,00** **56247,00**	**45713,00** **14642,00**	**614513,00** **0,00**	**71297,00** **63022,00**	**850790,00**	
			Раздел 3: Стальной подземный газопровод										
43	43	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0025	1092105,46 738087,84	330061,10 140337,79	2730,00 1845,00	825,00 351,00	60,00	2174,00 392,00	5296,00	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9324								
44	44	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,5	2067,00		5168,00		5168,00	413,00	5581,00	
45	45	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0015	1476275,76 748688,23	702859,40 224921,55	2214,00 1123,00	1054,00 337,00	37,00	1446,00 293,00	3953,00	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,520645								
46	46	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	574,00		574,00		574,00	46,00	620,00	
47	47	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0008	1190574,89 773234,88	387803,53 163999,34	952,00 619,00	310,00 131,00	24,00	742,00 136,00	1830,00	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,312576								
48	48	241-102-0178 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	0,0008	5108,00		4,00		4,00		4,00	
49	49	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,8	1903,68 1690,06	11,84 3,40	1523,00 1352,00	10,00 3,00	161,00	1341,00 229,00	3093,00	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,749472								
50	50	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью(Д=108 мм)	футляр	1	8779,21 2889,49	1096,22 20,02	8779,00 2889,00	1096,00 20,00	4794,00	2880,00 933,00	12592,00	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,77378								
51	51	1122-0601-1003 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0008	403086,53 386604,12	382,95 120,15	322,00 309,00	0,00 0,00	13,00	306,00 50,00	678,00	
		004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,174048								
52	52	236-102-0502 РСНБ РК 2022	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм, внутренняя	кг	0,28	1382,00		387,00		387,00	31,00	418,00	
53	53	236-102-0503 РСНБ РК 2022	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)		0,12	1382,00		166,00		166,00		179,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							13,00		
54	54	236-102-0501 РСНБ РК 2022	Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50		0,09	548,00		49,00		49,00		53,00	
				кг							4,00		
55	55	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /штуцер/		0,005	1476275,76	702859,40	7381,00	3515,00	124,00	4819,00	13176,00	
				т фасонных частей		748688,23	224921,55	3743,00	1125,00		976,00		
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,735485								
56	56	261-301-0310 РСНБ РК 2022	Штуцеры длиной 200 мм		2	755,00		1510,00		1510,00		1631,00	
				шт.							121,00		
57	57	242-403-0103 РСНБ РК 2022	Изолирующее фланцевое соединение СИ50с, DN 50		1	13659,00		13659,00		13659,00		14752,00	
				шт.							1093,00		
58	58	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	844,02	49,95	1688,00	100,00	56,00	1517,00	3461,00	
				фланец		766,17	0,00	1532,00	0,00		256,00		
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,7104								
59	59	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	1484,00		2968,00		2968,00		3205,00	
				шт.							237,00		
60	60	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		1	2293,10	132,30	2293,00	132,00	156,00	2044,00	4684,00	
				задвижка или клапан		2004,84	60,07	2005,00	60,00		347,00		
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1877								
61	61	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50		1	39658,00		39658,00		39658,00		42831,00	
				шт.							3173,00		
			Итого по разделу 3: Стальной подземный газопровод					92025,00	7042,00	69568,00	17269,00	118037,00	
								15417,00	2027,00	0,00	8743,00		
			ИТОГО по акту					878256,00	89600,00	693317,00	113333,00	1070917,00	
								95343,00	25808,00	0,00	79328,00		

Локальная смета 02-02. Наружные тепловые сети.

			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		162	221,94	221,94	35954,00	35954,00		5972,00	45280,00	
				м3 грунта		0,00	51,20	0,00	8294,00		3354,00		
2	2	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		44	272,77	272,77	12002,00	12002,00		1994,00	15116,00	
				м3 грунта		0,00	62,93	0,00	2769,00		1120,00		
3	3	412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км		396	81,00		32076,00				34642,00	
				т·км							2566,00		
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		18	2990,77	0,00	53834,00	0,00		38760,00	100002,00	
				м3 грунта		2990,77	0,00	53834,00	0,00		7408,00		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	36,92304								
			Итого по разделу 1: Земляные работы					133866,00	47956,00	0,00	46726,00	195040,00	
								53834,00	11063,00	0,00	14448,00		
			Раздел 2: Строительные конструкции										
5	6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		6,47	14216,50	2655,25	91981,00	17180,00	66347,00	14558,00	115062,00	
				м3 основания		1306,75	1112,66	8455,00	7199,00		8523,00		
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,104445								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,60456	178260,28 0,00	3100,54 1388,68	286029,00 0,00	4975,00 2228,00	281054,00	2406,00 23075,00	311510,00	
7	8	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	13,56	16493,88 6239,35	3844,35 1310,61	223657,00 84606,00	52130,00 17772,00	86922,00	120805,00 27557,00	372019,00	
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	50,121828								
8	9	225-203-0103 РСНБ РК 2022	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**	м3	6,396	68665,00		439181,00		439181,00	35135,00	474316,00	
9	10	225-203-0203 РСНБ РК 2022	**Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	м3	1,104	125316,00		138349,00		138349,00	11068,00	149417,00	
10	12	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	0,04	51138,05 26666,64	2857,80 632,23	2046,00 1067,00	114,00 25,00	865,00	994,00 243,00	3283,00	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,69264								
11	13	212-101-0707 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м3	0,0406	25331,00		1028,00		1028,00	82,00	1110,00	
12	14	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00052	456152,00		237,00		237,00	19,00	256,00	
13	15	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	54	2667,09 1895,59	90,74 19,22	144023,00 102362,00	4900,00 1038,00	36761,00	122012,00 21283,00	287318,00	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	61,7382								
14	16	225-205-0101 РСНБ РК 2022	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1**	шт.	54	2314,00		124956,00		124956,00	9996,00	134952,00	
15	17	1107-0515-0102 РСНБ РК 2022	**Устройство деформационных вертикальных швов**	м шва	16	1337,62 954,89	3,97 1,80	21402,00 15278,00	64,00 29,00	6060,00	18062,00 3157,00	42621,00	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,55488								
16	18	1107-0516-0107 РСНБ РК 2022	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**	м шва	16	975,64 322,07	312,19 138,77	15610,00 5153,00	4995,00 2220,00	5462,00	8701,00 1945,00	26256,00	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,108								
17	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	88,44	1205,17 418,16	29,04 4,00	106585,00 36982,00	2569,00 354,00	67035,00	34722,00 11305,00	152612,00	
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	20,811701								
18	20	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	121,44	1662,02 180,91	6,71 1,63	201835,00 21969,00	815,00 198,00	179051,00	20616,00 17796,00	240247,00	
		002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,814344								
19	21	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	121,44	2781,51 326,84	10,68 2,71	337787,00 39691,00	1297,00 329,00	296798,00	37219,00 30000,00	405006,00	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	25,773454								
20	22	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	77,33	520,40 485,75	34,13 20,14	40243,00 37563,00	2639,00 1557,00	40,00	36773,00 6161,00	83177,00	
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	29,717919								
21	23	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022	**Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	77,33	23,78 11,68	12,10 6,66	1839,00 903,00	936,00 515,00		1333,00 254,00	3426,00	
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,714529								
22	24	212-101-0413 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м3	2,3548	23016,00		54198,00		54198,00	4336,00	58534,00	
23	25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,864	5896,48	1720,35	5095,00	1487,00	1972,00	1775,00	7420,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		1894,10	363,04	1637,00	314,00		550,00		
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и огаждающих конструкций	чел.-ч	1,294704								
24	26	212-101-0902 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**		0,88128	27629,00		24349,00		24349,00		26297,00	
				м3							1948,00		
25	27	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**		0,09984	38991,66	17438,42	3893,00	1741,00	1090,00	1096,00	5388,00	
				т конструкций		10632,16	5271,15	1062,00	526,00		399,00		
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.4). Работы по устройству несущих и огаждающих конструкций	чел.-ч	0,651636								
26	28	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**		0,09984	4568,67	732,04	456,00	73,00	38,00	238,00	750,00	
				т		3459,69	2,00	345,00	0,00		56,00		
		002-0154	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5.4). Работы по устройству несущих и огаждающих конструкций	чел.-ч	0,148502								
27	29	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,09984	973588,00		97203,00		97203,00		104979,00	
				т							7776,00		
28	30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		4,303104	190,48	4,45	820,00	19,00	481,00	222,00	1125,00	
				м2		74,17	0,76	319,00	3,00		83,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,192478								
29	31	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**		0,16	37205,09	7616,59	5953,00	1219,00	859,00	3959,00	10705,00	
				м3		24220,23	2973,93	3875,00	476,00		793,00		
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8). Работы по устройству несущих и огаждающих конструкций	чел.-ч	2,218224								
30	32	212-101-0613 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**		0,1632	24601,00		4015,00		4015,00		4336,00	
				м3							321,00		
31	33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		1	1205,17	29,04	1205,00	29,00	758,00	393,00	1726,00	
				м2 поверхности		418,16	4,00	418,00	4,00		128,00		
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.9). Работы по устройству несущих и огаждающих конструкций	чел.-ч	0,23532								
32	34	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**		0,013	43951,88	3822,98	571,00	50,00		410,00	1060,00	
				м3 изоляции		40128,90	1381,68	522,00	18,00		79,00		
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,289177								
33	35	217-504-0109 РСНБ РК 2022	**Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 18 мм до 25 мм**		0,0117	1566037,00		18323,00		18323,00		19789,00	
				т							1466,00		
34	36	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		0,03292	130668,74	29091,69	4302,00	958,00	103,00	2434,00	7275,00	
				т конструкций		98462,55	8710,18	3241,00	287,00		539,00		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.2). Работы по устройству несущих и огаждающих конструкций	чел.-ч	2,064578								
35	37	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**		0,03292	4568,67	732,04	150,00	24,00	12,00	79,00	247,00	
				т		3459,69	2,00	114,00	0,00		18,00		
		002-0154	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5.4). Работы по устройству несущих и огаждающих конструкций	чел.-ч	0,048965								
36	38	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Ст.255/**		0,03292	1032452,00		33988,00		33988,00		36707,00	
				т							2719,00		
37	39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		4,256556	190,48	4,45	811,00	19,00	476,00	220,00	1113,00	
				м2		74,17	0,76	316,00	3,00		82,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,190396								
			Итого по разделу 2: Строительные конструкции					**2432120,00**	**98233,00**	**1968011,00**	**429027,00**	**3090039,00**	
								365878,00	**35095,00**	**0,00**	**228892,00**		
			Раздел 3: Тепломеханичкая часть										
38	40	1124-0101-0203 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**		0,144	1595254,14	681355,09	229717,00	98115,00	2265,00	154998,00	415492,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		898167,60	189082,06	129336,00	27228,00		30777,00		
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	70,3296								
39	41	241-102-0151 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	145,44	2323,00		337857,00		337857,00	27029,00	364886,00	
40	42	222-519-0201 РСНБ РК 2022	**Опоры скользящие**	т	0,10476	976733,00		102323,00		102323,00	8186,00	110509,00	
41	43	222-519-0202 РСНБ РК 2022	**Опоры неподвижные**	т	0,07206	976733,00		70383,00		70383,00	5631,00	76014,00	
42	44	251-305-0104 РСНБ РК 2022	**Прокладка из резины размером 360 мм х 170 мм х 8 мм**	1000 шт.	0,054	881780,00		47616,00		47616,00	3809,00	51425,00	
43	45	1113-0301-1705 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03**	м2	35	1125,14	15,71	39380,00	550,00	35393,00	2445,00	45171,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,0727	98,20	3,03	3437,00	106,00		3346,00		
44	46	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	м3 изоляции	4	46579,10	2625,69	186316,00	10503,00	61501,00	90469,00	298928,00	
		003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	62,16	28578,06	1181,44	114312,00	4726,00		22143,00		
45	47	234-202-0202 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100**	м3	4,12	12471,00		51381,00		51381,00	4110,00	55491,00	
			Итого по разделу 3: Тепломеханичкая часть					1064973,00	109168,00	708719,00	247912,00	1417916,00	
								247085,00	32060,00	0,00	105031,00		
			ИТОГО по акту					3630959,00	255357,00	2676730,00	723665,00	4702995,00	
								666797,00	78218,00	0,00	348371,00		

Локальная смета 02-06. Наружные сети канализации.

1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	410,31	275,13 0,00	275,13 66,65	112889,00 0,00	112888,00 27347,00		19690,00 10606,00	143185,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	12,69	3439,38 3439,38	0,00 0,00	43646,00 43646,00	0,00 0,00		31425,00 6006,00	81077,00	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	29,935355								
3	3	1101-0102-0387 РСНБ РК 2022	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	49,2	416,83 0,00	416,83 100,97	20508,00 0,00	20508,00 4968,00		3577,00 1927,00	26012,00	
4	4	412-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	442,8	81,00		35867,00			2869,00	38736,00	
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /засыпка песком над трубой толщиной 30см/**	м3 грунта	43	1184,71 1184,71	0,00 0,00	50943,00 50943,00	0,00 0,00		36679,00 7010,00	94632,00	
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	42,24105								
6	6	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	43	3267,00		140481,00		140481,00	11238,00	151719,00	
7	7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	336,42	37,92 0,00	37,92 10,87	12757,00 0,00	12757,00 3657,00		2633,00 1231,00	16621,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		37,38	1301,18	0,00	48638,00	0,00		35019,00	90350,00	
				м3 грунта		1301,18	0,00	48638,00	0,00		6693,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	40,33003								
9	9	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2022**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		6,2	5385,19	223,39	33388,00	1385,00	22281,00	10055,00	46918,00	
				м3 основания		1568,10	70,09	9722,00	435,00		3475,00		
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,01964								
10	10	**1123-1401-0103 РСНБ РК 2022**	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка**		66	4032,05	31,84	266115,00	2101,00	253667,00	11092,00	299384,00	
				м трубопровода		156,77	12,99	10347,00	857,00		22177,00		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,351642								
11	11	**241-229-0103 РСНБ РК 2022**	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 200 ГОСТ 9833-73**		11	378,00		4158,00		4158,00		4491,00	
				шт.							333,00		
12	12	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2022**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		1	14216,50	2655,25	14216,00	2656,00	10254,00	2250,00	17783,00	
				м3 основания		1306,75	1112,66	1307,00	1113,00		1317,00		
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,9435								
13	13	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,248	178260,28	3100,54	44209,00	769,00	43440,00	372,00	48147,00	
				т		0,00	1388,68	0,00	344,00		3566,00		
14	14	**1123-0601-0106 РСНБ РК 2022**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**		7,88	63325,20	10986,72	499003,00	86576,00	250583,00	195926,00	750523,00	
				м3 конструкций колодца		20538,64	4576,25	161844,00	36061,00		55594,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	97,614288								
15	15	**225-101-0602 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**		4	22664,00		90656,00		90656,00		97908,00	
				шт.							7252,00		
16	16	**225-101-0109 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**		4	23903,00		95612,00		95612,00		103261,00	
				шт.							7649,00		
17	17	**225-101-0612 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1**		4	20634,00		82536,00		82536,00		89139,00	
				шт.							6603,00		
18	18	**225-101-0605 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**		4	10438,00		41752,00		41752,00		45092,00	
				шт.							3340,00		
19	19	**225-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		12	3798,00		45576,00		45576,00		49222,00	
				шт.							3646,00		
20	20	**225-101-0104 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**		4	8789,00		35156,00		35156,00		37968,00	
				шт.							2812,00		
21	24	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		1,1252	153,40	4,45	173,00	5,00	126,00	29,00	218,00	
				м2		37,09	0,76	42,00	1,00		16,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,025165								
22	25	**1122-0501-0407 РСНБ РК 2022**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею**		0,005	1531883,49	1127063,30	7659,00	5635,00		3372,00	11914,00	
				км трубопровода		404820,19	276471,03	2024,00	1382,00		883,00		
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,199112								
23	26	**241-201-0419 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм**		5	10160,00		50800,00		50800,00		54864,00	
				м							4064,00		
24	27	**1122-1401-0301 РСНБ РК 2022**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**		5	1903,68	11,84	9518,00	59,00	1009,00	8383,00	19333,00	
				м трубы, уложенной в футляре		1690,06	3,40	8450,00	17,00		1432,00		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,6842								
25	28	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2022**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**		1	12290,89	1534,71	12291,00	1535,00	6711,00	4033,00	17630,00	
				футляр		4045,28	28,03	4045,00	28,00		1306,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,483292			1798547,00	246874,00	1174798,00	364535,00	2336127,00	
			ИТОГО по акту					341008,00	76210,00	0,00	173045,00		
			ИТОГО:					7537117,00	706316,00	5424939,00	1397596,00	9649493,00	
								1329658,00	225744,00		714780,00		

ИТОГО	**Тенге**		9 649 493
Временные здания и сооружения	**Тенге**	1,30%	125 443
Итого с временными	**Тенге**		9 774 936
Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**	2 %	195 499
Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**		9 970 435
ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	**Тенге**	0,95	9 471 913
НДС	**Тенге**	12 %	1 136 630
Итого с НДС	**Тенге**		10 608 542,99

ЗАКАЗЧИК:
и.о.Заведующего сектором строительства и технического надзора
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ **Елкгай А.Ж.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

_____ **Костенко А.Ю.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ:
ТОО "Акбозат LTD"

_____ **Мергенов М.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"

_____ **Исаев А.М.**